

	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACANAL NIT. 891.801.129-1		GESTIÓN EN CONTRATACIÓN FORMATO										
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		F-00-01 Versión 0		Página 1 de 1 16/03/2024								
Informe de Supervisión			CONTRATACIÓN PÚBLICA CONTRATO DE CONSULTORIA No 106 de 2024										
REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME													
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		FECHA	30	de	Diciembre de 2024							
FECHA PERIÓDICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA													
EJECUCIÓN	del	1	de	Noviembre	de	2024							
INFORMACIÓN CONTRATO													
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CUBIERTA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JAIME CAMPOS JACOME SEDE PRIMARIA MUNICIPIO DE MACANAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.												
N° Contrato	117		Fecha de firma del contrato	octubre 31, 2024		Fecha Posible de Terminación contrato							
N° CDP	2024000033		Fecha CDP	septiembre 17, 2024		Fecha RP							
Nombre del Supervisor	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA		Identificación	80.853.426									
INFORMACIÓN CONTRATISTA													
Nombre Contratista	EDGAR LEONARDO PRECIADO MORALES		Identificación	1.057.575.797 de Sogamoso									
Teléfono	3133167472		Dirección	Calle 3 No 14-102 Sogamoso									
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO										
			DD	MM	AAAA								
FECHA DE INICIO CONTRATO			30	10	2024								
PLAZO INICIAL			605 (02) MESES										
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			30	12	2024								
FECHA DE PRORROGA													
PLAZO PRORROGA													
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			20	12	2024								
AVANCE DE EJECUCIÓN													
% DE AVANCE CTO		100,0%		% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,0%							
100,0%		90,0%		100,0%									
				■ % PAGOS AUTORIZADOS									
				■ % TIEMPO TRANSCURRIDO									
				■ % DE AVANCE CTO									
SEGUIMIENTO FINANCIERO													
DESCRIPCIÓN			VALOR										
Valor inicial del contrato			\$ 36.390.200,00										
Valor adicional			\$ 0,00										
Valor total del contrato			\$ 36.390.200,00										
Valor Pagado			\$ 0,00										
Valor Ejecutado			\$ 36.390.200,00										
Valor a pagar en el periodo			\$ 36.390.200,00										
Saldo			\$ 0,00										
Total desembolso realizado			\$ 0,00										
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL													
Planillas No.													
DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES											Valor Total Pagado	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Salud											721.500	662.500	1.384.000
Pensión											1.128.400	901.000	2.029.400
ARL											467.800	368.900	836.700
CCF											55.800		55.800
Valor pagado por periodo											2.373.500	1.932.400	4.305.900
COMPROMISOS CONTRACTUALES													
EJECUCIÓN													
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL					UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO		V/R TOTAL			
1	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CUBIERTA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JAIME CAMPOS JACOME SEDE PRIMARIA MUNICIPIO DE MACANAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."					1	1	\$ 36.390.200,00		\$ 36.390.200,00			
VALOR EJECUTADO													
EVIDENCIAS (Si aplica)													
INFORME DE CONTRATISTA													
ANEXOS (Si aplica)													
Anexos informe contratista, cuenta de cobro, planillas SP													
OBSERVACIONES													
REQUISITO													
REQUISITO		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIÓN							
GARANTIAS				X									
APROBACIÓN DE PÓLIZA				X									
ESTAMPILLAS		X											
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES		X											
FIRMA: Voto supervisor NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA													