



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |           |
|---------|-----------|
| CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |
| VERSIÓN | 1         |
| PÁGINA  | 1 de 7    |

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES  
INGENIERA PATRICIA INÉS MORALES PADRON  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

|                                                         |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASUNTO:                                                 | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO                                        |
| PERIODO:                                                | DEL 06 AL 31 DE MARZO DE 2023                                                                             |
| No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR. | CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022<br>INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de septiembre de 2022 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

|           |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: | AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

|                  |                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| CONVENIO No:     | 2044-2021                                                                                                                                                                                                                    | CONTRATANTE:   | Instituto Nacional de Vías -<br>INVIAS<br>NIT: 800.215.807-2 |
| ENTIDAD:         | DEPARTAMENTO DE CASANARE                                                                                                                                                                                                     | NIT:           | 892.099.216-6                                                |
| OBJETO:          | AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. |                |                                                              |
| CODIGO SECOP 2:  | DC-CD-CIN-287-2021                                                                                                                                                                                                           |                |                                                              |
| FECHA DE INICIO: | 7/04/2022                                                                                                                                                                                                                    | No. De Oficio: | SVR-GGPR2 19276                                              |
| VALOR INICIAL:   | \$ 100.653.000.000,00                                                                                                                                                                                                        |                |                                                              |
| VALOR ADICIONES: | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                              |
| ADICION 1:       | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                              |
| ADICION 2:       | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                              |
| ADICION 3:       | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                              |
| VALOR ACTUAL:    | \$ 100.653.000.000,00                                                                                                                                                                                                        |                |                                                              |
| DESEMBOLSO No.1: | \$ 9.000.000.000,00                                                                                                                                                                                                          |                |                                                              |
| DESEMBOLSO No.2: | \$ 9.530.000.000,00                                                                                                                                                                                                          |                |                                                              |
| PLAZO INICIAL:   | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027                                                                                                                                                                                             |                |                                                              |
| TOTAL PRORROGAS: |                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                              |
| PRORROGA No.1:   |                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                              |
| PRORROGA No.2:   |                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                              |
| FECHA FIN:       | 31 DE DICIEMBRE DE 2027                                                                                                                                                                                                      |                |                                                              |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO       | VALOR UTILIZADO      | SALDO REGISTRO |
|----------|-----------------------|---------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 355022   | 2022                  | 11      | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | \$ 8.029.000.000,00  | \$ 8.029.000.000,00  | \$ 0,00        |
| 355022   | 2022                  | 11      | C-2402-0600-13-0-2402118-02 | \$ 971.000.000,00    | \$ 971.000.000,00    | \$ 0,00        |
| 217723   | 2023                  | 11      | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | \$ 9.530.000.000,00  | \$ 9.530.000.000,00  | \$ 0,00        |
| TOTAL    |                       |         |                             | \$ 18.530.000.000,00 | \$ 18.530.000.000,00 | \$ 0,00        |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO MEPI-FR-1

VERSIÓN 1

PÁGINA 2 de 7

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| CONTRATO DE OBRA No.                             | 2631-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |
| CONTRATISTA:                                     | CONSORCIO GUANAPALO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIT:           | 901.666.185-0 |
| INTEGRANTES<br>(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | <p>- LUIS GUILLERMO MACHADO (5%)<br/>C.C: 7.176563<br/>- RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)<br/>N.I.T: 901.168.744.-1<br/>- HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)<br/>C.C: 6.759.479<br/>- PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46)<br/>N.I.T: 900.546.289-1<br/>- B&amp;V INGENIERIA S.A.S (1%)<br/>N.I.T:820.003.424-8</p> |                |               |
| OBJETO:                                          | MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE                                                                                                                                                                   |                |               |
| CODIGO SECOP 2:                                  | CAS-OAJ-LP-024-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| FECHA DE INICIO:                                 | 6/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No. De Oficio: | N/A           |
| VALOR INICIAL:                                   | \$ 98.084.739.145,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |
| VALOR ADICIONES:                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| ADICION 1:                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| VALOR ACTUAL:                                    | \$ 98.084.739.145,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |
| ANTICIPO                                         | CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |
| ANTICIPO OTORGADO:                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| PLAZO INICIAL:                                   | CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |
| TOTAL PRORROGAS:                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| PRORROGA No.1:                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| PRORROGA No.2:                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| SUSPENSIÓN No.1:                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| REANUDACION 1:                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| SUSPENSIÓN No.2:                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |
| FECHA DE FINALIZACION:                           | 5/09/2027                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                                                       | VALOR REGISTRO       | VALOR UTILIZADO      | SALDO REGISTRO |
|----------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2202631  | 2022                  |         | 6.131107.24.2402.0600.20220<br>05850023.0.2.3.2.02.02.102   | \$ 9.000.000.000,00  | \$ 9.000.000.000,00  |                |
| 2302631  | 2023                  |         | 6.24.2402.0600.202200585002<br>3.0.13110702.2.3.2.02.02.062 | \$ 9.530.000.000,00  | \$ 9.530.000.000,00  |                |
| TOTAL    |                       |         |                                                             | \$ 18.530.000.000,00 | \$ 18.530.000.000,00 | \$ 0,00        |

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCION                            | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|----------------------------------------|--------------|-----|---------------------------|-----------------|
| Acta de recibo parcial de Obra No.____ |              |     |                           |                 |
| Acta de ajuste No.____                 |              |     |                           |                 |

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 4 del periodo del 24 de marzo de 2023 al 30 de marzo de 2023, para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISION EJECUCION DE PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |           |
|---------|-----------|
| CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |
| VERSIÓN | 1         |
| PÁGINA  | 3 de 7    |

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM                                | VALOR MILLONES       | %       |
|-------------------------------------|----------------------|---------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA   | \$ 95.220.946.981,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | \$ 69.037.850,00     | 0,07%   |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  |                      | 0,00%   |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS        | \$ 2.863.792.164,00  | 3,01%   |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA           | \$ 2.863.792.164,00  | 3,01%   |

1.4.2 ANTICIPO

|            |     |
|------------|-----|
| OTORGADO   | N/A |
| AMORTIZADO | N/A |
| SALDO      | N/A |

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 0  
Meta fisica ejecutada %: 0

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|-------|------|------------------|
| N/A   | N/A  | N/A              |
|       |      |                  |
|       |      |                  |

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| N/A        | N/A      |
|            |          |
|            |          |

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| N/A                        | N/A                      | N/A                                                      |

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| N/A        | N/A      | N/A                    | N/A                               | N/A                  |
|            |          |                        |                                   |                      |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------|
| N/A          | N/A       | N/A     | N/A                                                      |
|              |           |         |                                                          |
|              |           |         |                                                          |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |           |
|---------|-----------|
| CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |
| VERSIÓN | 1         |
| PÁGINA  | 4 de 7    |

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO  
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/03/2023  
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/02/2023  
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI \_ O NO X

| CONTROL DE GARANTIAS<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento           |                      |                                |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Amparos                                                                     | Valor Asegurado      | Póliza No.<br>Anexo No.        | Vigencia  |           |
|                                                                             |                      |                                | Desde     | Hasta     |
| Cumplimiento del contrato                                                   | \$ 9.808.473.914,50  | Póliza No. 64278<br>Anexo No.1 | 5/01/2023 | 6/11/2027 |
| Buen manejo y correcta inversion del anticipo                               | \$ 9.000.000.000,00  | Póliza No. 64278<br>Anexo No.1 | 5/01/2023 | 6/11/2027 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$ 19.616.947.829,00 | Póliza No. 64278<br>Anexo No.1 | 5/01/2023 | 6/07/2030 |
| Estabilidad y calidad de las obras                                          | \$ 29.425.421.743,50 | Póliza No. 64278<br>Anexo No.1 | 5/07/2027 | 5/07/2032 |
| Calidad del servicio                                                        | \$ 41.422.710,00     | Póliza No. 64278<br>Anexo No.1 | 5/07/2027 | 5/07/2032 |

Garantia de RCE

| Amparos                        | Valor Asegurado     | Póliza No. 18830<br>Anexo No. 1 | Vigencia  |           |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
|                                |                     |                                 | Desde     | Hasta     |
| Predios, Labores y Operaciones | \$ 4.904.236.957,25 | Póliza No.18830<br>Anexo No.1   | 6/03/2023 | 6/09/2027 |

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO<br>A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA<br>AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1   |                    |                                     |               |                    |               |
| ... |                    |                                     |               |                    |               |

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No.          | FECHA      | DESTINATARIO       | ASUNTO                                                                                           |
|---------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CGUAP-024-20200-004 | 8/03/2023  | CONSORCIO VIAS ECG | Solicitud Ey D                                                                                   |
| CGUAP-024-20200-005 | 13/03/2023 | CONSORCIO VIAS ECG | Solicitud de documentación de planos de los estudios y diseños para el contrato No. 2631 de 2022 |
| CGUAP-024-20200-006 | 23/03/2023 | CONSORCIO VIAS ECG | Programación etapa de preconstrucción                                                            |
|                     |            |                    |                                                                                                  |

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
|               |       |              |        |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |           |
|---------|-----------|
| CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |
| VERSIÓN | 1         |
| PÁGINA  | 5 de 7    |

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.            | 1002-2022                                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |
| CONTRATISTA:                             | CONSORCIO VIAS ECG                                                                                                                                                                                                                                              | NIT:           | 901.576.455-8 |
| INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0<br>ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6                                                                                                                                                                 |                |               |
| OBJETO:                                  | INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2. |                |               |
| CODIGO SECOP 2:                          | CMA-DTE-SEP-193-2021                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
| FECHA DE INICIO:                         | 1/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                       | No. de Oficio: | SVR-GATR 4790 |
| VALOR INICIAL:                           | \$ 16.329.282.420,00                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
| VALOR ADICIONES:                         | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |
| ADICION 1:                               | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |
| ADICION N:                               | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |
| VALOR ACTUAL:                            | \$ 16.329.282.420,00                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
| ANTICIPO:                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| ANTICIPO OTORGADO:                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| ANTICIPO EN FIDUCIA:                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| ANTICIPO AMORTIZADO:                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| SALDO POR AMORTIZAR:                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| PLAZO INICIAL:                           | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027                                                                                                                                                                                                                                |                |               |
| TOTAL PRORROGAS:                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| PRORROGA 1:                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| SUSPENSION No.1:                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| FECHA DE FINALIZACION:                   | 31/12/2027                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO      | VALOR UTILIZADO     | SALDO REGISTRO |
|----------|-----------------------|---------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 804922   | 2022                  | 11      | C-2402-0600-13-0-2402006-02 | \$ 1.787.046.776,00 | \$ 1.787.046.776,00 | \$ 0,00        |
| 804922   | 2022                  | 11      | C-2402-0600-13-0-2402118-02 | \$ 387.750.000,00   | \$ 387.750.000,00   | \$ 0,00        |
|          |                       |         |                             |                     |                     |                |
| TOTAL    |                       |         |                             | \$ 2.174.796.776,00 | \$ 2.174.796.776,00 | \$ 0,00        |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |           |
|---------|-----------|
| CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |
| VERSIÓN | 1         |
| PÁGINA  | 6 de 7    |

### 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCION                              | VALOR BASICO     | IVA              | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023 | \$ 23.850.000,00 | \$ 4.531.500,00  | \$ -             | \$ 28.381.500,00 |
| Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023   | \$ 42.001.000,00 | \$ 7.980.190,00  |                  | \$ 49.981.190,00 |
| <b>TOTAL</b>                             | \$ 65.851.000,00 | \$ 12.511.690,00 |                  | \$ 78.362.690,00 |

### 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 06 de febrero de 2023 para el período de marzo de 2023 el contrato de interventoría reporta un avance de 0.48%.

### 2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada 3,54%  
programada %:  
Total inversion ejecutada %: 0,48%

### 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No.                         |
|------------|----------------------------------|
| N/A        | ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1 |
|            |                                  |
|            |                                  |

### 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| N/A        | N/A      | N/A                    | N/A                               | N/A                  |
|            |          |                        |                                   |                      |

### 2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
|              |            |         |                                                          |
|              |            |         |                                                          |

### 2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento |                     |                                    |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                                          | Valor Asegurado     | Póliza No. Anexo No.               | Vigencia   |            |
|                                                                                                                                  |                     |                                    | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato                                                                                                        | \$ 1.422.140.986,00 | Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2 | 6/02/2022  | 31/12/2026 |
| Buen manejo del anticipo                                                                                                         | \$ 1.087.398.388,00 | Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2 | 6/02/2022  | 31/12/2026 |
| Prestaciones sociales                                                                                                            | \$ 2.844.281.972,00 | Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2 | 6/02/2022  | 31/12/2029 |
| Calidad del servicio                                                                                                             | \$ 4.266.422.958,00 | Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2 | 31/12/2026 | 31/12/2031 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO \_\_

### 2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |           |
|---------|-----------|
| CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |
| VERSIÓN | 1         |
| PÁGINA  | / de /    |

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO<br>A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA<br>AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
|     |                    |                                     |               |                    |               |
|     |                    |                                     |               |                    |               |

**2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
|            |       |              |        |
|            |       |              |        |

**2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
|               |       |              |        |

**3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.**

- El contrato se encuentra en etapa de revision a estudios y diseños, por tal motivo aun no se ha iniciado ejecucion de obra; se han realizado comites de obra para revisar el avance del contratista de obra en la revision de estudios y diseños
- Contratista de obra mediante comunicado CGUAP-024-20200-006 de 23 de marzo de 2023 envia a la interventoria programacion de la revision y ajustes de diseños de la estructura de pavimento, calculos estructurales teniendo en cuenta los tiempos contractualmente; es decir revision de Estudios y Diseños (30) días y para el ajuste de complementacion otros (30) días, contados a partir de la firma del acta de inicio
- Respecto a las labores en campo, el contratista de obra realizó levantamiento topografico, mientras que la interventoria realiza el levantamiento del inventario de obras hydraulicas existentes.

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

- El contratista de interventoria radico acta de costos No. 2 por un valor \$49.981.190,00

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

**4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

**6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.**

Cordialmente,

**JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO**  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS  
CC. 1094267357 DE PAMPLONA