



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 7

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INGENIERA PATRICIA INÉS MORALES PADRON
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de septiembre de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.
-----------	--

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

CONVENIO No:	2044-2021	CONTRATANTE:	Instituto Nacional de Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	DEPARTAMENTO DE CASANARE	NIT:	892.099.216-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.		
CODIGO SECOP 2:	DC-CD-CIN-287-2021		
FECHA DE INICIO:	7/04/2022	No. De Oficio:	SVR-GGPR2 19276
VALOR INICIAL:	\$ 100.653.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICION 1:	\$ 0,00		
ADICION 2:	\$ 0,00		
ADICION 3:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 100.653.000.000,00		
DESEMBOLSO No.1:	\$ 9.000.000.000,00		
DESEMBOLSO No.2:	\$ 9.530.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027		
TOTAL PRORROGAS:			
PRORROGA No.1:			
PRORROGA No.2:			
FECHA FIN:	31 DE DICIEMBRE DE 2027		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
355022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 8.029.000.000,00	\$ 8.029.000.000,00	\$ 0,00
355022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	\$ 971.000.000,00	\$ 971.000.000,00	\$ 0,00
217723	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 9.530.000.000,00	\$ 9.530.000.000,00	\$ 0,00
TOTAL				\$ 18.530.000.000,00	\$ 18.530.000.000,00	\$ 0,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 7

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2631-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GUANAPALO	NIT:	901.666.185-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	- LUIS GUILLERMO MACHADO (5%) C.C: 7.176563 - RUMA INGENIERIA S.A.S (45%) N.I.T: 901.168.744.-1 - HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%) C.C: 6.759.479 - PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46) N.I.T: 900.546.289-1 - B&V INGENIERIA S.A.S (1%) N.I.T:820.003.424-8		
OBJETO:	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE		
CODIGO SECOP 2:	CAS-OAJ-LP-024-2022		
FECHA DE INICIO:	6/03/2023	No. De Oficio:	N/A
VALOR INICIAL:	\$ 98.084.739.145,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 98.084.739.145,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA No.1:	N/A		
PRORROGA No.2:	N/A		
SUSPENSIÓN No.1:	N/A		
REANUDACION 1:	N/A		
SUSPENSIÓN No.2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	5/09/2027		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2202631	2022		6.131107.24.2402.0600.20220 05850023.0.2.3.2.02.02.102	\$ 9.000.000.000,00	\$ 9.000.000.000,00	
2302631	2023		6.24.2402.0600.202200585002 3.0.13110702.2.3.2.02.02.062	\$ 9.530.000.000,00	\$ 9.530.000.000,00	
TOTAL				\$ 18.530.000.000,00	\$ 18.530.000.000,00	\$ 0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de Obra No.____				
Acta de ajuste No.____				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 13 del periodo del 26 de mayo de 2023 al 01 de junio de 2023, para el periodo del 01 al 31 de mayo de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 7

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 95.220.946.981,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 224.373.012,50	0,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 2.863.792.164,00	3,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 2.863.792.164,00	3,01%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	N/A
AMORTIZADO	N/A
SALDO	N/A

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 0
Meta fisica ejecutada %: 0

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 7

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/03/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/04/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 9.808.473.914,50	Póliza No. 64278 Anexo No.2	6/03/2023	6/01/2028
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	\$ 9.000.000.000,00	Póliza No. 64278 Anexo No.2	6/03/2023	6/01/2028
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 19.616.947.829,00	Póliza No. 64278 Anexo No.2	6/03/2023	6/09/2030
Estabilidad y calidad de las obras	\$ 29.425.421.743,50	Póliza No. 64278 Anexo No.2	5/09/2027	5/09/2032
Calidad del servicio	\$ 41.422.710,00	Póliza No. 64278 Anexo No.2	5/09/2027	5/09/2032

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 18830 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 4.904.236.957,25	Póliza No.18830 Anexo No.1	6/03/2023	6/09/2027

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CGUAP-024-20200010	6/05/2023	CONSORCIO GUANAPALO	Información requerida instructivo vallas informativas 2023 para el contrato en referencia
Correo	9/05/2023	CONSORCIO GUANAPALO	Envío documento PAGA para revisión por parte de la interventoría
CGUAP-024-20200012	9/05/2023	CONSORCIO GUANAPALO	solicitud de cambio de profesional residente de obra

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	5 de 7

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS ECG	NIT:	901.576.455-8
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0 ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-193-2021		
FECHA DE INICIO:	1/02/2023	No. de Oficio:	SVR-GATR 4790
VALOR INICIAL:	\$ 16.329.282.420,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICION 1:	\$ 0,00		
ADICION N:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 16.329.282.420,00		
ANTICIPO:	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA 1:	N/A		
SUSPENSION No.1:	N/A		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	31/12/2027		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
804922	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 1.787.046.776,00	\$ 1.787.046.776,00	\$ 0,00
804922	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	\$ 387.750.000,00	\$ 387.750.000,00	\$ 0,00
TOTAL				\$ 2.174.796.776,00	\$ 2.174.796.776,00	\$ 0,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023	\$ 23.850.000,00	\$ 4.531.500,00	\$ -	\$ 28.381.500,00
Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023	\$ 42.001.000,00	\$ 7.980.190,00		\$ 49.981.190,00
Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023	NO HA SIDO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA			
Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023	NO HA SIDO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA			
TOTAL	\$ 65.851.000,00	\$ 12.511.690,00		\$ 78.362.690,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 06 de febrero de 2023 para el periodo de mayo de 2023 el contrato de interventoría reporta un avance de 1.59%.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	6 de 7

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada 7,08%
programada %:
Total inversion ejecutada %: 1,59%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 1.422.140.986,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2026
Buen manejo del anticipo	\$ 1.087.398.388,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2026
Prestaciones sociales	\$ 2.844.281.972,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	6/02/2022	31/12/2029
Calidad del servicio	\$ 4.266.422.958,00	Póliza No. NB-100212631 Anexo No.2	31/12/2026	31/12/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	7 de 7

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
22C01-AD-INV100200016	3/05/2023	INVIAS	Hoja de vida del gerente de interventoría
DT-CAS 25762	4/05/2023	CONSORCIO VIAS ECG	Respuesta a Entrada No. 44063 con Fecha 04/05/2023 \"CORREO ELECTRONICO-22C01-AD-INV193-00017 Informe mensual y acta de costos del periodo de febrero 2023\" - Observaciones actas de costos
22C01-AD-INV100200018	5/05/2023	INVIAS	Preocupación por Demora en inicio de ejecución del convenio y desembolso de anticipo.
22C01-AD-INV100200019	8/05/2023	INVIAS	Respuesta al comunicado DT-CAS 25762
22C01-AD-INV100200020	9/05/2023	INVIAS	Respuesta al comunicado DT-CAS 22811
DT-CAS 26670	9/05/2023	CONSORCIO VIAS ECG	Contrato de interventoría N° 1002 de 2022. Entrega de informes semanales e informes semanales en aplicativo CIFRA.
22C01-AD-100200020	11/05/2023	INVIAS	Respuesta a comunicado DT-CAS 26670, entrega de informes semanales.
DT-CAS 28854	19/05/2023	CONSORCIO VIAS ECG	Respuesta a Entrada No. 46093 con Fecha 10/05/2023 \"CORREO ELECTRONICO - 22C01-AD-INV193-00020 Respuesta al comunicado DT-CAS 22811\" - Observaciones acta de costos
22C01-AD-100200021	24/05/2023	INVIAS	Respuesta al comunicado DT-CAS 28854
SVR-GGPR1 29970	26/05/2023	CONSORCIO VIAS ECG	Respuesta a Entrada No. 44676 con Fecha 05/05/2023 \"CORREO ELECTRONICO - Contrato de interventoria 1002 de 2022 _ Radicacion Oficio 22C01-AD-INV1002-00018\"

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

- El contrato se encuentra en etapa de revision a estudios y diseños, por tal motivo aun no se ha iniciado ejecucion de obra; se han realizado comites de obra para revisar el avance del contratista de obra en la revision de estudios y diseños

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- El contratista de interventoria aun no ha presentado el acta de costos correspondiente al mes de junio.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Cordialmente,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1094267357 DE PAMPLONA