

Fecha

2024-12-30

AAAA MM DD

Zipa

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C.

Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Ajuste de diseños y construcción de la Red Peatonal que que consiste en la reconstrucción y/o mejoramiento del espacio público y ciclorrutas en la localidad de Tunjuelito dentro de la UPZ Venecia.

CONTRATO No. IDU-1837-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Miguel Polanco Gallardo - Apoyo Principal, Brenda Astrid Castro Guerrero - Especialista de Apoyo, Daniela Alejandra Velandia Bedoya - Especialista Social, Laura Natalia Vargas Sanchez - Especialista de Apoyo, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	12.29%
% EJECUTADO	2.7%
% VARIACIÓN	-9.59%

ESTADO DEL CONTRATO

RAD STED 202423601591361

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VENECIA CJS 2021	Contratista	JOYCO S A S. ANTES JOAQUIN ORTIZ Y COMPAÑIA LTDA JOYCO LTDA
Contrato No.	IDU-1834-2021	Contrato No.	IDU-1837-2021
Valor Inicial	\$ 62.056.249.725,00	Valor Inicial	\$ 5.036.810.461,00
Total Contrato	\$ 62.056.249.725,00	Total Contrato	\$ 6.595.001.860,00
Valor Pagado	\$ 1.048.899.371,00	Valor Pagado	\$ 1.728.102.623,00
Plazo Inicial	690 días	Plazo Inicial	690 días
Plazo Actualizado	1294 días	Plazo Actualizado	1294 días
Fecha de Iniciación	2022-01-31	Fecha de Iniciación	2022-01-31
Fecha de Terminación Actual	2026-02-15	Fecha de Terminación Actual	2024-11-14
No. Empleos generados	23	No. Empleos generados	21

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	JOYCO S A S. ANTES JOAQUIN ORTIZ Y COMPAÑIA LTDA JOYCO LTDA
Contrato No.	IDU-1837-2021
Valor Inicial	\$ 5.036.810.461,00
Total Contrato	\$ 6.595.001.860,00
Valor Pagado	\$ 1.728.102.623,00
Plazo Inicial	690 días
Plazo Actualizado	1294 días
Fecha de Iniciación	2022-01-31

Fecha de Terminación Actual

2024-11-14

No. Empleos generados

21

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Ajuste de estudios y diseños	100,00	99,77	\$ 1.676.288.356,00	\$ 1.672.482.751,00
Construcción	9,86	0,01	\$ 5.952.223.350,00	\$ 5.239.624,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
INVESTIGACION, RECOPIACION Y ANALISS DE LA INFORMACION RAI	100.0	100.0	0.0	Aprobado
TOPOGRAFIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
TRANSITO Y TRANSPORTE	100.0	100.0	0.0	Aprobado
DISEÑO GEOMETRICO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ARQUITECTURA, URBANISMO Y ACCESIBILIDAD	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ACUEDUCTO, ALCANTARILLA, SUBS	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
REDES SECAS	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
GEOTECNIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ESTRUCTURAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
AMBIENTAL, FORESTAL, FAUNA Y SST	100.0	100.0	0.0	Aprobado
PAVIMENTOS	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
ARQUEOLOGIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
GESTION SOCIAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
CRONOGRAMA	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
PRESUPUESTO	100.0	97.9	-2.1	No Aprobado
ESPECIFICACIONES	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
TRAMITES Y APROBACIONES ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES	75.2	75.2	0.0	