

	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA		CÓDIGO	AP-CCP-RG-75
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	26/11/2024
			PÁGINA	1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6815442	FECHA: 24/09/2024	
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA		
Nit o C.C. No.	NIT: 890.205.973-1		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA EL TOPE – SANTA BÁRBARA – SECTOR CASA LOMA DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
VALOR INICIAL:	\$ 185.140.200		
APORTE DEL DEPARTAMENTO	\$ 125.564.040		
APORTE DEL MUNICIPIO	\$ 59.576.160		
ANTICIPO INICIAL:	NO APLICA		
AMORTIZACION	PRESENTE ACTA:		
ANTICIPO INICIAL:	NO APLICA		
ANTICIPO TOTAL:	\$ 0		
AMORTIZACION	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:	
ANTICIPO ADICIONAL:	\$0	\$ 0	
PLAZO INICIAL:	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 a partir de la suscripción del acta de inicio		
PLAZO ADICIONAL:	N/A		
PLAZO TOTAL:	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 a partir de la suscripción del acta de inicio		
INTERVENTOR:	No Aplica		
SUPERVISORA:	OLIDES LISSETH HERRERA QUIROS		
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	Acto Administrativo del 17/10/2024		
FECHA DE INICIACIÓN:	28/10/2024		
ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No. XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA	
No. XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA	
ACTAS DE REINICIO			
No. XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA	
No. XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024		
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura		
VALOR A PAGAR:	\$ 125.564.040		
PERIODO DE PAGO:	Desde:	DD/MMM/AAAA	Hasta: DD/MMM/AAAA
No. del RP:	24008411		
Fuente del RP:	ICLD – INVERSION (REORIENTADA POR LA LEY 2342-2023 DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN		

	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-75
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	26/11/2024
		PÁGINA	2 de 3

El presente informe se rinde de conformidad con lo establecido en el decreto Departamental 462 del 17 de septiembre de 2021, por medio del cual "MODIFICA EL MANUAL DE FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

Con base en la información presentada por el municipio de Santa Bárbara referente a la apertura de la cuenta especial y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Departamento de Santander, tomando como base: el Convenio Interadministrativo con su modificadorio N° 1 y el acta de inicio del mismo, los cuales refieren como forma de desembolso: El departamento de Santander determina la forma de desembolso de los aportes de la siguiente manera: - EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER pondrá a disposición la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS (\$125.564.040) M/CTE dirigidos exclusivamente a la contratación de la consultoría de estudios y diseños, y la interventoría que serán transferidos el 100% al municipio en su totalidad a la cuenta especial creada por este al momento de acreditar la creación de la mencionada cuenta, previa verificación de los requisitos de ejecución de que trata el inciso 2do del artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA EL TOPE SANTA BÁRBARA SECTOR CASA LOMA DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
No. SSEPI	20240680000030
No. BPIN	2024004680032
Valor total del Proyecto	\$ 185.140.200
Alcance	Estudio de preinversión realizado.

2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	28-10-2024	Se da inicio a la ejecución del convenio interadministrativo.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL APOORTE DEL DEPARTAMENTO:	\$ 125.564.040
VALOR ADICIONAL:	\$ 0
VALOR TOTAL:	\$ 125.564.040
EJECUCIÓN FINANCIERA:	NO APLICA (Único Desembolso)

CDP			RP				
No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	Valor Pagado	Valor Disponible
24002017	13/08/2024	\$ 125.564.040	24008411	03/10/2024	\$ 125.564.040	\$ 0,00	\$ 125.564.040
ACTA		FECHA		VALOR		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	
PRESENTE ACTA		EN TRÁMITE		\$ 125.564.040		\$ 0	
TOTAL				\$ 125.564.040		\$ 0	

 <p>República de Colombia Municipio de Santa Bárbara Gobernación de Santander</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA		CÓDIGO	AP-CCP-RG-75
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	26/11/2024
			PÁGINA	3 de 3

4. AUTORIZACIÓN DEL PAGO

Con base en los documentos presentados por el MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA y los documentos contractuales y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Departamento de Santander, en calidad de Supervisora del Contrato certifico que fue revisada la documentación, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales. Así mismo, se verificó la certificación emitida por el municipio de Santa Bárbara, a través de su Secretario de Hacienda, EDWAR ALBERTO JAIMES JAIMES de fecha 23 de diciembre de 2024, que registra el cumplimiento de las obligaciones en cuanto al pago de Seguridad Social y aportes parafiscales, certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La suscrita Supervisora del contrato hace constar que se realizó la verificación documental de la información suministrada por el municipio y que esta cumple con los parámetros establecidos en el contrato. De acuerdo con lo anterior, se rinde el presente informe atendiendo la presunción de la veracidad de la información suministrada y bajo el principio de buena fe se autoriza el pago de la presente acta.

Se firma para tramite de pago, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024.

Firma: 

Nombre: **OLIDES LISSETH HERRERA QUIROS**

Supervisora del Contrato