


No CONTRATO Y FECHA:	206-2024 del 13/12/2024	
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$4,475,652).	
CONTRATANTE	INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020- INDEV	
CONTRATISTA	CAROLINA REYES PEÑA	
Nº DE IDENTIFICACION	46.376.047 EXPEDIDA EN SOGAMOSO - 23/07/1996	
PLAZO DE EJECUCION	Diez (10) días	
SUPERVISOR	TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN - SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	
FECHA DE INICIO	18/12/2024	
Nº DE INFORME	1	
PERIODO DEL INFORME	18/12/2024 a 27/12/2024	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN ACCESO DE ANDENES PERIMETRALES CIUDADELA LA DECISION CARRERA 8 CON MARGINAL DE LA SELVA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA Y % EJECUCIÓN	SOPORTE
ACTIVIDAD Nº 1,01. Replanteo mano de obra "Arquitectónico"	<p>En el desarrollo de esta actividad, se realizó el trazado y marcado de puntos según los planos, se tuvieron en cuenta los materiales que se utilizarán como nylon, estacas de madera y puntilla de cabeza para la conformación de los ejes, será revisado periódicamente por el supervisor de la obra</p>  <p>100 % DE EJECUCIÓN DE 100 %</p>	Los soportes del informe de recibo final de obra, se anexan en medio físico.
ACTIVIDAD Nº 1,02. Demolición andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	<p>En el desarrollo de esta actividad, se llevó a cabo el proceso de demolición del sardinel en una vía urbana ubicada en la transversal 7ª; se utilizó un martillo hidráulico, una vez que se ha demolido el sardinel, se procede a la limpieza y retiro de los escombros de concreto.</p> 	

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA Y % EJECUCIÓN	SOPORTE
	100 % DE EJECUCIÓN DE 100 %	
ACTIVIDAD N° 1,03. Descapote manual con retiro	<p>En el desarrollo de esta actividad, se realizó retiro de la capa vegetal hasta una profundidad de 0.40mtrs.</p> 	
	100 % DE EJECUCIÓN DE 100 %	
ACTIVIDAD N° 1,04. Excavación a mano en material común, con transporte.	<p>En desarrollo de esta actividad, se realizó la excavación necesaria para la instalación del relleno con subbase granular seleccionada; las cuales se ajustaron a las dimensiones especificadas en los planos sin sobre excavaciones.</p>  	
	100 % DE EJECUCIÓN DE 100 %	
ACTIVIDAD N° 1,05. Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	<p>En desarrollo de esta actividad, se realizó el extendido del material granular en conformidad con los alineamientos, niveles y sección transversal indicado en el plano.</p>	

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA Y % EJECUCIÓN	SOPORTE
		
	100 % DE EJECUCIÓN DE 100 % En desarrollo de esta actividad, se realizó la instalación cuidadosa y alineación precisa de los bordillos, garantizando estabilidad y nivelación.	
ACTIVIDAD N°1,06. Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m		
	100 % DE EJECUCIÓN DE 100 % En desarrollo de esta actividad, se realizó la instalación cuidadosa, alineación precisa de las losetas prefabricadas, garantizando estabilidad y nivelación.	
ACTIVIDAD N° 1,07. Loseta táctil alerta discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-55 (40x40x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena		
	100 % DE EJECUCIÓN DE 100 % En desarrollo de esta actividad, se realizó la instalación de adoquín español 20*10*6 tipo peatonal en formación en hilera, después de extender una capa uniforme de arena.	
ACTIVIDAD N° 1,08. Dilatación en adoquín de arcilla a=0.06 m		

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA Y % EJECCIÓN	SOPORTE
		
	100 % DE EJECCIÓN DE 100 %	
ACTIVIDAD N° 1,09. Andenes en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 0.10 m reforzado con malla Q-4	<p>En desarrollo de esta actividad, se realizó la excavación de forma manual y mecánica, luego se realiza el suministro de agregados granulares para su colocación en conformidad con los alineamientos verticales, pendientes y dimensiones indicadas en los planos y finalizamos con el vertimiento de concreto en el andén de acuerdo con las especificaciones técnicas para asegurar la calidad y durabilidad de la estructura.</p> 	
	100 % DE EJECCIÓN DE 100 %	
ACTIVIDAD N° 1,10. Concreto estriado rampas peatonales y escaleras de 3000 psi e=0.10 m, reforzado con malla Q-5	<p>En desarrollo de esta actividad, se remueve la capa vegetal y se realiza excavación en forma de rectángulo de 5.30m de largo * 1.71m de ancho, se limita con nylon, se procede a instalación de las tablas y el uso de estacas en los bordes externos para que no se deforme; luego se realiza la instalación de la malla electrosoldada, después se vierte la mezcla de concreto y se nivela.</p>	

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA Y % EJECUCIÓN	SOPORTE
		
	100 % DE EJECUCIÓN DE 100 %	
DECLARACION: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.		
OBSERVACIONES ANEXOS	Y	
CONTRATISTA:	Firma:  Nombre: CAROLINA REYES PEÑA Cargo: CONTRATISTA DE OBRA	
SUPERVISOR		
Vo. Bo. Revisión Técnica. (Nota: este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar).	Firma: Nombre: Cargo:	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Firma:  Nombre: TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN Cargo: SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 46376047	0	REYES PEÑA CAROLINA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CR 22 N 11 24	YOPAL-CASANARE	3112873426	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1159326491	9479662127	E	2025/01/14	2024/12/30	NEQUI	0	\$362,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1111336590	ANDRADE BRIÑEZ FABIO HERNAN	X	X															X	230301	9	\$390,000	\$62,400	EPSC25	9	\$390,000	\$15,600	CCF69	9	\$391,000	\$15,700	14-23	9	\$390,000	\$27,200	9	\$0	\$0	Si	\$120,900
2	CC	1118554344	MARINO SANCHEZ JEIMY JANIANA	X																	230301	9	\$390,000	\$62,400	EPS005	9	\$390,000	\$15,600	CCF69	9	\$390,000	\$15,600	14-23	9	\$390,000	\$27,200	9	\$0	\$0	Si	\$120,800
3	CC	1118564953	SANTAMARIA ROSALES CRISTIAN ROBERTO	X	X															X	230301	9	\$390,000	\$62,400	EPS002	9	\$390,000	\$15,600	CCF69	9	\$391,000	\$15,700	14-23	9	\$390,000	\$27,200	9	\$0	\$0	Si	\$120,900
Total Afiliados(3)																							\$1,170,000	\$187,200			\$1,170,000	\$46,800			\$1,172,000	\$47,000			\$1,170,000	\$81,600		\$0	\$0		\$362,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46376047	0	REYES PEÑA CAROLINA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		YOPAL	CR 22 N 11 24	YOPAL-CASANARE	3112873426	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1159326491	9479662127	E	2025/01/14	2024/12/30	NEQUI	0	\$362,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$187,200	\$0	\$0		\$187,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$187,200	\$0	\$0		\$187,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$81,600	\$0	\$0		\$81,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$81,600	\$0	\$0		\$81,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$47,000	\$0	\$0		\$47,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	\$47,000	\$0	\$0		\$47,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$46,800	\$0	\$0		\$46,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$15,600	\$0	\$0		\$15,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$15,600	\$0	\$0		\$15,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$15,600	\$0	\$0		\$15,600
TOTAL				3	\$362,600	\$0	\$0		\$362,600

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 371.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200
SUBTOTALES:										\$ 371.200	\$ 0	\$ 371.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 12.200	\$ 12.200	\$ 0	\$ 0	\$ 12.200
SUBTOTALES:									\$ 12.200	\$ 0	\$ 0	\$ 12.200

TOTAL	\$ 673.400
--------------	-------------------