

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: FGN-AP06-F-18 Versión : 02																	
SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ☒ CN: Contrato </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ☐ N/A </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ☐ RS: Resolución </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ☐ CM: Caja Menor </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ☐ N/A CNA: Contrato Adicional </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ☐ N/A </td> <td colspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ☐ SPC: Servicios Públicos </td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> No. FGN-RCS-0089-2024 VIGENCIA 2023 </div>			☒ CN: Contrato	☐ N/A	☐ RS: Resolución	☐ CM: Caja Menor	☐ N/A CNA: Contrato Adicional	☐ N/A	☐ SPC: Servicios Públicos										
☒ CN: Contrato	☐ N/A	☐ RS: Resolución	☐ CM: Caja Menor																
☐ N/A CNA: Contrato Adicional	☐ N/A	☐ SPC: Servicios Públicos																	
EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.																			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CÉDULA O NIT CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO PERIODO DEL SERVICIO: OBJETO: PLAZO DE EJECUCIÓN CONCEPTO DE PAGO: (Según cláusula forma de pago) Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: VALOR A PAGAR: APROBACIÓN PÓLIZA AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO: No. CÉDULA DEL SUPERVISOR: CARGO DEL SUPERVISOR: DEPENDENCIA: CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR FIRMA DEL SUPERVISOR OBSERVACIONES:	<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">CONSORCIO MD</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">901830566-6</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">leidymirez276@gmail.com</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> CONTRATAR LAS ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO (INCLUIDO MATERIALES Y MANO DE OBRA SIN REAJUSTE), PARA LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR, A PRECIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE. </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">Del 30 de Mayo de 2024 al 30 de Noviembre de 2024</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> Se pagará al contratista el valor del contrato, en pagos parciales dependiendo de los avances prestados durante el periodo reportado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de entrega y recibo a satisfacción de las actividades objeto del contrato </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">FACTURA MLWE25</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">\$121.601.007,00</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">DD/MM/AA</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>No. 560-47-994000178635</td> <td style="text-align: center;">15/05/2024</td> <td>Fecha:</td> </tr> <tr> <td>No. 560-74-994000032567</td> <td style="text-align: center;">17/05/2024</td> <td>Fecha:</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">16/05/2024</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Vr. \$</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">\$ 121.601.007,00</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">16/05/2024</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Vr. \$</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">\$ 121.601.007,00</td> </tr> </table> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">79.414.034</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">PROFESIONAL ESPECIALIZADO II</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">COORDINACION GRUPO DE APOYO SECCIONAL PUTUMAYO</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> TEL. Ext.: 3187236074 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">fredy.velasquez@fiscalia.gov.co</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 40%;">  </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 50%;"> FECHA: 9-sep-24 </div> </div>			DD/MM/AA		No. 560-47-994000178635	15/05/2024	Fecha:	No. 560-74-994000032567	17/05/2024	Fecha:		16/05/2024	Vr. \$	\$ 121.601.007,00		16/05/2024	Vr. \$	\$ 121.601.007,00
	DD/MM/AA																		
No. 560-47-994000178635	15/05/2024	Fecha:																	
No. 560-74-994000032567	17/05/2024	Fecha:																	
	16/05/2024	Vr. \$	\$ 121.601.007,00																
	16/05/2024	Vr. \$	\$ 121.601.007,00																
RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN																			
No. De Folios 13																			
RADICADO:																			

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 1 de 13

“Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato”

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	
-----------------	---------	---	-------	--

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO												
1.1	Informe No.			1									
1.2	Período del informe	Del	01	07	2024	Al	31	08	2024				
1.3	Contrato #	FGN-RCS-0089	Fecha	14	05	2024	Tipo de Contrato	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN					
1.4	Objeto												
	CONTRATAR LAS ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO (INCLUIDO MATERIALES Y MANO DE OBRA SIN REAJUSTE), PARA LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR, A PRECIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE.												
1.5	Nombre del contratista												
	CONSORCIO MD												
1.6	Cédula o NIT				1.7	Correo electrónico							
	901830566-6					leidynamirez276@gmail.com							
1.8	Dirección				1.9	Teléfono							
	CR 33 D 23 107 SUR BRR MANZANARES ET 5 NEIVA - HUILA					3125445187							
1.10	Fecha de Inicio			30	05	2024							
1.11	Requisitos de ejecución del contrato <i>(múltiple respuesta si aplica, escoger con “X”)</i>												
	Acta de Inicio	X			Registro Presupuestal			X					
	Aprobación Garantía	X			Suscripción del Contrato			X					
1.12	Fecha terminación <i>(Aplica solo para el informe final)</i>	Aplica		No Aplica	X	Fecha	30	11	2024				

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) <i>(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)</i>
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) <i>(Agregar las filas que se requieran)</i>
	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 2 de 13

2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
GRUPO SECCIONAL DE APOYO PUTUMAYO		3187236074	
2.4	Correo electrónico	fredy.velasquez@fiscalia.gov.co	
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) (Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)		
N/A			
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono
N/A		N/A	
2.8	Correo electrónico	N/A	

3.	RESUMEN FINANCIERO				
3.1	Valor inicial del contrato				
Es hasta por la suma de		\$ 597.850.000,00		Pesos M/CTE	
3.2	Vigencias futuras	SI		NO	X
Cuadro 1 - Vigencias Futuras					
AÑO		NUMERO		VALOR	
N/A		N/A		N/A	
N/A		N/A		N/A	
TOTAL				N/A	
(Agregar tantas filas como se requieran)					
3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal				
Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal					
No. De CDP			Fecha de expedición de CDP		
11024			20/03/2024		
N/A			N/A		
(Agregar tantas filas como se requieran)					
3.4	Número y fecha de registro presupuestal				
Cuadro 3 – Registro Presupuestal					
No. De Registro Presupuestal			Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
318724			16	05	2024

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 3 de 13

(Agregar tantas filas como se requieran)									
3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A
3.6	Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)								
Cuadro 4. Resumen Histórico									
	FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA		VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		
	31/08/2024	\$ 597.850.000,00	\$ -		\$ 121.601.007,00		\$ 476.248.993,00		
	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		
	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		
	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A		
(Agregar tantas filas como se requieran)									
3.7	Histórico de Modificaciones Contractuales								
	Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción		
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
(Agregar tantas filas como se requieran)									

4.	OTROS ASPECTOS	
4.1	Acta de liquidación:	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	20,34%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	20,34%

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 4 de 13

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural (Si no aplica, colocar N/A)

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
N/A	N/A
(Si no aplica colocar N/A)	

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	31	08	2024
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.				

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 5 de 13

Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				
<p><u>Nota:</u> Documentación Anexa: El Supervisor <u>deberá acreditar el cumplimiento</u> del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (<u>cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan</u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes de: <ul style="list-style-type: none"> Sede de la Fiscalía El Papayo en el Municipio de Ibagué - Tolima. Sede de la Fiscalía Casa de Justicia – Neiva – Huila Sede de la Fiscalía Timaná – Huila Sede de la Fiscalía URI – URPA – Florencia - Caquetá Acta de recibo parcial de obra No.1 – Ibagué Acta de recibo parcial de obra No.1 – Casa de Justicia – Neiva – Huila Acta de recibo parcial de obra No.1 – Timaná – Huila Acta de recibo parcial de obra No.1 – Sede URI-URPA – Florencia - Caquetá Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.1 – Ibagué Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.1 – Casa de Justicia – Neiva – Huila Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.1 – Timaná – Huila Certificación recibido a satisfacción Acta de recibo parcial de obra No.1 – Sede URI-URPA – Florencia - Caquetá Certificación de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales de fecha 31/08/2024 Planilla integrada de autoliquidación de aportes del mes de junio de 2024 – Consorcio MD Planilla integrada de autoliquidación de aportes del mes de julio de 2024 – Consorcio MD Planilla integrada de autoliquidación de aportes del mes de junio de 2024 – DING LTDA Planilla integrada de autoliquidación de aportes del mes de julio de 2024 – DING LTDA Planilla integrada de autoliquidación de aportes del mes de junio de 2024 – MLW SAS Planilla integrada de autoliquidación de aportes del mes de julio de 2024 – MLW SAS Formulario de Registro Único Tributario DIAN No. 14723254201 DING CONSTRUCCIONES LTDA. Formulario de Registro Único Tributario DIAN No. 14903077851 MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS. Autorización de consignación en cuenta bancaria de fecha 03/09/2024 Certificación Bancaria del Banco BBVA, correspondiente a la CUENTA DE AHORROS LI No. 0483244596, de la Empresa MLW DISE OS Y CONSTRUCCIONES SAS Factura MLWE25 del 09/09/2024 				
Informes anexos	SI	X	NO	N/A
Tipo y detalle del informe:	Informe de ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes de la Fiscalía El Papayo en el municipio de Ibagué – Tolima, Sede de la Fiscalía Casa de Justicia – Neiva – Huila, Sede de la Fiscalía Timaná – Huila, Sede de la Fiscalía URI – URPA – Florencia - Caquetá			
5.1	El contratista “CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 6 de 13

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El Contratista cumplió con los trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a la necesidad de la Institución en las sedes de la Fiscalía El Papayo en el municipio de Ibagué – Tolima, Sede de la Fiscalía Casa de Justicia – Neiva – Huila, Sede de la Fiscalía Timaná – Huila, Sede de la Fiscalía URI – URPA – Florencia - Caquetá, toda vez que dispuso de manera oportuna de los recursos necesarios para la realización de los trabajos así:

- Personal necesario y ofrecido para la ejecución de los trabajos, de acuerdo a las autorizaciones de ingreso a cada una de las sedes intervenidas.
- Materiales, Herramientas y Equipos en sitio para la realización de actividades en cada sede.
- Medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección personal para la ejecución del contrato.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato, de acuerdo a las siguientes actividades realizadas en cada una de las sedes así:

SEDE EL PAPAYO – IBAGUE - TOLIMA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
	PRELIMINARES PUERTA URI		
1,21	DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO	M2	6,42
7,11	MURO EN DRY WALL DOBLE CARA DE .12 (INSONORISADO CON FRESCASA), INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA, FILOS, DILATACIONES, INSTALACION DE TAPAS CONTRA VENTANAS,	M2	2,50
5,08	INSTALACION Y RESANE DE PISO CON GRANITO PULIDO	ML	0,98
1,50	DESMONTE DE BANDEJA PORTACABLE	ML	3,80
Sub total Preliminares puerta uri			
	DEPOSITO DE BAURAS		
5,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE CALIDAD SUPERIOR, PARA PISO 60X60 CM.	M2	57,60
1,18	DEMOLICION DE MUROS EN DRYWALL	M2	5,99
1,23	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UND	1,00
7,09	MURO EN SUPER BOARD DOS CARAS INCLUYE DOS MANOS DE PINTURAS, LINEALES, FILOS, DILATACIONES, PERFILERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	M2	16,41

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 7 de 13

9,29	ACOMETIDA EN PVC DE 1/2"	ML	30,00
2,04	CONSTRUCCION DE PLACA ENTRE PISO	M2	5,36
10,08	SUMINSITRO E INSTALACION DE LAMPARA LED, INCLUYE PERFORACION EN CIELO RASO, CABLEADO PARA SALIDA DE ALUMBRADO EN CABLE ENCACHUETADO # 12 AWG HASTA RL TOMA DE LA SALIDA, CLAVIJA AEREA; ADEMAS DE CAJA METALICA GALVANIZAA HEXAGONAL; SUPLEMENTO ; TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN # 12 AWG TUBO EMT DE 1/2", TONILLOS, REGATAS, RESANES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00
1,55	EXCAVACION MANUAL, INCLUYE RETIOR DE ESCOMBROS	M3	7,08
8,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TRASLUCIDA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LOS DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	8,54
10,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 1/2"	ML	0,75
7,02	PINTURA SOBRE MUROS TIPO KORAZA, INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATACIONES, VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS	M2	33,68
9,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"	ML	2,00
5,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN GRANITO NATURAL	M2	0,26
5,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA EN SUPERBOARD DE 10MM SOBRE ESTRUCTURA METALICA, ALTURA 4MT, INCLUYE TORNILLERIA Y ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	5,33
Sub total DEPOSITO BASURAS			
CORRESPONDENCIA			
7,11	MURO EN DRY WALL DOBLE CARA DE .12 (INSONORISADO CON FRESCASA), INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA, FILOS, DILATACIONES, INSTALACION DE TAPAS CONTRA VENTANAS,	M2	8,17
11,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6MM (3+3)	M2	2,92
Sub total Preliminares			
CUARTO DE CELADURIA			
7,09	MURO EN SUPER BOARD DOS CARAS INCLUYE DOS MANOS DE PINTURAS, LINEALES, FILOS, DILATACIONES, PERFILERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	M2	12,71
10,08	SUMINSITRO E INSTALACION DE LAMPARA LED, INCLUYE PERFORACION EN CIELO RASO, CABLEADO PARA SALIDA DE ALUMBRADO EN CABLE ENCACHUETADO # 12 AWG HASTA RL TOMA DE LA SALIDA, CLAVIJA AEREA; ADEMAS DE CAJA METALICA GALVANIZAA HEXAGONAL; SUPLEMENTO ; TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN # 12 AWG TUBO EMT DE 1/2", TONILLOS, REGATAS, RESANES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00
1,10	DESMONTE TEJA ETERNIT CON FIBROCEMENTO	M2	7,50
1,18	DEMOLICION DE MUROS EN DRYWALL	M2	0,48
8,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TIPO ETERNIT	ML	3,50
9,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"	ML	3,50
9,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 3"	ML	3,50
1,06	DESMONTE DE CABINAS EN MADERA	UND	9,00
7,02	PINTURA SOBRE MUROS TIPO KORAZA, INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATACIONES, VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS	M2	21,84

SEDE CASA DE JUSTICIA – NEIVA - HUILA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	PRELIMINARES		
1.03	DESMONTE DE LUMINARIAS	UN	9,00
1.04	DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN ICOPOR	M2	64,04
1.20	DEMOLICION DE POYO	M2	2,50
1.55	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M3	9,89
1.64	APERTURA DE VANOS EN MUROS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	1,82
SUB TOTAL PRELIMINARES			
2	CONCRETO		
2.01	ELABORACIÓN DE VIGA EN CONCRETO ARMADO	M3	0,10
2.02	ELABORACIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO ARMADO	M3	0,19
2.04	CONSTRUCCION DE PLACA ENTRE PISO	M2	8,58
SUB TOTAL CONCRETO			
3	MAMPOSTERÍA Y ACCESORIOS		
3.02	ELABORACIÓN DE MURO EN BLOQUE NO. 4	M2	11,40
SUB TOTAL MAMPOSTERÍA Y ACCESORIOS			
4	PAÑETES Y ESTUCO		
4.05	APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MUROS INTERIORES, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA REQUERIDA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	8,59
4.07	PAÑETE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	15,08
SUB TOTAL PAÑETES Y ESTUCO			

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 8 de 13

5	PISOS		
5.01	ALISTADO Y AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:3	M2	6,72
5.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN MURO DE 30 X 60 CM	M2	13,07
SUB TOTAL PISOS			
6	CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA		
6.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO PARA EXTERIORES, INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	0,12
6.25	PUERTAS EN MADERA, ANCHO DE 0,60 A 1,00 M X H=2,00 A 2,20 M, INCLUYE MARCO METÁLICO O EN MADERA Y CERRADURA	UN	1,00
SUB TOTAL CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA			
7	IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y ACABADOS		
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRY-WALL O PVC PLANO	M2	67,40
7.14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA REQUERIDA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	176,17
SUB TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y ACABADOS			
9	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		
9.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 2"	ML	2,00
9.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	20,00
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA PVC DE 1"	ML	52,00
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCCION SANITARIA PVC 4X2"	UN	1,00
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO 2"	UN	2,00
9.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA 2"	UN	1,00
9.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE RED HIDRAULICA PVC DE 1"	UN	2,00
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO RED HIDRAULICA 1"	UN	7,00
9.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,00
9.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA COLOCAR SOBRE MESON EN GRANITO	UN	1,00
9.56	INSTALACION DE TOMAS O INTERRUPTORES SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD	UN	2,00
SUB TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS			
10	INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONECTIVIDAD		
10.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED	UN	7,00
10.22	INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DIÁMETRO MENOR A 60 CM, A UNA ALTURA HASTA 6 MT., INCLUYE; TORNILLOS, FIJACIÓN Y RESANES, LA LUMINARIA ES SUMINISTRADA EN SITIO.	UN	1,00
SUB TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONECTIVIDAD			
11	PUERTA DIVISIONES Y MUEBLES EN VIDRIO		
11.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 6MM EN CRUDO CON PELÍCULA DE PROTECCIÓN, INCLUYE DESMONTE DE VIDRIO EN MAL ESTADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN.	M2	2,20
6.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA SANBLASTING	M2	6,86
SUB TOTAL PUERTAS, DIVISIONES Y MUEBLES EN VIDRIO			
13	PINTURAS Y MANTENIMIENTOS EN GENERAL		
13.12	INSTALACIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE, INCLUYE REFUERZO DE PLACA SOPORTE DEL TANQUE Y CONEXIONES HIDRÁULICAS	ML	1,00
13.25	ASEO GENERAL DEL INMUEBLE	M2	67,51
13.26	RETIRO DE ESCOMBRO	UN	3,00

SEDE TIMANA - HUILA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
7	IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y ACABADOS		
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA REQUERIDA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	98,52
SUB TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y ACABADOS			
13	PINTURAS Y MANTENIMIENTOS EN GENERAL		
13,3	ASEO GENERAL DEL INMUEBLE	M2	36,00

SEDE URI – URPA – FLORENCIA - CAQUETA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	ARCHIVO		
1,12	DEMOLICION DE CIELO RASO EN LAMINAS O LISTONES DE MADERA, PERFILES Y DEMAS ACCESORIS QUE LO CONSTUYEN.	M2	14,31

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 9 de 13

1,03	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	3,00
10,21	INSTALACION DE LUMINARIA LED 60X60 DE SOBREPONER, INCLUYE; TORNILLOS, FIJACION Y RESANES, A UNA ALTURA HASTA 6 MT. LA LUMINARIA ES SUMINISTRADA EN SITIO	UND	3,00
1,08	DESMONTE DE ESTANTERIA METALICA	UND	12,00
8,17	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TERMOACUSTICA INCLUYE LAVADO TOTAL CON JABON NEUTRO, HIDROLAVADORA E IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS DE FIJACION DE TEJA CON PINTURA ELASTICA ANTIGOTERAS, INCLUYE IMPERMEABILIZACION DE FISRUAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CUBIERTA, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	16,00
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	14,31
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	40,05
8,19	DESMONTE DE CANALES EN PVC Y METALICAS (2) MANOS ADEMAS	ML	6,00
8,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES PERIMETRALES	M3	6,00
SUB TOTAL ARCHIVO			
2	SALA DE JUNTAS		
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	6,40
1,03	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	4,00
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	37,17
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	22,73
1,12	DEMOLICION DE CIELO RASO EN LAMINAS O LISTONES DE MADERA, PERFILES Y DEMAS ACCESORIS QUE LO CONSTUYEN.	M2	0,80
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	0,80
10,21	INSTALACION DE LUMINARIA LED 60X60 DE SOBREPONER, INCLUYE; TORNILLOS, FIJACION Y RESANES, A UNA ALTURA HASTA 6 MT. LA LUMINARIA ES SUMINISTRADA EN SITIO	UND	4,00
SUB TOTAL SALA DE JUNTAS			
3	SALA DE DESCANSO PISO 3		
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	9,08
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	34,93
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	18,53
SUB TOTAL SALA DESCANSO 3 PISO			
4	PASILLO		
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	14,46
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE, RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	107,30
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	16,59
1,12	DEMOLICION DE CIELO RASO EN LAMINAS O LISTONES DE MADERA, PERFILES Y DEMAS ACCESORIS QUE LO CONSTUYEN.	M2	0,80
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	0,80
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	2,50
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	12,68
SUB TOTAL PASILLO			
5	FACHADA INTERNA		
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	5,41
13,12	INSTALCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, INLCUYE REFUERZO DE PLACA SOPORTE DEL TANQUE Y CONEXIONES HIDRAULICAS	UND	1,00
5,28	ALISTADO DE NIVELACION DE PISO IMPERMEABILIZADO	M2	3,60
SUB TOTAL FACHADA INTERNA			
5	OFICINA FISCAL URPA		
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	7,08
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	20,87

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 10 de 13

1,05	DESMONTE DE DUCTO DE VENTILACION	ML	6,00
1,24	EJECUCION REGATA INSTALACION SANITARIA	ML	2,00
INP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO ESPUMA ELASTOMERICA PARA TUBERIA AIRES ACONDICIONADOS	ML	6,00
1,12	DEMOLICION DE CIELO RASO EN LAMINAS O LISTONES DE MADERA, PERFILES Y DEMAS ACCESORIS QUE LO CONSTUYEN.	M2	12,48
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	12,48
1,19	DEMOLICION DE PAÑETES	M2	7,08
4,01	PAÑETE 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES LINEALES	M2	7,08
4,03	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES LINEALES	M2	7,08
1,03	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	2,00
10,21	INSTALACION DE LUMINARIA LED 60X60 DE SOBREPONER, INCLUYE; TORNILLOS, FIJACION Y RESANES, A UNA ALTURA HASTA 6 MT. LA LUMINARIA ES SUMINISTRADA EN SITIO	UND	2,00
1,12	DEMOLICION DE CIELO RASO EN LAMINAS O LISTONES DE MADERA, PERFILES Y DEMAS ACCESORIS QUE LO CONSTUYEN.	M2	6,46
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	6,46
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	101,07
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	101,65
SUB TOTAL OFICINA FISCAL URPA			
6	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA		
13,08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA SOPORTE DE TEJA TERMOACUSTICA	ML	3,10
8,17	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TERMOACUSTICA INCLUYE LAVADO TOTAL CON JABON NEUTRO, HIDROLAVADORA E IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS DE FIJACION DE TEJA CON PINTURA ELASTICA ANTIGOTERAS, INCLUYE IMPERMEABILIZACION DE FISRUAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CUBIERTA, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	143,65
SUB TOTAL CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA			
7	IMPERMEABILIZACION PLACAS Y VIGA CANAL		
8,13	IMPERMEABILIZACION DE CANALES CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CUBIERTA GRIS	M2	36,54
5,28	ALISTADO DE NIVELACION DE PISO IMPERMEABILIZADO	M2	28,20
SUB TOTAL IMPERMEABILIZACION PLACA Y VIGA CANAL			
PISO 2			
	SIJIN		
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	44,83
7,26	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRY WALL	M2	32,32
SUBTOTAL SIJIN			
	CTI		
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	52,68
7,26	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRY WALL	M2	46,75
SUBTOTA CTI			
	SALA DESCANSO		
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	8,04
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	26,67
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	18,49
SUBTOTA CTI			
	MALETERO DE GUARDIAS PISO 1		
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	6,03
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	18,27
1,12	DEMOLICION DE CIELO RASO EN LAMINAS O LISTONES DE MADERA, PERFILES Y DEMAS ACCESORIS QUE LO CONSTUYEN.	M2	4,73
7,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	4,73
SUBTOTA SALA DE DESCANSO			
	CUARTO ELECTRICO		
8,19	DESMONTE DE CANALES EN PVC Y METALICAS	ML	2,40
8,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES PERIMETRALES	ML	2,40
8,14	DESMONTE DE CUBIERTA EN POLICARBONAO	M2	13,25
13,08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA SOPORTE DE TEJA TERMOACUSTICA	M2	6,82

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 11 de 13

8,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN PVC 2" CON ACCESORIOS	ML	2,50
8,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TRASLUCIDA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LOS DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	6,82
SUBTOTAL SALA DE DESCANSO			
MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO			
INP2	MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYE CAMBIO DE BARRAJE, CONECTORES, MALLA A TIERRA, TUBERIA, PRUEBAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACION FINAL	GLOB	1,00
SUBTOTAL CUARTO ELECTRICO			
FACHADAS PRINCIPAL , LATERALES Y POSTERIOR			
12,01	LIMPIEZA MECANICA PARA FACHADAS	M2	192,60
7,02	PINTURA SOBRE MUROS TIPO KORAZA, INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATACIONES, VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS	M2	192,60
7,24	IMPERMEABILIZACION DE CULATAS SOBRE PAÑETE CON PINTURA ELASTICA, INCLUYE IMPERMEABILIZACION DE FISURAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CULATAS, ADEMAS DE TODO MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	90,38
9,42	DESMONTE DE FLUXOMETRO EXISTENTE PARA SANITARIO	UND	1,00
9,43	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENT	UND	1,00

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8.	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)						
----	--	--	--	--	--	--	--

Malo		Regular		Bueno		N/A	X
------	--	---------	--	-------	--	-----	---

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)

Aspectos relevantes:

1. El presente informe corresponde al Acta de Entrega Parcial No.1
2. Durante la ejecución del contrato se ha realizado comunicación verbal de manera personal por parte del Contratista y telefónica que ha permitido coordinar el trabajo de una manera más adecuada y directa. Así mismo se ha realizado la coordinación de los trabajos en ejecución con cada uno de los Supervisores de Apoyo de las Seccionales Tolima, Huila y Caquetá.
3. Se han realizado visitas de verificación de actividades por parte de los Supervisores de Apoyo para la revisión de ejecución en cuanto a la calidad de los trabajos, cantidades de obra, recomendaciones y cumplimiento del contratista en cuanto a las especificaciones técnicas de actividades en ejecución.
4. Se enviaron comunicaciones varias mediante correo electrónico, para la coordinación de los trabajos y de solicitudes de autorización de ingreso del personal del contratista a cada una de la sedes,

Así mismo se deja constancia de los siguientes aspecto observados en la ejecución de actividades inherentes al contrato en las sedes descritas:

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 12 de 13

SEDE EL PAPAYO – IBAGUE - TOLIMA:

En relación con los trabajos realizados, durante los meses de julio y agosto, se solicitó por parte de la supervisora de apoyo Seccional Tolima el mejoramiento de las labores en ejecución del área dispuesta para vigilantes, área de bodega de basuras, área de correspondencia y trabajos en la URI.

Aspectos pendientes:

- Necesidad de mantenimiento del sistema de red contra incendios de la sede.
- Adecuación de cubierta de ingreso interna de la sede, para usuarios y funcionarios.

SEDE CASA DE JUSTICIA – NEIVA - HUILA:

En relación con los trabajos realizados, durante los meses de julio y agosto, se solicitó por parte de la supervisora de apoyo Seccional Huila, el mejoramiento de las labores en ejecución, en particular lo referente a los acabados de pintura, cambio de cieloraso, intervención de humedades y adecuación del baño interno para la Fiscalía, quien realizó seguimientos tanto en la parte interna, como externa de la oficina.

SEDE URI – URPA - FLORENCIA - CAQUETA:

El supervisor de apoyo designado de la Seccional Caquetá, realizó el seguimiento detallado de actividades en cada uno de los pisos de la sede, en particular en los acabados y finalización de trabajos de mantenimiento eléctrico, intervención de humedades, techos y muros internos, así como el mantenimiento de la fachada exterior del inmueble.

Aspectos pendientes:


- Adecuación y mantenimiento cubierta primer piso
- Finalización de mantenimiento de muros y techos primer piso.

ASPECTOS GENERALES DE EJECUCION DEL CONTRATO En términos generales dentro de la ejecución del contrato se ha observado lo siguiente:

- Durante la ejecución del contrato, el contratista puso a disposición del personal suficiente y necesario en cada una de las sedes, con los elementos de protección y seguridad en el trabajo, respecto al uso de los implementos de seguridad industrial, tales como cascos, guantes, tapabocas, monogafas.
- Se solicitó la utilización de señalización preventiva que permita observar la ejecución de estos trabajos por parte de usuarios y servidores de la Fiscalía y de otras entidades con quienes se comparte las instalaciones.
- El Contratista mantuvo varios frentes de trabajo en las diferentes sedes, de manera simultánea, lo cual permite agilidad y cumplimiento en los tiempos establecidos por la Entidad
- En general la labor realizada ha sido supervisada por el suscrito de manera detallada y continua, habiendo levantado el registro fotográfico de las obras, como constancia de su ejecución, con el apoyo del personal del área de administración de sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur.
- El Contratista realizó las comunicaciones necesarias para solicitar las autorizaciones de ingreso del personal a cargo en cada una de las sedes, acatando las órdenes y recomendaciones del personal de seguridad de la Fiscalía.
- El contratista atendió las recomendaciones y solicitudes de la supervisión mejorando los trabajos y acabados de los mismos, dejando las sedes operativas.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 13 de 13

Se deja constancia que a la fecha existen trabajos que están pendientes de recibir por parte de la supervisión correspondientes a las sedes de Casa de Justicia de Ibagué, Sede Belén de Ibagué, Sede Chaparral, Sede Guamo, Sede Ambalema – Tolima, Sedes: Palermo, Algeciras y Suaza – Huila, Sedes Paujil, Doncello y Administrativa – Florencia – Caquetá. Igualmente se tiene pendiente las visitas de las Sedes de La Hormiga y Casa de Justicia Mocoa – Putumayo, para determinar las actividades a realizar, que por su complejidad y calidad deben estar totalmente ejecutadas, para proceder a su recibo final.

FIRMA RESPONSABLES					
 Interventor (es) / Supervisor (es)					
Nombre			Cedula		
FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL			79.414.034		
Ciudad	MOCOA	fecha	09	09	2024

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Fredy Alirio Velasquez Abril		09/09/2024
Revisó	Hernán Torres Ávila		09/09/2024



MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT: 901016695-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 33 D 23 107 SUR, Neiva, Huila, Colombia

Tel. 3125445187

Email. Leidyramirez276@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764070072446 válida desde 2024-05-02 hasta 2025-05-02 rango desde MLWE24 hasta MLWE100.

Cliente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL IBAGUE
NIT : 800187590
Dirección: CRA 10 Sur 4680, Ibagué, Tolima, Colombia, CP 730001
Teléfono: 608270802
Email: fredy.velasquez@fiscalia.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 18/09/2024
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : MLWE25

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 11:39:45-05:00

FECHA FIRMADO: 09/09/2024 11:39:47

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	09	2024	18	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	COSTO DIRECTO ACTA PARCIAL N° 01 DE OBRA; SEGÚN CONTRATO- N° FGN-RCS-0089-2024	WSD	1,00	\$95.786.536,00				0,00	\$95.786.536,00
2	02	ADMINISTRACIÓN	WSD	1,00	\$19.157.307,00				0,00	\$19.157.307,00
3	03	IMPREVISTOS 1%	WSD	1,00	\$957.865,00				0,00	\$957.865,00
4	03	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$4.789.326,89	IVA	19%	\$909.972,11	0,00	\$4.789.326,89

Notas:
#\$29-01-01-L02;FGN-RCS-0089-2024;fredy.velasquez@fiscalia.gov.co#\$

SON: (ciento veintin millones seiscientos un mil siete pesos)

CUFE: 1f86c56964e72be0fe4c83023582dc16ad2a598c3781e72543fdc1eb57476f20b9b430f80220770e77582fa261e8ce2a

Subtotal:	\$120.691.034,89
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$909.972,11
Total:	\$121.601.007,00


IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.789.326,89	19,00%	\$909.972,11

Factura Recibida
Via SIIF 09/09/2024

Firma Digital: pDxgpqzrLjxn79IJHDSQh13l2dzC+FIV4LYYwV2XhmipxzhJR8mgFsfJng16mS8
/uOPSFezyWVVbSmvWQnKPylH2IDQnlqYd1xak2KBv3fyRxGxt
KoFeoju9tMPqrl xAejlqQ6mb3TjdxN/WH2aqn/7B2Zi5JMpCm518fgBU1BmOvgurGgsGIT+fbwkDos LNGSVrrzyfrij/Olg9nShl9mHeOIVkvwfiw
Toup43HcBzXk5NCi5+MOshxhaIP5e lBcUG6mpBqVDQIHu0uywecs82+Vscr3aV5QThcNxb/gioM/wVIMo+s1WSdFI+HM eiCpCmLcd6v0fBy1yJiF
7Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Tolima certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.1, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	\$27.004.341,00
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede Principal - Ibagué Dirección: Transversal 1ª sur No.47-02 Zona Industrial El Papayo
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Adecuación cuarto destinado para vigilantes.• Adecuación cuarto de Basuras• Mantenimiento URI• Mantenimiento área de Correspondencia.

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiendo a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.1 – Tolima, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 03 días del mes de septiembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente


DIANA MAGALY LEYVA PEREZ
Supervisor de Apoyo Seccional Tolima
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL											
OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS				FECHA INICIAL		04 DE JUNIO DE 2024		N° DE ACTA		
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024				PLAZO INICIAL		30 DE NOVIEMBRE DE 2024		1		
VALOR DEL	\$ 597.850.000,00				FECHA FINAL		30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR				FECHA DEL PRESENTE ACTA		28 DE AGOSTO DE 2024		AVANCE		
CONTRATISTA	CONSORCIO MD				VALOR PRESENTE ACTA		\$ 27.004.341,00		4,52%		
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ										
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL										
BUNKER FISCALIA IBAGUE											
CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL
	PRELIMINARES PUERTA URI										
1,21	DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO	M2	6,42	\$ 42.597,00	\$ 273.473,00	6,42	\$ 273.473,00	0,00	\$ -	6,42	\$ 273.473,00
7,11	MURO EN DRY WALL DOBLE CARA DE .12 (INSONORISADO CON FRESCASA), INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA, FILOS, DILATACIONES, INSTALACION DE TAPAS CONTRA VENTANAS,	M2	2,50	\$ 89.345	\$ 223.363,00	2,50	\$ 223.363,00	0,00	\$ -	2,50	\$ 223.363,00
5,08	INSTALACION Y RESANE DE PISO CON GRANITO PULIDO	ML	0,98	\$ 76.626	\$ 75.093,00	0,98	\$ 75.093,00	0,00	\$ -	0,98	\$ 75.093,00
1,50	DESMONTE DE BANDEJA PORTACABLE	ML	3,80	\$ 18.723,00	\$ 71.147,00	3,80	\$ 71.147,00	0,00	\$ -	3,80	\$ 71.147,00
Sub total Preliminares puerta uri					\$ 643.076,00		\$ 643.076,00		\$ -		\$ 643.076,00
	DEPOSITO DE BAURAS										
5,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE CALIDAD SUPERIOR, PARA PISO 60X60 CM.	M2	57,60	\$ 65.757,00	\$ 3.787.603,00	57,60	\$ 3.787.603,00	0,00	\$ -	57,60	\$ 3.787.603,00
1,18	DEMOLICION DE MUROS EN DRYWALL	M2	5,99	\$ 13.564	\$ 81.248,00	5,99	\$ 81.248,00	0,00		5,99	\$ 81.248,00
1,23	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UND	1,00	\$ 45.755	\$ 45.755,00	1,00	\$ 45.755,00	0,00		1,00	\$ 45.755,00
7,09	MURO EN SUPER BOARD DOS CARAS INCLUYE DOS MANOS DE PINTURAS, LINEALES, FILOS, DILATACIONES, PERFLERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	M2	16,41	\$ 113.952	\$ 1.869.952,00	16,41	\$ 1.869.952,00	0,00		16,41	\$ 1.869.952,00
9,29	ACOMETIDA EN PVC DE 1/2"	ML	30,00	\$ 166.558	\$ 4.996.740,00	30,00	\$ 4.996.740,00	0,00		30,00	\$ 4.996.740,00
2,04	CONSTRUCCION DE PLACA ENTRE PISO	M2	5,36	\$ 224.780	\$ 1.204.821,00	5,36	\$ 1.204.821,00	0,00		5,36	\$ 1.204.821,00
10,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED, INCLUYE PERFORACION EN CIELO RASO, CABLEADO PARA SALIDA DE ALUMBRADO EN CABLE ENCACHUETADO # 12 AWG HASTA RL TOMA DE LA SALIDA, CLAVIJA AEREA; ADEMÁS DE CAJA METALICA GALVANIZAA HEXAGONAL; SUPLEMENTO ; TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN # 12 AWG TUBO EMT DE 1/2", TONILLOS, REGATAS, RESANES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	\$ 195.183	\$ 195.183,00	1,00	\$ 195.183,00	0,00		1,00	\$ 195.183,00
1,55	EXCAVACION MANUAL, INCLUYE RETIOR DE ESCOMBROS	M3	7,08	\$ 75.400	\$ 533.832,00	7,08	\$ 533.832,00	0,00		7,08	\$ 533.832,00
8,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TRASLUCIDA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LOS DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	8,54	\$ 42.308,00	\$ 361.310,00	8,54	\$ 361.310,00	0,00		8,54	\$ 361.310,00
10,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 1/2"	ML	0,75	\$ 168.847	\$ 126.635,00	0,75	\$ 126.635,00	0,00		0,75	\$ 126.635,00

ACTA PARCIAL											
OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS					FECHA INICIAL		04 DE JUNIO DE 2024		N° DE ACTA	
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024					PLAZO INICIAL		30 DE NOVIEMBRE DE 2024		1	
VALOR DEL	\$ 597.850.000,00					FECHA FINAL		30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
CONTRATANTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR					FECHA DEL PRESENTE ACTA		28 DE AGOSTO DE 2024		AVANCE	
CONTRATISTA	CONSORCIO MD					VALOR PRESENTE ACTA		\$ 27.004.341,00		4,52%	
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ										
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL										
BUNKER FISCALIA IBAGUE											
CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL
7,02	PINTURA SOBRE MUROS TIPO KORAZA, INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATACIONES, VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS	M2	33,68	\$ 20.330	\$ 684.714,00	33,68	\$ 684.714,00	0,00		33,68	\$ 684.714,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"	ML	2,00	\$ 47.163	\$ 94.326,00	2,00	\$ 94.326,00	0,00		2,00	\$ 94.326,00
5,19	SUMINSTRO E INSTALACION DE PISO EN GRANITO NATURAL	M2	0,26	\$ 208.066,00	\$ 54.097,00	0,26	\$ 54.097,00	0,00	\$ -	0,26	\$ 54.097,00
5,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA EN SUPERBOARD DE 10MM SOBRE ESTRUCTURA METALICA, ALTURA 4MT, INCLUYE TORNILLERIA Y ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	5,33	\$ 198.722,00	\$ 1.059.188,00	5,33	\$ 1.059.188,00	0,00	\$ -	5,33	\$ 1.059.188,00
Sub total DEPOSITO BASURAS					\$ 15.095.404,00		\$ 15.095.404,00		\$ -		\$ 15.095.404,00
	CORRESPONDENCIA ...										
7,11	MURO EN DRY WALL DOBLE CARA DE .12 (INSONORISADO CON FRESCASA), INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA, FILOS, DILATACIONES, INSTALACION DE TAPAS CONTRA VENTANAS,	M2	8,17	\$ 89.345	\$ 729.949,00	8,17	\$ 729.949,00	0,00		8,17	\$ 729.948,65
11,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6MM (3+3)	M2	2,92	\$ 553.883	\$ 1.617.338,00	2,92	\$ 1.617.338,00	0,00		2,92	\$ 1.617.338,36
Sub total Preliminares					\$ 2.347.287,00		\$ 2.347.287,00		\$ -		\$ 2.347.287,00
	CUARTO DE CELADURIA....										
7,09	MURO EN SUPER BOARD DOS CARAS INCLUYE DOS MANOS DE PINTURAS, LINEALES, FILOS, DILATACIONES, PERFILERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	M2	12,71	\$ 113.952	\$ 1.448.329,92	12,71	\$ 1.448.330,00	0,00		12,71	\$ 1.448.330,00
10,08	SUMINSITRO E INSTALACION DE LAMPARA LED, INCLUYE PERFORACION EN CIELO RASO, CABLEADO PARA SALIDA DE ALUMBRADO EN CABLE ENCACHUETADO # 12 AWG HASTA RL TOMA DE LA SALIDA, CLAVIJA AEREA; ADEMÁS DE CAJA METALICA GALVANIZAA HEXAGONAL; SUPLEMENTO ; TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN # 12 AWG TUBO EMT DE 1/2", TONILLOS, REGATAS, RESANES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	\$ 195.183	\$ 390.366,00	2,00	\$ 390.366,00	0,00		2,00	\$ 390.366,00
1,10	DESMONTE TEJA ETERNIT CON FIBROCEMENTO	M2	7,50	\$ 11.752	\$ 88.140,00	7,50	\$ 88.140,00	0,00		7,50	\$ 88.140,00
1,18	DEMOLICION DE MUROS EN DRYWALL	M2	0,48	\$ 13.564	\$ 6.510,72	0,48	\$ 6.511,00	0,00		0,48	\$ 6.511,00
8,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TIPO ETERNIT	ML	3,50	\$ 38.463	\$ 134.620,50	3,50	\$ 134.621,00	0,00		3,50	\$ 134.621,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"	ML	3,50	\$ 47.163	\$ 165.070,50	3,50	\$ 165.071,00	0,00		3,50	\$ 165.071,00

ACTA PARCIAL											
OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS				FECHA INICIAL	04 DE JUNIO DE 2024		N° DE ACTA			
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024				PLAZO INICIAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		1			
VALOR DEL	\$ 597.850.000,00				FECHA FINAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024					
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR				FECHA DEL PRESENTE ACTA	28 DE AGOSTO DE 2024		AVANCE			
CONTRATISTA	CONSORCIO MD				VALOR PRESENTE ACTA	\$ 27.004.341,00		4,52%			
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ										
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELÁSQUEZ ABRIL										
BUNKER FISCALIA IBAGUE											
CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL
9,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 3"	ML	3,50	\$ 66.895	\$ 234.132,50	3,50	\$ 234.133,00	0,00		3,50	\$ 234.133,00
1,06	DESMONTE DE CABINAS EN MADERA	UND	9,00	\$ 30.521	\$ 274.689,00	9,00	\$ 274.689,00	0,00		9,00	\$ 274.689,00
7,02	PINTURA SOBRE MUROS TIPO KORAZA, INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATACIONES, VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS	M2	21,84	\$ 20.330	\$ 444.007,20	21,84	\$ 444.007,00	0,00		21,84	\$ 444.007,00
Sub total CUARTO CELADURIA..					\$ 3.185.866,34		\$ 3.185.868,00		\$ -		\$ 3.185.868,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					21.271.633,00		\$ 21.271.635,00		\$ -		\$ 21.271.635
A.I.U		26%		\$	5.530.625,00		\$ 5.530.625,00		\$ -		\$ 5.530.625,00
ADMINISTRACION		20%		\$	4.254.327,00		\$ 4.254.327,00		\$ -		\$ 4.254.327,00
IMPREVISTO		1%		\$	212.716,00		\$ 212.716,35		\$ -		\$ 212.716,35
UTILIDAD		5%		\$	1.063.582,00		\$ 1.063.581,75		\$ -		\$ 1.063.581,75
IVA Sobre Utilidad		19%		\$	202.081,00		\$ 202.081,00		\$ -		\$ 202.081,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					\$ 597.850.000		\$ 27.004.341		\$ -		\$ 27.004.341
VALOR A PAGAR							\$ 27.004.341,00		0,00		\$ 27.004.341,00
TOTAL A PAGAR SON: VEINTE Y SIETE MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.											
<div><div> LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA R.L. CONSORCIO MD CONTRATISTA</div><div> FREDY ALIRIO VELÁSQUEZ ABRIL Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo SUPERVISOR</div><div> DIANA MAGALY LEYVA PEREZ Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Tolima SUPERVISOR DE APOYO SECCIONAL TOLIMA</div></div>											



CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Huila certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.1, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	\$28.683.287,00
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede Casa de Justicia - Neiva - Huila Dirección: Calle 2C No. 28-14
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Mantenimiento general del área de Fiscalías sede Casa de Justicia• Cambio de cieloraso• Adecuación baño interno

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibíendose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.1 – Neiva, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 03 días del mes de septiembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

MARIANA TRUJILLO PEREZ
Supervisor de Apoyo Seccional Huila
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL N° 1						
OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	FECHA INICIAL	O4 DE JUNIO DE 2024	N° DE ACTA	<div></div>	
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	PLAZO INICIAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	1		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 597.850.000,00	FECHA FINAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	FECHA DEL PRESENTE ACTA	01 DE AGOSTO DE 2024	AVANCE		
CONTRATISTA	CONSORCIO MD	VALOR PRESENTE ACTA		4,80%		
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ					
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL					

FISCALIA CASA DE JUSTICIA NEIVA											
CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNIT.	V/R TOTAL	PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
						CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL
1	PRELIMINARES										
1.03	Desmonte de luminarias	UN	9,00	\$ 9.209,00	\$ 82.881,00	9,00	\$ 82.881,00		\$ -	9,00	\$ 82.881,00
1.04	Demolición de cielo raso en icopor	M2	64,04	\$ 7.858,00	\$ 503.204,00	64,04	\$ 503.204,00		\$ -	64,04	\$ 503.204,00
1.20	Demolicion de poyo	M2	2,50	\$ 24.572,00	\$ 61.430,00	2,50	\$ 61.430,00		\$ -	2,50	\$ 61.430,00
1.55	Excavación manual, incluye retiro de escombros.	M3	9,89	\$ 75.400,00	\$ 745.329,00	9,89	\$ 745.329,00		\$ -	9,89	\$ 745.329,00
1.64	Apertura de vanos en muros, incluye retiro de escombros.	M2	1,82	\$ 63.957,00	\$ 116.402,00	1,82	\$ 116.402,00		\$ -	1,82	\$ 116.402,00
Sub total Preliminares					\$ 1.509.246,00		\$ 1.509.246,00		\$ -		\$ 1.509.246,00
2	CONCRETO										
2.01	Elaboración de viga en concreto armado	M3	0,10	\$ 876.317,00	\$ 87.632,00	0,10	\$ 87.632,00		\$ -	0,10	\$ 87.632,00
2.02	Elaboración de Columna en concreto armado	M3	0,19	\$ 1.344.110,00	\$ 258.069,00	0,19	\$ 258.069,00		\$ -	0,19	\$ 258.069,00
2.04	Construccion de placa entre piso	M2	8,58	\$ 224.780,00	\$ 1.928.612,00	8,58	\$ 1.928.612,00		\$ -	8,58	\$ 1.928.612,00
Sub total Concreto					\$ 2.274.313,00		\$ 2.274.313,00		\$ -		\$ 2.274.313,00
3	MAMPOSTERÍA Y ACCESORIOS										
3.02	Elaboración de muro en bloque No. 4	M2	11,40	\$ 40.776,00	\$ 464.643,00	11,40	\$ 464.643,00		\$ -	11,40	\$ 464.643,00
Sub total Mampostería y Accesorios					\$ 464.643,00		\$ 464.643,00		\$ -		\$ 464.643,00
4	PAÑETES Y ESTUCO										
4.05	Aplicación de Estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	8,59	\$ 11.209,00	\$ 96.313,33	8,59	\$ 96.313,33		\$ -	8,59	\$ 96.313,33
4.07	Pañete con mortero impermeabilizado 1:3	M2	15,08	\$ 35.385,00	\$ 533.428,88	15,08	\$ 533.428,88		\$ -	15,08	\$ 533.428,88
Sub total Pañetes y Estuco					\$ 629.742,00		\$ 629.742,00		\$ -		\$ 629.742,00
5	PISOS										
5.01	Alistado y afinado de piso en mortero 1:3	M2	6,72	\$ 30.972,00	\$ 208.008,00	6,72	\$ 208.008,00		\$ -	6,72	\$ 208.008,00
5.06	Suministro e instalacion de Ceramica en muro de 30 x 60 cm	M2	13,07	\$ 78.780,00	\$ 1.029.261,00	13,07	\$ 1.029.261,00		\$ -	13,07	\$ 1.029.261,00
Sub total Pisos					\$ 1.237.269,00		\$ 1.237.269,00		\$ -		\$ 1.237.269,00
6	CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA										
6.08	Suministro e instalación de ventanería en aluminio para exteriores, incluye todo para su correcto funcionamiento.	M2	0,12	\$ 429.842,00	\$ 51.581,00	0,12	\$ 51.581,00		\$ -	0,12	\$ 51.581,00
6.25	Puertas en Madera, Ancho De 0,60 A 1,00 M X H=2,00 A 2,20 M, Incluye Marco Metálico o en Madera y Cerradura	UN	1,00	\$ 824.195,00	\$ 824.195,00	1,00	\$ 824.195,00		\$ -	1,00	\$ 824.195,00
Sub total Carpintería Metálica y Madera					\$ 875.776,00		\$ 875.776,00		\$ -		\$ 875.776,00
7	IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y ACABADOS										
7.07	Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall o PVC plano	M2	67,40	\$ 68.683,00	\$ 4.628.905,00	67,40	\$ 4.628.905,00		\$ -	67,40	\$ 4.628.905,00
7.14	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	176,17	\$ 18.132,00	\$ 3.194.353,00	176,17	\$ 3.194.353,00		\$ -	176,17	\$ 3.194.353,00
Sub total Impermeabilización, Pintura y Acabados					\$ 7.823.258,00		\$ 7.823.258,00		\$ -		\$ 7.823.258,00

ACTA PARCIAL N° 1						
OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	FECHA INICIAL	O4 DE JUNIO DE 2024	N° DE ACTA	<div></div>	
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024	PLAZO INICIAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	1		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 597.850.000,00	FECHA FINAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR	FECHA DEL PRESENTE ACTA	01 DE AGOSTO DE 2024	AVANCE		
CONTRATISTA	CONSORCIO MD					
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ	VALOR PRESENTE ACTA	\$ 28.683.287,00	4,80%		
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL					



FISCALIA CASA DE JUSTICIA NEIVA											
CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNIT.	V/R TOTAL	PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
						CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL
9	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS										
9.03	Suministro e instalación Tuberia sanitaria PVC 2"	ML	2,00	\$ 47.163,00	\$ 94.326,00	2,00	\$ 94.326,00		\$ -	2,00	\$ 94.326,00
9.05	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC 4"	ML	20,00	\$ 84.844,00	\$ 1.696.880,00	20,00	\$ 1.696.880,00		\$ -	20,00	\$ 1.696.880,00
9.06	Suministro e instalacion de tuberia hidraulica pvc de 1"	ML	52,00	\$ 37.196,00	\$ 1.934.192,00	52,00	\$ 1.934.192,00		\$ -	52,00	\$ 1.934.192,00
9.10	Suministro e instalación de Yee Reduccion Sanitaria PVC 4x2"	UN	1,00	\$ 36.853,00	\$ 36.853,00	1,00	\$ 36.853,00		\$ -	1,00	\$ 36.853,00
9.15	Suministro e instalación Codo Sanitario 2"	UN	2,00	\$ 8.951,00	\$ 17.902,00	2,00	\$ 17.902,00		\$ -	2,00	\$ 17.902,00
9.17	Suministro e instalación Tee sanitaria 2"	UN	1,00	\$ 12.489,00	\$ 12.489,00	1,00	\$ 12.489,00		\$ -	1,00	\$ 12.489,00
9.18	Suministro e instalación Tee red hidraulica pvc de 1"	UN	2,00	\$ 8.666,00	\$ 17.332,00	2,00	\$ 17.332,00		\$ -	2,00	\$ 17.332,00
9.20	Suministro e instalación Codo red hidraulica 1"	UN	7,00	\$ 8.145,00	\$ 57.015,00	7,00	\$ 57.015,00		\$ -	7,00	\$ 57.015,00
9.53	Suministro e instalacion de sanitario tipo institucional, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1,00	\$ 723.093,00	\$ 723.093,00	1,00	\$ 723.093,00		\$ -	1,00	\$ 723.093,00
9.36	Suministro e instalacion de lavamanos para colocar sobre meson en granito	UN	1,00	\$ 333.147,00	\$ 333.147,00	1,00	\$ 333.147,00		\$ -	1,00	\$ 333.147,00
9.56	Instalacion de tomas o interruptores suministrados por la entidad	UN	2,00	\$ 13.187,00	\$ 26.374,00	2,00	\$ 26.374,00		\$ -	2,00	\$ 26.374,00
Sub total Instalaciones hidraulicas y sanitarias					\$ 4.949.603,00		\$ 4.949.603,00		\$ -		\$ 4.949.603,00
10	INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONECTIVIDAD										
10.08	Suministro e instalación de Lampara LED	UN	7,00	\$ 195.183,00	\$ 1.366.281,00	7,00	\$ 1.366.281,00		\$ -	7,00	\$ 1.366.281,00
10.22	Instalación de luminaria LED diámetro menor a 60 cm, a una altura hasta 6 mt., Incluye; tornillos, fijación y resanes, La luminaria es suministrada en sitio.	UN	1,00	\$ 93.277,00	\$ 93.277,00	1,00	\$ 93.277,00		\$ -	1,00	\$ 93.277,00
Sub total Instalaciones Eléctricas y Conectividad					\$ 1.459.558,00		\$ 1.459.558,00		\$ -		\$ 1.459.558,00
11	PUERTA DIVISIONES Y MUEBLES EN VIDRIO										
11.19	Suministro e instalación de vidrio de 6mm en crudo con película de protección, incluye desmonte de vidrio en mal estado y todos los accesorios para instalación.	M2	2,20	\$ 66.467,00	\$ 146.227,00	2,20	\$ 146.227,40		\$ -	2,20	\$ 146.227,00
6.17	Suministro e instalacion de pelicula sanblasting	M2	6,86	\$ 47.462,00	\$ 325.447,00	6,86	\$ 325.447,00		\$ -	6,86	\$ 325.447,00
Sub total Puertas, Divisiones y Muebles en Vidrio					\$ 471.674,00		\$ 471.674,40		\$ -		\$ 471.674,00
13	PINTURAS Y MANTENIMIENTOS EN GENERAL										
13.12	Instalación tanque de agua potable, incluye refuerzo de placa soporte del tanque y conexiones hidráulicas	ML	1,00	\$ 409.377,00	\$ 409.377,00	1,00	\$ 409.377,00		\$ -	1,00	\$ 409.377,00
13.25	Aseo general del inmueble	M2	67,51	\$ 4.148,00	\$ 280.040,00	67,51	\$ 280.040,00		\$ -	67,51	\$ 280.040,00

ACTA PARCIAL N° 1

OBJETO

ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR

FECHA INICIAL

O4 DE JUNIO DE 2024

N° DE ACTA

N° DE CONTRATO

FGN-RCS-0089-2024

VALOR DEL CONTRATO

\$ 597.850.000,00

CONTRATANTE

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR

CONTRATISTA

CONSORCIO MD

R.LEGAL

LEIDY LORENA RAMIREZ

SUPERVISOR

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL

PLAZO INICIAL

30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA FINAL

30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DEL PRESENTE ACTA

01 DE AGOSTO DE 2024

VALOR PRESENTE ACTA

\$ 28.683.287,00

1

AVANCE

4,80%

FISCALIA

GENERAL DE LA NACION

CONDICIONES ORIGINALES

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ACTAS ANTERIORES

ACUMULADO

ITEM

DESCRIPCION

UND

CANT

V/R UNIT.

V/R TOTAL

CANT.

V/R TOTAL

CANT.

V/R TOTAL

CANT.

V/R TOTAL

13.26

Retiro de escombro

UN

3,00

\$ 69.887,00

\$ 209.661,00

3,00

\$ 209.661,00

\$ -

3,00

\$ 209.661,00

Sub total Pinturas y Mantenimientos en General

\$ 899.078,00

\$ 899.078,00

\$ -

\$ 899.078,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

\$ 22.594.160

\$ 22.594.160,00

\$ -

\$ 22.594.160

A.I.U

26%

\$ 5.874.482,00

\$ 5.874.482,00

\$ -

\$ 5.874.482,00

ADMINISTRACION

20%

\$ 4.518.832,00

\$ 4.518.832,00

\$ -

\$ 4.518.832,00

IMPREVISTO

1%

\$ 225.942,00

\$ 225.942,00

\$ -

\$ 225.942,00

UTILIDAD

5%

\$ 1.129.708,00

\$ 1.129.708,00

\$ -

\$ 1.129.708,00

IVA Sobre Utilidad

19%

\$ 214.645,00

\$ 214.645,00

\$ -

\$ 214.645,00

TOTAL PRESUPUESTO OBRA

\$ 597.850.000

\$ 28.683.287

\$ -

\$ 28.683.287

VALOR A PAGAR

\$ 28.683.287,00

0,00

\$ 28.683.287,00

TOTAL A PAGAR SON: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA

R.L CONSORCIO MD

CONTRATISTA

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL

Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo

SUPERVISOR

MARIANA TRUJILLO PEREZ

Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Huila

SUPERVISOR DE APOYO SECCIONAL HUILA

Página 3



CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Huila certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.1, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	\$2.457.362,00
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede Fiscalía Timaná - Huila Dirección: Carrera 4 No. 9-88
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Mantenimiento General de Muros Internos

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibándose a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.1 – Timaná, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 03 días del mes de septiembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente,

MARIANA TRUJILLO PEREZ
Supervisor de Apoyo Seccional Huila
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL

OBJETO

ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR

FECHA INICIAL

O4 DE JUNIO DE 2024

N° DE ACTA



N° DE CONTRATO

FGN-RCS-0089-2024

VALOR DEL CONTRATO

\$ 597.850.000,00

CONTRATANTE

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR

CONTRATISTA

CONSORCIO MD

R.LEGAL

LEIDY LORENA RAMIREZ

SUPERVISOR

FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL

PLAZO INICIAL

30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA FINAL

30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DEL PRESENTE ACTA

01 DE AGOSTO DE 2024

AVANCE

VALOR PRESENTE ACTA

\$ 2.457.362,00

0,41%

FISCALIA SEDE TIMANA

7	IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y ACABADOS										
7,14	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	98,52	\$ 18.132,00	\$ 1.786.365,00	\$ 98,52	\$ 1.786.365,00		\$ -	\$ 98,52	\$ 1.786.365,00
Sub total IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y ACABADOS					\$ 1.786.365,00		\$ 1.786.365,00				\$ 1.786.365,00
13	PINTURAS Y MANTENIMIENTOS EN GENERAL										
13,3	Aseo general del inmueble	M2	36,00	\$ 4.148,00	\$ 149.328,00	\$ 36,00	\$ 149.328,00		\$ -	\$ 36,00	\$ 149.328,00
Sub total Pinturas y Mantenimientos en General					\$ 149.328,00		\$ 149.328,00				\$ 149.328,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 1.935.693		\$ 1.935.693		\$ -		\$ 1.935.693
A.I.U		26%			\$ 503.280,00		\$ 503.280,00		\$ -		\$ 503.280,00
ADMINISTRACION		20%			\$ 387.139,00		\$ 387.139,00		\$ -		\$ 387.139,00
IMPREVISTO		1%			\$ 19.357,00		\$ 19.357,00		\$ -		\$ 19.357,00
UTILIDAD		5%			\$ 96.785,00		\$ 96.785,00		\$ -		\$ 96.785,00
IVA Sobre Utilidad		19%			\$ 18.389,00		\$ 18.389,00		\$ -		\$ 18.389,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					\$ 597.850.000		\$ 2.457.362		\$ -		\$ 2.457.362
VALOR A PAGAR							\$ 2.457.362,00		0,00		\$ 2.457.362,00


TOTAL A PAGAR SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA C/TE



LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.LCONSORCIO MD
CONTRATISTA



FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo
SUPERVISOR



MARIANA TRUJILLO PEREZ
Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Huila
SUPERVISOR DE APOYO SECCIONAL HUILA

Página 1



CERTIFICACION:

El suscrito Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá certifica que el Contratista CONSORCIO MD realizó los trabajos de mantenimiento y adecuaciones relacionados en el Acta de Entrega Parcial No.1, de acuerdo a la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024
VALOR PRESENTE ACTA	\$63.456.017,00
CONTRATISTA	CONSORCIO MD
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL
SEDES INTERVENIDAS	Sede URI – URPA Florencia Dirección: CL. 18 No 11 - 46/56 Florencia - Caquetá
RESUMEN GENERAL DE INTERVENCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Mantenimiento general de la sede URI – Florencia• Mantenimiento de Humedades y filtraciones de agua• Mantenimiento general de muros y techos• Mantenimiento eléctrico• Mantenimiento de cubierta

Dichos trabajos fueron revisados en sitio por parte del suscrito supervisor de apoyo de manera conjunta con el Contratista y personal de apoyo de la Subdirección Regional Centro Sur, recibiendo a entera satisfacción de acuerdo a los ítems de actividades y cantidades relacionados en la mencionada Acta de Entrega Parcial No.1 – Florencia, la cual se adjunta debidamente firmada como constancia de ejecución y registros fotográficos con destino al Supervisor del Contrato.

La presente certificación se expide a los 03 días del mes de septiembre de 2024, para efectos del trámite de la cuenta.

Atentamente

LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ
Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá
Contrato FGN-RCS-0089-2024

ACTA PARCIAL											
OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR				FECHA INICIAL	04 DE JUNIO DE 2024		N° DE ACTA			
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024				PLAZO INICIAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		1			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 597.850.000,00				FECHA FINAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024					
CONTRATANTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR				FECHA DEL PRESENTE ACTA	01 DE AGOSTO DE 2024		AVANCE			
CONTRATISTA	CONSORCIO MD				VALOR PRESENTE ACTA	\$ 63.456.017,00		10,61%			
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ										
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL										
FISCALIA SECCIONAL URI - FLORENCIA											
CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL
1,00	ARCHIVO										
1,12	DEMOLICION DE CIELO RASO EN LAMINAS O LISTONES DE MADERA, PERFILES Y DEMAS ACCESORIS QUE LO CONSTUYEN.	M2	1,00	\$ 12.537,00	\$ 12.537,00	14,31	\$ 179.404,47		\$ -	14,31	\$ 179.404,00
1,03	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	1,00	\$ 9.209,00	\$ 9.209,00	3,00	\$ 27.627,00		\$ -	3,00	\$ 27.627,00
10,21	INSTALACION DE LUMINARIA LED 60X60 DE SOBREPONER, INCLUYE; TORNILLOS, FIJACION Y RESANES, A UNA ALTURA HASTA 6 MT. LA LUMINARIA ES SUMINISTRADA EN SITIO	UND	1,00	\$ 59.064,00	\$ 59.064,00	3,00	\$ 177.192,00		\$ -	3,00	\$ 177.192,00
1,08	DESMONTE DE ESTANTERIA METALICA	UND	1,00	\$ 8.384,00	\$ 8.384,00	12,00	\$ 100.608,00		\$ -	12,00	\$ 100.608,00
8,17	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TERMOACUSTICA INCLUYE LAVADO TOTAL CON JABON NEUTRO, HIDROLAVADORA E IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS DE FIJACION DE TEJA CON PINTURA ELASTICA ANTIGOTERAS, INCLUYE IMPERMEABILIZACION DE FISRUAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CUBIERTA, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	1,00	\$ 30.989,00	\$ 30.989,00	16,00	\$ 495.824,00		\$ -	16,00	\$ 495.824,00
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	1,00	\$ 68.683,00	\$ 68.683,00	14,31	\$ 982.854,00		\$ -	14,31	\$ 982.854,00
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	1,00	\$ 18.132,00	\$ 18.132,00	40,05	\$ 726.187,00		\$ -	40,05	\$ 726.187,00
8,19	DESMONTE DE CANALES EN PVC Y METALICAS (2) MANOS ADEMAS	ML	1,00	\$ 19.231,00	\$ 19.231,00	6,00	\$ 115.386,00		\$ -	6,00	\$ 115.386,00
8,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES PERIMETRALES	M3	1,00	\$ 50.153,00	\$ 50.153,00	6,00	\$ 300.918,00		\$ -	6,00	\$ 300.918,00
Sub total Archivo							\$ 3.106.000,47		\$ -		\$ 3.106.000,00
2,00	SALA DE JUNTAS										
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	1,00	\$ 10.264,00	\$ 10.264,00	6,40	\$ 65.690,00		\$ -	6,40	\$ 65.690,00
1,03	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	1,00	\$ 9.209,00	\$ 9.209,00	4,00	\$ 36.836,00		\$ -	4,00	\$ 36.836,00
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	1,00	\$ 18.132,00	\$ 18.132,00	37,17	\$ 674.050,00		\$ -	37,17	\$ 674.050,00

ACTA PARCIAL												
OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR				FECHA INICIAL	04 DE JUNIO DE 2024		N° DE ACTA				
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024				PLAZO INICIAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		1				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 597.850.000,00				FECHA FINAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024						
CONTRATANTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR				FECHA DEL PRESENTE ACTA	01 DE AGOSTO DE 2024		AVANCE				
CONTRATISTA	CONSORCIO MD				VALOR PRESENTE ACTA	\$ 63.456.017,00		10,61%				
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMIREZ											
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL											
FISCALIA SECCIONAL URI - FLORENCIA												
CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	1,00	\$ 18.132,00	\$ 18.132,00	22,73	\$ 412.050,00		\$ -	22,73	\$ 412.050,00	
1,12	DEMOLICION DE CIELO RASO EN LAMINAS O LISTONES DE MADERA, PERFILES Y DEMAS ACCESORIS QUE LO CONSTUYEN.	M2	1,00	\$ 12.537,00	\$ 12.537,00	0,80	\$ 10.030,00		\$ -	0,80	\$ 10.030,00	
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	1,00	\$ 68.683,00	\$ 68.683,00	0,80	\$ 54.946,00		\$ -	0,80	\$ 54.946,00	
10,21	INSTALACION DE LUMINARIA LED 60X60 DE SOBREPONER, INCLUYE; TORNILLOS, FIJACION Y RESANES, A UNA ALTURA HASTA 6 MT. LA LUMINARIA ES SUMINISTRADA EN SITIO	UND	1,00	\$ 59.064,00	\$ 59.064,00	4,00	\$ 236.256,00		\$ -	4,00	\$ 236.256,00	
Sub total sala de juntas							\$ 1.489.858,00		\$ -		\$ 1.489.858,00	
3,00	SALA DE DESCANSO PISO 3											
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	1,00	\$ 10.264,00	\$ 10.264,00	9,08	\$ 93.197,00		\$ -	9,08	\$ 93.197,00	
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATAIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	1,00	\$ 18.132,00	\$ 18.132,00	34,93	\$ 633.351,00		\$ -	34,93	\$ 633.351,00	
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	1,00	\$ 18.132,00	\$ 18.132,00	18,53	\$ 336.004,00		\$ -	18,53	\$ 336.004,00	
Sub total Sala descanso 3 piso							\$ 1.062.552,00		\$ -		\$ 1.062.552,00	
4,00	PASILLO											
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	1,00	\$ 10.264,00	\$ 10.264,00	14,46	\$ 148.417,00		\$ -	14,46	\$ 148.417,00	
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATAIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	1,00	\$ 18.132,00	\$ 18.132,00	107,30	\$ 1.945.506,00		\$ -	107,30	\$ 1.945.506,00	
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	1,00	\$ 18.132,00	\$ 18.132,00	16,59	\$ 300.852,00		\$ -	16,59	\$ 300.852,00	
1,12	DEMOLICION DE CIELO RASO EN LAMINAS O LISTONES DE MADERA, PERFILES Y DEMAS ACCESORIS QUE LO CONSTUYEN.	M2	1,00	\$ 12.537,00	\$ 12.537,00	0,80	\$ 10.030,00		\$ -	0,80	\$ 10.030,00	

ACTA PARCIAL												
OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR					FECHA INICIAL	04 DE JUNIO DE 2024		N° DE ACTA			
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024					PLAZO INICIAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		1			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 597.850.000,00					FECHA FINAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024					
CONTRATANTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR					FECHA DEL PRESENTE ACTA	01 DE AGOSTO DE 2024		AVANCE			
CONTRATISTA	CONSORCIO MD					VALOR PRESENTE ACTA	\$ 63.456.017,00		10,61%			
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMIREZ											
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL											
FISCALIA SECCIONAL URI - FLORENCIA												
CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	1,00	\$ 68.683,00	\$ 68.683,00	0,80	\$ 54.946,00		\$ -	0,80	\$ 54.946,00	
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	1,00	\$ 10.264,00	\$ 10.264,00	2,50	\$ 25.629,00		\$ -	2,50	\$ 25.629,00	
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	1,00	\$ 18.132,00	\$ 18.132,00	12,68	\$ 229.914,00		\$ -	12,68	\$ 229.914,00	
Sub total pasillo							\$ 2.715.294,00		\$ -		\$ 2.715.294,00	
4,00	FACHADA INTERNA											
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	1,00	\$ 10.264,00	\$ 10.264,00	5,41	\$ 55.541,00		\$ -	5,41	\$ 55.541,00	
13,12	INSTALCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, INLCUYE REFUERZO DE PLACA SOPORTE DEL TANQUE Y CONEXIONES HIDRAULICAS	UND	1,00	\$ 409.377,00	\$ 409.377,00	1,00	\$ 409.377,00		\$ -	1,00	\$ 409.377,00	
5,28	ALISTADO DE NIVELACION DE PISO IMPERMEABILIZADO	M2	1,00	\$ 40.551,00	\$ 40.551,00	3,60	\$ 145.984,00		\$ -	3,60	\$ 145.984,00	
Sub total fachada interna							\$ 610.902,00		\$ -		\$ 610.902,00	
5,00	OFICINA FISCAL URPA											
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	1,00	\$ 10.264,00	\$ 10.264,00	7,08	\$ 72.669,00		\$ -	7,08	\$ 72.669,00	
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMÁS	M2	1,00	\$ 18.132,00	\$ 18.132,00	20,87	\$ 378.360,00		\$ -	20,87	\$ 378.360,00	
1,05	DESMONTE DE DUCTO DE VENTILACION	ML	1,00	\$ 13.817,00	\$ 13.817,00	6,00	\$ 82.902,00		\$ -	6,00	\$ 82.902,00	
1,24	EJECUCION REGATA INSTALACION SANITARIA	ML	1,00	\$ 16.345,00	\$ 16.345,00	2,00	\$ 32.690,00		\$ -	2,00	\$ 32.690,00	

ACTA PARCIAL											
OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR					FECHA INICIAL	04 DE JUNIO DE 2024		N° DE ACTA		
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024					PLAZO INICIAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		1		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 597.850.000,00					FECHA FINAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CONTRATANTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR					FECHA DEL PRESENTE ACTA	01 DE AGOSTO DE 2024		AVANCE		
CONTRATISTA	CONSORCIO MD					VALOR PRESENTE ACTA	\$ 63.456.017,00	10,61%			
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMIREZ										
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL										
FISCALIA SECCIONAL URI - FLORENCIA											
CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL
INP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE TERMICO ESPUMA ELASTOMERICA PARA TUBERIA AIRES ACONDICIONADOS	ML	1,00	\$ 32.502,00	\$ 32.502,00	6,00	\$ 195.012,00		\$ -	6,00	\$ 195.012,00
1,12	DEMOLICION DE CIELO RASO EN LAMINAS O LISTONES DE MADERA, PERFILES Y DEMAS ACCESORIS QUE LO CONSTUYEN.	M2	1,00	\$ 12.537,00	\$ 12.537,00	12,48	\$ 156.462,00		\$ -	12,48	\$ 156.462,00
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	1,00	\$ 68.683,00	\$ 68.683,00	12,48	\$ 857.164,00		\$ -	12,48	\$ 857.164,00
1,19	DEMOLICION DE PAÑETES	M2	1,00	\$ 6.120,00	\$ 6.120,00	7,08	\$ 43.330,00		\$ -	7,08	\$ 43.330,00
4,01	PAÑETE 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES LINEALES	M2	1,00	\$ 31.015,00	\$ 31.015,00	7,08	\$ 219.586,00		\$ -	7,08	\$ 219.586,00
4,03	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES LINEALES	M2	1,00	\$ 9.944,00	\$ 9.944,00	7,08	\$ 70.404,00		\$ -	7,08	\$ 70.404,00
1,03	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	1,00	\$ 9.209,00	\$ 9.209,00	2,00	\$ 18.418,00		\$ -	2,00	\$ 18.418,00
10,21	INSTALACION DE LUMINARIA LED 60X60 DE SOBREPONER, INCLUYE; TORNILLOS, FIJACION Y RESANES, A UNA ALTURA HASTA 6 MT. LA LUMINARIA ES SUMINISTRADA EN SITIO	UND	1,00	\$ 59.064,00	\$ 59.064,00	2,00	\$ 118.128,00		\$ -	2,00	\$ 118.128,00
1,12	DEMOLICION DE CIELO RASO EN LAMINAS O LISTONES DE MADERA, PERFILES Y DEMAS ACCESORIS QUE LO CONSTUYEN.	M2	1,00	\$ 12.537,00	\$ 12.537,00	6,46	\$ 81.049,00		\$ -	6,46	\$ 81.049,00
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	1,00	\$ 68.683,00	\$ 68.683,00	6,46	\$ 444.022,00		\$ -	6,46	\$ 444.022,00
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	1,00	\$ 18.132,00	\$ 18.132,00	101,07	\$ 1.832.643,00		\$ -	101,07	\$ 1.832.643,00
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	1,00	\$ 18.132,00	\$ 18.132,00	101,65	\$ 1.843.118,00		\$ -	101,65	\$ 1.843.118,00
Sub total oficina fiscal urpa							\$ 6.445.957,00		\$ -		\$ 6.445.957,00
6,00	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA										
13,08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA SOPORTE DE TEJA TERMOACUSTICA	ML	1,00	\$ 148.365,00	\$ 148.365,00	3,10	\$ 459.932,00		\$ -	3,10	\$ 459.932,00
8,17	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TERMOACUSTICA INCLUYE LAVADO TOTAL CON JABON NEUTRO, HIDROLAVADORA E IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS DE FIJACION DE TEJA CON PINTURA ELASTICA ANTIGOTERAS, INCLUYE IMPERMEABLIZACION DE FISRUAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CUBIERTA, ADEMAS DE TODO EL MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	1,00	\$ 30.989,00	\$ 30.989,00	143,65	\$ 4.451.570,00		\$ -	143,65	\$ 4.451.570,00
Sub total Cubierta y estructura de cubierta							\$ 4.911.502,00		\$ -		\$ 4.911.502,00
7,00	IMPERMEABILIZACION PLACAS Y VIGA CANAL										

ACTA PARCIAL											
OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR					FECHA INICIAL	04 DE JUNIO DE 2024		N° DE ACTA		
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024					PLAZO INICIAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		1		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 597.850.000,00					FECHA FINAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR					FECHA DEL PRESENTE ACTA	01 DE AGOSTO DE 2024		AVANCE		
CONTRATISTA	CONSORCIO MD					VALOR PRESENTE ACTA	\$ 63.456.017,00	10,61%			
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMÍREZ										
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL										
FISCALIA SECCIONAL URI - FLORENCIA											
CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL
8,13	IMPERMEABILIZACION DE CANALES CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CUBIERTA GRIS	M2	1,00	\$ 50.001,00	\$ 50.001,00	36,54	\$ 1.827.037,00		\$ -	36,54	\$ 1.827.037,00
5,28	ALISTADO DE NIVELACION DE PISO IMPERMEABILIZADO	M2	1,00	\$ 40.551,00	\$ 40.551,00	28,20	\$ 1.143.538,00		\$ -	28,20	\$ 1.143.538,00
Sub total impermeabilizacion placa y viga canal							\$ 2.970.575,00		\$ -		\$ 2.970.575,00
PISO 2											
	SIJIN										
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	1,00	\$ 18.132,00	\$ 18.132,00	44,83	\$ 812.894,00		\$ -	44,83	\$ 812.894,00
7,26	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRY WALL	M2	1,00	\$ 42.459,00	\$ 42.459,00	32,32	\$ 1.372.275,00		\$ -	32,32	\$ 1.372.275,00
Subtotal SIJIN							\$ 2.185.169,00		\$ -		\$ 2.185.169,00
	CTI										
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	1,00	\$ 18.132,00	\$ 18.132,00	52,68	\$ 955.103,00		\$ -	52,68	\$ 955.103,00
7,26	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRY WALL	M2	1,00	\$ 42.459,00	\$ 42.459,00	46,75	\$ 1.984.958,00		\$ -	46,75	\$ 1.984.958,00
Subtota CTI							\$ 2.940.061,00		\$ -		\$ 2.940.061,00
	SALA DESCANSO										
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	1,00	\$ 10.264,00	\$ 10.264,00	8,04	\$ 82.523,00		\$ -	8,04	\$ 82.523,00
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMAS	M2	1,00	\$ 18.132,00	\$ 18.132,00	26,67	\$ 483.493,00		\$ -	26,67	\$ 483.493,00
7,03	PINTURA BAJO PLACA	M2	1,00	\$ 18.132,00	\$ 18.132,00	18,49	\$ 335.215,00		\$ -	18,49	\$ 335.215,00
Subtota CTI							\$ 901.231,00		\$ -		\$ 901.231,00

ACTA PARCIAL											
OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR					FECHA INICIAL	04 DE JUNIO DE 2024		N° DE ACTA		
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024					PLAZO INICIAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		1		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 597.850.000,00					FECHA FINAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CONTRATANTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR					FECHA DEL PRESENTE ACTA	01 DE AGOSTO DE 2024		AVANCE		
CONTRATISTA	CONSORCIO MD					VALOR PRESENTE ACTA	\$ 63.456.017,00		10,61%		
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMIREZ										
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL										
FISCALIA SECCIONAL URI - FLORENCIA											
CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL
	MALETERO DE GUARDIAS PISO 1										
7,15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MURO INTERIOR MEDIANTE REVESTIMIENTO ELASTICO A BASE DE POLIMEROS E IMPRIMAXION A BASE DE RESINS ACRILICAS INCLUYE LIMPIEZA DE MURO Y TODOS LOS ELEMENTOS/ MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y APLICACION	M2	1,00	\$ 10.264,00	\$ 10.264,00	6,03	\$ 61.861,00		\$ -	6,03	\$ 61.861,00
7,14	PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS, INCLUYE , RESANES, FILOS Y DILATACIONES. VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS ADEMÁS	M2	1,00	\$ 18.132,00	\$ 18.132,00	18,27	\$ 331.272,00		\$ -	18,27	\$ 331.272,00
1,12	DEMOLICION DE CIELO RASO EN LAMINAS O LISTONES DE MADERA, PERFILES Y DEMAS ACCESORIS QUE LO CONSTUYEN.	M2	1,00	\$ 12.537,00	\$ 12.537,00	4,73	\$ 59.300,00		\$ -	4,73	\$ 59.300,00
7,07	SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY - WALL O PVC PLANO	M2	1,00	\$ 68.683,00	\$ 68.683,00	4,73	\$ 324.871,00		\$ -	4,73	\$ 324.871,00
Subtota SALA DE DESCANSO							\$ 777.304,00		\$ -		\$ 777.304,00
	CUARTO ELECTRICO						\$ -				
8,19	DESMONTE DE CANALES EN PVC Y METALICAS	ML	1,00	\$ 19.231,00	\$ 19.231,00	2,40	\$ 46.154,00		\$ -	2,40	\$ 46.154,00
8,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES PERIMETRALES	ML	1,00	\$ 50.153,00	\$ 50.153,00	2,40	\$ 120.367,00		\$ -	2,40	\$ 120.367,00
8,14	DESMONTE DE CUBIERTA EN POLICARBONAO	M2	1,00	\$ 11.572,00	\$ 11.572,00	13,25	\$ 153.329,00		\$ -	13,25	\$ 153.329,00
13,08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA SOPORTE DE TEJA TERMOACUSTICA	M2	1,00	\$ 148.365,00	\$ 148.365,00	6,82	\$ 1.011.849,00		\$ -	6,82	\$ 1.011.849,00
8,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN PVC 2" CON ACCESORIOS	ML	1,00	\$ 36.814,00	\$ 36.814,00	2,50	\$ 92.035,00		\$ -	2,50	\$ 92.035,00
8,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TRASLUCIDA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LOS DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1,00	\$ 42.308,00	\$ 42.308,00	6,82	\$ 288.541,00		\$ -	6,82	\$ 288.541,00
Subtota SALA DE DESCANSO							\$ 1.712.275,00		\$ -		\$ 1.712.275,00
	MEJORMIENTO SISTEMA ELECTRICO										
INP2	MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYE CAMBIO DE BARRAJE, CONECTORES, MALLA A TIERRA, TUBERIA, PRUEBAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACION FINAL	GLOB	1,00	\$ 5.654.500,00	\$ 5.654.500,00	1,00	\$ 5.654.500,00		\$ -	1,00	\$ 5.654.500,00

ACTA PARCIAL											
OBJETO	ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO PARA LOS BIENES INMUEBLES, DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES SEDES ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR					FECHA INICIAL	04 DE JUNIO DE 2024		N° DE ACTA	<div></div>	
N° DE CONTRATO	FGN-RCS-0089-2024					PLAZO INICIAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		1		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 597.850.000,00					FECHA FINAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN CENTRO - SUR					FECHA DEL PRESENTE ACTA	01 DE AGOSTO DE 2024		AVANCE		
CONTRATISTA	CONSORCIO MD					VALOR PRESENTE ACTA	\$ 63.456.017,00		10,61%		
R.LEGAL	LEIDY LORENA RAMIREZ										
SUPERVISOR	FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL										
FISCALIA SECCIONAL URI - FLORENCIA											
CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL	CANT.	V/R TOTAL
Subtotal CUARTO ELECTRICO							\$ 5.654.500,00		\$ -		\$ 5.654.500,00
	FACHADAS PRINCIPAL , LATERALES Y POSTERIOR										
12,01	LIMPIEZA MECANICA PARA FACHADAS	M2	1,00	\$ 9.921,00	\$ 9.921,00	192,60	\$ 1.910.775,00		\$ -	192,60	\$ 1.910.775,00
7,02	PINTURA SOBRE MUROS TIPO KORAZA, INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATAIONES, VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS	M2	1,00	\$ 20.330,00	\$ 20.330,00	192,60	\$ 3.915.538,00		\$ -	192,60	\$ 3.915.538,00
7,24	IMPERMEABILIZACION DE CULATAS SOBRE PAÑETE CON PINTURA ELASTICA, INCLUYE IMPERMEABILIZACION DE FISURAS Y UNIONES ENTRE ELEMENTOS DE LA CULATAS, ADEMAS DE TODO MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	1,00	\$ 64.287,00	\$ 64.287,00	90,38	\$ 5.810.259,00		\$ -	90,38	\$ 5.810.259,00
9,42	DESMONTE DE FLUXOMETRO EXISTENTE PARA SANITARIO	UND	1,00	\$ 38.902,00	\$ 38.902,00	1,00	\$ 38.902,00		\$ -	1,00	\$ 38.902,00
9,43	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO PARA SANITARIO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENT	UND	1,00	\$ 826.393,00	\$ 826.393,00	1,00	\$ 826.393,00		\$ -	1,00	\$ 826.393,00
SUBTOTAL FACHADA PRINCIPAL, LATERAL Y POSTERIOR							\$ 12.501.867,00		\$ -		\$ 12.501.867,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$ 49.985.047		\$ -		\$ 49.985.047
A.I.U		26%			\$ -		\$ 12.996.112,00		\$ -		\$ 12.996.112,00
ADMINISTRACION		20%			\$ -		\$ 9.997.009,00		\$ -		\$ 9.997.009,00
IMPREVISTO		1%			\$ -		\$ 499.850,00		\$ -		\$ 499.850,00
UTILIDAD		5%			\$ -		\$ 2.499.252,00		\$ -		\$ 2.499.252,00
IVA Sobre Utilidad		19%			\$ -		\$ 474.858,00		\$ -		\$ 474.858,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					\$ 597.850.000		\$ 63.456.017		\$ -		\$ 63.456.017
VALOR A PAGAR							\$ 63.456.017,00		0,00		\$ 63.456.017,00
TOTAL A PAGAR SON: SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DIECISIETE PESOS M/CTE.											
<div><div> LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA R.L CONSORCIO MD CONTRATISTA</div><div> FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL Coordinador Grupo de Apoyo Seccional Putumayo SUPERVISOR</div><div> LUIS EDUARDO VILLALBA LOPEZ Administración de Sedes - Grupo de Apoyo Seccional Caquetá Supervisor de Apoyo Seccional Caquetá</div></div>											

**CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA**

El Suscrito CLAUDIA MIREYA MONTAÑA identificado con cédula de ciudadanía 36.345.135 y tarjeta profesional No112129 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de DING CONSTRUCCIONES LTDA identificada con NIT 900.464.414, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Neiva, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 31 días del mes de agosto de 2024, en Neiva

Se firma según el caso por:

CLAUDIA MIREYA MONTAÑA

CLAUDIA MIREYA MONTAÑA S

Cedula de ciudadanía N° 36.345.135

Contador Público

TP-112129-T

Contador

Firma Representante Legal


DIEGO FERNANDO BUSTOS SANTANA

C.C. No.12.280329 La Plata

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
112129-T

CLAUDIA MIREYA
MONTAÑA SANCENO
C.C. 36345135
RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 2005/07/21

PRESIDENTE *[Firma]*
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ **121902**

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR **32131**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

30A479DEBA9FB88B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA MIREYA MONTAÑA SANCENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36345135 de CAMPOALEGRE (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 112129-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 901.016.695 – 7

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.081.394.218, en mi condición de Representante Legal de **MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con NIT 901.016.695-7 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados durante la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JENIFFER ANDREA RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.081.400.204, y con Tarjeta Profesional No. 166279-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S**, identificada con NIT 901.016.695-7, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados durante la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Neiva, 31 de Agosto de 2024


JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA
C.C 1.081.400.204 la Plata – Huila
Contador Público TP 166279-T


LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
C.C 1.081.394.218 la Plata
R.L CONSORCIO MD

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.081.400.204**

RAMIREZ LOSADA

APELLIDOS

JENIFFER ANDREA

NOMBRES

ANDREA RAMIREZ L.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

29-JUL-1988

LA PLATA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

03-AGO-2006 LA PLATA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1904900-00804236-F-1081400204-20160322

0049033246A 1

44908761

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

166279-T

**JENIFFER ANDREA
RAMIREZ LOSADA
C.C. 1081400264**

**RESOLUCION INSCRIPCION 092
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA**



FECHA 12/04/2012

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

178255

JENIFFER ANDREA RAMIREZ L.

FIRMA DEL TITULAR

93452

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



logoformas. 3363 03/2012

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

409F043002BHFEE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1081400204 de LA PLATA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 166279-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.081.394.218, en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO MD** identificada con NIT 901.830.566-6 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados durante la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JENIFFER ANDREA RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.081.400.204, y con Tarjeta Profesional No. 166279-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **CONSORCIO MD**, identificada con NIT 901.830.566-6, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados durante la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Neiva, 31 de Agosto de 2024



JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA
C.C 1.081.400.204 la Plata – Huila
Contador Público TP 166279-T



LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
C.C 1.081.394.218 la Plata
R.L CONSORCIO MD

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.081.400.204**

RAMIREZ LOSADA

APELLIDOS

JENIFFER ANDREA

NOMBRES

ANDREA RAMIREZ L.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

29-JUL-1988

LA PLATA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

03-AGO-2006 LA PLATA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1904900-00804236-F-1081400204-20160322

0049033246A 1

44908761

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

166279-T

**JENIFFER ANDREA
RAMIREZ LOSADA
C.C. 1081400264**

**RESOLUCION INSCRIPCION 092
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA**



FECHA 12/04/2012

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

178255

JENIFFER ANDREA RAMIREZ L.

FIRMA DEL TITULAR

93452

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



logoformas. 3363 03/2012

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

409F043002BHFEE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1081400204 de LA PLATA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 166279-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30772085
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO MD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	9018305666	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 33D 23 107	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	MLWDISENOSYCONSTRUCCIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	3125445187
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1081394218	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	LOSADA
PRIMER NOMBRE	LEIDY	SEGUNDO NOMBRE	LORENA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$2.513.335		30772085

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-5819501	01	No	No	No	41	551	5411201	Fijo	GAMBOA PENAGOS RAUL RICARDO	\$1.300.000
CC-111551552	01	No	No	No	18	1	5411201	Fijo	JIMENEZ TOVAR FRANCISCO JAVIER	\$1.300.000
CC-1118026612	01	No	No	No	18	1	5411201	Fijo	LUGO GONZALEZ CARLOS JULIO	\$1.300.000
CC-1117551445	01	No	No	No	18	1	1711001	Fijo	RAMIREZ PEDROZA JHORDAN JULIAN	\$1.300.000
CC-1122732260	01	No	No	No	18	1	1711001	Fijo	RAMIREZ TOVAR FABIAN	\$1.300.000
CC-1117534607	01	No	No	No	18	1	5411201	Fijo	RIVERA TRUJILLO WILSON ANDRES	\$1.300.000

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 5819501	X	2024-06-25																											0		
CC - 111551552	X	2024-06-25	X	2024-06-26																									0		
CC - 1118026612	X	2024-06-25																											0		
CC - 1117551445	X	2024-06-27																											0		
CC - 1122732260	X	2024-06-27																											0		
CC - 1117534607	X	2024-06-25																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 5819501	PORVENIR	6	\$260.000	0.1600000	\$41.600	\$0	\$0	\$41.600	\$0	\$0	\$0
CC - 111551552	PORVENIR	2	\$86.667	0.1600000	\$13.900	\$0	\$0	\$13.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1118026612	PORVENIR	6	\$260.000	0.1600000	\$41.600	\$0	\$0	\$41.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1117551445	COLFONDOS	4	\$173.334	0.1600000	\$27.800	\$0	\$0	\$27.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1122732260	PORVENIR	4	\$173.334	0.1600000	\$27.800	\$0	\$0	\$27.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1117534607	PORVENIR	6	\$260.000	0.1600000	\$41.600	\$0	\$0	\$41.600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 5819501	SANITAS	6	\$260.000	0.1250000	\$32.500	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$260.000	1	0.0696000	\$18.100
CC - 111551552	ESSC ASMET SALUD	2	\$86.667	0.1250000	\$10.900	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$86.667	1	0.0696000	\$6.100
CC - 1118026612	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$260.000	0.1250000	\$32.500	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$260.000	1	0.0696000	\$18.100
CC - 1117551445	ESSC ASMET SALUD	4	\$173.334	0.1250000	\$21.700	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$173.334	1	0.0696000	\$12.100
CC - 1122732260	SANITAS	4	\$173.334	0.1250000	\$21.700	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$173.334	1	0.0696000	\$12.100
CC - 1117534607	SANITAS	6	\$260.000	0.1250000	\$32.500	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$260.000	1	0.0696000	\$18.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-5819501	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	\$1.560.00 0	0.0400000	\$62.400	0.0200000	\$31.200	0.0300000	\$46.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-111551552	COMFACA	2	\$86.667	0.0400000	\$3.500	0.0200000	\$1.800	0.0300000	\$2.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1118026612	COMFACA	6	\$260.000	0.0400000	\$10.400	0.0200000	\$5.200	0.0300000	\$7.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1117551445	COMFACA	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	0.0200000	\$3.500	0.0300000	\$5.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1122732260	COMFACA	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	0.0200000	\$3.500	0.0300000	\$5.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1117534607	COMFACA	6	\$260.000	0.0400000	\$10.400	0.0200000	\$5.200	0.0300000	\$7.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	\$27.800	\$0	\$0	\$0	\$0	45	\$1.000	\$0	\$0	\$28.800
PORVENIR	5	\$166.500	\$0	\$0	\$0	\$0	45	\$5.600	\$0	\$0	\$172.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	2	\$32.60 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$32.60 0	45	\$1.100	\$0	\$33.70 0	\$0	0	\$0	\$0	\$33.70 0	\$0	\$0	\$33.70 0
SANITAS	3	\$86.70 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$86.70 0	45	\$3.000	\$0	\$89.70 0	\$0	0	\$0	\$0	\$89.70 0	\$0	\$0	\$89.70 0
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$32.50 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$32.50 0	45	\$1.100	\$0	\$33.60 0	\$0	0	\$0	\$0	\$33.60 0	\$0	\$0	\$33.60 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUD ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	6	\$84.600	0	\$0	\$0	\$84.600	45	\$2.900	\$87.500	0	\$0	\$875	\$87.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACA	5	\$38.300	45	\$1.300	\$39.600
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$62.400	45	\$2.100	\$64.500
SENA	6	\$50.400	45	\$1.700	\$52.100
ICBF	6	\$75.700	45	\$2.600	\$78.300
ESAP	0	\$0	45	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	45	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$157.000
PENSIONES	2	\$200.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$87.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	\$104.100
SENA	1	\$52.100
ICBF	1	\$78.300

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$679.900

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30838559
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO MD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	9018305666	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 33D 23 107	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	MLWDISENOSYCONSTRUCCIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	3125445187
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1081394218	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	LOSADA
PRIMER NOMBRE	LEIDY	SEGUNDO NOMBRE	LORENA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
17		\$8.926.672		30838559

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1110536254	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	ALVIS GOMEZ BRAIAN HERMINSUL	\$1.300.000
CC-93375661	01	No	No	No	73	1	1131201	Fijo	BARRERO DEVIA WILLIAM	\$1.300.000
CC-1007931555	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	BERNAL AGUILAR JUAN PABLO	\$1.300.000
CC-1110564790	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	CORDOBA DIAZ ANDRES EDUARDO	\$1.300.000
CC-1107974405	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	DIAZ ENCISO JUAN DAVID	\$1.300.000
CC-5824883	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	DIAZ VALENCIA FERNANDO	\$1.300.000
CC-5819501	01	No	No	No	41	551	5411201	Fijo	GAMBOA PENAGOS RAUL RICARDO	\$1.300.000
CC-1075259986	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	GOMEZ VALDERRAMA JUAN CAMILO	\$1.300.000
CC-1118026612	01	No	No	No	18	1	5411201	Fijo	LUGO GONZALEZ CARLOS JULIO	\$1.300.000
CC-7709704	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	MORA TORRES VICTOR	\$1.300.000
CC-1075302761	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	OCAMPO LARA BRAYAN ALFREDO	\$1.300.000
CC-1117551445	01	No	No	No	18	1	1711001	Fijo	RAMIREZ PEDROZA JHORDAN JULIAN	\$1.300.000
CC-1122732260	01	No	No	No	18	1	1711001	Fijo	RAMIREZ TOVAR FABIAN	\$1.300.000
CC-1006011069	01	No	No	No	73	1	1711001	Fijo	REINA OSPINA JOSE ALEJANDRO	\$1.300.000
CC-1117534607	01	No	No	No	18	1	5411201	Fijo	RIVERA TRUJILLO WILSON ANDRES	\$1.300.000
CC-1075303398	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	ROMERO COLORADO IVAN ANDRES	\$1.300.000
CC-7722736	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	VARGAS MENDEZ EDILVER	\$1.300.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TA	TD	TP	VS	Fecha Nov Vsp	VTE	VS	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVC	VT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1110536254	X	2024-07-13																										0			
CC - 93375661	X	2024-07-12																										0			
CC - 1007931555	X	2024-07-13																										0			
CC - 1110564790	X	2024-07-13																										0			
CC - 1107974405	X	2024-07-13	X	2024-07-14																								0			
CC - 5824883	X	2024-07-13	X	2024-07-14																								0			
CC - 5819501																												0			
CC - 1075259986	X	2024-07-05	X	2024-07-06																								0			
CC - 1118026612			X	2024-07-15																								0			
CC - 7709704	X	2024-07-05	X	2024-07-08																								0			
CC - 1075302761	X	2024-07-05	X	2024-07-15																								0			
CC - 1117551445			X	2024-07-08																								0			

NOVEDADES																																
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 1122732260			X	2024-07-08																									0			
CC - 1006011069	X	2024-07-12																												0		
CC - 1117534607			X	2024-07-02																										0		
CC - 1075303398	X	2024-07-06	X	2024-07-09																										0		
CC - 7722736	X	2024-07-05																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1110536254	COLFONDOS	18	\$780.000	0.1600000	\$124.800	\$0	\$0	\$124.800	\$0	\$0	\$0
CC - 93375661	PROTECCION	19	\$823.334	0.1600000	\$131.800	\$0	\$0	\$131.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1007931555	PORVENIR	18	\$780.000	0.1600000	\$124.800	\$0	\$0	\$124.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1110564790	PORVENIR	18	\$780.000	0.1600000	\$124.800	\$0	\$0	\$124.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1107974405	PORVENIR	2	\$86.667	0.1600000	\$13.900	\$0	\$0	\$13.900	\$0	\$0	\$0
CC - 5824883	PROTECCION	2	\$86.667	0.1600000	\$13.900	\$0	\$0	\$13.900	\$0	\$0	\$0
CC - 5819501	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1075259986	PROTECCION	2	\$86.667	0.1600000	\$13.900	\$0	\$0	\$13.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1118026612	PORVENIR	15	\$650.000	0.1600000	\$104.000	\$0	\$0	\$104.000	\$0	\$0	\$0
CC - 7709704	COLPENSIONES	4	\$173.334	0.1600000	\$27.800	\$0	\$0	\$27.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1075302761	PORVENIR	11	\$476.667	0.1600000	\$76.300	\$0	\$0	\$76.300	\$0	\$0	\$0
CC - 1117551445	COLFONDOS	8	\$346.667	0.1600000	\$55.500	\$0	\$0	\$55.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1122732260	PORVENIR	8	\$346.667	0.1600000	\$55.500	\$0	\$0	\$55.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1006011069	PORVENIR	19	\$823.334	0.1600000	\$131.800	\$0	\$0	\$131.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1117534607	PORVENIR	2	\$86.667	0.1600000	\$13.900	\$0	\$0	\$13.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1075303398	PROTECCION	4	\$173.334	0.1600000	\$27.800	\$0	\$0	\$27.800	\$0	\$0	\$0
CC - 7722736	PORVENIR	26	\$1.126.667	0.1600000	\$180.300	\$0	\$0	\$180.300	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1110536254	SALUD TOTAL	18	\$780.000	0.1250000	\$97.500	\$0	0	\$0	0	\$0	18	\$780.000	2	0.0696000	\$54.300
CC - 93375661	SANITAS	19	\$823.334	0.1250000	\$103.000	\$0	0	\$0	0	\$0	19	\$823.334	2	0.0696000	\$57.400

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1007931555	NUEVA E.P.S. S.A.	18	\$780.000	0.1250000	\$97.500	\$0	0	\$0	0	\$0	18	\$780.000	2	0.0696000	\$54.300
CC - 1110564790	NUEVA E.P.S. S.A.	18	\$780.000	0.1250000	\$97.500	\$0	0	\$0	0	\$0	18	\$780.000	2	0.0696000	\$54.300
CC - 1107974405	EPS-S COOSALUD	2	\$86.667	0.1250000	\$10.900	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$86.667	2	0.0696000	\$6.100
CC - 5824883	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$86.667	0.1250000	\$10.900	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$86.667	2	0.0696000	\$6.100
CC - 5819501	SANITAS	30	\$1.300.00 0	0.1250000	\$162.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	1	0.0696000	\$90.500
CC - 1075259986	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$86.667	0.1250000	\$10.900	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$86.667	3	0.0696000	\$6.100
CC - 1118026612	NUEVA E.P.S. S.A.	15	\$650.000	0.1250000	\$81.300	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$650.000	1	0.0696000	\$45.300
CC - 7709704	SANITAS	4	\$173.334	0.1250000	\$21.700	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$173.334	3	0.0696000	\$12.100
CC - 1075302761	NUEVA E.P.S. S.A.	11	\$476.667	0.1250000	\$59.600	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$476.667	3	0.0696000	\$33.200
CC - 1117551445	ESSC ASMET SALUD	8	\$346.667	0.1250000	\$43.400	\$0	0	\$0	0	\$0	8	\$346.667	1	0.0696000	\$24.200
CC - 1122732260	SANITAS	8	\$346.667	0.1250000	\$43.400	\$0	0	\$0	0	\$0	8	\$346.667	1	0.0696000	\$24.200
CC - 1006011069	SALUD TOTAL	19	\$823.334	0.1250000	\$103.000	\$0	0	\$0	0	\$0	19	\$823.334	2	0.0696000	\$57.400
CC - 1117534607	SANITAS	2	\$86.667	0.1250000	\$10.900	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$86.667	1	0.0696000	\$6.100
CC - 1075303398	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$173.334	0.1250000	\$21.700	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$173.334	3	0.0696000	\$12.100
CC - 7722736	SANITAS	26	\$1.126.66 7	0.1250000	\$140.900	\$0	0	\$0	0	\$0	26	\$1.126.66 7	3	0.0696000	\$78.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1110536254	COMFENALCO- TOLIMA	18	\$780.000	0.0400000	\$31.200	0.0200000	\$15.600	0.0300000	\$23.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-93375661	COMFENALCO- TOLIMA	19	\$823.334	0.0400000	\$33.000	0.0200000	\$16.500	0.0300000	\$24.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007931555	COMFENALCO- TOLIMA	18	\$780.000	0.0400000	\$31.200	0.0200000	\$15.600	0.0300000	\$23.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1110564790	COMFENALCO- TOLIMA	18	\$780.000	0.0400000	\$31.200	0.0200000	\$15.600	0.0300000	\$23.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1107974405	COMFENALCO-TOLIMA	2	\$86.667	0.0400000	\$3.500	0.0200000	\$1.800	0.0300000	\$2.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-5824883	COMFENALCO-TOLIMA	2	\$86.667	0.0400000	\$3.500	0.0200000	\$1.800	0.0300000	\$2.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-5819501	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0200000	\$26.000	0.0300000	\$39.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075259986	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	\$86.667	0.0400000	\$3.500	0.0200000	\$1.800	0.0300000	\$2.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1118026612	COMFACA	15	\$650.000	0.0400000	\$26.000	0.0200000	\$13.000	0.0300000	\$19.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7709704	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	0.0200000	\$3.500	0.0300000	\$5.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075302761	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$476.667	0.0400000	\$19.100	0.0200000	\$9.600	0.0300000	\$14.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1117551445	COMFACA	8	\$346.667	0.0400000	\$13.900	0.0200000	\$7.000	0.0300000	\$10.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1122732260	COMFACA	8	\$346.667	0.0400000	\$13.900	0.0200000	\$7.000	0.0300000	\$10.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1006011069	COMFENALCO-TOLIMA	19	\$823.334	0.0400000	\$33.000	0.0200000	\$16.500	0.0300000	\$24.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1117534607	COMFACA	2	\$86.667	0.0400000	\$3.500	0.0200000	\$1.800	0.0300000	\$2.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075303398	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	0.0200000	\$3.500	0.0300000	\$5.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7722736	COMFAMILIAR DEL HUILA	26	\$1.126.667	0.0400000	\$45.100	0.0200000	\$22.600	0.0300000	\$33.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	4	\$187.400	\$0	\$0	\$0	\$0	14	\$2.000	\$0	\$0	\$189.400
COLPENSIONES	1	\$27.800	\$0	\$0	\$0	\$0	14	\$300	\$0	\$0	\$28.100
PORVENIR	10	\$1.033.300	\$0	\$0	\$0	\$0	14	\$10.800	\$0	\$0	\$1.044.100
COLFONDOS	2	\$180.300	\$0	\$0	\$0	\$0	14	\$1.900	\$0	\$0	\$182.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$21.70 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$21.70 0	14	\$300	\$0	\$22.00 0	\$0	0	\$0	\$0	\$22.00 0	\$0	\$0	\$22.00 0
SALUD TOTAL	2	\$200.5 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$200.5 00	14	\$2.100	\$0	\$202.6 00	\$0	0	\$0	\$0	\$202.6 00	\$0	\$0	\$202.6 00
ESSC ASMET SALUD	1	\$43.40 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$43.40 0	14	\$500	\$0	\$43.90 0	\$0	0	\$0	\$0	\$43.90 0	\$0	\$0	\$43.90 0
EPS-S COOSALUD	1	\$10.90 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$10.90 0	14	\$200	\$0	\$11.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$11.10 0	\$0	\$0	\$11.10 0
NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$357.7 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$357.7 00	14	\$3.800	\$0	\$361.5 00	\$0	0	\$0	\$0	\$361.5 00	\$0	\$0	\$361.5 00
SANITAS	6	\$482.4 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$482.4 00	14	\$5.100	\$0	\$487.5 00	\$0	0	\$0	\$0	\$487.5 00	\$0	\$0	\$487.5 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	17	\$622.200	0	\$0	\$0	\$622.200	14	\$6.500	\$628.700	0	\$0	\$0	\$628.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO-TOLIMA	7	\$166.600	14	\$1.800	\$168.400
COMFACA	4	\$57.300	14	\$600	\$57.900
COMFAMILIAR DEL HUILA	6	\$133.700	14	\$1.400	\$135.100
SENA	17	\$179.200	14	\$1.900	\$181.100
ICBF	17	\$269.000	14	\$2.800	\$271.800
ESAP	0	\$0	14	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	14	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	\$1.128.600
PENSIONES	4	\$1.443.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$628.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	3	\$361.400
SENA	1	\$181.100
ICBF	1	\$271.800
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$4.015.400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEN e ICBF	
NIT 906464414	1	DING CONSTRUCCIONES LTDA	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	DING	CALLE 9 No 10 -07 LOCAL 19	NEIVA-HUILA	8776461	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2024-06	2024-07	782977448	9473001403			2024/07/04	2024/07/17	BANCOLOMBIA	13
								Valor	
								\$2,189,000	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
CCLFONDOS								
	231001	800,227,940	6	2	\$1,120,000	\$11,100	\$0	\$1,131,100
		\$496,000			\$4,900		\$0	\$500,900
PCREVENIR								
	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$2,100	\$0	\$210,100
PROTECCION								
	230201	800,229,739	0	1	\$416,000	\$4,100	\$0	\$420,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
		\$487,300		4	\$4,800		\$0	\$492,100
PCPOSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS								
	14-23	860,011,153	6	4	\$487,300	\$4,800	\$0	\$492,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
		\$280,000		4	\$2,800		\$0	\$282,800
CCMFAMILIAR HUILA								
	CCF32	891,180,003	2	4	\$280,000	\$2,800	\$0	\$282,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)								
		\$280,000		4	\$3,000		\$0	\$283,000
CCOMPENSAR								
	EP5008	860,066,942	7	1	\$52,000	\$600	\$0	\$52,600
NEIVA E.P.S.								
	EP5037	900,156,264	2	1	\$52,000	\$600	\$0	\$52,600
SANTITAS								
	EP5005	800,251,440	6	2	\$176,000	\$1,800	\$0	\$177,800
TOTAL								
				4	\$2,167,800	\$21,700	\$0	\$2,189,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
NIT 90864414	1	DINC CONSTRUCCIONES LTDA	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	DINC	CARRERA 9 No 10-07 LOCAL 19	NEIVA-HUILA
						Teléfono
						878-461
						Exonerado SENA e ICBF
						SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	782977448	9473001403	E	2024/07/04	2024/07/17	BANC ALCOMIA	13	\$2,119,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: DINC (4 Afiliados)					\$7,000,000	\$1,120,000			\$7,000,000	\$280,000			\$7,000,000	\$104,000			\$7,000,000	\$487,300			\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$181,000			\$0		
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$104,000			\$2,600,000	\$181,000			\$0		
1	CC	1079357740	CASA DIEGO	23/10/01	30	\$1,300,000	EP9037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF31	30	\$1,300,000	\$52,000	14+23	30	\$1,300,000	\$90,500	30		\$0		
2	CC	1084467341	PLAZA JAMAR	23/03/01	30	\$1,300,000	EP9008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF31	30	\$1,300,000	\$52,000	14+23	30	\$1,300,000	\$90,500	30		\$0		
Centro de Trabajo: DINC (2 Afiliados)					\$4,400,000	\$704,000			\$4,400,000	\$176,000			\$4,400,000	\$176,000			\$4,400,000	\$306,300			\$0		
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)					\$4,400,000	\$704,000			\$4,400,000	\$176,000			\$4,400,000	\$176,000			\$4,400,000	\$306,300			\$0		
3	CC	11280329	BUSTOS DIEGO	23/12/01	30	\$2,600,000	EP5005	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF31	30	\$2,600,000	\$104,000	14+23	30	\$2,600,000	\$181,300	30		\$0		
4	CC	15518070	CASTRO MAUREN	23/10/01	30	\$1,800,000	EP5005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF31	30	\$1,800,000	\$72,000	14+23	30	\$1,800,000	\$125,200	30		\$0		
Total Afiliados(4)					\$7,000,000	\$1,120,000			\$7,000,000	\$280,000			\$7,000,000	\$104,000			\$7,000,000	\$487,300			\$0		

REZULTATI VEŠTAČENSKIH IZVJEŠTAJA

de Aportante	Sucursal Principal	
0 CONTANTES	DINC	CARRETA 19

Resumen del Estado de Pagos	Subcuenta Principal	Carrera
Se Aportante	DINC	19
90 CONTIZANTES		

de Aportante		Sucursal Principal	
10 COTIZANTES	DINC		CAREBA 19

de Aportante	Sucursal Principal	
NO COTIZANTES	DINC	CAREBA 19
tipo	Fecha	
vanilla	Limite	Pago
E	2024/08/05	2024/08/30
		BANCO

Aportante		Sucursal Principal		CARRERA	
COTIZANTES		DINC		19	
Apellido	Limite	Fecha	Pago		
E	2024/08/05		2024/08/30	BANCO	
CV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO IN					
	4			\$828,900	
	6	2		\$336,600	
	8	1		\$76,300	
	0	1		\$416,000	
		4		\$360,700	
	6	4		\$360,700	
		4		\$207,300	
	2	4		\$207,300	
		4		\$207,300	
	7	1		\$19,100	
	6	3		\$189,200	
		4		\$1,604,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
NT 90064444	1	DING CONSTRUCCIONES LTDA	B - MENOS DE 200 CONTRATANTES	DING	CAREPA 9 No 10-07 LOCAL 19	NEIVA-HUILA
					Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
					8786461	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2024-07	2024-08	947231868	947231868	E	2024/08/05	2024/08/30	BANCO DE BOGOTIA	25	\$1,634,400		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: DING (4 Afiliados)					\$5,180,001	\$828,300			\$5,180,001	\$207,300			\$5,180,001	\$207,300			\$5,180,001	\$360,700			\$5,180,001		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)					\$780,001	\$124,300			\$780,001	\$31,300			\$780,001	\$31,300			\$780,001	\$54,400			\$780,001		
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)					\$780,001	\$124,300			\$780,001	\$31,300			\$780,001	\$31,300			\$780,001	\$54,400			\$780,001		
1	CC 108484741	DÍEZ JUAN	231001	11	\$476,667	\$76,300	EP-008	11	\$476,667	\$19,100	CC-30	11	\$476,667	\$19,100	14-23	11	\$476,667	\$33,280	11		\$0		
2	CC 107573196	ROSENO LEANDRO	231001	7	\$303,334	\$48,000	EP-005	7	\$303,334	\$12,200	CC-30	7	\$303,334	\$12,200	14-23	7	\$303,334	\$21,200	7		\$0		
Centro de Trabajo: DING (2 Afiliados)					\$4,400,000	\$704,000			\$4,400,000	\$176,000			\$4,400,000	\$176,000			\$4,400,000	\$306,300			\$0		
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)					\$4,400,000	\$704,000			\$4,400,000	\$176,000			\$4,400,000	\$176,000			\$4,400,000	\$306,300			\$0		
3	CC 12281329	BUSTOS DIEGO	231001	30	\$2,600,000	\$416,000	EP-005	30	\$2,600,000	\$104,000	CC-30	30	\$2,600,000	\$104,000	14-23	30	\$2,600,000	\$181,000	30		\$0		
4	CC 55138070	CASTRO MARLEN	231001	30	\$1,800,000	\$288,000	EP-005	30	\$1,800,000	\$72,000	CC-30	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$125,200	30		\$0		
Total Afiliados(4)					\$5,180,001	\$828,300			\$5,180,001	\$207,300			\$5,180,001	\$207,300			\$5,180,001	\$360,700			\$0		

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30734026
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MLW DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901016695	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 33D N 23 107 SUR	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	MLWDISENOSYCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3125445187
FAX	3124451	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1081394218	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	LOSADA
PRIMER NOMBRE	LEIDY	SEGUNDO NOMBRE	LORENA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$1.300.000		30734026

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO																			Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres										Salario Básico
CC-1081394218	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	RAMIREZ LOSADA LEIDY LORENA										\$1.300.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TDA	TDP	TASP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1081394218																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1081394218	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1081394218	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	54 23 90 1	0.0696000	\$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1081394218	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$208.000	\$0	\$0	\$0	\$0	23	\$3.600	\$0	\$0	\$211.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$52.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$52.00 0	23	\$900	\$0	\$52.90 0	\$0	0	\$0	\$0	\$52.90 0	\$0	\$0	\$52.90 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$90.500	0	\$0	\$0	\$90.500	23	\$1.600	\$92.100	0	\$0	\$0	\$92.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$52.000	23	\$900
SENA	0	\$0	23	\$0
ICBF	0	\$0	23	\$0
ESAP	0	\$0	23	\$0
MinEdu	0	\$0	23	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$52.900
PENSIONES	1	\$211.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$92.100

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$52.900
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$409.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30734027
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MLW DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901016695	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 33D N 23 107 SUR	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	MLWDISENOSYCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3125445187
FAX	3124451	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1081394218	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	LOSADA
PRIMER NOMBRE	LEIDY	SEGUNDO NOMBRE	LORENA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$1.300.000		30734027

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO																			Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres										Salario Básico
CC-1081394218	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	RAMIREZ LOSADA LEIDY LORENA										\$1.300.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TDA	TDP	TASP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1081394218																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1081394218	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1081394218	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00 0	54 23 90 1	0.0696000	\$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1081394218	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$208.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$52.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$52.00 0	0	\$0	\$0	\$52.00 0	\$0	0	\$0	\$0	\$52.00 0	\$0	\$0	\$52.00 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$90.500	0	\$0	\$0	\$90.500	0	\$0	\$90.500	0	\$0	\$0	\$90.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$52.000	0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$52.000
PENSIONES	1	\$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$90.500

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$52.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$402.500

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

INFORME DE OBRA ACTA PARCIAL No 1

CONTRATO DE OBRA No

CO1.SLCNTR.12793118

CONTRATISTA:

CONSORCIO MD

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
\$597.850.000,00

OBJETO: Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a las Direcciones Seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, a precios fijos y monto agotable.

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2024.

GARANTIAS CONTRACTUALES:

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
N° POLIZA	560-47-994000178635		
FECHA DE EXPEDICION	8/05/2024		
CUMPLIMIENTO			
AMPARO	VIGENCIA		
	DESDE	HASTA	VALOR
cumplimiento de contrato	8/05/2024	5/06/2025	179355000
pago de salarios	8/05/2024	5/12/2027	29892500
estabilidad de la obra	5 años apartir acta recibo final		179355000
calidad del servicio	8/05/2024	05/06/025	179355000

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
N° POLIZA	560-74-994000032567		
FECHA DE EXPEDICION	8/05/2024		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
AMPARO	VIGENCIA		
	DESDE	HASTA	VALOR
Contratistas y subcontratistas	8/05/2024	30/11/2024	2600000000
RCE patronal	8/05/2024	30/11/2024	2600000000
vehiculos propios y no propios	8/05/2024	30/11/2024	2600000000

FECHA DE ACTA DE INICIO:

04 de junio de 204

FECHA DE TERMINACIÓN:


30 de noviembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS

SEDES HUILA

- **CASA DE LA JUSTICIA NEIVA**

- ✓ se realizó el desmonte de 64.04 M2 de cielo raso en icopor y la instalación de cielo raso en PVC.



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



✓ cambio de 9 luminaras de por 7 lamparas de .60*.60

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez




CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



✓ pintura interior sobre muros - vinilo tipo 1 dos manos



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



CONSORCIO MD


R.L Leidy Lorena Ramirez

INSTALACION DE VIDIROS



CONSORCIO MD


R.L Leidy Lorena Ramirez



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - ADECUACION DE SANITARIO





CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

SEDE TIMANA



Pintura General toda la sede

SEDES URI CAQUETA

- **URI FLORENCIA**

Tercer piso- oficinas URPA

En esta sede se evidencia problemas de humedad, lo que se solicita es la impermeabilización de paredes exteriores, canales de cubierta y viga canal principal, reparación de goteras, cambio de cielo raso, pintura general.




CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



Segundo piso- oficinas CIJIN - CTI

impermeabilización de paredes exteriores, canales de cubierta y viga canal principal, reparación de goteras, cambio de cielo raso, pintura general.




CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



Primer piso- carceletas

impermeabilización de paredes exteriores y construcción de cubierta en placa de la parte trasera de las carceletas que genera humedad, pintura de estructura existente y cambio de teja, instalación de polo a tierra en tablero general eléctrico, pintura general en paredes y piso parte interna y parte de fachada.



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



Culata derecha



Archivo tercer piso

Archivo tercer piso



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

Lavado de fachada



Lavado de fachada



Lavado de fachada



Lavado de fachada



Pintura de culatas y mantenimiento cubierta



Lavado de fachada



Resane grietas muros

Resane grietas muros

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez




Arreglo de culatas



Resane grietas muros



Resane muros humedades



Reparaciones de cielo raso



Resane muros humedades



Resane muros humedades

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



Pintura y resanes bajo placa



Resane sala descanso Piso 2




Resanes Sala reuniones Piso 3



Pintura muros y cielo raso



Reparaciones de cielo raso



Resane muros

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



Fiscalia segundo Piso sijn pinturas



Fiscalia segundo Piso CTI pinturas



Fiscalia segundo Piso CTI pinturas



Pintura pasillo Piso 3



Fiscalia segundo Piso CTI pinturas



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



Alistado piso viga canal



Alistado piso viga canal



Impermeabilizacion de canales




Impermeabilizacion de canales



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

Pintura interior sobre muros, Urpa	Pintura interior sobre muros, sala reuniones
	
Pintura interior sobre muros, sala reuniones	Pintura bajo placa, sala reuniones
	
Cielo raso archivos tercer piso	Pintura interior sobre muros, sala descanso

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez




Impermeabilizacion muros internos culatas



Impermeabilizacion muros internos culatas



Impermeabilizacion muros internos culatas



Resanes muros, carceletas

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



Resanes muros, carceletas



Resanes muros, carceletas



Imperbeablización de culatas



Imperbeablización de culatas



Resanes muros, carceletas



Resanes muros, carceletas

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



Demolición de pañetes



Desmonte de cielo raso



Pañete impermeabilizado Urpa Piso 3



Instalacion de cielo raso fiscal Urpa

CONSORCIO MD


R.L Leidy Lorena Ramirez



Instalacion de cielo raso Urpa



Desmote cielo raso fiscal Urpa



Mantenimiento de culatas



Mantenimiento de fachadas internas

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



Mantenimiento de cubierta



Mantenimiento de cubierta



Mantenimiento de cubierta



Mantenimiento de cubierta



Mantenimiento de cubierta



Mantenimiento de cubierta

SEDE IBAGUE

En la sede del bunker de Ibagué, se realizaron las siguientes actividades

DEPOSITO DE BASURAS...

- SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE CALIDAD SUPERIOR, PARA PISO 60X60
- DEMOLICION DE MUROS EN DRYWALL
- DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS
- MURO EN SUPER BOARD DOS CARAS INCLUYE DOS MANOS DE PINTURAS, LINEALES, FILOS, DILATACIONES, PERFILERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
- ACOMETIDA EN PVC DE 1/2"
- CONSTRUCCION DE PLACA ENTRE PISO
- SUMINSITRO E INSTALACION DE LAMAPARA LED, INCLUYE PERFORACION EN CIELO RASOO, CABLEADO PARA SALIDA DE ALUMBRADO EN CABLE ENCACHUETADO # 12 AWG HASTA RL TOMA DE LA SALIDA, CLAVIJA AEREA; ADEMAS DE CAJA METALICA GALVANIZAA HEXAGONAL; SUPLEMENTO; TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN # 12 AWG TUBO EMT DE 1/2", TONILLOS, REGATAS, RESANES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TRASLUCIDA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LOS DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 1/2"
- PINTURA SOBRE MUROS TIPO KORAZA, INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATACIONES, VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS
- SUMINSTRO E INSTALACION DE PISO EN GRANITO NATURAL
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA EN SUPERBOARD DE 10CM SOBRE ESTRUCTURA METALICA, ALTURA 4MT, INCLUYE TORNILLERIA Y ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez



CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

PUERTA DE ACCESO URI ...

- ***DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO***
- MURO EN DRY WALL DOBLE CARA DE .12 (INSONORISADO CON FRESCASA), INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA, FILOS, DILATACIONES, INSTALACION DE TAPAS CONTRA VENTANAS,
- INSTALACION Y RESANE DE PISO CON GRANITO PULIDO
- DESMONTE DE BANDEJA PORTACABLE



CUARTO DE VIGILANCIA EXTERIOR....

- MURO EN SUPER BOARD DOS CARAS INCLUYE DOS MANOS DE PINTURAS, LINEALES, FILOS, DILATACIONES, PERFILERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
- SUMINSITRO E INSTALACION DE LAMAPARA LED, INCLUYE PERFORACION EN CIELO RASOO, CABLEADO PARA SALIDA DE ALUMBRADO EN CABLE ENCACHUETADO # 12 AWG HASTA RL TOMA DE LA SALIDA, CLAVIJA AEREA; ADEMAS DE CAJA METALICA GALVANIZAA HEXAGONAL; SUPLEMENTO ; TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN # 12 AWG TUBO EMT DE 1/2", TONILLOS, REGATAS, RESANES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
- DESMONTE TEJA ETERNIT CON FIBROCEMENTO
- DEMOLICION DE MUROS EN DRYWALL
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TIPO ETERNIT
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 3"

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez

- DESMONTE DE CABINAS EN MADERA
- PINTURA SOBRE MUROS TIPO KORAZA, INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATACIONES, VINILO TIPO 1, DOS (2) MANOS



CORRESPONDENCIA.....

- MURO EN DRY WALL DOBLE CARA DE .12 (INSONORISADO CON FRESCASA), INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA, FILOS, DILATACIONES, INSTALACION DE TAPAS CONTRA VENTANAS
- SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6MM (3+3)

CONSORCIO MD

R.L Leidy Lorena Ramirez





LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD

Neiva, 03 de septiembre de 2024

Señores:

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No FGN-RCS-0089-2024 “Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a las Direcciones Seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, a precios fijos y monto agotable.

Asunto: Autorización consignación cuenta bancaria

Por medio de la presente me permito AUTORIZAR el pago del ACTA PARCIAL N° 1 del contrato de obra CONTRATO DE OBRA No FGN-RCS-0089-2024 cuyo objeto es “Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a las Direcciones Seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, a precios fijos y monto agotable. Se realice a la cuenta de ahorros N° 0483244596 del banco BBVA COLOMBIA, a nombre de MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S integrante del CONSORCIO MD.

Agradezco la atención prestada



LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S



DIEGO FERNANDO BUSTOS SANTANA
DING CONSTRUCCIONES LTDA
NIT 900.464.414-1



LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L CONSORCIO MD



BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **MLW DISE OS Y CONSTRCCIONES SAS**, identificado(a) con NIT número **901.016.695-7** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI No. 0483244596** abierta el **17 de abril del 2020**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **3 de septiembre del 2024**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0483244596**
Cuenta de 16 dígitos: **0483000200244596**
Cuenta de 20 dígitos: **00130483000200244596**

Firma autorizada
BBVA Colombia


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio				4. Número de formulario 141047376800			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 3 0 5 6 6				6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva	
				14. Buzón electrónico 1 3			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO MD							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Huila		40. Ciudad/Municipio Neiva		0 0 1	
41. Dirección principal CR 33 D 23 107 SUR BRR MANZANARES ET 5							
42. Correo electrónico mlwdisenosyconstruccionessas@gmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1		3 1 2 5 4 4 5 1 8 7		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4 1 1 2		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 0 4 1 0		48. Código 4 3 3 0		49. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 0 4 1 0	
50. Código 1		2		51. Código			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7 1 4 1 6 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
16- Obligación facturar por ingresos bienes							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma			
56. Tipo				Servicio			
57. Modo				1 2 3			
58. CPC							
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 06 - 19 / 10 : 51: 10	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA			
				985. Cargo			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141047376800			
				(415)7707212489984(8020) 000014104737680 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 3 0 5 6 6		6		Impuestos y Aduanas de Neiva		1 3	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 4 0 4 1 0				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		9 8				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento		4 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 4 0 4 1 0					
81. Hasta		2 0 4 9 1 2 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141047376800



(415)7707212489984(8020) 0000141047376800

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 3 0 5 6 6 6

Impuestos y Aduanas de Neiva

1 3


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4, 0 4, 1 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 8 1 3 9 4 2 1 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido LOSADA	106. Primer nombre LEIDY
107. Otros nombres LORENA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4, 0 4, 1 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 2 2 8 0 3 2 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BUSTOS	105. Segundo apellido SANTANA	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres FERNANDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141047376800



(415)7707212489984(8020) 000014104737680 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 3 0 5 6 6 6

Impuestos y Aduanas de Neiva

1 3

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 0 1 6 6 9 5	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS				
120. Valor capital del socio 478,280,000	121. % Participación 8 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 0 4 1 0	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 4 6 4 4 1 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social DING CONSTRUCCIONES LTDA.				
120. Valor capital del socio 119,570,000	121. % Participación 2 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 0 4 1 0	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	


		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14998006029				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901016957				6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva		
						14. Buzón electrónico 13		
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición			28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		
35. Razón social MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS								
36. Nombre comercial						37. Sigla		
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA			39. Departamento Huila		40. Ciudad/Municipio Nátaga			
41. Dirección principal CR 33 D 23 107 SUR			42. Correo electrónico mlwsas@hotmail.com					
43. Código postal			44. Teléfono 1 3125445187		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica				Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos		
46. Código 4290		47. Fecha inicio actividad 20161007		48. Código 4220		49. Fecha inicio actividad 20161007		
50. Código 7112		51. Código 4663						
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
53. Código 5791442485255								
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales								
07- Retención en la fuente a título de renta								
09- Retención en la fuente en el impuesto								
14- Informante de exogena								
42- Obligado a llevar contabilidad								
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA								
52 - Facturador electrónico								
Usuarios aduaneros				Exportadores				
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3				
57. Modo				58. CPC				
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación								
Para uso exclusivo de la DIAN								
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 03 - 18 / 22 : 13: 34		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.				
Firma del solicitante:				Firma autorizada:				
984. Nombre RAMIREZ LOSADA LEIDY LORENA				985. Cargo Representante legal Certificado				

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 3 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14998006029			
				 (415)7707212489984(8020) 000001499800602 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 0 1 6 6 9 5		7		Impuestos y Aduanas de Neiva		1 3	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 1				82. Nacional	
72. Número		1				1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 1 6 1 0 0 4				83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 1 6 1 0 1 0				1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 0 2 8 8 0 4 4				85. Extranjero	
78. Departamento		4 1				0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		2 0 1 6 1 0 0 4				87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 2 6 1 0 0 4				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 3 0 3 1 5		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14998006029



(415)7707212489984(8020) 000001499800602 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 0 1 6 6 9 5

7

Impuestos y Aduanas de Neiva

1 3


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 1 0 1 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 8 1 3 9 4 2 1 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido LOSADA	106. Primer nombre LEIDY
107. Otros nombres LORENA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 3 0 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 7 5 2 2 0 8 8 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CERQUERA	105. Segundo apellido ZAMORA	106. Primer nombre WILLIAM
107. Otros nombres ANTONIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14723254201



(415)7707212489984(8020) 000001472325420 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 6 4 4 1 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DING CONSTRUCCIONES LTDA.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Huila

4 1

40. Ciudad/Municipio

Neiva

0 0 1

41. Dirección principal

CR 9 10 07 LC 19 ED TOMA REAL BRR CENTRO

42. Correo electrónico

dfbustos@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

8 7 1 7 8 5 4

45. Teléfono 2

3 1 2 3 0 9 6 8 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 1 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 1 0 8 0 5

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 1 0 8 0 5

Otras actividades

1

2

4 2 2 0 7 1 1 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 11 - 13 / 18 : 42: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14723254201



(415)7707212489984(8020) 000001472325420 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 6 4 4 1 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1

73. Fecha

2 0 1 1 0 8 2 5

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 1 0 9 0 7

77. No. Matrícula mercantil

2 2 3 6 2 3

78. Departamento

4 1

79. Ciudad/Municipio

2 3

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 1 0 8 2 5		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14723254201



(415)7707212489984(8020) 000001472325420 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 6 4 4 1 4 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva 13. Buzón electrónico 1 3


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1 0 8 2 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 2 2 8 0 3 2 9
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BUSTOS	105. Segundo apellido SANTANA	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres FERNANDO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1 0 8 2 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 5 1 8 8 6 0 7
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido	106. Primer nombre OLGA
107. Otros nombres BEATRIZ		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14723254201



(415)7707212489984(8020) 000001472325420 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 6 4 4 1 4 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva	14. Buzón electrónico 1 3
---	------------	---	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 2 2 8 0 3 2 9	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido BUSTOS	116. Segundo apellido SANTANA	117. Primer nombre DIEGO	118. Otros nombres FERNANDO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 0	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 1 1 0 8 2 5	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 5 1 8 8 6 0 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido	117. Primer nombre OLGA	118. Otros nombres BEATRIZ	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio 0	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 1 1 0 8 2 5	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Ciudad: Ibagué, Tolima

Contrato, convenio o aceptación de oferta N°	FGN-RCS-0089-2024
Fecha de suscripción del contrato	14/05/2024
Nombre del contratista (1)	Leidy Lorena Ramírez Losada
Objeto	Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a las Direcciones Seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, a precios fijos y monto agotable.
Valor	\$597.850.000
Plazo de ejecución	30/11/2024
Fecha de inicio	04/06/2024
Lugar de reunión (cuando aplique)	Ibagué – Tolima
Póliza N°	560 – 47 - 994000177649 560 – 74 - 994000032567 560 – 47 - 994000178635
Fecha de aprobación de la póliza	16/05/2024 20/05/2024

El día 30 del mes de mayo del año 2024, se reunieron por parte del contratista (1) Leidy Lorena Ramírez Losada y, por parte de la Entidad, (2) Diana Magaly Leyva Pérez, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización, con el fin de suscribir el acta de inicio del presente contrato.

En señal de aprobación firman quienes intervienen:



(1) Leidy Lorena Ramírez Losada
C.C. 1.081.394.218
Empleo: Representate Legal
Consorcio MD



(2) Diana Magaly Leyva Pérez
C.C. 28.554.381
Supervisor Contrato



(3) Miguel Antonio Jiménez Portela
C.C. 1.018.438.206
Empleo: Subdirector Regional Centro Sur
Fiscalía General de la Nación
NIT 800.187.590-9



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHangonzal
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L02
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-16-11:47 a. m.

ANGY NEILYN GONZALEZ GUAYARA
FISCALIA TOLIMA - IBAGUE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 11024 de fecha 2024-03-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	318724	Fecha Registro:	2024-05-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:		29-01-01-L02 FISCALIA TOLIMA - IBAGUE							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	597.850.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	597.850.000,00	Saldo x Obligar:	597.850.000,00				
TERCERO BENEFICIARIO													
Identificación: NIT	901016695	Razón Social:	MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901830566	Razón Social:	CONSORCIO MD										
CUENTA BANCARIA													
Número:	0483000200244596	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	2235304	Nombre:	WILLER MARIO LEYTON BERNAL			Cargo:	SUBDIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR (E)						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	FGN-RCS-0089-2024	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-05-16
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS -	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF		19.350.000,00	0,00						
					Total:	19.350.000,00	0,00	19.350.000,00	19.350.000,00				
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS -	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						578.500.000,00	0,00						
					Total:	578.500.000,00	0,00	578.500.000,00	578.500.000,00				
Objeto:	A-02-02-01-003-007-01-A-02-02-02-005-004-01-2 CONTRATO FGN-RCS-0089-2024 CONTRATAR LAS ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INTEGRALES A TODO COSTO (INCLUIDO MATERIALES Y MANO DE OBRA SIN REAJUSTE), PARA LOS BIEN												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO					
L02	FISCALIA IBAGUE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-12-31	597.850.000,00	597.850.000,00	NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO FGN-RCS-0089-2024

CONTRATO FGN-RCS-0089-2024, CELEBRADO ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR Y CONSORCIO MD, NIT. 901.830.566-6, CONFORMADO POR LAS EMPRESAS MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES IDENTIFICADA CON NIT 901.016.695-7 Y LA EMPRESA DNG CONSTRUCCIONES LTDA IDENTIFICADA CON NIT 900.464.414-1,

CONSIDERACIONES.

- 1) Que se allegó el estudio previo de fecha 26 de marzo de 2024, suscrito por el Coordinador de la Seccional Putumayo de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur - con el visto bueno del Subdirector Regional de Apoyo Centro Sur, justificando la necesidad para “Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a las Direcciones Seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, a precios fijos y monto agotable.”
- 2) Que el día 27 de marzo de 2024, la entidad procedió a publicar el proyecto de pliego de condiciones con el fin de que los interesados en participar en el proceso de contratación presentaran observaciones.
- 3) Que mediante Resolución No.0236 del 10 de abril de 2024, se dio apertura del proceso FGN-RCS-MEC-0071-2024.
- 4) Que el día 22 de abril de 2024, se realizó el cierre del proceso FGN-RCS-MEC-0071-2024, según lo relacionado en el cronograma del proceso.
- 5) Que surtidas todas las etapas del proceso de selección FGN-RCS-MEC-0071-2024, el ordenador del gasto previa recomendación del Comité de Contratación realizado el día 08 de mayo de 2024, adjudicó el Proceso de Selección, según consta en la Resolución de Adjudicación No. 0339 del 08 de mayo de 2024.
- 6) Que, con la presentación de la oferta y la suscripción del contrato electrónico, el CONTRATISTA manifiesta que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes que impidan la celebración y ejecución del presente contrato.

CLÁUSULA PRIMERA-OBJETO Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a las Direcciones Seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, a precios fijos y monto agotable.

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO FGN-RCS-0089-2024

CLÁUSULA SEGUNDA-VALOR DEL CONTRATO: El valor para el presente contrato es por la suma de **QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$597.850.000,00)**, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.

La presente contratación será atendida con cargo al rubro de: A-2-02-02-005-004-01-2 (Servicios De Construcción) Recurso 10, y A-02-02-01-003-007-01, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11024 del 20 de Marzo de 2024, expedido por la servidora responsable de Presupuesto de la Sección Financiera de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, el cual afecta recursos de funcionamiento.

CLÁUSULA TERCERA-FORMA DE PAGO: La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección Regional Centro Sur, pagará al contratista el valor del contrato, en pagos parciales dependiendo de los avances prestados durante el periodo reportado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de entrega y recibo a satisfacción de las actividades objeto del contrato, cuyas actas deberán ser suscritas entre el contratista y el supervisor asignado por parte de la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, previo cumplimiento y presentación de los siguientes requisitos:

Factura o cuenta de cobro (las facturas deben contener los requisitos establecidos en el estatuto tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren).

- a) Acta parcial de la entrega de la obra.
- b) Certificación de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar) y de aportes patronales (Pago de aportes en pensión, salud y al Sistema de Seguridad Social y Riesgos laborales).
- c) Oficio de autorización del contratista informando el número de cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe realizar el pago.
- d) Certificación bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta que se autoriza para el pago.
- e) Copia del RUT.

Los pagos a que se obliga la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, en virtud del contrato que se celebre, se sujetarán a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC por parte de la **DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL** y a la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, acompañada de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO FGN-RCS-0089-2024

Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF).

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se anexan los documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

La cancelación del valor del contrato, por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al CONTRATISTA, se hará a través del SIIF Nación por pago beneficiario final en la cuenta que posea el CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo con la información suministrada por el mismo, en el momento de suscripción del presente documento.

Teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de las funciones conferidas por el artículo 3, numeral 8, del Decreto 4170 de 2011, habilitó la funcionalidad de validación de factura electrónica en el Sistema SECOP II, el contratista deberá cumplir con el procedimiento para la validación de factura, conforme a la ley y demás normas que reglamenten. Así mismo, independientemente de la radicación de la cuenta de cobro o factura en el SECOP II, conforme con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente para efectos del pago deberán enviar la factura, notas débito o crédito a través del buzón único dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. El anterior proceso deberá ser coordinado con el supervisor del contrato.

La Fiscalía General de la Nación al momento del pago efectuará las retenciones en la fuente por Obra, IVA, retenciones de ICA (porcentajes según los acuerdos municipales donde se ejecuten las obras), Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia con destino al Ministerio de Educación Nacional del 0.5%, Contribuciones a contratos de obra con destino al Ministerio del Interior y de Justicia del 5%. Así mismo para aquellos pagos por actividades que corresponda a inmuebles ubicados en la Seccional Caquetá se realizará un descuento por la contribución Estampilla Prouniversidad del Amazonas del 3%. La base gravable para los descuentos descritos anteriormente será el valor total de la factura menos el IVA.

CLÁUSULA CUARTA-PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2024, y para el inicio de contrato deberá realizarse la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es a partir del registro presupuestal y aprobación de la garantía.

El contrato se ejecutará en los departamentos: Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo.

Y se entregará en los departamentos: Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo.

CLÁUSULA QUINTA-OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Además de las contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993 y todas las demás actividades inherentes al desarrollo del objeto del contrato, se tendrán como tales las siguientes obligaciones:

- a. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los estudios previos, especificaciones técnicas y pliego definitivo de condiciones.
- b. Presentar en el plazo establecido y en las condiciones y términos de la contratación, la totalidad de documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta de Iniciación del contrato.
- c. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramamientos.
- d. Suscribir oportunamente las actas de inicio, suspensión, reanudación y liquidación del contrato, si ello fuere necesario
- e. Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, así como los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.
- f. Mantener a la FISCALIA indemne y libre de toda pérdida o reclamo, demanda, pago de litigios, acción legal, reivindicación y fallos de cualquier especie o naturaleza, que se entable o que pueda entablarse en contra de estos, por causa de acciones u omisiones en que incurra el CONTRATISTA, sus agentes, subcontratistas o empleados, durante la ejecución del contrato o en la guarda de este.
- g. Mantener la reserva de la información y confidencialidad sobre documentos que conozca con ocasión del objeto contractual.

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO FGN-RCS-0089-2024

- h. Informar cuando sea procedente, cambios en la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
- i. Proveer la información cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existente al momento de proponer o de celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
- j. Presentar denuncia cuando tenga conocimiento de la comisión de una conducta punible que pueda ser constitutiva de actos de corrupción. La omisión de este deber, constituye un incumplimiento grave de las obligaciones por parte del contratista, que puede dar lugar a la declaratoria de incumplimiento o al ejercicio de acciones contractuales por el perjuicio o el daño que este tipo de conductas lesivas causan al patrimonio económico de la nación, y que bien pueden exceder el valor de la contratación.
- k. Facturar electrónicamente todos los servicios y/o bienes suministrados si tributariamente se encuentra obligado, caso contrario expedir cuenta de cobro con todos los requisitos de ley.
- l. Radicar la factura electrónica, notas débito o crédito sobre la factura si está obligado a ello en la Plataforma Olimpia IT o demás plataformas que indique el Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme a las indicaciones del Supervisor.
- m. Subir al SECOP II: Factura electrónica, notas débito o crédito o Cuenta de Cobro, Recibo a Satisfacción y Soportes del pago a Seguridad Social, una vez verificados, firmados y avalados por el supervisor del contrato y demás dependencias si así se requiera.
- n. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito Nacional, Departamental y Municipal que se causen debido a la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato.

- o. Las demás que por ley o el contrato le correspondan.

9.4.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- a. Realizar todos los mantenimientos, adecuaciones y/o remodelaciones que requiera la Fiscalía General de la Nación y que sean solicitados a través del supervisor del contrato de acuerdo con la oferta presentada.
- b. Asumir los gastos de transporte que requiera para la debida ejecución del contrato.
- c. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.
- d. Presentar los informes especiales que le sean solicitados por el supervisor, dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la solicitud o con la oportunidad allí requerida.
- e. Elaborar, suscribir y presentar a la Fiscalía General de la Nación las respectivas actas parciales de obra. Estas actas parciales de obra deben estar aprobadas por el supervisor del contrato
- f. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.
- g. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.
- h. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la Fiscalía General de la Nación por el incumplimiento del contrato.
- i. Autorizar a la Fiscalía General de la Nación a deducir en cualquiera de los eventos anteriores, los valores resultantes por estos conceptos, de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso el contratante podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos.

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO FGN-RCS-0089-2024

- j. Intervenir de manera simultánea las sedes de las Seccionales Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo de competencia de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, que indique el supervisor del contrato durante el periodo establecido para la ejecución del contrato.
- k. Entregar un informe al final del contrato, el cual debe incluir un diagnóstico técnico y registro fotográfico de las adecuaciones realizadas.
- l. Proteger las áreas que va a intervenir con su respectiva señalización, sin costo alguno para la entidad
- m. Mantener limpios y con libre tránsito las áreas comunes. En tal sentido debe evitar la acumulación de escombros en sitios no permitidos.
- n. Retirar todos los escombros, suciedades y residuos resultantes de los trabajos de instalación dejando limpio y ordenado en cada sede intervenida.
- o. Cumplir las obligaciones en materia ambiental y de responsabilidad social que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra
- p. Solicitar autorización por escrito ante la Fiscalía General de la Nación, para aprobación a través del supervisor, para el cambio de las especificaciones técnicas, las obras adicionales, adecuaciones o modificaciones al diseño original, cualquiera que sea el caso, necesarios para el cabal cumplimiento del objeto contratado.
- q. Presentar los análisis de precios unitarios APU, durante los cinco (5) días siguientes a la expedición del contrato y antes de la suscripción del acta de inicio, teniendo en cuenta que los APU, corresponden al desglose de los precios unitarios de cada uno de los ítems solicitados, que debe ofertar el proponente.
- r. Contar con el personal suficiente y calificado para garantizar la ejecución del contrato, el cual se deberá desarrollar en los diferentes frentes de obra de manera simultánea.
- s. Entregar al supervisor del contrato las cotizaciones de los mantenimientos que le sean requeridas de las actividades que no se encuentren contempladas en el anexo económico, dentro de los dos días hábiles siguientes a la solicitud, las cuales deben corresponder a precios del mercado.
- t. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza de la aceptación de oferta y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto.

CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Será de cargo de la **FISCALÍA**, además de las consagradas en la ley conforme con la naturaleza del presente contrato, el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- 1) Pagar el valor del contrato en las condiciones señaladas en el presente documento, previo recibido a satisfacción por parte del Supervisor de los elementos objeto del contrato.
- 2) Ejercer la Supervisión y el seguimiento permanente a los elementos objeto del contrato y obligaciones derivadas del mismo.
- 3) Exigir y velar por el cumplimiento del objeto del contrato y de las obligaciones derivadas del mismo.
- 4) Requerir los documentos que sean necesarios para aclarar cualquier duda sobre la calidad de los elementos objeto del presente contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA-GARANTÍA ÚNICA. El contratista deberá asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato, cualquiera de las garantías establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a favor de la Fiscalía General de la Nación con NIT. 800.187.590-9, de conformidad con la Subsección 1 de la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantía deberá ser presentada a la Sección de Gestión Contractual de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur y deberá amparar los siguientes riesgos:

Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	30% del valor del contrato	Plazo ejecución del contrato y 6 meses más.
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor del contrato	Plazo de ejecución del contrato y 3 años más.
Estabilidad y calidad de la obra	30% del valor del contrato	Cinco (5) años a partir de la entrega y recibo a satisfacción.
Calidad de servicio	30% del valor del contrato	Plazo ejecución del contrato y 6 meses más.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMLMV	Por el término de ejecución del contrato

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos:

1. **Modalidad de ocurrencia.** La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente.
2. **Intervinientes.** La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.
3. **Amparos.** El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:
 - a. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.
 - b. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.
 - c. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.
 - d. Cobertura expresa de amparo patronal.
 - e. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.

En cualquier evento de aumento del valor del contrato o prórroga de su vigencia, el contratista estará obligado a ampliar o prorrogar los amparos en forma proporcional de manera que se mantengan las condiciones originales

CLÁUSULA OCTAVA-SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución del contrato será ejercida por el Coordinador del Grupo de Administración de Sedes adscrito a la Sección de Bienes, Soporte y Apoyo Administrativo de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur o quien haga sus veces, quien cumplirá con lo consagrado en el Estatuto General de Contratación Pública y en las demás normas vigentes dispuestas para ello.

El supervisor será delegado mediante acto administrativo por la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur. Se debe tener en cuenta que el supervisor será responsable de mantener informada a la entidad de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Esta supervisión será de carácter técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto contratado.

CLÁUSULA NOVENA-CADUCIDAD: La **FISCALÍA** podrá declarar la caducidad si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie, a criterio de la **FISCALÍA**, que puede conducir a su paralización, la entidad mediante acto motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. **PARÁGRAFO:** Lo pactado en esta cláusula se sujetará a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA-MULTAS: Si durante la ejecución del contrato se presenta mora en el cumplimiento total o parcial de alguna de las obligaciones por parte del contratista, la entidad podrá imponer **MULTAS** diarias y consecutivas por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día hábil de mora y hasta que se verifique el cumplimiento de la obligación, previa observancia del procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Dichas multas no podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor del contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA –PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales por parte del contratista, éste debe pagar a la Fiscalía una suma equivalente hasta del 30% del valor total del contrato, la cual podrá ser compensada con las sumas que adeude la Fiscalía.

El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento judicial, para efectos de constitución en mora. En aplicación de la figura de la compensación, tanto el valor de las multas como el de la penal pecuniaria se descontarán de cualquier suma que la Fiscalía le adeude al contratista. **PARÁGRAFO:** De manera previa a la declaratoria de incumplimiento, la **FISCALÍA** procederá de conformidad con lo señalado en artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, acudiendo a los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la Ley 80 de 1993, sin que esto amerite renuncia a la potestad sancionatoria.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA-CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El contratista no podrá ceder el contrato ni subcontratar con persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur. Si la persona a la cual se va a ceder el contrato es extranjera, deberá renunciar a la reclamación diplomática. En todos los casos, el contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos y la entidad no adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA-LIQUIDACIÓN: El contrato suscrito como consecuencia de este proceso contractual se deberá liquidar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a fecha de terminación del plazo contractual acordado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA se obliga a desarrollar el objeto contractual por su cuenta y riesgo bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, este contrato no genera

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO FGN-RCS-0089-2024


vínculo laboral alguno entre **EL CONTRATISTA** y la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, ni éste último con relación a las personas que emplee **EL CONTRATISTA** para la ejecución de este.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: El contratista manifiesta su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del contratista, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para la terminación anticipada del contrato, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA – TERMINACIÓN: El contrato se terminará: a) Por mutuo acuerdo de las partes; b) Por el vencimiento del plazo del contrato; c) Por el acaecimiento de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que impidan de manera definitiva la continuidad de la ejecución del contrato debidamente justificada; d) Por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por cualquiera de las partes; e) Por decisión de autoridad competente; f) Si existiera información sobreviniente durante el plazo establecido para la ejecución del contrato, acerca de conductas relacionadas con actos de corrupción, el origen ilícito de los fondos u otras circunstancias de las cuales se derive el aumento considerable de los riesgos para la **FISCALÍA** o que vulneren los principios de la contratación estatal por parte del **CONTRATISTA** o de las personas vinculadas a éste. g) Las demás que determine la ley. **PARAGRAFO:** Si se da por terminado el contrato, se pagará al Contratista los valores correspondientes a los servicios y/o productos recibidos a satisfacción por parte del Supervisor, causados previamente al conocimiento de las situaciones descritas en esta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – DOMICILIO: Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Ibagué-Tolima.

El presente documento hace parte integral del contrato electrónico, por tanto, regula los aspectos no establecidos en la plataforma SECOP II. En ese sentido, la información establecida en la mencionada plataforma junto con el presente documento conforma el Contrato No. FGN-RCS-0089-2024.



WILLER MARIO LEYTON BERNAL
Subdirector Regional de Apoyo Centro Sur (E)

Proyectó: Maria Inés Díaz Reyes, Profesional de Gestión II 

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**
5607818654

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000032567 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA				COD. AGE: 560				RAMO: 74				PAP:			
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS
17	05	2024	23:59	08	05	2024	23:59	30	11	2024	23:59	206	17	05	2024
VIGENCIA DE LA PÓLIZA				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA			
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				A LAS				FECHA DE IMPRESIÓN			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL															
TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION															

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION				VIGENCIA DEL ANEXO				DIA				MES				AÑO				HORAS				DIA				MES				AÑO				HORAS				DIA				MES				AÑO				HORAS			
				08				05				2024				23:59				30				11				2024				23:59				206																			
				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS																																							

DATOS DEL TOMADOR															
NOMBRE: CONSORCIO MD															
IDENTIFICACIÓN: NIT 901.830.566-6															
DIRECCIÓN: CR 33 D 23 107 SUR BRR MANZANARES ET 5															
CIUDAD: NEIVA, HUILA															
TELÉFONO: 3125445187															

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO															
ASEGURADO: CONSORCIO MD															
IDENTIFICACIÓN: NIT 901.830.566-6															
DIRECCIÓN: CR 33 D 23 107 SUR BRR MANZANARES ET 5															
CIUDAD: NEIVA, HUILA															
TELÉFONO: 3125445187															
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS															
IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8															

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS															
ASEGURADO: CONSORCIO MD															
NIT : 901830566															

ITEM: 1															
DEPARTAMENTO: TOLIMA															
CIUDAD: IBAGUÉ															
DIRECCION: TRANSVERSAL 1A SUR No. 47-2 SE EJECUTARÁ EN LOS DEPARTAMENTOS: TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ Y PUTUMAYO															
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA															
TIPO EDIFICIO: EDIFICIO (S)															
TIPO DE RIESGO: ESTATAL															
MANZANA: 48-1A															

DESCRIPCION															
AMPAROS															
SUMA ASEGURADA															
% INVAR															
SUBLIMITE															
CONTRATO															
\$ 0.00															
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS															
260,000,000.00															
RCE PATRONAL															
260,000,000.00															
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS															
260,000,000.00															

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DE LA MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL CONTRATO FGN-RCS-0089-2024 SE MODIFICA EL VALOR ASEGURADO DE LOS SUBAMPAROS. TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO FGN-RCS-0089-2024 REFERENTE A Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a las Direcciones Seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, a precios fijos y monto agotable.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: **Fiscalía General de la Nación con NIT. 800.187.590-9**

SUBAMPAROS ADICIONALES

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****0.00	VALOR PRIMA: \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
--	---------------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	%PART	VALOR ASEGURADO
LAG ASESORIAS EN SEGUROS LTDA	10976	100.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR		FIRMA TOMADOR	
(415)7701861000019(8020)00000000007000560781865			

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá	CLIENTE	ERISILVA 0
---	---------	------------

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000032567 ANEXO: 2 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 2
TOMADOR: CONSORCIO MD IDENTIFICACION: 901.830.566-6

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CONSORCIO MD	901830566-6	TRANSVERSAL 1A SUR No. 47-2 SE	IBAGUÉ	0.00	0	0
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						0	0

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607818613

PÓLIZA No: 560-47-994000178635 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **NEIVA** COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION** TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**
DIA MES AÑO 15 05 2024 DIA MES AÑO 15 05 2024
FECHA DE EXPEDICIÓN FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE: **CONSORCIO MD** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.830.566-6**
DIRECCIÓN: **CR 33 D 23 107 SUR BRR MANZANARES ET 5** CIUDAD: **NEIVA, HUILA** TELÉFONO: **3125445187**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: **FISCALIA GENERAL DE LA NACION - SUBDIRECCION DE APOYO CENTRO SUR** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.187.590-9**
BENEFICIARIO: **FISCALIA GENERAL DE LA NACION - SUBDIRECCION DE APOYO CENTRO SUR** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.187.590-9**

AMPAROS
GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**
DESCRIPCION AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO 08/05/2024 05/06/2025 179,355,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND 08/05/2024 05/12/2027 29,892,500.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA VER NOTA ACLARATORIA 179,355,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO 08/05/2024 05/06/2025 179,355,000.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS
NIT 901016695 - MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS - PART: 80.00%
NIT 900464414 - DING CONSTRUCCIONES LTDA. - PART: 20.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800187590 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION - SUBDIRECCION DE APOYO CENTRO SUR

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***567,957,500.00	VALOR PRIMA: \$ *****2,780,903	GASTOS EXPEDICION: \$ *****11,000.00	IVA: \$ *****530,462	TOTAL A PAGAR: \$ *****3,322,365
NOMBRE INTERMEDIARIO LAG ASESORIAS EN SEGUROS LTDA	CLAVE 10976	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART 100.00
VALOR ASEGURADO				

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO. PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE, DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA, EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wo_digitalclient/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000560781861

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
CBDE207F070EF4785E

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIO/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Normativa de Seguros

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA

COD. AGENCIA: 560

RAMO: 47

No PÓLIZA: 994000178635 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO MD

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.830.566-6

ASEGURADO: FISCALIA GENERAL DE LA NACION - SUBDIRECCION DE APOYO CENTRO SUR

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.187.590-9

BENEFICIARIO: FISCALIA GENERAL DE LA NACION - SUBDIRECCION DE APOYO CENTRO SUR

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.187.590-9

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO FGN-RCS-0089-2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes adscritas a las Direcciones Seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, a precios fijos y monto agotable.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE