

		<div>MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR</div>		<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>	<div>MEPI-FR-1</div> <div>1 DE 4</div> <div>1 DE 4</div>	
Doctora MARY LORENA SAGAYO BOTELLO SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS						
ASUNTO:		INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTO o CONVENIO A CARGO.				
PERIODO:		01 al 30 de junio de 2024				
Respetados subdirector y Gerente,						
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:						
PROYECTO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CRUCERO – PALMAS – LA VIGOROSA CODIGO 28486, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA				
NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR :		RESOLUCION 3737 DE 19 DE OCTUBRE DE 2023				
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR		K0+000- K3+200				
LONGITUD DEL CORREDOR:		0,8 Km				
CONTRATO DE OBRA No.		3549-2023				
CONTRATISTA:		CONSORCIO OPERATIVO IJ		NIT:	901.726.628-1	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):		JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA con C.C 19.427.525 con un porcentaje de participación del 90% INTERPROYECT-MY S.A.S con NIT. 900.458.773-6 con un porcentaje de participación del 10%				
Objeto:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCARIA EN EL CORREDOR DENOMINADO LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.				
Fecha de Inicio:		29 de diciembre de 2023		SIGLA UNIDAD EJECUTORA OXI	No. de Oficio: 2023S-VBOG-033604	
Valor Inicial:		987.779.607,00				
Valor Adiciones:		0,00				
Adición 1:						
Adición 2:						
Adición 3:						
Adición 4:						
Adición 5:						
Adición 6:						
Adición 7:						
Valor Actual:		\$987.779.607,00				
Anticipo						
Anticipo Entregado:		\$470.935.143,00				
Anticipo Amortizado:		#¡REF!				
Saldo por Amortizar:		#¡REF!				
Plazo Inicial:		0,1 meses		31/12/2023		
Total Prórrogas:		5 meses				
Prórroga 1:		5 meses				
Prórroga 2:						
Prórroga 3:						
Fecha de Finalización:		4 de agosto de 2023				
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO (VR. CONTRATI INIC.)	V.R UTILIZADO	SALDO REGISTRO (INCL. ANTIC.)
1198423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 87.351.979,00	\$ 87.351.979,00	\$ -
1198423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 900.427.628,00	\$ 392.039.889,53	\$ 508.387.738,47
TOTAL				987.779.607,00	479.391.868,53	508.387.738,47
ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO						
Descripción		No.	Valor Básico	IVA	Amortizacion Anticipo	Valor Facturado
Acta de obra		1	\$ -	\$ -		\$ -
Acta de ajuste		1D				
Acta de obra		2				
Acta de ajuste		2D				
Acta de obra		3				\$ -
Acta de ajuste		3D				
Acta de obra		4	\$ 15.640.063,70	\$ 114.292,77	\$ 7.820.031,85	\$ 15.754.356,47
Acta de ajuste		4D	\$ 518.611,06	\$ 3.789,85		\$ 522.400,91
Acta de obra		5	\$ 100.367.492,40	\$ 733.454,75	\$ 50.183.746,20	\$ 101.100.947,15
Acta de ajuste		5D	\$ 3.613.755,32	\$ 26.408,21		\$ 3.640.163,53
TOTAL OBRA			\$ 116.007.556,10	\$ 847.747,52	\$ 58.003.778,05	\$ 116.855.303,62
TOTAL AJUSTE			\$ 4.132.366,38	\$ 30.198,06	\$ -	\$ 4.162.564,44
TOTAL			\$ 120.139.922,48	\$ 877.945,58	\$ 58.003.778,05	\$ 121.017.868,06
AVANCE DEL CONTRATO			12%			

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1	
		VERSIÓN	2 DE 4	
		PÁGINA	1 DE 4	

- Se realizan actividades de conformación de la vía entre los PR02+100 y el PR02+600 adecuando el terreno para el trafico de las volquetas que disponen el material de Afirmado para el inicio de actividades de construcción de placa huella del sector La Chillona. La interventoría le realiza observaciones a la actividad ejecutada.

- Durante la presente semana se realiza por parte del contratista el suministro y acopio de Material Granular de afirmado en el PR02+150 predio del Sr. Alexis Giraldo.

-El Contratista continúa realizando la nivelación manual de los sectores a intervenir, con el fin de adecuar el terreno para continuar con la instalación del material Afirmado, entre el Pr01+973 al Pr02+120.

- El contratista atiende parcialmente la solicitud de implementación del esquema de señalización incluido en el PMT avalado por la interventoría, La Interventoría solicita implementar la demás señalización incluida en el PMT.

- A su vez se inicia la intervención en el tramo 1, ubicado entre el PR00+285 y el PR00+476 realizando la renivelación manual del sector en donde se construirá la cuenta.

INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada:

11,6%

Total inversion ejecutada:

12,0%

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA:		TIPO DE GARANTIA		
SEGUROS MUNDIAL S.A				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.CBC-100008931	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 98.777.960,70	ANEXO No. 7	HASTA LA LIQ DEL CONTRATO	
Buen Manejo Anticipo	\$ 493.889.803,50	ANEXO No. 7	HASTA LA AMORTIZACION O LIQ DEL CONT	
Pago de Salarios,Prestaciones Sociales.	\$ 197.555.921,40	ANEXO No. 7	29/01/2024	7/02/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 296.333.882,10	ANEXO No. 7	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA	
Calidad del servicio (Estudios)	\$ 5.355.000,00	ANEXO No. 7	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE APROBACION	
Responsabilidad civil	\$ 232.000.000	CBC-100008931 ANEXO 8	26/09/2023	19/09/2024
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.4000366	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 2.320.000.000		27/09/2023	7/08/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3315-2023

CONTRATISTA:	INGEOCIM S.A		NIT:	800,155,100-6
CONFORMACIÓN:	N/A			
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIA LA PALMA - VIGOROZA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"			
Fecha de Inicio:	19 de diciembre de 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-029753	
Valor Inicial:	218.362.770,00			
Valor Adiciones:	0,00			
Adición 1:				
Adición 2:				
Adición 3:				
Adición 4:				
Adición 5:				
Valor Actual:	\$218.362.770,00			
Anticipo Entregado:				
Anticipo Amortizado:				
Saldo por Amortizar:	\$0,00			
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de dic de 2023			
Total Prórrogas:	5 meses			
Prórroga 1:	5 meses			
Prórroga 2:				
Fecha de Finalización:	4 de agosto de 2024			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1204723	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 24.019.903,00	\$ 24.019.903,00	0,00
1204723	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 194.342.867,00	\$ 83.651.404,10	110.691.462,90



MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO

MEPI-FR-1

VERSIÓN

3 DE 4

PÁGINA

1 DE 4

TOTAL

218.362.770,00

107.671.307,10

110.691.462,90

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN		VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	1			
Acta Mensual de Costos No.	2	\$ 3.332.080,00	\$ 633.095,20	\$ 3.965.175,20
Acta Mensual de Costos No.	3	20.326.100,00	\$ 3.861.959,00	\$ 24.188.059,00
Acta Mensual de Costos No.	4	34.319.650,00	\$ 6.520.733,50	\$ 40.840.383,50
Acta Mensual de Costos No.	5	32.502.260,00	\$ 6.175.429,40	\$ 38.677.689,40
	TOTAL	90.480.090,00	17.191.217,10	107.671.307,10

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA SOLICITUD	OBJETO	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.14-44-101193217	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 21.836.277,00	anexo #6 Y #9	13/09/2023	LIQUID. CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	\$ 91.749.063,00	anexo #6 Y #9	13/09/2023	LIQUID. CONTRATO
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.	\$ 43.672.554,00	anexo #6 Y #9	13/09/2023	31/01/2027
Calidad del Servicio	\$ 65.508.831,00	anexo #6 Y #9	PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD CONTRATO DE	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.	<ul style="list-style-type: none">- El Contratista informa continuará con las actividades de suministro y acopio de afirmado y la instalación y compactación en el sector la Chillona y en el tramo 01 , PR00+285 al PR00+476.- Se dará inicio a la intervención a nivel de afirmado delos sectores 3 y 4.- Igualmente, está pendiente la complementación de la señalización propuesta en el PMT y el reemplazo de la señalización provisional instalada.- El Contratista realizará entrega de la complementación de la documentación pendiente solicitada por la Interventoría en relación con la contratación del personal, afiliaciones a Salud, ARL, Pensión y CCF, así como la documentación de los vehículos (Maquinaria) a utilizar que ingresarán en los próximos días.- El Contratista remitirá a la Interventoría para su aval la solicitud de prorrogá de acuerdo con los compromisos adquiridos en el Comité de Seguimiento de Obra realizado el día 28-jun-24.
ASPECTOS JURÍDICOS.	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.	
ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD	

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	4 DE 4
		PÁGINA	1 DE 4
<u>RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO</u>			
<u>OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.</u>			
<p>Cordialmente,</p> <p></p> <p>CARLOS HERNAN LONDOÑO E. Matrícula No.: 76202-21967 VL</p>			