

		MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO	MEPI-FR-1	
				VERSIÓN	1 2 DE 4	
				PÁGINA	1 DE 4	
Doctor OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS						
ASUNTO:		INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTO o CONVENIO A CARGO.				
PERIODO:		01 al 18 de noviembre de 2024				
Respetados subdirector y Gerente,						
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:						
PROYECTO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CRUCERO – PALMAS – LA VIGOROSA CODIGO 28486, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA				
NO. Y FECHA DE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR :		RESOLUCION 3737 DE 19 DE OCTUBRE DE 2023				
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR		K0+000- K3+200				
LONGITUD DEL CORREDOR:		0,8 Km				
CONTRATO DE OBRA No.		3549-2023				
CONTRATISTA:		CONSORCIO OPERATIVO IJ		NIT:	901.726.628-1	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):		JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA con C.C 19.427.525 con un porcentaje de participación del 90% INTERPROJECT-MY S.A.S con NIT. 900.458.773-6 con un porcentaje de participación del 10%				
Objeto:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCARIA EN EL CORREDOR DENOMINADO LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.				
Fecha de Inicio:		29 de diciembre de 2023		SIGLA UNIDAD EJECUTORA OXI	No. de Oficio:	2023S-VBOG-033604
Valor Inicial:		987.779.607,00				
Valor Adiciones:		0,00				
Adición 1:						
Adición 2:						
Adición 3:						
Adición 4:						
Adición 5:						
Adición 6:						
Adición 7:						
Valor Actual:		\$987.779.607,00				
Anticipo						
Anticipo Entregado:		\$470.935.143,00				
Anticipo Amortizado:		\$470.935.143,00				
Saldo por Amortizar:		\$0,00				
Plazo Inicial:		0,1 meses		31/12/2023		
Total Prórrogas:		8,5 meses				
Prórroga 1:		5 meses				
Prórroga 2:		1,5 meses				
Prórroga 3:		2 meses				
Fecha de Finalización:		18 de noviembre de 2024				
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO (VR. CONTRATI INIC.)	V.R UTILIZADO	SALDO REGISTRO (INCL. ANTIC.)
1198423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 87.351.979,00	\$ 87.351.979,00	\$ -
1198423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 900.427.628,00	\$ 841.826.671,92	\$ 58.600.956,08
						\$ 265.087.055,34
TOTAL				987.779.607,00	929.178.650,92	58.600.956,08
ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO						
Descripción	No.	Valor Básico	IVA	Amortizacion Anticipo	Valor Facturado	
Acta de obra	1	\$ -	\$ -		\$ -	
Acta de obra	2					
Acta de obra	3				\$ -	
Acta de obra	4	\$ 15.640.063,70	\$ 114.292,77	\$ 7.820.031,85	\$ 15.754.356,47	
Acta de ajuste	4D	\$ 518.611,06	\$ 3.789,85		\$ 522.400,91	
Acta de obra	5	\$ 100.367.492,40	\$ 733.454,75	\$ 50.183.746,20	\$ 101.100.947,15	
Acta de ajuste	5D	\$ 3.613.755,32	\$ 26.408,21		\$ 3.640.163,53	
Acta de obra	6	\$ 87.539.432,10	\$ 639.711,23	\$ 43.769.716,05	\$ 88.179.143,33	
Acta de ajuste	6D	\$ 2.379.759,46	\$ 17.390,55		\$ 2.397.150,01	
Acta de obra	7	\$ 145.197.795,90	\$ 1.061.060,82	\$ 72.598.897,95	\$ 146.258.856,72	
Acta de ajuste	7D	\$ 3.947.202,08	\$ 28.844,94		\$ 3.976.047,02	
Acta de obra	8	\$ 108.126.901,30	\$ 790.158,12	\$ 54.063.450,65	\$ 108.917.059,42	
Acta de ajuste	8D	\$ 2.942.190,56	\$ 21.500,62		\$ 2.963.691,18	
Acta de obra	9	\$ 247.176.446,50	\$ 1.806.289,42	\$242.499.300,30	\$ 248.982.735,92	
Acta de ajuste	9D	\$ 269.138,53	\$ 1.966,78		\$ 271.105,31	
Acta de ajuste	10	\$ 192.293.497,80	\$ 2.238.114,85	\$ -	\$ 194.531.612,65	
Acta de ajuste	10D	\$ 11.598.622,14	\$ 84.759,16		\$ 11.683.381,30	
TOTAL OBRA		\$ 896.341.629,70	\$ 7.383.081,96	\$ 470.935.143,00	\$ 903.724.711,66	
TOTAL AJUSTES		\$ 25.269.279,15	\$ 184.660,11		\$ 25.453.939,26	
TOTAL		\$ 921.610.908,85	\$ 7.567.742,07	\$ 470.935.143,00	\$ 929.178.650,92	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	2 2 DE 4
		PÁGINA	1 DE 4

AVANCE DEL CONTRATO

94%

Culminó el tramo final de placa huello correspondidnte al tramo 1A con una longitud de 23 m. Se encuentra pendiente el cierre ambiental y social del contrato para proseguir con el tramite del acta de recibo definitivo del contrato.

INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada: %

Total inversion ejecutada: %

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
5/11/2024	2

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL S.A

TIPO DE GARANTIA

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.CBC-100008931	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 98.777.960,70	ANEXO No. 11	HASTA LA LIQ DEL CONTRATO	
Buen Manejo Anticipo	\$ 493.889.803,50	ANEXO No. 11	HASTA LA AMORTIZACION O LIQ DEL CONT	
Pago de Salarios,Prestaciones Sociales.	\$ 197.555.921,40	ANEXO No. 11	29/01/2024	19/09/2027
Estabilidad de la Obra	\$ 296.333.882,10	ANEXO No. 11	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA	
Calidad del servicio (Estudios)	\$ 5.355.000,00	ANEXO No. 11	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE APROBACION	
Responsabilidad civil				
Responsabilidad civil	\$ 232.000.000	CBC-100008931 ANEXO 8	26/09/2023	19/11/2024

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.4000366	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 2.320.000.000		27/09/2023	19/11/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3315-2023

CONTRATISTA: INGEOCIM S.A NIT: 800.155.100-6

CONFORMACIÓN: N/A

Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIA LA PALMA - VIGOROZA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

Fecha de Inicio: 19 de diciembre de 2023

No. de Oficio: 2023S-VBOG-029753

Valor Inicial: 218.362.770,00

Valor Adiciones: 99.078.179,00

Adición 1: 99.078.179,00

Adición 2:

Adición 3:

Adición 4:

Adición 5:

Valor Actual: \$317.440.949,00

Anticipo Entregado:

Anticipo Amortizado:

Saldo por Amortizar: \$0,00

Plazo Inicial: Hasta el 31 de dic de 2023

Total Prórrogas: 6,5 meses

Prórroga 1: 5 meses

Prórroga 2: 1,5 meses

Prórroga 3: 2 meses

Fecha de Finalización: 18 de noviembre de 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1204723	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 24.019.903,00	\$ 24.019.903,00	0,00
1204723	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 194.342.867,00	\$ 194.342.867,00	0,00
1025324	11	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	\$ 99.078.179,00	99.075.406,30	2.772,70

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO	MEPI-FR-1
			VERSIÓN	3 2 DE 4
			PÁGINA	1 DE 4

TOTAL	317.440.949,00	317.438.176,30	2.772,70
-------	----------------	----------------	----------

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO				
DESCRIPCIÓN		VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	1			
Acta Mensual de Costos No.	2	\$ 3.332.080,00	\$ 633.095,20	\$ 3.965.175,20
Acta Mensual de Costos No.	3	20.326.100,00	\$ 3.861.959,00	\$ 24.188.059,00
Acta Mensual de Costos No.	4	34.319.650,00	\$ 6.520.733,50	\$ 40.840.383,50
Acta Mensual de Costos No.	5	32.502.260,00	\$ 6.175.429,40	\$ 38.677.689,40
Acta Mensual de Costos No.	6	34.367.770,00	\$ 6.529.876,30	\$ 40.897.646,30
Acta Mensual de Costos No.	7	34.826.060,00	\$ 6.616.951,40	\$ 41.443.011,40
Acta Mensual de Costos No.	8	6.712.680,00	\$ 1.275.409,20	\$ 7.988.089,20
Acta Mensual de Costos No.	9	71.987.700,00	\$ 13.677.663,00	\$ 85.665.363,00
Acta Mensual de Costos No.	10	28.380.470,00	\$ 5.392.289,30	\$ 33.772.759,30
TOTAL		266.754.770,00	50.683.406,30	317.438.176,30

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO	
FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO	
FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO			
FECHA SOLICITUD	OBJETO	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO				
CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.14-44-101193217	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 21.836.277,00	anexo #19	19/12/2023	19/05/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 91.749.063,00	anexo #19	19/12/2023	2/08/2024
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.	\$ 43.672.554,00	anexo #19	19/12/2023	18/11/2027
Calidad del Servicio	\$ 65.508.831,00	anexo #19	19/12/2023	19/11/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL	
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO					
No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO			
MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO			
MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)	
ASPECTOS TÉCNICOS.	Los trabajos relacionados con la obra física culminan. Pendiente cierre social y ambiental para proseguir con el tramite d recibo definitivo.
ASPECTOS JURÍDICOS.	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.	
ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD	

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	
5/11/24; 25/11/24	

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.	
--	--



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1
VERSIÓN	4 2 DE 4
PÁGINA	1 DE 4

Cordialmente,

CARLOS HERNAN LONDOÑO E.
Matrícula No.: 76202-21967 VL