



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código

GA-JELOG-FR-121

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN INTERVENTORIA

Versión

1

Vigencia

3/09/2018

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN 5/08/2019

PERIODO REPORTADO DEL: 9/07/2019 AL: 31/07/2019

CONTRATO N° 079-00-A-COFAC-DIFRA-2019

CONTRATISTA ARDCO CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROCESO CONTRACTUAL DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL CACOM-4 FASE III EN MELGAR - TOLIMA

FECHA DE INICIACIÓN 9/07/2019

FECHA DE TERMINACIÓN 29/11/2019

VALOR INICIAL \$ 199.988.722,50

VALOR ADICIONAL \$ 0,00

VALOR TOTAL \$ 199.988.722,50

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 02-07-2019 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO, EL NUMERO DE POLIZA ES EL No.AA011750 DEL 28 DE JUNIO DE 2019 DE SEGUROS EQUIDAD, ENTRE OTROS ASPECTOS COMO: OTRO SI ACLARATORIO DEL 19/07/2019, POR ERROR DE DIGITACION EN EL SALDO DEL CONTRATO.

3- RECURSOS DEL INTERVENTOR

Ensayos, Diseños y Otros		Equipos en Obra		Personal en la Obra		
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Dedicacion	Cantidad
N/A	N/A	N/A	N/A	DIRECTOR INTERVENTORIA	50%	0,73
				RESIDENTE ELECTRICISTA INTERVENTORIA	100%	0,73
				ABOGADO	10%	0,23
				CONTADOR	10%	0,23
				SISOMA	100%	0,47
				SECRETARIA	10%	0,73
				MENSAJERO	10%	0,73
TOTAL						3,85

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADO

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
	12,00%	12,00%	0,00%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					12,00%
EJECUTADO																					12,00%

5- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

EL AVANCE REPORTADO CORRESPONDE AL AVANCE DE HONORARIOS, SUELDOS Y TRAMITE DE ACTAS DE INICIO, Y SEGUIMIENTO AL INICIO DE TRAMITES POR PARTE DEL CONTRATISTA.

EL CRONOGRAMA DE OBRA FUE APROBADO EL 23/07/2019 JUNTO CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA 058-00-A-COFAC-DIFRA-2019, POR LO QUE EL SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORIA SE REALIZARA A PARTIR DE ESA FECHA EN AVANCE A LA EJECUCION DE LA OBRA, QUE AL MOMENTO CORRESPONDE A 0% PROGRAMADO, 0% EJECUTADO.

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	143	22	121
Proyección	143	22	121

7- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Interventor)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Aprobación de las hojas de vida del personal del contratista de obra e interventoría.	SI	SI	SI	
Manual de seguridad industrial y salud ocupacional (para el personal de interventoría).	SI	SI	SI	
Manual de funciones y procedimientos del grupo técnico básico de Interventoría	SI	SI	SI	
Cronograma de ejecución de la interventoría.	SI	SI	SI	
Plan de inversión del anticipo de obra	SI	SI	SI	
Programa de insumos y personal de obra	SI	SI		EN REVISION POR PARTE DE LA SUPERVISION
Programa de trabajo e inversión de obra	SI	NO		LA INTERVENTORIA APROBO CRONOGRAMA DE OBRA PERO SE SOLICITA POR PARTE DE LA SUPERVISION, SE AJUSTEN LAS ACTIVIDADES O ITEMS DEL CRONOGRAMA A LOS CONTRATADOS.

Programa de Seguridad Industrial de obra	SI	SI	SI	
Plan de Calidad	SI	SI	SI	
Informe de revision de estudios y diseños	SI	NO		EN REVISION POR PARTE DE LA SUPERVISION
Informe mensual Julio	SI	NO		EN REVISION POR PARTE DE LA SUPERVISION

8- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

La interventoria solicito el 02/07/2019 el cambio del profesional propuesto en la oferta inicial por el Ingeniero Residente Electricista el señor Luis carlos Plaza, el cual cumple con los requerimientos minimos exigidos, y se aprobo por la supervision para el acta de inicio de la interventoria.

La interventoria realizo revision y aprobacion de acuerdo a lo estipulado contractualmente de hojas de vida de personal contratista de obra programación de obra.

plan de calidad.

plan de inversión del anticipo.

análisis de precios unitarios.

plan de seguridad y salud en el trabajo

plan de manejo ambiental.

programa de barras y flujo de fondos.

estudios y diseños.

Asi mismo se desarrollaron las siguientes reuniones, anexando las actas generales respectivas

Fecha Reunión	Asunto	
02/07/2019	Socialización Proyecto y entrega documentación contractual.	
10/07/2019	Presentación CACOM-4 y primer recorrido de inspección	
17/07/2019	Seguimiento interventoria	
18/07/2019	Radicado CELSIA	
23/07/2019	Presentación Alfa gerencia CELSIA	
24/07/2019	Radicado CORTOLIMA	os minimos exigidos en el pliego de
26/07/2019	Reunión primeras observaciones Concesión Ruta 40	
29/07/2019	Radicado CAR, visita tecnica Cortolima - CACOM 4.	

La inte

condic

1. Cad

2. Sisoma: Orlando Parra

El acta de inicio de Obra se firmo el 23 de Julio de 2019, dando inicio a las responsabilidades del contratista y la interventoria se encuentra realizando el seguimiento de ellos a partir de esa fecha.

9- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PENDIENTES

ENTRE LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA ESTAN:

TRAMITAR PAPELES PARA PAGOS CORRESPONDIENTE DE INTERVENTORIA

REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OBRA

ASISTIR EL 05 /08/2019 A LA REUNION CITADA POR ENERTOLIMA-CELSIA, DONDE SE SOCIALIZARAN LAS OBSERVACIONES A LOS DISEÑO, Y SE DEBERA REALIZAR SEGUIMIENTO A QUE EL CONTRATISTA REALIZE LAS CORRECCIONES AL MISMO.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	\$	%	\$	%
Directos+Indirectos+IVA	\$ 199.988.722.50	\$ 199.988.722.50	\$ 0,00	0%	\$ 199.988.722.50	100%
TOTAL	\$ 199.988.722.50	\$ 199.988.722.50	\$ 0,00	0%	\$ 199.988.722.50	100%

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 199.988.722.50	
VALOR ADICIONAL	\$ 0,00	
VALOR FINAL	\$ 199.988.722.50	
ANTICIPO	\$ 0,00	El presente contrato no conto con anticipo
TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 0,00	

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE LES RECUERDA A LA INTERVENTORIA LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE INTERVENTORIA DE LA FAC, Y AL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS, ASI COMO DEL ESTUDIO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONDICIONES GENERALES, Y ACTIVIDADES A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA DE OBRA.

ASI MISMO SE LE RECALCA QUE A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE LA OBRA SE DEBE PRESENTAR INFORMES SEMANALES Y MENSUALES QUE REFLEJEN EL TRABAJO DE LA OBRA Y DE LA PROPIA INTERVENTORIA

Elaboró:


Subteniente DE LEON SIADO LINA MARIA

Supervisor de Interventoria

Firma y posfirma