

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 11

DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	agosto de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	45 del 10 de julio de 2023

Respetados:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9 Km (Pueblorrico) y 8 km (Fredonia)

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

INFORMACION CONVENIOS						
No Convenio	Objeto	Municipio	Valor contrato	Valor adiciones	Valor total	Vía a intervenir
2018 - 2020	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el municipio de Fredonia, departamento de Antioquia para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa “Colombia Rural”	Municipio de Fredonia	\$ 440.000.000	\$ 100.000.000	\$ 540.000.000	VIA MURRAPAL – EL MOLINO
1898 - 2020	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el municipio de Pueblo Rico, departamento de Antioquia para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa “Colombia Rural”	Municipio de Pueblorrico	\$ 500.000.000	\$ 2.130.000.000	\$ 2.630.000.000	VIA CASTALIA – LA PICA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 11

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	078 de 2022		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CR FASE 2	NIT:	901.609.482-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GRUPO SERVING SAS 5% CONSTRUCTORA SEINCIVIL S.A.S. 95%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA (FASE 2) DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
FECHA DE INICIO:	18 agosto 2022	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	\$ 1.939.011.755,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 60.988.245,00		
ADICIÓN 1:	\$ 60.988.245,00		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$2.000.000.000,00		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 775.604.702,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 736.484.463,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 39.120.239,00		
PLAZO INICIAL:	4 MESES + 14 DIAS		
TOTAL, PRÓRROGAS:	6		
TOTAL, SUSPENSIONES:	2		
PRÓRROGA 1:	Cincuenta y nueve (59) días		
PRÓRROGA 2:	Treinta y un (31) días		
PRÓRROGA 3:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 4:	Treinta y un (31) días		
PRÓRROGA 5:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 6:	Dos (2) meses		
SUSPENSION 1:	Cincuenta y nueve (59) días		
SUSPENSION 2:	Cuarenta y cinco días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 de agosto de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	3	DE	11

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

La interventoría no ha presentado en los informes mensuales el estado presupuestal por ende no se relaciona la información, la supervisión ya realizo la solicitud de entrega de esta información

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	...	...	\$ 420.200.680,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	...	...	...
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	...	...	...
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	...	...	...

La interventoría no ha presentado en los informes mensuales las actas de obra por ende no se relaciona la información, la supervisión ya realizo la solicitud de entrega de esta información

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Interventoría no presentó el informe mensual

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.1.1. ANTICIPO

Otorgado	\$ 775.604.702,00
Amortizado	\$736.484.463
Saldo	\$ 39.120.239,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 11

1.1.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:

Meta física ejecutada %:

No se ha presentado informes de ejecución

1.2. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.4. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ		No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 11

1.5. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION/REANUDACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

Aprobación por parte del municipio de Pueblorrico

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100047218 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$200.000.000		18/08/2022	15/12/2024
Buen Manejo Anticipo	\$775.604.702		18/08/2022	
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$400.000.000		18/08/2022	15/08/2027
Estabilidad de la Obra	\$600.000.000		15/08/2024	15/08/2029
Calidad revisión y ajuste a estudios y diseños	\$9.300.065		27/09/2024	27/09/2025

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100011640 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pedios, Labores y Operaciones	\$348.052.610		18/08/2022	15/08/2024

1.7. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		6	DE 11

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.8. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.9. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2066 de 2023		
CONTRATISTA:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ	NIT:	52.709.618
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE FREDONIA Y PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"		
Fecha de Inicio:	10/07/2023	No. de oficio:	DT-ANT-39124
Valor Inicial:	\$ 90.854.000		
Valor Adiciones:	\$ 109.146.000,00		
Adición 1:	\$ 109.146.000,00		
Valor Actual:	\$ 200.000.000,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		7	DE 11

Plazo Inicial:	CUATRO MESES
Total, Prórrogas:	3
Prórroga 1:	Hasta el 31 de diciembre 2024
Prórroga 2:	Hasta el 30 de abril 2024
Prórroga 3:	Hasta el 30 de junio 2024
Suspensión 1:	Desde el 31/05/2024 hasta el 16/07/2024
Fecha de Fin:	15/08/2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Contratista no ha presentado las actas

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
663423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 90.854.000	\$ 90.854.000	\$ 0
663423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 109.146.000	\$ 62.883.000,00	\$ 46.263.000,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS HASTA EL PERIODO

Contratista no ha presentado las actas

Descripción	Valor básico	IVA	Valor total	Valor amortizado anticipo	Valor facturado
ACTA 1 (Julio 2023)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	\$ 0
ACTA 2 (agosto 2023)	\$ 22.107.000,00	\$ 0	\$ 22.107.000,00	N/A	\$ 22.107.000,00
ACTA 3 (septiembre 2023)	\$ 25.485.000,00	\$ 0	\$ 25.485.000,00	N/A	\$ 25.485.000,00
ACTA 4 (octubre 2023)	\$ 25.588.000,00	\$ 0	\$ 25.588.000,00	N/A	\$ 25.588.000,00
ACTA 5 (noviembre 2023)	\$ 20.111.000,00	\$ 0	\$ 20.111.000,00	N/A	\$ 20.111.000,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		8	DE 11

ACTA 6 (diciembre 2023)	\$ 16.911.000,00	\$ 0	\$ 16.911.000,00	N/A	\$ 16.911.000,00
ACTA 7 (enero 2024)	\$ 14.049.000,00	\$ 0	\$ 14.049.000,00	N/A	\$ 14.049.000,00
ACTA 8 (febrero 2024)	\$ 15.427.000,00	\$ 0	\$ 15.427.000,00	N/A	\$ 15.427.000,00
ACTA 9 (marzo 2024)	\$ 14.059.000,00	\$ 0	\$ 14.059.000,00	N/A	\$ 14.059.000,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

La interventoría no presentó el informe mensual y tampoco acta de costos

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:

Total, inversión ejecutada:

No se ha presentado informe de ejecución

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
		ADICION 1 Y PRORROGA 1	APROBADA
12-2023		PRORROGA 2	APROBADA
		PRORROGA 3	APROBADA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 11

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100058505 Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 20.000.000,00		29/04/2024	31/12/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 40.000.000,00		29/04/2024	30/06/2027
Calidad del Servicio	\$ 60.000.000,00		30/04/2024	30/06/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION/REANUDACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VANT-027605

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 7/05/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O ☐ NO ☐

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 11

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

La interventoría no presentó el informe mensual, informe final de interventoría y acta de costos

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- No presentan informe de agosto en obra
- No presenta informe de agosto interventoria

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

La interventoría no presentó el informe mensual, informe final de interventoría y acta de costos

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realiza visita a Pueblorrico y Fredonia. Resultado y conclusiones de la visita en el informe de comisión.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión informes semanales y mensuales de interventoría
- Revisión documental, revisión de informes, CIFRA, asistencia a reuniones y/o comités de obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 11

Realizar requerimientos a la interventoría para que entregue información y documentos, y cumplimiento de obligaciones

Cordialmente,



JAVIER JESUS SOLARTE PORTILLA

Profesional especializado
Territorial Antioquia