

FORMATO					
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA					
CÓDIGO FO-EO-32		PROCESO Construcción de Proyectos		VERSIÓN 2.0	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE:		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
ACTA No 93		DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA			
1. DATOS GENERALES					
CONTRATO No		IDU 1777 DEL 2021 (Número de Contrato)			
LICITACIÓN PÚBLICA		☒			
SELECCIÓN ABREVIADA		☐			
		LICITACION PUBLICA IDU-SGI-014-2021 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)			
OBJETO					
Construcción de la avenida Boyacá (Ak 72) desde la avenida San José (Ac 170) hasta la avenida San Antonio (Ac 183), incluye la Intersección con calle 183 y obras complementarias en Bogotá D.C".					
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)					
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTÁ		NIT 901,544,608	
		(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)			
MIEMBROS DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL		GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S		% PARTICIPACIÓN 40 %	
		(escriba el nombre del integrante con mayor participación)			
		VNF S.A.S		% PARTICIPACIÓN 40 %	
		(escriba el nombre del integrante con la segunda mayor participación)			
		JOSÉ GUILLERMO GALÁN GÓMEZ		% PARTICIPACIÓN 10 %	
		(escriba el nombre del integrante con la segunda mayor participación)			
		HORACIO VEGA CÁRDENAS		% PARTICIPACIÓN 10 %	
		(escriba el nombre del integrante con la segunda mayor participación)			
(Se incluyen todos los miembros del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No.		IDU 1790 DE 2021 (Indique en este espacio el número del contrato asociado)			
INTERVENTOR		CONSORCIO AVENIDAS IC		NIT 901544650	
		(Escriba el nombre o razón social del Interventor)			
		LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN			
		(Escriba el nombre del supervisor designado por el IDU para el contrato de Interventoría)			
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU		OSCAR EMILIO HERNANDEZ CORDOBA			
		(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU asignado para el contrato)			
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		19 MESES			
		(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		3 DE 1 DE 2022			
		(Día) (Mes) (Año)			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 72,334,682,056.00			
		(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)			
2. ANTECEDENTES					
PRÓRROGAS:					
PRÓRROGA 1 MODIFICACION No.		1		DE FECHA 27/09/2023	
PRÓRROGA 2 MODIFICACION No.		2		DE FECHA 27/08/2024	
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS				PLAZO 14 MESES	
SUSPENSIONES:					
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		1		DE FECHA 28/06/2023	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		1		DE FECHA 17/07/2023	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		2		DE FECHA 24/07/2023	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		3		DE FECHA 9/08/2023	
ACTA DE REINICIO No.		1		DE FECHA 22/08/2023	
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES				No. DÍAS 55	
PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 33 MESES					
(Indique en este espacio el plazo total en días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE TERMINACIÓN		26 DE 11 DE 2024			
		(Día) (Mes) (Año)			
MAYORES CANTIDADES:					
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No.				DE FECHA	
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No.				DE FECHA	
VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES				VALOR \$ -	
ADICIONES:					
ADICIÓN No.		1		DE FECHA 27/09/2023	
ADICIÓN No.		2		DE FECHA 27/08/2024	
ADICIÓN No.		3		DE FECHA 25/10/2024	
				VALOR \$ 2,985,002,093	
				VALOR \$ 142,983,802	
				VALOR \$ 1,047,765,810	

FORMATO			
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-32	PROCESO Construcción de Proyectos	VERSIÓN 2.0	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE: _____ SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____ ACTA No <u>93</u> DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA			
VALOR TOTAL DE ADICIONES		VALOR \$	4,175,751,705.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$	76,510,433,761.00
3. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS			
N.	RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS	ESTADO	
1	REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS		
1.1	CANALIZACIONES	TERMINADA	
1.2	ALUMBRADO PUBLICO	TERMINADA	
1.3	PUESTA A TIERRA	TERMINADA	
1.4	GAS NATURAL	TERMINADA	
1.5	REDES ETB	EN CORRECCION	
2	REDES HIDROSANITARIAS		
2.1	RED MENOR DE ACUEDUCTO	CON NO CONFORMIDADES	
2.2	ALCANTARILLADO SANITARIO	EN CORRECCION	
2.3	ALCANTARILLADO PLUVIAL	TERMINADA	
3	OBRAS ESPECIALES		
3.1	ACCESOS PREDIOS	TERMINADA	
3.2	ADECUACIÓN INTERSECCIÓN CALLE 170	CON NO CONFORMIDADES	
3.3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	EN CORRECCION	
3.4	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	CON NO CONFORMIDADES	
3.5	SEMAFORIZACIÓN	EN CORRECCION	
3.6	ADECUACIÓN DE DESVIOS	EN CORRECCION	
4	DOMICILIARIAS	EN CORRECCION	
5	OBRAS TRAMO 1. K0+000 – K0+400. (Abscisa calzada Oriental)		
5.1	Calzada central oriental (incluye separador con calzada externa) del K0+155 - K0+180 y K0+000-K0+040	EN CORRECCION	
5.2	Calzada central oriental (incluye separador con calzada externa) del K0+040 - K0+155 separador con calzada externa)	TERMINADA	
5.3	Calzada central oriental (incluye separador con calzada externa) del K0+180 - K0+400 separador con calzada externa)	TERMINADA	
5.4	Calzada externa oriental (incluye estabilización con vallado) del K0+155 - K0+180 y K0+000-K0+040	TERMINADA	
5.5	Calzada externa oriental (incluye bocacalles, estabilización con vallado) del K0+040 - K0+155	TERMINADA	
5.6	Calzada externa oriental (incluye bocacalles, estabilización con vallado) del K0+180 - K0+400	TERMINADA	
5.7	Ciclorruta (incluye bordillos) del K0+155 - K0+180 y K0+000-K0+040	TERMINADA	
5.8	Ciclorruta (incluye bordillos) del K0+040 - K0+155	TERMINADA	

FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-32	PROCESO Construcción de Proyectos	VERSIÓN 2.0	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
ACTA No 93 DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA			
5.9	Ciclorruta (incluye bordillos) del K0+180 - K0+400	TERMINADA	
5.10	Espacio público oriental - Zonas duras (incluye mobiliario urbano) del K0+155 - K0+180 y K0+000-K0+040	EN CORRECCION	
5.11	Espacio público oriental - Zonas duras (incluye mobiliario urbano) del K0+040 - K0+155	TERMINADA	
5.12	Espacio público oriental - Zonas duras (incluye mobiliario urbano) del K0+180 - K0+400	TERMINADA	
5.13	Estructuras costado oriental (incluye Box para accesos a predios, paraderos y pasos peatonales) [del K0+000 - K0+400. Son 5 box culvert.	TERMINADA	
5.14	Estructuras K0+400 A K0+000 (incluye Box para accesos a predios, paraderos y pasos peatonales) Son 2 box del costado oriental en abscisas K0+070, K0+240	TERMINADA	
5.15	Estructuras K0+400 A K0+000 (incluye estructuras en tubería para accesos a predios, paraderos y pasos peatonales) Son 3 estructuras en tubería del costado oriental en abscisas K0+160, K0+320, K0+350	TERMINADA	
6 OBRAS TRAMO 2. K0+400 – K0+780. (Abscisa calzada Oriental)			
6.1	Calzada central oriental (incluye separador con calzada externa) del K0+500 - K0+520	TERMINADA	
6.2	Calzada central oriental (incluye separador con calzada externa) del K0+400 - K0+500 y K0+520 - K0+780	TERMINADA	
6.3	Calzada Externa Oriental (incluye Bocacalles, estabilización con vallado). del K0+500 - K0+520	TERMINADA	
6.4	Calzada Externa Oriental (incluye Bocacalles, estabilización con vallado). del K0+400 - K0+500 y K0+520 - K0+780	TERMINADA	
6.5	Ciclorruta (Incluye bordillos) del K0+500 - K0+520	TERMINADA	
6.6	Ciclorruta (Incluye bordillos) del K0+400 - K0+500 y K0+520 - K0+780	TERMINADA	
6.7	Espacio Público Oriental – Zonas Duras (incluye Mobiliario Urbano) del K0+500 - K0+520	EN CORRECCION	
6.8	Espacio Público Oriental – Zonas Duras (incluye Mobiliario Urbano) del K0+400 - K0+500 y K0+520 - K0+780	TERMINADA	
6.9	Estructuras (incluye Box para accesos a predios, paraderos y pasos peatonales) costado oriental K0+400-K0+780. Son 5 box culvert.	TERMINADA	
6.10	Estructuras K0+400 A K0+780 (incluye Box para accesos a predios, paraderos y pasos peatonales) son 3 box costado oriental en abscisas K0+635, K0+710, K0+760	TERMINADA	
6.11	Estructuras K0+400 A K0+780 (incluye estructuras en tubería para accesos a predios, paraderos y pasos peatonales) Son dos pasos peatonales costado oriental son 2 en abscisas K0+520, K0+490	TERMINADA	
6.12	Semaforización en funcionamiento. Intersección Av. Boyacá por Calle 175, (obra civil, cableado, semáforos, botones, etc.). calzadas orientales	EN CORRECCION	
7 OBRAS TRAMO 3. K0+780 – K1+100. (Abscisa calzada Oriental)			
7.1	Calzada Externa Oriental (incluye Bocacalles, estabilización con vallado).	TERMINADA	
7.2	Calzada Central Oriental (incluye separador con calzada externa)	TERMINADA	
7.3	Ciclorruta (Incluye bordillos)	TERMINADA	
7.4	Espacio Público Oriental – Zonas Duras (incluye Mobiliario Urbano)	TERMINADA	
7.5	Estructuras (incluye Box para accesos a predios, paraderos y pasos peatonales) costado oriental K0+780 - K1+100. Son 4 box culvert.	TERMINADA	
7.6	Semaforización en funcionamiento. Intersección Av. Boyacá por Calle 181, (obra civil, cableado, semáforos, botones, etc.). Calzadas orientales	TERMINADA	
8 OBRAS TRAMO Intersección con Calle 183. K1+100 – K1+310.			
8.1	Cimentación 50%(Prioridad para dar apertura a tránsito vehicular con la Calle 183. Incluye obras necesarias para manejo de aguas)	TERMINADA	
8.2	Cimentación 50% Restante.(Incluye obras necesarias para manejo de aguas)	TERMINADA	
8.3	Estructura 50% (Prioridad para dar apertura a tránsito vehicular con la Calle 183. Incluye las obras temporales necesarias en el proceso constructivo)	TERMINADA	

FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-32	PROCESO Construcción de Proyectos	VERSIÓN 2.0	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE: _____ SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____ ACTA No 93 DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA			
8.4	Estructura 50% Restante. (Incluye las obras temporales necesarias en el proceso constructivo, instrumentación, drenajes, acabados y pruebas de carga.)	TERMINADA	
8.5	50% del área de mejoramiento de suelos bajo la zona de terraplén de la intersección. Prioridad para dar apertura a tránsito vehicular con la Calle 183	TERMINADA	
8.6	50% del área de mejoramiento de suelos bajo la zona de terraplén de la intersección. Restante.	TERMINADA	
8.7	50% del área con rodadura terminada Prioridad para dar apertura a tránsito vehicular con la Calle 183	TERMINADA	
8.8	50% del área con rodadura terminada Restante.	TERMINADA	
8.9	Espacio Público – Zonas Duras e Isletas (incluye Mobiliario Urbano)	EN CORRECCION	
8.10	Ciclorruta (Incluye bordillos)	TERMINADA	
8.11	Semaforización en funcionamiento. Intersección Av. Boyacá por Calle 183, (obra civil, cableado, semáforos, botones, etc.).	EN CORRECCION	
9	OBRAS TRAMO 1. K0+000 – K0+400. (Abscisa calzada Occidental)		
9.1	Calzada central occidental (incluye separador con calzada externa) del K0+155 - K0+180 y K0+000-K0+040	TERMINADA	
9.2	Calzada central occidental (incluye separador con calzada externa) del K0+040 - K0+155 separador con calzada externa)	TERMINADA	
9.3	Calzada central occidental (incluye separador con calzada externa) del K0+180 - K0+400 separador con calzada externa)	TERMINADA	
9.4	Calzada externa occidental (incluye bocacalles, estabilización con vallado) del K0+155 - K0+180 y K0+000-K0+040	TERMINADA	
9.5	Calzada externa occidental (incluye bocacalles, estabilización con vallado) del K0+040 - K0+155 Bocacalles, estabilización con vallado).	TERMINADA	
9.6	Calzada externa occidental (incluye bocacalles, estabilización con vallado) del K0+180 - K0+400	TERMINADA	
9.7	Espacio público occidental - Zonas duras (incluye mobiliario urbano) del K0+155 - K0+180 y K0+000-K0+040 Duras (incluye Mobiliario Urbano)	EN CORRECCION	
9.8	Espacio público occidental - Zonas duras (incluye mobiliario urbano) del K0+040 - K0+155	EN CORRECCION	
9.9	Espacio público occidental - Zonas duras (incluye mobiliario urbano) del K0+180 - K0+400	TERMINADA	
9.10	Estructuras costado occidental (incluye Box para accesos a predios, paraderos y pasos peatonales) [del K0+000 - K0+400. Son 3 box culvert.	TERMINADA	
10	OBRAS TRAMO 2. K0+400 – K0+780. (Abscisa calzada Occidental)		
10.1	Calzada Central Occidental (incluye separador con calzada externa) del K0+500 - K0+520	TERMINADA	
10.2	Calzada Central Occidental (incluye separador con calzada externa) K0+400 - K0+500 y K0+520 - K0+780	TERMINADA	
10.3	Calzada Externa Occidental (incluye Bocacalles, estabilización con vallado). del K0+500 - K0+520	TERMINADA	
10.4	Calzada Externa Occidental (incluye Bocacalles, estabilización con vallado). del K0+400 - K0+500 y K0+520 - K0+780	TERMINADA	
10.5	Espacio Público Occidental – Zonas Duras (incluye Mobiliario Urbano) del K0+500 - K0+520	EN CORRECCION	
10.6	Espacio Público Occidental – Zonas Duras (incluye Mobiliario Urbano) del K0+400 - K0+500 y K0+520 - K0+780	EN CORRECCION	

FORMATO			
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-32	PROCESO Construcción de Proyectos	VERSIÓN 2.0	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE: _____		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____	
ACTA No 93		DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA	
10.7	Estructuras (incluye Box para accesos a predios, paraderos y pasos peatonales) costado occidental K0+400-K0+780. Son 4 box culvert.	TERMINADA	
10.8	Estructuras K0+400 A K0+780 (incluye Box para accesos a predios, paraderos y pasos peatonales) son 1 box costado occidental en abscisas K0+610	TERMINADA	
10.9	Estructuras K0+400 A K0+780 (incluye estructuras en tubería para accesos a predios, paraderos y pasos peatonales) costado occidental Son 6 estructuras de tubería en abscisas K0+719, K0+679, K0+650, K0+575, K0+540, K0+520	TERMINADA	
10.10	Semaforización en funcionamiento. Intersección Av. Boyacá por Calle 175, (obra civil, cableado, semáforos, botones, etc.). calzadas occidentales	EN CORRECCION	
11	OBRAS TRAMO 3. K0+780 – K1+100. (Abscisa calzada Occidental)		
11.1	Calzada Externa Occidental (incluye Bocacalles, estabilización con vallado).	EN CORRECCION	
11.2	Calzada Central Occidental (incluye separador con calzada externa)	TERMINADA	
11.3	Espacio Público Occidental – Zonas Duras (incluye Mobiliario Urbano)	TERMINADA	
11.4	Estructuras (incluye Box para accesos a predios, paraderos y pasos peatonales) costado occidental K0+780 - K1+100. Son 8 box culvert.	TERMINADA	
11.5	Estructuras K1+100 A K0+780 (incluye Box para accesos a predios, paraderos y pasos peatonales) son 2 box costado occidental en abscisas K0+980, K0+930	TERMINADA	
11.6	Estructuras K1+100 A K0+780 (incluye estructuras en tubería para accesos a predios, paraderos y pasos peatonales) costado occidental Son 6 estructuras de tubería en abscisas K1+083, K1+043, K1+001, K0+962, K0+955, K0+870	TERMINADA	
11.7	Semaforización en funcionamiento. Intersección Av. Boyacá por Calle 181, (obra civil, cableado, semáforos, botones, etc.). Calzadas occidentales	EN CORRECCION	
12	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN		EN CORRECCION
4. RELACIÓN DE OBRAS Y/O DETALLALES FALTANTES			
N.	RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, LAS OBRAS EN CORRECCIÓN O EN REMATE / OBSERVACIONES	CRONOGRAMA DE ENTREGA
COSTADO OCCIDENTAL			
1	Espacio público - calle 170	Terminación de conformación de espacio público	13/12/2024
2	Espacio público - calle 170	Terminación de conformación de infraestructura de semaforización	10/12/2024
3	Espacio público - calle 170	Terminación de canalización tubería 20" de conexión de vallado	7/12/2024
4	Av. Boyacá K0+065 K0+080	Terminación de conformación de paradero SITP	7/12/2024
5	Calle 170 hasta k0+320 predio Andes de San José	Terminación de empedrado y paisajismo	13/12/2024
6	Accesos - K0+155	Ajuste de bordillo acceso predio CASATORO	13/12/2024
7	Domiciliarias K0+155	Terminación de cajas domiciliarias pluvial (conexión a vallado) y sanitaria - Predio CASATORO	19/12/2024
8	Espacio público - K0+170 a K0+190	Ajuste de conformación de espacio público - predio La Abadía	7/12/2024
9	vallado - K0+170 a K0+230	Ajuste de placas de concreto - sobre vallado	13/12/2024
10	Espacio público - K0+230	Adecuación afectaciones a predios por obra - (adecuación de adoquín entrada al predio) (Andes de San José)	14/12/2024

FORMATO			
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-32	PROCESO Construcción de Proyectos	VERSIÓN 2.0	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE: _____		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____	
ACTA No 93		DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA	
11	Domiciliarias	Terminación de DP 41 - Predio canchas	21/12/2024
12	Domiciliarias	Terminación de DP 43 - Predio Techo de Paja	21/12/2024
13	Espacio público - calle 175 - K0+490 K0+530)	Terminacion de conformación de espacio público (esquina norte, sur y separador central)	11/12/2024
14	Espacio público - K0+540	Complemento de pilotes en vallado - frente a predio Santiago Mayor	9/12/2024
15	Redes secas - red ETB K0+750 a k1+200	Terminación de red ETB desde Ecokids hasta calle 183	10/12/2024
16	Redes secas - red MT K0+880	Remates de cajas de MT calle 181	30/12/2024
17	Accesos - k1+005	Acceso predio Villa Camila (verificación de concreto y niveles)	30/12/2024
18	Vía - K0+750 a k1+200	Ajuste de nivelación de vía entre Ecokids hasta calle 183	8/12/2024
19	Espacio público - k1+200 a k1+300	Ajustes de espacio público - calle 183	26/01/2025
20	Vía - k1+200 a k1+300	Mejoramiento de antigua calle 183 hasta carrera 76	11/12/2024
21	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Pruebas de presión y empates, red potable	30/01/2024
22	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Remates de pozos, instalación y ajuste de pasos en la ubicación correcta.	18/01/2024
23	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Terminación de jardineras	14/12/2024
24	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Adecuación de cicloruta, carpeta asfáltica, peralte y demarcación.	14/12/2024
25	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Pendiente por fundir losas de reparación de MR costado occidental, 09 losas K0+215 (2), K0+982 (2), K0+880 (1), K0+885 (1), K0+890 (1), K0+800 (1), K0+805 (1).	4/12/2024
26	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Terminacion de instalación de bolardos	14/12/2024
27	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Terminacion de instalación de barandas en accesos a predios	15/12/2024
28	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Terminacion de cinta de concreto entre espacio público y predios	27/12/2024
29	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Terminacion de señalización vertical y horizontal definitiva	14/12/2024
30	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Remates de bordillo, alineamiento, llegada a sumideros y juntas	14/12/2024
31	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Demarcación de los 3 paraderos	14/12/2024
32	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Remates entre calzada y bordillo	12/12/2024
33	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Limpieza de espacio público, vía y vallado con material de obra	14/12/2024
34	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Ajustes de infraestructura de semaforización	10/12/2024
35	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Construcción de cabezales	29/12/2024
36	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Reparación y ajuste de cintas de cajas	28/12/2024
37	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Remates de hombros en accesos a predios	14/12/2024
COSTADO ORIENTAL			
1	vía - K0+000 K0+010	Falta fundir 4 losas de MR-45 en el empalme de la calle 170	12/12/2024
2	vía - K0+000 K0+010	Eliminación de caja en calzada central	12/12/2024
3	Red acueducto	Ajustar tubería de 12" de acero esquina sur calle 170 - para pruebas de presión	14/12/2024

FORMATO			
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-32	PROCESO Construcción de Proyectos	VERSIÓN 2.0	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE: _____		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____	
ACTA No 93		DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA	
4	vía - K0+000	Pozo tapado - sobre la calle 170	15/12/2024
5	Espacio público - k0+020	Terminación de espacio público	9/12/2024
6	Espacio público - k0+020	Tapa válvula que no corresponde al registro de paso (predio Suzuki)	28/01/2025
7	Espacio público - k0+020	Cambio de tapas (predio Suzuki)	27/12/2024
8	Redes secas - red MT K0+170	Terminación cajas de MT	9/12/2024
9	Espacio público - K0+160	Recalzar estructura entre bordillo y predio	27/12/2024
10	Domiciliarias	Cambio de tapa DS - predio Suzuki	15/12/2024
11	vía - K0+170	Cañuela - calle 173	27/12/2024
12	Espacio público - K0+500	Ajuste de niveles (empozamiento)	30/01/2025
13	Espacio público - K0+500	Remates en espacio público calle 175 esquina norte, sur y separador central	14/12/2024
14	Domiciliarias - K+540 a K1+100	Reparación de domiciliarias desde calle 175 hasta calle 183	22/12/2024
15	Espacio público - K1+030	Cañuela acceso predio Toscana	28/12/2024
16	Box Culvert	Terminación de ataguías - Box calle 183	28/12/2024
17	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Pruebas de presión y empates, red potable	30/01/2025
18	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Remates de pozos, instalación de pasos.	30/01/2025
19	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Instalación de bolardos	15/12/2024
20	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Reparación de barandas, verificación de soldadura y pintura	27/12/2024
21	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Señalización vertical y horizontal definitiva	14/12/2024
22	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Remates de bordillo, alineamiento, llegada a sumideros y juntas	14/12/2024
23	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Demarcación de los 3 paraderos	14/12/2024
24	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Remates entre calzada y bordillo	14/12/2024
25	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Limpieza de espacio público, vía y vallado con material de obra	15/12/2024
26	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Ajustes y terminación de infraestructura de semaforización	10/12/2024
27	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Terminación y ajuste de cabezales	30/01/2025
28	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Terminación de cajas y canalización red de ETB	20/12/2024
29	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Falta construcción de cajas e instalación de tapa válvula	15/12/2024
30	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Reparación y ajuste de cintas de cajas	30/01/2025
31	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Remates de hidrantes	30/12/2024
32	Av. Boyacá K0+000 K1+300	Empradizado y paisajismo	14/12/2024
33	Vía - K0+660	Pendiente reparación de MR (K0+660)	30/01/2025

FORMATO			
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-32	PROCESO Construcción de Proyectos	VERSIÓN 2.0	

DIRECCIÓN TÉCNICA DE:

ACTA No 93

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA

El no cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma de entrega de las No conformidades, obras en corrección o en remate, según lo acordado en el Numeral 4 servirán de soporte para el inicio inmediato por parte del Idu de las actuaciones administrativas tendientes a su cumplimiento así como también para el inicio del procedimiento para la declaratoria y cobro de las sanciones previstas en la Legislación Colombiana y en el contrato.

Con la firma de la presente acta se deja constancia de la finalización del plazo contractual únicamente y se incluye en ella el estado de las obras contratadas a esta fecha.

La terminación de los trabajos no releva al interventor ni al contratista de sus responsabilidades y obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos que lo integran, a las establecidas en las normas legales vigentes, y en especial las referidas a la calidad de los mismos y de sus materiales. Así mismo el contratista e Interventor se comprometen a modificar y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTÁ deja expresa constancia y SALVEDADES a la presenta ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO No.IDU 1777de2021: i) Se precisa que las correcciones y no conformidades relacionadas con algunas obras del Contrato, corresponden a asuntos menores y normales en este tipo de contratos que NO COMPROMETEN LA FUNCIONALIDAD DE ESAS OBRAS NI CONSTITUYEN DE FORMA ALGUNA CONDICIONES DE INCUMPLIMIENTO DEFINITIVO DEL CONTRATO. ii) Las fechas de cierre de las correcciones y no conformidades antes indicadas, se han estimado bajo condiciones normales de ejecución de esas obras sin incluir actividades o situaciones que excedan el alcance contractual y sus efectos. iii) La presente ACTA DETERMINACIÓN DEL CONTRATO No. IDU 1777 de 2021 se refiere y aplica ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a la Terminación del Contrato, el CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTÁ, NO renuncia a ninguno de sus derechos contractuales y legales.

Esta Acta se debe suscribir junto con la interventoría a más tardar un (1) día después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución.

Una vez suscrita la presente Acta, el Contratista debe actualizar las garantías del Contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

veintiséis

(Día en letras)

(26)

(Día en números)

días del mes de

noviembre

(Mes en que se firma el acta)

de

2024

(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)



JOSE GUILLERMO GALAN COMEZ
Representante Legal del Contratista
CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTÁ

(Firma)

(Nombre)



JORGE MAURICIO CASAS VERA
Representante Legal del Interventor
CONSORCIO AVENIDAS IC

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

Página 8

Vo.Bo: