

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 36

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
Ingeniera: **Patricia Inés Morales Padrón**
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
PERIODO:	ENERO DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	118 de 28/12/2023

Respetado subdirector,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.**

1.1. CONTRATO DE OBRA No. 3089-2023

1.2. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3089 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC LLANO GRANDE MUNICIPIO DE LA UNION	NIT:	901.032.218-4
REPRESENTANTE	ONEY VALDES	CC	15.810.501 de La Unión
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CLAUDIA DEL MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
Fecha de Inicio:	14/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028618
Valor Inicial:	\$201.005.912,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 36

Adición 2:	
Adición 3:	
Adición 4:	
Adición 5:	
Valor Actual:	\$201.005.912,00
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	31/12/2023
Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	30/04/2024
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	30/04/2024

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1193523	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$200.005.912,00	\$ 0	\$200.005.912,00
TOTAL				\$200.005.912,00	\$ 0	\$200.005.912,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha enero de 2024, para el periodo enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	36

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 200,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	0,00

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	36

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

1.10 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100282344 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$40,201,182.40	Prorroga	01/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$10,050,295.60	Prorroga	01/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 60,301,773.60	Prorroga	31/12/2023	31/12/2028

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	36

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100068731	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	01/09/2023	31/12/2023
PATRONAL	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	01/09/2023	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	01/09/2023	31/12/2023
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	01/09/2023	31/12/2023

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique), Si aplica.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

1.3. CONTRATO DE OBRA No. 3119-2023

1.4. INFORMACIÓN GENERAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		6	DE 36

CONTRATO DE OBRA No.	3119-2023		
CONTRATISTA:	JAC EL PELIGRO MUNICIPIO DE LA UNIÓN	NIT:	901.124.176-9
REPRESENTANTE	LILIANA VALENCIA MUÑOZ	CC	59.706.398 de La Unión
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
Fecha de Inicio:	14/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2023S-VBOG-028614
Valor Inicial:	\$ 200.741.050,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	\$ 200.741.050,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:	30/04/2024		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/04/2024		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1187923	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 199.741.050,00	\$ 0	\$ 199.741.050,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 36

TOTAL				\$ 199.741.050,00	\$ 0	\$ 199.741.050,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha enero, para el periodo enero 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.13.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 199,74	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	0,00

1.13.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

1.13.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:

Meta física ejecutada %:

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	36

1.14 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	
...	...	

1.15 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

1.16 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.17 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.18 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 36

1.19 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100288842 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40,148,210.00	Prorroga	06/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 10,037,052.50	Prorroga	06/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 60,222,315.00	Prorroga	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100068309	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	\$ 232,000,000.00	Anexo 0	06/09/2023	31/12/2023
PATRONAL	\$ 232,000,000.00	Anexo 0	06/09/2023	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 232,000,000.00	Anexo 0	06/09/2023	31/12/2023
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 232,000,000.00	Anexo 0	06/09/2023	31/12/2023

1.20 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.21 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.22 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 36

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique), Si aplica.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

1.5. CONTRATO DE OBRA No. 3121-2023

1.6. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3121 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC SAUCE MUNICIPIO DE LA UNION	NIT:	901.031.819-6
REPRESENTANTE	RAUL URBANO LUNA	CC	15.813.807 de La Unión
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
Fecha de Inicio:	15/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028887
Valor Inicial:	\$200.048.634,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	\$200.048.634,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 36

Plazo Inicial:	31/12/2023
Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	30/04/2024
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	30/04/2024

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1007623	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$199.048.634,00	\$ 0	\$199.048.634,00
TOTAL				\$199.048.634,00	\$ 0	\$199.048.634,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha enero de 2024, para el periodo enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.22.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 199,04	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	36

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	0,00
---------------------------	------	------

1.22.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

1.22.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

1.23 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	
...	...	

1.24 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

1.25 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.26 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 36

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.27 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

1.28 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI O NO X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100282110 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$40,009,726.80	Prorroga	31/08/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$10,002,431.70	Prorroga	31/08/2023	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 60,014,590.20	Prorroga	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100068671	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	31/08/2023	31/12/2023
PATRONAL	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	31/08/2023	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	31/08/2023	31/12/2023
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	31/08/2023	31/12/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 36

1.29 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.30 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.31 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique), Si aplica.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.**

1.7. CONTRATO DE OBRA No. 3122-2023

1.8. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3122 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC QUIROZ ALTO MUNICIPIO DE LA UNION	NIT:	901.021.948-5
REPRESENTANTE	YONIER DEMETRIO TUQUERRES ERASO	CC	1.089.485.983 de La Unión
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 36

	COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
Fecha de Inicio:	14/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028613
Valor Inicial:	\$199.318.829,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	\$199.318.829,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:	30/04/2024		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/04/2024		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1007223	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 198.318.829,00	\$ 0	\$ 198.318.829,00
TOTAL				\$ 198.318.829,00	\$ 0	\$ 198.318.829,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 36

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha enero de 2024, para el periodo enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.31.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 198,31	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	0,00

1.31.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

1.31.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

1.32 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	
...	...	

1.33 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	36

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

1.34 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.35 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.36 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	Prorroga	Aprobado

1.37 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 36

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100280830 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$39,863,765.80	Prorroga	06/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$9,965,941.45	Prorroga	06/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 59,795,648.70	Prorroga	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100068303	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	06/09/2023	31/12/2023
PATRONAL	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	06/09/2023	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	06/09/2023	31/12/2023
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	06/09/2023	31/12/2023

1.38 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.39 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.40 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique), Si aplica.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 36

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

1.9. CONTRATO DE OBRA No. 3153-2023

1.10. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3153 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC QUIROZ MUNICIPIO DE LA UNION	NIT:	901.031.117-4
REPRESENTANTE	ROBINSON VALDES MARTINEZ	CC	1.089479.778 de La Unión
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
Fecha de Inicio:	15/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028877
Valor Inicial:	\$202.406.606,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	\$202.406.606,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:	30/04/2024		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/04/2024		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
----------	--------------	---------	-------	----------------	-----------------	----------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	20	DE	36

	REGISTRO					
1006023	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$201.406.606,00	\$ 0	\$201.406.606,00
TOTAL				\$201.406.606,00	\$ 0	\$201.406.606,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha enero de 2024, para el periodo enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.40.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 201,40</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 0,00</u>	<u>0,00</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$ 0</u>	<u>0,00</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 0</u>	<u>0,00</u>

1.40.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

1.40.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	36

Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

1.41 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	
...	...	

1.42 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

1.43 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.44 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.45 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		22	DE 36

18/01/2023	N/A	Prorroga	Aprobado

1.46 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100281097 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$40,481,321.20	Prorroga	06/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$10,120,330.30	Prorroga	06/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 60,721,981.80	Prorroga	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100068374	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	06/09/2023	31/12/2023
PATRONAL	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	06/09/2023	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	06/09/2023	31/12/2023
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	06/09/2023	31/12/2023

1.47 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.48 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		23	DE 36

1.49 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique), Si aplica.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.**

1.11. CONTRATO DE OBRA No. 3157-2023

1.12. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3157 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC OLIVOS MUNICIPIO DE LA UNION	NIT:	901.032.379-1
REPRESENTANTE	ELIZABETH TORO CHALA	CC	52.389.983 de Bogotá D.C.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
Fecha de Inicio:	14/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028620
Valor Inicial:	\$201.402.474,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	\$201.402.474,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		24	DE 36

Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	31/12/2023
Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	30/04/2024
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	30/04/2024

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1189323	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$200.402.474,00	\$ 0	\$200.402.474,00
TOTAL				\$200.402.474,00	\$ 0	\$200.402.474,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha enero de 2024, para el periodo enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.49.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 200,40	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	36

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	0,00

1.49.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

1.49.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

1.50 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	
...	...	

1.51 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

1.52 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		26	DE 36

1.53 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.54 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2023	N/A	Prorroga	Aprobado

1.55 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI O NO X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100281558 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$40,280,494.80	Prorroga	08/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$10,070,123.70	Prorroga	08/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 60,420,742.20	Prorroga	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100068510 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	08/09/2023	31/12/2023
PATRONAL	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	08/09/2023	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	08/09/2023	31/12/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		27	DE 36

VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	08/09/2023	31/12/2023
--------------------------------	-------------------	-------------	------------	------------

1.56 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.57 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.58 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique), Si aplica.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

1.13. CONTRATO DE OBRA No. 3281-2023

1.14. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3281 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC NUEVA FLORIDA MUNICIPIO DE SAN PABLO	NIT:	901.224.645-0
REPRESENTANTE	WILDER FERNEY RAMOS PALADINES	CC	98.323.187 de San Pablo.
INTEGRANTES (CONSORCIO)	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		28	DE 36

O UNIONES TEMPORALES):			
Objeto:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.		
Fecha de Inicio:	14/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028612
Valor Inicial:	\$200.698.283,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	\$200.698.283,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:	30/04/2024		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/04/2024		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1287523	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$199.698.283,00	\$ 0	\$199.698.283,00
TOTAL				\$199.698.283,00	\$ 0	\$199.698.283,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		29	DE 36

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha enero de 2024, para el periodo enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.58.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 199,69	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0	0,00

1.58.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

1.58.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

1.59 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	
...	...	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	30	DE	36

1.60 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

1.61 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.62 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.63 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

1.64 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		31	DE 36

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100283163 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$40,139,656.60	Prorroga	13/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$10,034,914.15	Prorroga	13/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 60,209,484.90	Prorroga	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100068979	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	13/09/2023	31/12/2023
PATRONAL	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	13/09/2023	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	13/09/2023	31/12/2023
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	\$ 232,000,000.00	Anexo No. 0	13/09/2023	31/12/2023

1.65 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.66 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.67 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique), Si aplica.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		32	DE 36

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

2.1.2. INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5065-2023		
CONTRATISTA:	ONSORCIO MASO 10	NIT:	901.782.848.-1
REPRESENTANTE	CARLOS ANDRES VILLARREAL TAPIA	CC.	87.719.251
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por MAS INVERSIONES S.A.S con NIT 900.535.971-8 con un porcentaje de participación del 10% y OSAC S.A.S con NIT 860.033.402-1 con un porcentaje de participación del 90%		
OBJETO:	“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL -LOTE 2”		
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-033842
VALOR INICIAL:	\$ 234.909.339,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO ENTREGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:	23/03/2024		
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/03/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1446523	2023	Nación	C-2402-0600-	\$ 234.909.339,00	\$ 0	\$ 234.909.339,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		33	DE 36

			14-0- 2402041-02			
TOTAL				\$ 234.909.339,00	\$ 0	\$ 234.909.339,00

8.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

8.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 1 de fecha enero de 2024 para el período enero 2024 el contrato reporta un avance de:

8.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada:

Total inversión ejecutada:

8.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/01/2024	Acta No. 1 (En tramite)
...	...

8.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		34	DE 36

8.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22/01/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

8.9 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101433305 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 23,490,933.90	Prorroga	26/12/2023	02/07/2024
Buen Manejo Anticipo	\$ 39,480,561.20	Prorroga	26/12/2023	02/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 46,981,867.80	Prorroga	26/12/2023	02/01/2027
Calidad del Servicio	\$ 70,472,801.70	Prorroga	02/01/2024	02/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ NO ☐

8.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

8.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo electrónico	31/01/2024	Consorcio MASO 10	Información JAC proyectos contrato de Interventoria 5065 de 2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		35	DE 36

...			

8.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

9. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

9.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

9.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

9.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

9.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

10. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

11. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

12. 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		36	DE 36

Cordialmente,


UVEIMAN HERNÁNDO LAGOS VELA
 CC. 98.387.529