

INFORME DE SUPERVISIÓN

Formato 29  
DECRETO No. 100-29-042 de 2024  
Versión: 1.0  
Página 1 de 3

Belén de los Andaquíes, 30 de Diciembre del 2024

|                                |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                          |                         |                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| NO DEL PROCESO EN EL SECOP     | 006-CDIA-2024                                                                                                                                                                                                                  |                     |                          |                         |                  |
| CONTRATO No                    | 005-CDIA-2024                                                                                                                                                                                                                  | FECHA SUSCRIPCIÓN   | DE                       | 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 |                  |
| TIPO DE PERSONA                | JURDICA                                                                                                                                                                                                                        |                     |                          |                         |                  |
| CLASE DE CONTRATO:             | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                   |                     |                          |                         |                  |
| CONTRATISTA:                   | AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P.                                                                                                                                                                                                       | IDENTIFICACIÓN NIT  | 900.252.778-7            |                         |                  |
| REPRESENTANTE LEGAL            | LUIS ANIBAL MARTINEZ ROJAS                                                                                                                                                                                                     | IDENTIFICACION CC   | 17.688.287               |                         |                  |
| OBJETO:                        | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS CINCUENTENARIO, SANTA TERESA Y CAJA AGRARIA DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, CAQUETÁ |                     |                          |                         |                  |
| CONDICIONES INICIALES          |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                          |                         |                  |
| TOTAL APORTES:                 | NOVECIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$906.175.379,00) M/CTE                                                                                                                |                     |                          |                         |                  |
| APORTE MUNICIPIO:              | OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$891.175.379,00) M/CTE                                                                                                        |                     |                          |                         |                  |
| APORTE E.S.P.:                 | QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000,00) M/CTE                                                                                                                                                                               |                     |                          |                         |                  |
| NO DE CDP.                     | 497                                                                                                                                                                                                                            | FECHA DE EXPEDICIÓN | 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | VALOR                   | \$891.755.185,21 |
| NO DE RP                       | 1657                                                                                                                                                                                                                           | FECHA DE EXPEDICIÓN | 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | VALOR                   | \$891.175.379,00 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:            | Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024                                                                                                                                                                               |                     |                          |                         |                  |
| FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: | 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024                                                                                                                                                                                                       |                     |                          |                         |                  |
| FECHA DE INICIO:               | 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024                                                                                                                                                                                                       |                     |                          |                         |                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:   | 31 DE DICIEMBRE DEL 2024                                                                                                                                                                                                       |                     |                          |                         |                  |

1. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que, mediante designación de supervisión por el ordenador del gasto, en la plataforma SECOP de fecha 22 de noviembre de 2024, se me designo como SUPERVISOR, para el Convenio Interadministrativo No. 005-CDIA-2024, me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al INFORME No. 01 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 90%.

En cumplimiento del objeto del contrato me permito constar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:

| CONDICIONES CONTRACTUALES |              |                  |          |                |                  |
|---------------------------|--------------|------------------|----------|----------------|------------------|
| CÓDIGO                    | DESCRIPCION  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
| 1.1.1                     | PRELIMINARES |                  |          |                | \$ 82.280.057,83 |



# ALCALDÍA DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

NIT. 800095734-7

## INFORME DE SUPERVISIÓN

Formato 29

DECRETO No. 100-29-042 de 2024

Versión: 1.0

Página 2 de 3

|              |                                                                                                                                                                    |     |                      |                 |                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 1.1.1.1      | Localización, trazado y replanteo. Inc. Comisión de Topografía                                                                                                     | ML  | 791,09               | \$ 5.253,45     | \$ 4.155.954,91          |
| 1.1.1.2      | Entibado continuo en madera                                                                                                                                        | M2  | 1864,34              | \$ 33.904,25    | \$ 63.208.898,37         |
| 1.1.1.3      | Cerramiento en tela verde H= 2,00 m                                                                                                                                | ML  | 1582,18              | \$ 9.427,00     | \$ 14.915.204,55         |
| 1.1.2        | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                                                                                                                                        |     |                      |                 | <b>\$ 328.573.081,33</b> |
| 1.1.2.1      | Excavación mecánica (Mat. Com. Y congl.)                                                                                                                           | M3  | 701,59               | \$ 29.255,17    | \$ 20.525.134,72         |
| 1.1.2.2      | Excavación manual ( Mat. Com. Y congl. Sin retiro de escomb. H=<2.0 m)                                                                                             | M3  | 1601,69              | \$ 44.319,77    | \$ 70.986.344,11         |
| 1.1.2.3      | Cargue y Transporte de material sobrante                                                                                                                           | M3  | 1408,61              | \$ 32.091,60    | \$ 45.204.583,01         |
| 1.1.2.4      | Relleno tipo 2. cimentación tubería con arena sp de acuerdo a la norma astm 2487                                                                                   | M3  | 221,50               | \$ 105.290,00   | \$ 23.321.735,00         |
| 1.1.2.5      | Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación.                                                                                                     | M3  | 1043,96              | \$ 38.600,00    | \$ 40.296.866,41         |
| 1.1.2.6      | Relleno con material granular de río                                                                                                                               | M3  | 1046,78              | \$ 122.507,51   | \$ 128.238.418,09        |
| 1.1.3        | <b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA</b>                                                                                                                         |     |                      |                 | <b>\$ 109.221.785,36</b> |
| 1.1.3.1      | Suministro e instalación de tuberías de alcantarillado en PVC, corrugada externamente y lisa interiormente, con un diámetro de 8". Incluye suministro de tubería.  | ML  | 204,94               | \$ 165.638,25   | \$ 33.945.902,96         |
| 1.1.3.2      | Suministro e instalación de tuberías de alcantarillado en PVC, corrugada externamente y lisa interiormente, con un diámetro de 10". Incluye suministro de tubería. | ML  | 372,97               | \$ 201.828,25   | \$ 75.275.882,40         |
| 1.1.3.3      | Suministro e instalación de tuberías de alcantarillado en PVC, corrugada externamente y lisa interiormente, con un diámetro de 12". Incluye suministro de tubería. | ML  | 0,00                 | \$ 293.738,30   | \$ -                     |
| 1.1.3.4      | Suministro e instalación de tuberías de alcantarillado en PVC, corrugada externamente y lisa interiormente, con un diámetro de 16". Incluye suministro de tubería. | ML  | 0,00                 | \$ 418.639,25   | \$ -                     |
| 1.1.4        | <b>CONCRETOS</b>                                                                                                                                                   |     |                      |                 | <b>\$ 38.971.600,80</b>  |
| 1.1.4.1      | Pozo de inspección H<= 2.00m Ø= 1,20m incl. Tapa en HF E= 0,20m                                                                                                    | UND | 12,00                | \$ 3.247.633,40 | \$ 38.971.600,80         |
| 1.1.5        | <b>CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>                                                                                                                                    |     |                      |                 | <b>\$ 98.377.934,52</b>  |
| 1.1.5.1      | Conexión domiciliaria de 8" *6" pvc                                                                                                                                | UND | 30,00                | \$ 815.701,14   | \$ 24.471.034,20         |
| 1.1.5.2      | Conexión domiciliaria de 10" * 6" pvc                                                                                                                              | UND | 88,00                | \$ 839.851,14   | \$ 73.906.900,32         |
| 1.1.5.3      | Conexión domiciliaria de 12" * 6" pvc                                                                                                                              | UND | 0,00                 | \$ 948.001,14   | \$ -                     |
| 1.1.6        | <b>CUNETAS</b>                                                                                                                                                     |     |                      |                 | <b>\$ -</b>              |
| 1.1.6.1      | CUNETAS                                                                                                                                                            | UND | 00,00                | \$ 1.000.000,00 | \$ -                     |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                    |     | <b>COSTO DIRECTO</b> |                 | <b>\$ 657.424.459,84</b> |
|              |                                                                                                                                                                    |     | 22%                  | ADMINISTRACION  | \$ 144.633.381,16        |

**"Compromiso y liderazgo por Belén"**

Alcaldía Belén De Los  
Andaquíes Caquetá

(8) 431 6264

CAM- Calle 5 N° 4-42  
Código postal 186010

alcaldia@belendelosandaquies-caqueta.gov.co



# ALCALDÍA DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

NIT. 800095734-7

## INFORME DE SUPERVISIÓN

Formato 29

DECRETO No. 100-29-042 de 2024

Versión: 1.0

Página 3 de 3

TOTAL

\$ 802.057841,60

2. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (Salud, Pensión, Caja de compensación y ARL), correspondiente al respectivo periodo así:

### MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALUD                | \$ 355.000   |
| PENSIÓN              | \$ 1.416.000 |
| ARL                  | \$ 616.400   |
| CAJA DE COMPENSACION | \$ 354.800   |
| N° DE PLANILLA       | 7954316887   |

3. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

| CONCEPTO                                | VALOR             | FECHA                    | %    |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|------|
| PAGO ANTICIPADO                         | \$ 445.587.690,00 | 26/11/2024 AL 31/12/2024 | 50%  |
| VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME | \$ 356.470.151,60 | 26/11/2024 AL 27/12/2024 | 40%  |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR            | \$ 89.117.537,40  | 28/12/2024 AL 31/12/2024 | 10%  |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO                | \$ 891.175.379,00 | 26/11/2024 AL 31/12/2024 | 100% |

4. **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO** comprendido entre el **26 de Noviembre de 2024 al 27 de diciembre de 2024** la empresa cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia Autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$356.470.151,60) M/CTE.**

  
**JESUS REINALDO SANCHEZ AMAYA**  
 Secretario de Infraestructura y Ordenamiento  
 Supervisor

**"Compromiso y liderazgo por Belén"**

Alcaldía Belén De Los  
Andaquíes Caquetá

(8) 431 6264

CAM- Calle 5 N° 4-42  
Código postal 186010

alcaldia@belendelosandaquies-caqueta.gov.co