

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
												VERSIÓN		1	
												PÁGINA			
												FECHA		22/11/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ				ACTA No. 2		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1,591,046,374.00				MES dic-24	
ACTA FINAL ☐															
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO RUTA 6002-6003 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 153,399,331,758.00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153,399,331,758.00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD VALOR		
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES															
1	11601	200 - 22		Desmorte y limpieza en zonas no boscosas	ha	4.00	\$ 530,554	\$ 2,122,216	4.00	\$ 2,122,216.00	0.20	\$ 106,111	0.40	\$ 212,222.00	
2	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	4,701.00	\$ 61,916	\$ 291,067,116	4,701.00	\$ 291,067,116.00	1,100.00	\$ 68,107,600	1,880.00	\$ 116,402,080.00	
3	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	138,412.00	\$ 17,034	\$ 2,357,710,008	138,412.00	\$ 2,357,710,008.00	4,400.00	\$ 74,949,600	7,520.00	\$ 128,095,680.00	
4	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	4,571.00	\$ 22,139	\$ 101,197,369	4,571.00	\$ 101,197,369.00		\$ -		\$ -	
5	11601	233 - 22		Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante	m2	10.00	\$ 20,535	\$ 205,350	10.00	\$ 205,350.00		\$ -		\$ -	
Subtotal								\$ 2,752,302,059		\$ 2,752,302,059.00		\$ 143,163,311		\$ 244,709,982.00	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
6	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	6,073.00	\$ 196,801	\$ 1,195,172,473	6,073.00	\$ 1,195,172,473.00	3,600.00	\$ 708,483,600	3,600.00	\$ 708,483,600.00	
7	11602	330 - 22		Base granular clase A	m3	4,237.00	\$ 225,835	\$ 956,862,895	4,237.00	\$ 956,862,895.00		\$ -		\$ -	
Subtotal								\$ 2,152,035,368		\$ 2,152,035,368.00		\$ 708,483,600		\$ 708,483,600.00	
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS															
8	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	21,644.00	\$ 4,818	\$ 104,280,792	21,644.00	\$ 104,280,792.00		\$ -		\$ -	
9	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	32,766.00	\$ 2,298	\$ 75,296,268	32,766.00	\$ 75,296,268.00		\$ -		\$ -	
10	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	5.00	\$ 1,306,545	\$ 6,532,725	5.00	\$ 6,532,725.00		\$ -		\$ -	
11	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	711.00	\$ 1,355,295	\$ 963,614,745	711.00	\$ 963,614,745.00		\$ -		\$ -	
Subtotal								\$ 1,149,724,530		\$ 1,149,724,530.00		\$ -		\$ -	
PAVIMENTO DE CONCRETO															
12	11603	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico	m3	61,250.00	\$ 934,000	\$ 57,207,500,000	61,250.00	\$ 57,207,500,000.00		\$ -		\$ -	
Subtotal								\$ 57,207,500,000		\$ 57,207,500,000.00		\$ -		\$ -	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
13	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	48,390.00	\$ 52,433	\$ 2,537,232,870	48,390.00	\$ 2,537,232,870.00		\$ -		\$ -	
14	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	1,695.00	\$ 86,720	\$ 146,990,400	1,695.00	\$ 146,990,400.00	46.40	\$ 4,023,808	79.40	\$ 6,885,568.00	
15	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3	3,886.00	\$ 26,160	\$ 101,657,760	3,886.00	\$ 101,657,760.00		\$ -		\$ -	
16	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	7,406.00	\$ 39,054	\$ 289,233,924	7,406.00	\$ 289,233,924.00	39.00	\$ 1,523,106	66.40	\$ 2,593,186.00	
17	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	6,606.00	\$ 181,292	\$ 1,197,614,952	6,606.00	\$ 1,197,614,952.00		\$ -		\$ -	
18	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3	843.00	\$ 204,068	\$ 172,029,324	843.00	\$ 172,029,324.00		\$ -		\$ -	
19	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con gravilla	m3	9,491.00	\$ 250,000	\$ 2,372,750,000	9,491.00	\$ 2,372,750,000.00		\$ -		\$ -	
20	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f _c =28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no	m	127.00	\$ 3,121,132	\$ 396,383,764	127.00	\$ 396,383,764.00		\$ -		\$ -	
21	14101		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f _c =28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no	m	231.00	\$ 4,939,881	\$ 1,141,112,511	231.00	\$ 1,141,112,511.00		\$ -		\$ -	
22	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f _c =28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no	m	5.00	\$ 10,942,319	\$ 54,711,595	5.00	\$ 54,711,595.00		\$ -		\$ -	
23	11604	623 - 22		Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	m	11,421.00	\$ 483,389	\$ 5,520,785,769	11,421.00	\$ 5,520,785,769.00	100.00	\$ 48,338,900	100.00	\$ 48,338,900.00	
24	14103	630 - 22		Concreto resistencia f _c 35 MPa para puentes	m3	204.00	\$ 1,565,552	\$ 319,372,608	204.00	\$ 319,372,608.00		\$ -		\$ -	
25	11604	630 - 22		Concreto resistencia f _c 28 Mpa	m3	1,736.00	\$ 1,256,503	\$ 2,181,289,208	1,736.00	\$ 2,181,289,208.00		\$ -		\$ -	
26	14103	630 - 22		Concreto resistencia f _c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	978.00	\$ 1,186,731	\$ 1,160,622,918	978.00	\$ 1,160,622,918.00	46.10	\$ 54,708,299	78.70	\$ 93,395,730.00	
27	14103	630 - 22		Concreto resistencia f _c 28 MPa para losa de tablero	m3	457.00	\$ 1,218,318	\$ 556,771,326	457.00	\$ 556,771,326.00		\$ -		\$ -	
28	11606	630 - 22		Concreto resistencia f _c 28 MPa para dados de anclaje	m3	245.00	\$ 1,292,445	\$ 316,649,025	245.00	\$ 316,649,025.00		\$ -		\$ -	
29	11604	630 - 22		Concreto resistencia f _c 21 Mpa	m3	6.00	\$ 1,081,137	\$ 6,486,822	6.00	\$ 6,486,822.00		\$ -		\$ -	
30	11604	630 - 22		Concreto resistencia f _c 21 MPa para zanjas de coronación	m3	35.00	\$ 970,637	\$ 33,972,295	35.00	\$ 33,972,295.00		\$ -		\$ -	
31	11606		630.4P	Concreto resistencia f _c 21 MPa lanzado	m3	3,898.00	\$ 1,191,226	\$ 4,643,398,948	3,898.00	\$ 4,643,398,948.00		\$ -		\$ -	
32	11604	630 - 22		Concreto resistencia f _c 14 Mpa	m3	846.00	\$ 799,357	\$ 676,256,022	846.00	\$ 676,256,022.00	11.80	\$ 9,432,413	20.10	\$ 16,067,076.00	
33	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	493,274.00	\$ 8,025	\$ 3,958,523,850	493,274.00	\$ 3,958,523,850.00	6,315.30	\$ 50,680,283	10,739.00	\$ 86,180,475.00	
34	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	102,710.00	\$ 2,185	\$ 224,421,350	102,710.00	\$ 224,421,350.00		\$ -		\$ -	
35	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u	12.00	\$ 1,185,774	\$ 14,229,288	12.00	\$ 14,229,288.00		\$ -		\$ -	
36	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg	5,076.00	\$ 22,385	\$ 113,626,260	5,076.00	\$ 113,626,260.00		\$ -		\$ -	
37	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	99.00	\$ 940,534	\$ 93,112,866	99.00	\$ 93,112,866.00		\$ -		\$ -	
38	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior	m	93.00	\$ 1,238,648	\$ 115,194,264	93.00	\$ 115,194,264.00		\$ -		\$ -	
39	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior	m	26.00	\$ 1,537,648	\$ 39,978,848	26.00	\$ 39,978,848.00		\$ -		\$ -	
40	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	8,901.00	\$ 30,311	\$ 269,798,211	8,901.00	\$ 269,798,211.00		\$ -		\$ -	
41	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm	m	451.00	\$ 330,611	\$ 149,105,561	451.00	\$ 149,105,561.00		\$ -		\$ -	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEPI-MNI-IN-4-FR-1 1			
														FECHA		22/11/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ				ACTA No. 2				VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.591,046,374.00				MES dic-24	
ACTA FINAL														□			
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
								FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) RUTA 6002-6003								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 153,399,331,758.00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153,399,331,758.00									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
42	11604		670.SP	Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	237.00	\$ 1,068,959	\$ 253,343,283	237.00	\$ 253,343,283.00		\$ -		\$ -			
43	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno	m3	408.00	\$ 922,215	\$ 376,263,720	408.00	\$ 376,263,720.00		\$ -		\$ -			
44	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N aproximadamente	m2	1,080.00	\$ 10,550	\$ 11,394,000	1,080.00	\$ 11,394,000.00		\$ -		\$ -			
45	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	31,982.00	\$ 12,209	\$ 390,468,238	31,982.00	\$ 390,468,238.00	95.40	\$ 1,164,739	162.00	\$ 1,977,858.00			
46	11604		673.IP	Geodrán planar H = 0.5 m	m	15,236.00	\$ 46,855	\$ 713,882,780	15,236.00	\$ 713,882,780.00		\$ -		\$ -			
47	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m	171.00	\$ 144,750	\$ 24,752,250	171.00	\$ 24,752,250.00		\$ -		\$ -			
48	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	18,234.00	\$ 272,971	\$ 4,977,353,214	18,234.00	\$ 4,977,353,214.00	1,000.00	\$ 272,971,000	3,160.00	\$ 862,588,360.00			
49	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	23,670.00	\$ 30,019	\$ 710,549,730	23,670.00	\$ 710,549,730.00		\$ -		\$ -			
50	11606	683 - 22		Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	59,036.00	\$ 36,779	\$ 2,171,285,044	59,036.00	\$ 2,171,285,044.00		\$ -		\$ -			
Subtotal								\$ 38,432,604,798		\$ 38,432,604,798.00		\$ 442,842,548		\$ 1,118,027,153			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
51	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	10,497.00	\$ 3,004	\$ 31,532,988	10,497.00	\$ 31,532,988.00	10,000.00	\$ 30,040,000	10,000.00	\$ 30,040,000.00			
52	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	52.00	\$ 44,747	\$ 2,326,844	52.00	\$ 2,326,844.00		\$ -		\$ -			
53	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	442.00	\$ 10,292	\$ 4,549,064	442.00	\$ 4,549,064.00		\$ -		\$ -			
54	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	93.00	\$ 734,584	\$ 68,316,312	93.00	\$ 68,316,312.00		\$ -		\$ -			
55	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	28.00	\$ 848,204	\$ 23,749,712	28.00	\$ 23,749,712.00		\$ -		\$ -			
56	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV	m2	59.00	\$ 681,596	\$ 40,214,164	59.00	\$ 40,214,164.00		\$ -		\$ -			
57	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	534.00	\$ 292,546	\$ 156,219,564	534.00	\$ 156,219,564.00		\$ -		\$ -			
58	11607	730 - 22		Sección final	u	16.00	\$ 79,481	\$ 1,271,696	16.00	\$ 1,271,696.00		\$ -		\$ -			
59	11607	740 - 22		Captafaros	u	177.00	\$ 15,674	\$ 2,774,298	177.00	\$ 2,774,298.00		\$ -		\$ -			
Subtotal								\$ 330,954,642		\$ 330,954,642.00		\$ 30,040,000		\$ 30,040,000.00			
OBRAS VARIAS																	
60	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	1,499.00	\$ 38,337	\$ 57,467,163	1,499.00	\$ 57,467,163.00		\$ -		\$ -			
61	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	74.00	\$ 23,593	\$ 1,745,882	74.00	\$ 1,745,882.00		\$ -		\$ -			
62	11606	810 - 22		Protección de taludes con tierra orgánica	m2	27,489.00	\$ 22,702	\$ 624,055,278	27,489.00	\$ 624,055,278.00	2,357.00	\$ 53,508,614	4,065.00	\$ 92,283,630.00			
63	11606	810 - 22		Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2	121,300.00	\$ 17,398	\$ 2,110,377,400	121,300.00	\$ 2,110,377,400.00		\$ -		\$ -			
64	11606	811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo manto permanente	m2	27,489.00	\$ 56,834	\$ 1,562,309,826	27,489.00	\$ 1,562,309,826.00	1,225.90	\$ 69,672,801	2,451.80	\$ 139,345,601.00			
65	11606		812.3P	Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC	m2	1,299.00	\$ 96,653	\$ 125,552,247	1,299.00	\$ 125,552,247.00		\$ -		\$ -			
66	11606	840 - 22		Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m)	m	5,398.00	\$ 96,243	\$ 519,519,714	5,398.00	\$ 519,519,714.00		\$ -		\$ -			
Subtotal								\$ 5,001,027,510		\$ 5,001,027,510.00		\$ 123,181,415		\$ 231,629,231.00			
TRANSPORTES																	
67	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	5,500,000.00	\$ 1,700	\$ 9,350,000,000	5,500,000.00	\$ 9,350,000,000.00	84,315.00	\$ 143,335,500	144,102.00	\$ 244,973,400.00			
Subtotal								\$ 9,350,000,000		\$ 9,350,000,000.00		\$ 143,335,500		\$ 244,973,400.00			
ajuste al peso																	
SUBTOTAL OBRAS								\$ 116,376,148,507		\$ 116,376,148,907.00		\$ 1,591,046,374.00		\$ 2,577,863,366.00			
* VALOR IVA (OBRA) (E)									\$ 850,441,088		\$ 850,441,088		\$ 11,626,877.35		\$ 18,836,232.29		
* TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A)								\$ 117,226,589,595		\$ 117,226,589,595		\$ 1,602,673,251.35		\$ 2,596,701,598.29			
* PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)								\$ 3,124,483,553		\$ 3,124,483,553		\$ -		\$ -			
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)								\$ 11,635,999,121		\$ 11,635,999,121		\$ -		\$ -			
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)								\$ 500,000,000		\$ 500,000,000		\$ -		\$ -			
* VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D								\$ 132,487,072,669		\$ 132,487,072,669		\$ 1,602,673,251.35		\$ 2,596,701,598.29			
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) (E)								\$ 5,042,016,807		\$ 5,042,016,807		\$ -		\$ -			
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F) - 19%								\$ 957,983,193		\$ 957,983,193		\$ -		\$ -			
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H								\$ 6,000,000,000		\$ 6,000,000,000		\$ -		\$ -			
* PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTECNICA (INCLUYE IVA) (K)								\$ 2,000,000,000		\$ 2,000,000,000		\$ -		\$ -			
* GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)								\$ 12,912,259,089		\$ 12,912,259,089		\$ -		\$ -			
* VALOR TOTAL								\$ 153,399,331,758		\$ 153,399,331,758.00		\$ 1,602,673,251.35		\$ 2,596,701,598.29			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																	
AIU 30%																	
Utilidad 5%																	
Valor Anticipo Otorgado				Valor		N/A		%									
Valor Amortizado Presenta Acta				\$		-											
Valor Amortizado Acumulado				\$		-											
Valor Saldo por Amortizar				\$		-											

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP-MNI-IN-4-FR-1 VERSIÓN 1 PÁGINA																																
													FECHA	22/11/2024 (Día / Mes / Año)																														
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ				ACTA No. 2			VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1,591,046,374.00			MES dic-24																															
ACTA FINAL ☐																																												
CONTRATO No : 4303 DE 2024 (Indique número y año)							PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																		
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																		
							FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)																																		
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) RUTA 6002-6003							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 153,399,331,758.00			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):																																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 153,399,331,758.00																																					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA																																		
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO																															
																	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																								
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO															RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)															RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)														
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																														* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.														
		VALOR BASICO PRESENTE MES		IVA		TOTAL PRESENTE MES		G.P.P.		VALOR PRESENTE ACTA		VR. ACUMULADO		GRUPOS		VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO																										
*OBRA		\$ 1,591,046,374.00		\$ 11,626,877.35		\$ 1,602,673,251.35		E		\$ 143,163,311		\$ 244,709,982		11601		\$ 143,163,311		\$ 244,709,982																										
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		\$ -		\$ -		\$ -		SB		\$ 708,483,600		\$ 708,483,600		11602		\$ 708,483,600		\$ 708,483,600																										
PROVISIÓN PARA AJUSTES		\$ -		\$ -		\$ -		B		\$ -		\$ -		11603		\$ -		\$ -																										
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		\$ -		\$ -		\$ -		P		\$ -		\$ -		11604		\$ 388,134,249		\$ 1,024,631,424																										
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		\$ -		\$ -		\$ -		PC		\$ -		\$ -				\$ -		\$ -																										
*GESTIÓN PREDIAL		\$ -		\$ -		\$ -		EYD		\$ 442,842,548		\$ 1,118,027,153		14101																														
*GESTIÓN AMBIENTAL		\$ -		\$ -		\$ -		SYS		\$ 30,040,000		\$ 30,040,000		14103		\$ 54,708,299		\$ 93,395,730																										
*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA		\$ -		\$ -		\$ -		OV		\$ 123,181,415		\$ 231,629,231		14104		\$ -		\$ -																										
*IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		\$ -		\$ -		\$ -		T		\$ 143,335,500		\$ 244,973,400		11606		\$ 123,181,415		\$ 231,629,232																										
*COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		\$ -		\$ -		\$ -								11607		\$ 30,040,000		\$ 30,040,000																										
*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES				\$ -		\$ -								11608		\$ 143,335,500		\$ 244,973,400																										
VALOR TOTAL PRESENTE MES		\$ 1,591,046,374.00		\$ 11,626,877.35		\$ 1,602,673,251.35		TOTAL		\$ 1,591,046,374		\$ 2,577,863,366		*																														
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A																																												
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A																																												
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$1,602,673,251.35															VALOR EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 35/100 M/CTE																													
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																												
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																																												
OBSERVACIONES																																												
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.</																																												