

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No.	11	
Contrato N°		SA-EDU-0002-2023		
Nombre del Supervisor		Dra. Angelly Críales Anibal		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato		Prestación de Servicios		Otro: Contrato de Obra
Nombre del contratista		Consorcio YDN-ARN		
Objeto del contrato		CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		
Plazo		18 MESES		
Valor del contrato	Contrato Inicial		\$ 186.881'916.144	
	Adición 1		\$	
	Adición 2		\$	
	Adición 3		\$	
	Total		\$ \$ 186.881'916.144	
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)
23-OCT-2023		23-ABR-2025		
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-05-2025
Anticipo	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-05-2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-01-2030
Salarios y prestaciones	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-01-2028
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
	Descripción		Valor	
	Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 186.881'916.144	
	Adición No. 1		\$	
	Adición No. 2		\$	
	Adición No. 3		\$	
	Valor Total del contrato		\$ 186.881'916.144	
	Porcentaje del Anticipo	30 %	\$56.064.574.843	
	Valor ejecutado a la fecha		\$ 42.644.483.144	
	Valor Amortizado a la fecha		\$ 12.793.344.943	
	Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 2.660.214.831	
No. Factura o Cuenta de Cobro				

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN
Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023
Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
SUMINISTROS	Suministro de tubería HD 1000 mm C25 Standard
	Suministro de tubería HD 1000 mm C25 o superior Acerrojada
	Tubería de GRP de 900 mm Biaxial PN16
	Acople Biaxial 900 ml PN16 GRP
	Codo GRP Biaxial (61° a 90°)
	Tee GRP DN 900 x 900 x 100 mm PN10
	Acople 900 ml PN10 GRP
	Tubería de GRP de 900 mm PN16
	Acople 900 ml PN16 GRP
	Tubería GRP 600 mm PN10
	Acople GRP 600 mm PN10
	Tubería GRP 600 mm PN10 Biaxial
OBRA CIVIL	Excavación a máquina
	Excavación a máquina en roca
	Demolición con rotomartillo
	Entibado tipo 6
	Instalación de tubería HD 1000 mm Standard
	Instalación de tubería HD 1000 mm Acerrojada
	Cimentación de tubería con arena
	Acero de refuerzo 420 MPa
	Relleno de zanjas con material seleccionado de cantera
	Desmonte y limpieza
	Descapote
	Demolición de pavimento asfáltico
	Concreto para columnas f'c=28,0 Mpa
	Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa para losas superiores
	Muros e=0,30 m en concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa
	Tubería GRP de 900 mm
	Tubería GRP de 600 mm
	Tubería GRP de 600 mm biaxial

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN


Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Preacta 11, Acta de obra 11, Acta de Reajuste 09, Carteras Topográficas, Registro Fotográfico, Ensayos de calidad.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de octubre de 2024.

ANGELLY CRIALES ANIBAL, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de diciembre de 2024.



ANGELLY CRIALES ANIBAL