

FORMATO																																																																																		
ACTA DE SUSPENSIÓN																																																																																		
CÓDIGO	PROCESO			VERSIÓN																																																																														
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS			2																																																																														
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE <u>INFRAESTRUCTURA</u>																																																																																		
DIRECCIÓN TÉCNICA DE <u>CONSTRUCCIONES</u>		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE																																																																														
ACTA No <u>45</u>		SUSPENSIÓN AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN		DE CONTRATO DE <u> </u> OBRA <u> </u>																																																																														
1. ANTECEDENTES																																																																																		
CONTRATO No <u>1456 DE 2023</u> (Número de Contrato) LICITACIÓN PÚBLICA SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSO DE MÉRITOS <u>IDU-LP-SGI-017-2022</u> (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO <u>CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CENTENARIO EN BOGOTÁ D.C.</u> (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)																																																																																		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO <u>INTERSECCIÓN PUENTE ARANDA -CALLE 13-CRA 50-CALLE 6</u> CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO <u>1550 DE 2023</u> (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)																																																																																		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO <u>36 MESES</u> (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)																																																																																		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO <u>22</u> DE <u>JUNIO</u> DE <u>2023</u> (Día) (Mes) (Año)																																																																																		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO <u>\$ 477.834.784.322,00</u> (Indique en este espacio el valor del contrato en números)																																																																																		
CONTRATISTA <u>CONSORCIO CC L1</u> (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)																																																																																		
INTERVENTOR <u>CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR NIT 901.714.212-8</u> (Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)																																																																																		
SUPERVISOR (A) <u>LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN</u> (Escriba el nombre del Supervisor (A) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)																																																																																		
2. PRORROGAS Y/O ADICIONES																																																																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRÓRROGAS</td> <td style="width: 10%;">No.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u>1</u></td> <td style="width: 20%;">DE FECHA</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><u>12/28/2023</u></td> <td style="width: 10%;">PLAZO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u>DOS (2) MESES</u></td> </tr> <tr> <td>PRÓRROGAS</td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u>2</u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u>3/20/2024</u></td> <td>PLAZO</td> <td style="text-align: center;"><u>DOS (2) MESES</u></td> </tr> <tr> <td>PRÓRROGAS</td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u>3</u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u>5/20/2024</u></td> <td>PLAZO</td> <td style="text-align: center;"><u>TRES (3) MESES</u></td> </tr> <tr> <td>PRÓRROGAS</td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u>4</u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u>8/30/2024</u></td> <td>PLAZO</td> <td style="text-align: center;"><u>UN (1) MES</u></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL PLAZO DE PRORROGAS</td> <td>PLAZO</td> <td style="text-align: center;"><u>OCHO (8) MESES</u></td> </tr> </table>						PRÓRROGAS	No.	<u>1</u>	DE FECHA	<u>12/28/2023</u>	PLAZO	<u>DOS (2) MESES</u>	PRÓRROGAS	No.	<u>2</u>	DE FECHA	<u>3/20/2024</u>	PLAZO	<u>DOS (2) MESES</u>	PRÓRROGAS	No.	<u>3</u>	DE FECHA	<u>5/20/2024</u>	PLAZO	<u>TRES (3) MESES</u>	PRÓRROGAS	No.	<u>4</u>	DE FECHA	<u>8/30/2024</u>	PLAZO	<u>UN (1) MES</u>	TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					PLAZO	<u>OCHO (8) MESES</u>																																										
PRÓRROGAS	No.	<u>1</u>	DE FECHA	<u>12/28/2023</u>	PLAZO	<u>DOS (2) MESES</u>																																																																												
PRÓRROGAS	No.	<u>2</u>	DE FECHA	<u>3/20/2024</u>	PLAZO	<u>DOS (2) MESES</u>																																																																												
PRÓRROGAS	No.	<u>3</u>	DE FECHA	<u>5/20/2024</u>	PLAZO	<u>TRES (3) MESES</u>																																																																												
PRÓRROGAS	No.	<u>4</u>	DE FECHA	<u>8/30/2024</u>	PLAZO	<u>UN (1) MES</u>																																																																												
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					PLAZO	<u>OCHO (8) MESES</u>																																																																												
ADICIONES: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">CONTRATOS ADICIONALES</td> <td style="width: 10%;">No.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u>N/A</u></td> <td style="width: 20%;">DE FECHA</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><u> </u></td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u> </u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u>N/A</u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u> </u></td> <td>VALOR</td> <td style="text-align: center;"><u> </u></td> </tr> <tr> <td>ADICIONES:</td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u> </u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u> </u></td> <td>VALOR</td> <td style="text-align: center;"><u> </u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u>N/A</u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u> </u></td> <td>VALOR</td> <td style="text-align: center;"><u> </u></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL ADICIONES</td> <td>VALOR</td> <td style="text-align: center;"><u> </u></td> </tr> </table>						CONTRATOS ADICIONALES	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA	<u> </u>	VALOR	<u> </u>		No.	<u>N/A</u>	DE FECHA	<u> </u>	VALOR	<u> </u>	ADICIONES:	No.	<u> </u>	DE FECHA	<u> </u>	VALOR	<u> </u>		No.	<u>N/A</u>	DE FECHA	<u> </u>	VALOR	<u> </u>	TOTAL ADICIONES					VALOR	<u> </u>																																										
CONTRATOS ADICIONALES	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA	<u> </u>	VALOR	<u> </u>																																																																												
	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA	<u> </u>	VALOR	<u> </u>																																																																												
ADICIONES:	No.	<u> </u>	DE FECHA	<u> </u>	VALOR	<u> </u>																																																																												
	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA	<u> </u>	VALOR	<u> </u>																																																																												
TOTAL ADICIONES					VALOR	<u> </u>																																																																												
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">MAYORES CANTIDADES</td> <td style="width: 10%;">No.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u>N/A</u></td> <td style="width: 20%;">DE FECHA</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><u> </u></td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u> </u></td> </tr> <tr> <td>MAYORES AJUSTES</td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u>N/A</u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u> </u></td> <td>VALOR</td> <td style="text-align: center;"><u> </u></td> </tr> <tr> <td>MAYOR PERMANENCIA</td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u>N/A</u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u> </u></td> <td>VALOR</td> <td style="text-align: center;"><u> </u></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL RECONOCIMIENTO</td> <td>VALOR</td> <td style="text-align: center;"><u> </u></td> </tr> </table>						MAYORES CANTIDADES	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA	<u> </u>	VALOR	<u> </u>	MAYORES AJUSTES	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA	<u> </u>	VALOR	<u> </u>	MAYOR PERMANENCIA	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA	<u> </u>	VALOR	<u> </u>	TOTAL RECONOCIMIENTO					VALOR	<u> </u>																																																	
MAYORES CANTIDADES	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA	<u> </u>	VALOR	<u> </u>																																																																												
MAYORES AJUSTES	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA	<u> </u>	VALOR	<u> </u>																																																																												
MAYOR PERMANENCIA	No.	<u>N/A</u>	DE FECHA	<u> </u>	VALOR	<u> </u>																																																																												
TOTAL RECONOCIMIENTO					VALOR	<u> </u>																																																																												
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO <u>\$ 477.834.784.322,00</u>																																																																																		
3. SUSENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSIÓN																																																																																		
SUSENSIONES ANTERIORES: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ACTA DE SUSPENSIÓN</td> <td style="width: 10%;">No.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u>7</u></td> <td style="width: 20%;">DE FECHA</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><u>12/21/2023</u></td> <td style="width: 10%;">No. DIAS</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u>7</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN</td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u>11</u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u>2/27/2024</u></td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;"><u>16</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN</td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u>13</u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u>3/14/2024</u></td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;"><u>4</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN</td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u>15</u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u>3/19/2024</u></td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;"><u>1</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN</td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u>27</u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u>8/16/2024</u></td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;"><u>7</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN</td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u>28</u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u>8/23/2024</u></td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;"><u>3</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN</td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u>33</u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u>9/27/2024</u></td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;"><u>18</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN</td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u>40</u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u>10/15/2024</u></td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;"><u>21</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN</td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u>41</u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u>11/5/2024</u></td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;"><u>30</u></td> </tr> <tr> <td>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN</td> <td>No.</td> <td style="text-align: center;"><u>42</u></td> <td>DE FECHA</td> <td style="text-align: center;"><u>12/5/2024</u></td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;"><u>18</u></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN</td> <td>No. DIAS</td> <td style="text-align: center;"><u>125</u></td> </tr> </table>						ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	<u>7</u>	DE FECHA	<u>12/21/2023</u>	No. DIAS	<u>7</u>	ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	<u>11</u>	DE FECHA	<u>2/27/2024</u>	No. DIAS	<u>16</u>	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	<u>13</u>	DE FECHA	<u>3/14/2024</u>	No. DIAS	<u>4</u>	ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	<u>15</u>	DE FECHA	<u>3/19/2024</u>	No. DIAS	<u>1</u>	ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	<u>27</u>	DE FECHA	<u>8/16/2024</u>	No. DIAS	<u>7</u>	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	<u>28</u>	DE FECHA	<u>8/23/2024</u>	No. DIAS	<u>3</u>	ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	<u>33</u>	DE FECHA	<u>9/27/2024</u>	No. DIAS	<u>18</u>	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	<u>40</u>	DE FECHA	<u>10/15/2024</u>	No. DIAS	<u>21</u>	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	<u>41</u>	DE FECHA	<u>11/5/2024</u>	No. DIAS	<u>30</u>	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	<u>42</u>	DE FECHA	<u>12/5/2024</u>	No. DIAS	<u>18</u>	TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN					No. DIAS	<u>125</u>
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	<u>7</u>	DE FECHA	<u>12/21/2023</u>	No. DIAS	<u>7</u>																																																																												
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	<u>11</u>	DE FECHA	<u>2/27/2024</u>	No. DIAS	<u>16</u>																																																																												
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	<u>13</u>	DE FECHA	<u>3/14/2024</u>	No. DIAS	<u>4</u>																																																																												
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	<u>15</u>	DE FECHA	<u>3/19/2024</u>	No. DIAS	<u>1</u>																																																																												
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	<u>27</u>	DE FECHA	<u>8/16/2024</u>	No. DIAS	<u>7</u>																																																																												
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	<u>28</u>	DE FECHA	<u>8/23/2024</u>	No. DIAS	<u>3</u>																																																																												
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	<u>33</u>	DE FECHA	<u>9/27/2024</u>	No. DIAS	<u>18</u>																																																																												
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	<u>40</u>	DE FECHA	<u>10/15/2024</u>	No. DIAS	<u>21</u>																																																																												
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	<u>41</u>	DE FECHA	<u>11/5/2024</u>	No. DIAS	<u>30</u>																																																																												
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	<u>42</u>	DE FECHA	<u>12/5/2024</u>	No. DIAS	<u>18</u>																																																																												
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN					No. DIAS	<u>125</u>																																																																												

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE	CONSTRUCCIONES	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
ACTA No	45	SUSPENSION	DE CONTRATO DE
	AMPLIACIÓN DE SUSPENSION		OBRA
SUSPENSION ACTUAL:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	44	DE FECHA	12/24/2024
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	45	DE FECHA	1/15/2025
		No. DIAS	23
		No. DIAS	59
FECHA DE REINICIACIÓN	16	DE	MARZO
	(Día)		(Mes)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	18	DE	SEPTIEMBRE
	(Día)		(Mes)

Las partes representadas por: JOSÉ LUIS HURTADO MEDINA
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio

de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A N/A de N/A de N/A
Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)

4. ANTECEDENTES

De acuerdo con las causales que dieron origen a la ampliación de suspensión pactada mediante acta No. 44, frente a las causales que dieron lugar a dicha ampliación se tiene que:

1. **EAAB:** Respecto de los trámites de aprobación de los diseños presentados a la EAAB, de los tres (3) componentes (Red Troncal de Alcantarillado, Red Matriz de Acueducto y Redes menores) se tiene que: se cuenta con el concepto de viabilidad de la Dirección de Red Troncal de Alcantarillado a la propuesta de ajuste a los diseños de las redes de alcantarillado pluvial y sanitario, del 22 de octubre de 2024, con base en el cual el contratista radicó los diseños finales a la interventoría mediante comunicación CCL1/1456-INT-2182-24 del 21 de diciembre del 2024, una vez atendidas observaciones la interventoría emitió concepto de No objeción mediante comunicado I-13CR-1550-25 con radicado IDU 202552600029952 del 10 de enero del 2025 y el IDU los remitió a la EAAB mediante radicado STES 202534600023161 del 13 de enero del 2025; mientras la Dirección de Red Matriz de Acueducto, el 7 de noviembre de 2024, respecto de la propuesta conceptual del Contratista para la atención a las observaciones a los diseños, remitida el 02 de noviembre de 2024 se pronunció emitiendo aval técnico únicamente para el diámetro de la tubería en el tramo A y a la inclusión de la caja y los accesorios para la válvula de 24" en el tramo B, indicando que no es factible entregar la viabilidad técnica para los diseños; previa mesa de trabajo con la DRMA de la EAAB, el Contratista radicó a interventoría, mediante comunicación CCL1/1456-INT-2182-24 del 04 de diciembre del 2024, la atención de observaciones a los diseños hidráulicos de red matriz, una vez revisados la interventoría emitió el concepto de No objeción mediante comunicación I-13CR-1519-24, con radicado IDU 202452602070862, del 06 de diciembre de 2024, y el IDU los remitió a la EAAB mediante radicado STES 202434601568171 del 10 de diciembre del 2024. En conclusión, está pendiente la obtención de la No Objeción a los diseños por parte de la EAAB. En caso de que dicha aprobación sea condicionada, se precisa que la condición en ningún momento podrá impedir la ejecución de obra, el cobro y el recibo de las obras.

2. **UAESP:** La UAESP remitió la aprobación al diseño fotométrico, mediante correo electrónico dirigido al Contratista, el 6 de noviembre de 2024. Sin embargo, en dicha aprobación existe una ambigüedad sobre la aprobación del diseño con el RETILAP 2010 y el consecuente recibo de obra con la normativa bajo la cual fue aprobada (RETILAP 2010), razón por la cual no hay claridad frente a la necesidad de hacer nuevamente los diseños. La UAESP dió respuesta a la solicitud de aclaración elevada por el Contratista mediante la carta CCL1-1456-EXT-405-24 del 21 de noviembre del 2024, con el oficio 20244000242591 del 05 de diciembre del 2024, en el que expresa que se debe hacer la consulta a la entidad que recibirá las obras.

3. **ENEL:** El Contratista radicó en ENEL la última versión del diseño de Serie 1, mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2024, con la salvedad de la ambigüedad encontrada en la aprobación de la UAESP. ENEL realizó observaciones mediante correo electrónico del 15 de diciembre de 2024. Los diseños Serie 3 y Serie 6 serán radicados por el Contratista en ENEL una vez se cuente con la aprobación de diseño de Serie 1.

Por medio de la presente ampliación de suspensión, el Contratista no renuncia y reitera las salvedades y manifestaciones que el mismo consignó en el Acta de Suspensión No. 33, origen de esta ampliación. De igual manera, el IDU y la Interventoría reiteran las salvedades y manifestaciones que a su vez consignaron en el Acta de Suspensión No. 33.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que no se han superado la totalidad de las causales que dieron origen a la suspensión del contrato, a la fecha se encuentran pendientes las no objeciones a los diseños de la EAAB y la aprobación de los diseños por parte de ENEL, denotando que a la fecha no se han

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE <u>INFRAESTRUCTURA</u>			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE	<u>CONSTRUCCIONES</u>	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	<u>DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE</u>
ACTA No	45	SUSPENSIÓN AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	DE CONTRATO DE <u>OBRA</u>

superado todas las causales que dieron origen a la suspensión del 27 de septiembre de 2024. Por lo cual, las partes de mutuo acuerdo, convinieron ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-1456-2023 y de interventoría IDU-1550-2023 por un término de DOS MESES (2) CALENDARIO, desde el 16 de enero del 2025.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

QUINCE (15) días del mes de ENERO de 2025
(Día en letras) (Número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) (Nombre) JOSE LUIS HURTADO MEDINA Representante Legal del Contratista CONSORCIO CCL 4	(Firma) (Nombre) ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA Representante Legal del Interventor CONSORCIO INTERSECCION 13 CR
(Firma) (Nombre) NORMAN FELIPE GIRALDO PATINO Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU Instituto de Desarrollo Urbano	(Firma) (Nombre) EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de transporte Instituto de Desarrollo Urbano
(Firma) (Nombre) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN Director Técnico de Construcciones - Supervisor Instituto de Desarrollo Urbano	(Firma) (Nombre) MAURICIO REINA MANOSALVA Subdirector General de Infraestructura - Ordenador del Gasto Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.