

ALCANCE DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CUCUTÁ - NORTE DE SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144.			
DATOS DEL PROYECTO:					
1.2. DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTANDER				
1.3. MUNICIPIO	CÚCUTA				
1.4. No. CONTRATO DE OBRA	2240066				
1.5. CONSTRUCTOR	UNIÓN TEMPORAL COMPLEJOS CARCELARIOS CUCUTA				
1.6. No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2240069				
1.7. INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COCUC				
1. DATOS BÁSICOS DEL CONVENIO MARCO:					
1.1. CONVENIO MARCO	216144				
1.8. SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS				
1.9. GERENCIA DE UNIDAD	GERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1				
1.10. GERENTE DE CONVENIO	MILDRED CARVAJAL MONTAÑEZ				
2. INFORMACIÓN FINANCIERA:					
INFORMACIÓN DEL PROYECTO		DESEMBOLSADO	%	POR DESEMBOLSAR	%
2.1. INTERVENTORÍA	427.693.293,70	25.771.459,98	6%	401.921.833,72	94%
2.2. OBRA	3.900.534.991,20	1.066.196.117,54	27%	2.834.338.873,66	73%
VALOR TOTAL	4.328.228.284,90	1.091.967.577,52	25%	3.236.260.707,38	75%
3.1. ESTADO DE OBRA	EJECUCIÓN	3.4. % AVANCE DE OBRA	37,95%		
3.2. FECHA INICIO OBRA	17/06/2024	3.5. % PROGRAMADO	48,54%		
3.3. FECHA TERMINACIÓN OBRA	18/02/2025	3.6. % DIFERENCIA	10,59%		
4. OBSERVACIONES					
•Se tramita prórroga del contrato de obra por 2 meses, es decir a partir del 18 de diciembre de 2024 al 18 de febrero de 2025. Se solicita se aplique plan de choque, incrementando mano de obra y flujo de material para que se pueda ejecutar en el plazo contractual actualizado, teniendo en cuenta que la programación remitida con la prórroga, mantiene semáforo en rojo en sus actividades. COMPONENTE 1 *Continúan actividades de excavación y figuración de acero para cimentación en rampa Pabellon 21. Fundición de 20 zapatas y 50 ml de viga de cimentación * Se entregan al INPEC 308 luminarias perimetrales, están instaladas 325 luminarias, faltan por puesta en funcionamiento 8 exteriores. De 48 reflectores se encuentran instalados 8 reflectores * Inician actividades de figuración de acero para cimentación de garitas 3 y 9, para el 07 de enero de 2025, se programa excavacion mecánica e inicio de actividades de cimentación. COMPONENTE 2 * Finaliza el frente de reforzamiento de muro perimetral zona norte. * Continúan con la Instalación de concertina, a la fecha llevan 480 metros lineales de 750 metros contractuales * Continúan con intalación de malla eslabonada, se evidencia instalación de 45m2 de 350m2 contractuales.					