



CONSORCIO SAN RAFAEL



NIT 901783691-7

Villavicencio, enero 28 de 2025

Señores

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PUERTO CARREÑO VICHADA

Att. DR. YONIK BERNARDO LESMES SAAVEDRA – Supervisor del Contrato de Obra Pública HDSJDD-CP-2374-2023

REF: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023** cuyo objeto es "REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO"

ASUNTO: Solicitud trámite de cobro de Acta Parcial No. 05 del Contrato De Obra Pública HDSJDD-CP-2374-2023.

Cordial saludo,

Por medio de la presente hago entrega de los documentos para el trámite del cobro del Acta Parcial No. 05 al Contrato de obra de la referencia, de acuerdo con la cláusula Cuarta del contrato y una vez cumplidas a satisfacción por el contratista las obligaciones contractuales exigidas por la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO.

No.	Documento	SI	NO
1	Informe de Avance de Obra	X	
2	Pago de Seguridad Social	X	
3	Factura de Cobro	X	
4	Certificación de Cuenta Bancaria	X	
5	Certificación de Cumplimiento	X	
6	Informe de Interventoría avalando el pago	X	

Se anexan 262 folios contenidos en 1 carpeta.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
Representante Legal Consorcio San Rafael

Anexo: Documentos requeridos.



CONSORCIO SAN RAFAEL



NIT 901783691-7

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023

C E R T I F I C A

Que el contratista CONSORCIO HDC identificado con NIT 901783555-3, representado legalmente por JUAN SEBASTIAN SERNA ARÍAS identificado con C.C. 86.072.395 de Villavicencio, en desarrollo del objeto del Contrato de Obra Pública HDSJDD-CP-2374-2023 del 28 de diciembre de 2023, cuyo objeto es "REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO" cumplió a satisfacción con las obligaciones contractualmente adquiridas en favor del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E DE PUERTO CARREÑO, acorde a lo pactado en la respectiva minuta, para realizar el quinto pago parcial correspondiente con la CLAÚSULA CUARTA del contrato.

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones y recibí los documentos por parte del contratista para el trámite del quinto pago parcial de obra, los cuales se remitieron a la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA del contrato, para ser revisados, incorporados a la respectiva carpeta contractual y trasladada al área financiera para su respectivo pago.

La presente certificación se expide para efectos del **QUINTO PAGO PARCIAL** que corresponde a un porcentaje de ejecución de obra del 3.42%, por valor bruto de **SETECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$713.207.603,00)** realizando una amortización por concepto de anticipo por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA M/CTE (\$356.603.801,50)**, quedando un valor neto de pago por **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA M/CTE (\$356.603.801,50)**.

El pago se debe abonar a la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 522-000025-05 de la empresa CONSORCIO HDC.

Se expide el presente certificado en Puerto Carreño – Vichada, el 28 de enero de 2025.

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
Representante Legal Consorcio San Rafael
Interventor del contrato

Departamento	Fecha		
Vichada	29	01	2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEHD7

Cliente:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. DE PUERTO CARREÑO	NIT:	842000004	Fecha de firmado:	29/01/2025 09:09:56
Dirección:	Calle 18 No. 10-43	Departamento:	Vichada	Teléfono:	6085654009
Email:	alvarocardozoc@gmail.com	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	Hora emisión:	09:09:54-05:00	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ACT5	1,00	ACTA PARCIAL No.5 Contrato de Obra Pública No. HDSJDD-CP-2374-2023 Cuyo Objeto es OBRA CIVIL	WSD				\$713.207.603,00	\$713.207.603,00

Notas:
Amortización de anticipo \$ 356.603.801,50

Subtotal:	\$713.207.603,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$713.207.603,00



SON: (setecientos trece millones doscientos siete mil seiscientos tres pesos)
CUFE: ba30ddde177c97bb78513a2009232cf2cb52c4fab1bc2abe4a6032179603b8f643bb95eb4259c0a727045a0995501520

Firma Digital: NwrlExPuTWtNlrx8Bin6gGg63jrJYgwp61ozh42mrWAUTkTRhiqq1xVMSxm7FbDs
Cwl/4at4RLQq3nkiCLi5vOoOgWmyChVb+x5T/o3bHjVnBx+rA+
T0XI03u1MV6Zyr /yaxgpeEfLcZurYclwVDe8+VAImh73E13faALi5IH+I6bUaTR6CaOc9o7RLF6uz/ prrQSIG2JW36LcwqIUiuwuW+g6T7alJ9dJf
1Vs3j4BMOCHHOedAjekHcxWhRbxi 18jR9dZm3lz54GNa3KfSmmWKDKgXH+mLXCsp5sas88DmNpfz6D+dU2kXOMLmTq TOGal62nhOH6lhwHRmD2
2A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





Certificación Bancaria

Jueves 16 de mayo de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el **CONSORCIO HDC**, identificado (a) con **NIT. 901783555**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de Ahorros	522 – 000025 – 05	2024/01/22	ACTIVA	*****

*** Importante** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en los siguientes números: Medellín- Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.




Claudia Posada Álvarez
Gerente Bancolombia S.A.

2. Concepto **2 5** Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario

14968792293



(415)7707212489984(8020) 000001496879229 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 8 3 5 5 5

6. DV

3

12. Dirección seccional

Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño

14. Buzón electrónico

4 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO HDC

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Vichada

9 9

40. Ciudad/Municipio

Puerto Carreño

0 0 1

41. Dirección principal

CL 23 6 35 BRR SANTA TERESITA

42. Correo electrónico

consorciohdc23@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 4 2 0 6 6 0 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 2 3 1 1 3 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 12 - 21 / 16 : 10: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SERNA ARIAS JUAN SEBASTIAN

985. Cargo Representante Legal Certificado

El suscrito **CONTADOR PÚBLICO**


CERTIFICA

Que el **CONSORCO HDC** identificado con Nit. 901.783.555-3, a la fecha ha cumplido con los requisitos y las condiciones establecidas en la ley, que le obligan el cumplimiento de las normas y reglamentaciones relacionadas con los aportes y obligaciones a los sistemas de salud, pensión, ARP y obligaciones parafiscales, señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por lo cual a la fecha se encontraba a Paz y Salvo por estos conceptos.

La presente certificación se expide en Villavicencio a los 28 días del mes de enero del año 2025.

Cordialmente,

Asesorías Contables



HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY

T.P. 189521-T
CONTADOR PÚBLICO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

69663A10884E0835

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Enero de 2015 con vigencia de 12 meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDER MONTAÑOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY 52 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





026-24

Puerto Carreño, 28 de enero de 2025

Señores
CONSORCIO SAN RAFAEL
Atn.: Javier Francisco Sabogal
Interventor
Ciudad

REFERENCIA: Entrega informe parcial de obra No. 5 - Contrato HDSJDD-CP-2374-2023

Objeto:
REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS – SEDE CUMARIBO.

Cordial Saludo

Por medio de la presente, el Consorcio HDC desea hacer entrega del acta parcial n°5 correspondiente al contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN BERNAL ARIAS
CC.: 86.072.395 de Villavicencio
Representante Legal
CONSORCIO HDC

Recibido: 28/01/2025

INFORME PARCIAL OBRA N° 5**CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023**

OBJETO:
REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO

CONTRATISTA:**CONSORCIO HDC****R/L: ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS****INTERVENTORIA: CONSORCIO SAN RAFAEL****R/L JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS**

CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS
DE PUERTO CARREÑO

PERIODO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 – 28 DE ENERO DE 2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
OBJETO DEL INFORME	4
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023.....	5
1.1. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023.....	5
1.2. GARANTIA UNICA (VIGENCIAS).....	5
1.2.1. INICIAL.....	5
1.2.2. AJUSTE	6
1.2.3. ACTA DE INICIO	7
1.3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	7
2. EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023	10
2.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	10
2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:.....	11
2.2.1. EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES PARA ACTA PARCIAL No. 4.....	11
2.3. CUADRO DE AVANCE	15
2.4. CALIDAD DE LOS MATERIALES.....	16
2.5. ENSAYOS DE LABORATORIO	16
2.6. CLIMATOLOGIA	17
2.7. COMPROMISOS LABORALES	19
2.8. PERSONAL.....	19
2.8.1. REGISTRO DE PERSONAL PROFESIONAL	19
2.8.2. REGISTRO DE PERSONAL OPERATIVO	19
2.9. AFILIACION DE PERSONAL PROFESIONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL....	22
2.10. AFILIACION DE PERSONAL OPERATIVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.	23
2.11. MAQUINARIA.....	26
3. FINANCIERO	26
3.1. CONTROL DE INVERSION DEL ANTICIPO.....	27
3.2. AVANCE FINANCIERO	31
3.3. CONTROL PRESUPUESTAL.....	33
4. INFORMACION LEGAL	33
4.1. CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS	33
5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO.	33
6. CONCLUSIONES.....	34
7. ANEXOS	35

INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende el periodo del **19 DE NOVIEMBRE DE 2024 – 28 DE ENERO DE 2025** del contrato de obra **HDSJDD-CP-2374-2023** con fecha de firma el 28 de diciembre de 2023 y licencia de construcción **SPIM-05-2023** de fecha 11 de diciembre de 2023 la cual fue prorrogada el 5 de diciembre de 2024 mediante resolución N° 013 expedida por la Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de Cumaribo - Vichada, con acta de inicio el día 16 de enero de 2024 celebrado entre **E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO Y CONSORCIO HDC** identificado con **NIT. 901.783.555-3** el cual se encuentra representada legalmente por **JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS**, cuyo objeto es. **“REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO”** Por la suma de **VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/CTE (\$20,856,846,224.00)**. El presente informe contiene la descripción de las labores llevadas a cabo durante el periodo en mención.



OBJETO DEL INFORME

El objeto del presente informe es dar a conocer el desarrollo de las diferentes actividades técnicas, administrativas, ambientales y financieras desarrolladas en el periodo del **19 DE NOVIEMBRE DE 2024 – 28 DE ENERO DE 2025** del contrato de obra **HDSJDD-CP-2374-2023**.



1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

1.1. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	E.S.E. Hospital Departamental San Juan De Dios de Puerto Carreño
Interventor:	Consortio San Rafael
Objeto del Contrato:	Reposición De La Infraestructura Del Hospital Departamental San Juan De Dios, E.S.E. Sede Cumaribo
Contrato No:	HDSJDD-CP-2374-2023
Contratista:	Consortio HDC
Representante Legal:	Ing. Juan Sebastián Serna Arias
Valor del Contrato:	\$ 20,856,846,224.00
Valor del Anticipo (50%):	\$ 10,428,423,112.00
Fecha desembolso anticipo:	13/02/2023
Plazo de ejecución:	Quince (15) Meses
Fecha de inicio:	16 de enero de 2024
Fecha de terminación:	15 de abril de 2025
INFORMACION FINANCIERA PAGOS PARCIALES	
Presente Acta parcial:	\$ 713,207,603.00
Acumulado:	\$ 5,562,981,952.00
Amortización Acta parcial:	\$ 356,603,801.50
Pendiente por amortizar:	\$ 7,646,932,136.00

1.2. GARANTIA UNICA (VIGENCIAS)

1.2.1. INICIAL

CONDICIONES INICIALES (ANEXO 0)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634 013-1	28-12-2023	28-07-2025	\$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634 013-1	28-12-2023	28-07-2025	\$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634 013-1	28-12-2023	28-03-2028	\$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634 013-1	28-03-2023	28-03-2030	\$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670 761-1	28-12-2023	28-03-2025	\$1.042.842.311,00

1.2.2. AJUSTE

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE INICIO (ANEXO 1)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634 013-1	28-12-2023	28-07-2025	\$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634 013-1	28-12-2023	28-09-2025	\$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634 013-1	28-12-2023	28-03-2028	\$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634 013-1	28-03-2023	28-03-2030	\$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670 761-1	28-12-2023	28-06-2025	\$1.042.842.311,00

1.2.3. ACTA DE INICIO

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE INICIO (ANEXO 2)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL- 126634 013-1	16-01-2024	15-08-2025	\$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL- 126634 013-1	16-01-2024	15-10-2025	\$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL- 126634 013-1	16-01-2024	15-04-2028	\$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL- 126634 013-1	15-04-2024	15-04-2030	\$2.085.684.622,40
RESPONSABILID AD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO- 126670 761-1	16-01-2024	15-07-2025	\$1.042.842.311,00

1.3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

La E.S.E Hospital San Juan de Dios, es una entidad descentralizada del Orden Departamental; se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Carreño del departamento del Vichada y sedes ubicadas en centros urbanos que, en el marco de la organización de red del departamento, prestan los servicios de baja y mediana complejidad para la población vichadense.

La división del territorio para la prestación de los servicios de salud, se realiza por subregiones y microrregiones que se definen a partir de la agrupación de municipios según la ubicación geográfica, las comunidades indígenas y la dispersión de la población, para organizarla de forma funcional y operativa, facilitando la articulación, gestión e integralidad de la misma, según la capacidad instalada de las IPS, las vías de acceso que facilitan en el tiempo de invierno el transporte fluvial, (ríos Meta, Vichada y Guaviare) y en verano las vías terrestres que cruzan de igual forma cada subregión.

La función primordial de la E.S.E. radica en la atención de salud, en cumplimiento de principios constitucionales que orientan la prestación del servicio público de

salud, tales como eficiencia, eficacia, universalidad y solidaridad, entre otros, bajo la premisa de la garantía de la calidad del servicio y de su efectiva prestación, para lo cual debe contar con una infraestructura apropiada y dotación acorde con el nivel de servicios ofertados.

La demanda de servicios de salud de la E.S.E. proviene de la zona urbana y rural, debido a que el mercado actual está dado en su mayor parte por las EPS del Régimen Subsidiado, seguida de las EPS de Régimen Contributivo y por último régimen especial y particular. Se ha presentado un incremento en la población perteneciente al régimen subsidiado en razón a la población desplazada que llega de otros municipios, desde Venezuela y al crecimiento propio poblacional.

La E.S.E ha realizado una distribución de sus servicios en las diferentes sedes de tal forma que se garantiza una adecuada, óptima y oportuna atención a dichos usuarios, con base a los principios de calidad y eficiencia, que le permita ser autosuficiente y sostenible en el tiempo como Empresa Social del Estado para cumplir con los requerimientos que le exige el Ministerio de salud y protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.

Sin embargo, a pesar de los diferentes esfuerzos efectuados por la entidad, en donde se ha dotado de equipos biomédicos de última generación, ampliado el personal especializado para la atención de pacientes y una progresiva ampliación de servicios, es evidente que la infraestructura física de la entidad resulta insuficiente y vetusta de cara a la normatividad constructiva y hospitalaria, generando consigo riesgos frente a la atención de usuarios y trabajadores de la entidad.

Ha de recordarse que la ESE Departamental Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño, Vichada, fue creada como Empresa Social del Estado a través de la Ordenanza 048 del 22 de noviembre de 1994. Previo a su nacimiento, la institución hospitalaria prestaba sus servicios a cargo de la dirección seccional de salud en el Departamento del Vichada, en la misma infraestructura física.

Revisando el archivo histórico de la entidad, se colige que la infraestructura física data de alrededor de 40 años de construcción y en la actualidad no cumple con las normas de sismo resistencia, NSR 10, ni de habilitación hospitalaria, pese a que se han efectuado adecuaciones para tratar de acompañar la edificación frente a las modificaciones normativas.

CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA

Causas directas: infraestructura hospitalaria mayor a 40 años de construcción, la cual no cumple con las normas de sismo resistencia, NSR 10 y de habilitación hospitalaria, Resolución 3100 de 2019.

Causas indirectas: Deficiente prestación de los Servicios de Salud a la población, en la ESE Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño y sus sedes.

EFFECTOS QUE GENERA EL PROBLEMA

Efectos directos: Riesgo en la prestación del servicio de salud e incremento de los usuarios y baja calidad en la prestación de los servicios de salud.

Efectos indirectos: Disminución de la calidad del Servicio de Salud en el Departamento del Vichada.

Por esta razón y bajo el entendiendo que parte esencial de la calidad de la prestación del servicio de salud es la infraestructura física hospitalaria, desde la gerencia de la ESE Departamental Hospital San Juan de Dios, junto con el acompañamiento de la Secretaría Departamental de Salud, se presentó un proyecto de modernización de la infraestructura física ante el Ministerio de Salud Protección Social.

Por lo anterior, la ESE Departamental Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño, junto con la Administración Departamental presento ante el Ministerio de Salud y Protección Social la iniciativa para la "**REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO**" para lo cual el Ministerio de Salud y Protección Social dio concepto de viabilidad técnica al proyecto (Resolución No. 1353 de 2023), a efectos de lograr la financiación de los recursos necesarios para sufragar los costos del proyecto.

En respuesta a las diferentes gestiones administrativas, mediante documento del 31 de agosto de 2023, el Ministerio de Salud comunica viabilidad técnica, financiera del proyecto, determinando una financiación de la entidad nacional por valor de \$22.164.988.792,00.


Resultado de lo anterior, y acorde con el Plan de Desarrollo "**TRABAJO PARA TODO VICHADA 2020- 2023**", línea Estratégica 2. Desarrollo Social Integral Para Vida Digna, Programa 5. Salud y protección social para el Vichada; 4.3.1.3 Subprograma 7. Prestación de servicios de salud OBJETIVO 8. Garantizar el cumplimiento de la política de universalización del aseguramiento y prestación de los servicios médicos en condiciones de equidad y protección financiera de la población afiliada.

Por tal razón, **LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**, contemplo llevar a cabo el proceso de selección de un contratista que cumpla con los requerimientos legales, técnicos y financieros, necesarios para la **REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO**.

2. EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

2.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La ubicación de la ejecución de la obra física es Cumaribo – Vichada



El proyecto se ubica en un lote esquinero entre la calle 6 y la carrera 15 de Cumaribo Vichada, comprende la construcción Hospital San Juan de Dios Sede Cumaribo. El propósito es mejorar la calidad de la atención de la E.S.E departamental a las personas.

2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:

2.2.1. EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES PARA ACTA PARCIAL No. 4

ITEM 3.8. Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi 3-6m.

En el proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo el vertido de concreto con una resistencia de 3000 psi para la conformación de vigas aéreas en el nivel +4.03m del proyecto. Para este nivel el proyecto cuenta con vigas de 0.50 x 0.60 metros y 0.40 x 0.60 metros. Para la ejecución de esta tarea, se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 19 de noviembre de 2024 – 28 de enero de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 5 de obra.

ITEM 3.10. Viga aérea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi.

Como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se realizó el vertido de concreto con una resistencia de 3000 psi para la construcción de las viguetas de 0.25 x 0.60 metros para las vigas aéreas del nivel +4.03m del hospital. En esta tarea se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 19 de noviembre de 2024 – 28 de enero de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 5 de obra.

ITEM 3.11. Viga aérea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi.

Como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se realizó el vertido de concreto con una resistencia de 3000 psi para la construcción de las viguetas de 0.30 x 0.60 metros para las vigas aéreas del nivel +4.03m del hospital. En esta tarea se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 19 de noviembre de 2024 – 28 de enero de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 5 de obra.

ITEM 3.18. Acero de Refuerzo Grado 60.


Se realizó, como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, el amarrado y figurado de acero de refuerzo grado 60 para las vigas aéreas de la rampa, vigas adicionales en cubierta, losa de la rampa, escaleras y elementos no estructurales. Para esta actividad se emplearon bichiroques, alambre negro.



Las cantidades de ejecución del período comprendido entre el 19 de noviembre de 2024 – 28 de enero de 2025 se encuentran consignadas en el acta parcial de obra anexada al presente informe de acta parcial No 5 de obra.

2.3. CUADRO DE AVANCE

AVANCE FISICO				
INFORME N°	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO PERIODO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	0.97%	0.97%	0.00%	0.00%
4	3.27%	4.24%	4.31%	4.31%
5	1.96%	6.20%	2.28%	6.59%
6	1.53%	7.73%	1.16%	7.75%
7	1.51%	9.24%	3.10%	10.85%
8	1.81%	11.05%	4.79%	15.64%
9	2.50%	13.55%	0.36%	16.00%
10	4.50%	18.05%	2.06%	18.06%
11	0.86%	18.91%	6.29%	24.35%
12	0.87%	19.78%	0.71%	25.06%
PRESENTE ACTA PARCIAL		21.13%	3.42%	26.67%
13	1.55%	21.33%		
14	13.15%	34.48%		
15	29.66%	64.14%		
16	35.86%	100.00%		



Nota: el avance de obra plasmado en la anterior tabla corresponde a lo registrado en la sabana de control de avance del presente informe, la aritmética de la tabla se puede alterar debido a decimales ocultos por el formato anteriormente mencionado.

Los porcentajes presentados en el avance físico programado y programado acumulado van de acuerdo al cuarto ajuste a la programación de obra aprobada por interventoría el 1 de noviembre de 2024.

2.4. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Para el presente periodo se utilizaron los siguientes materiales en los cuales se adjunta el correspondiente certificado de calidad:

- Cemento hidráulico tipo UG marca Fortecem.
- Acero grado 60.

2.5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo actual, se llevaron a cabo actividades de construcción que involucraron el uso de concreto. Como parte del control de calidad, se extrajeron cilindros de laboratorio de los elementos fundidos hasta la fecha. Estos cilindros serán enviados al laboratorio Ingegar Ingeniería S.A.S. para realizar las pruebas de compresión correspondientes. Posteriormente, el laboratorio nos enviará un informe con los resultados.



En las siguientes tablas se relacionarán las tomas de muestra que se llevaran al laboratorio para su respectivo ensayo, los cuales se entregaran en los siguientes informes.

TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS EN CONCRETO DE 3000 Psi DE VIGA AEREA EN CONCRETO			
ITEM: 3,8 Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi 3-6m			
FECHA	FECHA DE FALLO	VIGA TIPO	EJE DE LOCALIZACIÓN
14/01/2025	11/02/2025	VG-13	EJE 13

TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS EN CONCRETO DE 3000 Psi DE VIGA AEREA EN CONCRETO			
ITEM: 3,10 Viga aérea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi			
FECHA	FECHA DE FALLO	UBICACION	EJE DE LOCALIZACIÓN
15/01/2025	12/02/2025	VTa-25	I-J / 13-11

TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS EN CONCRETO DE 3000 Psi DE VIGA AEREA EN CONCRETO			
ITEM: 3,11 Viga aérea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi			
FECHA	FECHA DE FALLO	UBICACION	EJE DE LOCALIZACIÓN
16/01/2025	13/02/2025	VTa-11	H-I / 13-11

2.6. CLIMATOLOGIA

A partir del periodo comprendido entre el 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 – 28 DE ENERO DE 2025 el estado del clima fue el siguiente:

ESTADO GENERAL DEL CLIMA MES DE NOVIEMBRE 2024

1	2	3	4	5	6
Soleado	Soleado		Soleado-Lluvioso	Soleado	Soleado
7	8	9	10	11	12
Soleado	Soleado-Lluvioso	Soleado		Soleado	Soleado-Nublado
13	14	15	16	17	18
Soleado-Lluvioso	Soleado-Lluvioso	Soleado	Soleado		Soleado
19	20	21	22	23	24
Soleado-Lluvioso	Soleado	Soleado-Lluvioso	Lluvioso-Nublado	Soleado	
25	26	27	28	29	30

Soleado-Lluvioso	Soleado-Lluvioso	Lluvioso-Nublado	Soleado	Lluvioso-Nublado	Soleado-Lluvioso
31					

ESTADO GENERAL DEL CLIMA MES DE DICIEMBRE 2024

1	2	3	4	5	6
	Soleado-Lluvioso	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado
7	8	9	10	11	12
Soleado		Soleado	Soleado-Nublado	Soleado	Soleado
13	14	15	16	17	18
Soleado	Soleado		Soleado-Lluvioso	Soleado	Soleado
19	20	21	22	23	24
Soleado	Soleado	Soleado-Lluvioso			
25	26	27	28	29	30
31					

ESTADO GENERAL DEL CLIMA MES DE ENERO 2025

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado-Nublado	
13	14	15	16	17	18
Soleado	Soleado	Soleado-Lluvioso	Soleado	Soleado	Soleado
19	20	21	22	23	24
	Soleado-Lluvioso	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado
25	26	27	28	29	30
Soleado		Soleado-Lluvioso	Soleado		
31					

2.7.COMPROMISOS LABORALES

Durante el periodo no se generaron compromisos laborales por parte de la entidad contratante hacia el contratista de obra.

2.8.PERSONAL

Para el presente periodo se contó con la siguiente relación de personal profesional y operativo.

2.8.1. REGISTRO DE PERSONAL PROFESIONAL

NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	DIRECTOR DE OBRA
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	RESIDENTE DE OBRA
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ASESOR ESTRUCTURAL
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL
EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	ARQUITECTO
ANDREA DEL PILAR BALLEEN	COORDINADORA DE LOGISTICA

DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	DIRECTOR DE OBRA
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	RESIDENTE DE OBRA
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ASESOR ESTRUCTURAL
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL
EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	ARQUITECTO
ANDREA DEL PILAR BALLEEN	COORDINADORA DE LOGISTICA

2.8.2. REGISTRO DE PERSONAL OPERATIVO

NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
HECTOR FABIO SERNA SERNA	CADENERO
JOSE DEL CARMEN MOYANO LEON	CONDUCTOR

ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA
JOSE ENRIQUE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA
LUIS EMMIRO PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
ORLANDO FONSECA GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA
RAFAEL ARCANGEL MENDEZ RIVAS	AYUDANTE DE OBRA
NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	ALMACENISTA
COSTMETH DAMIAN ZULUAGA BONILLA	AYUDANTE DE OBRA
JAIRO GAITAN GALINDO	AYUDANTE DE OBRA
ALFREDO RODRIGUEZ GUEVARA	AYUDANTE DE OBRA
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	AUXILIAR SST
BILCEN REINA GALINDO	AYUDANTE DE OBRA
CHARLES BRAYAN REINA CAPA	AYUDANTE DE OBRA
HECTOR CIPRIANO SANCHEZ ERRENUMA	AYUDANTE DE OBRA
FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	AYUDANTE DE OBRA
LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	CELADOR
JHON JAIRO GRISALES RINCON	SOLDADOR
ALEX CONSOLACION RODRIGUEZ	MAESTRO DE OBRA
HERNEY ANTONIO RUIZ CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA
ARIES GERMAN AGUDELO BONILLA	AYUDANTE DE OBRA
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
JHON FREDY CARIBAN DIAZ	AYUDANTE DE OBRA
SANTIAGO AMAYA GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
GUILLERMO RIOS GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
DIOMEDEZ SILVA PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
ENRRIQUE CARIBAN RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
JULIO CESAR PONARE GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
PABLO EMILIO PONARE CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA
RAMON ARTURO PONARE CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA
CESAR AUGUSTO BARRERA MANCIPE	AYUDANTE DE OBRA
FABIAN RICARDO BUITRAGO OTALORA	AYUDANTE DE OBRA
JOSE ANTONIO DASILVA FORERO	AYUDANTE DE OBRA
JAIRO HUMBERTO GOMEZ GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
YORMAN SOSA GAITAN	AYUDANTE DE OBRA

JHORMAN SAMUEL PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
WILSON PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
JOSE DEL CARMEN BELTRAN SAENZ	AYUDANTE DE OBRA
FAIBER YESID PONARE GONZALES	AYUDANTE DE OBRA
YEINER IVAN PONARE RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
DEBRAY ERMINZULGONZALEZ PEREZ	AYUDANTE DE OBRA

DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
HECTOR FABIO SERNA SERNA	CADENERO
JOSE DEL CARMEN MOYANO LEON	CONDUCTOR
ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA
JOSE ENRIQUE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA
LUIS EMMIRO PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
ORLANDO FONSECA GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA
RAFAEL ARCANGEL MENDEZ RIVAS	AYUDANTE DE OBRA
NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	ALMACENISTA
COSTMETH DAMIAN ZULUAGA BONILLA	AYUDANTE DE OBRA
JAIRO GAITAN GALINDO	AYUDANTE DE OBRA
ALFREDO RODRIGUEZ GUEVARA	AYUDANTE DE OBRA
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	AUXILIAR SST
BILCEN REINA GALINDO	AYUDANTE DE OBRA
CHARLES BRAYAN REINA CAPA	AYUDANTE DE OBRA
HECTOR CIPRIANO SANCHEZ ERRENUMA	AYUDANTE DE OBRA
FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	AYUDANTE DE OBRA
LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	CELADOR
JHON JAIRO GRISALES RINCON	SOLDADOR
ALEX CONSOLACION RODRIGUEZ	MAESTRO DE OBRA
HERNEY ANTONIO RUIZ CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA
ARIES GERMAN AGUDELO BONILLA	AYUDANTE DE OBRA
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
JHON FREDY CARIBAN DIAZ	AYUDANTE DE OBRA
SANTIAGO AMAYA GAITAN	AYUDANTE DE OBRA

GUILLERMO RIOS GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
DIOMEDEZ SILVA PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
ENRRIQUE CARIBAN RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
JULIO CESAR PONARE GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
RAMON ARTURO PONARE CHIPAJE	AYUDANTE DE OBRA
CESAR AUGUSTO BARRERA MANCIPE	AYUDANTE DE OBRA
JOSE ANTONIO DASILVA FORERO	AYUDANTE DE OBRA
JAIR HUBERTO GOMEZ GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
YORMAN SOSA GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
JHORMAN SAMUEL PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
WILSON PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
FAIBER YESID PONARE GONZALES	AYUDANTE DE OBRA
YEINER IVAN PONARE RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
DEBRAY ERMINZUL GONZALEZ PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
AGUILERA SERRANO DAVID FERNEY	AYUDANTE DE OBRA

2.9. AFILIACION DE PERSONAL PROFESIONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION	No PLANILLA
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	DIRECTOR DE OBRA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	86.062.674	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	ASESOR ESTRUCTURAL	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	1.121.958.635	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	1.122.118.138	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	SANITAS	POSITIVA	COLFONDOS	COMCAJA	9478322907 9479133444
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	1.020.761.432	ARQUITECTO	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
ANDREA DEL PILAR BALLEEN	32.264.916	COORDINADORA DE LOGISTICA	SANITAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9479132876

DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION	No PLANILLA
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	DIRECTOR DE OBRA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	86.062.674	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	ASESOR ESTRUCTURAL	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	1.121.958.635	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	1.122.118.138	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	SANITAS	POSITIVA	COLFONDOS	COMCAJA	9479361378 9480900280
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	1.020.761.432	ARQUITECTO	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
ANDREA DEL PILAR BALLEEN	32.264.916	COORDINADORA DE LOGISTICA	SANITAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9480900167

2.10. AFILIACION DE PERSONAL OPERATIVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION	No PLANILLA
HECTOR FABIO SERNA SERNA	17.304.466	CADENERO	CAPITAL SALUD	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
JOSE DEL CARMEN MOYANO LEON	86.731.110	CONDUCTOR	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	1.125.010.065	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9479132876
JOSE ENRIQUE PONARE	5.722.870	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9479132876
CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	1.124.993.310	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9479132876
LUIS EMMIRO PONARE PONARE	1.124.998.948	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
ORLANDO FONSECA GOMEZ	1.127.382.860	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
RAFAEL ARCANGEL MENDEZ RIVAS	1.124.991.167	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	1.124.993.341	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	1.192.772.735	ALMACENISTA	MALLAMAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9479132876
COSTMETH DAMIAN ZULUAGA BONILLA	1.125.002.345	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
JAIRO GAITAN GALINDO	1.006.950.328	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876

ALFREDO RODRIGUEZ GUEVARA	1.124.990.520	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	1.124.997.772	AUXILIAR SST	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
BILCEN REINA GALINDO	6.848.517	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
CHARLES BRAYAN REINA CAPA	1.124.990.631	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
HECTOR CIPRIANO SANCHEZ ERRENUMA	1.006.951.188	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	8.190.705	AYUDANTE DE OBRA	CAJA COPI	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9479132876
LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	11.280.464	CELADOR	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9479132876
JHON JAIRO GRISALES RINCON	17.588.928	SOLDADOR	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
ALEX CONSOLACION RODRIGUEZ	1.127.923.922	MAESTRO DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9479132876
HERNEY ANTONIO RUIZ CHIPIAJE	1.121.944.520	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9479132876
ARIES GERMAN AGUDELO BONILLA	1.125.004.538	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	1.124.994.614	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
JHON FREDY CARIBAN DIAZ	1.124.991.490	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9479132876
SANTIAGO AMAYA GAITAN	1.124.991.155	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9479132876
GUILLERMO RIOS GAITAN	17.316.132	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9479132876
DIOMEDEZ SILVA PEREZ	1.125.001.121	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
ENRRIQUE CARIBAN RODRIGUEZ	18.262.093	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
JULIO CESAR PONARE GAITAN	6.848.141	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
PABLO EMILIO PONARE CHIPIAJE	1.125.010.797	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9479132876
RAMON ARTURO PONARE CHIPIAJE	6.848.740	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9479132876
CESAR AUGUSTO BARRERA MANCIPE	1.124.989.245	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
FABIAN RICARDO BUITRAGO OTALORA	1.006.951.096	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
JOSE ANTONIO DASILVA FORERO	1.119.890.549	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
JAIRO HUMBERTO GOMEZ GAITAN	7.243.305	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9479132876
YORMAN SOSA GAITAN	1.136.278.055	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9479132876
JHORMAN SAMUEL PONARE PONARE	1.124.990.027	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9479132876
WILSON PONARE PONARE	1.124.996.599	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
JOSE DEL CARMEN BELTRAN SAEZ	86.064.319	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
FAIBER YESID PONARE GONZALES	1.124.992.631	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
YEINER IVAN PONARE RODRIGUEZ	1.124.989.222	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
DEBRAY ERMINZUL GONZALEZ PEREZ	1.124.990.492	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9479132876
AGUILERA SERRANO DAVID FERNEY	1.121.850.548	OPERADOR MAQUINARIA	SANITAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9479132876

DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION	No PLANILLA
HECTOR FABIO SERNA SERNA	17.304.466	CADENERO	CAPITAL SALUD	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
JOSE DEL CARMEN MOYANO LEON	86.731.110	CONDUCTOR	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	1.125.010.065	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9480900167
JOSE ENRIQUE PONARE	5.722.870	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9480900167
CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	1.124.993.310	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9480900167
LUIS EMMIRO PONARE	1.124.998.948	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
ORLANDO FONSECA GOMEZ	1.127.382.860	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
RAFAEL ARCANGEL MENDEZ RIVAS	1.124.991.167	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	1.124.993.341	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	1.192.772.735	ALMACENISTA	MALLAMAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9480900167
COSTMETH DAMIAN ZULUAGA BONILLA	1.125.002.345	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
JAIRO GAITAN GALINDO	1.006.950.328	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
ALFREDO RODRIGUEZ GUEVARA	1.124.990.520	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	1.124.997.772	AUXILIAR SST	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
BILCEN REINA GALINDO	6.848.517	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
CHARLES BRAYAN REINA CAPA	1.124.990.631	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
HECTOR CIPRIANO SANCHEZ ERRENUMA	1.006.951.188	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	8.190.705	AYUDANTE DE OBRA	CAJA COPI	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9480900167
LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	11.280.464	CELADOR	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9480900167
JHON JAIR GRISALES RINCON	17.588.928	SOLDADOR	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
ALEX CONSOLACION RODRIGUEZ	1.127.923.922	MAESTRO DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9480900167
HERNEY ANTONIO RUIZ CHIPIAJE	1.121.944.520	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9480900167
ARIES GERMAN AGUDELO BONILLA	1.125.004.538	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	1.124.994.614	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
JHON FREDY CARIBAN DIAZ	1.124.991.490	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9480900167
SANTIAGO AMAYA GAITAN	1.124.991.155	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9480900167
GUILLERMO RIOS GAITAN	17.316.132	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9480900167
DIOMEDEZ SILVA PEREZ	1.125.001.121	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
ENRRIQUE CARIBAN RODRIGUEZ	18.262.093	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167


JULIO CESAR PONARE GAITAN	6.848.141	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
RAMON ARTURO PONARE CHIPIAJE	6.848.740	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9480900167
CESAR AUGUSTO BARRERA MANCIPE	1.124.989.245	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
JOSE ANTONIO DASILVA FORERO	1.119.890.549	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
JAIR HUBERTO GOMEZ GAITAN	7.243.305	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9480900167
YORMAN SOSA GAITAN	1.136.278.055	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9480900167
JHORMAN SAMUEL PONARE PONARE	1.124.990.027	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA	9480900167
WILSON PONARE PONARE	1.124.996.599	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
FAIBER YESID PONARE GONZALES	1.124.992.631	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
YEINER IVAN PONARE RODRIGUEZ	1.124.989.222	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
DEBRAY ERMINZUL GONZALEZ PEREZ	1.124.990.492	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA	9480900167
AGUILERA SERRANO DAVID FERNEY	1.121.850.548	OPERADOR MAQUINARIA	SANITAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA	9480900167

2.11. MAQUINARIA

Para el presente periodo se utilizó mezcladora para concreto de bulto y medio de cemento para fundir vigas aéreas de concreto de 3000 psi, retroexcavadora y camión doble troque para suministro de agregados necesarios para el concreto.

3. FINANCIERO

En el presente periodo el Consorcio HDC cuenta con Diez Mil Cuatrocientos Veintiocho Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil Ciento Doce pesos M/CTE (\$10,428,423,112.00) entregados por la entidad contratante Hospital Departamental San Juan De Dios E.S.E. Sede Puerto Carreño por concepto de anticipo del cual se ha amortizado dos mil cuatrocientos veinticuatro millones ochocientos ochenta y siete mil ciento setenta y cuatro con cincuenta pesos M/CTE (\$ 2,424,887,174.50) para un valor pendiente por amortizar de ocho mil tres millones quinientos treinta y cinco mil novecientos treinta y siete con cincuenta pesos M/CTE (\$ 8,003,535,937.50).



El Consorcio HDC hasta el momento del presente informe a tramitado ante la entidad cuatro (4) actas parciales por un valor de cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve millones setecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve pesos M/CTE. (\$ 4,849,774,349.00) las cuales serán discriminadas a continuación:

Acta parcial N°1: \$ 1,202,976,129.00

Acta parcial N°2: \$ 842,463,948.00

Acta parcial N°3: \$ 1,160,249,543.00

Acta parcial N°4: \$ 1,644,084,729.00

3.1. CONTROL DE INVERSION DEL ANTICIPO

Para el presente periodo se elaboraron órdenes de pago los cuales fueron invertidos de acuerdo a los rubros relacionados en el plan de inversión del anticipo previamente presentado, a continuación, se relacionan las ordenes de pagos emitidas a la fecha:

Orden	1. Pago de personal	2. Compra de equipos y repuestos	3. Transporte y alquiler de maquinaria	4. Compra de materiales y accesorios.	Estado
N° 1	\$ 500,000,000.00				APROBADA
N° 2			\$ 1,169,965.00		ANULADA
N° 3			\$ 110,240,000.00		APROBADA
N° 4				\$ 99,000,000.00	APROBADA
N° 5				\$ 78,750,000.00	APROBADA
N° 6			\$ 560,000,000.00		APROBADA
N° 7			\$ 99,840,000.00		APROBADA
N° 8	\$ 350,000,000.00				APROBADA
N° 9			\$ 33,636,482.00		APROBADA
N° 10				\$ 5,375,000.00	ANULADA
N° 11				\$ 24,434,807.02	APROBADA
N° 12				\$ 98,736,000.00	APROBADA
N° 13				\$ 219,768,800.00	APROBADA
N° 14		\$ 37,115,000.00			APROBADA
N° 15				\$ 209,625,000.00	APROBADA
N° 16				\$ 952,756,550.00	APROBADA
N° 17				\$ 30,870,000.00	APROBADA

N° 18				\$ 129,121,600.00	APROBADA
N° 19				\$ 8,000,000.00	APROBADA
N° 20				\$ 219,163,200.00	APROBADA
N° 21	\$ 683,246,500.00				APROBADA
N° 22					ANULADA
N° 23				\$ 137,500,000.00	APROBADA
N° 24				\$ 15,040,000.00	APROBADA
N° 25				\$ 39,481,373.00	APROBADA
N° 26				\$ 36,745,470.00	APROBADA
N° 27				\$ 284,722,200.00	APROBADA
N° 28				\$ 1,120,500.00	APROBADA
N° 29				\$ 270,000,000.00	APROBADA
N° 30			\$ 16,320,000.00		APROBADA
N° 31			\$ 13,320,000.00		APROBADA
N° 32			\$ 47,521,408.00		APROBADA
N° 33			\$ 40,000,000.00		APROBADA
N° 34			\$ 294,367,000.00		APROBADA
N° 35				\$ 439,270,000.00	APROBADA
N° 36				\$ 25,683,000.00	APROBADA
N° 37				\$ 6,500,504.00	APROBADA
N° 38			\$ 10,320,000.00		APROBADA
N° 39			\$ 16,320,000.00		APROBADA
N° 40			\$ 4,680,000.00		APROBADA
N° 41		\$ 4,500,000.00			APROBADA
N° 42				\$ 15,249,850.00	APROBADA
N° 43			\$ 20,706,000.00		APROBADA
N° 44			\$ 4,680,000.00		APROBADA
N° 45			\$ 12,920,000.00		APROBADA
N° 46				\$ 12,750,000.00	APROBADA
N° 47		\$ 5,500,000.00			APROBADA
N° 48				\$ 14,400,500.00	APROBADA
N° 49					ANULADA
N° 50			\$ 14,574,000.00		APROBADA
N° 51			\$ 4,560,000.00		APROBADA
N° 52				\$ 1,040,000.00	APROBADA
N° 53				\$ 3,022,147.00	APROBADA
N° 54					ANULADA
N° 55			\$ 23,300,000.00		APROBADA
N° 56			\$ 19,700,000.00		APROBADA
N° 57					ANULADA
N° 58				\$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 59			\$ 20,400,000.00		APROBADA
N° 60					ANULADA
N° 61				\$ 406,050.00	APROBADA
N° 62				\$ 183,427,000.00	APROBADA
N° 63				\$ 1,402,500.00	APROBADA
N° 64				\$ 2,511,140.00	APROBADA
N° 65			\$ 10,353,000.00		APROBADA
N° 66				\$ 870,000.00	APROBADA
N° 67			\$ 9,720,000.00		APROBADA
N° 68				\$ 1,311,868.00	APROBADA
N° 69				\$ 6,320,650.00	APROBADA
N° 70				\$ 4,313,900.00	APROBADA
N° 71			\$ 12,920,000.00		APROBADA
N° 72			\$ 3,045,000.00		APROBADA
N° 73			\$ 26,227,600.00		APROBADA
N° 74				\$ 25,201,300.00	APROBADA
N° 75			\$ 1,134,000.00		APROBADA
N° 76				\$ 3,618,901.00	APROBADA
N° 77				\$ 19,611,300.00	APROBADA
N° 78				\$ 11,502,500.00	APROBADA
N° 79				\$ 11,281,720.00	APROBADA
N° 80			\$ 39,951,500.00		APROBADA
N° 81			\$ 22,664,000.00		APROBADA
N° 82			\$ 13,113,800.00		APROBADA

N° 83				\$ 175,430,235.00	APROBADA
N° 84				\$ 4,976,180.00	APROBADA
N° 85			\$ 3,600,000.00		APROBADA
N° 86			\$ 75,832,000.00		APROBADA
N° 87	\$ 1,700,000.00				APROBADA
N° 88					ANULADA
N° 89				\$ 692,548.00	APROBADA
N° 90			\$ 17,000,000.00		APROBADA
N° 91				\$ 1,251,548.50	APROBADA
N° 92	\$ 32,859,000.00				APROBADA
N° 93				\$ 1,121,600.00	APROBADA
N° 94				\$ 2,004,000.00	APROBADA
N° 95			\$ 41,250,000.00		APROBADA
N° 96					ANULADA
N° 97				\$ 2,523,100.00	APROBADA
N° 98				\$ 5,304,000.00	APROBADA
N° 99				\$ 23,500,000.00	APROBADA
N° 100			\$ 3,030,000.00		APROBADA
N° 101			\$ 4,860,000.00		APROBADA
N° 102	\$ 2,600,000.00				APROBADA
N° 103				\$ 3,150,000.00	APROBADA
N° 104			\$ 16,821,600.00		APROBADA
N° 105			\$ 20,682,000.00		APROBADA
N° 106			\$ 8,500,000.00		APROBADA
N° 107				\$ 4,092,140.00	APROBADA
N° 108				\$ 100,000,000.30	APROBADA
N° 109	\$ 368,950,000.00				APROBADA
N° 110			\$ 32,130,000.00		APROBADA
N° 111				\$ 1,547,000.00	APROBADA
N° 112				\$ 24,077,700.00	APROBADA
N° 113					ANULADA
N° 114			\$ 1,884,500.00		APROBADA
N° 115					ANULADA
N° 116			\$ 18,650,000.00		APROBADA
N° 117				\$ 1,280,000.00	APROBADA
N° 118				\$ 8,384,550.00	APROBADA
N° 119			\$ 12,789,000.00		APROBADA
N° 120				\$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 121			\$ 25,996,000.00		APROBADA
N° 122				\$ 103,200,000.00	APROBADA
N° 123				\$ 1,474,100.00	APROBADA
N° 124				\$ 928,000.00	APROBADA
N° 125			\$ 4,594,800.00		APROBADA
N° 126				\$ 193,256,000.00	APROBADA
N° 127		\$ 144,900,000.00			APROBADA
N° 128	\$ 213,800,000.00				APROBADA
N° 129			\$ 11,907,000.00		APROBADA
N° 130				\$ 560,500.00	APROBADA
N° 131				\$ 573,000.00	APROBADA
N° 132			\$ 15,000,000.00		APROBADA
N° 133				\$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 134				\$ 26,553,541.00	APROBADA
N° 135	\$ 3,299,870.00				APROBADA
N° 136				\$ 6,200,000.00	APROBADA
N° 137				\$ 61,706,115.00	APROBADA
N° 138				\$ 6,255,950.00	APROBADA
N° 139				\$ 3,161,700.00	APROBADA
N° 140			\$ 5,372,000.00		APROBADA
N° 141			\$ 7,480,000.00		APROBADA
N° 142				\$ 8,759,000.00	APROBADA
N° 143				\$ 8,358,188.50	APROBADA
N° 144			\$ 44,730,000.00		APROBADA
N° 145			\$ 8,640,000.00		APROBADA
N° 146				\$ 3,952,200.00	APROBADA
N° 147	\$ 62,200,000.00				APROBADA

N° 148				\$ 58,754,723.00	APROBADA
N° 149				\$ 920,000.00	APROBADA
N° 150	\$ 4,500,000.00				APROBADA
N° 151	\$ 201,847,000.00				APROBADA
N° 152				\$ 10,000,000.00	APROBADA
N° 153				\$ 1,952,900.00	APROBADA
N° 154				\$ 4,308,225.00	APROBADA
N° 155			\$ 5,420,000.00		APROBADA
N° 156			\$ 11,900,000.00		APROBADA
N° 157			\$ 6,300,000.00		APROBADA
N° 158			\$ 2,646,000.00		APROBADA
N° 159	\$ 1,000,000.00				APROBADA
N° 160				\$ 4,999,990.00	APROBADA
N° 161	\$ 3,000,000.00				APROBADA
N° 162			\$ 30,980,000.00		APROBADA
N° 163				\$ 7,900,300.00	APROBADA
N° 164	\$ 20,000,000.00				APROBADA
N° 165				\$ 3,541,600.00	APROBADA
N° 166			\$ 13,090,000.00		APROBADA
N° 167	\$ 700,000.00				APROBADA
N° 168		\$ 3,175,000.00			APROBADA
N° 169	\$ 16,000,000.00				APROBADA
N° 170			\$ 26,180,000.00		APROBADA
N° 171				\$ 6,044,997.00	APROBADA
N° 172				\$ 7,665,600.00	APROBADA
N° 173				\$ 3,990,988.37	APROBADA
N° 174	\$ 6,000,000.00				APROBADA
N° 175			\$ 9,990,000.00		APROBADA
N° 176			\$ 44,000,000.00		APROBADA
N° 177				\$ 63,874,585.00	APROBADA
N° 178				\$ 10,079,750.00	APROBADA
N° 179	\$ 415,393,000.00				APROBADA
N° 180				\$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 181		\$ 49,600,000.00			APROBADA
N° 182			\$ 25,000,000.00		APROBADA
N° 183		\$ 4,206,000.00			APROBADA
N° 184			\$ 8,493,000.00		APROBADA
N° 185			\$ 13,683,000.00		APROBADA
N° 186			\$ 14,245,000.00		APROBADA
N° 187			\$ 2,100,000.00		APROBADA
N° 188				\$ 7,336,800.00	APROBADA
N° 189				\$ 4,134,000.00	APROBADA
N° 190			\$ 51,860,000.00		APROBADA
N° 191				\$ 4,574,200.00	APROBADA
N° 192				\$ 25,000,000.00	APROBADA
N° 193	\$ 113,200,000.00			\$ 48,960,000.00	APROBADA
N° 194				\$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 195				\$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 196				\$ 20,012,757.00	APROBADA
N° 197				\$ 25,129,474.00	APROBADA
N° 198	\$ 119,400,000.00				APROBADA
N° 199			\$ 41,280,000.00		APROBADA
N° 200			\$ 7,500,000.00		APROBADA
N° 201			\$ 5,000,000.00		APROBADA
N° 202			\$ 5,000,000.00		APROBADA
N° 203				\$ 2,452,000.00	APROBADA
N° 204				\$ 1,050,000.00	APROBADA
N° 205	\$ 2,600,000.00				APROBADA
N° 206			\$ 28,958,000.00		APROBADA
N° 207			\$ 16,435,000.00		APROBADA
SUB-TOTAL	\$ 3,122,295,370.00	\$ 248,996,000.00	\$ 2,258,512,655.00	\$ 4,786,861,115.69	
VALOR X RUBRO	\$ 3,127,256,572.31	\$ 248,996,000.00	\$ 2,263,958,655.00	\$ 4,788,211,884.69	

SALDO X RUBRO	\$ 4,961,202.31	\$ -	\$ 5,446,000.00	\$ 1,350,769.00	
SALDO				\$ 11,757,971.31	

Es importante destacar que el 17 de octubre de 2024 se realizó un ajuste en los valores del plan de inversión del anticipo, modificando los montos por rubro presentados inicialmente por el Consorcio HDC. Los nuevos valores y porcentajes se detallan en la siguiente tabla:

No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	\$ 3,127,256,572.31	29.99%
2	Compra de equipos y repuestos	\$ 248,996,000.00	2.39%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	\$ 2,263,958,655.00	21.71%
4	Compra de materiales y accesorios	\$ 4,788,211,884.69	45.92%
TOTALES		\$ 10,428,423,112.00	100.00%

A continuación, se relacionan los saldos por rubro de acuerdo al plan de inversión del anticipo presentado:

No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	\$ 4,961,202.31	0.05%
2	Compra de equipos y repuestos	\$ -	0.00%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	\$ 5,446,000.00	0.05%
4	Compra de materiales y accesorios	\$ 1,350,769.00	0.01%
TOTALES		\$ 11,757,971.31	0.11%

3.2. AVANCE FINANCIERO

A continuación, se relaciona el cuadro de control presupuestal del contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023 firmado con el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. de Puerto Carreño.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 20.856.846.224,00	28/12/2023		
VALOR GIRADO ANTICIPO	\$ 10,428,423,112.00	13/02/2024		50%
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	\$ 1,202,976,129.00	29/05/2024	5.77%	
VALOR AMORTIZADO ACTA	\$ 601,488,064.50	29/05/2024		

PARCIAL DE OBRA No. 1				
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	\$ 601,488,064.50		2.88%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	\$ 842,463,948.00	06/08/2024	4.04%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	\$ 421,231,974.00	06/08/2024		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	\$ 421,231,974.00		2.02%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	\$ 1,160,249,543.00	05/09/2024	5.56%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	\$ 580,124,771.50	05/09/2024		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	\$ 580,124,771.50		2.78%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4	\$ 1,644,084,729.00	22/11/2024	7.88%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4	\$ 822,042,364.50	22/11/2024		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4	\$ 822,042,364.50		3.94%	
TOTAL, AVANCE FINANCIERO	\$ 12,853,310,286.50			61.63%

3.3. CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha se han generado los siguientes cobros de actas parciales de obra.

ACTA No	% EJECU	FECHA	EGRESO	VALOR ACTA PAGO MENSUAL	VALOR NETO PAGO
1	5.77%	29/05/2024	EOB 26508	\$ 1,202,976,129.00	\$ 601,488,064.50
2	4.04%	06/08/2024	EOB 28615	\$ 842,463,948.00	\$ 421,231,974.00
3	5.56%	05/09/2024	EOB 29563	\$ 1,160,249,543.00	\$ 580,124,771.50
4	7.88%	22/11/2024	EOB 31864	\$ 1,644,084,729.00	\$ 822,042,364.50
TOTALES				\$ 4,849,774,349.00	\$ 2,424,887,174.50

4. INFORMACION LEGAL

4.1. CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS


El contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023 cuenta con la licencia de construcción SPIM-05-2023, emitida el 11 de diciembre de 2023. Dicha licencia recibió una prórroga en tiempo hasta el 11 de diciembre de 2025, la cual fue otorgada el 5 de diciembre de 2024. La información correspondiente a esta licencia, junto con la prórroga, está debidamente expuesta en la valla informativa instalada por el consorcio HDC, en cumplimiento con las normativas vigentes. Asimismo, en la sección de anexos, se incluye el documento oficial que acredita la concesión de la prórroga.

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO.

Durante el mes de enero de 2025, se presentaron inconvenientes significativos en el transporte de material pétreo debido a bloqueos en las vías principales. Estas afectaciones fueron causadas por el cierre de carreteras llevado a cabo por el gremio de transportadores de Puerto López y Puerto Gaitán, lo que interrumpió el tránsito hacia el sector de Cumaribo, Vichada. Esta situación impactó de manera directa las operaciones logísticas y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

6. CONCLUSIONES

- Los trabajos se efectuaron siguiendo las especificaciones técnicas según los diseños y planos estructurales, según sus dimensiones, cuantías, así como las recomendaciones registradas en los estudios parte del proyecto.
- Se hizo entrega de los elementos de protección personal al personal operativo con el que conto el consorcio HDC en el presente periodo.
- Se realizo la afiliación pertinente del personal operativo al sistema de seguridad social.
- En el presente periodo se continua él envió de materiales para la ejecución de actividades contractuales.
- Para la presente acta parcial de obra No 5, se solicita el pago de obra ejecutada del 3.42%, correspondiente a un valor de setecientos trece millones doscientos siete mil seiscientos tres pesos moneda corriente (\$ 713,207,603.00).
- En la presente acta, el valor acumulado asciende al 26.67%, lo que equivale a cinco mil quinientos sesenta y dos millones novecientos ochenta y un mil novecientos cincuenta y dos pesos moneda corriente (\$ 5,562,981,952.00).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and some smaller, less distinct characters.

ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS

Representante Legal
Consorcio HDC

7. ANEXOS



ACTA PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024							ACTIVIDADES COBRADAS EN ACTAS PARCIALES ANTERIORES		ACTIVIDADES COBRADAS EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDADES COBRADAS ACUMULADAS EN ACTAS PARCIALES		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO MES ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO MES ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO					
1							DEMOLICIONES Y DESMONTE										
1,1	Desmonte Marcos y puertas con transporte.	m2	186.70	\$ 11,075.00	\$ 2,067,702.50	2.42%	186.70	\$ 2,067,702.50		\$ 0.00	186.70	\$ 2,067,702.50	0.01%	0.01%			
1,2	Desmonte de Ventanas, con transporte.	m2	199.25	\$ 7,666.00	\$ 1,527,450.50		199.25	\$ 1,527,450.50		\$ 0.00	199.25	\$ 1,527,450.50	0.01%	0.01%			
1,3	Desmonte Aparatos Sanitarios	und	50.00	\$ 16,522.00	\$ 826,100.00		50.00	\$ 826,100.00		\$ 0.00	50.00	\$ 826,100.00	0.00%	0.00%			
1,4	Desmonte de Cielo Raso con retiro.	m2	1,675.92	\$ 12,411.00	\$ 20,799,843.12		1675.92	\$ 20,799,843.12		\$ 0.00	1675.92	\$ 20,799,843.12	0.10%	0.10%			
1,5	Desmonte de Luminarias, con retiro.	und	102.00	\$ 20,711.00	\$ 2,112,522.00		102.00	\$ 2,112,522.00		\$ 0.00	102.00	\$ 2,112,522.00	0.01%	0.01%			
1,6	Demolicion a mano de tableta piso, espesor 0,5cm con retiro.	m2	1,189.70	\$ 13,434.00	\$ 15,982,429.80		1189.70	\$ 15,982,429.80		\$ 0.00	1189.70	\$ 15,982,429.80	0.08%	0.08%			
1,7	Desmonte Cubierta, con correas y transporte.	m2	1,493.37	\$ 13,688.00	\$ 20,441,248.56		1493.37	\$ 20,441,248.56		\$ 0.00	1493.37	\$ 20,441,248.56	0.10%	0.10%			
1,8	Demolición Mecánica de Edificaciones con Equipo Pesado, (Inc. Vigas columnas,muros,cimentación con Retro excavadora con martillos hidráulico,cargue mecánico y retiro de escombros hasta 6km).	m3	1,346.12	\$ 328,158.00	\$ 441,740,046.96		1346.12	\$ 441,740,046.96		\$ 0.00	1346.12	\$ 441,740,046.96	2.12%	2.12%			
TOTAL CAPITULO					\$ 505,497,343.44			TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 505,497,343.44	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 505,497,343.44	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	2.42%		
2							PRELIMINARES										
2,1	Cerramiento en teja de Zinc	ml	156.00	\$ 55,862.00	\$ 8,714,472.00	0.92%	156.00	\$ 8,714,472.00		\$ 0.00	156.00	\$ 8,714,472.00	0.04%	0.04%			
2,2	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	m2	3,142.13	\$ 5,734.00	\$ 18,016,973.42		3142.13	\$ 18,016,973.42		\$ 0.00	3,142.13	\$ 18,016,973.42	0.09%	0.09%			
2,3	Excavacion manual en conglomerado	m3	257.40	\$ 54,147.00	\$ 13,937,437.80		257.40	\$ 13,937,437.80		\$ 0.00	257.40	\$ 13,937,437.80	0.07%	0.07%			
2,4	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m3	685.78	\$ 20,081.00	\$ 13,771,148.18		685.78	\$ 13,771,148.18		\$ 0.00	685.78	\$ 13,771,148.18	0.07%	0.07%			
2,5	Relleno en tierra negra abonada	m3	28.463	\$ 93,409.00	\$ 2,658,700.37			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%			
2,6	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación.	m3	1,018.06	\$ 133,049.00	\$ 135,451,864.94		1018.06	\$ 135,451,864.94		\$ 0.00	1018.06	\$ 135,451,864.94	0.65%	0.65%			
TOTAL CAPITULO					\$ 192,550,596.71			TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 189,891,896.34	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 189,891,896.34	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.91%		
3							CIMENTACION Y ESTRUCTURA										
3,1	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 -2500 psi	m3	43.90	\$ 1,253,553.00	\$ 55,030,976.70			43.9	\$ 55,030,976.70		\$ 0.00	43.90	\$ 55,030,976.70	0.26%	0.26%		
3,2	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	m3	159.31	\$ 1,424,598.00	\$ 226,952,707.38	159.31		\$ 226,952,707.38		\$ 0.00	159.31	\$ 226,952,707.38	1.09%	1.09%			
3,3	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m3	124.33	\$ 1,398,866.00	\$ 173,921,009.78	124.33		\$ 173,921,009.78		\$ 0.00	124.33	\$ 173,921,009.78	0.83%	0.83%			
3,4	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 3-6 m	m3	66.95	\$ 1,600,704.00	\$ 107,167,132.80	66.95		\$ 107,167,132.80		\$ 0.00	66.95	\$ 107,167,132.80	0.51%	0.51%			
3,5	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 6-9 m	m3	47.87	\$ 1,778,552.00	\$ 85,139,284.24			\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.41%	0.00%			
3,6	Columna de 0.15 x 0.25 en concreto de 3000 Psi 9-12 m	ml	23.00	\$ 189,936.00	\$ 4,368,528.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.02%	0.00%			
3,7	Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm². 0-3 m, TANQUE SUBTERRANEO	m3	17.50	\$ 1,721,705.00	\$ 30,129,837.50	11.94		\$ 20,557,157.70		\$ 0.00	11.94	\$ 20,557,157.70	0.14%	0.10%			
3,8	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 3-6m	m3	181.0518	\$ 1,830,947.00	\$ 331,496,250.05			\$ 0.00	174.53	\$ 319,555,179.91	174.53	\$ 319,555,179.91	1.59%	1.53%			
3,9	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 6-9m	m3	134.4717	\$ 1,870,473.00	\$ 251,525,684.11			\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.21%	0.00%			
3,10	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	355.85	\$ 247,718.00	\$ 88,150,450.30			\$ 0.00	353.85	\$ 87,655,014.30	353.85	\$ 87,655,014.30	0.42%	0.42%			
3,11	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	172.30	\$ 315,229.00	\$ 54,313,956.70			\$ 0.00	171.30	\$ 53,998,727.70	171.30	\$ 53,998,727.70	0.26%	0.26%			
3,12	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi 6-9 m	ml	64.84	\$ 259,088.00	\$ 16,799,265.92			\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.08%	0.00%			

ACTA PARCIAL DE OBRA

3,13	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi 6-9 m	ml	5.90	\$ 319,663.00	\$ 1,886,011.70	21.05%		\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
3,14	Columna concreto de resistencia 3000 psi (0.20 x 0.12 x 1)	ml	2,889.432	\$ 40,167.00	\$ 116,059,815.14			\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.56%	0.00%	
3,15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	ml	2,154.55	\$ 41,783.00	\$ 90,023,562.65			\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.43%	0.00%	
3,16	Viga canal concreto impermeabilizado de resistencia 3000 Psi	ml	78.40	\$ 637,576.00	\$ 49,985,958.40			\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.24%	0.00%	
3,17	Formaleta entrepiso (incluye: paralelas, cerchas y cruzetas)	m2	2,057.58	\$ 26,457.00	\$ 54,437,394.06		1724.07	\$ 45,613,719.99	\$ 0.00	1724.07	\$ 45,613,719.99	0.26%	0.22%	
3,18	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	116,394.28	\$ 11,144.00	\$ 1,297,097,856.32		102960.71	\$ 1,147,394,152.24	7,843.89	\$ 87,412,310.16	110804.60	\$ 1,234,806,462.40	6.22%	5.92%
3,19	Malla electrosoldada	Kg	10,559.103427896	\$ 10,215.00	\$ 107,861,241.52		6537.9	\$ 66,784,648.50		\$ 0.00	6537.90	\$ 66,784,648.50	0.52%	0.32%
3,20	Losa maciza elevada para entrepiso	m2	2,057.58	\$ 128,715.00	\$ 264,841,409.70			\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.27%	0.00%
3,21	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m	m2	2,176.07	\$ 142,638.00	\$ 310,390,272.66		2143.37	\$ 305,726,010.06		\$ 0.00	2143.37	\$ 305,726,010.06	1.49%	1.47%
3,22	Dintel en concreto de 3000 psi 12 x 15 reforzado	ml	229.80	\$ 65,910.00	\$ 15,146,118.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.07%	0.00%
3,23	Mesones en concreto de 3000 psi 0.10 m, A = 0.60 m	m2	92.0265	\$ 312,479.00	\$ 28,756,348.69			\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.14%	0.00%
3,24	Granito pulido travertino peruano No 2, para enchape mesón A=0.50 a 0.60 m	m2	92.0265	\$ 75,479.00	\$ 6,946,068.19			\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.03%	0.00%
3,25	concreto viga de cimentacion cerramiento no incluye refuerzo	m3	45.55564	\$ 1,495,710.00	\$ 68,138,026.30		35.89	\$ 53,681,031.90		\$ 0.00	35.89	\$ 53,681,031.90	0.33%	0.26%
3,26	Concreto para escalera	m3	27.961726	\$ 1,910,522.00	\$ 53,421,492.68			\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.26%	0.00%
3,27	Concreto de 3000 Psi para losas para tanque subteraneo	m3	18.50	\$ 1,721,705.00	\$ 31,851,542.50		8.82	\$ 15,185,438.10		\$ 0.00	8.82	\$ 15,185,438.10	0.15%	0.07%
3,28	Concreto de 3000 Psi para muro pantalla	m3	40.01	\$ 1,910,526.00	\$ 76,440,145.26		22.76	\$ 43,483,571.76		\$ 0.00	22.76	\$ 43,483,571.76	0.37%	0.21%
3,29	Losa para rampa en concreto de 3000 Psi	m3	21.821184	\$ 1,910,526.00	\$ 41,689,939.38			\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.20%	0.00%
3,30	Lamina metaldeck 2" Cal. 22 Suministro e Instal.	m2	2,611.284	\$ 134,441.00	\$ 351,063,632.24		1677.60	\$ 225,538,221.60		\$ 0.00	1677.60	\$ 225,538,221.60	1.68%	1.08%
TOTAL CAPITULO					\$ 4,391,031,918.90		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 2,487,035,778.51	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODODO	\$ 548,621,232.07	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 3,035,657,010.58	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	14.55%
4	CUBIERTA Y CIELORASO													
4,1	suministro e instalación cubierta en teja panel metálico de aluzinc - aluzinc cal 26 tipo sandwich, con icopor, acabado en pintura poliester horneada en ambas caras. espesor de 2".	m2	1,405.74	\$ 254,888.00	\$ 358,306,257.12		6.80%		\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	1.72%	0.00%
4,2	tapas protectoras de remates para teja flanching y cumbreira calibre 26	ml	338.66	\$ 80,901.00	\$ 27,397,932.66			\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.13%	0.00%	
4,3	Cielo raso en lamina PVC 9 mm, incluye estructura	m2	3,218.4025	\$ 131,627.00	\$ 423,628,665.87			\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	2.03%	0.00%	
4,4	Estructura metalica en Acero ASTM-500 C para estructura de cubierta (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	14,225.8684	\$ 25,829.00	\$ 367,439,954.90			\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	1.76%	0.00%	
4,5	acero estructural t astm a36 (incluye suministro montaje y pintura)	kg	135.00	\$ 25,101.00	\$ 3,388,635.00			\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%	
4,6	suministro e instalacion de tubo 2" galvanizado L=3m; incluye platina de 4"x1/4" anticorrosivo y pintura	und	1,143.23529411765	\$ 208,821.00	\$ 238,731,537.35	888		\$ 185,433,048.00		\$ 0.00	888	\$ 185,433,048.00	1.14%	0.89%
TOTAL CAPITULO					\$ 1,418,892,982.90	TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		\$ 185,433,048.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 185,433,048.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.89%
5	MAMPOSTERIA Y PANETES													
5,1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	m2	7,711.6275	\$ 82,304.00	\$ 634,697,789.76	6.08%		\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	3.04%	0.00%	
5,2	Pañete liso impermeabilizado muros 1:4	m2	14,827.345	\$ 36,808.00	\$ 545,764,914.76			\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	2.62%	0.00%	
5,3	Filos y dilataciones 1:4	ml	7,097.60	\$ 12,396.00	\$ 87,981,849.60			\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.42%	0.00%	
TOTAL CAPITULO					\$ 1,268,444,554.12		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.00%
6	PISOS Y ENCHAPES													

ACTA PARCIAL DE OBRA

6.1	Alistado impermeabilizado de pisos e=0.04	m2	3,263.6275	\$ 36,852.00	\$ 120,271,200.63	5.16%		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.58%	0.00%	
6.2	Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	m2	2,720.9607	\$ 172,550.00	\$ 469,501,768.79			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	2.25%	0.00%	
6.3	Guardaescoba mediacaña en granito	ml	2,905.78	\$ 38,562.00	\$ 112,052,688.36			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.54%	0.00%	
6.4	Mediacaña mortero imp 1:3 0.12*0.12m	ml	2,905.78	\$ 24,797.00	\$ 72,054,626.66			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.35%	0.00%	
6.5	Dilatacion palstica para mediacaña	ml	2,905.78	\$ 4,160.00	\$ 12,088,044.80			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.06%	0.00%	
6.6	Enchape pared cerámica rectificada 30x60 cm brillante de 1a calidad instalada	m2	1,332.1053	\$ 64,486.00	\$ 85,902,142.38			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.41%	0.00%	
6.7	Win media luna plastico	ml	370.70	\$ 4,160.00	\$ 1,542,112.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
6.8	Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	m2	269.3446	\$ 41,535.00	\$ 11,187,227.96			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.05%	0.00%	
6.9	Piso en concreto estampado. Suministro e instal.	m2	826.29	\$ 201,270.00	\$ 166,307,388.30			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.80%	0.00%	
6.10	sardinel h=0.40 m, e=0.15 m concreto 3,000 psi (fundido en sitio, mezcla en obra. incluye suministro, formaleta y construcción)	ml	153.55	\$ 164,298.00	\$ 25,227,957.90			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.12%	0.00%	
TOTAL CAPITULO				\$ 1,076,135,157.77			TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.00%	
ESTUCO Y PINTURA															
7															
7.1	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	11,794.5637	\$ 27,240.00	\$ 321,283,915.19	3.25%		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	1.54%	0.00%	
7.2	Estuco en filos y dilataciones	ml	7,097.60	\$ 10,690.00	\$ 75,873,344.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.36%	0.00%	
7.3	Pintura exterior tipo koraza o similar 3 manos sobre muros	m2	1,700.676	\$ 29,611.00	\$ 50,358,717.04			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.24%	0.00%	
7.4	Pintura Antibacterial 1 mano o similar	m2	11,794.5637	\$ 19,555.00	\$ 230,642,693.15			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	1.11%	0.00%	
7.5	Lineas de trafico de ancho 0.10 m, demarcacion	ml	59.44	\$ 7,078.00	\$ 420,716.32			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%	
TOTAL CAPITULO				\$ 678,579,385.70				TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.00%
CARPINTERIA METALICA - MADERA															
8															
8.1	Ventana aluminio, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m2	521.4117	\$ 462,017.00	\$ 240,901,069.40	4.71%		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	1.16%	0.00%	
8.2	Puerta en RH incluye marco y chapa	m2	436.32	\$ 767,518.00	\$ 334,883,453.76			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	1.61%	0.00%	
8.3	Puerta doble en RH con batiente incluye protector de acero y manija de seguridad	m2	115.20	\$ 986,466.00	\$ 113,640,883.20			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.54%	0.00%	
8.4	Puerta en vidrio templado 10 mm, con zocalo, chapa e Instalada	m2	10.80	\$ 1,967,605.00	\$ 21,250,134.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.10%	0.00%	
8.5	zocalo de proteccion	ml	649.88	\$ 55,564.00	\$ 36,109,932.32			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.17%	0.00%	
8.6	Puerta en aluminio con marco y chapa	m2	4.32	\$ 462,350.00	\$ 1,997,352.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
8.7	Puerta doble en aluminio con marco y chapa	m2	3.60	\$ 924,700.00	\$ 3,328,920.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%	
8.8	Puerta Antipanico incluye accesorios	m2	13.20	\$ 1,235,450.00	\$ 16,307,940.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.08%	0.00%	
8.9	Ventana aluminio tipo celosia o similar, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m2	127.21	\$ 468,520.00	\$ 59,600,429.20			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.29%	0.00%	
8.10	Baranda en acero inoxidable 2" con anclajes	ml	79.16	\$ 796,520.00	\$ 63,053,952.65			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.30%	0.00%	
8.11	Suministro e instalación de lamina en acero inoxidable pintada para fachada incluye accerios de anclaje	m2	319.06	\$ 283,480.00	\$ 90,446,988.91			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.43%	0.00%	
TOTAL CAPITULO				\$ 981,521,055.44				TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.00%
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS															
9															
9.1	Sanitario discapacitados incluye griferia antivandalica	und	29.00	\$ 1,654,305.00	\$ 47,974,845.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.23%	0.00%	
9.2	Lavamanos pedestal con griferia cromada	und	57.00	\$ 299,325.00	\$ 17,061,525.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.08%	0.00%	
9.3	lavamanos de empotrar	und	26.00	\$ 566,382.00	\$ 14,725,932.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.07%	0.00%	
9.4	Sanitario ecoclean instalado	und	28.00	\$ 485,767.00	\$ 13,601,476.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.07%	0.00%	

ACTA PARCIAL DE OBRA

9,5	Ducha prysma conjunto individual (tipo cromada) con registro o valvula	und	25.00	\$ 115,483.00	\$ 2,887,075.00	0.62%		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
9,6	Lavaplatos acero inoxidable 100 x 50 de sobreponer con escurridor y grifería mezclador 8". Suministro e instal.	und	19.00	\$ 260,685.00	\$ 4,953,015.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%	
9,7	Lavaplatos acero inoxidable de sobreponer doble grifería mezclador 8". Suministro e instal.	und	10.00	\$ 260,678.00	\$ 2,606,780.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
9,8	Suministro e instalacion de pasamanos para discapacitados en acero inoxidable L=1.5 mts	und	58.00	\$ 273,940.00	\$ 15,888,520.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.08%	0.00%	
9,9	pasamanos en acero inoxidable cal.18 2" incluye soportes	und	25.00	\$ 204,701.00	\$ 5,117,525.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%	
9,10	Espejo 5 mm. Suministro e instal.	m2	75.60	\$ 58,733.00	\$ 4,440,214.80			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%	
TOTAL CAPITULO				\$ 129,256,907.80			TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.00%	
10	INSTALACIONES HIDRAULICAS														
10,1	Tubo presión RDE 21 PVC 1/2"	ml	309.00	\$ 15,303.00	\$ 4,728,627.00	0.20%		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%	
10,2	Tubo presión RDE 21 PVC 3/4"	ml	139.00	\$ 22,354.00	\$ 3,107,206.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
10,3	Tubo presión RDE 21 PVC 1"	ml	299.00	\$ 23,736.00	\$ 7,097,064.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%	
10,4	Tubo presión RDE 21 PVC 1 1/4"	ml	159.00	\$ 25,126.00	\$ 3,995,034.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%	
10,5	Tubo presión RDE 21 PVC 1 1/2"	ml	109.20	\$ 28,226.00	\$ 3,082,279.20			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
10,6	Tubo presión RDE 21 PVC 2"	ml	42.00	\$ 35,103.00	\$ 1,474,326.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
10,7	Tubo presión RDE 21 PVC 2 1/2"	ml	25.00	\$ 49,267.00	\$ 1,231,675.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
10,8	Tubo presión RDE 21 PVC 3"	ml	47.00	\$ 38,624.00	\$ 1,815,328.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
10,9	Válvula de bola PVC 3/4" roscada	und	29.00	\$ 22,081.00	\$ 640,349.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%	
10,10	Válvula de bola PVC 1" roscada	und	62.00	\$ 37,963.00	\$ 2,353,706.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
10,11	Válvula de bola PVC 1 1/4" roscada	und	5.00	\$ 42,686.00	\$ 213,430.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%	
10,12	Válvula de bola PVC 3" roscada	und	3.00	\$ 54,332.00	\$ 162,996.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%	
10,13	suministro e instalacion de llave terminal (cuartos aseo)	und	45.00	\$ 26,773.00	\$ 1,204,785.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
10,14	suministro e instalacion de llave de paso	und	26.00	\$ 22,737.00	\$ 591,162.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%	
10,15	Camara de registro para medidor, diametro 1 1/2" (incluye caja en concreto, tapa metalica, registro de bola, filtro, medidor y acoples)	und	1.00	\$ 536,449.00	\$ 536,449.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%	
10,16	Punto hidráulico	und	285.00	\$ 36,722.00	\$ 10,465,770.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.05%	0.00%	
TOTAL CAPITULO				\$ 42,700,186.20		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.00%		
11	REDES DE DRENAJE - AGUAS LLUVIAS														
11,1	aguas lluvias 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	300.50	\$ 65,105.00	\$ 19,564,052.50	0.11%		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.09%	0.00%	
11,2	aguas lluvias 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	16.00	\$ 96,814.00	\$ 1,549,024.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
11,3	aguas lluvias 8" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	16.00	\$ 120,816.00	\$ 1,933,056.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
TOTAL CAPITULO				\$ 23,046,132.50			TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.00%	
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS														
AGUAS RESIDUALES CONVENCIONALES															
12,1	Tubería 2" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	262.15	\$ 30,792.00	\$ 8,072,122.80			106.33	\$ 3,274,113.36	\$ 0.00	106.33	\$ 3,274,113.36	0.04%	0.02%	
12,2	Tubería 3" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	11.00	\$ 50,310.00	\$ 553,410.00			\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%		
12,3	Tubería 4" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	532.50	\$ 77,689.00	\$ 41,369,392.50	327.82		\$ 25,468,007.98	\$ 0.00	327.82	\$ 25,468,007.98	0.20%	0.12%		
12,4	Tubería 6" A.N. (Incluye accesorios)	ml	49.50	\$ 83,088.00	\$ 4,112,856.00			\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%		
12,5	sifon Sanitario PVC 2" 180° Suministro e Instal.	und	82.00	\$ 28,103.00	\$ 2,304,446.00			\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%		
12,6	sifon Sanitario PVC 3" 180° Suministro e Instal.	und	6.00	\$ 32,697.00	\$ 196,182.00			\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%		



ACTA PARCIAL DE OBRA

12,7	Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 sanitaria	und	6.00	\$ 584,753.00	\$ 3,508,518.00
12,8	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria	und	3.00	\$ 669,407.00	\$ 2,008,221.00
12,9	Caja de inspeccion 1,00 x 1,00 sanitaria	und	1.00	\$ 809,267.00	\$ 809,267.00
12,10	Rejilla sifon	und	82.00	\$ 24,127.00	\$ 1,978,414.00
AGUAS RESIDUALES HOSPITALARIAS					
12,11	Tuberia 2" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	148.00	\$ 30,792.00	\$ 4,557,216.00
12,12	Tuberia 3" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	150.00	\$ 50,310.00	\$ 7,546,500.00
12,13	Tuberia 4" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	56.50	\$ 77,689.00	\$ 4,389,428.50
12,14	sifon Sanitario PVC 2" 180° Suministro e Instal.	und	11.00	\$ 28,103.00	\$ 309,133.00
12,15	Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 sanitaria	und	6.00	\$ 584,752.00	\$ 3,508,512.00
12,16	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria	und	3.00	\$ 669,412.00	\$ 2,008,236.00
12,17	Caja de inspeccion 1,00 x 1,00 sanitaria	und	1.00	\$ 809,272.00	\$ 809,272.00
12,18	Rejilla sifon	und	11.00	\$ 24,127.00	\$ 265,397.00
12,19	tuberia ventilacion d=2"	ml	177.50	\$ 39,790.00	\$ 7,062,725.00
12,20	tuberia ventilacion d=3"	ml	42.00	\$ 49,360.00	\$ 2,073,120.00
TOTAL CAPITULO					\$ 97,442,368.80
13	RED DE MEDIA TENSION				
13,1	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 12 M X 510 KG.	und	1.00	\$ 3,080,269.00	\$ 3,080,269.00
13,2	Estructura de paso NC510	und	1.00	\$ 679,537.00	\$ 679,537.00
13,3	Estructura NC 730	und	1.00	\$ 2,532,145.00	\$ 2,532,145.00
13,4	Bajante de media Tension en Tubo IMC de 4"	und	1.00	\$ 2,538,279.00	\$ 2,538,279.00
13,5	Caja de paso CS 275	und	3.00	\$ 1,789,897.00	\$ 5,369,691.00
13,6	Canalizacion Subterranea de 2x4"; incluye excavacion	ml	19.00	\$ 237,485.00	\$ 4,512,215.00
13,7	CTS518-2 Celda para transformador tipo seco (Nivel 2) de 225 KVA	und	1.00	\$ 7,794,891.00	\$ 7,794,891.00
13,8	Instalacion transformador de 225 KVA tipo seco, 13.200/220-120V; incluye 3 DPS polimericos; termostato	und	1.00	\$ 8,965,230.00	\$ 8,965,230.00
13,9	ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN EN CABLE XLPE-15KV 3 x 2 AWG COBRE	ml	45.00	\$ 403,588.00	\$ 18,161,460.00
13,10	TERMINALES PREFORMADOS TIPO EXTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-333, JUEGO DE 3 UND.	Jgo	1.00	\$ 1,335,101.00	\$ 1,335,101.00
13,11	TERMINALES PREFORMADOS TIPO INTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-332, JUEGO DE 3 UND.	Jgo	1.00	\$ 753,826.00	\$ 753,826.00
13,12	Malla de puesta a tierra de la subestación conformada por 8 varillas de cobre de 2.44m; 50m de cable desnudo 2/0, Soldadura exotermica y caja de inspeccion para SPT	und	1.00	\$ 7,553,032.00	\$ 7,553,032.00
TABLEROS DE DISTRIBUCION					
13,13	Tablero General de medida semidirecta en Baja Tension según Norma AE 319, con totalizador de 630A, 3 transformadores de corriente tipo barra pasante de 600/5 A, Calibrados y homologados, Bloque de pruebas y Medidor trifasico electronico de 220V; 10A.	und	1.00	\$ 12,522,824.00	\$ 12,522,824.00

0.47%

6	\$ 3,508,518.00		\$ 0.00	6	\$ 3,508,518.00	0.02%	0.02%
3	\$ 2,008,221.00		\$ 0.00	3	\$ 2,008,221.00	0.01%	0.01%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
109.32	\$ 3,366,181.44		\$ 0.00	109.32	\$ 3,366,181.44	0.02%	0.02%
113.96	\$ 5,733,327.60		\$ 0.00	113.96	\$ 5,733,327.60	0.04%	0.03%
53.39	\$ 4,147,815.71		\$ 0.00	53.39	\$ 4,147,815.71	0.02%	0.02%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
3	\$ 1,754,256.00		\$ 0.00	3	\$ 1,754,256.00	0.02%	0.01%
1	\$ 669,412.00		\$ 0.00	1	\$ 669,412.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		\$ 49,929,853.09	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 49,929,853.09	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO 0.24%
INSTALACIONES ELECTRICAS							
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.09%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.06%	0.00%

ACTA PARCIAL DE OBRA

13,14	Tablero de Distribucion General del Sistema Normal. Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestatica Rall 7032 con Barraje 3F+N+T de 800Amp, totalizador de 630Amp. Protecciones según diagrama unifilar. DPS calse I, II Elementos de Medida.	und	1.00	\$ 31,239,059.00	\$ 31,239,059.00
13,15	instalacion planta electrica de 200 kW Insonora; 220Vac	und	1.00	\$ 24,560,229.00	\$ 24,560,229.00
13,16	Tablero de Distribucion General del Sistema Emergencia Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestatica Rall 7032 con barraje 3F+N+ T de 800Amp , totalizador de 600Amp. E interruptores según diagrama unifilar	und	1.00	\$ 21,476,059.00	\$ 21,476,059.00
13,17	Transferencia automatica motorizada de 600A-220 Vac	und	1.00	\$ 23,637,686.00	\$ 23,637,686.00
13,18	Transferencia automatica motorizada de 200A-220 Vac	und	1.00	\$ 10,704,140.00	\$ 10,704,140.00
13,19	Transferencia automatica motorizada de 100A-220 Vac	und	2.00	\$ 4,967,946.00	\$ 9,935,892.00
13,20	Tablero de Distribucion General Sistema Normal con suplencia Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestatica Rall 7032 con barraje 3F+N+ T de 800Amp , totalizador de 600Amp. E interruptores según diagrama unifilar	und	1.00	\$ 23,629,289.00	\$ 23,629,289.00
13,21	Tablero de Distribucion del Sistema Vital que contiene Totalizador de 3x100A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar	und	2.00	\$ 7,667,146.00	\$ 15,334,292.00
13,22	Tablero de Distribucion del Sistema Critico que contiene Totalizador de 3x80A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar.	und	2.00	\$ 7,989,135.00	\$ 15,978,270.00
13,23	Tablero de Distribucion del Sistema Regulado que contiene Totalizador de 3x50A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar	und	1.00	\$ 4,668,036.00	\$ 4,668,036.00
13,24	Tablero de Aire Acondicionado Central con totalizador de 500A; 2 protecciones de 260A, 2 de 63A y 4 de 32A	und	1.00	\$ 24,046,534.00	\$ 24,046,534.00
13,25	Tablero de Aire Acondicionado TAA1 y TAA2 ycompresores TCMP con totalizador de 3x32 y 8 de 1x10A	und	3.00	\$ 5,315,900.00	\$ 15,947,700.00
13,26	Tablero de Ascensores 1 con Totalizador de 100A, 2 de 3x63A y 3x10A	und	1.00	\$ 3,276,271.00	\$ 3,276,271.00
13,27	Tablero de Ascensores 2 con 1 taco de 3x63A y 3x10A	und	1.00	\$ 1,516,287.00	\$ 1,516,287.00
13,28	Caja de By-Pass para UPS de 12 KVA trifasica de 50A	und	1.00	\$ 1,749,894.00	\$ 1,749,894.00
13,29	Instalacion UPS de 10 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	\$ 2,772,480.00	\$ 5,544,960.00
13,30	instalacion UPS de 7.5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	\$ 1,122,481.00	\$ 2,244,962.00
13,31	Instalacion UPS de 5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	3.00	\$ 682,481.00	\$ 2,047,443.00
13,32	instalacion UPS de 3 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	\$ 554,496.00	\$ 1,108,992.00
13,33	instalacion tablero Transformador de Aislamiento 1:1; 3 KVA, 220 Vac	und	2.00	\$ 654,896.00	\$ 1,309,792.00
ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y TABLEROS DE CIRCUITOS					
13,34	Caja de paso CS 275	und	1.00	\$ 1,789,897.00	\$ 1,789,897.00
13,35	Caja de Inspeccion CS 274	und	4.00	\$ 1,633,489.00	\$ 6,533,956.00

	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.15%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.12%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.10%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.11%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.05%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.05%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.11%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.07%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.08%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.12%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.08%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%

7.91%



ACTA PARCIAL DE OBRA

13,36	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+20ø2"; incluye excavacion	ml	20.00	\$ 906,938.00	\$ 18,138,760.00
13,37	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+12ø2"; incluye excavacion	ml	3.15	\$ 635,105.00	\$ 2,000,580.75
13,38	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+5ø2"; incluye excavacion	ml	5.50	\$ 444,519.00	\$ 2,444,854.50
13,39	Canalizacion Subterranea de 4x2"; incluye excavacion	ml	10.30	\$ 280,256.00	\$ 2,886,636.80
13,40	Canalizacion Subterranea de 2x4"8x2"; incluye excavacion	ml	20.53	\$ 520,829.00	\$ 10,692,619.37
13,41	Canalizacion Subterranea de 1x1"; incluye excavacion	ml	89.42	\$ 39,719.00	\$ 3,551,672.98
13,42	Canalizacion Subterranea de 1x2"; incluye excavacion	ml	44.16	\$ 58,669.00	\$ 2,590,823.04
13,43	Acometida Parcial en 2(3X250+1X250N)+2/0T AWG-THHN; Libre de Halogenos Para TAAC	ml	167.35	\$ 2,026,175.00	\$ 339,080,386.25
13,44	Acometida Parcial en 3X250+1X250N+2/0T AWG-THHN; Libre de Halogenos Para Banco de reactiva	ml	12.00	\$ 1,039,597.00	\$ 12,475,164.00
13,45	Acometida Parcial en 3X2+1X1/0N+4T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	246.04	\$ 337,699.00	\$ 83,087,461.96
13,46	Acometida Parcial en 2X2+1X1/0N+4T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	111.68	\$ 273,916.00	\$ 30,590,938.88
13,47	Acometida Parcial en 3X4+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	110.84	\$ 201,526.00	\$ 22,337,141.84
13,48	Acometida Parcial en 2X4+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	170.61	\$ 132,156.00	\$ 22,547,135.16
13,49	Acometida Parcial en 2X6+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	184.35	\$ 121,579.00	\$ 22,413,088.65
13,50	Acometida Parcial en 2X8+1X8N+10T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	203.15	\$ 64,403.00	\$ 13,083,469.45
13,51	Acometida Parcial en 3X8+1X8N+10T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	232.94	\$ 88,000.00	\$ 20,498,720.00
13,52	Tablero de 18 Circuitos trifasico con espacio para totalizador	und	4.00	\$ 1,085,293.00	\$ 4,341,172.00
13,53	Tablero de 18 Circuitos bifasico	und	2.00	\$ 743,874.00	\$ 1,487,748.00
13,54	Tablero de 12 Circuitos trifasico con espacio para totalizador	und	1.00	\$ 879,174.00	\$ 879,174.00
13,55	Tablero de 12 Circuitos Bifasico con chapa y puerta	und	2.00	\$ 571,515.00	\$ 1,143,030.00
13,56	Tablero de 8 Circuitos Bifasico con chapa y puerta	und	11.00	\$ 330,878.00	\$ 3,639,658.00
13,57	Interrupor Industrial 3x100A	und	5.00	\$ 224,196.00	\$ 1,120,980.00
13,58	Interrupor Industrial 3x80A	und	4.00	\$ 224,196.00	\$ 896,784.00
13,59	Interrupor enchufable 1x15A	und	90.00	\$ 28,982.00	\$ 2,608,380.00
13,60	Interrupor enchufable 1x20A	und	92.00	\$ 28,982.00	\$ 2,666,344.00
INSTALACIONES INTERNAS					
13,61	Salidas iluminaci3n interior a 110v en tuberia PVC SCH40	und	482.00	\$ 257,078.00	\$ 123,911,596.00
13,62	Salidas iluminaci3n de evacuacion y emergencia a 110v en tuberia PVC SCH40	und	140.00	\$ 369,215.00	\$ 51,690,100.00
13,63	L3mpara 60x60 tipo led de 53 W Mx-120Vac	und	172.00	\$ 212,048.00	\$ 36,472,256.00
13,64	L3mpara redonda de 8" tipo led de 24 W Mx- 120Vac	und	276.00	\$ 110,073.00	\$ 30,380,148.00
13,65	L3mpara aplique en pared tipo tortuga con bombillo LED de 12W- 120Vac	und	6.00	\$ 116,673.00	\$ 700,038.00
13,66	L3mpara de Evacuaci3n Rectangular "SALIDA" Verde 120-130V	und	21.00	\$ 230,523.00	\$ 4,840,983.00
13,67	L3mpara de Emergencia R1LED 2x1,6W Unv.	und	87.00	\$ 209,073.00	\$ 18,189,351.00
13,68	L3mpara Rectangular Led 50W hermetica	und	27.00	\$ 309,997.00	\$ 8,369,919.00
13,69	Salida toma 120 V normal	und	565.00	\$ 229,131.00	\$ 129,459,015.00
13,70	Salida toma 120 V normal grado hospitalario	und	58.00	\$ 230,781.00	\$ 13,385,298.00

	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.09%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.05%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	1.63%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.06%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.40%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.15%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.11%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.11%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.11%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.06%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.10%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.59%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.25%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.17%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.15%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.09%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.62%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.06%	0.00%



ACTA PARCIAL DE OBRA

13,71	Salida toma 120 V normal Naranja grado hospitalario	und	160.00	\$ 256,356.00	\$ 41,016,960.00
13,72	Salida toma 220 V A.A.	und	36.00	\$ 382,438.00	\$ 13,767,768.00
13,73	Salida de TV en Tubería EMT de 3/4" y Cable Coaxial	und	16.00	\$ 368,274.00	\$ 5,892,384.00
13,74	Lámpara Highby de 100W	und	11.00	\$ 426,646.00	\$ 4,693,106.00
13,75	lampara wall pack LED de 100W	und	15.00	\$ 443,247.00	\$ 6,648,705.00
SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRATRAYOS (SIPRA)					
13,76	Cable de cobre desnudo 2/0	und	215.26	\$ 94,814.00	\$ 20,409,661.64
13,77	Caja de inspeccion AP280	und	4.00	\$ 244,226.00	\$ 976,904.00
13,78	Varilla de cobre 2.44mx5/8"	und	4.00	\$ 381,178.00	\$ 1,524,712.00
13,79	Punto de soldadura exotermica	und	8.00	\$ 155,428.00	\$ 1,243,424.00
13,80	Alambreon de aluminio de 8mm con accesorios de unio	ml	352.00	\$ 66,690.00	\$ 23,474,880.00
13,81	Punta captadora de 1.2m con base	und	42.00	\$ 297,860.00	\$ 12,510,120.00
13,82	Transicion Alambreon- cable de cobre	und	4.00	\$ 1,866,119.00	\$ 7,464,476.00
SISTEMA DE VOZ Y DATOS					
13,83	Rack de telecomunicaciones, equipado con cable de voz y datos aparateada categoria 6	und	1.00	\$ 28,965,499.00	\$ 28,965,499.00
13,84	Salida de voz y datos aparateada categoria 6	und	37.00	\$ 1,399,278.00	\$ 51,773,286.00
13,85	Salida de datos aparateada categoria 6	und	23.00	\$ 1,332,768.00	\$ 30,653,664.00
13,86	Cable UTP categoria 6	ml	3,127.00	\$ 9,711.00	\$ 30,366,297.00
TOTAL CAPITULO					\$ 1,650,061,414.27
14	INSTALACIONES DE GAS Y GASES MEDICINALES				
14,1	Tubería de Cobre tipo L. Diam: 1/2" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	350.00	\$ 78,890.00	\$ 27,611,500.00
14,2	Tubería de Cobre tipo L. Diam: 3/4" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	420.00	\$ 90,903.00	\$ 38,179,260.00
14,3	Tubería de Cobre tipo L. Diam: 1" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	120.00	\$ 176,295.00	\$ 21,155,400.00
14,4	Tubería de Cobre tipo L. Diam: 1-1/4" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	90.00	\$ 196,286.00	\$ 17,665,740.00
14,5	Toma Tipo Amico, Chemetrón, Gentec ó similar, Quick Connect para Oxígeno	ml	53.00	\$ 539,969.00	\$ 28,618,357.00
14,6	Válvula de corte en Acero Inoxidable tipo 4 tornillos 1000 WOG. Diam: 1/2". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo	und	12.00	\$ 183,713.00	\$ 2,204,556.00
14,7	Válvula de corte en Acero Inoxidable tipo 4 tornillos 1000 WOG. Diam: 3/4". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo	und	3.00	\$ 111,510.00	\$ 334,530.00
14,8	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Diam: 1/2"x3/4". Fabricación Nacional.(Incluye cajas, marco, válvulas, manometro e instalación)	und	5.00	\$ 2,514,455.00	\$ 12,572,275.00
14,9	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Diam: 1/2"x1". Fabricación Nacional.(Incluye cajas, marco, válvulas, manometro e instalación)	und	1.00	\$ 2,322,489.00	\$ 2,322,489.00

	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.20%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.07%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.10%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.11%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.06%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.14%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.25%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.15%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.15%	0.00%
TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.00%
INSTALACIONES ESPECIALES							
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.13%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.18%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.10%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.08%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.14%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.06%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%

ACTA PARCIAL DE OBRA

14,10	PANEL DE CABECERA TROQUELADO COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE, PINTURA CERTIFICADA, TOMA TIPO MEDICO PUNTO ELECTRICO REGULADO, NORMAL Y EMERGENCIA, DE 1,9MTS. CON TOMA DE OXIGENO Y VACIO. ATRIL SE SERVICIOS INTEGRADO DESLIZANTE EN ACERO INOXIDABLE, CANASTA DE ACCESORIOS TROQUELADA CUMPLE CON NORMA NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC 60601, ISO9001.	und	27.00	\$ 7,899,998.00	\$ 213,299,946.00
14,11	COLUMNA DE SERVICIOS PISO TECHO, INCLUYE SEIS TOMASDE OXIGENO,2DE VACIO 2 DE AIRE TIPO CHEMETRON, 6 TOMAS ELECTRICAS, DOS DE ELLAS REGULADAS, CUMPLE CON NORMA NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC 60601, ISO9001.	und	2.00	\$ 29,899,997.00	\$ 59,799,994.00
14,12	Alarma de Área para DOS señales Marca Amico, Chemetron ó similar, para Oxígeno con Sensor Remoto y válvula de bola de 1/4", Incluye instalación de la caja, el panel y el sensor, interconexión de módulos, configuración y pruebas de funcionamiento.	und	3.00	\$ 8,899,998.00	\$ 26,699,994.00
14,13	Central para Oxígeno, Control Automatico Amico o similar microcontrolado, Estructura para Manifold 3x3 con soportes,ángulos, colectores, válvulas de corte de alta presión por cilindro y Mangueras importadas.	und	1.00	\$ 53,400,000.00	\$ 53,400,000.00
14,14	Alarma de Maestra para central de Gases de 10 señales Marca Amico, Chemetron ó similar, para Oxígeno con Sensor Remoto y válvula de bola de 1/4", Incluye instalación de la caja, el panel y el sensor, interconexión de módulos, configuración y pruebas de funcionamiento.	und	1.00	\$ 4,565,801.00	\$ 4,565,801.00
14,15	Sistema de Vacío Duplex de 3 hp según cumplimiento de Norma NFPA 99, este sistema cuenta con Dos Bombas de Anillo líquido de 3 HP, con un Tanque Acumulador de 100 Galones, Tablero Electrico con selectores de Bomba Luminosos, Tanque Alimentacion Anillo, Acople Flexible a la Unidad de Vacío y Drenaje Tanque Acumulador	und	1.00	\$ 116,299,997.00	\$ 116,299,997.00
LLAMADO DE ENFERMERIA					
14,16	CONSOLA de llamado de enfermería, incluye display a bajo voltaje, comunicación bidireccional, incluye unidad master de control y receptor de meson	und	2.00	\$ 12,999,998.00	\$ 25,999,996.00
14,17	pulsador para llamado de enfermería con altavoz, senaluminosa y a bajo voltaje	und	24.00	\$ 320,000.00	\$ 7,680,000.00
14,18	DISPLAY DOBLE SENTIDOS VISUALIZADOR TIPO LED	und	2.00	\$ 4,799,998.00	\$ 9,599,996.00
14,19	TABLERO PARA USO EN BAÑOS	und	21.00	\$ 179,999.00	\$ 3,779,979.00
14,20	Cable UTP categoria 6. Suministro e instalación.	ml	647.00	\$ 9,042.00	\$ 5,850,174.00

3.25%

	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	1.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.29%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.13%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.26%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.56%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.12%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.05%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%

ACTA PARCIAL DE OBRA

TOTAL CAPITULO						\$ 677,639,984.00	TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.00%
15	RED CONTRAINCENDIOS													
15,1	TUBERIA AC SCH 40 1" SUMINISTRO E INSTALACION	ml	565.04	\$ 87,539.00	\$ 49,463,036.56		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.24%	0.00%	
15,2	TUBERIA AC SCH 40 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	ml	212.97	\$ 113,768.00	\$ 24,229,170.96		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.12%	0.00%	
15,3	TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ml	58.28	\$ 151,691.00	\$ 8,840,551.48		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%	
15,4	TUBERIA AC SCH 40 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	ml	82.46	\$ 189,614.00	\$ 15,635,570.44		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.07%	0.00%	
15,5	TUBERIA AC SCH 40 3" SUMINISTRO E INSTALACION	ml	207.17	\$ 227,542.00	\$ 47,139,876.14		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.23%	0.00%	
15,6	TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO E INSTALACION	ml	101.52	\$ 262,847.00	\$ 26,684,227.44		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.13%	0.00%	
15,7	SOPORTE TIPO PERA 1"	und	141.00	\$ 36,026.00	\$ 5,079,666.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%	
15,8	SOPORTE TIPO PERA 1 1/2"	und	46.00	\$ 38,540.00	\$ 1,772,840.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
15,9	SOPORTE TIPO PERA 2"	und	13.00	\$ 41,520.00	\$ 539,760.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%	
15,10	SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	und	18.00	\$ 45,650.00	\$ 821,700.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%	
15,11	SOPORTE TIPO PERA 3"	und	45.00	\$ 48,752.00	\$ 2,193,840.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
15,12	SOPORTE TIPO PERA 4"	und	22.00	\$ 54,560.00	\$ 1,200,320.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
15,13	STRAP 1"x1/2"	und	120.00	\$ 92,731.00	\$ 11,127,720.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.05%	0.00%	
15,14	STRAP 1 1/2"x1/2"	und	170.00	\$ 77,666.00	\$ 13,203,220.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.06%	0.00%	
15,15	ROCIADOR PENDIENTE ACCION	und	290.00	\$ 289,021.00	\$ 83,816,090.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.40%	0.00%	
15,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUARTO DE CONTROL RED INCENDIO	und	2.00	\$ 4,683,605.00	\$ 9,367,210.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%	
15,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE CONTROL INDICADORA	und	26.00	\$ 186,940.00	\$ 4,860,440.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%	
15,18	EXTINTOR CLASE ABC SEGUN NTC 2006-2014-2008	und	12.00	\$ 165,840.00	\$ 1,990,080.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
15,19	SIAMESA 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	und	1.00	\$ 1,425,620.00	\$ 1,425,620.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
15,20	CUARTO DE CONTROL RED INCENDIO	und	1.00	\$ 6,545,230.00	\$ 6,545,230.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%	
15,21	UNIDAD DE CONTROL INDICADORA	und	1.00	\$ 5,489,056.00	\$ 5,489,056.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%	
DETECCION DE INCENDIOS														
15,22	Detector o sensor de humo certificado UL/FM. Suministro e Instal. O similar	und	86.00	\$ 346,501.00	\$ 29,799,086.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.14%	0.00%	
15,23	Estacion o pulsador manual de incendios de doble accion, incluye stopper o cubierta transparente para estacion con espaciador y sirena 95 db. Suministro e Instal.	und	11.00	\$ 1,186,000.00	\$ 13,046,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.06%	0.00%	
15,24	Cableado de incendios (3x22 awg-3x16 awg) para dispositivos de entrada o salida , Incluye tuberia conduit EMT Ø 1" y caja de paso 5800. Suministro e Instal.	ml	845.00	\$ 26,109.00	\$ 22,062,105.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.11%	0.00%	
15,25	Alarma automatica visual y sonora	und	19.00	\$ 430,738.00	\$ 8,184,022.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%	
TOTAL CAPITULO						\$ 394,516,438.02	TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.00%
16	RED DE VENTILACION MECANICA													
CONDUCTOS PARA TRANSPORTE DE AIRE, DIFUSORES Y REJILLAS														
16,1	Conductos INTERIORES en Polisocianurato sin pintura (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion) 20 mm	m2	754.00	\$ 220,000.00	\$ 165,880,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.80%	0.00%	
16,2	Conductos EXTERIORES en Polisocianurato sin pintura (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion)30 mm	m2	120.00	\$ 280,000.00	\$ 33,600,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.16%	0.00%	
16,3	Conductos metalicos en lamina galvanizada calibre 24 (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion)	m2	280.00	\$ 150,000.00	\$ 42,000,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.20%	0.00%	
16,4	Difusor de suministro de aire multi-reccional de 4 vias con damper 6"x6"	und	11.00	\$ 125,000.00	\$ 1,375,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
16,5	Difusor de suministro de aire multi-reccional de 4 vias con damper 9"x9"	und	9.00	\$ 186,000.00	\$ 1,674,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%	
16,6	Difusor de suministro de aire multi-reccional de 4 vias con damper 12"x12"	und	22.00	\$ 284,000.00	\$ 6,248,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%	

ACTA PARCIAL DE OBRA

16,7	Difusor de suministro de aire multi-reccional de 4 vias con damper 15"x12"	und	5.00	\$ 340,000.00	\$ 1,700,000.00
16,8	Difusor de suministro de aire multi-reccional de 3 vias con damper 15"x9"	und	2.00	\$ 270,000.00	\$ 540,000.00
16,9	Difusor de suministro de aire multi-reccional de 3 vias con damper 12"x9"	und	2.00	\$ 230,000.00	\$ 460,000.00
16,10	Difusor de suministro de aire multi-reccional de 3 vias con damper 9"x6"	und	1.00	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00
16,11	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 16"x16"	und	3.00	\$ 420,000.00	\$ 1,260,000.00
16,12	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 22"x22"	und	1.00	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
16,13	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 14"x14"	und	5.00	\$ 340,000.00	\$ 1,700,000.00
16,14	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 8"x8"	und	3.00	\$ 150,000.00	\$ 450,000.00
16,15	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 6"x6"	und	48.00	\$ 110,000.00	\$ 5,280,000.00
16,16	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 8"x8"	und	1.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
16,17	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 12"x12"	und	7.00	\$ 260,000.00	\$ 1,820,000.00
16,18	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 14"x12"	und	2.00	\$ 300,000.00	\$ 600,000.00
16,19	Rejilla tipo louver con damper de 16"x12"	und	2.00	\$ 380,000.00	\$ 760,000.00
16,20	Rejilla tipo louver con damper de 12"x12"	und	1.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00
16,21	Rejilla tipo louver con damper de 26"x18"	und	1.00	\$ 890,000.00	\$ 890,000.00
16,22	Rejilla tipo louver con damper de 20"x10"	und	1.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00
16,23	Rejilla tipo louver con damper de 20"x16"	und	1.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00
16,24	Rejilla tipo louver con damper de 20"x20"	und	1.00	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00
16,25	Rejilla tipo louver con damper de 30"x24"	und	1.00	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00
TUBERIAS, ACCESORIOS CONDUCCION DE AGUA					
16,26	Tuberias hidronica aislada termicamente de 4" de diametro	ml	14.00	\$ 580,000.00	\$ 8,120,000.00
16,27	Tuberias hidronica aislada termicamente de 3" de diametro	ml	55.00	\$ 470,000.00	\$ 25,850,000.00
16,28	Tuberias hidronica aislada termicamente de 2,5" de diametro	ml	60.00	\$ 432,000.00	\$ 25,920,000.00
16,29	Tuberias hidronica aislada termicamente de 2" de diametro	ml	95.00	\$ 370,000.00	\$ 35,150,000.00
16,30	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1,5" de diametro	ml	120.00	\$ 205,000.00	\$ 24,600,000.00
16,31	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1,25" de diametro	ml	82.00	\$ 180,000.00	\$ 14,760,000.00
16,32	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1" de diametro	ml	170.00	\$ 135,000.00	\$ 22,950,000.00
16,33	Tuberias hidronica aislada termicamente de 0,75" de diametro	ml	230.00	\$ 118,000.00	\$ 27,140,000.00
16,34	Tuberias hidronica aislada termicamente de 0,5" de diametro	ml	40.00	\$ 105,000.00	\$ 4,200,000.00
16,35	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 4"	und	3.00	\$ 495,000.00	\$ 1,485,000.00
16,36	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 3"	und	7.00	\$ 250,000.00	\$ 1,750,000.00
16,37	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 2,5"	und	10.00	\$ 180,000.00	\$ 1,800,000.00
16,38	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 2"	und	6.00	\$ 138,000.00	\$ 828,000.00

	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.12%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.12%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.17%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.12%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.07%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.11%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.13%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%



ACTA PARCIAL DE OBRA

16,39	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1,5"	und	16.00	\$ 95,000.00	\$ 1,520,000.00
16,40	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1,25"	und	18.00	\$ 67,000.00	\$ 1,206,000.00
16,41	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1"	und	18.00	\$ 54,000.00	\$ 972,000.00
16,42	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 4"	und	2.00	\$ 420,000.00	\$ 840,000.00
16,43	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 3"	und	12.00	\$ 210,000.00	\$ 2,520,000.00
16,44	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 2,5"	und	8.00	\$ 200,000.00	\$ 1,600,000.00
16,45	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 2"	und	18.00	\$ 158,000.00	\$ 2,844,000.00
16,46	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 1,5"	und	12.00	\$ 83,000.00	\$ 996,000.00
16,47	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 1"	und	40.00	\$ 47,000.00	\$ 1,880,000.00
16,48	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 0,75"	und	94.00	\$ 38,000.00	\$ 3,572,000.00
16,49	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 0,5"	und	16.00	\$ 34,000.00	\$ 544,000.00
16,50	Tuberia hidronica BRIDA aislado termicamente de 4"	und	2.00	\$ 694,000.00	\$ 1,388,000.00
16,51	Tuberia hidronica BRIDA aislado termicamente de 3"	und	6.00	\$ 540,000.00	\$ 3,240,000.00
16,52	Tuberia hidronica Eliminador de vibracion de 3"	und	6.00	\$ 1,250,000.00	\$ 7,500,000.00
16,53	Valvula triple servicio de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	2.00	\$ 4,560,000.00	\$ 9,120,000.00
16,54	Codo difusor con filtro de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	2.00	\$ 2,850,000.00	\$ 5,700,000.00
16,55	Tanque Separador de aire tangencial de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	1.00	\$ 8,500,000.00	\$ 8,500,000.00
16,56	Vaso de expansion cerrado grundfos tipo diafragma de 48 galones	und	1.00	\$ 4,950,000.00	\$ 4,950,000.00
16,57	Valvula en bronce tipo bola de 2 " aislada	und	6.00	\$ 380,000.00	\$ 2,280,000.00
16,58	Valvula en bronce tipo bola de 1,5 " aislada	und	2.00	\$ 235,000.00	\$ 470,000.00
16,59	Valvula en bronce tipo bola de 1 " aislada aislada	und	18.00	\$ 120,000.00	\$ 2,160,000.00
16,60	Valvula en bronce tipo bola de 0,75" aislada aislada	und	46.00	\$ 72,000.00	\$ 3,312,000.00
16,61	Valvula en bronce tipo bola de 0,5" aislada aislada	und	8.00	\$ 60,000.00	\$ 480,000.00
16,62	Valvula tipo mariposa metalica de 2,5 "	und	2.00	\$ 250,000.00	\$ 500,000.00
16,63	Valvula tipo mariposa metalica de 3 "	und	6.00	\$ 290,000.00	\$ 1,740,000.00
16,64	Valvula tipo mariposa metalica de 4 "	und	2.00	\$ 425,000.00	\$ 850,000.00
16,65	Termometros bimetalico caratula de 3" con accesorios en polipropileno (UMA-01-02-03-04-05)	und	10.00	\$ 250,000.00	\$ 2,500,000.00
16,66	Termometros de mercurio tipo columna con accesorios en polipropileno para chiller	und	4.00	\$ 350,000.00	\$ 1,400,000.00
16,67	Manometros tipo bourdon en glicerina con accesorios	und	15.00	\$ 120,000.00	\$ 1,800,000.00
16,68	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 0,5 de diametro	und	4.00	\$ 1,350,000.00	\$ 5,400,000.00
16,69	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 0,75 de diametro	und	23.00	\$ 1,450,000.00	\$ 33,350,000.00
16,70	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 1" de diametro	und	9.00	\$ 1,650,000.00	\$ 14,850,000.00

3.90%

	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.16%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.07%	0.00%

ACTA PARCIAL DE OBRA

16,71	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 1,5" de diametro	und	1.00	\$ 1,950,000.00	\$ 1,950,000.00
16,72	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 2" de diametro	und	3.00	\$ 2,680,000.00	\$ 8,040,000.00
16,73	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 2,5" de diametro	und	1.00	\$ 3,270,000.00	\$ 3,270,000.00
16,74	Termostato tipo ambiente digital	und	5.00	\$ 420,000.00	\$ 2,100,000.00
TABLERO ELECTRICO					
16,75	Tablero electrico de potencia y control (Incluye cofre, Breiker totalizadores para chiller y unidades manejadoras y extractoras de aire, arrancadores con bimetalico ajustable y muletillas de arranque y parada.	und	1.00	\$ 13,500,000.00	\$ 13,500,000.00
MONTAJE DE EQUIPOS					
16,76	Montaje arranque y pruebas de operaci3n de enfriadores de agua	und	2.00	\$ 12,500,000.00	\$ 25,000,000.00
16,77	Montaje arranque y pruebas de operaci3n de Unidades manejadoras de aire	und	5.00	\$ 4,500,000.00	\$ 22,500,000.00
16,78	Montaje arranque y pruebas de operaci3n de Unidades interiores tipo cassette y fancoil	und	36.00	\$ 550,000.00	\$ 19,800,000.00
16,79	Montaje arranque y pruebas de operaci3n de Unidades extractoras de aire	und	5.00	\$ 450,000.00	\$ 2,250,000.00
16,80	Montaje arranque y pruebas de operaci3n de Unidades extractora de aire tipo plafon	und	47.00	\$ 90,000.00	\$ 4,230,000.00
16,81	Balanceo distribucion de aire (130 difusores y rejillas)	und	1.00	\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00
16,82	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (compacta)	und	1.00	\$ 65,000,000.00	\$ 65,000,000.00
16,83	Instalacion ascensor ocho (8) personas 2 paradas	und	1.00	\$ 16,452,630.00	\$ 16,452,630.00
16,84	Instalacion ascensor camillero 2 paradas	und	1.00	\$ 21,546,200.00	\$ 21,546,200.00
16,85	INSTALACION BOMBA BARNES LINEA ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 o similar	und	1.00	\$ 986,520.00	\$ 986,520.00
16,86	Instalacion de equipo hidroneumático BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501 Referencia 1J6008 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) o similar (inc. Accesorios, tablero, sistematizacion).	und	1.00	\$ 2,145,620.00	\$ 2,145,620.00
16,87	Instalacion Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI (jockey). Potencia 7.5 HP, 12 gpm, altura dinamica 74 m.c.a. o Similar.	und	1.00	\$ 1,654,890.00	\$ 1,654,890.00
16,88	Instalacion Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura dinamica 67 m.c.a. o Similar.	und	1.00	\$ 2,054,200.00	\$ 2,054,200.00

	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.06%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.12%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.11%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.09%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.31%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.08%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.10%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%



ACTA PARCIAL DE OBRA

TOTAL CAPITULO				\$ 814,139,060.00		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.00%
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 14,341,455,487.00	68.76%	TOTAL COSTOS DIRECTOS ACUMULADOS PERIODO ANTERIOR	\$ 3,417,787,919.00	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO	\$ 548,621,232.00	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS ACUMULADOS	\$ 3,966,409,151.00	%TOTAL EJECUTADO COSTOS DIRECTOS	19.02%
A.I.U.						A.I.U.		A.I.U.		A.I.U.		A.I.U.	
ADMINISTRACION		23%	\$ 3,298,534,762.00	15.82%	ADMINISTRACION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	\$ 786,091,221.00	ADMINISTRACION EJECUTADA EN EL PERIODO	\$ 126,182,884.00	ADMINISTRACION EJECUTADA ACUMULADA	\$ 912,274,105.00	%TOTAL EJECUTADO ADMINISTRACION	4.37%	
IMPREVISTOS		2%	\$ 286,829,110.00	1.38%	IMPREVISTOS ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	\$ 68,355,758.00	IMPREVISTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO	\$ 10,972,425.00	IMPREVISTOS EJECUTADOS ACUMULADOS	\$ 79,328,183.00	%TOTAL EJECUTADO IMPREVISTOS	0.38%	
UTILIDAD		5%	\$ 717,072,774.00	3.44%	UTILIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	\$ 170,889,396.00	UTILIDAD EJECUTADA PERIODO	\$ 27,431,062.00	UTILIDAD EJECUTADA ACUMULADA	\$ 198,320,458.00	%TOTAL EJECUTADO UTILIDAD	0.95%	
TOTAL OBRA CIVIL				\$ 18,643,892,133.00	89.39%	TOTAL OBRA CIVIL ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	\$ 4,443,124,294.00	TOTAL OBRA CIVIL EJECUTADA PERIODO	\$ 713,207,603.00	TOTAL OBRA CIVIL EJECUTADA ACUMULADA	\$ 5,156,331,897.00	%TOTAL EJECUTADO OBRA CIVIL	24.72%
EQUIPOS ESPECIALES													
17													
17,1	Ascensor ocho (8) personas 2 paradas	und	1.00	\$ 135,000,000.00	\$ 135,000,000.00	1	\$ 135,000,000.00	\$ 0.00	1	\$ 135,000,000.00	0.65%	0.65%	
17,2	Ascensor camillero 2 paradas	und	1.00	\$ 167,409,500.00	\$ 167,409,500.00	1	\$ 167,409,500.00	\$ 0.00	1	\$ 167,409,500.00	0.80%	0.80%	
17,3	BOMBA BARNES LINEA ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 o similar	und	2.00	\$ 4,356,200.00	\$ 8,712,400.00		\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%	
17,4	Equipo hidroneumático BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501 Referencia 1J6008 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) o similar (inc. Accesorios, tablero, sistematizacion).	und	1.00	\$ 17,176,471.00	\$ 17,176,471.00		\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.08%	0.00%	
17,5	Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI (jockey). Potencia 7.5 HP, 12 gpm, altura dinamica 74 m.c.a. o Similar.	und	1.00	\$ 12,373,000.00	\$ 12,373,000.00		\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.06%	0.00%	
17,6	Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura dinamica 67 m.c.a. o Similar.	und	1.00	\$ 18,611,000.00	\$ 18,611,000.00		\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.09%	0.00%	
17,7	Tansformador de 225 KVA tipo seco, 13.200/220-120V; incluye 3 DPS polimericos; termostato	und	1.00	\$ 44,210,951.00	\$ 44,210,951.00		\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.21%	0.00%	
17,8	Planta electrica de 200 kW Insonora; 220Vac	und	1.00	\$ 246,934,782.00	\$ 246,934,782.00		\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	1.18%	0.00%	
17,9	UPS de 10 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	\$ 10,204,381.00	\$ 20,408,762.00		\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.10%	0.00%	
17,10	UPS de 7.5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	\$ 6,204,381.00	\$ 12,408,762.00		\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.06%	0.00%	
17,11	UPS de 5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	3.00	\$ 3,887,946.00	\$ 11,663,838.00		\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.06%	0.00%	
17,12	UPS de 3 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	\$ 5,953,600.00	\$ 11,907,200.00		\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.06%	0.00%	
17,13	Transformador de Aislamiento 1:1; 3 KVA, 220 Vac	und	2.00	\$ 9,031,200.00	\$ 18,062,400.00		\$ 0.00	\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.09%	0.00%	



ACTA PARCIAL DE OBRA

17,14	Enfriador de agua tipo chiller de descarga vertical de 60 TR refrigerante R-410a 220 VAC trifasico, 220 vac PH-3 R-410a.	und	2.00	\$ 198,000,000.00	\$ 396,000,000.00
17,15	Electrobomba tipo dual vertical en linea caudal 175 GPM cabeza 15 Pies.	und	2.00	\$ 35,000,000.00	\$ 70,000,000.00
17,16	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 286,000 Btu/h caudal 5330 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	\$ 56,000,000.00	\$ 56,000,000.00
17,17	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 167,000 Btu/h caudal 2850 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	\$ 41,500,000.00	\$ 41,500,000.00
17,18	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 220,000 Btu/h caudal 3440 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	\$ 46,800,000.00	\$ 46,800,000.00
17,19	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 149,000 Btu/h caudal 3780 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	\$ 44,600,000.00	\$ 44,600,000.00
17,20	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 92,000 Btu/h caudal 1980 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	\$ 28,500,000.00	\$ 28,500,000.00
17,21	Unidad interior tipo cassette de 4 vias hidronica de 8000 Btu/hr	und	4.00	\$ 4,500,000.00	\$ 18,000,000.00
17,22	Unidad interior tipo cassette de 4 vias hidronica de 15000 Btu/hr	und	15.00	\$ 5,200,000.00	\$ 78,000,000.00
17,23	Unidad interior tipo cassette de 4 vias hidronica de 20000 Btu/hr	und	6.00	\$ 6,200,000.00	\$ 37,200,000.00
17,24	Unidad interior tipo cassette de 4 vias hidronica de 26000 Btu/hr	und	2.00	\$ 6,500,000.00	\$ 13,000,000.00
17,25	Unidad interior tipo fancoil hidronica de 30000 Btu/hr	und	1.00	\$ 5,500,000.00	\$ 5,500,000.00
17,26	Unidad interior tipo fancoil hidronica de 15000 Btu/hr	und	8.00	\$ 4,800,000.00	\$ 38,400,000.00
17,27	Unidad de extraccion centrifuga de aire 1260 cfm, SP 0,6 in.c.a	und	1.00	\$ 3,250,000.00	\$ 3,250,000.00
17,28	Unidad de extraccion centrifuga de aire 2120 cfm, SP 0,5 in.c.a	und	1.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00
17,29	Unidad de extraccion centrifuga de aire 1450 cfm, SP 0,5 in.c.a	und	1.00	\$ 3,250,000.00	\$ 3,250,000.00
17,30	Unidad de extraccion centrifuga de aire 850 cfm, SP 0,4 in.c.a	und	1.00	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00
17,31	Unidad de extraccion centrifuga de aire 400 cfm, SP 0,3 in.c.a	und	1.00	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00
17,32	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 160 cfm	und	5.00	\$ 450,000.00	\$ 2,250,000.00
17,33	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 80 cfm	und	34.00	\$ 290,000.00	\$ 9,860,000.00
17,34	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 60 cfm	und	8.00	\$ 190,000.00	\$ 1,520,000.00
TOTAL CAPITULO				\$ 1,627,009,066.00	

7.80%

	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	1.90%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.34%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.27%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.20%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.22%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.21%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.14%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.09%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.37%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.18%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.06%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.18%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.05%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 302,409,500.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 302,409,500.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	1.45%

18					
18,1	Certificacion RETIE de la Red de Media Tensio; Transformador, Subestacion y Uso Final	und	1.00	\$ 15,890,000.00	\$ 15,890,000.00
18,2	Certificacion de RETILAP	und	615.00	\$ 15,000.00	\$ 9,225,000.00

n 12%

RETIE Y RETILAP							
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.08%	0.00%
	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%



ACTA PARCIAL DE OBRA

TOTAL CAPITULO			\$ 25,115,000.00		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.00%
	ADMINISTRACION	13%	\$ 211,511,178.58	1.01%	ADMINISTRACION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	\$ 39,313,235.00	ADMINISTRACION EJECUTADA EN EL PERIODO	\$ 0.00	ADMINISTRACION EJECUTADA ACUMULADA	\$ 39,313,235.00	%TOTAL EJECUTADO ADMINISTRACION	0.19%
	IVA 19% EQUIPOS + ADMON	19%	\$ 349,318,846.00	1.67%	IVA ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 64,927,319.65	IVA EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0.00	IVA EJECUTADO ACUMULADO	\$ 64,927,319.65	%TOTAL EJECUTADO TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A.	0.31%
	TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A.		\$ 2,187,839,090.58	10.49%	TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR	\$ 406,650,055.00	TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0.00	TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. EJECUTADO ACUMULADO	\$ 406,650,055.00	%TOTAL EJECUTADO + I.V.A.	1.95%
VALOR DEL CONTRATO + RETIE Y RETILAP			\$ 20,856,846,224.00	100.00%	VALOR DEL CONTRATO ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR	\$ 4,849,774,349.00	VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 713,207,603.00	VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO ACUMULADO	\$ 5,562,981,952.00	%TOTAL EJECUTADO VALOR DEL CONTRATO	26.67%

PORCENTAJE ACUMULADO EN PERIODO ANTERIOR	23.25%
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO	3.42%
PORCENTAJE ACUMULADO PROXIMO PERIODO	26.67%

VALOR PRESENTE ACTA	\$ 713,207,603.00
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	\$ 356,603,801.50
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 15,293,864,272.00
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	\$ 7,646,932,136.00
VALOR COBRADO ACUMULADO	\$ 5,562,981,952.00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 356,603,801.50

VALOR NETO A PAGAR:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA M/CTE
---------------------	---




Se firma la presente acta los veintiocho (28) días del mes de enero de 2025


ING. JUAN SEBASTIÁN SERNA ARIAS
Representante Legal
Consortio HDC




ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
Representante Legal
Consortio San Rafael




CONVENCIONES
Items a cobrar en la presente acta parcial.



MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			PAGINA:	1	2			
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de abril de 2025		DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72					
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL		FECHA:	28 de enero de 2025				
CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.8	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 3-6m		UNIDAD:	m3			
PLANO Y/O ESQUEMA			CALCULO DE CANTIDADES								
			LOCALIZACIÓN			Area	Cantidad	TOTAL			
			DIMENSIONES								
			Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto					
			eje A, entre el eje 1 y 13	40.40	0.50	0.60		12.12			
			eje B, entre el eje 1 y 13	40.40	0.50	0.60		12.12			
			eje D, entre el eje 1 y 6	16.85	0.50	0.60		5.06			
			eje D, entre el eje 9 y 13	16.85	0.50	0.60		5.06			
			eje E, entre el eje 1 y 13	40.40	0.50	0.60		12.12			
			eje H, entre el eje 1 y 13	40.40	0.50	0.60		12.12			
			eje I, entre el eje 1 y 13	40.40	0.50	0.60		12.12			
			eje J, entre el eje 1 y 13	40.40	0.50	0.60		12.12			
			eje L, entre el eje 1 y 13	40.40	0.50	0.60		12.12			
			del eje A al eje L, en el eje 1	52.563	0.50	0.60		15.77			
			del eje A al eje L, en el eje 13	52.563	0.50	0.60		15.77			
			del eje B al eje D, en el eje 4	4.93	0.50	0.60		1.48			
			del eje B al eje D, en el eje 6	4.93	0.50	0.60		1.48			
			del eje B al eje D, en el eje 9	4.93	0.50	0.60		1.48			
			del eje B al eje D, en el eje 11	4.93	0.50	0.60		1.48			
			del eje D al eje E, en el eje 4	7.90	0.50	0.60		2.37			
			del eje D al eje E, en el eje 6	7.90	0.50	0.60		2.37			
			del eje D al eje E, en el eje 9	7.90	0.50	0.60		2.37			
			del eje D al eje E, en el eje 11	7.90	0.50	0.60		2.37			
			del eje E al eje H, en el eje 4	7.95	0.50	0.60		2.39			
			del eje E al eje H, en el eje 6	7.95	0.50	0.60		2.39			
			del eje E al eje H, en el eje 9	7.95	0.50	0.60		2.39			
			del eje E al eje H, en el eje 11	7.95	0.50	0.60		2.39			
			del eje H al eje I, en el eje 4	7.80	0.50	0.60		2.34			
			del eje H al eje I, en el eje 6	7.80	0.50	0.60		2.34			
OBSERVACIONES:			SUB TOTAL					156.10			
			PASAN A PAGINA 2					156.10			
 ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS DIRECTOR DE OBRA			 ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ RESIDENTE DE OBRA			 ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA			 ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS RESIDENTE DE INTERVENTORIA		

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO				PAGINA:	1	4	
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de abril de 2025		DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72				
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL			FECHA:	28 de enero de 2025		
CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.10	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi			UNIDAD:	ml	
PLANO Y/O ESQUEMA			CALCULO DE CANTIDADES							
			LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL	
			Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto				
			eje C, entre el eje 1 y 3	4.05				1.00	4.05	
			eje C, entre el eje 3 y 4	4.05				1.00	4.05	
			eje C, entre el eje 4 y 5	3.625				1.00	3.63	
			eje C, entre el eje 5 y 6	3.525				1.00	3.53	
			eje C, entre el eje 6 y 9	6.694				1.00	6.69	
			eje C, entre el eje 9 y 10	3.525				1.00	3.53	
			eje C, entre el eje 10 y 11	3.575				1.00	3.58	
			eje C, entre el eje 11 y 12	4.0541				1.00	4.05	
			eje C, entre el eje 12 y 13	4.10				1.00	4.10	
			del eje B al eje C, en el eje 7	2.300				1.00	2.30	
			del eje C al eje D, en el eje 7	2.750				1.00	2.75	
			del eje C al eje D, en el eje 8	2.750				1.00	2.75	
			del eje D al eje E, entre el eje 7 y eje 8	1.6997				1.00	1.70	
			del eje D al eje E, entre el eje 1 y 3	4.05				2.00	8.10	
			del eje D al eje E, entre el eje 3 y 4	4.05				2.00	8.10	
			del eje D al eje E, entre el eje 4 y 5	3.625				2.00	7.25	
			del eje D al eje E, entre el eje 5 y 6	3.525				2.00	7.05	
			del eje D al eje E entre el eje 6 y 9	6.694				1.00	6.69	
			del eje D al eje E, entre el eje 9 y 10	3.525				2.00	7.05	
			del eje D al eje E, entre el eje 10 y 11	3.575				2.00	7.15	
			del eje D al eje E entre el eje 11 y 12	4.0541				2.00	8.11	
			del eje D al eje E, entre el eje 12 y 13	4.51				1.00	4.51	
OBSERVACIONES:			SUB TOTAL						110.71	
			PASAN A PAGINA 2						110.71	
 ING. JUAN SEBASTIÁN SERNA ARIAS DIRECTOR DE OBRA			 ARQ. WILSON ANDRÉS LEAL DÍAZ RESIDENTE DE OBRA			 ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PÉREZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA			 ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO			PAGINA:	2	4			
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de abril de 2025		DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72					
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN RAFAEL		FECHA:	28 de enero de 2025				
CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.10	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi		UNIDAD:	ml			
PLANO Y/O ESQUEMA			CALCULO DE CANTIDADES								
			LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL	
			Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto					
			del eje F al eje G, entre el eje 5 y 6	3.525				1.00	3.53		
			del eje F al eje G, entre el eje 6 y 9	6.694				1.00	6.69		
			del eje F al eje G, entre el eje 9 y 10	3.525				1.00	3.53		
			del eje F al eje G, entre el eje 10 y 11	3.575				1.00	3.58		
			del eje F al eje G, entre el eje 11 y 12	4.0541				1.00	4.05		
			del eje F al eje G, entre el eje 12 y 13	4.10				1.00	4.10		
			del eje F al eje G, entre el eje 7 y 8	2.75				2.00	5.50		
			del eje F al eje G, entre el eje 7 y 8	1.25				1.00	1.25		
			del eje G al eje H, entre el eje 1 y 3	4.05				1.00	4.05		
			del eje G al eje H, entre el eje 3 y 4	4.05				1.00	4.05		
			del eje G al eje H entre el eje 4 y 5	3.625				1.00	3.63		
			del eje G al eje H, entre el eje 5 y 6	3.525				1.00	3.53		
			del eje G al eje H, entre el eje 6 y 9	6.694				1.00	6.69		
			del eje G al eje H, entre el eje 9 y 10	3.525				1.00	3.53		
			del eje G al eje H, entre el eje 10 y 11	3.575				1.00	3.58		
			del eje G al eje H, entre el eje 11 y 12	4.0541				1.00	4.05		
			del eje G al eje H, entre el eje 12 y 13	4.10				1.00	4.10		
			del eje G al eje H, entre el eje 7 y 8	0.50				1.00	0.50		
			del eje G al eje H, entre el eje 7 y 9	2.50				1.00	2.50		
			del eje H al eje I, entre el eje 1 y 3	4.05				2.00	8.10		
			del eje H al eje I, entre el eje 3 y 4	4.05				2.00	8.10		
			del eje H al eje I, entre el eje 4 y 5	3.625				2.00	7.25		
			del eje H al eje I, entre el eje 5 y 6	3.525				2.00	7.05		
			del eje H al eje I, entre el eje 6 y 7	3.1997				2.00	6.40		
OBSERVACIONES:			SUB TOTAL						109.32		
			VIENE PAGINA 1						110.71		
			PASAN PAGINA 3						220.03		
 ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS DIRECTOR DE OBRA			 ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ RESIDENTE DE OBRA			 ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA			 ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS RESIDENTE DE INTERVENTORIA		



CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO				PAGINA:	3	4		
FECHA DE INICIO:	16 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de abril de 2025		DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72					
CONTRATISTA:	CONSORCIO HDC		INTERVENTORIA:		CONSORCIO SAN RAFAEL		FECHA:	28 de enero de 2025			
CAPÍTULO:	3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	ITEM:	3.10	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi				UNIDAD:	ml	
PLANO Y/O ESQUEMA			CALCULO DE CANTIDADES								
			LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL	
			Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto					
			del eje H al eje I, entre el eje 11 y 12	4.0541				2.00	8.11		
			del eje H al eje I, entre el eje 12 y 13	4.10				2.00	8.20		
			del eje I al eje J, entre el eje 1 y 3	4.05				2.00	8.10		
			del eje I al eje J, entre el eje 3 y 4	4.05				2.00	8.10		
			del eje I al eje J, entre el eje 4 y 5	3.625				2.00	7.25		
			del eje I al eje J, entre el eje 5 y 6	3.525				2.00	7.05		
			del eje I al eje J, entre el eje 6 y 7	3.1997				2.00	6.40		
			del eje I al eje J, entre el eje 7 y 9	3.1997				2.00	6.40		
			del eje I al eje J, entre el eje 9 y 10	3.525				2.00	7.05		
			del eje I al eje J, entre el eje 10 y 11	3.575				2.00	7.15		
			del eje I al eje J, entre el eje 11 y 12	4.0541				2.00	8.11		
			del eje I al eje J, entre el eje 12 y 13	4.10				2.00	8.20		
			del eje J al eje K, entre el eje 1 y 2	1.60				1.00	1.60		
			del eje J al eje K, entre el eje 2 y 3	2.15				1.00	2.15		
			del eje J al eje K, entre el eje 3 y 4	4.05				1.00	4.05		
			del eje J al eje K, entre el eje 4 y 5	3.625				1.00	3.63		
			del eje J al eje K, entre el eje 5 y 6	3.525				1.00	3.53		
			del eje J al eje K, entre el eje 6 y 7	3.1997				1.00	3.20		
			del eje J al eje K, entre el eje 7 y 9	3.1997				1.00	3.20		
			del eje J al eje K, entre el eje 9 y 10	3.525				1.00	3.53		
			del eje J al eje K, entre el eje 10 y 11	3.575				1.00	3.58		
			del eje J al eje K, entre el eje 11 y 12	4.0541				1.00	4.05		
			del eje J al eje K, entre el eje 12 y 13	4.10				1.00	4.10		
			eje K, entre el eje 1 y 2	1.60				1.00	1.60		
OBSERVACIONES:			SUB TOTAL128.32								
			VIENE PAGINA 2220.03								
			PASAN PAGINA 4348.35								
 ING. JUAN SEBASTIÁN SERNA ARIAS DIRECTOR DE OBRA			 ARQ. WILSON ANDRÉS LEAL DÍAZ RESIDENTE DE OBRA			 ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN PÉREZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA			 ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS RESIDENTE DE INTERVENTORIA		

CONTRATO DE OBRA:		HDSJDD-CP-2374-2023		OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO				PAGINA:	12							
FECHA DE INICIO:		16 de enero de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		15 de abril de 2025		DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 14 - 72								
CONTRATISTA:		CONSORCIO HDC		INTERVENTORIA:		CONSORCIO SAN RAFAEL		FECHA:	28 de enero de 2025								
CAPÍTULO:		3		CIMENTACION Y ESTRUCTURA		ITEM:	3.11		Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi		UNIDAD:	ml					
PLANO Y/O ESQUEMA						CALCULO DE CANTIDADES											
						LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			Area	Cantidad	TOTAL					
						Lugar /Elemento	Largo	Ancho	Alto								
						del eje J al eje L, entre el eje 1 y 3						6.375					6.38
						del eje B al eje D, en el eje 3						4.925					4.93
						del eje D al eje E, en el eje 3						7.90					7.90
						del eje E al eje H, en el eje 3						7.95					7.95
						del eje H al eje I, en el eje 3						7.80					7.80
						del eje I al eje J, en el eje 3						7.90					7.90
						del eje J al eje L, en el eje 3						6.375					6.38
						del eje B al eje D, en el eje 5						4.925					4.93
						del eje D al eje E, en el eje 5						7.90					7.90
						del eje E al eje H, en el eje 5						7.95					7.95
						del eje H al eje I, en el eje 5						7.80					7.80
						del eje I al eje J, en el eje 5						7.90					7.90
						del eje J al eje K, en el eje 5						2.675					2.68
						del eje H al eje I, en el eje 7						7.80					7.80
						del eje I al eje J, en el eje 7						7.90					7.90
del eje J al eje K, en el eje 7						2.675					2.68						
del eje B al eje D, en el eje 10						4.925					4.93						
del eje D al eje E, en el eje 10						7.90					7.90						
del eje E al eje H, en el eje 10						7.95					7.95						
del eje H al eje I, en el eje 10						7.80					7.80						
del eje I al eje J, en el eje 10						7.90					7.90						
del eje J al eje K, en el eje 10						2.675					2.68						
del eje B al eje D, en el eje 12						4.925					4.93						
del eje D al eje E, en el eje 12						2.09					2.09						
OBSERVACIONES:						SUB TOTAL					152.92						
						PASAN A PAGINA 2					152.92						
 ING. JUAN SEBASTIÁN SERNA ARIAS DIRECTOR DE OBRA						 ARQ. WILSON ANDRÉS LEAL DÍAZ RESIDENTE DE OBRA						 ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN PÉREZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA		 ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS RESIDENTE DE INTERVENTORIA			

HOSPITAL DE CUMARIBO VIGAS AEREAS RAMPA ORDEN DE DESPACHO


PÁGINA: 1 de 1

Lista de barras #3

DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO	UBICACION
 <p>b=0.32 h=0.32 g=0.08</p>	562	#3	1.44	453.20	[256 En VG-A'], [258 En VG-B'], [24 En VG-8'], [24 En VG-9'].
 <p>h=0.33 g=0.08</p>	562	#3	0.49	154.21	[256 En VG-A'], [258 En VG-B'], [24 En VG-8'], [24 En VG-9'].











Peso total barras #3 = 607.41 Kg

Lista de barras #6

	12	#6	3.40	91.80	[6 En VG-8'], [6 En VG-9'].
---	----	----	------	-------	---------------------------------

Peso total barras #6 = 91.80 Kg

Lista de barras #7

	12	#7	9.00	330.48	[6 En VG-A'], [6 En VG-B'].
	6	#7	8.40	154.22	[3 En VG-A'], [3 En VG-B'].
	6	#7	8.30	152.39	[3 En VG-A'], [3 En VG-B'].
	6	#7	8.00	146.88	[3 En VG-A'], [3 En VG-B'].
	6	#7	6.80	124.85	[3 En VG-A'], [3 En VG-B'].
	18	#7	6.00	330.48	[9 En VG-A'], [9 En VG-B'].
	3	#7	5.40	49.57	[3 En VG-A'].
	3	#7	5.20	47.74	[3 En VG-B'].
	3	#7	5.00	45.90	[3 En VG-B'].
	3	#7	4.80	44.06	[3 En VG-A'].


Peso total barras #7 = 1,426.57 Kg

PESO TOTAL = 2,125.78 Kg

**HOSPITAL DE CUMARIBO
 VIGAS ADICIONALES
 ORDEN DE DESPACHO**

PÁGINA: 1 de 1

Lista de barras #3

DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO	UBICACION
 6.00	201	#3	6.00	675.36	[28 En VIGA CONFINAMIENTO CUBIERTA].[1 73 En VIGA CANAL].


Peso total barras #3 =675.36 Kg

PESO TOTAL = 675.36 Kg

HOSPITAL DE CUMARIBO RAMPA ORDEN DE DESPACHO


PÁGINA: 1 de 1

Lista de barras #3

DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO	UBICACION
 6.00 S	351	#3	6.00	1,179.36	[351 En RAMPA].

Peso total barras #3 =1,179.36 Kg

Lista de barras #4

 6.00 S	132	#4	6.00	792.00	[132 En RAMPA].
--	-----	----	------	--------	-------------------


Peso total barras #4 =792.00 Kg

PESO TOTAL = 1,971.36 Kg

HOSPITAL DE CUMARIBO ESCALERAS ORDEN DE DESPACHO


PÁGINA: 1 de 1

Lista de barras #3

DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO	UBICACION
 6.00	98	#3	6.00	329.28	[27 En TIPO 1][44 En TIPO 2][27 En TIPO 1 '].


Peso total barras #3 =329.28 Kg

Lista de barras #4

 6.00	20	#4	6.00	120.00	[6 En TIPO 1][8 En TIPO 2][6 En TIPO 1'].
---	----	----	------	--------	---

Peso total barras #4 =120.00 Kg

Lista de barras #5

 6.00	102	#5	6.00	954.72	[30 En TIPO 1][42 En TIPO 2][30 En TIPO 1 '].
---	-----	----	------	--------	---


Peso total barras #5 =954.72 Kg

PESO TOTAL = 1,404.00 Kg

**HOSPITAL DE CUMARIBO
 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
 ORDEN DE DESPACHO**


PÁGINA: 1 de 1

Lista de barras #2

DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO	UBICACION
 h=0.11 g=0.08	23335	#2	0.27	1,575.11	[14868 En COLUMNETA].[8467 En VIGA CINT A].


Peso total barras #2 =1,575.11 Kg

Lista de barras #3

 6.00	2257	#3	6.00	7,583.52	[1410 En COLUMNETA].[847 En VIGA CINT A].
---	------	----	------	----------	---

Peso total barras #3 =7,583.52 Kg

Lista de barras 4.0M

 6.00	2540	4.0M	6.00	1,508.76	[2540 En GRAFIL].
---	------	------	------	----------	---------------------

Peso total barras 4.0M =1,508.76 Kg

PESO TOTAL = 10,667.39 Kg

CERTIFICADOS DE CALIDAD

FICHA TÉCNICA CEMENTOS

USO GENERAL TIPO UG



PARÁMETROS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 121:2014 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
Superficie específica Blaine (cm ² /g)	NTC 33:2013	N/A	4700 - 5200
Autoclave Expansión (%)	NTC 107:2017	Máx. 0.8	Máx. 0.2
Fraguado inicial (min.)	NTC 118:2017	Mín. 45-Máx. 420	220 - 250
Fraguado final (min.)	NTC 118:2017	N/A	300 - 380
Expansión en barras de mortero a 14 días (%)	NTC 4927:2013	Máx. 0.02	Máx. 0.015
Contenido de Aire en Mortero (%)	NTC 224:2017	Máx. 12	Máx. 8
Peso específico (g/cm ³)	NTC 221:2017	N/A	2.85 - 2.95
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 121:2014 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
1 Día (MPa)	NTC 220:2017	N/A	4-6
3 Días (MPa)	NTC 220:2017	Mín. 8	12-14
7 Días (MPa)	NTC 220:2017	Mín. 15	16-18
28 Días (MPa)	NTC 220:2017	Mín. 24	28-32

Última actualización: 19-03-2019

USOS

- Estructuras de concreto: placas, columnas, escaleras y cimentaciones
- Morteros para pega de Mampostería estructural y no estructural
- Pañetes
- Grouting de relleno de celdas
- Afinado de pisos
- Andenes y pavimentos
- Prefabricados

Presentaciones: ■ 50 kg ■ 42,5 kg

Línea corporativa: (57-1) 869 7700 | Servicio al cliente: 01 8000 180 113
servicioalcliente@fortecem.net | [f](https://www.facebook.com/fortecem) [i](https://www.instagram.com/fortecem) [in](https://www.linkedin.com/company/fortecem) @fortecem | www.fortecem.net



	CONTROL DE CALIDAD	FECHA: 18/02/2019
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS	VERSIÓN: 03
		Página 1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	22/07/2024
PRODUCTO	Cemento Hidráulico Tipo UG

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cemento **Fortecem** es un producto pulverizado, químicamente compuesto por óxidos de: calcio, sílice, alúmina y hierro, que en presencia de una cantidad apropiada de agua, genera propiedades físicas de adhesión, con el cual se realizan obras estructurales, de mampostería y construcción en general.

NORMA TÉCNICA APLICABLE

Fortecem certifica que el cemento al que hace referencia este documento cumple con la norma técnica NTC 121:2023(Colombia).


MÉTODOS DE ANÁLISIS UTILIZADOS

METODO	DESCRIPCIÓN
NTC 33:2024	Método para determinar finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221:2019	Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico
NTC 107:2019	Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118:2022	Método para determinar el tiempo de fraguado mediante aparato de Vicat
NTC 220:2022	Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 224:2020	Método de ensayo para determinar el contenido de Aire en Mortero
NTC 4927:2020	Método para determinar la expansión en barras de mortero

REQUISITOS NORMATIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

PARÁMETROS FÍSICOS	METODO	NTC 121:2021 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
Superficie específica Blaine (cm ² /g)	NTC 33:2024	N/A	5342,00
Densidad (g/cm ³)	NTC 221:2019	N/A	2,85
Expansión en Autoclave (%)	NTC 107:2019	Máx 0.8	0,030
Fraguado inicial (min)	NTC 118:2022	Mín. 45 Máx. 420	245
Fraguado final (min)	NTC 118:2022	N/A	321
Expansión en barras de mortero a 14 días (%)	NTC 4927:2020	Máx. 0.02	0,010
Contenido de Aire en Mortero (%)	NTC 224:2020	Máx. 12	5,12
Relación Agua/Cemento	NTC 220:2022	N/A	0,504
Resistencia 1 Día (MPa)	NTC 220:2022	N/A	6,66
Resistencia 3 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 8	13,90
Resistencia 7 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 15	18,77
Resistencia 28 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 24	28,76

Esta información corresponde al promedio de los datos del cemento tipo UG despachado durante el mes de Junio de 2024
Los resultados de calidad de cementos individuales puede variar respecto a este valor.



Jesu Andres Londoño Silva
Lider de Control de Calidad
Molienda de la Sabana S.A.S
Km 1.5 via Briceño - Zipaquirá



GRUPO SIDERÚRGICO REYNA
NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289



icontec
Sello de Calidad
NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto



icontec
Sello con Reglamento Técnico
Res 1856-2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. **FIG-59644**

FECHA DESPACHO
DD/MM/AAAA
3/04/2024

CLIENTE	SODIMAC COLOMBIA S.A. (VILLAVICENCIO)						DESTINO	VILLAVICENCIO						NORMA	NTC 2289						PEDIDO No.	TM8V				
							PLACA	CARRO 15						GRADO	420											
		ENSAYOS FÍSICOS						ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA														RESULTADOS DIMENSIONALES				
		RESULTADOS DE TRACCIÓN						% Max.																		
PRODUCTO	COLADA	DOBLADO	FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓ N (%)	R/F	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	PESO NOMINAL(kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANGULO RESALTE (°)	SEPARACION RESALTES (mm)			
R - No. 4	20240663	✓	480.4	616.0	15.9	1.28	0.24	1.19	0.0108	0.034	0.20	0.28	0.11	0.07	0.022	0.00057	0.0020	0.46	0.967	0.890	8.420	72.3	2.020			
R - No. 5	20240078	✓	492.8	625.7	17.1	1.27	0.26	1.19	0.01213	0.030	0.19	0.17	0.09	0.07	0.021	0.00063	0.0021	0.47	1.540	1.220	10.530	68.6	2.160			
R - No. 6	20240316	✓	472.1	619.0	15.9	1.31	0.25	1.05	0.01133	0.031	0.21	0.17	0.07	0.07	0.019	0.00039	0.0022	0.44	2.174	1.380	13.040	70.6	2.640			
	20240715	✓	463.0	613.6	15.5	1.33	0.28	1.03	0.01083	0.026	0.21	0.18	0.08	0.06	0.021	0.00049	0.0022	0.46	2.149	1.370	13.090	70.2	2.300			
R - No. 7	20240470	✓	484.1	642.1	14.3	1.33	0.26	1.08	0.01367	0.032	0.22	0.25	0.10	0.05	0.014	0.00052	0.0022	0.46	2.925	1.420	14.820	69.7	3.170			
R - No. 8	20240526	✓	453.1	612.0	14.2	1.35	0.26	0.96	0.0152	0.026	0.17	0.18	0.10	0.10	0.016	0.00062	0.0023	0.44	3.867	1.680	16.820	70.3	4.020			
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 4			(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Min: 45	Max: 4.9				
R - No. 5			(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Min: 45	Max: 6.1				
R - No. 6			(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3				
R - No. 7			(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Min: 45	Max: 8.5				
R - No. 8			(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	(3.735 - 3.973)	Min: 1.27	Max: 17.8	Min: 45	Max: 9.7				
OBSERVACIONES																										
CE: CARBONO EQUIVALENTE																										
																				DIRECTOR CALIDAD						
"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"																				29/04/2023 Ver. 02 CCA-FOR-017						

Enviado: cbravo@homecenter.co;lgaleano01@homecenter.co;recibovillavicencio@homecenter.co;drodriguez@homecenter.co;ocardenas@homecenter.co;lgaleano01@homecenter.co;comercial2@gruposiderurgico.com;asistenteventas@gruposideru



GRUPO SIDERÚRGICO REYNA
NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISIMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289



NTC 2289-2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto



Res 1856-2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. **FIG-59645**

FECHA DESPACHO
DD/MM/AAAA
3/04/2024

CLIENTE	SODIMAC COLOMBIA S.A. (TIENDA 18 VILLAVICENCIO FUNDADORES)						DESTINO	VILLAVICENCIO						NORMA	NTC 2289		PEDIDO No.	TM8W						
							PLACA	CARRO 15						GRADO	420									
		ENSAYOS FÍSICOS					ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA										RESULTADOS DIMENSIONALES							
		RESULTADOS DE TRACCIÓN					% Max.																	
PRODUCTO	COLADA	DOBLADO	FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓ N (%)	R/F	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	PESO NOMINAL(kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANGULO RESALTE (°)	SEPARACION RESALTES (mm)	
R - No. 6	20240715	✓	463.0	613.6	15.5	1.33	0.28	1.03	0.01083	0.026	0.21	0.18	0.08	0.06	0.021	0.00049	0.0022	0.46	2.149	1.370	13.090	70.2	2.300	
R - No. 7	20240470	✓	484.1	642.1	14.3	1.33	0.26	1.08	0.01367	0.032	0.22	0.25	0.10	0.05	0.014	0.00052	0.0022	0.46	2.925	1.420	14.820	69.7	3.170	
ESPECIFICACIONES DE NORMA																								
R - No. 6			(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3		
R - No. 7			(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Min: 45	Max: 8.5		
OBSERVACIONES																								
CE: CARBONO EQUIVALENTE																								
																				DIRECTOR CALIDAD				
"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIATIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"																				29/04/2023 Ver. 02 CCA-FOR-017				

Enviado: cbravo@homecenter.co;lgaleano01@homecenter.co;recibovillavicencio@homecenter.co;drodriguez@homecenter.co;ocardenas@homecenter.co;lgaleano01@homecenter.co;comercial2@gruposiderurgico.com;asistenteventas@gruposideru



GRUPO
SIDERÚRGICO
REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289



icontec

Sello de
Calidad

NTC 2289-2020 Barras
corrugadas de acero de
baja aleación para refuerzo
de concreto



icontec

Sello con
Reglamento
Técnico

Res 1856-2017 Barras
corrugadas de acero de
baja aleación para refuerzo
de concreto

No.

FIG-59646

FECHA DESPACHO

DD/MM/AAAA

3/04/2024

CLIENTE	SODIMAC COLOMBIA S.A. (TIENDA 18 VILLAVICENCIO FUNDADORES)						DESTINO	VILLAVICENCIO						NORMA	NTC 2289						PEDIDO No.	TM8Y					
							PLACA	CARRO 15						GRADO	420												
		ENSAYOS FÍSICOS						ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA														RESULTADOS DIMENSIONALES					
		RESULTADOS DE TRACCIÓN						% Max.																			
PRODUCTO	COLADA	DOBLADO	FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓ N (%)	R/F	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	PESO NOMINAL(kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANGULO RESALTE (°)	SEPARACION RESALTES (mm)				
R - No. 6	20233328	✓	485.3	633.6	15.1	1.31	0.26	1.08	0.00777	0.034	0.20	0.28	0.09	0.10	0.020	0.00076	0.0005	0.46	2.182	1.260	12.770	71.1	2.520				
R - No. 7	20240469	✓	488.6	631.9	15.3	1.29	0.27	1.04	0.01023	0.030	0.21	0.22	0.13	0.05	0.017	0.00079	0.0021	0.46	2.935	1.490	14.780	69.7	3.220				
ESPECIFICACIONES DE NORMA																											
R - No. 6			(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3					
R - No. 7			(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Min: 45	Max: 8.5					
OBSERVACIONES																											
CE: CARBONO EQUIVALENTE																											
"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"																											
DIRECTOR CALIDAD																											
29/04/2023 Ver. 02 CCA-FOR-017																											

Enviado: cbravo@homecenter.co;lgaleano01@homecenter.co;recibovillavicencio@homecenter.co;drodriguez@homecenter.co;ocardenas@homecenter.co;lgaleano01@homecenter.co;comercial2@gruposiderurgico.com;asistenteventas@gruposideru

PRORROGA LICENCIA DE CONSTRUCCION



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DE VICHADA

HACE CONSTAR:

Que una vez notificado el señor **ÁLVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.044.126 de Villavicencio, quien obra en calidad de representante legal del **HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E** Nit No. 842.000.004-4, presentó escrito de fecha, 09 de diciembre de 2024, mediante el cual manifiesta que es su deseo renunciar a los términos legales a que tiene derecho para interponer los recursos contra la Resolución **No. 013 del 05 de diciembre del 2024**, mediante la cual se concede la **PRORROGA** de la licencia **URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN** en la modalidad de **DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA SPIM-05-2023**.

En vista de lo anterior y de conformidad con la solicitud por parte del interesado, se deja expresa constancia que la citada resolución quedo debidamente ejecutoriada con fecha 11 de diciembre de 2024, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.

De otra parte, se deja constancia que la vigencia de la prórroga de la licencia será hasta el diez (10) de diciembre de 2025.

Para constancia se firma el día once (11) de diciembre de 2024

JONATHAN FERNEY MORALES HERRERA
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

05
11-12-2024
[Handwritten signature]

Proyectó Ing. Johan Alexander Cañas Estrada Profesional de Apoyo SPIM	Aprobó: Ing. Jonathan Fernel Morales Herrera Secretario de Planeación e Infraestructura	Revisó: Ing. Jonathan Fernel Morales Herrera Secretario de Planeación e Infraestructura
---	---	---




HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño - Vichada

NIT: 842.000.004 - 4

Cumaribo Vichada, 09 de diciembre de 2024


Ing.
JONATHAN FERNEY MORALES HERRERA
Secretario de Planeación e Infraestructura
Cumaribo Vichada



Asunto: RENUNCIA DE TÉRMINOS DE EJECUTORIA

Yo, **ÁLVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.044.126 de Villavicencio, quien obro en calidad de representante legal del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit No. 842.000.004-4, le manifiesto que fui notificado (a) personalmente de la resolución **No. 013 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024**, mediante el cual se concede la **PRORROGA** de la licencia **URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN** en la modalidad de **DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA SPIM-05-2023**, manifiesto de manera, libre, expresa y voluntaria que **RENUNCIO A LOS TÉRMINOS DE EJECUTORIA** del acto notificado, y por consiguiente **DESISTO** de la interposición de los recursos que contra el mismo proceden, quedando en firme desde el día siguiente de esta diligencia de notificación, de conformidad con el Artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 numeral 4.



Atentamente,


ÁLVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO
C.C. 86.044.126 de Villavicencio.
Representante Legal:
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit. No. 842.000.004-4



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL (Art. 67 Ley 1437 de 2011)

Lugar de notificación	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal									
Fecha de notificación	Seis (06) de diciembre de 2024									
Acto que se notifica	Resolución No. 013 de fecha 05 de diciembre de 2024, "Por la cual se concede la PRORROGA de la licencia URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN en la modalidad de DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA SPIM-05-2023"									
Nombre(s) y apellido(s) del notificado(a)	ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO C.C. 86.044.126 de Villavicencio.									
<table><tr><td>Titular ☐</td><td>Apoderado ☐</td><td>Autorizado ☐</td></tr><tr><td>Vecino ☐</td><td>Tercero ☐</td><td>Representante Legal ☒</td></tr><tr><td>Colindante ☐</td><td>Interesado ☐</td><td></td></tr></table>	Titular ☐	Apoderado ☐	Autorizado ☐	Vecino ☐	Tercero ☐	Representante Legal ☒	Colindante ☐	Interesado ☐		Representante Legal: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit. No. 842.000.004-4
Titular ☐	Apoderado ☐	Autorizado ☐								
Vecino ☐	Tercero ☐	Representante Legal ☒								
Colindante ☐	Interesado ☐									
Recursos que proceden contra el acto, funcionario ante quien se interponen, y los plazos para hacerlo	Reposición ante la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal y Apelación ante el Alcalde Municipal, para que lo aclare, modifique o revoque, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación personal, conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.									
Constancia	Se deja constancia en la presente diligencia de notificación se entrega al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo. • Resolución No. 013 de fecha 05 de diciembre de 2024									
Observaciones del notificado(a)	N/A									
Firma funcionario(a) quien notifica  JONATHAN FERNEY MORALES HERRERA Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal	Firma notificado(a)  ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO C.C. 86.044.126 de Villavicencio/ R/Legal: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E									

Proyectó Ing. Johan Alexander Cañas Estrada Profesional de Apoyo SPIM	Revisó: Ing. Jonathan Ferney Morales Herrera Secretario de Planeación e Infraestructura	Aprobó: Ing. Jonathan Ferney Morales Herrera Secretario de Planeación e Infraestructura
---	---	---



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN No. 000-013 DEL 05 DIC 2024

"Por la cual se concede la PRORROGA de la licencia URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN en la modalidad de DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA SPIM-05-2023"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 99 Ley 388 1997 modificado por el Decreto 019 de 2012, Decreto 1019 de 2021 y artículo 102 de la Ley 388 de julio 18 de 1997, el Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, compilado por el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, el Decreto 2218 del 18 de noviembre de 2015, el Acuerdo Municipal No. 014 del 11 de diciembre de 2008 PBOT de Cumaribo, Decreto Municipal No. 016 del 07 de febrero de 2023, y demás normas vigentes sobre la materia;

CONSIDERANDO:

Que acorde con lo señalado en el artículo 27 del Decreto 1783 de 2021 que modificó el artículo 2.2.6.1.2.4.1 de la Subsección 4 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, adicionando los parágrafos 4 y 5, al (...) Artículo **2.2.6.1.2.4.1. Vigencia de las licencias**. Las licencias de urbanización en las modalidades de desarrollo y reurbanización, las licencias de parcelación y las licencias de construcción en la modalidad de obra nueva, así como las revalidaciones de estas clases y modalidades, tendrán una vigencia de treinta y seis (36) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrativos por medio de los cuáles fueron otorgadas.

La solicitud de prórroga de una licencia urbanística deberá radicarse con la documentación completa a más tardar treinta (30) días hábiles antes del vencimiento de la respectiva licencia. La solicitud deberá acompañarse de la manifestación bajo la gravedad del juramento de la iniciación de obra por parte del urbanizador o constructor responsable. (...)

Que el ONCE (11) de diciembre de 2023 se expidió por parte de la Secretaria de Planeación e Infraestructura de Cumaribo, la licencia de CONSTRUCCIÓN en la modalidad de DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA SPIM-05-2023 al Señor ÁLVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO identificado con cedula de ciudadanía No. 86.044.126 de Villavicencio, quien obra en calidad de representante legal del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit No. 842.000.004-4, quien es la entidad responsable de ejecutar y llevar a cabalidad el proyecto cuyo objeto es "REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - SEDE CUMARIBO"; otorgando en el acto de ejecutoria una vigencia de DOCE (12) meses, quedando debidamente ejecutoriada el día QUINCE (15) de diciembre de 2023.

05-12-2024
[Firma]

RESOLUCIÓN No. 0013 DEL 05 DIC 2024

Que el Señor: señor ÁLVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO identificado con cedula de ciudadanía No. 86.044.126 de Villavicencio, quien obra en calidad de representante legal HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit No. 842.000.004-4, radico el día SEIS (06) de noviembre de 2024 la solicitud de la PRORROGA de la licencia URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN en la modalidad de DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA SPIM-05-2023.

Que la solicitud de **PRORROGA** de la licencia **URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN** en la modalidad de **DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA SPIM-05-2023**, se desarrolla sobre el predio identificado actualmente con la cedula catastral Nacional No. **997730100000000250006000000000** con folio de matricula inmobiliaria No. **540-11224**, ubicado en la C 6 14 72 K 15 6 38 6 64 en el área urbana del municipio de Cumaribo.

Que, de acuerdo a las consideraciones anteriores, es viable la expedición de la presente **PRORROGA** de la licencia **URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN** en la modalidad de **DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA SPIM-05-2023**, al Señor: ÁLVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO identificado con cedula de ciudadanía No. 86.044.126 de Villavicencio, quien obra en calidad de representante legal HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit No. 842.000.004-4, donde se continua con la ejecución de la obra del proyecto cuyo objeto es la "**REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS – SEDE CUMARIBO**", área urbana del Municipio, del predio identificado actualmente con la cédula catastral Nacional No. **997730100000000250006000000000**, localizado en la C 6 14 72 K 15 6 38 6 64 Barrio Centro; registrada al Folio de Matrícula Inmobiliaria No. **540-11224**, de acuerdo con la normatividad vigente, por lo tanto:

Por lo anteriormente expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER. La **PRORROGA** de la licencia **URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN** en la modalidad de **DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA SPIM-05-2023**, al Señor: ÁLVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO identificado con cedula de ciudadanía No. 86.044.126 de Villavicencio, quien obra en calidad de representante legal HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit No. 842.000.004-4; quien, actuando en calidad de titulares de derechos reales de dominio completo, para el predio identificado actualmente con la cédula catastral Nacional No. **997730100000000250006000000000**, localizado en la C 6 14 72 K 15 6 38 6 64 Barrio Centro; registrada al Folio de Matrícula Inmobiliaria No. **540-11224**, en razón a lo expuesto en las consideraciones del presente acto administrativo.

Las obras autorizadas en el presente acto administrativo, corresponden a las descritas en la licencia **URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN** en la modalidad de **DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA SPIM-05-2023**, expedida el ONCE (11) de diciembre de 2023 y debidamente ejecutoriada el día QUINCE (15) de diciembre de 2023.

RESOLUCIÓN No. 013 DEL 05 DIC 2024

ARTÍCULO SEGUNDO: VIGENCIA. La presente **PRORROGA** de la licencia **URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN** en la modalidad de **DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA SPIM-05-2023**, tendrá una vigencia improrrogable de doce (12) meses contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo (ejecutoria); esto de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 2218 de 2015, modificado por el Decreto 1197 de 2016, modificado por el Decreto 1783 de 2021.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR. Notifíquese personalmente esta providencia a los peticionarios, entregando copia de ésta, en cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Decreto 1077 de 2015, que, de no llevarse a cabo la notificación personal, se surtirá de conformidad con los artículos 68 y 69 del CPACA.

Que se le advierte a los notificados que, contra el presente acto administrativo, proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación. El de reposición, ante la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Cumaribo y el de apelación ante el Alcalde Municipal, para que lo aclare, modifique o revoque. El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario el de reposición.

ARTICULO CUARTO: OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS. De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de conformidad con el Artículo 77 del CPACA.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASEExpedida en Cumaribo Vichada, a los **05 DIC 2024**

JONATHAN FERNEY MORALES HERRERA
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

Proyectó: Ing. Johan Alexander Cañas Estrada Profesional de Apoyo SPIM	Aprobó: Ing. Jonathan Ferney Morales Herrera Secretario de Planeación e Infraestructura	Revisó: Doc. Maria Eugenia Valbuena Barbosa Asesora de Jurídica y de Contratación
--	---	---

SEGURIDAD SOCIAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1137097750	9479132876	E	2024/12/12	2024/12/18	BANCOLOMBIA	6	\$22,793,400

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1125004538	AGUDELO BONILLA ARIES GERMAN																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
2	CC	1124989222	AGUILERA SERRANO DAVID FERNEY	X																230301	16	\$693,334	\$111,000	EPSIC5	16	\$693,334	\$27,800	CCF68	16	\$693,334	\$27,800	14-23	16	\$693,334	\$48,300	16	\$0	\$0	Si	\$214,900
3	CC	11280464	ALGARRA ALFONSO LUIS GERARDO																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
4	CC	1124993341	ALGARRA PEREZ NESTOR JHAIR																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
5	CC	1124991155	AMAYA GAITAN SANTIAGO																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
6	CC	1124993310	ARANGO CASTILLO CIRO JAIR																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
7	CC	35264916	BALLEN PARRADO ANDREA DEL PILAR																	230201	30	\$3,900,000	\$624,000	EPS005	30	\$3,900,000	\$156,000	CCF68	30	\$3,900,000	\$156,000	14-23	30	\$3,900,000	\$271,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,207,500
8	CC	1124989245	BARRERA MANCIPE CESAR AUGUSTO																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
9	CC	86064319	BELTRAN SAEZ JOSE DEL CARMEN		X															230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
10	CC	1006951096	BUITRAGO OTALORA FABIAN RICARDO																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
11	CC	1124994614	CARDONA RODRIGUEZ HOSMAN																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
12	CC	18262093	CARIBAN RODRIGUEZ ENRIQUE																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
13	CC	1124991490	CARIBAN DIAZ JHON FREDY																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
14	CC	1127390922	CONSOLACION RODRIGUEZ ALEX																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
15	CC	1119890549	DASILVA FORERO JOSE ANTONIO																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
16	CC	1121958635	DIAZ CASTRO KAREN ASTRITH																	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF68	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200
17	CC	1127382860	FONSECA GOMEZ ORLANDO																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
18	CC	1006950328	GAITAN GALINDO JAIRO																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
19	CC	1124997772	GALVIZ BENJUMEA NOELLY																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
20	PT	7243305	GOMEZ GAITAN JAIRO HUMBERTO																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
21	CC	1124990492	GONZALEZ PEREZ DEBRAY ERMINZUL	X																230301	16	\$693,334	\$111,000	EPS037	16	\$693,334	\$27,800	CCF68	16	\$693,334	\$27,800	14-23	16	\$693,334	\$48,300	16	\$0	\$0	Si	\$214,900
22	CC	17588928	GRISALES RINCON JOHN JAIRO																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
23	CC	1125010065	LARROSA GONZALEZ ARISTIDEZ HERNAN																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
24	CC	86062674	LEAL DIAZ WILSON ANDRES																	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS005	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF68	30	\$3,500,000	\$140,000	14-23	30	\$3,500,000	\$243,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,083,600
25	CC	1124991167	MENDEZ RIVAS RAFAEL ARCANGEL																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
26	CC	86073110	MOYANO LEON JOSE DEL CARMEN																	230301	30	\$1,512,000	\$242,000	EPS037	30	\$1,512,000	\$60,500	CCF68	30	\$1,512,000	\$60,500	14-23	30	\$1,512,000	\$105,300	30	\$0	\$0	Si	\$468,300
27	CC	1124992631	PONARE GONZALEZ FAIBER YESID	X																230301	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS037	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF68	25	\$1,083,334	\$43,400	14-23	25	\$1,083,334	\$75,500	25	\$0	\$0	Si	\$335,700
28	CC	1124990027	PONARE PONARE JHORMAN SAMUEL																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
29	PT	5722870	PONARE JOSE ENRIQUE																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
30	CC	6848141	PONARE GAITAN JULIO CESAR																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500

2024/12/18 04:06 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1137097750	9479132876	E	2024/12/12	2024/12/18	BANCOLOMBIA	6	\$22,793,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				48	\$11,637,600	\$46,800	\$0	\$11,684,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$2,496,000	\$10,000	\$0	\$2,506,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	\$7,861,600	\$31,600	\$0	\$7,893,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,280,000	\$5,200	\$0	\$1,285,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	\$5,147,900	\$20,600	\$0	\$5,168,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	49	\$5,147,900	\$20,600	\$0	\$5,168,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				49	\$2,958,100	\$11,900	\$0	\$2,970,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	49	\$2,958,100	\$11,900	\$0	\$2,970,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				49	\$2,958,100	\$12,400	\$0	\$2,970,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$52,000	\$300	\$0	\$52,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$80,000	\$400	\$0	\$80,400
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	33	\$1,711,800	\$6,900	\$0	\$1,718,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$303,300	\$1,300	\$0	\$304,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$104,000	\$500	\$0	\$104,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$52,000	\$300	\$0	\$52,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$655,000	\$2,700	\$0	\$657,700
TOTAL				49	\$22,701,700	\$91,700	\$0	\$22,793,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1137113618	9478388907	Y	2024/12/12	2024/12/18	BANCOLOMBIA	6	\$90,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1122118138	HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA																		0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$90,500
Total Afiliados(1)																						\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,300,000	\$90,500		\$0	\$0		\$90,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1137113618	9478388907	Y	2024/12/12	2024/12/18	BANCOLOMBIA	6	\$90,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$90,500	\$400	\$0	\$90,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$90,500	\$400	\$0	\$90,900	
TOTAL				1	\$90,500	\$400	\$0	\$90,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1122118138		HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13A 32 41 BRR NUTIBARA	ACACIAS-META	3112454198	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	1137122607	9479133444	I	2024/12/10	2024/12/18	BANCOLOMBIA	8	\$745,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF	
1	CC	1122118138	HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA																		231001	30	EPS005	30		0		0	0	No	
Total		Afiliados(1)																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122118138		HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13A 32 41 BRR NUTIBARA	ACACIAS-META	3112454198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1137122607	9479133444	I	2024/12/10	2024/12/18	BANCOLOMBIA	8	\$745,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$416,000	\$2,300	\$0	\$418,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$416,000	\$2,300	\$0	\$418,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$325,000	\$1,800	\$0	\$326,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$325,000	\$1,800	\$0	\$326,800	
TOTAL				1	\$741,000	\$4,100	\$0	\$745,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1223349783	9480900167	E	2025/01/15	2025/01/28	BANCOLOMBIA		\$22,562,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1125004538	AGUDELO BONILLA ARIES GERMAN																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
2	CC	1121850548	AGUILERA SERRANO DAVID FERNEY	X																	230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS005	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF68	28	\$1,213,334	\$48,600	14-23	28	\$1,213,334	\$84,500	28	\$0	\$0	SI	\$375,900
3	CC	11280464	ALGARRA ALFONSO LUIS GERARDO																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
4	CC	1124993341	ALGARRA PEREZ NESTOR JHAIR																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
5	CC	1124991155	AMAYA GAITAN SANTIAGO																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
6	CC	1124993310	ARANGO CASTILLO CIRO JAIR																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
7	CC	35264916	BALLEN PARRADO ANDREA DEL PILAR																		230201	30	\$3,900,000	\$624,000	EPS005	30	\$3,900,000	\$156,000	CCF68	30	\$3,900,000	\$156,000	14-23	30	\$3,900,000	\$271,500	30	\$0	\$0	SI	\$1,207,500
8	CC	1124989245	BARRERA MANCIPE CESAR AUGUSTO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
9	CC	1006951096	BUITRAGO OTALORA FABIAN RICARDO		X																230301	5	\$216,667	\$34,700	EPSIC5	5	\$216,667	\$8,700	CCF68	5	\$216,667	\$8,700	14-23	5	\$216,667	\$15,100	5	\$0	\$0	SI	\$67,200
10	CC	1124994614	CARDONA RODRIGUEZ HOSMAN																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
11	CC	18262093	CARIBAN RODRIGUEZ ENRRIQUE																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
12	CC	1124991490	CARIBAN DIAZ JHON FREDY																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
13	CC	1127390922	CONSOLACION RODRIGUEZ ALEX																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
14	CC	1119890549	DASILVA FORERO JOSE ANTONIO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
15	CC	1121958635	DIAZ CASTRO KAREN ASTRITH																		230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF68	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	SI	\$619,200
16	CC	1127382860	FONSECA GOMEZ ORLANDO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
17	CC	1006950328	GAITAN GALINDO JAIRO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
18	CC	1124997772	GALVIZ BENJUMEA NOELLY																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
19	PT	7243305	GOMEZ GAITAN JAIRO HUMBERTO																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
20	CC	1124990492	GONZALEZ PEREZ DEBRAY ERMINZUL																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
21	CC	17588928	GRISALES RINCON JOHN JAIRO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
22	CC	1125010065	LARROSA GONZALEZ ARISTIDEZ HERNAN																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
23	CC	86062674	LEAL DIAZ WILSON ANDRES																		230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS005	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF68	30	\$3,500,000	\$140,000	14-23	30	\$3,500,000	\$243,600	30	\$0	\$0	SI	\$1,083,600
24	CC	1124991167	MENDEZ RIVAS RAFAEL ARCANGEL																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
25	CC	86073110	MOYANO LEON JOSE DEL CARMEN		X																230301	30	\$1,512,000	\$242,000	EPS037	30	\$1,512,000	\$60,500	CCF68	30	\$1,512,000	\$60,500	14-23	30	\$1,512,000	\$105,300	30	\$0	\$0	SI	\$468,300
26	CC	1124992631	PONARE GONZALEZ FAIBER YESID																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
27	CC	1124990027	PONARE PONARE JHORMAN SAMUEL																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
28	PT	5722870	PONARE JOSE ENRIQUE																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
29	CC	6848141	PONARE GAITAN JULIO CESAR		X																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
30	CC	1124998948	PONARE PONARE LUIS EMIRO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500

31	CC	1125010797	PONARE CHIPIAJE PABLO EMILIO		X														25-14	9	\$390,000	\$62,400	EPSIC5	9	\$390,000	\$15,600	CCF68	9	\$390,000	\$15,600	14-23	9	\$390,000	\$27,200	9	\$0	\$0	SI	\$120,800
32	CC	6848740	PONARE CHIPIAJE RAMON ARTURO																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
33	CC	1124996599	PONARE PONARE WILSON																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
34	CC	1124989222	PONARE RODRIGUEZ YEINER IVAN																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
35	CC	6848517	REINA GALINDO BILCEN																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
36	CC	1124990631	REINA CAPA CHARLES BRAYAN																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
37	CC	17316132	RIOS GAITAN GUILLERMO																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
38	CC	1124990520	RODRIGUEZ GUEVARA ALFREDO																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
39	CC	1121944520	RUIZ CHIPIAJE HERNEY ANTONIO																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
40	CC	1192772735	SALCEDO RODRIGUEZ LEYDY KATHERINE																230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPSIC5	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF68	30	\$1,500,000	\$60,000	14-23	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$0	\$0	SI	\$464,400
41	CC	8190705	SANCHEZ GONDELLEZ FELIX LUIS																0	\$0	\$0	EPSIC5	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF68	30	\$1,600,000	\$64,000	14-23	30	\$1,600,000	\$111,400	30	\$0	\$0	SI	\$239,400	
42	CC	1006951188	SANCHEZ ERRENUMA HECTOR CIPRIANO																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
43	CC	17304466	SERNA SERNA HECTOR FABIO		X														230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS34	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
44	CC	86072395	SERNA ARIAS JUAN SEBASTIAN																230301	30	\$6,175,000	\$1,049,800	EPS005	30	\$6,175,000	\$247,000	CCF68	30	\$6,175,000	\$247,000	14-23	30	\$6,175,000	\$429,800	30	\$0	\$0	SI	\$1,973,600
45	CC	1125001121	SILVA PEREZ DIOMEDEZ																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
46	CC	1136278055	SOSA GAITAN YORMAN																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
47	CC	1020761432	VASQUEZ PEÑA DAVID ALEJANDRO																230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS005	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF68	30	\$2,800,000	\$112,000	14-23	30	\$2,800,000	\$194,900	30	\$0	\$0	SI	\$866,900
48	CC	1125002345	ZULIAGA BONILLA COSTMETH DAMIAN																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	SI	\$402,500
Total		Afiliados(48)																			\$71,307,001	\$11,471,100			\$72,907,001	\$2,916,400			\$72,907,001	\$2,916,400		\$72,907,001	\$5,075,400		\$0	\$0		\$22,379,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-12	2025-01	1223349783	9480900167	E	2025/01/15	2025/01/28	BANCOLOMBIA		\$22,562,000	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				47	\$11,471,100	\$0		\$11,564,600		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$2,350,400	\$0		\$2,369,600		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$7,646,500	\$0		\$7,708,800		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,474,200	\$0		\$1,486,200		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				48	\$5,075,400	\$0		\$5,116,700		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	48	\$5,075,400	\$0		\$5,116,700		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				48	\$2,916,400	\$0		\$2,940,200		
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	48	\$2,916,400	\$0		\$2,940,200		
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				48	\$2,916,400	\$0		\$2,940,500		
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$52,000	\$0		\$52,500		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$80,000	\$0		\$80,700		
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	32	\$1,604,300	\$0		\$1,617,400		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$268,500	\$0		\$270,700		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$156,000	\$0		\$157,300		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$52,000	\$0		\$52,500		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$703,600	\$0		\$709,400		
TOTAL				48	\$22,379,300	\$0		\$22,562,000		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1223360641	9479361378	Y	2025/01/15	2025/01/28	BANCOLOMBIA	13	\$91,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	1122118138	HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA																		0		\$0	\$0		0		\$0	\$0		0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	\$90,500	0		\$0	\$0	No	\$90,500
Total Afiliados(1)																								\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,300,000	\$90,500			\$0	\$0		\$90,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 N6 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134206605	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1223360641	9479361378	Y	2025/01/15	2025/01/28	BANCOLOMBIA	13	\$91,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$90,500	\$800	\$0	\$91,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$90,500	\$800	\$0	\$91,300	
TOTAL				1	\$90,500	\$800	\$0	\$91,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122118138		HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13A 32 41 BRR NUTIBARA	ACACIAS-META	3112454198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Valor
2024-12	2024-12	1223365750	9480900280	I	2025/01/13	2025/01/28	BANCOLOMBIA		\$748,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1122118138	HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA																		231001	30	EPS005	30		0		0	0	No
Total		Afiliados(1)																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122118138		HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13A 32 41 BRR NUTIBARA	ACACIAS-META	3112454198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1223365750	9480900280	I	2025/01/13	2025/01/28	BANCOLOMBIA	15	\$748,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$416,000	\$4,000	\$0	\$420,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$416,000	\$4,000	\$0	\$420,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$325,000	\$3,100	\$0	\$328,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$325,000	\$3,100	\$0	\$328,100
TOTAL				1	\$741,000	\$7,100	\$0	\$748,100

BITACORA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND

[illegible]

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND

[illegible]

[illegible]

**Consorcio
HDC**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Consorcio
HDC**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

 WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

[illegible]

[illegible]

**Consorcio
HDC**

[illegible]

[illegible]

[illegible]


JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

[illegible]

[illegible]

 WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

[illegible]

[illegible]

BITACORA DE OBRA

[illegible]

**Consorcio
HDC**

[illegible]

[illegible]

RESIDENTE DE OBRA

[illegible]

[illegible]

**Consorcio
HDC**

[illegible]

[illegible]

RESIDENTE DE OBRA

CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES

DISCRIMINACION DE NOMINAS

16 - 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

#	CEDULA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1	1,125,010,065	ARISTIDEZ LARROSA	\$ 579,000.00
2	5,005,722,870	JOSE PONARE	\$ 729,000.00
3	1,124,993,310	CIRO ARANGO	\$ 706,660.00
4	1,124,998,948	EMIRO PONARE	\$ 765,666.67
5	1,127,382,860	ORLANDO FONSECA	\$ 720,490.00
6	1,124,991,167	ARCANGEL MENDEZ	\$ 679,000.00
7	1,124,993,341	NESTOR ALGARRA	\$ 1,027,660.00
8	1,124,997,772	NOELLY GALVIS	\$ 779,000.00
9	1,124,990,520	ALFREDO RODRIGUEZ	\$ 679,000.00
10	1,006,951,188	HECTOR SANCHEZ	\$ 679,000.00
11	11,280,464	LUIS ALGARRA	\$ 679,000.00
12	1,125,002,345	COSTMETH ZULUAGA	\$ 679,000.00
13	8,190,705	FELIX SANCHEZ	\$ 867,000.00
14	6,848,517	BILCEN REINA	\$ 679,000.00
15	1,006,950,328	JAIR GAITAN	\$ 679,000.00
16	1,124,990,631	CHARLES REINA	\$ 679,000.00
17	1,192,772,735	LEIDY SALCEDO	\$ 771,000.00
18	17,588,928	JHON GRISALES	\$ 1,948,000.00
19	1,127,390,922	ALEX CONSOLACION	\$ 948,000.00
20	1,121,944,520	HERNEY RUIZ	\$ 679,000.00
21	1,125,004,538	ARIES AGUDELO	\$ 679,000.00
22	1,124,994,614	HOSMAN CARDONA	\$ 679,000.00
23	1,124,991,490	JHON CARIBAN	\$ 679,000.00
24	1,124,991,155	SANTIAGO AMAYA	\$ 679,000.00
25	17,316,132	GUILLERMO RIOS	\$ 679,000.00
26	1,125,001,121	DIOMEDEZ SILVA	\$ 679,000.00
27	18,262,093	ENRRIQUE CARIBAN	\$ 679,000.00
28	6,848,141	JULIO PONARE	\$ 679,000.00
29	1,125,010,797	PABLO PONARE	\$ 679,000.00
30	6,848,740	RAMON PONARE	\$ 679,000.00
31	1,124,989,245	CESAR BARRERA	\$ 679,000.00
32	1,006,951,096	FABIAN BUITRAGO	\$ 592,333.33
33	1,119,890,549	JOSE DASILVA	\$ 592,333.33
34	7,243,305	JAIR GOMEZ	\$ 679,000.00
35	1,136,278,055	YORMAN SOSA	\$ 706,672.00
36	1,124,990,027	JHORMAN PONARE	\$ 679,000.00
37	1,124,996,599	WILSON PONARE	\$ 679,000.00
38	86,064,319	JOSE BELTRAN	\$ 1,000,000.00
39	1,124,992,631	FAIBER PONARE	\$ 679,000.00
40	1,124,989,222	YEINER PONARE	\$ 588,466.67
41	1,124,990,492	DEBRAY GONZALEZ	\$ 588,466.67

[illegible]

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía:

CONSORCIO HDC

NIT Compañía:

0901783555

Fecha Actual:

Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03232381902	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EMIRO PONARE	Documento:	000001124998948
Valor:	765.666,67	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía:

NIT Compañía:

Fecha Actual:

CONSORCIO HDC

0901783555

Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03118754584	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ORLANDO FONSECA	Documento:	000001127382860
Valor:	720.490,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía:

NIT Compañía:

Fecha Actual:

CONSORCIO HDC

0901783555

Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03249761171	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARCANGEL MENDEZ	Documento:	000001124991167
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052029620	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NESTOR ALGARRA	Documento:	000001124993341
Valor:	1.027.660,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003118383555	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NOELLY GALVIS	Documento:	000001124997772
Valor:	779.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03042032313	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALFREDO RODRIGUEZ	Documento:	000001124990520
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía:

CONSORCIO HDC

NIT Compañía:

0901783555

Fecha Actual:

Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03202024917	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUIS ALGARRA	Documento:	000000011280464
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía:

CONSORCIO HDC

NIT Compañía:

0901783555

Fecha Actual:

Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	28900007113	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	COSTMETH ZULUAGA	Documento:	000001125002345
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052076963	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FELIX SANCHEZ	Documento:	000000008190705
Valor:	867.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03503276308	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BILCEN REINA	Documento:	000000006848517
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03009829827	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GAITAN	Documento:	000001006950328
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052077005	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CHARLES REINA	Documento:	000001124990631
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003227107144	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY SALCEDO	Documento:	000001192772735
Valor:	771.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485053001932	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON GRISALES	Documento:	000000017588928
Valor:	1.948.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	52244036163	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEX CONSOLACION	Documento:	000001127390922
Valor:	948.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	36400001934	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HERNEY RUIZ	Documento:	000001121944520
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052075584	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARIES AGUDELO	Documento:	000001125004538
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03112419831	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HOSMAN CARDONA	Documento:	000001124994614
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03043087575	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON CARIBAN	Documento:	000001124991490
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003222921409	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SANTIAGO AMAYA	Documento:	000001124991155
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03203867679	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GUILLERMO RIOS	Documento:	000000017316132
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052038743	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DIOMEDEZ SILVA	Documento:	000001125001121
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03203617203	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ENRRIQUE CARIBAN	Documento:	000000018262093
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003204106783	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JULIO PONARE	Documento:	000000006848141
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052077201	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	PABLO PONARE	Documento:	000001125010797
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03012488637	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	RAMON PONARE	Documento:	000000006848740
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	28900000856	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CESAR BARRERA	Documento:	000001124989245
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052077625	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FABIAN BUITRAGO	Documento:	000001006951096
Valor:	592.333,33	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052053572	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE DASILVA	Documento:	000001119890549
Valor:	592.333,33	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052077617	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GOMEZ	Documento:	000000007243305
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03248577148	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YORMAN SOSA	Documento:	000001136278055
Valor:	706.672,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03223032422	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHORMAN PONARE	Documento:	000001124990027
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03212924679	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	WILSON PONARE	Documento:	000001124996599
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	91221095508	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE BELTRAN	Documento:	000000086064319
Valor:	1.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	28954775757	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FAIBER PONARE	Documento:	000001124992631
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Noviembre de 2024		

1 - 15 DE DICIEMBRE DE 2024

#	CEDULA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1	1,125,010,065	ARISTIDEZ LARROSA	\$ 1,313,457.50
2	5,005,722,870	JOSE PONARE	\$ 1,466,915.00
3	1,124,993,310	CIRO ARANGO	\$ 1,413,457.50
4	1,124,998,948	EMIRO PONARE	\$ 1,427,287.50
5	1,127,382,860	ORLANDO FONSECA	\$ 1,416,915.00
6	1,124,991,167	ARCANGEL MENDEZ	\$ 1,413,457.50
7	1,124,993,341	NESTOR ALGARRA	\$ 1,734,457.50
8	1,124,997,772	NOELLY GALVIS	\$ 1,416,915.00
9	1,124,990,520	ALFREDO RODRIGUEZ	\$ 1,512,915.00
10	1,006,951,188	HECTOR SANCHEZ	\$ 1,416,915.00
11	11,280,464	LUIS ALGARRA	\$ 1,410,000.00
12	1,125,002,345	COSTMETH ZULUAGA	\$ 1,270,372.50
13	8,190,705	FELIX SANCHEZ	\$ 1,601,457.50
14	6,848,517	BILCEN REINA	\$ 1,413,457.50
15	1,006,950,328	JAIR GAITAN	\$ 1,413,457.50
16	1,124,990,631	CHARLES REINA	\$ 1,413,457.50
17	1,192,772,735	LEIDY SALCEDO	\$ 1,508,915.00
18	17,588,928	JHON GRISALES	\$ 2,679,000.00
19	1,127,390,922	ALEX CONSOLACION	\$ 1,989,372.50
20	1,121,944,520	HERNEY RUIZ	\$ 1,183,705.83
21	1,125,004,538	ARIES AGUDELO	\$ 1,420,372.50
22	1,124,994,614	HOSMAN CARDONA	\$ 1,416,915.00
23	1,124,991,490	JHON CARIBAN	\$ 1,416,915.00
24	1,124,991,155	SANTIAGO AMAYA	\$ 1,416,915.00
25	17,316,132	GUILLERMO RIOS	\$ 1,413,457.50
26	1,125,001,121	DIOMEDEZ SILVA	\$ 1,416,915.00
27	18,262,093	ENRRIQUE CARIBAN	\$ 1,416,915.00
28	6,848,141	JULIO PONARE	\$ 1,416,915.00
29	1,125,010,797	PABLO PONARE	\$ 2,270,718.00
30	6,848,740	RAMON PONARE	\$ 1,413,458.50
31	1,124,989,245	CESAR BARRERA	\$ 1,319,451.00
32	1,006,951,096	FABIAN BUITRAGO	\$ 1,754,555.67
33	1,119,890,549	JOSE DASILVA	\$ 1,319,451.00
34	7,243,305	JAIR GOMEZ	\$ 1,319,451.00
35	1,136,278,055	YORMAN SOSA	\$ 1,315,992.00
36	1,124,990,027	JHORMAN PONARE	\$ 1,273,451.00
37	1,124,996,599	WILSON PONARE	\$ 1,269,451.00
38	86,064,319	JOSE BELTRAN	\$ 950,201.00
39	1,124,992,631	FAIBER PONARE	\$ 905,821.00
40	1,124,989,222	YEINER PONARE	\$ 727,088.50
41	1,124,990,492	DEBRAY GONZALEZ	\$ 860,550.00
42	1,121,850,548	DAVID AGUILERA	\$ 870,063.00

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052076981	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARISTIDEZ LARROSA	Documento:	000001125010065
Valor:	1.313.457,50	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	84400005631	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE PONARE	Documento:	000005005722870
Valor:	1.466.915,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003203873781	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CIRO ARANGO	Documento:	000001124993310
Valor:	1.413.457,50	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03232381902	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EMIRO PONARE	Documento:	000001124998948
Valor:	1.427.287,50	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03118754584	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ORLANDO FONSECA	Documento:	000001127382860
Valor:	1.416.915,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03249761171	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARCANGEL MENDEZ	Documento:	000001124991167
Valor:	1.413.457,50	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052029620	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NESTOR ALGARRA	Documento:	000001124993341
Valor:	1.734.457,50	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003118383555	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NOELLY GALVIS	Documento:	000001124997772
Valor:	1.416.915,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03042032313	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALFREDO RODRIGUEZ	Documento:	000001124990520
Valor:	1.512.915,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003224056223	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HECTOR SANCHEZ	Documento:	000001006951188
Valor:	1.416.915,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03202024917	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUIS ALGARRA	Documento:	000000011280464
Valor:	1.410.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	28900007113	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	COSTMETH ZULUAGA	Documento:	000001125002345
Valor:	1.270.372,50	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052076963	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FELIX SANCHEZ	Documento:	000000008190705
Valor:	1.601.457,50	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03503276308	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BILCEN REINA	Documento:	000000006848517
Valor:	1.413.457,50	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03009829827	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GAITAN	Documento:	000001006950328
Valor:	1.413.457,50	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052077005	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CHARLES REINA	Documento:	000001124990631
Valor:	1.413.457,50	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003227107144	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY SALCEDO	Documento:	000001192772735
Valor:	1.508.915,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485053001932	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON GRISALES	Documento:	000000017588928
Valor:	2.679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	52244036163	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEX CONSOLACION	Documento:	000001127390922
Valor:	1.989.372,50	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	36400001934	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HERNEY RUIZ	Documento:	000001121944520
Valor:	1.183.705,83	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052075584	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARIES AGUDELO	Documento:	000001125004538
Valor:	1.420.372,50	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03112419831	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HOSMAN CARDONA	Documento:	000001124994614
Valor:	1.416.915,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03043087575	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON CARIBAN	Documento:	000001124991490
Valor:	1.416.915,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003222921409	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SANTIAGO AMAYA	Documento:	000001124991155
Valor:	1.416.915,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	485052077218	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	R
Nombre de beneficiario:	GUILLERMO RIOS	Documento:	000000017316132
Valor:	1.413.457,50	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	NUMERO CUENTA NO EXISTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052038743	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DIOMEDEZ SILVA	Documento:	000001125001121
Valor:	1.416.915,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03203617203	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ENRRIQUE CARIBAN	Documento:	000000018262093
Valor:	1.416.915,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003204106783	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JULIO PONARE	Documento:	000000006848141
Valor:	1.416.915,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052077201	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	PABLO PONARE	Documento:	000001125010797
Valor:	2.270.718,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03012488637	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	RAMON PONARE	Documento:	000000006848740
Valor:	1.413.458,50	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	28900000856	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CESAR BARRERA	Documento:	000001124989245
Valor:	1.319.451,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052077625	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FABIAN BUITRAGO	Documento:	000001006951096
Valor:	1.754.555,67	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052053572	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE DASILVA	Documento:	000001119890549
Valor:	1.319.451,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052077617	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GOMEZ	Documento:	000000007243305
Valor:	1.319.451,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03248577148	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YORMAN SOSA	Documento:	000001136278055
Valor:	1.315.992,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03223032422	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHORMAN PONARE	Documento:	000001124990027
Valor:	1.273.451,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03212924679	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	WILSON PONARE	Documento:	000001124996599
Valor:	1.269.451,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	91221095508	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE BELTRAN	Documento:	000000086064319
Valor:	950.201,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	28954775757	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FAIBER PONARE	Documento:	000001124992631
Valor:	905.821,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03222323228	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YEINER PONARE	Documento:	000001124989222
Valor:	727.088,50	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052073654	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DEBRAY GONZALEZ	Documento:	000001124990492
Valor:	860.550,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052074936	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DAVID AGUILERA	Documento:	000001121850548
Valor:	870.063,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	14 de Diciembre de 2024		

16 - 31 DE DICIEMBRE DE 2024

#	CEDULA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1	1,125,010,065	ARISTIDEZ LARROSA	\$ 679,000.00
2	5,005,722,870	JOSE PONARE	\$ 729,000.00
3	1,124,993,310	CIRO ARANGO	\$ 679,000.00
4	1,124,998,948	EMIRO PONARE	\$ 679,000.00
5	1,127,382,860	ORLANDO FONSECA	\$ 679,000.00
6	1,124,991,167	ARCANGEL MENDEZ	\$ 679,000.00
7	1,124,993,341	NESTOR ALGARRA	\$ 1,000,000.00
8	1,124,997,772	NOELLY GALVIS	\$ 679,000.00
9	1,124,990,520	ALFREDO RODRIGUEZ	\$ 679,000.00
10	1,006,951,188	HECTOR SANCHEZ	\$ 592,333.33
11	11,280,464	LUIS ALGARRA	\$ 679,000.00
12	1,125,002,345	COSTMETH ZULUAGA	\$ 509,000.00
13	8,190,705	FELIX SANCHEZ	\$ 867,000.00
14	6,848,517	BILCEN REINA	\$ 679,000.00
15	1,006,950,328	JAIR GAITAN	\$ 679,000.00
16	1,124,990,631	CHARLES REINA	\$ 679,000.00
17	1,192,772,735	LEIDY SALCEDO	\$ 771,000.00
18	17,588,928	JHON GRISALES	\$ 1,948,000.00
19	1,127,390,922	ALEX CONSOLACION	\$ 878,000.00
20	1,121,944,520	HERNEY RUIZ	\$ 509,000.00
21	1,125,004,538	ARIES AGUDELO	\$ 679,000.00
22	1,124,994,614	HOSMAN CARDONA	\$ 679,000.00
23	1,124,991,490	JHON CARIBAN	\$ 679,000.00
24	1,124,991,155	SANTIAGO AMAYA	\$ 679,000.00
25	17,316,132	GUILLERMO RIOS	\$ 679,000.00
26	1,125,001,121	DIOMEDEZ SILVA	\$ 679,000.00
27	18,262,093	ENRRIQUE CARIBAN	\$ 679,000.00
28	6,848,141	JULIO PONARE	\$ 679,000.00
29	6,848,740	RAMON PONARE	\$ 679,000.00
30	1,124,989,245	CESAR BARRERA	\$ 592,333.33
31	1,119,890,549	JOSE DASILVA	\$ 679,000.00
32	7,243,305	JAIR GOMEZ	\$ 679,000.00
33	1,136,278,055	YORMAN SOSA	\$ 679,000.00
34	1,124,990,027	JHORMAN PONARE	\$ 679,000.00
35	1,124,996,599	WILSON PONARE	\$ 579,000.00
36	1,124,992,631	FAIBER PONARE	\$ 679,000.00
37	1,124,989,222	YEINER PONARE	\$ 679,000.00
38	1,124,990,492	DEBRAY GONZALEZ	\$ 679,000.00
39	1,121,850,548	DAVID AGUILERA	\$ 939,000.00

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052076981	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARISTIDEZ LARROSA	Documento:	000001125010065
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	84400005631	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE PONARE	Documento:	000005005722870
Valor:	729.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003203873781	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CIRO ARANGO	Documento:	000001124993310
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03232381902	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EMIRO PONARE	Documento:	000001124998948
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03118754584	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ORLANDO FONSECA	Documento:	000001127382860
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03249761171	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARCANGEL MENDEZ	Documento:	000001124991167
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052029620	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NESTOR ALGARRA	Documento:	000001124993341
Valor:	1.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003118383555	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NOELLY GALVIS	Documento:	000001124997772
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03042032313	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALFREDO RODRIGUEZ	Documento:	000001124990520
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003224056223	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HECTOR SANCHEZ	Documento:	000001006951188
Valor:	592.333,33	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03202024917	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUIS ALGARRA	Documento:	000000011280464
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	28900007113	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	COSTMETH ZULUAGA	Documento:	000001125002345
Valor:	509.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052076963	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FELIX SANCHEZ	Documento:	000000008190705
Valor:	867.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03503276308	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BILCEN REINA	Documento:	000000006848517
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03009829827	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GAITAN	Documento:	000001006950328
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052077005	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CHARLES REINA	Documento:	000001124990631
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003227107144	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY SALCEDO	Documento:	000001192772735
Valor:	771.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485053001932	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON GRISALES	Documento:	000000017588928
Valor:	1.948.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	52244036163	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEX CONSOLACION	Documento:	000001127390922
Valor:	878.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	36400001934	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HERNEY RUIZ	Documento:	000001121944520
Valor:	509.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052075584	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARIES AGUDELO	Documento:	000001125004538
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03112419831	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HOSMAN CARDONA	Documento:	000001124994614
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03043087575	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON CARIBAN	Documento:	000001124991490
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003222921409	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SANTIAGO AMAYA	Documento:	000001124991155
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03203867679	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GUILLERMO RIOS	Documento:	000000017316132
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052038743	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DIOMEDEZ SILVA	Documento:	000001125001121
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03203617203	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ENRRIQUE CARIBAN	Documento:	000000018262093
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003204106783	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JULIO PONARE	Documento:	000000006848141
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03012488637	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	RAMON PONARE	Documento:	000000006848740
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	28900000856	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CESAR BARRERA	Documento:	000001124989245
Valor:	592.333,33	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052053572	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE DASILVA	Documento:	000001119890549
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052077617	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GOMEZ	Documento:	000000007243305
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03248577148	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YORMAN SOSA	Documento:	000001136278055
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03223032422	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHORMAN PONARE	Documento:	000001124990027
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03212924679	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	WILSON PONARE	Documento:	000001124996599
Valor:	579.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	28954775757	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FAIBER PONARE	Documento:	000001124992631
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	03222323228	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YEINER PONARE	Documento:	000001124989222
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000485052073654	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DEBRAY GONZALEZ	Documento:	000001124990492
Valor:	679.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:41 PM

Número de cuenta:	00000003203868681	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	R
Nombre de beneficiario:	DAVID AGUILERA	Documento:	000001121850548
Valor:	939.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS		
Fecha de aplicación:	27 de Diciembre de 2024		

1 - 15 DE ENERO DE 2025

#	CEDULA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
1	1,125,010,065	ARISTIDEZ LARROSA	\$ 754,810.00
2	5,005,722,870	JOSE PONARE	\$ 804,810.00
3	1,124,993,310	CIRO ARANGO	\$ 754,810.00
4	1,124,998,948	EMIRO PONARE	\$ 754,810.00
5	1,127,382,860	ORLANDO FONSECA	\$ 754,810.00
6	1,124,991,167	ARCANGEL MENDEZ	\$ 754,810.00
7	1,124,993,341	NESTOR ALGARRA	\$ 1,000,000.00
8	1,124,997,772	NOELLY GALVIS	\$ 754,810.00
9	1,124,990,520	ALFREDO RODRIGUEZ	\$ 754,810.00
10	1,006,951,188	HECTOR SANCHEZ	\$ 754,810.00
11	11,280,464	LUIS ALGARRA	\$ 849,710.00
12	1,125,002,345	COSTMETH ZULUAGA	\$ 754,810.00
13	8,190,705	FELIX SANCHEZ	\$ 867,000.00
14	6,848,517	BILCEN REINA	\$ 754,810.00
15	1,006,950,328	JAIR GAITAN	\$ 754,810.00
16	1,124,990,631	CHARLES REINA	\$ 754,810.00
17	1,192,772,735	LEIDY SALCEDO	\$ 865,900.00
18	17,588,928	JHON GRISALES	\$ 1,943,060.00
19	1,127,390,922	ALEX CONSOLACION	\$ 943,060.00
20	1,121,944,520	HERNEY RUIZ	\$ 754,810.00
21	1,125,004,538	ARIES AGUDELO	\$ 754,810.00
22	1,124,994,614	HOSMAN CARDONA	\$ 754,810.00
23	1,124,991,490	JHON CARIBAN	\$ 754,810.00
24	1,124,991,155	SANTIAGO AMAYA	\$ 754,810.00
25	17,316,132	GUILLERMO RIOS	\$ 707,360.00
26	1,125,001,121	DIOMEDEZ SILVA	\$ 754,810.00
27	18,262,093	ENRRIQUE CARIBAN	\$ 754,810.00
28	6,848,141	JULIO PONARE	\$ 1,221,075.00
29	6,848,740	RAMON PONARE	\$ 754,810.00
30	1,124,989,245	CESAR BARRERA	\$ 754,810.00
31	1,119,890,549	JOSE DASILVA	\$ 754,810.00
32	7,243,305	JAIR GOMEZ	\$ 731,085.00
33	1,136,278,055	YORMAN SOSA	\$ 754,810.00
34	1,124,990,027	JHORMAN PONARE	\$ 754,810.00
35	1,124,996,599	WILSON PONARE	\$ 754,810.00
36	1,124,992,631	FAIBER PONARE	\$ 754,810.00
37	1,124,989,222	YEINER PONARE	\$ 754,810.00
38	1,124,990,492	DEBRAY GONZALEZ	\$ 754,810.00
39	1,121,850,548	DAVID AGUILERA	\$ 754,810.00

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000485052076981	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARISTIDEZ LARROSA	Documento:	000001125010065
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	84400005631	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE PONARE	Documento:	000005005722870
Valor:	804.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000003203873781	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CIRO ARANGO	Documento:	000001124993310
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	03232381902	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EMIRO PONARE	Documento:	000001124998948
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	03118754584	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ORLANDO FONSECA	Documento:	000001127382860
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	03249761171	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARCANGEL MENDEZ	Documento:	000001124991167
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000485052029620	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NESTOR ALGARRA	Documento:	000001124993341
Valor:	1.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000003118383555	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NOELLY GALVIS	Documento:	000001124997772
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	03042032313	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALFREDO RODRIGUEZ	Documento:	000001124990520
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000003224056223	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HECTOR SANCHEZ	Documento:	000001006951188
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	03202024917	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUIS ALGARRA	Documento:	000000011280464
Valor:	849.710,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	28900007113	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	COSTMETH ZULUAGA	Documento:	000001125002345
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000485052076963	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FELIX SANCHEZ	Documento:	000000008190705
Valor:	867.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	03503276308	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BILCEN REINA	Documento:	000000006848517
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	03009829827	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GAITAN	Documento:	000001006950328
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000485052077005	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CHARLES REINA	Documento:	000001124990631
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000003227107144	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDY SALCEDO	Documento:	000001192772735
Valor:	865.900,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000485053001932	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON GRISALES	Documento:	000000017588928
Valor:	1.943.060,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	52244036163	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEX CONSOLACION	Documento:	000001127390922
Valor:	943.060,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	36400001934	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HERNEY RUIZ	Documento:	000001121944520
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000485052075584	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARIES AGUDELO	Documento:	000001125004538
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	03112419831	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HOSMAN CARDONA	Documento:	000001124994614
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	03043087575	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHON CARIBAN	Documento:	000001124991490
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000003222921409	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SANTIAGO AMAYA	Documento:	000001124991155
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	03203867679	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GUILLERMO RIOS	Documento:	000000017316132
Valor:	707.360,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000485052038743	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DIOMEDEZ SILVA	Documento:	000001125001121
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	03203617203	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ENRRIQUE CARIBAN	Documento:	000000018262093
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000003204106783	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JULIO PONARE	Documento:	000000006848141
Valor:	1.221.075,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	03012488637	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	RAMON PONARE	Documento:	000000006848740
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	28900000856	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CESAR BARRERA	Documento:	000001124989245
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000485052053572	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE DASILVA	Documento:	000001119890549
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000485052077617	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIRO GOMEZ	Documento:	000000007243305
Valor:	731.085,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	03248577148	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YORMAN SOSA	Documento:	000001136278055
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	03223032422	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHORMAN PONARE	Documento:	000001124990027
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	03212924679	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	WILSON PONARE	Documento:	000001124996599
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	28954775757	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FAIBER PONARE	Documento:	000001124992631
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	03222323228	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YEINER PONARE	Documento:	000001124989222
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000485052073654	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DEBRAY GONZALEZ	Documento:	000001124990492
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONSORCIO HDC
 NIT Compañía: 0901783555
 Fecha Actual: Martes, 28 de enero de 2025 - 15:42 PM

Número de cuenta:	00000003203868681	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DAVID AGUILERA	Documento:	000001121850548
Valor:	754.810,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	15 de Enero de 2025		



CONSORCIO SAN RAFAEL



NIT 901783691-7

INFORME DE INTERVENTORIA PARA PAGO PARCIAL DE OBRA No. 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2375-2023

**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO"**

**CONSORCIO SAN RAFAEL
RL. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023

**"REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO"**

**CONSORCIO HDC
RL. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS**

PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 28 DE ENERO DE 2025

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378

consorciosanrafael2023@gmail.com

Villavicencio - Meta



CONSORCIO SAN RAFAEL



NIT 901783691-7

TABLA DE CONTENIDO

	PORTADA	1
	TABLA DE CONTENIDO	2
1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETO DEL INFORME	4
3.	INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	5
	INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA	5
	UBICACIÓN Y LOCALIZACION DEL PROYECTO	6
4.	INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO	8
	CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA	8
5.	CUADRO LEGAL (POLIZAS VIGENTES) CONTRATO DE OBRA	17
6.	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	20
7.	GRAFICA DE AVANCE Y CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA	21
8.	PERSONAL DE OBRA	40
9.	EQUIPO UTILIZADO POR OBRA	44
10.	ENSAYOS DE LABORATORIO	44
11.	INCONVENIENTES PRESENTADOS Y SOLUCIONES	44
12.	CONCLUSIONES	45
13.	ANEXOS	46 – 51

**CONSORCIO SAN RAFAEL****NIT 901783691-7**

1. INTRODUCCION

El Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Puerto Carreño - Vichada, suscribió el contrato de interventoría de obra pública HDSJDD-CP-2375-2023 que tiene por objeto la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO" con el propósito de realizar la interventoría al contrato de obra pública HDSJDD-CP-2374-2023 cuyo objeto es la "REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO".

La construcción del nuevo Hospital para el municipio de Cumaribo – Vichada, contempla un proyecto de más de 4500 m² de área, en las cuales se prestarán servicios de urgencias, consulta externa, hospitalización, servicios generales, atención a partos, servicios de diagnóstico, entre otras, además de las áreas de administración y de circulación tanto internas como externas. Es un proyecto planificado para ser construido en un término de 15 meses, cuyas actividades y especificaciones precisas, se encuentran detalladas en la propuesta económica del contrato de obra objeto de esta interventoría.

En el presente informe se avalan y aprueban las cantidades de obra ejecutadas por el Consorcio HDC, contratista de obra, en el periodo comprendido entre el 19 de noviembre de 2024 al 28 de enero de 2025, pertenecientes al pago parcial No.05 del contrato de obra, objeto de esta interventoría.

**CONSORCIO SAN RAFAEL****NIT 901783691-7**

2. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como objetivo principal, plasmar el control y seguimiento de cada uno de los aspectos técnicos, administrativos, ambientales y jurídicos, así como también avalar las cantidades de obra ejecutadas, durante el periodo comprendido del 19 de noviembre de 2024 al 28 de enero de 2025, del contrato de obra pública HDSJDD-CP-2374-2023 cuyo objeto es la "REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO" para el pago parcial No. 5 del contrato de obra.


CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de obra pública
CONTRATO N°	HDSJDD-CP-2374-2023
FECHA DEL CONTRATO	28 de diciembre de 2023
OBJETO	"REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO"
CONTRATISTA	CONSORCIO HDC
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
FORMA DE PAGO	Anticipo del 50%, pagos parciales hasta el 95% y 5% para liquidación final.
FECHA DE INICIACIÓN	16 de enero de 2024
VALOR DEL CONTRATO	\$20.856.846.224,00
VALOR ANTICIPO	\$10.428.423.112,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1 DEL 29 DE MAYO DE 2024	\$ 1,202,976,129.00
ACTA DE MODIFICACION No. 1 DEL 16 DE JULIO DE 2024	\$20.856.846.224,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2 DEL DEL 06 DE AGOSTO DE 2024	\$842.463.948,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 1.160.249.543,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$1.644.084.729,00
PLAZO DE EJECUCION	Quince (15) meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 de abril 2025
SUPERVISOR	YONIK BERNARDO LESMES SAAVEDRA – Subgerente Administrativo E.S.E



CONSORCIO SAN RAFAEL




NIT 901783691-7

3.1 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE CUMARIBO – VICHADA

Cumaribo, municipio colombiano ubicado en el departamento del Vichada. Su jurisdicción tiene una extensión de 65.193 km², es el municipio de mayor extensión en Colombia, se ubica en el oriente de Colombia, en el departamento del Vichada. La cabecera municipal está localizada a 161 m s. n. m. y a 370 km por carretera de Puerto Carreño, la capital departamental. Limita por el norte con Puerto Carreño, y con los municipios de Santa Rosalía y La Primavera, siendo dicho límite demarcado por el río Tomo; por el sur limita con el Municipio de Barrancominas en el departamento del Guainía y también con el departamento de Guaviare, límite demarcado por el río Guaviare; al oriente limita con Venezuela, límite determinado por el río Orinoco, y por el occidente limita con el departamento del Meta.



CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378

consorciosanrafael2023@gmail.com

Villavicencio - Meta



CONSORCIO SAN RAFAEL



NIT 901783691-7

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



El Hospital San Juan De Dios sede Cumaribo, está ubicado en la cabecera municipal de Cumaribo, en la calle 6 con carrera 15 esquina.


CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

4. INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO

4.1 CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$20.856.846.224,00
VALOR DEL ANTICIPO	\$10.428.423.112,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	\$ 1.202.976.129,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	\$ 842.463.948,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 3	\$1.160.249.543,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 4	\$1.644.084.729,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5	\$ 713.207.603,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5	\$ 356.603.801,50
VALOR ACUMULADO EJECUTADO	\$ 5.562.981.952,00
VALOR POR EJECUTAR	\$ 15.293.864.272,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO	\$ 2.781.490.976,00
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	\$ 7.646.932.136,00
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 5 DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO	\$ 356.603.801,50
PORCENTAJE AVANCE EJECUTADO PERIODO	3,42%
PORCENTAJE AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	26,67%

4.1.1 SEGUIMIENTO AL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

El día 13 de febrero de 2024 fue girado por el Hospital Departamental San Juan De Dios E.S.E. el anticipo del contrato de obra. La Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria suscribió con Sercoin Ingeniería SAS, Ingearse SAS, JMP Ingeniería SAS, integrantes del Consorcio HDC NIT. 901783555-3 el Contrato de Fiducia Mercantil No. 17027 con nombre Patrimonio Autónomo P.A. ANT CONSORCIO HDC para el manejo del anticipo del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS SEGÚN EL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO			
No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	\$3,337,095,395.84	32%

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378

consorciosanrafael2023@gmail.com

Villavicencio - Meta

**CONSORCIO SAN RAFAEL****NIT 901783691-7**

2	Compra de equipos y repuestos	\$312,852,693.36	3%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	\$2,085,684,622.40	20%
4	Compra de materiales y accesorios	\$4,692,790,400.40	45%
TOTALES		\$10,428,423,112.00	100%

Con el propósito que la empresa contratista realice la compra de materiales, contratación de bienes y servicios, necesarios para la ejecución de la obra, esta interventoría ha autorizado al Consorcio HDC el pago de doscientos siete (207) ordenes, las cuales se resumen a continuación así:

No. de Oden Girada	RUBRO AFECTADO SEGÚN PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO			
	1. Pago de personal	2. compra equipos y repuestos	3. Transporte y alquiler de maquinaria	4. Compra de materiales y accesorios
1	\$500.000.000			
2				ANULADA
3			\$110.240.000	
4				\$99.000.000
5				\$78.750.000
6			\$560.000.000	
7			\$99.840.000	
8	\$350.000.000			
9			\$33.636.482	
10				ANULADA
11				\$24.575.412,43
12				\$101.204.400
13				\$225.922.326,4
14		\$37.115.000		
15				\$209.625.000,00
16				\$952.756.550,00
17				\$30.870.000,00


CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

18				\$129.121.600,00
19				\$8.000.000,00
20				\$219.163.200,00
21	\$683.246.500,00			
22				ANULADA
23				\$137.500.000,00
24				\$15.040.000,00
25				\$39.481.373,00
26				\$36.745.470,00
27				\$284.722.200,00
28				\$1.120.500,00
29				\$270.000.000,00
30			\$16.320.000,00	
31			\$ 13,320,000.00	
32			\$ 47,521,408.00	
33			\$ 40,000,000.00	
34			\$ 294,367,000.00	
35				\$ 439,270,000.00
36				\$ 25,683,000.00
37				\$ 6,500,504.00
38			\$ 10,320,000.00	
39			\$ 16,320,000.00	
40			\$ 4,680,000.00	
41		\$ 4,500,000.00		
42				\$ 15,249,850.00
43			\$ 20,706,000.00	
44			\$ 4,680,000.00	


CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

45			\$ 12,920,000.00	
46				\$ 12,750,000.00
47		\$ 5,500,000.00		
48				\$ 14,400,500.00
49				ANULADA
50			\$ 14,574,000.00	
51			\$ 4,560,000.00	
52				\$ 1,040,000.00
53				\$ 3,022,147.00
54				ANULADA
55			\$ 23,300,000.00	
56			\$ 19,700,000.00	
57				ANULADA
58				\$ 5,000,000.00
59			\$ 20,400,000.00	
60				ANULADA
61				\$ 406,050.00
62				\$ 183,427,000.00
63				\$ 1,402,500.00
64				\$ 2,511,140.00
65			\$ 10,353,000.00	
66				\$ 870,000.00
67			\$ 9,720,000.00	
68				\$ 1,311,868.00
69				\$ 6,320,650.00
70				\$ 4,313,900.00
71			\$ 12,920,000.00	

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com
Villavicencio - Meta

**CONSORCIO SAN RAFAEL****NIT 901783691-7**

72			\$ 3,045,000.00	
73			\$ 26,227,600.00	
74				\$ 25,201,300.00
75			\$ 1,134,000.00	
76				\$ 3,618,901.00
77				\$ 19,611,300.00
78				\$ 11,502,500.00
79				\$ 11,281,720.00
80			\$ 39,951,500.00	
81			\$ 22,664,000.00	
82			\$ 13,113,800.00	
83				\$ 175,430,235.00
84				\$ 4,976,180.00
85			\$ 3,600,000.00	
86			\$ 75,832,000.00	
87	\$ 1,700,000.00			
88				ANULADA
89				\$ 692,548.00
90			\$ 17,000,000.00	
91				\$ 1,251,548.50
92	\$ 32,859,000.00			
93				\$ 1,121,600.00
94				\$ 2,004,000.00
95			\$ 41,250,000.00	
96				ANULADA
97				\$ 2,523,100.00
98				\$ 5,304,000.00


CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

99				\$ 23,500,000.00
100			\$ 3,030,000.00	
101			\$ 4,860,000.00	
102	\$ 2,600,000.00			
103				\$ 3,150,000.00
104			\$ 16,821,600.00	
105			\$ 20,682,000.00	
106			\$ 8,500,000.00	
107				\$ 4,092,140.00
108				\$ 100,000,000.30
109	\$ 368,950,000.00			
110			\$ 32,130,000.00	
111				\$ 1,547,000.00
112				\$ 24,077,700.00
113				ANULADA
114			\$ 1,884,500.00	
115				ANULADA
116			\$ 18,650,000.00	
117				\$ 1,280,000.00
118				\$ 8,384,550.00
119			\$ 12,789,000.00	
120				\$ 5,000,000.00
121			\$ 25,996,000.00	
122				\$ 103,200,000.00
123				\$ 1,474,100.00
124				\$ 928,000.00
125			\$ 4,594,800.00	

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com
Villavicencio - Meta


CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

126				\$ 193,256,000.00
127		\$ 144,900,000.00		
128	\$ 213,800,000.00			
129			\$ 11,907,000.00	
130				\$ 560,500.00
131				\$ 573,000.00
132			\$ 15,000,000.00	
133				\$ 5,000,000.00
134				\$ 26,553,541.00
135	\$ 3,299,870.00			
136				\$ 6,200,000.00
137				\$ 61,706,115.00
138				\$ 6,255,950.00
139				\$ 3,161,700.00
140			\$ 5,372,000.00	
141			\$ 7,480,000.00	
142				\$ 8,759,000.00
143				\$ 8,358,188.50
144			\$ 44,730,000.00	
145			\$ 8,640,000.00	
146				\$ 3,952,200.00
147	\$ 62,200,000.00			
148				\$ 58,754,723.00
149				\$ 920,000.00
150	\$ 4,500,000.00			
151	\$ 201,847,000.00			
152				\$ 10,000,000.00

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com
Villavicencio - Meta


CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

153				\$ 1,952,900.00
154				\$ 4,308,225.00
155			\$ 5,420,000.00	
156			\$ 11,900,000.00	
157			\$ 6,300,000.00	
158			\$ 2,646,000.00	
159	\$ 1,000,000.00			
160				\$ 4,999,990.00
161	\$ 3,000,000.00			
162			\$ 30,980,000.00	
163				\$ 7,900,300.00
164	\$ 20,000,000.00			
165				\$ 3,541,600.00
166			\$ 13,090,000.00	
167	\$ 700,000.00			
168		\$ 3,175,000.00		
169	\$ 16,000,000.00			
170			\$ 26,180,000.00	
171				\$ 6,044,997.00
172				\$ 7,665,600.00
173				\$ 3,990,988.37
174	\$ 6,000,000.00			
175			\$ 9,990,000.00	
176			\$ 44,000,000.00	
177				\$ 63,874,585.00
178				\$ 10,079,750.00
179	\$ 415,393,000.00			
180				\$ 5,000,000.00

**CONSORCIO SAN RAFAEL****NIT 901783691-7**

181		\$ 49,600,000.00		
182			\$ 25,000,000.00	
183		\$ 4,206,000.00		
184			\$ 8,493,000.00	
185			\$ 13,683,000.00	
186			\$ 14,245,000.00	
187			\$ 2,100,000.00	
188				\$ 7,336,800.00
189				\$ 4,134,000.00
190			\$ 51,860,000.00	
191				\$ 4,574,200.00
192				\$ 25,000,000.00
193	\$ 113,200,000.00			\$ 48,960,000.00
194				\$ 5,000,000.00
195				\$ 5,000,000.00
196				\$ 20,012,757.00
197				\$ 25,129,474.00
198	\$ 119,400,000.00			
199			\$ 41,280,000.00	
200			\$ 7,500,000.00	
201			\$ 5,000,000.00	
202			\$ 5,000,000.00	
203				\$ 2,452,000.00
204				\$ 1,050,000.00
205	\$ 2,600,000.00			
206			\$ 28,958,000.00	
207			\$ 16,435,000.00	
TOTAL	\$ 3,122,295,370.00	\$ 248,996,000.00	\$ 2,258,512,655.00	\$ 4,786,861,115.69

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378

consorciosanrafael2023@gmail.com

Villavicencio - Meta


CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

5. POLIZAS

5.1 CUADRO DE GARANTIAS, POLIZAS VIGENTES DEL CONTRATO DE OBRA

Pólizas iniciales del Contrato de Obra expedidas por Zurich Colombia Seguros S.A., las cuales fueron aprobadas por la Oficina jurídica de la E.S.E. departamental.

Póliza de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. SGPL-126634013-1 expedida el 28 de diciembre de 2023.

Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación
	Desde	Hasta		
Cumplimiento del Contrato	28/12/2023	28/07/2025	\$2,085,684,622.40	09/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	28/12/2023	28/07/2025	\$10,428,423,112.00	09/01/2024
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28/12/2023	28/03/2028	\$1,042,842,311.20	09/01/2024
Estabilidad y Calidad de las obras	28/03/2025	28/03/2030	\$2,085,684,622.40	09/01/2024
TOTAL ASEGURADO	\$15,642,634,668.00			

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. LBCO-126670761-1 expedida el 28 de diciembre de 2023.

Amparo	Deducible	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación
		Desde	Hasta		
Predio labores y operaciones	10% del valor de la pérdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/03/2025	\$1,042,842,311.20	09/01/2024
Daño Moral	10% del valor de la pérdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/03/2025	\$1,042,842,311.20	09/01/2024
Lucro cesante	10% del valor de la pérdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/03/2025	\$1,042,842,311.20	09/01/2024
RC contratistas y subcontratistas independientes	10% del valor de la pérdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/03/2025	\$1,042,842,311.20	09/01/2024
RC patronal	10% del valor de la pérdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/03/2025	\$1,042,842,311.20	09/01/2024
TOTAL ASEGURADO	\$1,042,842,311.20				

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378

consorciosanrafael2023@gmail.com

Villavicencio - Meta


CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

Ajuste a las vigencias de las pólizas iniciales del Contrato de Obra expedidas por Zurich Colombia Seguros S.A. expedida el 16 de enero de 2024.

Póliza de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. SGPL-126634013-1 expedida el 16 de enero de 2024.

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	28/12/2023	28/09/2025	\$2,085,684,622.40
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	28/12/2023	28/07/2025	\$10,428,423,112.00
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28/12/2023	28/03/2028	\$1,042,842,311.20
Estabilidad y Calidad de las obras	28/03/2025	28/03/2030	\$2,085,684,622.40
TOTAL ASEGURADO			\$15,642,634,668.00

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. LBCO-126670761-1 expedida el 16 de enero de 2024.

Amparo	Deducible	Vigencia		Valor asegurado
		Desde	Hasta	
Predio labores y operaciones	10% del valor de la pérdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/06/2025	\$1,042,842,311.20
Daño Moral	10% del valor de la pérdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/06/2025	\$1,042,842,311.20
Lucro cesante	10% del valor de la pérdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/06/2025	\$1,042,842,311.20
RC contratistas y subcontratistas independientes	10% del valor de la pérdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/06/2025	\$1,042,842,311.20
RC patronal	10% del valor de la pérdida – Mínimo: 5 SMMLV	28/12/2023	28/06/2025	\$1,042,842,311.20
TOTAL ASEGURADO				\$1,042,842,311.20


CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

Pólizas actualizadas según acta de inicio del Contrato de Obra expedidas por Zurich Colombia Seguros S.A.

Póliza de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. SGPL-126634013-1 expedida el 17 de enero de 2024.

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	16/01/2024	15/10/2025	\$2,085,684,622.40
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	16/01/2024	15/08/2025	\$10,428,423,112.00
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/01/2024	15/04/2028	\$1,042,842,311.20
Estabilidad y Calidad de las obras	15/04/2024	15/04/2030	\$2,085,684,622.40
TOTAL ASEGURADO			\$15,642,634,668.00

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. LBCO-126670761-1 expedida el 17 de enero de 2024.

Amparo	Deducible	Vigencia		Valor asegurado
		Desde	Hasta	
Predio labores y operaciones	10% del valor de la pérdida – Mínimo: 5 SMMLV	16/01/2024	15/07/2025	\$1,042,842,311.20
Daño Moral	10% del valor de la pérdida – Mínimo: 5 SMMLV	16/01/2024	15/07/2025	\$1,042,842,311.20
Lucro cesante	10% del valor de la pérdida – Mínimo: 5 SMMLV	16/01/2024	15/07/2025	\$1,042,842,311.20
RC contratistas y subcontratistas independientes	10% del valor de la pérdida – Mínimo: 5 SMMLV	16/01/2024	15/07/2025	\$1,042,842,311.20
RC patronal	10% del valor de la pérdida – Mínimo: 5 SMMLV	16/01/2024	15/07/2025	\$1,042,842,311.20
TOTAL ASEGURADO				\$1,042,842,311.20

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378

consorciosanrafael2023@gmail.com

Villavicencio - Meta


CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

6 CERTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR OBRA

A continuación, se certifica la ejecución de las cantidades de obra que se han desarrollado, en el periodo comprendido entre el 19 de noviembre de 2024 al 28 de enero de 2025, que obedece al pago parcial No.05, por cada actividad. Como podemos observar hay un avance ejecutado acumulado del 26,67% y un avance del periodo del 3,42%, el cual ha sido constatado por esta interventoría, que ha aprobado las cantidades aquí reflejadas, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas del Contrato de obra pública HDSJDD-CP-2374-2023, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	
3,8	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi 3-6m	M3

Se ha realizado la construcción de 174,53 m³ de viga aérea 3 - 6 m, en la estructura de la edificación del nuevo hospital.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	
3,10	Viga aérea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml

Han sido construidos 853,85 ml de viga aérea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 PSI para la estructura del nuevo edificio del hospital.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	
3,11	Viga aérea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml

Se ha realizado la construcción de 171,30 ml de viga aérea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 PSI en la estructura de la edificación del nuevo hospital.


CONSORCIO SAN RAFAEL


NIT 901783691-7

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	
3,18	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg

Se ha realizado la figuración e instalación de acero de refuerzo en la estructura del edificio del Hospital, según los planos de diseño estructural. En el presente periodo se han ejecutado 7843,89 Kg de acero de refuerzo.

7. GRAFICA DE AVANCE Y CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA PAGO PARCIAL No. 05

7.1 GRAFICA DE AVANCE DE OBRA Y VERIFICACION DE LA PROGRAMACIÓN



Según la gráfica de ejecución, en el presente periodo de pago se llegó a un avance del 26,67% de obras ejecutadas.



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024											CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL				CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM- PROG.		% EJECUCION ITEM ACUMULADO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO											
1	DEMOLICIONES Y DESMONTES																						
1.1	Desmonte Marcos y puertas con transporte.	m2	186,70	\$ 11.075,00	\$ 2.067.702,50	2,42%	186,70	\$ 2.067.702,50		\$ 0,00	186,70	\$ 2.067.702,50	0,01%		0,01%		0,01%						
1.2	Desmonte de Ventanas, con transporte.	m2	199,25	\$ 7.666,00	\$ 1.527.450,50		199,25	\$ 1.527.450,50		\$ 0,00	199,25	\$ 1.527.450,50	0,01%		0,01%		0,01%						
1.3	Desmonte Aparatos Sanitarios	und	50,00	\$ 16.522,00	\$ 826.100,00		50,00	\$ 826.100,00		\$ 0,00	50,00	\$ 826.100,00	0,00%		0,00%		0,00%						
1.4	Desmonte de Cielo Raso con retiro.	m2	1.675,92	\$ 12.411,00	\$ 20.799.843,12		1675,92	\$ 20.799.843,12		\$ 0,00	1675,92	\$ 20.799.843,12	0,10%		0,10%		0,10%						
1.5	Desmonte de Luminarias, con retiro.	und	102,00	\$ 20.711,00	\$ 2.112.522,00		102,00	\$ 2.112.522,00		\$ 0,00	102,00	\$ 2.112.522,00	0,01%		0,01%		0,01%						
1.6	Demolicion a mano de tableta piso.	m2	1.189,70	\$ 13.434,00	\$ 15.982.429,80		1189,70	\$ 15.982.429,80		\$ 0,00	1189,70	\$ 15.982.429,80	0,08%		0,08%		0,08%						
1.7	Desmonte Cubierta, con correas y transporte.	m2	1.493,37	\$ 13.688,00	\$ 20.441.248,56		1493,37	\$ 20.441.248,56		\$ 0,00	1493,37	\$ 20.441.248,56	0,10%		0,10%		0,10%						
1.8	Demolicion Mecánica de Edificaciones con Equipo Pesado.(Inc. Vigas columnas,muros,cimentación con Retro excavadora con martillos hidráulico,cargue mecánico y retiro de escombros hasta 6km).	m3	1.346,12	\$ 328.158,00	\$ 441.740.046,96	2,12%	1346,12	\$ 441.740.046,96		\$ 0,00	1346,12	\$ 441.740.046,96	2,12%		2,12%		2,12%						
TOTAL CAPITULO							TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 505.497.343,44	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO		\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 505.497.343,44	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO		2,42%							
2	PRELIMINARES																						
2.1	Ceramiento en teja de Zinc	ml	156,00	\$ 55.862,00	\$ 8.714.472,00	0,92%	156	\$ 8.714.472,00		\$ 0,00	156	\$ 8.714.472,00	0,04%		0,04%		0,04%						
2.2	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m2	3.142,13	\$ 5.734,00	\$ 18.016.973,42		3142,13	\$ 18.016.973,42		\$ 0,00	3142,13	\$ 18.016.973,42	0,09%		0,09%		0,09%						
2.3	Excavacion manual en conglomerado	m3	257,40	\$ 54.147,00	\$ 13.937.437,80		257,4	\$ 13.937.437,80		\$ 0,00	257,4	\$ 13.937.437,80	0,07%		0,07%		0,07%						
2.4	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m3	685,78	\$ 20.081,00	\$ 13.771.148,18		685,78	\$ 13.771.148,18		\$ 0,00	685,78	\$ 13.771.148,18	0,07%		0,07%		0,07%						
2.5	Relleno en tierra negra abonada	m3	28,463	\$ 93.409,00	\$ 2.658.700,37		0	\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,01%		0,00%		0,00%						
2.6	Relleno con material sub base trifurada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación.	m3	1.018,060	\$ 133.049,00	\$ 135.451.864,94		1018,06	\$ 135.451.864,94		\$ 0,00	1018,06	\$ 135.451.864,94	0,65%		0,65%		0,65%						
		TOTAL CAPITULO						TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 189.891.896,34	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO		\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 189.891.896,34	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO		0,91%						
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA																						
3.1	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 -2500 psi	m3	43,9000	\$ 1.253.553,00	\$ 55.030.976,70		43,9	\$ 55.030.976,70		\$ 0,00	43,9	\$ 55.030.976,70	0,26%		0,26%		0,26%						
3.2	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	m3	159,3100	\$ 1.424.598,00	\$ 226.952.707,38		159,31	\$ 226.952.707,38		\$ 0,00	159,31	\$ 226.952.707,38	1,09%		1,09%		1,09%						
3.3	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m3	124,3300	\$ 1.398.866,00	\$ 173.921.009,78		124,33	\$ 173.921.009,78		\$ 0,00	124,33	\$ 173.921.009,78	0,83%		0,83%		0,83%						
3.4	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 3-6 m	m3	66,950000	\$ 1.600.704,00	\$ 107.167.132,80		66,95	\$ 107.167.132,80		\$ 0,00	66,95	\$ 107.167.132,80	0,51%		0,51%		0,51%						
3.5	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 6-9 m	m3	47,870	\$ 1.778.552,00	\$ 85.139.284,24		0	\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,41%		0,00%		0,00%						
3.6	Columna de 0.15 x 0.25 en concreto de 3000 Psi 9-12 m	ml	23,00	\$ 189.936,00	\$ 4.368.528,00		0	\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,02%		0,00%		0,00%						
3.7	Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm². 0-3 m. TANQUE SUBTERRANEO	m3	17,50	\$ 1.721.705,00	\$ 30.129.837,50		11,94	\$ 20.557.157,70		\$ 0,00	11,94	\$ 20.557.157,70	0,14%		0,10%		0,10%						
3.8	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 3-6m	m3	181,0518	\$ 1.830.947,00	\$ 331.496.250,05		0	\$ 0,00		\$ 319.555.179,91	174,53	\$ 319.555.179,91	1,59%		1,53%		1,53%						
3.9	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 6-9m	m3	134,4717	\$ 1.870.473,00	\$ 251.525.684,11		0	\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	1,21%		0,00%		0,00%						
3.10	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	355,85	\$ 247.718,00	\$ 88.150.450,30		0	\$ 0,00		\$ 87.655.014,30	353,85	\$ 87.655.014,30	0,42%		0,42%		0,42%						



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024														
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES			CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% EJECUCION ITEM ACUMULADO
							ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
3.11	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	172.30	\$ 315.229,00	\$ 54.313.956,70	21.05%	0	\$ 0.00	171.30	\$ 53.998.727,70	171.3	\$ 53.998.727,70	0.26%	
3.12	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi(6-9 m	ml	64.84	\$ 259.088,00	\$ 16.799.265,92		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	
3.13	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi(6-9 m	ml	5.90	\$ 313.663,00	\$ 1.886.011,70		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	
3.14	Columna concreto de resistencia 3000 psi (0.20 x 0.12 x 1)	ml	2.889.432	\$ 40.167,00	\$ 116.059.815,14		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	
3.15	Viga cinia de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	ml	2.154,55	\$ 41.783,00	\$ 90.023.562,65		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	
3.16	Viga canal concreto impermeabilizado de resistencia 3000 Psi	ml	78.40	\$ 637.576,00	\$ 49.985.958,40		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	
3.17	Formaleta entrepiso (incluye: paraleles, cerchas y cruzetas)	m2	2.057,58	\$ 26.457,00	\$ 54.437.394,06		1724,07	\$ 45.613.719,99		\$ 0.00	1724,07	\$ 45.613.719,99	0.26%	
3.18	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	116.394,28	\$ 11.144,00	\$ 1.297.097.856,32		102960,71	\$ 1.147.394.152,24	7.843,89	\$ 87.412.310,16	110804,6	\$ 1.234.806.462,40	5,92%	
3.19	Malla electrosoldada	Kg	10.559.103427896	\$ 10.215,00	\$ 107.861.241,52		6537,9	\$ 66.784.648,50		\$ 0.00	6537,9	\$ 66.784.648,50	0,32%	
3.20	Losa maciza elevada para entrepiso	m2	2.057,58	\$ 128.715,00	\$ 264.841.409,70		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,00%	
3.21	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m	m2	2.176,07	\$ 142.638,00	\$ 310.390.272,66	2143,37	\$ 305.726.010,06		\$ 0.00	2143,37	\$ 305.726.010,06	1,47%		
3.22	Dintel en concreto de 3000 psi 12 x 15 reforzado	ml	229,80	\$ 65.910,00	\$ 15.146.118,00	0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,00%		
3.23	Mesones en concreto de 3000 psi 0.10 m, A =0.60 m	m2	92,0265	\$ 312.479,00	\$ 28.756.348,69	0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,00%		
3.24	Granito pulido travertino peruano No 2, para enchape mesón A=0.50 a 0.60 m	m2	92,0265	\$ 75.479,00	\$ 6.946.068,19	0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,00%		
3.25	concreto viga de cimentación cerramiento no incluye refuerzo	m3	45,55564	\$ 1.495.710,00	\$ 68.138.026,30	35,89	\$ 53.681.031,90		\$ 0.00	35,89	\$ 53.681.031,90	0,26%		
3.26	Concreto para escalera.	m3	27,961726	\$ 1.910.522,00	\$ 53.421.492,68	0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,00%		
3.27	Concreto de 3000 Psi para losas para tanque subteraneo	m3	18,50	\$ 1.721.705,00	\$ 31.851.542,50	8,82	\$ 15.185.438,10		\$ 0.00	8,82	\$ 15.185.438,10	0,07%		
3.28	Concreto de 3000 Psi para muro pantalla	m3	40,0100	\$ 1.910.526,00	\$ 76.440.145,26	22,76	\$ 43.483.571,76		\$ 0.00	22,76	\$ 43.483.571,76	0,21%		
3.29	Losa para rampa en concreto de 3000 Psi	m3	21,821184	\$ 1.910.526,00	\$ 41.689.939,38	0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,00%		
3.30	Lamina metaldeck 2" Cal. 22 Suministro e Instal.	m2	2.611,284	\$ 134.441,00	\$ 351.063.632,24	1677,6	\$ 225.538.221,60		\$ 0.00	1677,6	\$ 225.538.221,60	1,08%		
TOTAL CAPITULO					\$ 4.391.031.918,90		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 2.487.035.778,51	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 548.621.232,07	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 3.035.657.010,58	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	14,55%
4	CUBIERTA Y CIELORASO													
4.1	suministro e instalación cubierta en teja panel metalico de aluzinc - aluzinc cal 26 tipo sandwich, con icopor, acabado en pintura, poliester hornada en ambas caras, espesor de 2"	m2	1.405,74	\$ 254.888,00	\$ 358.306.257,12	6,80%		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	1,72%	0,00%
4.2	tapas protectoras de remates para teja flanching y cumbre calibre 26	ml	338,66	\$ 80.901,00	\$ 27.397.932,66			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,13%	0,00%
4.3	Cielo raso en lamina PVC 9 mm, incluye estructura	m2	3.218,4025	\$ 131.627,00	\$ 423.628.665,87			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	2,03%	0,00%
4.4	Estructura metalica en Acero ASTM-500 C para estructura de cubierta (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	14.225,8684	\$ 25.829,00	\$ 367.439.954,90			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	1,76%	0,00%
4.5	acero estructural t astm a36 (incluye suministro montaje y pintura)	kg	135,00	\$ 25.101,00	\$ 3.388.635,00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,02%	0,00%
4.6	galvanizado L=3m; incluye platina de 4"x1/4" anticorrosivo y pintura	und	1.143,23529411765	\$ 208.821,00	\$ 238.731.537,35		888	\$ 185.433.048,00		\$ 0.00	888	\$ 185.433.048,00	1,14%	0,89%



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024															CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL				CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM- PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO	% TOTAL EJECUTADO CAPITULO	% EJECUCION ITEM ACUMULADO									
TOTAL CAPITULO																\$ 1.418.892.982,90			\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 185.433.048,00		0,89%
5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES																						
5.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	m2	7.711,6275	\$ 82.304,00	\$ 634.697.789,76	6,08%		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		3,04%	0,00%								
5.2	Pañete liso impermeabilizado muros 1:4	m2	14.827,345	\$ 36.808,00	\$ 545.764.914,76			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		2,62%	0,00%								
5.3	Filos y dilataciones 1:4	ml	7.097,60	\$ 12.396,00	\$ 87.981.849,60			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,42%	0,00%								
TOTAL CAPITULO								\$ 1.268.444.554,12		\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0,00		0,00%	0,00%								
6	PISOS Y ENCHAPES																						
6.1	Aislado impermeabilizado de pisos e= 0.04	m2	3.263,6275	\$ 36.852,00	\$ 120.271.200,63	5,16%		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,58%	0,00%								
6.2	Baldosa grano de marmol 30"x30/ 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	m2	2.720,9607	\$ 172.550,00	\$ 469.501.768,79			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		2,25%	0,00%								
6.3	Guardaesoba mediacaña en granilo	ml	2.905,78	\$ 38.562,00	\$ 112.052.688,36			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,54%	0,00%								
6.4	Mediacaña mortero imp 1:3 0.12*0.12m	ml	2.905,78	\$ 24.797,00	\$ 72.054.626,66			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,35%	0,00%								
6.5	Dilatacion palstica para mediacaña	ml	2.905,78	\$ 4.160,00	\$ 12.088.044,80			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,06%	0,00%								
6.6	Enchape pared cerámica rectificada 30x60 cm brillante de 1a calidad instalada	m2	1.332,1053	\$ 64.486,00	\$ 85.902.142,38			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,41%	0,00%								
6.7	Win media luna plastico	ml	370,70	\$ 4.160,00	\$ 1.542.112,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,01%	0,00%								
6.8	Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	m2	269,3446	\$ 41.535,00	\$ 11.187.227,96		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,05%	0,00%									
6.9	Piso en concreto estampado. Suministro e instal.	m2	826,29	\$ 201.270,00	\$ 166.307.388,30		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,80%	0,00%									
6.10	sardinel h=0.40 m, e=0.15 m concreto 3.000 psi (fundido en sitio, mezcla en obra. incluye suministro, formaleta y construcción)	ml	153,55	\$ 164.298,00	\$ 25.227.957,90		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,12%	0,00%									
TOTAL CAPITULO								\$ 1.076.135.157,77		\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0,00		0,00%	0,00%								
7	ESTUCO Y PINTURA																						
7.1	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	11.794,5637	\$ 27.240,00	\$ 321.283.915,19	3,25%		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		1,54%	0,00%								
7.2	Estuco en filos y dilataciones	ml	7.097,60	\$ 10.690,00	\$ 75.873.344,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,36%	0,00%								
7.3	Pintura exterior tipo koraza o similar 3 manos sobre muros	m2	1.700,676	\$ 29.611,00	\$ 50.358.717,04			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,24%	0,00%								
7.4	Pintura Antibacterial 1 mano o similar	m2	11.794,5637	\$ 19.555,00	\$ 230.642.693,15			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		1,11%	0,00%								
7.5	Lineas de trafco de ancho 0.10 m, demarcacion	ml	59,44	\$ 7.078,00	\$ 420.716,32			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,00%	0,00%								
TOTAL CAPITULO								\$ 678.579.385,70		\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0,00		0,00%	0,00%								
8	CARPINTERIA METALICA - MADERA																						
8.1	Ventana aluminio, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m2	521,4117	\$ 462.017,00	\$ 240.901.069,40			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		1,16%	0,00%								
8.2	Puerta en RH incluye marco y chapa	m2	436,32	\$ 767.518,00	\$ 334.883.453,76			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		1,61%	0,00%								
8.3	Puerta doble en RH con batiente incluye protector de acero y manija de seguridad	m2	115,20	\$ 986.466,00	\$ 113.640.883,20			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,54%	0,00%								



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024										ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES			CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL			CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		ITEM- PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%	
8.4	Puerta en vidrio templado 10 mm, con zocalo, chapa e instalación	m2	10,80	\$ 1.967.605,00	\$ 21.250.134,00	4,71%		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,10%	0,00%	
8.5	zocalo de proteccion	ml	649,88	\$ 55.564,00	\$ 36.109.932,32			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,17%	0,00%	
8.6	Puerta en aluminio con marco y chapa	m2	4,32	\$ 462.350,00	\$ 1.997.352,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,01%	0,00%
8.7	Puerta doble en aluminio con marco y chapa	m2	3,60	\$ 924.700,00	\$ 3.328.920,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,02%	0,00%
8.8	Puerta Antipánico incluye accesorios	m2	13,20	\$ 1.235.450,00	\$ 16.307.940,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,08%	0,00%
8.9	Ventana aluminio tipo celosia o similar, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m2	127,21	\$ 468.520,00	\$ 59.600.429,20					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,29%	0,00%
8.10	Baranda en acero inoxidable 2" con anclajes	ml	79,16	\$ 796.520,00	\$ 63.053.952,65				\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,30%	0,00%	
8.11	Suministro e instalación de lamina en acero inoxidable pintada para fachada incluye acceros de anclaje	m2	319,06	\$ 283.480,00	\$ 90.446.988,91				\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,43%	0,00%	
TOTAL CAPITULO							TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0.00		\$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		0,00%		
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																			
9																			
9.1	Sanitario discapacitados incluye griferia antirvandalica	und	29,00	\$ 1.654.305,00	\$ 47.974.845,00	0,62%		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,23%	0,00%	
9.2	Lavamanos pedestal con griferia cromada	und	57,00	\$ 299.325,00	\$ 17.061.525,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,08%	0,00%
9.3	lavamanos de empotrar	und	26,00	\$ 566.382,00	\$ 14.725.932,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,07%	0,00%
9.4	Sanitario ecoclean instalado	und	28,00	\$ 485.767,00	\$ 13.601.476,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,07%	0,00%
9.5	Ducha prysma conjunto individual (tipo cromada) con registro o valvula	und	25,00	\$ 115.483,00	\$ 2.887.075,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,01%	0,00%
9.6	Lavaplatos acero inoxidable 100 x 50 de sobreponer con escurridor y griferia mezclador 8". Suministro e instal.	und	19,00	\$ 260.685,00	\$ 4.953.015,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,02%	0,00%
9.7	Lavaplatos acero inoxidable de sobreponer doble griferia mezclador 8". Suministro e instal.	und	10,00	\$ 260.678,00	\$ 2.606.780,00	0,62%				\$ 0.00	0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,01%	0,00%	
9.8	Suministro e instalacion de pasamanos para discapacitados en acero inoxidable L=1.5 mts	und	58,00	\$ 273.940,00	\$ 15.888.520,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,08%	0,00%
9.9	pasamanos en acero inoxidable cal.18 2" incluye soportes	und	25,00	\$ 204.701,00	\$ 5.117.525,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,02%	0,00%
9.10	Espejo 5 mm. Suministro e instal.	m2	75,60	\$ 58.733,00	\$ 4.440.214,80					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,02%	0,00%
TOTAL CAPITULO								TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0.00		\$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		0,00%	
INSTALACIONES HIDRAULICAS																			
10																			
10.1	Tubo presión RDE 21 PVC 1/2"	ml	309,00	\$ 15.303,00	\$ 4.728.627,00	0,20%		\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,02%	0,00%	
10.2	Tubo presión RDE 21 PVC 3/4"	ml	139,00	\$ 22.354,00	\$ 3.107.206,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,01%	0,00%
10.3	Tubo presión RDE 21 PVC 1"	ml	299,00	\$ 23.736,00	\$ 7.097.064,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,03%	0,00%
10.4	Tubo presión RDE 21 PVC 1 1/4"	ml	159,00	\$ 25.126,00	\$ 3.995.034,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,02%	0,00%
10.5	Tubo presión RDE 21 PVC 1 1/2"	ml	109,20	\$ 28.226,00	\$ 3.082.279,20					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,01%	0,00%
10.6	Tubo presión RDE 21 PVC 2"	ml	42,00	\$ 35.103,00	\$ 1.474.326,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,01%	0,00%
10.7	Tubo presión RDE 21 PVC 2 1/2"	ml	25,00	\$ 49.267,00	\$ 1.231.675,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,01%	0,00%
10.8	Tubo presión RDE 21 PVC 3"	ml	47,00	\$ 38.624,00	\$ 1.815.328,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,01%	0,00%
10.9	Válvula de bola PVC 3/4" roscada	und	29,00	\$ 22.081,00	\$ 640.349,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,00%	0,00%
10.10	Válvula de bola PVC 1" roscada	und	62,00	\$ 37.963,00	\$ 2.353.706,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,01%	0,00%
10.11	Válvula de bola PVC 1 1/4" roscada	und	5,00	\$ 42.686,00	\$ 213.430,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,00%	0,00%
10.12	Válvula de bola PVC 3" roscada	und	3,00	\$ 54.332,00	\$ 162.996,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,00%	0,00%
10.13	suministro e instalacion de llave terminal (cuartos aseo)	und	45,00	\$ 26.773,00	\$ 1.204.785,00					\$ 0.00		0	\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0,01%	0,00%



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024										ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES			CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL			CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO	% ITEM- PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO				
10.14	suministro e instalacion de llave de paso	und	26,00	\$ 22.737,00	\$ 591.162,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%	0,00%				
10.15	Cananara de registro para medidor, diametro 1 1/2" (incluye caja en concreto, tapa metalica, registro de bola, filtro, medidor y acoples)	und	1,00	\$ 536.449,00	\$ 536.449,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%	0,00%				
10.16	Punto hidráulico	und	285,00	\$ 36.722,00	\$ 10.465.770,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,05%	0,00%				
TOTAL CAPITULO							TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0,00	% TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%				
11	REDES DE DRENAJE - AGUAS LLUVIAS																	
11.1	aguas lluvias 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	300,50	\$ 65.105,00	\$ 19.564.052,50	0,11%		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,09%	0,00%				
11.2	aguas lluvias 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	16,00	\$ 96.814,00	\$ 1.549.024,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,01%	0,00%				
11.3	aguas lluvias 8" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	16,00	\$ 120.816,00	\$ 1.933.056,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,01%	0,00%				
TOTAL CAPITULO							TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0,00	% TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%				
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																	
AGUAS RESIDUALES CONVENCIONALES																		
12.1	Tuberia 2" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	262,15	\$ 30.792,00	\$ 8.072.122,80	0,47%	106,33	\$ 3.274.113,36		\$ 0,00	106,33	\$ 3.274.113,36	0,04%	0,02%				
12.2	Tuberia 3" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	11,00	\$ 50.310,00	\$ 553.410,00		0	\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%	0,00%				
12.3	Tuberia 4" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	532,50	\$ 77.689,00	\$ 41.369.392,50		327,82	\$ 25.468.007,98		\$ 0,00	327,82	\$ 25.468.007,98	0,20%	0,12%				
12.4	Tuberia 6" A.N. (Incluye accesorios)	ml	49,50	\$ 83.088,00	\$ 4.112.856,00		0	\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,02%	0,00%				
12.5	sifon Sanitario PVC 2" 180° Suministro e Instal.	und	82,00	\$ 28.103,00	\$ 2.304.446,00		0	\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,01%	0,00%				
12.6	sifon Sanitario PVC 3" 180° Suministro e Instal.	und	6,00	\$ 32.697,00	\$ 196.182,00		0	\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%	0,00%				
12.7	Caja de inspeccion 0.60 x 0.60 sanitaria	und	6,00	\$ 584.753,00	\$ 3.508.518,00		6	\$ 3.508.518,00		\$ 0,00	6	\$ 3.508.518,00	0,02%	0,02%				
12.8	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria	und	3,00	\$ 669.407,00	\$ 2.008.221,00		3	\$ 2.008.221,00		\$ 0,00	3	\$ 2.008.221,00	0,01%	0,01%				
12.9	Caja de inspeccion 1.00 x 1.00 sanitaria	und	1,00	\$ 809.267,00	\$ 809.267,00		0	\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%	0,00%				
12.10	Rejilla sifon	und	82,00	\$ 24.127,00	\$ 1.978.414,00		0	\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,01%	0,00%				
AGUAS RESIDUALES HOSPITALARIAS																		
12.11	Tuberia 2" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	148,00	\$ 30.792,00	\$ 4.557.216,00	0,47%	109,32	\$ 3.366.181,44		\$ 0,00	109,32	\$ 3.366.181,44	0,02%	0,02%				
12.12	Tuberia 3" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	150,00	\$ 50.310,00	\$ 7.546.500,00		113,96	\$ 5.733.327,60		\$ 0,00	113,96	\$ 5.733.327,60	0,04%	0,03%				
12.13	Tuberia 4" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	56,50	\$ 77.689,00	\$ 4.389.428,50		53,39	\$ 4.147.815,71		\$ 0,00	53,39	\$ 4.147.815,71	0,02%	0,02%				
12.14	sifon Sanitario PVC 2" 180° Suministro e Instal.	und	11,00	\$ 28.103,00	\$ 309.133,00		0	\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%	0,00%				
12.15	Caja de inspeccion 0.60 x 0.60 sanitaria	und	6,00	\$ 584.752,00	\$ 3.508.512,00		3	\$ 1.754.256,00		\$ 0,00	3	\$ 1.754.256,00	0,02%	0,01%				
12.16	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria	und	3,00	\$ 669.412,00	\$ 2.008.236,00		1	\$ 669.412,00		\$ 0,00	1	\$ 669.412,00	0,01%	0,00%				
12.17	Caja de inspeccion 1.00 x 1.00 sanitaria	und	1,00	\$ 809.272,00	\$ 809.272,00		0	\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%	0,00%				
12.18	Rejilla sifon	und	11,00	\$ 24.127,00	\$ 265.397,00		0	\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%	0,00%				
12.19	tuberia ventilacion d=2"	ml	177,50	\$ 39.790,00	\$ 7.062.725,00		0	\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,03%	0,00%				



CONSORCIO SAN RAFAEL

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM- PROG.	% EJECCION ITEM ACUMULADO
							CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO	
12.20	tubería ventilación d=3"	ml	42,00	\$ 49.360,00	\$ 2.073.120,00		0	\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
TOTAL CAPITULO							TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 49.929.853,09	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 49.929.853,09	0,24%
13	INSTALACIONES ELECTRICAS												
RED DE MEDIA TENSION													
13.1	POSTE DE CONCRETO LINEA DE 12 M X 510 KG.	und	1,00	\$ 3.080.269,00	\$ 3.080.269,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
13.2	Estructura de paso NC510	und	1,00	\$ 679.537,00	\$ 679.537,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
13.3	Estructura NC 730	und	1,00	\$ 2.532.145,00	\$ 2.532.145,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
13.4	Bajante de media Tension en Tubo IMC de 4"	und	1,00	\$ 2.538.279,00	\$ 2.538.279,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
13.5	Caja de paso CS 275	und	3,00	\$ 1.789.897,00	\$ 5.369.691,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
13.6	Canalización Subteranea de 2x4", incluye excavacion	ml	19,00	\$ 237.485,00	\$ 4.512.215,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
13.7	CTS518-2 Celda para transformador tipo seco (Nivel 2) de 225 KVA	und	1,00	\$ 7.794.891,00	\$ 7.794.891,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
13.8	Instalación transformador de 225 KVA tipo seco, 13.200/220-120V; incluye 3 DPS polimericos; termostato	und	1,00	\$ 8.965.230,00	\$ 8.965.230,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
13.9	ACOMETIDA MEDIA TENSION EN CABLE XLPE-15KV 3 x 2 AWG COBRE	ml	45,00	\$ 403.588,00	\$ 18.161.460,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
13.10	TERMINALES PREFORMADOS TIPO EXTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-333, JUEGO DE 3 UNID.	Jgo	1,00	\$ 1.335.101,00	\$ 1.335.101,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
13.11	TERMINALES PREFORMADOS TIPO INTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-332, JUEGO DE 3 UNID.	Jgo	1,00	\$ 753.826,00	\$ 753.826,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
13.12	Malla de puesta a tierra de la subestación conformada por 8 varillas de cobre de 2.44m; 50m de cable desnudo 2/0; Soldadura exoterminia y caja de Inspeccion para SPT	und	1,00	\$ 7.553.032,00	\$ 7.553.032,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
TABLEROS DE DISTRIBUCION													
13.13	Tablero General de medida semidirecta en Baja Tension segun Norma AE 319, con totalizador de 630A, 3 transformadores de corriente tipo barra pasante de 600/5 A, Calibrados y homologados, Bloque de pruebas y Medidor trifasico electronico de 220V; 10A.	und	1,00	\$ 12.522.824,00	\$ 12.522.824,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
13.14	Tablero de Distribucion General del Sistema Nomal. Compuesto por cofre de 1200X2100x400 con pintura electroestatica Ral 7032 con Barraje 3F+N+T de 800Amp. totalizador de 630Amp. Protecciones segun diagrama unifilar. DPS calse I, II Elementos de Medida.	und	1,00	\$ 31.239.059,00	\$ 31.239.059,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
13.15	Instalación planta eléctrica de 200 kW Insonora. 220Vac	und	1,00	\$ 24.560.229,00	\$ 24.560.229,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024														
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM- PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
							CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
13.16	Tablero de Distribucion General del Sistema Emergencia. Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electrostatica Rall 7032 con barraje 3F+N+ T de 800Amp , totalizador de 600Amp. E interruptores según diagrama unifilar	und	1,00	\$ 21.476.059,00	\$ 21.476.059,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,10%	0,00%
13.17	Transferencia automatica motorizada de 600A-220 Vac	und	1,00	\$ 23.637.686,00	\$ 23.637.686,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,11%	0,00%
13.18	Transferencia automatica motorizada de 200A-220 Vac	und	1,00	\$ 10.704.140,00	\$ 10.704.140,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,05%	0,00%
13.19	Transferencia automatica motorizada de 100A-220 Vac	und	2,00	\$ 4.967.946,00	\$ 9.935.892,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,05%	0,00%
13.20	Tablero de Distribucion General Sistema Normal con suplencia. Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electrostatica Rall 7032 con barraje 3F+N+ T de 800Amp , totalizador de 600Amp. E interruptores según diagrama unifilar	und	1,00	\$ 23.629.289,00	\$ 23.629.289,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,11%	0,00%
13.21	Tablero de Distribucion del Sistema Vital que contiene Totalizador de 3x100A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar	und	2,00	\$ 7.667.146,00	\$ 15.334.292,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,07%	0,00%
13.22	Tablero de Distribucion del Sistema Critico que contiene Totalizador de 3x80A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar.	und	2,00	\$ 7.989.135,00	\$ 15.978.270,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,08%	0,00%
13.23	Tablero de Distribucion del Sistema Regulado que contiene Totalizador de 3x50A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar	und	1,00	\$ 4.668.036,00	\$ 4.668.036,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,02%	0,00%
13.24	Tablero de Aire Acondicionado Central con totalizador de 500A; 2 protecciones de 260A, 2 de 63A y 4 de 32A	und	1,00	\$ 24.046.534,00	\$ 24.046.534,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,12%	0,00%
13.25	Tablero de Aire Acondicionado TAA1 y TAA2 ycompresores TCMP con totalizador de 3x32 y 8 de 1x10A	und	3,00	\$ 5.315.900,00	\$ 15.947.700,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,08%	0,00%
13.26	Tablero de Ascensores 1 con Totalizador de 100A, 2 de 3x63A y 3x10A	und	1,00	\$ 3.276.271,00	\$ 3.276.271,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,02%	0,00%
13.27	Tablero de Ascensores 2 con 1 tacho de 3x63A y 3x10A	und	1,00	\$ 1.516.287,00	\$ 1.516.287,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,01%	0,00%
13.28	Caja de By-Pass para UPS de 12 KVA trifasica de 50A	und	1,00	\$ 1.749.894,00	\$ 1.749.894,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,01%	0,00%
13.29	Instalacion UPS de 10 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2,00	\$ 2.772.480,00	\$ 5.544.960,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,03%	0,00%
13.30	instalacion UPS de 7,5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2,00	\$ 1.122.481,00	\$ 2.244.962,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,01%	0,00%
13.31	Instalacion UPS de 5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	3,00	\$ 682.481,00	\$ 2.047.443,00	7,91%		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,01%	0,00%
13.32	instalacion UPS de 3 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2,00	\$ 554.496,00	\$ 1.108.992,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,01%	0,00%
13.33	Instalacion tablero Transformador de Aislamiento 1:1. 3 KVA, 220 Vac	und	2,00	\$ 654.896,00	\$ 1.309.792,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,01%	0,00%
ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y TABLEROS DE CIRCUITOS														
13.34	Caja de paso CS 275	und	1,00	\$ 1.789.897,00	\$ 1.789.897,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,01%	0,00%
13.35	Caja de Inspeccion CS 274	und	4,00	\$ 1.633.489,00	\$ 6.533.956,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,03%	0,00%



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024										ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES				CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL			CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		ITEM- PROG.	% E EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. E EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO								
13.36	Canalización Subteranea de 1ø4"-20ø2"; incluye excavacion	ml	20,00	\$ 906.938,00	\$ 18.138.760,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,09%	0,00%				
13.37	Canalización Subteranea de 1ø4"-12ø2"; incluye excavacion	ml	3,15	\$ 635.105,00	\$ 2.000.580,75			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,01%	0,00%				
13.38	Canalización Subteranea de 1ø4"-15ø2"; incluye excavacion	ml	5,50	\$ 444.519,00	\$ 2.444.854,50			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,01%	0,00%				
13.39	Canalización Subteranea de 4ø2"; incluye excavacion	ml	10,30	\$ 280.256,00	\$ 2.886.636,80			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,01%	0,00%				
13.40	Canalización Subteranea de 2ø4"8ø2"; incluye excavacion	ml	20,53	\$ 520.829,00	\$ 10.692.619,37			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,05%	0,00%				
13.41	Canalización Subteranea de 1ø1"; incluye excavacion	ml	89,42	\$ 39.719,00	\$ 3.551.672,98			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,02%	0,00%				
13.42	Canalización Subteranea de 1ø2"; incluye excavacion	ml	44,16	\$ 58.669,00	\$ 2.590.823,04			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,01%	0,00%				
13.43	Acometida Paical en 2(3X250+1X250N)+2(ØT AWG-THHN; Libre de Halogenos Para TAAC	ml	167,35	\$ 2.026.175,00	\$ 339.080.386,25			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			1.63%	0,00%				
13.44	Acometida Paical en 3X250+1X250N+2(ØT AWG-THHN; Libre de Halogenos Para Banco de reactiva	ml	12,00	\$ 1.039.597,00	\$ 12.475.164,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,06%	0,00%				
13.45	Acometida Paical en 3X2+1X1ØN+4T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	246,04	\$ 337.699,00	\$ 83.087.461,96			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,40%	0,00%				
13.46	Acometida Paical en 2X2+1X1ØN+4T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	111,68	\$ 273.916,00	\$ 30.590.938,88			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,15%	0,00%				
13.47	Acometida Paical en 3X4+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	110,84	\$ 201.526,00	\$ 22.337.141,84			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,11%	0,00%				
13.48	Acometida Paical en 2X4+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	170,61	\$ 132.156,00	\$ 22.547.135,16			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,11%	0,00%				
13.49	Acometida Paical en 2X6+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	184,35	\$ 121.579,00	\$ 22.413.088,65			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,11%	0,00%				
13.50	Acometida Paical en 2X8+1X8N+1ØT AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	203,15	\$ 64.403,00	\$ 13.083.469,45			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,06%	0,00%				
13.51	Acometida Paical en 3X8+1X8N+1ØT AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	232,94	\$ 88.000,00	\$ 20.498.720,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,10%	0,00%				
13.52	Tablero de 18 Circuitos trifasico con espacio para totalizador	und	4,00	\$ 1.085.293,00	\$ 4.341.172,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,02%	0,00%				
13.53	Tablero de 18 Circuitos bifasico	und	2,00	\$ 743.874,00	\$ 1.487.748,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,01%	0,00%				
13.54	Tablero de 12 Circuitos trifasico con espacio para totalizador	und	1,00	\$ 879.174,00	\$ 879.174,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,00%	0,00%				
13.55	Tablero de 12 Circuitos Bifasico con chapa y puerta	und	2,00	\$ 571.515,00	\$ 1.143.030,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,01%	0,00%				
13.56	Tablero de 8 Circuitos Bifasico con chapa y puerta	und	11,00	\$ 330.878,00	\$ 3.639.658,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,02%	0,00%				
13.57	Interruptor Industrial 3ø100A	und	5,00	\$ 224.196,00	\$ 1.120.980,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,01%	0,00%				
13.58	Interruptor Industrial 3ø80A	und	4,00	\$ 224.196,00	\$ 896.784,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,00%	0,00%				
13.59	Interruptor enchufable 1ø15A	und	90,00	\$ 28.982,00	\$ 2.608.380,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,01%	0,00%				
13.60	Interruptor enchufable 1ø20A	und	92,00	\$ 28.982,00	\$ 2.666.344,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,01%	0,00%				
INSTALACIONES INTERNAS																				
13.61	Salidas Iluminación interior a 110v en tubería PVC SCH40	und	482,00	\$ 257.078,00	\$ 123.911.596,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,59%	0,00%				
13.62	Salidas Iluminación de evacuación y emergencia a 110v en tubería PVC SCH40	und	140,00	\$ 369.215,00	\$ 51.690.100,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,25%	0,00%				
13.63	Lámpara 60x60 tipo led de 53 W Mx-120Vac	und	172,00	\$ 212.048,00	\$ 36.472.256,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,17%	0,00%				
13.64	Lámpara redonda de 8" tipo led de 24 W Mx-120Vac	und	276,00	\$ 110.073,00	\$ 30.380.148,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,15%	0,00%				
13.65	Lámpara aplique en pared tipo tortuga con bombillo LED de 12W- 120Vac	und	6,00	\$ 116.673,00	\$ 700.038,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,00%	0,00%				



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024															
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARCIALES ANTERIORES			CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM- PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
							CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL PERIODO ANTERIOR		EJECUTADO PERIODO ACTUAL	VR. TOTAL PERIODO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
13.66	Lámpara de Evacuación Rectangular "SALIDA" Verde 120-130V	und	21,00	\$ 230.523,00	\$ 4.840.983,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,02%	0,00%	
13.67	Lámpara de Emergencia RLED 2x1,6W Unv.	und	87,00	\$ 209.073,00	\$ 18.189.351,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,09%	0,00%	
13.68	Lámpara Rectangular Led 50W hermética	und	27,00	\$ 309.997,00	\$ 8.369.919,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,04%	0,00%	
13.69	Salida toma 120 V normal	und	565,00	\$ 229.131,00	\$ 129.459.015,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,62%	0,00%	
13.70	Salida toma 120 V normal grado hospitalario	und	58,00	\$ 230.781,00	\$ 13.385.298,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,06%	0,00%	
13.71	Salida toma 120 V normal Naranja grado hospitalario	und	160,00	\$ 256.356,00	\$ 41.016.960,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,20%	0,00%	
13.72	Salida toma 220 V A.A.	und	36,00	\$ 382.438,00	\$ 13.767.768,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,07%	0,00%	
13.73	Salida de TV en Tubería EMT de 3/4" y Cable Coaxial	und	16,00	\$ 368.274,00	\$ 5.892.384,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,03%	0,00%	
13.74	Lámpara Highby de 100W	und	11,00	\$ 426.646,00	\$ 4.693.106,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,02%	0,00%	
13.75	lámpara wall pack LED de 100W	und	15,00	\$ 443.247,00	\$ 6.648.705,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,03%	0,00%	
SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA RAYOS (SIPRA)															
13.76	Cable de cobre desnudo 2/0	und	215,26	\$ 94.814,00	\$ 20.409.661,64			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,10%	0,00%	
13.77	Caja de inspeccion AP280	und	4,00	\$ 244.226,00	\$ 976.904,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%	0,00%	
13.78	Varilla de cobre 2.44mx5/8"	und	4,00	\$ 381.178,00	\$ 1.524.712,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,01%	0,00%	
13.79	Punto de soldadura exotermica	und	8,00	\$ 155.428,00	\$ 1.243.424,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,01%	0,00%	
13.80	Alambron de aluminio de 8mm con accesorios de union	ml	352,00	\$ 66.690,00	\$ 23.474.880,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,11%	0,00%	
13.81	Punta captadora de 1.2m con base	und	42,00	\$ 297.860,00	\$ 12.510.120,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,06%	0,00%	
13.82	Transicion Alambron- cable de cobre	und	4,00	\$ 1.866.119,00	\$ 7.464.476,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,04%	0,00%	
SISTEMA DE VOZ Y DATOS															
13.83	Rack de telecomunicaciones, equipado	und	1,00	\$ 28.965.499,00	\$ 28.965.499,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,14%	0,00%	
13.84	Salida de voz y datos aparatadaa	und	37,00	\$ 1.399.278,00	\$ 51.773.286,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,25%	0,00%	
13.85	Salida de datos aparatadaa categoria 6	und	23,00	\$ 1.332.768,00	\$ 30.653.664,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,15%	0,00%	
13.86	Cable UTP categoria 6	ml	3.127,00	\$ 9.711,00	\$ 30.366.297,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,15%	0,00%	
TOTAL CAPITULO						\$ 1.650.061.414,27	TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0,00	% TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%	
14	INSTALACIONES ESPECIALES														
INSTALACIONES DE GAS Y GASES MEDICINALES															
14.1	Tubería de Cobre tipo L. Diam: 1/2" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	350,00	\$ 78.890,00	\$ 27.611.500,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,13%	0,00%	
14.2	Tubería de Cobre tipo L. Diam: 3/4" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	420,00	\$ 90.903,00	\$ 38.179.260,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,18%	0,00%	
14.3	Tubería de Cobre tipo L. Diam: 1" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	120,00	\$ 176.295,00	\$ 21.155.400,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,10%	0,00%	
14.4	Tubería de Cobre tipo L. Diam: 1-1/4" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	90,00	\$ 196.286,00	\$ 17.665.740,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,08%	0,00%	
14.5	Toma Tipo Amico, Chemetrón, Gentec ó similar, Quick Connect para Oxígeno	ml	53,00	\$ 539.969,00	\$ 28.618.357,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,14%	0,00%	
14.6	Válvula de corte en Acero Inoxidable tipo 4 tornillos 1000 WOG. Diam: 1/2". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo	und	12,00	\$ 183.713,00	\$ 2.204.556,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,01%	0,00%	
14.7	Válvula de corte en Acero Inoxidable tipo 4 tornillos 1000 WOG. Diam: 3/4". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo	und	3,00	\$ 111.510,00	\$ 334.530,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%	0,00%	



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024														
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM- PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
							CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
14,8	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Diam: 1/2"x3/4". Fabricación Nacional.(Incluye cajas, marco, válvulas, manómetro e instalación)	und	5,00	\$ 2.514.455,00	\$ 12.572.275,00	3,25%		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,06%	0,00%
14,9	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Diam: 1/2"x1". Fabricación Nacional.(Incluye cajas, marco, válvulas, manómetro e instalación)	und	1,00	\$ 2.322.489,00	\$ 2.322.489,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,01%	0,00%
14,10	PANEL DE CABECERA TROQUELADO COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE, PINTURA CERTIFICADA, TOMA TIPO MEDICO PUNTO ELECTRICO Y REGULADO, NORMAL Y EMERGENCIA, DE 1,9MTS. CON TOMA DE OXIGENO Y VACIO, ATRIL SE SERVICIOS INTEGRADO DESLIZANTE EN ACERO INOXIDABLE, CANASTA DE ACCESORIOS TROQUELADA CUMPLE CON NORMA NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC 60601, ISO9001.	und	27,00	\$ 7.899.998,00	\$ 213.299.946,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	1,02%	0,00%
14,11	COLUMNA DE SERVICIOS PISO TECHO, INCLUYE SEIS TOMAS DE OXIGENO, 2 DE VACIO 2 DE AIRE TIPO CHEMETRON, 6 TOMAS ELECTRICAS, DOS DE ELLAS REGULADAS, CUMPLE CON NORMA NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC 60601, ISO9001.	und	2,00	\$ 29.899.997,00	\$ 59.799.994,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,29%	0,00%
14,12	Alarma de Área para DOS señales Marca Amico, Chemetron ó similar, para Oxígeno con Sensor Remoto y válvula de bola de 1/4". Incluye instalación de la caja, el panel y el sensor, interconexión de módulos, configuración y pruebas de funcionamiento.	und	3,00	\$ 8.899.998,00	\$ 26.699.994,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,13%	0,00%
14,13	Central para Oxígeno, Control Automatico Amico o similar microcontrolado, Estructura para Manifold 3x3 con soportes, ángulos, colectores, válvulas de corte de alta presión por cilindro y Mangueras importadas.	und	1,00	\$ 53.400.000,00	\$ 53.400.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,26%	0,00%
14,14	Alarma de Maestra para central de Gases de 10 señales Marca Amico, Chemetron ó similar, para Oxígeno con Sensor Remoto y válvula de bola de 1/4". Incluye instalación de la caja, el panel y el sensor, interconexión de módulos, configuración y pruebas de funcionamiento.	und	1,00	\$ 4.565.801,00	\$ 4.565.801,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,02%	0,00%
														31



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024										ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM- PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO					
14,15	Sistema de Vacio Duplex de 3 hp según cumplimiento de Norma NFPA 99, este sistema cuenta con Dos Bombas de Anillo líquido de 3 HP, con un Tanque Acumulador de 100 Galones, Tablero Electrico con selectores de Bomba Luminosos, Tanque Alimentacion Anillo, Acople Flexible a la Unidad de Vacio y Drenaje Tanque Acumulador	und	1,00	\$ 116.299.997,00	\$ 116.299.997,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,56%	0,00%	
LLAMADO DE ENFERMERIA																	
14,16	CONSOLA de llamado de enfermería, incluye display a bajo voltaje, comunicacion bidireccional, incluye unidad master de control y receptor de meson	und	2,00	\$ 12.999.998,00	\$ 25.999.996,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,12%	0,00%	
14,17	pulsador para llamado de enfermería con altavoz, señaluminosa y a bajo voltaje	und	24,00	\$ 320.000,00	\$ 7.680.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,04%	0,00%	
14,18	DISPLAY DOBLE SENTIDOS VISUALIZADOR TIPO LED	und	2,00	\$ 4.799.998,00	\$ 9.599.996,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,05%	0,00%	
14,19	TABLERO PARA USO EN BAÑOS	und	21,00	\$ 179.999,00	\$ 3.779.979,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,02%	0,00%	
14,20	Cable UTP categoria 6. Suministro e instalacion.	ml	647,00	\$ 9.042,00	\$ 5.850.174,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,03%	0,00%	
TOTAL CAPITULO								\$ 0,00		\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0,00		%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%		
RED CONTRAINCENDIOS																	
15,1	TUBERIA AC SCH 40 1" SUMINISTRO	ml	565,04	\$ 87.539,00	\$ 49.463.036,56			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,24%	0,00%	
15,2	TUBERIA AC SCH 40 1 1/2"	ml	212,97	\$ 113.768,00	\$ 24.229.170,96			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,12%	0,00%	
15,3	TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO	ml	58,28	\$ 151.691,00	\$ 8.840.551,48			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,04%	0,00%	
15,4	TUBERIA AC SCH 40 2 1/2"	ml	82,46	\$ 189.614,00	\$ 15.635.570,44			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,07%	0,00%	
15,5	TUBERIA AC SCH 40 3" SUMINISTRO	ml	207,17	\$ 227.542,00	\$ 47.139.876,14			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,23%	0,00%	
15,6	TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO	ml	101,52	\$ 262.847,00	\$ 26.684.227,44			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,13%	0,00%	
15,7	SOPORTE TIPO PERA 1"	und	141,00	\$ 36.026,00	\$ 5.079.666,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,02%	0,00%	
15,8	SOPORTE TIPO PERA 1 1/2"	und	46,00	\$ 38.540,00	\$ 1.772.840,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,01%	0,00%	
15,9	SOPORTE TIPO PERA 2"	und	13,00	\$ 41.520,00	\$ 539.760,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,00%	0,00%	
15,10	SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	und	18,00	\$ 45.650,00	\$ 821.700,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,00%	0,00%	
15,11	SOPORTE TIPO PERA 3"	und	45,00	\$ 48.752,00	\$ 2.193.840,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,01%	0,00%	
15,12	SOPORTE TIPO PERA 4"	und	22,00	\$ 54.560,00	\$ 1.200.320,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,01%	0,00%	
15,13	STRAP 1"x1/2"	und	120,00	\$ 92.731,00	\$ 11.127.720,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,05%	0,00%	
15,14	STRAP 1 1/2"x1/2"	und	170,00	\$ 77.666,00	\$ 13.203.220,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,06%	0,00%	
15,15	ROCIADOR PENDIENT - ACCION	und	290,00	\$ 289.021,00	\$ 83.816.090,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,40%	0,00%	
15,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE	und	2,00	\$ 4.683.605,00	\$ 9.367.210,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,04%	0,00%	
15,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE	und	26,00	\$ 186.940,00	\$ 4.860.440,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,02%	0,00%	
15,18	EXTINTOR CLASE BC SEGUN NTC	und	12,00	\$ 165.840,00	\$ 1.990.080,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,01%	0,00%	
15,19	SIAMESA 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	und	1,00	\$ 1.425.620,00	\$ 1.425.620,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,01%	0,00%	
15,20	CUARTO DE BOMBAS RED INCENDIO	und	1,00	\$ 6.545.230,00	\$ 6.545.230,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,03%	0,00%	
15,21	ESTACION DE CONTROL Y DRENAJE	und	1,00	\$ 5.489.056,00	\$ 5.489.056,00	1,89%		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,03%	0,00%	
DETECCION DE INCENDIOS																	
15,22	Detector o sensor de humo certificado UL/FM. Suministro e Instal. O similar	und	86,00	\$ 346.501,00	\$ 29.799.086,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,14%	0,00%	
15,23	Estacion o pulsador manual de incendios de doble accion, incluye stopper o cubierta transparente para estacion con espaciador y sirena 95 db. Suministro e Instal.	und	11,00	\$ 1.186.000,00	\$ 13.046.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00			0,06%	0,00%	



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024										ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES				CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL			CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO	% ITEM- PROG.						
15.24	Cableado de incendios (3x22 awg-3x16 awg) para dispositivos de entrada o salida . Incluye tubería conduit EMT Ø 1" y caja de paso 5800. Suministro e instal.	ml	845.00	\$ 26.109.00	\$ 22.062.105.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.11%	0.00%					
15.25	Alarma automatica visual y sonora	und	19.00	\$ 430.735.00	\$ 8.184.022.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%					
TOTAL CAPITULO							TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%					
16	RED DE VENTILACION MECANICA																		
CONDUCTOS PARA TRANSPORTE DE AIRE, DIFUSORES Y REJILLAS																			
16.1	Conductos INTERIORES en Polisocianurato sin pintura (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricación) 20 mm	m2	754.00	\$ 220.000.00	\$ 165.880.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.80%	0.00%					
16.2	Conductos EXTERIORES en Polisocianurato sin pintura (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricación)30 mm	m2	120.00	\$ 280.000.00	\$ 33.600.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.16%	0.00%					
16.3	Conductos metalicos en lamina galvanizada calibre 24 (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricación)	m2	280.00	\$ 150.000.00	\$ 42.000.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.20%	0.00%					
16.4	Difusor de suministro de aire multireccional de 4 vas con damper 6"x6"	und	11.00	\$ 125.000.00	\$ 1.375.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%					
16.5	Difusor de suministro de aire multireccional de 4 vas con damper 9"x9"	und	9.00	\$ 186.000.00	\$ 1.674.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%					
16.6	Difusor de suministro de aire multireccional de 4 vas con damper 12"x12"	und	22.00	\$ 284.000.00	\$ 6.248.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%					
16.7	Difusor de suministro de aire multireccional de 4 vas con damper 15"x12"	und	5.00	\$ 340.000.00	\$ 1.700.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%					
16.8	Difusor de suministro de aire multireccional de 3 vas con damper 15"x9"	und	2.00	\$ 270.000.00	\$ 540.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%					
16.9	Difusor de suministro de aire multireccional de 3 vas con damper 12"x9"	und	2.00	\$ 230.000.00	\$ 460.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%					
16.10	Difusor de suministro de aire multireccional de 3 vas con damper 9"x6"	und	1.00	\$ 145.000.00	\$ 145.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%					
16.11	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 16"x16"	und	3.00	\$ 420.000.00	\$ 1.260.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%					
16.12	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 22"x22"	und	1.00	\$ 740.000.00	\$ 740.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%					
16.13	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 14"x14"	und	5.00	\$ 340.000.00	\$ 1.700.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%					
16.14	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 8"x8"	und	3.00	\$ 150.000.00	\$ 450.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%					
16.15	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 6"x6"	und	48.00	\$ 110.000.00	\$ 5.280.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.03%	0.00%					
16.16	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 8"x8"	und	1.00	\$ 150.000.00	\$ 150.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%					



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024														
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM- PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
							CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
16.17	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 12"x12"	und	7.00	\$ 260.000.00	\$ 1.820.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
16.18	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 14"x12"	und	2.00	\$ 300.000.00	\$ 600.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
16.19	Rejilla tipo buover con damper de 16"x12"	und	2.00	\$ 380.000.00	\$ 760.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
16.20	Rejilla tipo buover con damper de 12"x12"	und	1.00	\$ 320.000.00	\$ 320.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
16.21	Rejilla tipo buover con damper de 26"x18"	und	1.00	\$ 890.000.00	\$ 890.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
16.22	Rejilla tipo buover con damper de 20"x10"	und	1.00	\$ 420.000.00	\$ 420.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
16.23	Rejilla tipo buover con damper de 20"x16"	und	1.00	\$ 480.000.00	\$ 480.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
16.24	Rejilla tipo buover con damper de 20"x20"	und	1.00	\$ 780.000.00	\$ 780.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
16.25	Rejilla tipo buover con damper de 30"x24"	und	1.00	\$ 1.350.000.00	\$ 1.350.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
TUBERIAS, ACCESORIOS CONDUCCION DE AGUA														
16.26	Tuberias hidronica aislada termicamente de 4" de diametro	ml	14.00	\$ 580.000.00	\$ 8.120.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.04%	0.00%
16.27	Tuberias hidronica aislada termicamente de 3" de diametro	ml	55.00	\$ 470.000.00	\$ 25.850.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.12%	0.00%
16.28	Tuberias hidronica aislada termicamente de 2.5" de diametro	ml	60.00	\$ 432.000.00	\$ 25.920.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.12%	0.00%
16.29	Tuberias hidronica aislada termicamente de 2" de diametro	ml	95.00	\$ 370.000.00	\$ 35.150.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.17%	0.00%
16.30	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1.5" de diametro	ml	120.00	\$ 205.000.00	\$ 24.600.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.12%	0.00%
16.31	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1.25" de diametro	ml	82.00	\$ 180.000.00	\$ 14.760.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.07%	0.00%
16.32	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1" de diametro	ml	170.00	\$ 135.000.00	\$ 22.950.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.11%	0.00%
16.33	Tuberias hidronica aislada termicamente de 0.75" de diametro	ml	230.00	\$ 118.000.00	\$ 27.140.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.13%	0.00%
16.34	Tuberias hidronica aislada termicamente de 0.5" de diametro	ml	40.00	\$ 105.000.00	\$ 4.200.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.02%	0.00%
16.35	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 4"	und	3.00	\$ 495.000.00	\$ 1.485.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
16.36	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 3"	und	7.00	\$ 250.000.00	\$ 1.750.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
16.37	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 2.5"	und	10.00	\$ 180.000.00	\$ 1.800.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
16.38	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 2"	und	6.00	\$ 138.000.00	\$ 828.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
16.39	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1.5"	und	16.00	\$ 95.000.00	\$ 1.520.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
16.40	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1.25"	und	18.00	\$ 67.000.00	\$ 1.206.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
16.41	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1"	und	18.00	\$ 54.000.00	\$ 972.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
16.42	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 4"	und	2.00	\$ 420.000.00	\$ 840.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.00%	0.00%
16.43	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 3"	und	12.00	\$ 210.000.00	\$ 2.520.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
16.44	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 2.5"	und	8.00	\$ 200.000.00	\$ 1.600.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%
16.45	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 2"	und	18.00	\$ 158.000.00	\$ 2.844.000.00			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00	0.01%	0.00%





7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024										ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES				CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM- PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO						
16.46	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 1.5"	und	12.00	\$ 83.000.000	\$ 996.000.00	3,90%			\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.00%	0.00%		
16.47	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 1"	und	40.00	\$ 47.000.000	\$ 1.880.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.01%	0.00%		
16.48	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 0.75"	und	94.00	\$ 38.000.000	\$ 3.572.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.02%	0.00%		
16.49	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 0.5"	und	16.00	\$ 34.000.000	\$ 544.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.00%	0.00%		
16.50	Tuberia hidronica BRIDA aislado termicamente de 4"	und	2.00	\$ 694.000.000	\$ 1.388.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.01%	0.00%		
16.51	Tuberia hidronica BRIDA aislado termicamente de 3"	und	6.00	\$ 540.000.000	\$ 3.240.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.02%	0.00%		
16.52	Tuberia hidronica Eliminador de Vibración de 3"	und	6.00	\$ 1.250.000.000	\$ 7.500.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.04%	0.00%		
16.53	Valvula triple servicio de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armallex	und	2.00	\$ 4.560.000.000	\$ 9.120.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.04%	0.00%		
16.54	Codo difusor con filtro de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armallex	und	2.00	\$ 2.850.000.000	\$ 5.700.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.03%	0.00%		
16.55	Tanque Separador de aire tangencial de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armallex	und	1.00	\$ 8.500.000.000	\$ 8.500.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.04%	0.00%		
16.56	Vaso de expansion cerrado grundfos tipo diafragma de 48 galones	und	1.00	\$ 4.950.000.000	\$ 4.950.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.02%	0.00%		
16.57	Valvula en bronce tipo bola de 2 " aislada	und	6.00	\$ 380.000.000	\$ 2.280.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.01%	0.00%		
16.58	Valvula en bronce tipo bola de 1.5 "	und	2.00	\$ 235.000.000	\$ 470.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.00%	0.00%		
16.59	Valvula en bronce tipo bola de 1 " aislada	und	18.00	\$ 120.000.000	\$ 2.160.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.01%	0.00%		
16.60	Valvula en bronce tipo bola de 0.75" aislada	und	46.00	\$ 72.000.000	\$ 3.312.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.02%	0.00%		
16.61	Valvula en bronce tipo bola de 0.5"	und	8.00	\$ 60.000.000	\$ 480.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.00%	0.00%		
16.62	Valvula tipo mariposa metalica de 2.5 "	und	2.00	\$ 250.000.000	\$ 500.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.00%	0.00%		
16.63	Valvula tipo mariposa metalica de 3 "	und	6.00	\$ 290.000.000	\$ 1.740.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.01%	0.00%		
16.64	Valvula tipo mariposa metalica de 4 "	und	2.00	\$ 425.000.000	\$ 850.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.00%	0.00%		
16.65	Termometros bimetalico caratula de 3" con accesorios en polipropileno (UMA-01-02-03-04-05)	und	10.00	\$ 250.000.000	\$ 2.500.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.01%	0.00%		
16.66	Termometros de mercurio tipo columna con accesorios en polipropileno para chiller	und	4.00	\$ 350.000.000	\$ 1.400.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.01%	0.00%		
16.67	Manometros tipo bourdon en glicerina con accesorios	und	15.00	\$ 120.000.000	\$ 1.800.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.01%	0.00%		
16.68	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 0.5 de diametro	und	4.00	\$ 1.350.000.000	\$ 5.400.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.03%	0.00%		
16.69	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 0.75 de diametro	und	23.00	\$ 1.450.000.000	\$ 33.350.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.16%	0.00%		
16.70	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 1" de diametro	und	9.00	\$ 1.650.000.000	\$ 14.850.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.07%	0.00%		
16.71	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 1.5" de diametro	und	1.00	\$ 1.950.000.000	\$ 1.950.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.01%	0.00%		
16.72	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 2" de diametro	und	3.00	\$ 2.680.000.000	\$ 8.040.000.00				\$ 0.00		\$ 0.00	0	\$ 0.00			0.04%	0.00%		



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024										ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES										CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL			CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM- PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO					% TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	% TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%						
16,73	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 2.5" de diametro	und	1,00	\$ 3.270.000,00	\$ 3.270.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00						\$ 0,00	0,02%	0,00%						
16,74	Termostato tipo ambiente digital	und	5,00	\$ 420.000,00	\$ 2.100.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00						\$ 0,00	0,01%	0,00%						
16,75	Tablero electrico de potencia y control (Incluye cofre, Breiker totalizadores para chiller y unidades manejadoras y extractoras de aire, arrancadores con bimetalico ajustable y muletillas de arranque y parada.	TABLERO ELECTRICO															\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,06%	0,00%					
		MONTAJE DE EQUIPOS																								
16,76	Montaje arranque y pruebas de operación de enfriadores de agua	und	2,00	\$ 12.500.000,00	\$ 25.000.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00						\$ 0,00	0,12%	0,00%						
16,77	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades manejadoras de aire	und	5,00	\$ 4.500.000,00	\$ 22.500.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00						\$ 0,00	0,11%	0,00%						
16,78	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades interiores tipo cassette y fancoil	und	36,00	\$ 550.000,00	\$ 19.800.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00						\$ 0,00	0,09%	0,00%						
16,79	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades extractoras de aire	und	5,00	\$ 450.000,00	\$ 2.250.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00						\$ 0,00	0,01%	0,00%						
16,80	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades extractora de aire tipo plafon	und	47,00	\$ 90.000,00	\$ 4.230.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00						\$ 0,00	0,02%	0,00%						
16,81	Balanceo distribucion de aire (130 difusores y rejillas)	und	1,00	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00						\$ 0,00	0,03%	0,00%						
16,82	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (compacta)	und	1,00	\$ 65.000.000,00	\$ 65.000.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00						\$ 0,00	0,31%	0,00%						
16,83	Instalacion ascensor ocho (8) personas 2 paradas	und	1,00	\$ 16.452.630,00	\$ 16.452.630,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00						\$ 0,00	0,08%	0,00%						
16,84	Instalacion ascensor camillero 2 paradas	und	1,00	\$ 21.546.200,00	\$ 21.546.200,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00						\$ 0,00	0,10%	0,00%						
16,85	INSTALACION BOMBA BARNES LINEA ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 o similar	und	1,00	\$ 986.520,00	\$ 986.520,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00						\$ 0,00	0,00%	0,00%						
16,86	Instalacion de equipo hidroneumatico BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501 Referencia 1J6008 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) o similar (Inc. Accesorios, tablero, sistematizacion).	und	1,00	\$ 2.145.620,00	\$ 2.145.620,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00						\$ 0,00	0,01%	0,00%						
16,87	Instalacion Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI (jockey). Potencia 7,5 HP, 12 gpm, altura dinamica 74 m.c.a. o Similar.	und	1,00	\$ 1.654.890,00	\$ 1.654.890,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00						\$ 0,00	0,01%	0,00%						
16,88	Instalacion Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura dinamica 67 m.c.a. o Similar.	und	1,00	\$ 2.054.200,00	\$ 2.054.200,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00						\$ 0,00	0,01%	0,00%						
TOTAL CAPITULO													TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%						
TOTAL COSTOS DIRECTOS								\$ 14.341.455.487,00					TOTAL COSTOS DIRECTOS ACUMULADOS PERIODO ANTERIOR	\$ 3.417.787.919,00	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO	\$ 548.621.232,00	TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS ACUMULADOS	\$ 3.966.409.151,00	%TOTAL EJECUTADO COSTOS DIRECTOS	19,02%						



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024

NIT 901783691-7

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024														
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM- PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
							ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADA PERIODO ACTUAL	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
A.I.U.														
	ADMINISTRACION			23%	\$ 3.298.534.762,00	15,82%	ADMINISTRACION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	\$ 786.091.221,00	ADMINISTRACION EJECUTADA EN EL PERIODO	\$ 126.182.884,00	ADMINISTRACION EJECUTADA ACUMULADA	\$ 912.274.105,00	% TOTAL EJECUTADO ADMINISTRACION	4,37%
	IMPREVISTOS			2%	\$ 286.829.110,00	1,38%	IMPREVISTOS ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	\$ 68.355.758,00	IMPREVISTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO	\$ 10.972.425,00	IMPREVISTOS EJECUTADOS ACUMULADOS	\$ 79.328.183,00	% TOTAL EJECUTADO IMPREVISTOS	0,38%
	UTILIDAD			5%	\$ 717.072.774,00	3,44%	UTILIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	\$ 170.889.396,00	UTILIDAD EJECUTADA PERIODO	\$ 27.431.062,00	UTILIDAD EJECUTADA ACUMULADA	\$ 198.320.458,00	% TOTAL EJECUTADO UTILIDAD	0,95%
	TOTAL OBRA CIVIL				\$ 18.643.892.133,00	89,39%	TOTAL OBRA CIVIL ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	\$ 4.443.124.294,00	TOTAL OBRA CIVIL EJECUTADA PERIODO	\$ 713.207.603,00	TOTAL OBRA CIVIL EJECUTADA ACUMULADA	\$ 5.156.331.897,00	% TOTAL EJECUTADO OBRA CIVIL	24,72%

EQUIPOS ESPECIALES													
17													
17.1	Ascensor ocho (8) personas 2 paradas	und	1,00	\$ 135.000.000,00	\$ 135.000.000,00		\$ 135.000.000,00		\$ 0,00	1	\$ 135.000.000,00	0,65%	0,65%
17.2	Ascensor camillero 2 paradas	und	1,00	\$ 167.409.500,00	\$ 167.409.500,00		\$ 167.409.500,00		\$ 0,00	1	\$ 167.409.500,00	0,80%	0,80%
17.3	BOMBA BARNES LINEA ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7,5 HP VOLTAJE 220/240 o similar	und	2,00	\$ 4.356.200,00	\$ 8.712.400,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,04%	0,00%
17.4	Equipo hidroneumático BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501 Referencia 136008 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) o similar (Inc. Accesorios, tablero, sistematización).	und	1,00	\$ 17.176.471,00	\$ 17.176.471,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,08%	0,00%
17.5	Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI (lockey). Potencia 7,5 HP, 12 gpm, altura dinámica 74 m.c.a. o Similar.	und	1,00	\$ 12.373.000,00	\$ 12.373.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,06%	0,00%
17.6	Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura dinámica 67 m.c.a. o Similar.	und	1,00	\$ 18.611.000,00	\$ 18.611.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,09%	0,00%
17.7	UPS de 10 KVA, Bifásica, 220Vac, 10 minutos de Autonomía	und	1,00	\$ 44.210.951,00	\$ 44.210.951,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,21%	0,00%
17.8	Planta eléctrica de 200 kW Insonora, 220Vac	und	1,00	\$ 246.934.782,00	\$ 246.934.782,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	1,18%	0,00%
17.9	UPS de 7,5 KVA, Bifásica, 220Vac, 10 minutos de Autonomía	und	2,00	\$ 10.204.381,00	\$ 20.408.762,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,10%	0,00%
17.10	UPS de 7,5 KVA, Bifásica, 220Vac, 10 minutos de Autonomía	und	2,00	\$ 6.204.381,00	\$ 12.408.762,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,06%	0,00%
17.11	UPS de 5 KVA, Bifásica, 220Vac, 10 minutos de Autonomía	und	3,00	\$ 3.887.946,00	\$ 11.663.838,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,06%	0,00%
17.12	UPS de 3 KVA, Bifásica, 220Vac, 10 minutos de Autonomía	und	2,00	\$ 5.953.600,00	\$ 11.907.200,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,06%	0,00%
17.13	Transformador de Aislamiento 1:1; 3 KVA, 220 Vac	und	2,00	\$ 9.031.200,00	\$ 18.062.400,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,09%	0,00%
17.14	Enfriador de agua tipo chiller de descarga vertical de 60 TR refrigerante R-410a 220 VAC trifásico, 220 vac PH-3 R-410a.	und	2,00	\$ 198.000.000,00	\$ 396.000.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00	1,90%	0,00%



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024										ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES				CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM- PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO							
17.15	Electrobomba tipo dual vertical en línea caudal 175 GPM cabeza 15 Pies.	und	2,00	\$ 35.000.000,00	\$ 70.000.000,00	7,80%		\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,34%	0,00%				
17.16	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 286.000 Btu/h caudal 5330 cfm con plenum de mezcla	und	1,00	\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00				\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,27%	0,00%			
17.17	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 167.000 Btu/h caudal 2850 cfm con plenum de mezcla	und	1,00	\$ 41.500.000,00	\$ 41.500.000,00				\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,20%	0,00%			
17.18	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 220.000 Btu/h caudal 3440 cfm con plenum de mezcla	und	1,00	\$ 46.800.000,00	\$ 46.800.000,00				\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,22%	0,00%			
17.19	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 149.000 Btu/h caudal 3780 cfm con plenum de mezcla	und	1,00	\$ 44.600.000,00	\$ 44.600.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,21%	0,00%				
17.20	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 92.000 Btu/h caudal 1980 cfm con plenum de mezcla	und	1,00	\$ 28.500.000,00	\$ 28.500.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,14%	0,00%				
17.21	Unidad interior tipo cassette de 4 vias hidronica de 8000 Btu/hr	und	4,00	\$ 4.500.000,00	\$ 18.000.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,09%	0,00%				
17.22	Unidad interior tipo cassette de 4 vias hidronica de 15000 Btu/hr	und	15,00	\$ 5.200.000,00	\$ 78.000.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,37%	0,00%				
17.23	Unidad interior tipo cassette de 4 vias hidronica de 20000 Btu/hr	und	6,00	\$ 6.200.000,00	\$ 37.200.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,18%	0,00%				
17.24	Unidad interior tipo cassette de 4 vias hidronica de 26000 Btu/hr	und	2,00	\$ 6.500.000,00	\$ 13.000.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,06%	0,00%				
17.25	Unidad interior tipo fancoil hidronica de 30000 Btu/hr	und	1,00	\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,03%	0,00%				
17.26	Unidad interior tipo fancoil hidronica de 15000 Btu/hr	und	8,00	\$ 4.800.000,00	\$ 38.400.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,18%	0,00%				
17.27	Unidad de extraccion centrifuga de aire 1260 cfm. SP 0,6 in.c.a	und	1,00	\$ 3.250.000,00	\$ 3.250.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,02%	0,00%				
17.28	Unidad de extraccion centrifuga de aire 2120 cfm. SP 0,5 in.c.a	und	1,00	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,02%	0,00%				
17.29	Unidad de extraccion centrifuga de aire 1450 cfm. SP 0,5 in.c.a	und	1,00	\$ 3.250.000,00	\$ 3.250.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,02%	0,00%				
17.30	Unidad de extraccion centrifuga de aire 850 cfm. SP 0,4 in.c.a	und	1,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,01%	0,00%				
17.31	Unidad de extraccion centrifuga de aire 400 cfm. SP 0,3 in.c.a	und	1,00	\$ 2.300.000,00	\$ 2.300.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,01%	0,00%				
17.32	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 160 cfm	und	5,00	\$ 450.000,00	\$ 2.250.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,01%	0,00%				
17.33	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 80 cfm	und	34,00	\$ 290.000,00	\$ 9.860.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,05%	0,00%				
17.34	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 60 cfm	und	8,00	\$ 190.000,00	\$ 1.520.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,01%	0,00%				
TOTAL CAPITULO					\$ 1.627.009.066,00		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 302.409.500,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 302.409.500,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	1,45%					



7.2 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE OBRA

NIT 901783691-7

CONSORCIO SAN RAFAEL

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024																
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES			CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA TOTAL		% ITEM- PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO	
							ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PERIODO ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO				
18	RETIE Y RETILAP															
18.1	Certificacion RETIE de la Red de Media Tension; Transformador, Subestacion y Uso Final	und	1,00	\$ 15.890.000,00	\$ 15.890.000,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0	\$ 0,00		0,00%		
18.2	Certificacion de RETILAP	und	615,00	\$ 15.000,00	\$ 9.225.000,00	0,12%	TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0,00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 0,00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0,00%		
				13%	\$ 211.511.178,58	1,01%	ADMINISTRACION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	\$ 39.313.235,00	ADMINISTRACION EJECUTADA EN EL PERIODO	\$ 0,00	ADMINISTRACION EJECUTADA ACUMULADA	\$ 39.313.235,00	%TOTAL EJECUTADO ADMINISTRACION	0,19%		
				19%	\$ 349.318.846,00	1,67%	IVA ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	\$ 64.927.319,65	IVA EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0,00	IVA EJECUTADO ACUMULADO	\$ 64.927.319,65	%TOTAL EJECUTADO TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A.	0,31%		
					\$ 2.187.839.090,58	10,49%	TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR	\$ 406.650.055,00	TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 0,00	TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. EJECUTADO ACUMULADO	\$ 406.650.055,00	%TOTAL EJECUTADO + I.V.A.	1,95%		
	VALOR DEL CONTRATO + RETIE Y RETILAP					\$ 20.856.846.224,00	100,00%	VALOR DEL CONTRATO ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR	\$ 4.849.774.349,00	VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL PERIODO	\$ 713.207.603,00	VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO ACUMULADO	\$ 5.562.981.952,00	%TOTAL EJECUTADO VALOR DEL CONTRATO	26,67%	

PORCENTAJE ACUMULADO EN PERIODO ANTERIOR	23,25%
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO	3,42%
PORCENTAJE ACUMULADO PROXIMO PERIODO	26,67%


CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

8. VERIFICACION DE PAGOS DE SALUD Y ARL DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO DE OBRA

El Consorcio HDC, contratista de obra, cuenta para la ejecución del contrato de obra con el personal profesional y operativo relacionado a continuación, se ha realizado la verificación de los aportes al sistema general de seguridad social del presente periodo de ejecución, así:

Noviembre 2024

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA				
CARGO	NOMBRE	CEDULA	IBC	No. PLANILLA
DIRECTOR DE OBRA	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	\$6.175.000	9479132876
RESIDENTE DE OBRA	WILSON ANDRES LEAL DIAZ	86.062.674	\$3.500.000	9479132876
ASESOR ESTRUCTURAL	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	\$6.175.000	9479132876
ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL	KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	1.121.958.635	\$2.000.000	9479132876
COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	1.122.118.138	\$1.300.000	9478388907
				9479133444
ARQUITECTO	DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	1.020.761.432	\$2.800.000	9479132876
COORDINADORA LOGISTICA	ANDREA DEL PILAR BALLEEN	32.264.916	\$3.900.000	9479132876

PERSONAL OPERATIVO DE OBRA				
CARGO	NOMBRE	CEDULA	IBC	No. PLANILLA
CADENERO	HECTOR FABIO SERNA SERNA	17.304.466	\$1.300.000	9479132876
CONDUCTOR	JOSE DEL CARMEN MOYANO LEON	86.731.110	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	1.125.010.065	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	JOSE ENRIQUE PONARE	5.722.870	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	1.124.993.310	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	LUIS EMMIRO PONARE PONARE	1.124.998.948	\$1.300.000	9479132876

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378

consorciosanrafael2023@gmail.com

Villavicencio - Meta


CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

AYUDANTE DE OBRA	ORLANDO FONSECA GOMEZ	1.127.382.860	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	RAFAEL ARCANGEL MENDEZ RIVAS	1.124.991.167	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	1.124.993.341	\$1.300.000	9479132876
ALMACENISTA	LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	1.192.772.735	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	COSTMETH DAMIAN ZULUAGA BONILLA	1.125.002.345	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	JAIRO GAITAN GALINDO	1.006.950.328	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	ALFREDO RODRIGUEZ GUEVARA	1.124.990.520	\$1.300.000	9479132876
AUXILIAR SST	NOELLY GALVIZ BENJUMEA	1.124.997.772	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	BILCEN REINA GALINDO	6.848.517	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	CHARLES BRAYAN REINA CAPA	1.124.990.631	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	HECTOR CIPRIANO SANCHEZ ERRENUMA	1.006.951.188	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	8.190.705	\$1.300.000	9479132876
CELADOR	LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	11.280.464	\$1.300.000	9479132876
SOLDADOR	JHON JAIRO GRISALES RINCON	17.588.928	\$1.300.000	9479132876
OFICIAL DE OBRA	ALEX CONSOLACION RODRIGUEZ	1.127.923.922	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	ARIES GERMAN AGUDELO BONILLA	1.125.004.538	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	SANTIAGO AMAYA GAITAN	1.124.991.155	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	CESAR AUGUSTO BARRERA	1.124.989.245	\$1.300.000	9479132876
OFICIAL DE OBRA	JOSE DEL CARMEN BELTRAN SAENZ	86.064.319	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	FABIAN RICARDO BUITRAGO OTALORA	1.006.951.096	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	1.124.994.614	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	JHON FREDY CARIBAN DIAZ	1.124.991.490	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	ENRRIQUE CARIBAN RODRIGUEZ	18.262.093	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	JOSE ANTONIO DASILVA FORERO	1.119.890.549	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	JAIRO HUMBERTO GOMEZ GAITAN	7.243.305	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	DEBRAY ERMINZUL GONZALES PEREZ	1.124.990.492	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	FAIBER YESID PONARE GONZALES	1.124.992.631	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	JHORMAN SAMUEL PONARE PONARE	1.124.990.027	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	JULIO CESAR PONARE GAITAN	6.848.141	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	PABLO EMILIO PONARE CHIPIAJE	1.125.010.797	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	RAMON ARTURO PONARE CHIPIAJE	6.848.740	\$1.300.000	9479132876

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com
Villavicencio - Meta


CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

AYUDANTE DE OBRA	WILSON PONARE PONARE	1.124.996.599	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	GUILLERMO RIOS GAITAN	17.316.132	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	HERNEY ANTONIO RUIZ CHIPIAJE	1.121.944.520	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	JORGE DARBEY SANCHEZ CARIBAN	1.192.757.402	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	DIOMEDEZ SILVA PEREZ	1.125.001.121	\$1.300.000	9479132876
AYUDANTE DE OBRA	YORMAN SOSA GAITAN	1.136.278.055	\$1.300.000	9479132876

Diciembre 2024

PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA				
CARGO	NOMBRE	CEDULA	IBC	No. PLANILLA
DIRECTOR DE OBRA	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	\$6.175.000	9480900167
RESIDENTE DE OBRA	WILSON ANDRES LEAL DIAZ	86.062.674	\$3.500.000	9480900167
ASESOR ESTRUCTURAL	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	\$6.175.000	9480900167
ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL	KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	1.121.958.635	\$2.000.000	9480900167
COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	1.122.118.138	\$1.300.000	9479361378 9480900280
ARQUITECTO	DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	1.020.761.432	\$2.800.000	9480900167
COORDINADORA LOGISTICA	ANDREA DEL PILAR BALLEEN	32.264.916	\$3.900.000	9480900167

PERSONAL OPERATIVO DE OBRA				
CARGO	NOMBRE	CEDULA	IBC	No. PLANILLA
CADENERO	HECTOR FABIO SERNA SERNA	17.304.466	\$1.300.000	9480900167
CONDUCTOR	JOSE DEL CARMEN MOYANO LEON	86.731.110	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	1.125.010.065	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	JOSE ENRIQUE PONARE	5.722.870	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	1.124.993.310	\$1.300.000	9480900167

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378

consorciosanrafael2023@gmail.com

Villavicencio - Meta


CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

AYUDANTE DE OBRA	LUIS EMIRO PONARE PONARE	1.124.998.948	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	ORLANDO FONSECA GOMEZ	1.127.382.860	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	RAFAEL ARCANGEL MENDEZ RIVAS	1.124.991.167	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	1.124.993.341	\$1.300.000	9480900167
ALMACENISTA	LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	1.192.772.735	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	COSTMETH DAMIAN ZULUAGA BONILLA	1.125.002.345	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	JAIRO GAITAN GALINDO	1.006.950.328	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	ALFREDO RODRIGUEZ GUEVARA	1.124.990.520	\$1.300.000	9480900167
AUXILIAR SST	NOELLY GALVIZ BENJUMEA	1.124.997.772	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	BILCEN REINA GALINDO	6.848.517	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	CHARLES BRAYAN REINA CAPA	1.124.990.631	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	HECTOR CIPRIANO SANCHEZ ERRENUMA	1.006.951.188	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	8.190.705	\$1.300.000	9480900167
CELADOR	LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	11.280.464	\$1.300.000	9480900167
SOLDADOR	JHON JAIRO GRISALES RINCON	17.588.928	\$1.300.000	9480900167
OFICIAL DE OBRA	ALEX CONSOLACION RODRIGUEZ	1.127.923.922	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	ARIES GERMAN AGUDELO BONILLA	1.125.004.538	\$1.300.000	9480900167
OPERADOR DE MAQUINARIA	AGUILERA SERRANO DAVID FERNEY	1.121.850.548	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	SANTIAGO AMAYA GAITAN	1.124.991.155	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	CESAR AUGUSTO BARRERA	1.124.989.245	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	FABIAN RICARDO BUITRAGO OTALORA	1.006.951.096	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	1.124.994.614	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	JHON FREDY CARIBAN DIAZ	1.124.991.490	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	ENRRIQUE CARIBAN RODRIGUEZ	18.262.093	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	JOSE ANTONIO DASILVA FORERO	1.119.890.549	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	JAIRO HUMBERTO GOMEZ GAITAN	7.243.305	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	DEBRAY ERMINZUL GONZALES PEREZ	1.124.990.492	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	FAIBER YESID PONARE GONZALES	1.124.992.631	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	JHORMAN SAMUEL PONARE PONARE	1.124.990.027	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	JULIO CESAR PONARE GAITAN	6.848.141	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	PABLO EMILIO PONARE CHIPAJE	1.125.010.797	\$1.300.000	9480900167

CALLE 2A 30- 56 MZ E CASA 20 TEL: 6638378
consorciosanrafael2023@gmail.com
Villavicencio - Meta


CONSORCIO SAN RAFAEL

NIT 901783691-7

AYUDANTE DE OBRA	RAMON ARTURO PONARE CHIPIAJE	6.848.740	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	WILSON PONARE PONARE	1.124.996.599	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	YEINER IVAN PONARE RODRIGUEZ	1.124.989.222	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	GUILLERMO RIOS GAITAN	17.316.132	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	HERNEY ANTONIO RUIZ CHIPIAJE	1.121.944.520	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	DIOMEDEZ SILVA PEREZ	1.125.001.121	\$1.300.000	9480900167
AYUDANTE DE OBRA	YORMAN SOSA GAITAN	1.136.278.055	\$1.300.000	9480900167

9 EQUIPO UTILIZADO POR OBRA

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el presente período, han sido utilizados los siguientes equipos:

- Retroexcavadora de llantas
- Mezcladora de concreto
- Vibrador de concreto
- Herramienta menor

10 ENSAYOS DE LABORATORIO

En el presente periodo se tomaron las muestras de cilindros de los concretos utilizados en la estructura para realizar las pruebas de resistencia en laboratorio, una vez se cumplan los tiempos de fraguado y los resultados de dichos ensayos sean entregados por el laboratorio serán adjuntados al siguiente informe de ejecución.

11 INCONVENIENTES PRESENTADOS Y SOLUCIONES

El normal desarrollo de las actividades realizadas en la obra se ha visto afectada por las diversas complicaciones que se han presentado en la única vía de acceso al municipio de Cumaribo desde el interior del país, puesto que en el mes de enero se presentó cierre de esta vía por parte de los transportadores de Puerto López y Puerto Gaitán, lo que ha



CONSORCIO SAN RAFAEL



NIT 901783691-7

dificultado de manera importante la llegada de materiales al sitio de obra, principalmente agregados del concreto.

12 CONCLUSIONES

- El contrato de obra presenta una ejecución física del 26,67% al 28 de enero de 2025.
- El pago parcial de Obra No. 5 tiene un valor de **SETECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$713.207.603,00)** y corresponde al 3.42% de obra ejecutada.
- La empresa contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales que fueron las adquiridas en la suscripción del contrato de obra.
- El Consorcio HDC, contratista de obra, ha vinculado el personal operativo necesario para desarrollar las actividades en obra, y da cumplimiento a todas las responsabilidades laborales a que tiene lugar, como lo son, la vinculación al sistema de seguridad social integral, la entrega de dotación y elementos de protección y demás que lo obligue la legislación nacional vigente. Tanto en el presente informe de Pago Parcial de Obra No. 5, como en los informes entregados mensualmente se evidencia este cumplimiento. A su vez, se ha realizado la contratación de personal de la región, apoyando de esta manera la dinamización de la economía de la zona y brindando empleo que genera mejor calidad de vida a sus habitantes.
- Con los recursos girados por concepto de anticipo la empresa contratista ha adelantado la adquisición de materiales, bienes y servicios que han permitido el desarrollo de los trabajos en obra, contando con un importante acopio de materiales y disposición permanente de maquinaria y equipo.
- Esta interventoría Avala y Aprueba desde el punto técnico, administrativo, ambiental y jurídico el Pago Parcial No.05 presentado por el Consorcio HDC, contratista de obra.



CONSORCIO SAN RAFAEL



NIT 901783691-7

13 ANEXOS

1. Registro Fotográfico.

Elaboró.

ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
Residente de Interventoría

Aprobó.

ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de Interventoría



CONSORCIO SAN RAFAEL



NIT 901783691-7

ANEXOS



CONSORCIO SAN RAFAEL



NIT 901783691-7

1. REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO SAN RAFAEL



49

NIT 901783691-7

**REGISTRO FOTOGRAFICO PAGO PARCIAL DE OBRA No. 5
DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 28 DE ENERO DE 2025**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA		
3.8	Viga aérea en concreto de resistencia 3000 psi 3-6m	m3	174,53



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA		
3.10	Viga aérea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	353,85





CONSORCIO SAN RAFAEL



50

NIT 901783691-7

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA		
3.11	Viga aérea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	171,30



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA		
3.18	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	7.843,89





CONSORCIO SAN RAFAEL



51

NIT 901783691-7

TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETOS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA EN LABORATORIO



ACOPIO DE MATERIALES Y CAMPAMENTO DE OBRA

