

CONTRATO OBRA ELABORACION PLACA BACHILLERATO

ITEM	CONCEPTO	CANTID AD	LUGAR INTERVENIDO/ PRESTACION DE SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	Fecha de Recibio	30/01/2025
							OBSERVACIONES	
1	ELABORACION DE PLACA TRAFICO PESADO EN CONTRAPISO FUNDIDA EN CONCRETOHORMIGON. RESISTENCIA DE 4.000 PSI/2800KG/CM2/28MPA EN AREA DE (46.26 M2) CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS (14.28M) DE LARGO X (3M) DE ANCHO X (10CM) DE ESPESOR Y UNA MUELA DE (1.63M) DE LARGO POR (2M) ANCHO POR (10CM) DE ESPESOR. POR OTRA PARTE DENTRO DE LA MISMA FUNDICION AL ORILLA O TERMINACION DE LA PLACA SE REALIZARA UNA CANAL TIPO MEDIA LUNA DE (15.93) METROS DE LARGO X (25CM) DE ANCHO CON PENDIENTE DEL (5%) DE LA REJA A DESAGUE DE CAJA DE INSPECCION EXISTENTE. ANTES DE FINALIZAR LA CANAL A (60CM) SE INSTALARA UN TUBO DE (4") EN PVC CON ACCESORIOS COMO: CODO, UNIONES,TUBO, SIFON, REGILLA ETC. A (30CM) DE PROFUNDIDA POR (3.70) MTRS DE LARGO QUE CONECTE A CAJA LA CUAL TENDRA UNA PERFORACION PARED O PASA MURO DE (4") PARA QUE INGRESE TUBO DESPUES SE REALIZARA SU RESPECTIVO ARREGLO RESANE. CARACTERISTICAS TECNICAS PARA LA ELABORACION DE PLACA CONTRAPISO: ESCAVACION CON ESPLANEACION A (25CM) DE PROFUNDIDA EN EL TOTAL DEL AREA; COMPACTACION DE PISO EXISTENTE CON VIBROCOMPACTADOR DE 1.5 TONELADAS Y ESTABILIZAR PISO SI ES NESESARIO. DESPUES SE REALIZARA UN RELLENO DE (15CM) DE ESPESOR EN RECEBO COMUN (8200) DE ACUERDO A NORMAS Y ESPECIFICACIONES INVIAS-13 ARTICULO 320 AFIRMADOS SUBASES Y BASES GRANULARES; COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR DE 1.5 TONELADAS CON DENSIDAD FINAL DE COMPACTACION ENTRE 85% AL 95%. DESPUES SE INSTALARA UNA MALLA: ELECTROSOLDADA (15 X 15 X 8MM) O (3/8) DE DIAMETRO EN TODA EL AREA DE FUNDICION OSEA EN LOS (46.26M2). LA PLACA: LA FUNDICION DE LA PLACA EN CONCRETO TENDRA (2) OPCIONES: LA PRIMERA CERTIFICADA DE FABRICA; OSEA QUE EL CONCRETO PREMEZCLADO VENGA DE ALGUNA EMPRESA RECONOCIDA COMO CEMEX, HOLCIN, CONCREMOVIL, PREANZA, ETC.. Y DEJE LA CERTIFICACION POR PARTE DE LA EMPRESA QUE TRAE LA MEZCLA. LA SEGUNDA MEZCLADO EN LA INSTITUCION: SI SE MEZCLA EN LA INSTITUCION TENDRA LA SIGUIENTE DOCIFICACION PARA LA MEZCLA DE LOS (4.61M3) CON RESISTENCIA DE 4.000 PSI/2800KG/CM2/28MPA; DEBERA LLEGAR A LA INSTITUCION (41.58) SACOS DE CEMENTO USO GENERAL MARCA: ALION, CEMEX, ARGOS O HOLCIN DE 50KG; AGUA (1.005 LITROS), ARENA DE RIO DE GUAMO (2.24M3); GRAVA DE (3/4); (2.56M3); TENER EN CUENTA LAS PORCIONES DE VOLUMEN DE PREPARACION DE LA MEZCLA POR: (1) PORCION DE CEMENTO, USAR: (1.2) PORCION DE ARENA; USAR: (1.4) PORCION DE GRAVA. EL ACABADO ACABADO A LA VISTA EN TODA EL AREA, CON INSTALACION DE LADRILLO TIPO ADOQUIN ALREDEDOR DE LA PLACA PARA DAR A LA TERMINACION TIPO ENCERRAMIENTO LOS CUALES ESTAN REPRESENTADOS EN (1) HILADA DE (15.93ML) Y (6) HILADAS DE ADOQUIN CONTINUANDO CON LAS DIVISIONES DEL EXISTENTE DE (2.75ML) CADA UNA Y UNA (1.75ML) PARA UN TOTAL DE (34.19ML); LA PLACA TENDRA DESNIVEL A LA CANAL CON PENDIENTE DEL (5%) A LA CAJA DE AGUAS LLUVIAS PARA QUE NO HALLA APOSAMIENTOS O ESTANCAMIENTOS DE AGUA.	1	ZONA PATIO DE BACHILLERATO	28/11/2024	10/01/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
2	DESINTALACION DE PLACA ROTA (1M) ANCHO POR (2M) DE LARGO POR (10CM) DE ESPESOR CON FUNDICION DE CONCRETO EN EL MISMO ESPACIO Y RELLENO EN RECEBO DONDE SEA NECESARIO PARA LA RECUPERACION DE LA MISMA ADEMAS SE REALIZARA EL ARREGLO DEL ADOQUIN CON DESINSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE (4ML) REEMPLAZANDO LOS DAÑADOS.	1	ZONA PATIO DE BACHILLERATO	28/11/2024	10/01/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
3	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS	1	ZONA PATIO DE BACHILLERATO	28/11/2024	10/01/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								



COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 A SUR No 5C-40 Teléfono: (601)2793580



31 de enero de 2025

Nombre / Razon S.	Constructora Ged Sas		
NIT	900.337.315 - 7	Dirección	CRA 25 No 7 - 68 SUR
Teléfono	3209438792	Banco	Bco. Bbva Cuenta Ahorros No. 0338001827
Factura/Cta cobro	Factura No. 1076 del 30 de enero de 2025		

pago reserva contrato 38-2024

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
Total		\$ 16.051.000

Doc.	No. Doc
Cdp	58
Contrato	38
Registro	47

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	269.765
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	384.415
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	102.511
Contribucion	Contribución Especial 5%	674.412
Estampilla	Estampilla 0.5%	67.441
Otras		
Total retenciones		1.498.544

Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 31 DE ENERO DE 2025

No. 5

EL SUSCRITO RECTOR(A) ORDENADOR(A) DEL GASTO

DEL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

ace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Constructora Ged Sas identificado (a) con CC o NIT 00.337.315 - 7, en cumplimiento del Contrato No. 38 que consistente en: adecuación zona de ingreso para estudiantes achillerato. bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 31 de enero de 2025

a presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

n constancia de lo anterior, se firma a los 31 de enero de 2025



Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Rector(a) Ordenador del Gasto

ACTA DE FINALIZACION DEL CONTRATO VIGENCIA 2024 No. No. 38
ENTRE EL COLEGIO SAN AGUSTÍN IED Y CONSTRUCTORA GED SAS
VIGENCIA 2024

Contrato Vigencia 2024 No.	38
Nombre del contratista:	Constructora Ged Sas NIT No. 900.337.315 - 7
Objeto del contrato:	Adecuación zona de ingreso para estudiantes bachillerato.
Valor inicial del Contrato:	(\$16.051.000) Dieciséis Millones Cincuenta y Un Mil Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	(\$) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	(\$) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	(\$16.051.000) Dieciséis Millones Cincuenta y Un Mil Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de (\$16.051.000) Dieciséis Millones Cincuenta y Un Mil Pesos M/Cte en (2) Dos pagos
Supervisor:	MIGUEL MARTINEZ MOLINA
Plazo de ejecución:	30 DIAS
Registro presupuestal:	47
Fecha de suscripción:	25 de noviembre de 2024
Fecha de inicio:	25 de noviembre de 2024
Fecha de terminación:	31 de enero de 2025
Fecha de la presente acta:	31 de enero de 2025

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del COLEGIO SAN AGUSTÍN IED, de una parte MARCO FIDEL GUTIÉRREZ CRUZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19260087 expedida en Bogotá quien obra como rector ordenador del gasto del COLEGIO SAN AGUSTÍN IED, nombrado(a) mediante Resolución No. 297 del 04 de febrero de 2011, debidamente facultado(a) para contratar de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, con el Sr(a) MIGUEL MARTINEZ MOLINA en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 38 y de otra parte DANIELA TRIANA ZAMBRANO actuando en representación legal de la empresa CONSTRUCTORA GED SAS con NIT No. 900337315 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato Vigencia 2024 No. 38 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato Vigencia 2024 No. 38, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta acta, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 A SUR No 5C-40 Teléfono: (601)2793580



SEGUNDA : el COLEGIO SAN AGUSTÍN IED certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato Vigencia 2024 No. 38 , a la fecha de suscripción de la presente acta no se presentan quejas o reclamaciones por parte de terceros, trabajadores y proveedores.

TERCERA : A la firma de la presente acta no queda pendiente ningún vínculo laboral entre las partes, ni habra lugar a reclamaciones por parte del contratista

CUARTA : El balance financiero del contrato es el siguiente:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR (Inicial y Adición)	VALOR (Pagos y Favor)
Valor Inicial del Contrato	\$ 16.051.000	
Valor Adición	\$ -	
Valor Reducción	\$ -	
Pagos parciales		\$ -
Saldo a favor del contratista		\$ 16.051.000
Sumas Iguales	\$ 16.051.000	\$ 16.051.000

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de (\$14.552.456) el cual efectuara el contratante mediante la presente acta.

SEXTA: Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

Por lo anteriormente expuesto, las partes por medio del siguiente clausulado acuerdan:

PRIMERO: Dar por finalizado y liquidado el Contrato Vigencia 2024 No. 38, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de (\$14.552.456) Catorce Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos M/Cte, conforme a lo expuesto en la presente Acta de Finalización y Liquidación.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato Vigencia 2024 No. 38 No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO SAN AGUSTÍN IED por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente acta de finalización y liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes intervinieron en la ciudad de Bogotá, el 31 de enero de 2025

Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Rector(a) Ordenador del Gasto

Daniela Triana
Constructora Ged Sas
Contratista

MIGUEL MARTÍNEZ MOLINA
Supervisor del contrato



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 A SUR No 5C-40 Teléfono: (601)2793580



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO VIGENCIA 2024 NO. 38

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Constructora Ged Sas
Identificación	900.337.315 - 7
Fecha Suscripción Contrato	25 de noviembre de 2024
Objeto	adecuación zona de ingreso para estudiantes bachillerato.
Plazo de Ejecución	30 DIAS contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio con el previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Fecha de Iniciación	25 de noviembre de 2024
Fecha de Finalización	31 de enero de 2025
Contratante	Colegio San Agustín Ied
Ordenador del Gasto	Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Supervisor	MIGUEL MARTINEZ MOLINA

2. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO

Cantidades Requeridas o Solicitadas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista las cantidades requeridas o solicitadas de cada uno de los ítems del contrato.	
Especificaciones Técnicas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista la descripción, calidad, unidad de medida requeridas en cada uno de los ítems del contrato.	
Tiempo de Ejecución	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista cumplió con los tiempos pactados para la ejecución del contrato y que no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.	

3. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO JURIDICO

Documentos Precontractuales
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos precontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Cotizaciones, estudio de mercado, estudios previos, memorando solicitud de disponibilidad, certificado de Disponibilidad, Invitación Publica, oferta(s) recibida(s), acta de cierre recepción de ofertas, evaluaciones, documentos habilitantes del contratista y resolución de adjudicación.
Documentos Contractuales



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

NIT : 830.047.955 - 2.Dirección: Calle 50 A SUR No 5C-40 Teléfono: (601)2793580

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos contractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Contrato No. 58, Registro Presupuestal No. 47, Acta de Inicio No. y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo contractual.

Documentos Postcontractuales

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos postcontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Comprobante de egreso, orden de pago, certificado de retenciones, recibido a satisfacción y/o entrada almacen, acta de finalización y liquidación y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo correspondiente

4. ASPECTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR (Inicial y Adición)	VALOR (Pagos y Favor)
Valor Inicial del Contrato	\$ 16.051.000	\$ -
Valor Adición	\$ -	\$ -
Valor Reducción	\$ -	\$ -
Pagos parciales	\$ -	\$ -
Saldo a favor del contratista	\$ -	\$ 16.051.000
Sumas Iguales	\$ 16.051.000	\$ 16.051.000

A la fecha no existe saldo a pagar al contratista, por lo que el contrato esta debidamente terminado y liquidado. AVANCE DE EJECUCION 100%


Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

5. MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Para constancia firman quienes intervienen en la presente acta el 31 de enero de 2025

Elaboro: Miguel Martínez Molina Supervisor	Vo. Bo. Auxiliar Financiero Magda Milena Zambrano Rodríguez Aux. Financiero	Aprobo: Marco Fidel Gutiérrez Cruz Rector(a) Ordenador(a) del Gasto
--	---	---



NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 A SUR No 5C-40 Teléfono: (601)2793580



31 de enero de 2025

Valor	:	\$ 14.552.456
Valor en letras	:	Catorce Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Av Villas - Sed Cuenta de AHORROS No. 084-09067-9 - Transferencia

pago reserva contrato 38-2024

Nombre / Razon S.	Constructora Ged Sas		
NIT	900.337.315 - 7	Dirección	CRA 25 No 7 - 68 SUR
Teléfono	3209438792	Banco	Bco. Bbva Cuenta Ahorros No. 0338001827
Factura/Cta cobro	Factura No. 1076 del 30 de enero de 2025		

[illegible]

Doc.	No. Doc
Cdp	58
Contrato	38
Registro	47

Vigencia 2024

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Contratos de construcción y urbanización 2%	269.765
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	384.415
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000	102.511
Contribucion	Contribución Especial 5%	674.412
Estampilla	Estampilla 0.5%	67.441
Otras		
Total retenciones		1.498.544

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	14.552.456,00	
111005	Bancos		14.552.456,00

Magda Milena Zambrano Rodríguez
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Daniela Triana
Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega

CERTIFICADO DE RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2025

Sección I : Datos Generales

- A. Fecha en que se expide el presente certificado : 31 de enero de 2025
- B. Lugar donde se practicó la retención Bogotá D.C.
- C. Identificación de quien actuó como agente de retención y que es quien expide el presente certificado:
- a) Razón social COLEGIO SAN AGUSTÍN IED
- b) Nit 830.047.955 - 2
- c) Dirección (incluido municipio y dpto) Calle 50 A SUR No 5C-40 Bogotá D.C.
- D. Identificación de quien asumió el pago de la retención en la fuente (contribuyente)
- a) Apellidos y nombres o razón social Constructora Ged Sas
- b) Nit 900.337.315 - 7
- c) Dirección CRA 25 No 7 - 68 SUR

Sección II: Impuesto pagado

A - B - C. : Concepto / Base de Retención / Deducciones

Deducción	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Contratos de construcción y urbanización 2%	\$ 13.488.235	\$ 269.765
Rte Iva 15%	Iva por compra de bienes o servicios 15%	\$ 2.562.765	\$ 384.415
Rte Ica	Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1	\$ 13.488.235	\$ 102.511
Contribución 5%	Contribución Especial 5%	\$ 13.488.235	\$ 674.412
Estampilla 0,5%	Estampilla 0.5%	\$ 13.488.235	\$ 67.441
Otras		\$ -	
Total Retenciones			\$ 1.498.544

Las retenciones a las que refiere el presente certificado son consignadas oportunamente a la ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN y DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES SHD

Sección III: Firma del Pagador


Magda Milena Zambrano Rodríguez
Aux. Adm. con Funciones Financieras

MAGDA ZAMBRANO
RODRIGUE
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/02/03 14:50

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Desc. Oficina	INTERNET
Nombre Producto	AHO0679	Nro. Documento	0
Nro. Producto	*****0679	Débitos	\$14,552,656.00
Fecha Transacción	2025/01/31	Créditos	\$0.00
Fecha Aplicación	2025/01/31	Valor Efectivo	\$14,552,656.00
Transacción	DEB TRANSF INTERNET 000900337315 BANCO BBVA	Valor Cheque	\$0.00