



MEMORANDO

PARA: Radicación trámite de pago

Coordinador

GIT CUENTAS POR PAGAR

DE: GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

ASUNTO: Solicitud de desembolso No.2 del convenio No. 621 del 2021 municipio de Candelaria departamento Atlantico

En mi calidad de supervisor del convenio No. 621 del 2021 autorizo el desembolso del asunto, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el mismo. Lo anterior conforme al siguiente detalle:

Nombre del tercero registrado en el RP: **Municipio de candelaria**

Identificación del tercero registrado en el RP (NIT / C.C.): **NIT 800094466-3**

Número de la cuenta bancaria: **805-84135-0**

Tipo de cuenta bancaria: **Cuenta de ahorros**

Nombre del banco: **Banco de occidente**

Número registro presupuestal – RP: **152721**

Posición del catálogo de gasto: **C-4103-1500-14-0-4103016-03**

Código de uso presupuestal: **A-03-03-02**

Valor del desembolso (solo en números): **\$ 816.654.591**

Nombre del proyecto: **Mejoramiento en pavimento rígido de la malla vial urbana No 3 ubicada en el municipio de Candelaria - departamento de Atlántico.**

Dejo constancia que la información aquí suministrada ha sido debidamente verificada con respecto a los documentos que reposan en el expediente contractual, que corresponden a la real ejecución contractual y doy fe de la veracidad y autenticidad de la misma y de los documentos requisitos para el desembolso.

Cordialmente,



TR-LAT-0968



SC-CER907522



CER875538



No. de **M-2022-4301-063965**
Fecha
radicación: 2022-12-13 05:55:05 PM

Maria Emma Rua
Profesional Especializado

Anexos:

Nombre Anexo: SOLICITUD DE DESEMBOLSO 30 CONVENIO 621.pdf
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 30.pdf
INFORME FINANCIERO 621 DICIEMBRE.pdf
F-IP-170 Seguimiento al avance del contrato de obra
semana 19 (I).pdf

Copia: ANIBAL GONGORA OLIVEROS - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia: Jorge Andres Gutierrez Suarez - GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Elaboró: ANIBAL GONGORA OLIVEROS

Revisó: Jorge Andres Gutierrez Suarez



TR-LAT-0968



SC-CER907522



CER875538

Candelaria, Atlántico – Noviembre 30 de 2022

Señores


DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – DPS

Ref: SOLICITUD DE PAGO DESEMBOLSO DEL 30% DE AVANCE DEL CONVENIO 621 FIP DEL 2021.

Cordial Saludo.

Cordial saludos, mediante la presente se le solicitamos muy amablemente el desembolso de los recursos del 30% del avance de obra del convenio Interadministrativo N° 621 FIP de fecha 12 de noviembre del 2021 suscrito entre el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) y el Municipio de Candelaria Atlántico, cuyo objeto es ***“ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIONES PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP”***, con previa aprobación por parte de la Interventoría del proyecto, por un valor ***OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$816.654.591 M/C).***

Agradecido de su valiosa colaboración, esperamos su pronto pronunciamiento al respecto.



ROBINSON MUÑOZ CALVO
Director de Planeación Municipal
Supervisor Convenio Ente Territorial

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Código: F-IP-226	
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos				Versión: 4		
FECHA DE INFORME:	12/11/2022		INFORME N°:	19	PERÍODO DEL	7/11/2022
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	621 FIP 2021		ETAPA:	AL		
DEPARTAMENTO:	ATLANTICO		ID DEL PROYECTO:	2020 E-2020-2203-151344		
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	206 FIP 2019		MUNICIPIO:	CANDELARIA		
			SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):		ALBERTO ACEVEDO / SANDRA GALAVIS	
1. INFORMACIÓN GENERAL						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA MALLA VIAL URBANA No.3 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:			CANDELARIA- ATLANTICO BARRIOS(CENTRO, ALTO PARAISO, EL PROGRESO Y LA VICTORIA)		No. Beneficiarios	3158 HABITANTES
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente):			Nota: Verificar que el Acta se encuentre suscrita por todas las partes intervinientes			
PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)						
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):			18- ZONA 8		N° Y AÑO DE CONTRATO: LP-003-2022	
CONTRATANTE:			MUNICIPIO DE CANDELARIA		CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CANDELARIA	
INTERVENOR:			CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO MALLA VIAL.	
PLAZO CONSTRUCCIÓN:			216		PLAZO CONSTRUCCIÓN: 216	
PLAZO TOTAL INICIAL:			216		PLAZO TOTAL INICIAL: 216	
FECHA DE INICIO:			5/07/2022		FECHA DE INICIO: 5/07/2022	
*FECHA DE SUSPENSIÓN N°:					*FECHA DE SUSPENSIÓN N°:	
*FECHA DE REINICIO N°:					*FECHA DE REINICIO N°:	
FECHA DE TERMINACIÓN:			5/02/2023		FECHA DE TERMINACIÓN: 5/02/2023	
PLAZO ACTUALIZADO:			216		PLAZO ACTUALIZADO: 216	
PLAZO TRANSCURRIDO:			131 EQUIVALE AL 0,61		PLAZO TRANSCURRIDO: 131 EQUIVALE AL 0,61	
VALOR INICIAL:			\$ 408.327.295,30		VALOR INICIAL: \$ 4.074.408.860,00	
*VALOR ADICIÓN N°:			408.327.295,30		*VALOR ADICIÓN N°:	
VALOR ACTUALIZADO:			\$ 408.327.295,30		VALOR ACTUALIZADO: \$ 4.074.408.860	
PORCENTAJE DE EJECUCION			30,16%		PORCENTAJE DE EJECUCION 30,16%	
VALOR EJECUTADO			\$ 119.830.626,33		VALOR EJECUTADO: \$ 1.228.778.132	
PORCENTAJE DE PAGO			10%		PORCENTAJE DE PAGO 0%	
VALOR PAGADO:			\$ 40.832.729,53		VALOR PAGADO: 0	
VALOR POR EJECUTAR:			\$ 256.663.939,44		VALOR POR EJECUTAR: \$ 2.845.630.728	
SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO:			ALBERTO ACEVEDO		SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE: Luis Daniel Perea	
2. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO Y EJECUCION PRESUPUESTAL						
2.1 AVANCE FISICO (%)						
2.2 AVANCE - EJECUCION PRESUPUESTO (\$)						
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en \$)						
3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS						
No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL		
1	5/10/2022	9:00 a. m.	Alcaldía	20/10/2022		
2						
3						

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Código: F-IP-226
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos					
Versión: 4					
4. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:					
4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)					
4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL					
4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO					
4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS					
4.5. MANEJO AMBIENTAL					
4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL					
4.7 SALUD OCUPACIONAL					
4.8 ASPECTOS SOCIALES					
5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA					
ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES					
N/A					
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR					
<p>Esta semana se realizaron las siguientes actividades.</p> <ul style="list-style-type: none">•Bundida de placa de pavimento lado derecho calle 9 entre carreras 19-18 y e intercepción de bocacalle calle7 con carrera 18 y radio de giros bocacalle calle 7 con carrera 19.•Bundida en concreto para andenes de calle 7 entre carreas 21-19 lado izquierdo•Fundida en concreto para bordillos de calle 7 entre carreas 21-19 lado izquierdo•Se toman muestras de concreto de los tramos fundidos.•Se saca fallo de subbase de calle 9 con carreras 17-18 <p>PROBLEMAS ENCONTRADOS:</p> <ul style="list-style-type: none">•Se reitera al contratista que continúan los atrasos en obra en cuanto a las actividades programadas con respecto a la ejecución, como consecuencia de inconvenientes de los suministros de materiales que no se encuentra en obra oportunamente, así como la ola invernal de finales de semana.•Se presentaron fuertes lluvias durante toda la semana, impidiendo ejecución de actividades por saturación de terreno, los días fin de semana, lunes, martes, miércoles.•La comunidad del tramo de la calle 9 con el caño y la calle entre carreas 17-16, interrumpieron las actividades de excavaciones y rellenos, a espera por parte de la alcaldía que se dé solución de los inconvenientes que aqueja la comunidad. <p>PLAN DE ACCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none">•El contratista reitera que están programando contar con una nueva cuadrilla de concreto con el fin de contar con cuadrillas y realizar fundidos de concreto de manera simultánea y realizar actividades los fines de semana, sin embargo, solicita considerar la ola invernal que se esta viviendo en el caribe.•A partir del jueves se retomaron trabajos de fundidas de concreto•La alcaldía se presento el día viernes en las horas de la tarde y comunico a la comunidad afectada que para el 22 de noviembre se daría respuesta positiva a lo solicitado por ellos y en cuanto a la comunidad de la calle 7 mantener el compromiso de no obstruir las actividades y					
8. ANEXOS					
1. Reporte de Seguimiento al avance del Contrato de Obra (F-GI-IH-116) - (Infraestructura Social)					
2. Informe de Seguimiento al estado de Avance de las intervenciones - Mejoramiento de Vivienda: Preconstrucción: (F-GI-IH-112 Registro de Vistas por vivienda) y/o Ejecución: (F-GI-IH-67 Informe de seguimiento al estado de avance de las intervenciones)					
3. Registro Fotográfico del avance durante la semana (F-GI-IH-112) (aplica para infraestructura Social) <inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>					
4. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al período reportado					
5. Otros Anexos que la Interventoría considere relevantes, por ejemplo: Informes especiales (si aplica).					
<div><div></div><div>FIRMA: _____</div><div>YERLY ALEJANDRA CONTRERAS COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORÍA</div></div> <div></div>					



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Con base en la certificación de interventoría sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista para el pago parcial del 30% de la ejecución de la obra, el informe semanal de interventoría No. 19 donde se reporta avance de ejecución de la obra superior al 30% y la solicitud del Ente Territorial; en mi calidad de supervisora del convenio No. 621 FIP 2021, me permito certificar que, se ha cumplido con lo estipulado en la Cláusula Sexta - Forma de desembolso de los recursos, Literal a) del Convenio Interadministrativo No. 621 FIP de 2021 y por tanto se procede a solicitar el segundo desembolso del convenio.

La presente se expide a los doce (12) días del mes de diciembre de 2022.

María Emma Rúa
Profesional Especializado
Supervisora Convenio 621 FIP 2021



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcalonso
Unidad 6 Subunidad 41-01-01-003
Ejecutora Solicitante: FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-26-12:04 p. m.

Jeisson Camilo Alonso Triana
FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	440919022	Fecha Registro:	2022-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-01-01-003	FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	811622	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-26	Código de Referencia:	04500221500440919022			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	816.654.591,00	Valor Deducciones:	0.00			Valor Neto:	816.654.591,00	Saldo x Pagar:	0.00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	816,654,591.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	816,654,591.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800094466	Razón Social:	MUNICIPIO DE CANDELARIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA													
Número:	805841350	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	621 / 2021	Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Fecha:	2022-12-23			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
003 PS FP / C-4103-1500-14-0-4103016-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA FINANCIACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL - FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FP NACIONAL				Nación	11	CSF	816.654.591.00	0.00	816.654.591.00		Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-01-01-003 - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-26	816.654.591,00	05 NINGUNO	Pagada

JUAN
MANUEL
VARGAS
CARRASCO

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
VARGAS CARRASCO
Fecha: 2023.01.01
15:14:58 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)