

INFORME SEMANAL

Semana Número: 8

Del: 16 de diciembre de 2024

Al: 22 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 58 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

SEDE: EL CARMEN DE BOLIVAR

SUPERVISOR: ELIANA BASTIDAS MADURO

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

Obra programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	ACUMULADO
	47,56%	47,56%		15,00%	15,00%
Valor básico de la Obra	\$ 36.620.931,29	\$ 36.620.931,29	Valor básico de la Obra	11.548.915,25	11.548.915,25


CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista:	CONSORCIO PROINVERSIONES	Interventor:	JVM INGENIERIA S.A.S. BIC
Contrato No.	2344 de 2024	Contrato No.	2366 DE 2024
Valor Inicial:	\$ 76.999.435,00	Valor Inicial:	\$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A	Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES	Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A	Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26-10-24	Fecha de Iniciación:	26-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24	Fecha de Vencimiento:	31-12-24

IMAGEN OFICINA


IMAGEN OFICINA



AVANCE


Se da inicio de obra el día 18 de Diciembre de 2024, Teniendo avances por llegada y acopio de material. además de presentarse dificultades para el acceso por ausencia de vigilancia en la ORIP.

IMAGENES AVANCE



Comentario:


Comentario:



Comentario:

Comentario:



OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se presentan atrasos en esta sede por ausencia de vigilancia, teniendo dificultades para la entrada de personal a laborar.	<div>Firma </div> <div>Nombre : JOSE PADILLA</div> <div>Matricula No.:</div>