



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Codigo	GA-JELOG-FR-383
	FORMATO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO INICIAL Y/O MOFIFICADO				Versión	1
					Vigencia	23/3/2022
FECHA		22/1/2024				
CONTRATO No.		138-00-A-COFAC-DIFRA2023				
OBJETO DEL CONTRATO		"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ				
VALOR DEL ANTICIPO		\$ 2,251,685,951.00				
PORCENTAJE DEL ANTICIPO		50%				
CONTRATISTA		LAM CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		MARIO GIL CARDONA				
N°	CONCEPTO	ITEM	VALOR ASIGNADO	% ASIGNADO POR ITEM	FORMA DE PAGO	FECHA ESTIMADA DE PAGO
1	COMPRA DE MATERIALES	Concreto	\$ 180,134,876.08	8.00%	Anticipo	20/2/2024
		Material Granular	\$ 225,168,595.10	10.00%	Anticipo	15/2/2024
		Acero de Refuerzo	\$ 225,168,595.10	10.00%	Anticipo	15/2/2024
		Cemento	\$ 225,168,595.10	10.00%	Anticipo	20/2/2024
		Malla Electrosoldada	\$ 22,516,859.51	1.00%	Anticipo	15/2/2024
		Bloque Estructural	\$ 22,516,859.51	1.00%	Anticipo	1/3/2024
	SUBTOTAL	\$ 900,674,380.40	40.00%			
2	GASTOS DE INSTALACION	Mobiliario para Campamento	\$ 6,755,057.85	0.30%	Contra Entrega	15/2/2024
			SUBTOTAL	\$ 6,755,057.85	0.30%	
3	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Retroexcavadora	\$ 90,067,438.04	4.00%	Anticipo	20/2/2024
		Mezcladora	\$ 45,033,719.02	2.00%	Anticipo	20/2/2024
		compactador	\$ 45,033,719.02	2.00%	Anticipo	3/3/2024
		Formaleta	\$ 45,033,719.02	2.00%	Anticipo	20/2/2024
		Volqueta ó Dobletroque	\$ 90,067,438.04	4.00%	Anticipo	20/2/2024
			SUBTOTAL	\$ 315,236,033.14	14.00%	
4	PAGO SALARIOS PERSONAL MANO DE OBRA	Pagos corte personal de obra	\$ 112,584,297.55	5.00%	Corte Parcial	26/2/2024
		Pagos corte personal de obra	\$ 112,584,297.55	5.00%	Corte Parcial	20/4/2024
		Pagos corte personal de obra	\$ 112,584,297.55	5.00%	Corte Parcial	20/5/2024
		Pagos corte personal de obra	\$ 202,651,735.59	9.00%	Corte Parcial	20/6/2024
			SUBTOTAL	\$ 540,404,628.24	24.00%	
5	SUBCONTRATOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA	Estructura en Concreto	\$ 180,134,876.08	8.00%	Anticipo	1/4/2024
		Estructura Metalica	\$ 56,292,148.78	2.50%	Anticipo	2/5/2024
		Carpinteria Metalica	\$ 123,842,727.31	5.50%	Anticipo	2/5/2024
			SUBTOTAL	\$ 360,269,752.16	16.00%	
6	EQUIPOS MAYORES Y/O ESPECIALES (SOLO SI APARECEN DESCRITOS DESDE LOS ESTUDIOS PREVISO)	Red Contra incendio	\$ 38,278,661.17	1.70%	Anticipo	2/6/2024
		Camaras de Seguridad	\$ 45,033,719.02	2.00%	Anticipo	2/6/2024
		Equipos de Comunicaciones	\$ 45,033,719.02	2.00%	Anticipo	2/6/2024
			SUBTOTAL	\$ 128,346,099.21	5.70%	
TOTAL ANTICIPO			\$ 2,251,685,951.00	100.00%		
Solicita:		Autorizó				
 Jairo Villamizar Sáncedo Representante Legal LAM CONSTRUCCIONES		 Mario Gil Cardona INTERVENTORIA				