

<div><div>Joan Lenis</div></div>	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		VERSIÓN: 01	
			F.A.: 25/03/2021	

CONTRATISTA DE OBRA:		EESALAMANCA SAS R.L EDWARD ENRIQUE SALAMANCA		CONTRATO No: No. 933 de 2024	
INTERVENTORIA:		JOAN ANDRES LENIS		CONTRATO No: No. 910 de 2024	

Semana Número:	01 (uno)	Del:	viernes, 29 de noviembre de 2024	Al:	viernes, 6 de diciembre de 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:			7.00	Días	
Supervisor Contrato de Interventoría:	Arlés Octavio Lemos castro				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.					
REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP VILLA DEL ROSARIO FASE II, CORREGIMIENTO LA PAZ					

Obra programada (%)			Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra programada:			Valor básico de la Obra Ejecutada:		
SEMANAL		ACUMULADO	SEMANAL		ACUMULADO
56,71%		56,71%	21,00%		21,00%
\$ 98.835.435		\$ 98.835.435	\$ 36.602.129		\$ 36.602.129

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
Contratista:			Interventor:		
EESALAMANCA SAS R.L EDWARD ENRIQUE SALAMANCA			JOAN ANDRES LENIS		
Contrato No. No. 933 de 2024			Contrato No. No. 910 de 2022		
Valor Inicial: \$ 174.295.850			Valor Inicial: \$ 27.102.250		
Valor Actualizado: \$ N.A			Valor Actualizado: \$ N.A		
Plazo Inicial: 30 días			Plazo Inicial: 30 días		
Plazo Actualizado: 30 días			Plazo Actualizado: 30 días		
Fecha de Iniciación: 29/11/2024			Fecha de Iniciación: 29/11/2024		
Fecha de Vencimiento: 31/12/2024			Fecha de Vencimiento: 31/12/2024		
Fecha de Finalización: 31/12/2024			Fecha de Finalización: 31/12/2024		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
El contrato N° 910 DE 2024 es de Interventoría de obra, y se encuentra ligado directamente al contrato de Obra N° 933 DE 2024. Durante este periodo se han realizado actividades de acuerdo a los requerimientos de los contratos, la ejecución durante el periodo es la siguiente:	
PRELIMINARES	
LOCALIZACION-REPLANTEO	
IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA TANQUES	
LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	
FILTRO GRUESO	
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA TRITURADA PARA FILTRO	
ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	
FILTRO LENTO	
LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y/O ESCOMBROS EN VOLQUETA CON CARGUE MANUAL PARA DISTANCIAS HASTA 10 KM	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA GRUESA PARA FILTRO	
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA TRITURADA PARA FILTRO	
ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	
CONSTRUCCION ANDEN PERIMETRAL Y CUNETAS	
LOCALIZACION Y REPLANTEO	
EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS	
CONFORMACION TERRENO MANUAL	
RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO DE 200 ML A HOMBRO Y BOTADERO 10 KM.	
CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15 M3	
ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI M2	
MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84 PISO	
ESCALERA CONCRETO 3000 PSI M3 E= 12 SOBRE SUELO	
ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	
CERRAMIENTO	
LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	
EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS	
RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO DE 200 ML A HOMBRO Y BOTADERO 10 KM.	
CONFORMACION TERRENO MANUAL	
VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI DE 0.30m x 0.30m	
COLUMNA EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI DE 0.30m x 0.30m, SOPORTE TUBO GALV.	
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (INCLUYE CORTE FIGURACION Y AMARRE)	
COMPLEMENTARIOS	
BISAGRAS TAPAS MADERA PLASTICA	
AGARRADERAS TAPAS MADERA PLASTICA	
CINTA PREVENTIVA VARIOS USOS	
ENERGIA PROVISIONAL	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA 4"	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PURGA 4"	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHOQUE 2"	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHOQUE 6"	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA 2"	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC 2"	
SUMINISTRO E INSTALACION DE GORRO DE VENTILACIÓN GALV 4"	
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE VENTILACION PVC 4"	
BARANDA-PASAM.TUBO GALV 2 1/2. 2 HILOS TUBO GALV. 1 1/2"	
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA D=3" CON ACCESORIOS	
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA SANITARIA D=4" CON ACCESORIOS	
CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION TIPO B, SEGUN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO,	
BOMBA DOSIFICADORA CLORO TANQUE ALMACENAMIENTO	
SARDINEL EN CONCRETO 3100 PSI PROTECTOR CAMARA SALIDA FGDI	
POLISOMBRA CUBIERTA FILTRO LENTO	
ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
De acuerdo al cronograma de obra, se tiene proyectado realizar las siguientes actividades:	
IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA TANQUES	
LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	
PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE	
REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	
REPELLO IMPERMEABILIZADO MEDIA CANA	
CONSTRUCCION ANDEN PERIMETRAL Y CUNETAS	
ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI M2	
ESCALERA CONCRETO 3000 PSI M3 E= 12 SOBRE SUELO	
CERRAMIENTO	
REPELLO VIGA - DIAMANTE	
POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.8MM C.14"	
TAPON GALV.MACHO 1,1/2"	
DIAGONALES EN TUBERIA GALVA. 1,1/2"	
ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS A HOMBRO 250 MTS (HASTA 25 KG)	
COMPLEMENTARIOS	
ENERGIA PROVISIONAL	
CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION TIPO B, SEGUN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00 (INCLUYE LOSA Y TAPA PREFABRICADA, EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO,	
SARDINEL EN CONCRETO 3100 PSI PROTECTOR CAMARA SALIDA FGDI	

REPORTE DE LLUVIAS EN OBRA	
----------------------------	--


Se realizaron las siguientes actividades referentes a la actividad:

- * Verificación del uso de equipos y pausas activas
- * Implementación del plan de manejo ambiental

1. Acta de inicio del Contrato de obra e interventoría: 29 de NOVIEMBRE de 20224
2. Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2024.

OBSERVACIONES				DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	%PROGRAMADO	% EJEUTADO	DIFERENCIA	
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0%	
Durante el periodo	56,71%	56,71%		
Acumulado actual	56,71%	56,71%		

■ %PROGRAMADO ■ % EJEUTADO — DIFERENCIA



Periodo	%PROGRAMADO	% EJEUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	56,71%	56,71%	0,00%
Acumulado actual	56,71%	56,71%	0,00%

De acuerdo a la ejecución de la obra, El porcentaje semanal equivale al 21,00 % del costo de obra y de la ejecución, y del total del contrato equivale al 21,00 % ver gráficos de avance:

Firma 

Nombre: JOAN ANDRES LENIS

Matricula No. : 76202215396VLL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Descripción: VISITA PTAP	Descripción: SOCIALIZACION DEL PROYECTO
	
Descripción: LIMPIEZA TANQUES	Descripción: IMPERMEABILIZACION



Descripción:

SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LOS FILTROS



Descripción:

CONSTRUCCION DE ANDENES