

|                                                                                                                                               |                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b> | Código: FO-M7-P6-013               |
|                                                                                                                                               |                       | Versión: 02                        |
|                                                                                                                                               |                       | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                           |      |                |                                     |              |                          |
|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>ACTA DE RECIBO No.</b> | No.1 | <b>PARCIAL</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>FINAL</b> | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO</b> |
|-------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| <b>CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>NÚMERO:</b>                                                                                                          | 4600014620 de 2022                                                                                                             |                                   |        |
| <b>CONVENIO</b>                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>                                                                                            | 18/11/2022                                                                                                                     |                                   |        |
| <b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>                                                                                                                                                                         |                                     | 13/12/22                                                                                                                |                                                                                                                                |                                   |        |
| <b>OBJETO:</b> CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VÍAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                   |        |
| <b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP</b>                                                                                                                                                                            |                                     | LIC -13639                                                                                                              |                                                                                                                                |                                   |        |
| <b>ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO</b>                                                                                                                                                                               |                                     | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA                                                        |                                                                                                                                |                                   |        |
| <b>CONTRATISTA / ASOCIADO</b>                                                                                                                                                                                         | <b>NOMBRE</b>                       | CONSORCIO NORANTIOQUIA (CALCULO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 50% - PROYECTOS Y VIAS S.A.S. PROVIAS S.A.S. 50%)               |                                                                                                                                |                                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                       | <b>C.C. / NIT</b>                   | 901.641.653-8                                                                                                           |                                                                                                                                |                                   |        |
| <b>VALOR [\$]:</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>ADICIONES</b>                    | <b>INICIAL</b>                                                                                                          | TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS (\$37.690.030.305) y un A.I.U. del 31,00% |                                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                     | <b>No.</b>                                                                                                              | <b>VALOR ADICIONADO</b>                                                                                                        | <b>% DE ADICIÓN</b>               |        |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                         | 01                                                                                                                             | \$16.062.958.607                  | 36,74% |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                         | 02                                                                                                                             | \$5.120.000.000                   | 10,45% |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 03                                                                                                                      | \$1.370.000.000                                                                                                                | 2,79%                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                       | <b>VALOR TOTAL</b>                  | SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS (\$60.242.988.912) |                                                                                                                                |                                   |        |
| <b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>                                                                                                                                                                                |                                     | \$ 5.653.504.546,00 – 15%                                                                                               |                                                                                                                                |                                   |        |
| <b>PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>INICIAL</b>                      | DIECINUEVE (19) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.                                   |                                                                                                                                |                                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                     | <b>FECHA DE INICIO</b>                                                                                                  |                                                                                                                                | <b>FECHA DE TERMINACION</b>       |        |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 13/12/22                                                                                                                |                                                                                                                                | 28/07/24                          |        |
|                                                                                                                                                                                                                       | <b>PRÓRROGAS</b>                    | <b>No.</b>                                                                                                              | <b>TIEMPO PRORROGADO</b>                                                                                                       | <b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b> |        |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 1                                                                                                                       | 4 meses                                                                                                                        | 28/11/2024                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                       | 2                                   | 25 días                                                                                                                 | 23/12/2024                                                                                                                     |                                   |        |
| <b>HISTÓRICO DE SUSPENSIONES</b>                                                                                                                                                                                      |                                     | <b>No.</b>                                                                                                              | <b>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</b>                                                                                                 | <b>FECHA REANUDACIÓN</b>          |        |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                     | N/A                                                                                                                     | N/A                                                                                                                            | N/A                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                   |        |

|                                                                                                                                               |                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b> | Código: FO-M7-P6-013               |
|                                                                                                                                               |                       | Versión: 02                        |
|                                                                                                                                               |                       | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                |                                  |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>              |                                  | 23/12/2024 |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO</b>     | NUMERO:                          | 4500063218 |
|                                                | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): | 08/07/2024 |
| <b>TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS</b> |                                  | SI         |

|                                    |                              |                                           |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b> | RAZÓN SOCIAL:                | RJ&P INGENIERIA S.A.S, NIT: 901.336.686-3 |
|                                    | NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR: | 4600014679 de 2022                        |

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>% DE EJECUCIÓN FÍSICA</b>      | 99,27 %                                                                                        |
| <b>% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS</b> | 94,99 %<br>(Porcentaje con corte al acta de costos No. 22 correspondiente al mes de noviembre) |

## 2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

|                                                         |                   |                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>GARANTÍA</b>                                         | No.               | M-100183704     |
|                                                         | No. DE ANEXO      | 7               |
|                                                         | FECHA EXPEDICIÓN: | 28/11/2024      |
|                                                         | ASEGURADORA:      | SEGUROS MUNDIAL |
| <b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</b> | No.               | M-100038645     |
|                                                         | No. DE ANEXO      | 6               |
|                                                         | FECHA EXPEDICIÓN: | 28/11/2024      |
|                                                         | ASEGURADORA:      | SEGUROS MUNDIAL |

| <b>AMPAROS</b>                                                               | <b>VENCIMIENTO</b> |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                                                              | <b>DIA</b>         | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                                | 23                 | 06         | 2025       |
| Devolución Pago anticipado                                                   | N/A                | N/A        | N/A        |
| Cumplimiento                                                                 | 23                 | 06         | 2025       |
| Calidad del servicio                                                         | 23                 | 12         | 2029       |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales | 23                 | 12         | 2027       |
| Estabilidad y calidad de la obra                                             | 23                 | 12         | 2029       |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes                              | N/A                | N/A        | N/A        |
| Responsabilidad civil extracontractual                                       | 23                 | 12         | 2024       |

## CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del contrato/convenio No. 4600014620 de 2022 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción son las siguientes:

|                                                                                                                                        |                                                                                     |                |                                                                                                |                                    |                                                                                                                                               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | ACTA DE RECIBO |                                                                                                | Código: FO-M7-P6-013               |                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                |                                                                                                | Versión: 02                        |                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                |                                                                                                | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |                                                                                                                                               |            |
| CÓDIGO :                                                                                                                               | 62AN18                                                                              | VÍA:           | Pajarito - San Pedro de Los Milagros - La Ye - Entrerriós - Santa Rosa de Osos (Cruce Ruta 25) |                                    |                                                                                                                                               |            |
| Subregión operativa                                                                                                                    |                                                                                     | Pajarito       | Total (km) odometro                                                                            |                                    | 64.5                                                                                                                                          | MITIGACION |
| Id                                                                                                                                     | Foto                                                                                | Pr(s)          | Necesidades de mantenimiento                                                                   |                                    | descripción                                                                                                                                   | SI/NO      |
| 62AN18                                                                                                                                 |    | 0+000-63+000   | Mantenimiento manual mayor, limpieza de cunetas y obras transversales                          |                                    | Mantenimien to manual en la totalidad del corredor.                                                                                           | N/A        |
|                                                                                                                                        |   | 0+000-63+000   | Mantenimiento mecánico                                                                         |                                    | Remoción de derrumbes a lo largo del corredor                                                                                                 | SI         |
|                                                                                                                                        |  | 0+200          | Mantenimiento permanente                                                                       |                                    | Suministro de fresado o base granular para conformación y nivelación de la calzada                                                            | SI         |
|                                                                                                                                        |  | 1+500          | Pérdida de banca                                                                               |                                    | Construcción de muro L=78,38m con diseño cimentado sobre 32 pilas, con viga cabezal de dimensiones 1,20 x 0,45 y guardaruedas de 0,30 x 0,70. | NO         |

|                                                                                                                                        |                                                                                     |       |                                    |                                                                                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | ACTA DE RECIBO                                                                      |       | Código: FO-M7-P6-013               |                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |       | Versión: 02                        |                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |       | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                        |    | 3+500 | Obra hidráulica                    | Construcción de descoles en concreto 7 escalones, con paredes de 0,95 x 0,15 L= variable. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . | NO |
|                                                                                                                                        |  | 4+200 | Obra hidráulica                    | Construcción de Box Culvert sección 1,00 x 1,00 L=12 m - Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia.                                   | NO |
|                                                                                                                                        |  | 4+300 | Obra hidráulica                    | Construcción de descoles en concreto 16 escalones con paredes de 0,90 x 0,20 L= variable. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la                            | NO |

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b>                                                               |                             | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                             | Versión: 02                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                             | Gobernación de Antioquia .                                                                                                                                                                                                             |    |
|                                                                                                                                               |   | 34+500 Pérdida de banca     | Construcción de muro L=27,40m cimentado sobre 9 pilas, con viga cabezal de dimensiones 1,30 x 0,85 y vastago promedio de 1,70 x 0,27. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . | NO |
|                                                                                                                                               |  | 0+000-63+000 Bacheo/parcheo | Mantenimien to a lo largo del corredor (Ver anexo)                                                                                                                                                                                     | SI |

|                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                                               |                                                                                                                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                                                               | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                  |                   |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                                               | Versión: 02                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                                               | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                    |                   |
|                                                                                                                                        |    | 0+000-63+000          | Señalización horizontal                                       | Mantenimiento a lo largo del corredor                                                                                 | NO                |
| <b>CÓDIGO :</b>                                                                                                                        | <b>25AN06</b>                                                                       | <b>VÍA:</b>           | <b>Variante Don Matías (Ruta 25) - Río Chico - Entreríos.</b> |                                                                                                                       |                   |
| <b>Subregión operativa</b>                                                                                                             |                                                                                     | <b>Pajarito</b>       | <b>Total (km) odometro</b>                                    |                                                                                                                       | <b>MITIGACION</b> |
| <b>Id</b>                                                                                                                              | <b>Foto</b>                                                                         | <b>Pr(s)</b>          | <b>Necesidades de mantenimiento</b>                           | <b>descripción</b>                                                                                                    |                   |
| 25AN06                                                                                                                                 |   | 0+000 - 24+000        | Mantenimiento Manual                                          | Mantenimiento manual a lo largo del corredor                                                                          | N/A               |
|                                                                                                                                        |  | 0+000 - 24+000        | Mantenimiento mecánico                                        | Remoción de derrumbes a lo largo del corredor                                                                         | N/A               |
|                                                                                                                                        |  | 0+980                 | Pérdida de banca                                              | Muro en concreto ciclópeo de 4 módulos sección variable, L=5,30, Según cartilla de obras de drenaje y protección para | NO                |

|                                                                                                                                        |                |                  |                                                                                                                                                                                                     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | ACTA DE RECIBO |                  | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                        |                |                  | Versión: 02                                                                                                                                                                                         |    |
|                                                                                                                                        |                |                  | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                                  |    |
|                                                                                                                                        |                |                  | carreteras de la Gobernación de Antioquia .                                                                                                                                                         |    |
|                                                      | 2+300          | Pérdida de banca | Muro en concreto ciclópeo de 6 módulos sección variable, con bordillo sección 0,40 x 0,40 L=8,30 , Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . | NO |
|                                                     | 10+000         | Pérdida de banca | Muro en concreto ciclópeo de 4 módulos sección variable, L=8,30 , Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia .                                  | NO |

|                                                                                                                                        |                                                                                     |                   |                                     |                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | ACTA DE RECIBO                                                                      |                   | Código: FO-M7-P6-013                |                                                                                                                                                    |    |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                   | Versión: 02                         |                                                                                                                                                    |    |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                   | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024  |                                                                                                                                                    |    |
|                                                                                                                                        |    | 15+200            | Pérdida de banca                    | Reposicion<br>cabezote,<br>Según cartilla<br>de obras de<br>drenaje y<br>protección<br>para<br>carreteras de<br>la<br>Gobernación<br>de Antioquia. | NO |
|                                                                                                                                        |   | 17+300            | Recinte estribo derecho<br>puente   | Recinte<br>estribo<br>derecho<br>puente,<br>concreto<br>ciclópeo de 6<br>escalas<br>seccion y<br>londitud<br>variable.                             | SI |
|                                                                                                                                        |  | 17+300            | Recinte estribo<br>izquierdo puente | Recinte<br>estribo<br>izquierdo<br>puente,<br>concreto<br>ciclópeo de 9<br>escalas<br>seccion y<br>londitud<br>variable.                           | SI |
|                                                                                                                                        |  | 0+000 -<br>24+000 | Bacheo/parcheo                      | Mantenimien<br>to a lo largo<br>del corredor<br>(Ver anexo)                                                                                        | SI |

|                                                                                                                                        |                                                                                     |                |                                       |                                                                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | ACTA DE RECIBO |                                       | Código: FO-M7-P6-013                                              |            |
| Versión: 02                                                                                                                            |                                                                                     |                |                                       |                                                                   |            |
| Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                     |                                                                                     |                |                                       |                                                                   |            |
|                                                                                                                                        |    | 0+000 - 24+000 | Señalización horizontal               | Mantenimien to a lo largo del corredor                            | NO         |
| CÓDIGO :                                                                                                                               | 62AN18-1                                                                            | VÍA:           | San Pedro de los Milagros - Río Chico |                                                                   |            |
| Subregión operativa                                                                                                                    |                                                                                     | Pajarito       | Total (km) odometro                   | 23.1                                                              | MITIGACION |
| Id                                                                                                                                     | Foto                                                                                | Pr(s)          | Necesidades de mantenimiento          | descripción                                                       |            |
| 62AN18-1                                                                                                                               |   | 0+000 - 23+100 | Mantenimiento Manual                  | Mantenimien to manual a lo largo del corredor                     | N/A        |
|                                                                                                                                        |  | 0+000 - 23+100 | Manenimiento mecanico                 | Suministro y conformación con material de afirmado en el corredor | N/A        |
|                                                                                                                                        |  | 0+000 - 1+500  | Bacheo/parcheo                        | Mantenimien to a lo largo del corredor (Ver anexo)                | Si         |
|                                                                                                                                        |  | 0+000 - 1+500  | Señalización horizontal               | Mantenimien to a lo largo del corredor                            | NO         |

|                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                     |                                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                                     | Código: FO-M7-P6-013                                                                 |                   |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                     | Versión: 02                                                                          |                   |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                     | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                   |                   |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                     |                                                                                      |                   |
| <b>CÓDIGO</b><br>:                                                                                                                     | 62AN18-2                                                                            | <b>VÍA:</b>           | La Ye - Belmira                     |                                                                                      |                   |
| <b>Subregión operativa</b>                                                                                                             |                                                                                     | <b>Pajarito</b>       | <b>Total (km) odometro</b>          |                                                                                      | <b>MITIGACION</b> |
| <b>Id</b>                                                                                                                              | <b>Foto</b>                                                                         | <b>Pr(s)</b>          | <b>Necesidades de mantenimiento</b> | <b>descripción</b>                                                                   |                   |
| 62AN18-2                                                                                                                               |   | 0+000 - 19+100        | Mantenimiento Manual                | Mantenimiento manual a lo largo del corredor                                         | N/A               |
|                                                                                                                                        |  | 0+000 - 19+100        | Mantenimiento mecánico              | Remoción de derrumbes a lo largo del corredor                                        | N/A               |
|                                                                                                                                        |  | 11+400                | Mitigacion en talud inferior        | Mitigacion con bolsacretos en talud inferior, para evitar socavacion de banca L=24 m | Si                |
|                                                                                                                                        |  | 14+500                | Sello de grietas                    | Mitigacion de perdida de banca, con sello de grietas con material granular y piedra. | Si                |

|                                                                                                                                        |                                                                                     |                |                                                                     |                                                                                                                                                  |                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | ACTA DE RECIBO |                                                                     |                                                                                                                                                  | Código: FO-M7-P6-013               |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                |                                                                     |                                                                                                                                                  | Versión: 02                        |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                |                                                                     |                                                                                                                                                  | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |            |
|                                                                                                                                        |    | 0+000 - 19+100 | Bacheo/parcheo                                                      | Mantenimien to a lo largo del corredor (Ver anexo)                                                                                               | SI                                 |            |
|                                                                                                                                        |    | 5+000          | Señalización horizontal                                             | Señalización en zona escolar                                                                                                                     | SI                                 |            |
| CÓDIGO :                                                                                                                               | 25AN08                                                                              | VÍA:           | Santa Rosas de Osos (Ruta 25) - Malambo - San Pablo - Puente Gabino |                                                                                                                                                  |                                    |            |
| Subregión operativa                                                                                                                    |                                                                                     | Norte          | Total (km) odometro                                                 |                                                                                                                                                  | 49.2                               | MITIGACION |
| Id                                                                                                                                     | Foto                                                                                | Pr(s)          | Necesidades de mantenimiento                                        | descripción                                                                                                                                      |                                    |            |
| 62AN18-2                                                                                                                               |  | 0+000 - 12+000 | Manenimiento mecanico                                               | Suministro y conformación con material de afirmado en el corredor                                                                                | N/A                                |            |
|                                                                                                                                        |  | 4+700          | Obra hidráulica                                                     | Construcción de poceta y cabezote. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . (obra nueva) | NO                                 |            |
| CÓDIGO :                                                                                                                               | 25AN07                                                                              | VÍA:           | La cabaña - (Ruta 25) - San Isidro - El Caney - Puente Gabino       |                                                                                                                                                  |                                    |            |
| Subregión operativa                                                                                                                    |                                                                                     | Norte          | Total (km) odometro                                                 |                                                                                                                                                  | 49.2                               | MITIGACION |

| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>REPÚBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                              | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                              | Versión: 02                                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                              | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                              |    |
| Id                                                                                                                                            | Foto                                                                                | Pr(s)                 | Necesidades de mantenimiento | descripción                                                                                                                                     |    |
| 25AN07                                                                                                                                        |    | 8+200                 | Obra hidráulica              | Construcción de poceta y cabezote. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia. (obra nueva) | NO |
|                                                                                                                                               |  | 11+700                | Obra hidráulica              | Construcción de poceta y cabezote. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia. (obra nueva) | NO |
|                                                                                                                                               |  | 12+900                | Obra hidráulica              | Construcción de cabezote. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia. (obra nueva)          | NO |

|                                                                                                                                        |                                                                                     |        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | ACTA DE RECIBO                                                                      |        | Código: FO-M7-P6-013               |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |        | Versión: 02                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |        | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                                                                                                                                        |    | 14+700 | Obra hidráulica                    | Construcción de poceta y cabezote. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . (obra nueva)                                                                                                       | NO |
|                                                                                                                                        |  | 15+500 | Pérdida de banca                   | Muro en concreto ciclópeo de 7 módulos seccion variable,con dissipador de paredes de seccion 1,20 x 0,20 y guarda ruedas seccion 0,60 x 0,27 L=6,88 , Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . | NO |
|                                                                                                                                        |  | 21+800 | Canal coelctor                     | Canal en concreto colector de aguas, seccion de muros 0,60 x 0,15 Longitud 112 m. Según cartilla de obras de                                                                                                                                           | NO |

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                      |                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                                      | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                      | Versión: 02                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                      | Fecha de aprobación: 22/04/2024                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                      | drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia .                                                                                                                                      |                   |
| <b>CÓDIGO :</b>                                                                                                                               | <b>25AN12</b>                                                                       | <b>VÍA:</b>           | <b>Yarumal - La Ese - Campamento</b> |                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Subregión operativa</b>                                                                                                                    |                                                                                     | <b>Norte</b>          | <b>Total (km) odometro</b>           |                                                                                                                                                                                                            | <b>19.1</b>       |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                      |                                                                                                                                                                                                            | <b>MITIGACION</b> |
| <b>Id</b>                                                                                                                                     | <b>Foto</b>                                                                         | <b>Pr(s)</b>          | <b>Necesidades de mantenimiento</b>  | <b>descripción</b>                                                                                                                                                                                         |                   |
| 25AN12                                                                                                                                        |  | 1+800                 | Pérdida de banca                     | Muro en concreto ciclópeo de 7 modulos seccion variable, con guarda ruedas de seccion 0,95 x 0,40 L=12m , Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . | NO                |
|                                                                                                                                               |  | 1+900                 | Pérdida de banca                     | Muro en concreto ciclópeo de 10 modulos seccion variable, con guarda ruedas de seccion 0,40 x 0,30 L=14m , Según cartilla de                                                                               | NO                |

|                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b>  |                                                                                                                                                                                                                                   | Código: FO-M7-P6-013               |
|                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                   | Versión: 02                        |
|                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |
|                                                                                                                                               |                        | obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia.                                                                                                                                                     |                                    |
|                                                             | 2+700 Pérdida de banca | Muro en concreto ciclópeo de 12 módulos sección variable, Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia.                                                                         | NO                                 |
|                                                            | 8+300 Pérdida de banca | Muro en pilas con diseño específico. Excavación, anillado y vaciado de 6 pilas en concreto clase D de 21Mpa, vaciado de viga cabezal de 18.70m x 1.50m, un vástago de 19.60m en concreto de 21Mpa, instalación de filtros, llenos | NO                                 |

|                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                           |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b>   |                                                                                                                                                           | Código: FO-M7-P6-013               |
|                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                           | Versión: 02                        |
|                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                           | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |
|                                                                                                                                        |                         | en material de afirmado y base granular y construcción de cuneta.                                                                                         |                                    |
|                                                     | 8+700 Pérdida de banca  | Muro en concreto ciclópeo de 5 módulos sección variable, Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . | SI                                 |
|                                                     | 13+500 Pérdida de banca | Muro en concreto ciclópeo de 3 módulos sección variable, Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . | SI                                 |

|                                                                                                                                               |                       |                      |                                                                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                      | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                                                                               |                       |                      | Versión: 02                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                               |                       |                      | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                |     |
|                                                              | 13+500                | Canal coelctor       | Canal en concreto colector de aguas, seccion de muros 0,90 x 0,15 Longitud 30 m. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . | NO  |
|                                                            | 14+800                | Pérdida de banca     | Muro en concreto L=21,0 m vastago 1,50 x 0,3, Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia .                                    | SI  |
|                                                            | 0+000 - 19+100        | Mantenimiento Manual | Mantenimien to manual a lo largo del corredor                                                                                                                                     | N/A |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |                                      |                                                                                                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| <div></div> <div>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</div> <div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> |                                                                                     | ACTA DE RECIBO  |                                      | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                  |     |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |                                      | Versión: 02                                                                                                                           |     |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |                                      | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                    |     |            |
|                                                                                                                                                                   |    | 0+000 - 19+100  | Mantenimiento mecánico               | Remoción de derrumbes a lo largo del corredor                                                                                         | N/A |            |
|                                                                                                                                                                   |    | 0+000 - 19+100  | Bacheo/parcheo                       | Mantenimiento a lo largo del corredor (Ver anexo)                                                                                     | SI  |            |
|                                                                                                                                                                   |   | Vereda el limon | Señalización                         | Señalización y resaltos                                                                                                               | N/A |            |
| CÓDIGO :                                                                                                                                                          | 25AN12-1                                                                            | VÍA:            | Campamento - Río Nechí - Ye de Anorí |                                                                                                                                       |     |            |
| Subregión operativa                                                                                                                                               |                                                                                     | Nordeste        | Total (km) odometro                  |                                                                                                                                       | 37  | MITIGACION |
| Id                                                                                                                                                                | Foto                                                                                | Pr(s)           | Necesidades de mantenimiento         | descripción                                                                                                                           |     |            |
| 25AN12-1                                                                                                                                                          |  | 2+800           | Obra hidráulica                      | Construcción de poceta, Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia . (obra nueva) | NO  |            |

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                           |                                                   |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b>                                                               |                 |                                                                                                                                                                           |                                                   | Código: FO-M7-P6-013            |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                           |                                                   | Versión: 02                     |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                           |                                                   | Fecha de aprobación: 22/04/2024 |  |
|                                                              | 3+000                                                                               | Obra hidráulica | Construcción de poceta, cabezote y canal colector de L=16,1m. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia (obra nueva) | NO                                                |                                 |  |
|                                                                                                                                               |   | 0+000 - 19+100  | Mantenimiento mecánico                                                                                                                                                    | Remoción de derrumbes a lo largo del corredor     | N/A                             |  |
| <b>CÓDIGO :</b>                                                                                                                               | <b>25ANB</b>                                                                        | <b>VÍA:</b>     | <b>Paso por Yarumal</b>                                                                                                                                                   |                                                   |                                 |  |
| <b>Subregión operativa</b>                                                                                                                    |                                                                                     | <b>Norte</b>    | <b>Total (km) odometro</b>                                                                                                                                                |                                                   | <b>1.6</b>                      |  |
| <b>Id</b>                                                                                                                                     | <b>Foto</b>                                                                         | <b>Pr(s)</b>    | <b>Necesidades de mantenimiento</b>                                                                                                                                       | <b>descripción</b>                                | <b>MITIGACION</b>               |  |
| 25ANB                                                                                                                                         |  | 0+000 - 1+600   | Bacheo/parcheo                                                                                                                                                            | Mantenimiento a lo largo del corredor (Ver anexo) | SI                              |  |
| <b>CÓDIGO :</b>                                                                                                                               | <b>62AN21-1</b>                                                                     | <b>VÍA:</b>     | <b>Puente Gabino - Gómez Plata - El Guayabo - Carolina del Príncipe - La Herradura - Partidas a Guadalupe - Guadalupe.</b>                                                |                                                   |                                 |  |
| <b>Subregión operativa</b>                                                                                                                    |                                                                                     | <b>Norte</b>    | <b>Total (km) odometro</b>                                                                                                                                                |                                                   | <b>52.7</b>                     |  |
| <b>Id</b>                                                                                                                                     | <b>Foto</b>                                                                         | <b>Pr(s)</b>    | <b>Necesidades de mantenimiento</b>                                                                                                                                       | <b>descripción</b>                                | <b>MITIGACION</b>               |  |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <div></div> <div>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</div> <div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> | ACTA DE RECIBO                                                                      |                |                        | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                |                        | Versión: 02                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                |                        | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                                                                |     |
| 62AN21-1                                                                                                                                                          |    | 0+000 - 52+700 | Mantenimiento Manual   | Mantenimien to manual a lo largo del corredor                                                                                                                                                                                     | N/A |
|                                                                                                                                                                   |    | 0+000 - 52+700 | Mantenimiento mecánico | Remoción de derrumbes a lo largo del corredor                                                                                                                                                                                     | N/A |
|                                                                                                                                                                   |   | 0+000 - 52+700 | Bacheo/parcheo         | Mantenimien to a lo largo del corredor (Ver anexo)                                                                                                                                                                                | SI  |
|                                                                                                                                                                   |  | 8+800          | Pérdida de banca       | Construcción de muro con diseño L=74,1 en tramos, T1-13 pilas con viga cabezal 1,00 x 1,50 L=40,1, T2- 7 pilas y vastago de altura 4m de L=24, T3 - 2pilas y vastago con altira de 2,07 m promedio a lo largo del corredor L=10m. | NO  |

|                                                                                                                                               |                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b> | Código: FO-M7-P6-013               |
|                                                                                                                                               |                       | Versión: 02                        |
|                                                                                                                                               |                       | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |



18+200

Reposicion obra transversal

Construcción de poceta y cabezote. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la Gobernación de Antioquia. (obra nueva)

NO

|                            |                                                                                     |                            |                                                     |                                                                                                                                                                                              |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>CÓDIGO :</b>            | <b>62AN21-1-2</b>                                                                   | <b>VÍA:</b>                | <b>El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe</b> |                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Subregión operativa</b> | <b>Norte</b>                                                                        | <b>Total (km) odometro</b> |                                                     | <b>15.8</b>                                                                                                                                                                                  | <b>MITIGACION</b> |
| <b>Id</b>                  | <b>Foto</b>                                                                         | <b>Pr(s)</b>               | <b>Necesidades de mantenimiento</b>                 | <b>descripción</b>                                                                                                                                                                           |                   |
| 62AN21-1-2                 |  | 1+500                      | Mitigacion losa puente                              | Mitigacion en losa de puente                                                                                                                                                                 | SI                |
| 62AN21-1-2                 |  | 14+000                     | Pérdida de banca                                    | Muro en concreto ciclópeo de 3 modulos seccion variable L=6,0m, Asi como un lleno bajo la cuneta en concreto ciclópeo. Según cartilla de obras de drenaje y protección para carreteras de la | SI                |

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                         |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                                                                         | Código: FO-M7-P6-013                          |                   |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                         | Versión: 02                                   |                   |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                         | Fecha de aprobación: 22/04/2024               |                   |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                         | Gobernación de Antioquia                      |                   |
| <b>CÓDIGO :</b>                                                                                                                               | <b>25AN09-1</b>                                                                     | <b>VÍA:</b>           | <b>La Ese - Angostura - La Ye (Partidas a Angostura) - La Herradura</b> |                                               |                   |
| <b>Subregión operativa</b>                                                                                                                    |                                                                                     | <b>NORTE</b>          | <b>Total (km) odometro</b>                                              |                                               | <b>35.3</b>       |
| <b>Id</b>                                                                                                                                     | <b>Foto</b>                                                                         | <b>Pr(s)</b>          | <b>Necesidades de mantenimiento</b>                                     | <b>descripción</b>                            | <b>MITIGACION</b> |
| 25AN09-1                                                                                                                                      |   | 0+000 - 35+300        | Mantenimiento Manual - Actividad de rocería                             | Mantenimiento manual a lo largo del corredor  | N/A               |
|                                                                                                                                               |  | 0+000 - 35+300        | Mantenimiento mecánico - Remoción                                       | Remoción de derrumbes a lo largo del corredor | N/A               |

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                  | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                  | Versión: 02                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                  | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                                                                                                                                               |   | 6+003                 | Pérdida de banca | Construcción de muro en concreto ciclópeo de 21Mpa según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia. Con la ejecución 4 pilotes de 2m de profundidad con sección de 0.6mx0.6, y 10 módulos de longitud promedio de 13.74m y un bordillo de 17.80m | NO |
|                                                                                                                                               |  | 11+800                | Pérdida de banca | Construcción de muro en concreto ciclópeo de 21Mpa según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia. Con la ejecución 4 pilotes de 1m de profundidad con sección                                                                                  | NO |

|                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | ACTA DE RECIBO |                                                                                                                                                                                                          | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                          | Versión: 02                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                          | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                                                                              |    |
|                                                     |                |                                                                                                                                                                                                          | de 0.6mx0.6, y 8 módulos de longitud promedio de 9.34m.                                                                                                                                                                                         |    |
|                                                                                                                                        | 12+900         | Pérdida de banca                                                                                                                                                                                         | Muro según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia.. Excavación anillado, instalación de acero y vaciado de concreto de 21Mpa de 8 pilas, viga de fundación de 34,1m de longitud, y bordillo. | NO |
|                                                                                                                                        | 13+000         | Socavación en cuneta por deslizamiento antiguo en el talud inferior ocasionando desconfinamiento lateral de la calzada, lo que ha conllevado a que las lluvias de escorrentía se filtren por las fisuras | Construcción de 9 micropilotes de 1,0m de profundidad , una viga de apoyo en concreto de 21Mpa de                                                                                                                                               | NO |

|                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | Código: FO-M7-P6-013               |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 02                        |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |
|                                                                                                                                        |    |                       | y aumente la socavación.                                    | 25ml y bordillo.                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| <b>CÓDIGO :</b>                                                                                                                        | <b>25AN13</b>                                                                       | <b>VÍA:</b>           | <b>San Fermín (Ruta 25) - Briceño</b>                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| <b>Subregión operativa</b>                                                                                                             |                                                                                     | <b>NORTE</b>          | <b>Total (km) odometro</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                        | <b>28.6</b>                        |
| <b>Id</b>                                                                                                                              | <b>Foto</b>                                                                         | <b>Pr(s)</b>          | <b>Necesidades de mantenimiento</b>                         | <b>descripción</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>MITIGACION</b>                  |
| 25AN13                                                                                                                                 |   | 0+000 - 28+600        | Bacheo/parcheo                                              | Mantenimiento a lo largo del corredor (Ver anexo)                                                                                                                                                                      | SI                                 |
|                                                                                                                                        |  | 9+500                 | La aleta de obra transversal existente presenta socavación. | Construcción de muro en concreto ciclópeo de 21Mpa según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia. Se ejecutan 6 módulos con una longitud promedio de 8.44m, un ancho | NO                                 |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <div></div> <div>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</div> <div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> | ACTA DE RECIBO                                                                                                             |                   | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                   | Versión: 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                   | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                   | promedio de 2.38m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                   | <div><div>17+900</div><div></div></div> | Perdida de banca. | Construcción de muro en concreto ciclópeo de 21Mpa según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia. Se ejecutan 6 módulos con una longitud promedio de 6.28m, un ancho promedio de 1.91m, así como un lleno en concreto ciclopeo bajo la cuneta en el costado izquierdo. | NO |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                |        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <div></div> <div>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</div> <div>REPÚBLICA DE COLOMBIA</div> | ACTA DE RECIBO                                                                                 |        | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                |        | Versión: 02                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                |        | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                   | <div></div>  | 9+700  | Perdida de banca por socavación que genera perdida de carril                                                                    | Construcción de muro en concreto ciclópeo de 21Mpa según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia. Se ejecutan 8 módulos con una longitud promedio de 13.23m, un ancho promedio de 2.86m. | NO |
|                                                                                                                                                                   | <div></div> | 21+500 | Socavación lateral producido por el río Espíritu Santo, en la pata del talud, que ha generado afectación en la banca de la vía. | Se intalan bolsacretos en sección del río Espíritu Santo para proteger el talud, y construcción de muro de contención para recuperación de banca. Longitud del muro es de 20.20m.                                                          | SI |

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b>                                                               |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Versión: 02                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                               |    | 26+900         | Socavación de estribo izquierdo del puente                                                                                       |                                                                                                                                                                     | Construcción de muro en concreto ciclópeo de 21Mpa según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia. Se ejecutan 5 módulos en un costado del estribo con una longitud promedio de 15.0m y ancho promedio de 2.05m. | SI                |
| <b>CÓDIGO :</b>                                                                                                                               | 62AN18-3-1                                                                          | <b>VÍA:</b>    | La Apartada (San José de La Montaña) - Partidas (San José de la Montaña) - Toledo - Matanzas (No incluye tramo urbano de Toledo) |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Subregión operativa</b>                                                                                                                    |                                                                                     | <b>NORTE</b>   | <b>Total (km) odometro</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | <b>49.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>MITIGACION</b> |
| <b>Id</b>                                                                                                                                     | <b>Foto</b>                                                                         | <b>Pr(s)</b>   | <b>Necesidades de mantenimiento</b>                                                                                              | <b>descripción</b>                                                                                                                                                  | <b>SI/NO</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 62AN18-3-1                                                                                                                                    |  | 0+000 - 49+500 | Se prioriza este tramo de vía con el objetivo de mejorar las condiciones de la calzada. (500m).                                  | Filtro longitudinal, Instalación de base granular, instalación de mezcla asfáltica MDC-19 para conformación de calzada. Realizan actividades complementarias con la | NO                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                                                                                            | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                             |                   |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                            | Versión: 02                                                                                                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                            | Fecha de aprobación: 22/04/2024                                                                                                                                                  |                   |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                            | construcción de cunetas                                                                                                                                                          |                   |
| <b>CÓDIGO :</b>                                                                                                                               | 25AN11-1                                                                            | <b>VÍA:</b>           | Partidas a San José de la Montaña - San Andrés de Cuerquia - Matanzas -Pescadero - Ituango |                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Subregión operativa</b>                                                                                                                    |                                                                                     | <b>NORTE</b>          | <b>Total (km) odometro</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                  | <b>MITIGACION</b> |
| <b>Id</b>                                                                                                                                     | <b>Foto</b>                                                                         | <b>Pr(s)</b>          | <b>Necesidades de mantenimiento</b>                                                        | <b>descripción</b>                                                                                                                                                               | <b>SI/NO</b>      |
| 25AN11-1                                                                                                                                      |  | 0+000 - 71+000        | Mantenimiento Manual - Actividad de rocería                                                | Corte, limpieza y disposición de material vegetal en sitios autorizados en los 71Km de este corredor en ambos costados.                                                          | N/A               |
|                                                                                                                                               |  | 81+380                | Pedida de banca                                                                            | Construcción de zapata y vastago de 6m de longitud y H=3,70 en concreto de 21Mpa. Longitud de muro 6.00m. Según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la | NO                |

|                                                                                                                                               |      |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA |      | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                              | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|                                                                                                                                               |      |                       |                              | Versión: 02                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|                                                                                                                                               |      |                       |                              | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                               |      |                       |                              | Gobernación de Antioquia.                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|                                                            |      | 81+400                |                              | Se tiene tubería de obra transversal que descargaba en terreno donde estaba fundado el muro de contención existente.                                                                                                                                                            |                     |
|                                                                                                                                               |      |                       |                              | Muro en pilas c Según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia.. Excavación, anillado y vaciado de 5 pilas en concreto clase D de 21Mpa, vaciado de viga cabezal de 14.00m x 1.70m, un vástago de 13.70m en concreto de 21Mpa. |                     |
| <b>CÓDIGO :</b>                                                                                                                               |      | 25AN10                | <b>VÍA:</b>                  | El Chaquito - (Ruta 25) - Aragón - Te a Labores                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| Subregión operativa                                                                                                                           |      | NORTE                 | Total (km) odometro          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.9                |
| Id                                                                                                                                            | Foto | Pr(s)                 | Necesidades de mantenimiento | descripción                                                                                                                                                                                                                                                                     | MITIGACION<br>SI/NO |

|                                                                                                                                               |                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>REPÚBLICA DE COLOMBIA |                                                                                    | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                                                                                                                                                                                                                            | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                               |                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                            | Versión: 02                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                               |                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de aprobación: 22/04/2024                                                                                                                                                                     |                   |
| 25AN10                                                                                                                                        |   | 11+000                | Socavación del talud como resultado de un proceso erosivo localizado en su base, provocado por el impacto directo del flujo de una corriente de agua sobre el material del terreno donde se encuentra cimentado el puente. | Conformación de terreno e instalación de bolsacretos con concreto calse E.                                                                                                                          | SI                |
|                                                                                                                                               |  | 11+400                | Socavación de terreno por fallas en la canalización de las aguas de escorrentía.                                                                                                                                           | Construcción de muro en concreto ciclópeo de 21Mpa según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia. Se ejecutan 4 módulos de longitud de muro 5.80m | SI                |
| <b>CÓDIGO :</b>                                                                                                                               | <b>62AN20</b>                                                                      | <b>VÍA:</b>           | <b>Molino Viejo - Santo Domingo</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Subregión operativa</b>                                                                                                                    |                                                                                    | <b>NORDESTE</b>       | <b>Total (km) odometro</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | <b>19,2</b>       |
| <b>Id</b>                                                                                                                                     | <b>Foto</b>                                                                        | <b>Pr(s)</b>          | <b>Necesidades de mantenimiento</b>                                                                                                                                                                                        | <b>descripción</b>                                                                                                                                                                                  | <b>MITIGACION</b> |
|                                                                                                                                               |                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | SI/NO             |

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>REPÚBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                                                                                      | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                      | Versión: 02                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                      | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 62AN20                                                                                                                                        |   | 1+400                 | Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal. | Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia con 4 módulos de longitud promedio 2.13m y ancho promedio de 2.94m y canal disipador de ancho 1.40m y con 4 escalones con longitud promedio de 1.6m cada uno. | NO |
|                                                                                                                                               |  | 5+900                 | Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal. | Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia con 4 módulos de una longitud                                                                                                                                 | NO |

|                                                                                                                                        |                                                                                     |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | ACTA DE RECIBO |                                                                                      | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Versión: 02                                                                                                                            |                                                                                     |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                     |                                                                                     |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                |                                                                                      | promedio de 4,47m y un ancho promedio de 3.48m, con canal disipador con con 6 peldaños con un ancho de 1.20m y un largo promedio de 1.82m.                                                                                                                                                          |    |
|                                                                                                                                        |  | 7+900          | Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal, | Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia con 5 módulos de una longitud promedio de 6,0m y un ancho de 2m, con canal disipador con 8 escalones con ancho de 1.40m y una longitud promedio de 1.70m. | NO |

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b>                                                               | Código: FO-M7-P6-013                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                               |                                                                                     | Versión: 02                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                               |                                                                                     | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                               |   | <p>8+350</p> <p>Perdida de banca por falta de confinamiento lateral.</p>                                 | <p>Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia con construcción de seis pilotes de 1.50m de profundidad y diametro de 0.50m, dos modulos de longitud promedio de 11,50m y un muro topellanta de 12,40m de largo.</p> <p>NO</p> |
|                                                                                                                                               |  | <p>8+370</p> <p>Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal.</p> | <p>Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con la construcción de una longitud</p>                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                                                                                      | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                          |    |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                      | Versión: 02                                                                                                                                                                   |    |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                      | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                      | promedio de 6,28m y un ancho promedio de 4,50 y canal dissipador con un ancho de 1.20m y longitud variable y muro topellanta                                                  |    |
|                                                                                                                                               |   | 8+400                 | Perdida de banca por falta de confinamiento lateral.                                 | Muro de contención en zapata, diseño específico, con construcción de 6 módulos con un ancho promedio de 6.44m y un ancho de 3.30m.                                            | NO |
|                                                                                                                                               |  | 13+000                | Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal. | Muro en concreto ciclópeo cimentado en zapata con canal dissipador diseño de la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 6 | NO |

|                                                                                                                                        |                                                                                     |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | ACTA DE RECIBO |                                                      | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                |                                                      | Versión: 02                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                |                                                      | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                                                         |    |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                |                                                      | módulos de un largo promedio de 2.37m y un ancho de 1.40m, canal dissipador con siete escalones de longitud promedio de 2.75m y ancho de 1.00m.                                                                            |    |
|                                                                                                                                        |  | 15+600         | Perdida de banca por falta de confinamiento lateral. | Muro en concreto ciclópeo, diseño de la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, construcción de 3 módulos con una longitud promedio de 8.60m y un ancho promedio de 1.41m. | NO |

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                                                                                     | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                   |     |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                     | Versión: 02                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                     | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                     |     |
|                                                                                                                                               |    | 17+100                | Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal | Muro de contención en zapata en concreto reforzado de 21 Mpa, con poceta de descole con dissipador. Muro con vastago de longitud de 14.10m y un dissipador de largo promedio de 7.20m. | NO  |
|                                                                                                                                               |   | 0+000 - 19+200        | Mantenimiento Manual                                                                | Mantenimien to manual a lo largo del corredor                                                                                                                                          | N/A |
|                                                                                                                                               |  | 0+000 - 19+200        | Mantenimiento mecánico                                                              | Remoción de derrumbes a lo largo del corredor                                                                                                                                          | N/A |
|                                                                                                                                               |  | 0+000 - 19+200        | Bacheo/parqueo                                                                      | Mantenimien to a lo largo del corredor (Ver anexo)                                                                                                                                     | SI  |
| <b>CÓDIGO :</b>                                                                                                                               | <b>62AN24</b>                                                                       | <b>VÍA:</b>           | <b>San Jorge - San Roque</b>                                                        |                                                                                                                                                                                        |     |

|                                                                                                                                        |                                                                                    |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                    | ACTA DE RECIBO |                                                                                      | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                    |                |                                                                                      | Versión: 02                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                    |                |                                                                                      | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |
| Subregión operativa                                                                                                                    |                                                                                    | NORDESTE       | Total (km) odometro                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.3 | MITIGACION |
| Id                                                                                                                                     | Foto                                                                               | Pr(s)          | Necesidades de mantenimiento                                                         | descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |
| 62AN24                                                                                                                                 |  | 8+900          | Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal. | Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia con 8 módulos de una longitud promedio de 9m y un ancho promedio de 3.12m, con canal disipador con 8 huellas con ancho de 1.40m y largo de 1.00m. | NO   |            |

|                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b>                                                                          | Código: FO-M7-P6-013                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                               |                                                                                                | Versión: 02                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                               |                                                                                                | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                               |  <p>3+700</p> | <p>Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal.</p> | <p>Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia con muro en dos tramos con 7 módulos de una longitud promedio de 12,24m y 13.51 y un ancho promedio de 3.07m, con canal disipador con ancho 8 de 1.60m y un largo promedio de 1.00m.</p> | <p>NO</p>  |
|                                                            | <p>0+000 - 11+300</p>                                                                          | <p>Mantenimiento Manual</p>                                                                 | <p>Mantenimiento manual a lo largo del corredor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>N/A</p> |

|                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                     |                                                                                                             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                                     | Código: FO-M7-P6-013                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                     | Versión: 02                                                                                                 |                   |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                     | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                          |                   |
|                                                                                                                                        |    | 0+000 - 11+300        | Mantenimiento mecánico              | Remoción de derrumbes a lo largo del corredor                                                               | N/A               |
| <b>CÓDIGO :</b>                                                                                                                        | <b>62AN22-1</b>                                                                     | <b>VÍA:</b>           | <b>Santo domingo - San Roque</b>    |                                                                                                             |                   |
| <b>Subregión operativa</b>                                                                                                             |                                                                                     | <b>NORDESTE</b>       | <b>Total (km) odometro</b>          |                                                                                                             | <b>20.5</b>       |
| <b>Id</b>                                                                                                                              | <b>Foto</b>                                                                         | <b>Pr(s)</b>          | <b>Necesidades de mantenimiento</b> | <b>descripción</b>                                                                                          | <b>MITIGACION</b> |
| 62AN22-1                                                                                                                               |   | 0+000 - 20+500        | Mantenimiento mecánico              | Adición y compactación de material tipo terraplen para conformación de vía y cunetas.                       | N/A               |
|                                                                                                                                        |  | 0+000 - 20+500        | Mantenimiento mecánico - Remoción   | Remoción de material que ha caído en la vía, generando obstrucción parcial o total a lo largo del corredor. | N/A               |

|                                                                                                                                               |             |                       |                                     |                                                                                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA |             | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                                     | Código: FO-M7-P6-013                                                                     |                   |
|                                                                                                                                               |             |                       |                                     | Versión: 02                                                                              |                   |
|                                                                                                                                               |             |                       |                                     | Fecha de aprobación: 22/04/2024                                                          |                   |
|                                                             |             | 5+600                 |                                     | Obra transversal, con muro para confinamiento lateral y construcción de canal disipador. |                   |
|                                                                                                                                               |             |                       |                                     |                                                                                          |                   |
| <b>CÓDIGO :</b>                                                                                                                               |             | <b>62AN25</b>         | <b>VÍA:</b>                         | <b>Caramanta - Cristales - San Roque</b>                                                 |                   |
| <b>Subregión operativa</b>                                                                                                                    |             | <b>NORDESTE</b>       | <b>Total (km) odometro</b>          |                                                                                          | <b>24.2</b>       |
| <b>Id</b>                                                                                                                                     | <b>Foto</b> | <b>Pr(s)</b>          | <b>Necesidades de mantenimiento</b> | <b>descripción</b>                                                                       | <b>MITIGACION</b> |

|                                                                                                                                        |                       |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b> | Código: FO-M7-P6-013               |
|                                                                                                                                        |                       | Versión: 02                        |
|                                                                                                                                        |                       | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|        |                                                                                    |        |                                   |                                                                                                                                                                                |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 62AN25 |   | 16+900 | Perdida de confinamiento lateral. | Mitigación con instalación de ronda de coronación con sacos en polipropileno en el costado derecho de la vía y se realiza conformación de la vía con adición de base granular. | SI |
|        |  | 0+900  | Perdida de confinamiento lateral. | Instalación de costales en polipropileno con suelo cemento.                                                                                                                    | SI |


|                     |                                                                                     |                |                                   |                                                                                    |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CÓDIGO :            | 62AN23                                                                              | VÍA:           | Sofía - Yolombó                   |                                                                                    |      |
| Subregión operativa |                                                                                     | NORDESTE       | Total (km) odometro               |                                                                                    | 24.2 |
| MITIGACION          |                                                                                     |                |                                   |                                                                                    |      |
| Id                  | Foto                                                                                | Pr(s)          | Necesidades de mantenimiento      | descripción                                                                        |      |
| 62AN23              |  | 0+000 - 24+200 | Mantenimiento Manual              | Mantenimiento manual a lo largo del corredor                                       | N/A  |
|                     |                                                                                     | 0+000 - 24+200 | Mantenimiento mecánico - Remoción | Remoción de material que ha caído en la vía, generando obstrucción parcial o total | N/A  |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                   |                                                                               |                                                                                                                                   |      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| <div></div> <div>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</div> <div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> |                                                                                     | ACTA DE RECIBO    |                                                                               | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                              |      |                |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                   |                                                                               | Versión: 02                                                                                                                       |      |                |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                   |                                                                               | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                |      |                |
|                                                                                                                                                                   |    |                   |                                                                               | a lo largo del<br>corredor.                                                                                                       |      |                |
|                                                                                                                                                                   |    | 0+000 -<br>0+500  | Mejoramiento de<br>superficie de rodadura<br>(0.5 Km).                        | Adición y<br>compactación<br>de material<br>tipo fresado<br>se intervienen<br>120m de largo<br>con un ancho<br>promedio de<br>5m. | SI   |                |
|                                                                                                                                                                   |   | 5+600             | Obra complementaria<br>muro existente.                                        | Excavación,<br>instalación de<br>geotextil,<br>triturado y<br>tubería<br>perforada de<br>4", llenos y<br>paisajismo.              | NO   |                |
| CÓDIGO<br>:                                                                                                                                                       | 62AN21                                                                              | VÍA:              | Porcesito - Puente Gavino - La Cortada - Yolombó - Yalí -<br>Playas - Vegachí |                                                                                                                                   |      |                |
| Subregión operativa                                                                                                                                               |                                                                                     | NORDESTE          | Total (km) odometro                                                           |                                                                                                                                   | 77.9 | MITIGACI<br>ON |
| Id                                                                                                                                                                | Foto                                                                                | Pr(s)             | Necesidades de<br>mantenimiento                                               | descripción                                                                                                                       |      |                |
| 62AN21                                                                                                                                                            |  | 0+000 -<br>77+900 | Mantenimiento Manual                                                          | Mantenimien<br>to manual a lo<br>largo del<br>corredor                                                                            | N/A  |                |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <div></div> <div>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</div> <div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> | ACTA DE RECIBO                                                                                 |                | Código: FO-M7-P6-013                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                | Versión: 02                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                                                                                                                                                                   | <div></div>   | 0+000 - 77+900 | Mantenimiento mecánico - Remoción                                                    | Remoción de material que ha caído en la vía, generando obstrucción parcial o total, a lo largo del corredor con disposición de material en sitios autorizados.                                                                                                                                          | SI |
|                                                                                                                                                                   | <div></div> | 10+200         | Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal. | Muro en concreto ciclópeo con canal disipador diseño de la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 9 módulos de un largo promedio de 9.40m y un ancho de 6.61m, canal disipador con siete escalones de longitud promedio de 3.05m y ancho de 1.20m. | NO |

|                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <div></div> <div>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</div> <div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> | ACTA DE RECIBO |                                                                                                             | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                             | Versión: 02                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                                                                     |    |
| <div></div>                                                                      | 10+700         | Afectación de la calzada por ausencia de obras de conducción de agua suficiente para canalizar y evacuar.   | Se lleva a cabo el diseño de un canal y un box culvert que atraviesan la calzada, junto con un canal para encauzar las aguas. Además, se realiza la adecuación del descole para la canalización de las aguas provenientes del organal. | NO |
| <div></div>                                                                    | 67+000         | Falta de estructura en el descole de obra transversal, esto se encuentra afectando la estructura de la vía. | Muro canal en concreto ciclópeo con diseño de la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 7 módulos de un largo promedio de 5.55m y un ancho de 4.71m                               | NO |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                |                                                       |                                                                                                                                                                 |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| <div></div> <div>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</div> <div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> |                                                                                                | ACTA DE RECIBO |                                                       | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                            |      |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                |                                                       | Versión: 02                                                                                                                                                     |      |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                |                                                       | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                              |      |            |
| <div></div>                                                                      |                                                                                                | 0+000 - 77+900 | Pavimento - Parcheo / Bacheo                          | Mantenimien to a lo largo del corredor (Ver anexo)                                                                                                              | SI   |            |
| <div></div>                                                                     |                                                                                                | 0+000 - 77+900 | Reposición de placas en pavimento rígido.             | Priorización de placas que se encontraban fracturadas. Demolición, instalación de pasadores y vaciado de concreto premezclado tipo MR con espesores existentes. | NO   |            |
| CÓDIGO :                                                                                                                                                          | 62AN21-2                                                                                       | VÍA:           | La Cortada - El Mango                                 |                                                                                                                                                                 |      |            |
| Subregión operativa                                                                                                                                               |                                                                                                | NORDESTE       | Total (km) odometro                                   |                                                                                                                                                                 | 44.2 | MITIGACION |
| Id                                                                                                                                                                | Foto                                                                                           | Pr(s)          | Necesidades de mantenimiento                          | descripción                                                                                                                                                     |      |            |
| 62AN21-2                                                                                                                                                          | <div></div> | 0+000 - 44+200 | Mantenimiento manual - Roceria y limpieza de cunetas. | Mantenimien to manual a lo largo del corredor                                                                                                                   | N/A  |            |

|                                                                                                                                               |                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                                                                                      | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                               |                       |                                                                                      | Versión: 02                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                                                                                                                                               |                       |                                                                                      | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                              | 0+000 - 44+200        | Mantenimiento mecánico - Remoción                                                    | Remoción de material que ha caído en la vía, generando obstrucción parcial o total a lo largo del corredor.                                                                                                                                                                     | N/A |
|                                                            | 0+100                 | Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal. | Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia con 3 módulos de una longitud promedio de 4.50m y un ancho promedio de 3.00m, con canal disipador con una longitud promedio de 11.3m. | NO  |

|                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | ACTA DE RECIBO                                                                      |                                                                                      | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                      | Versión: 02                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                      | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | 0+400                                                                               | Perdida de banca por falta de estructura de evacuación de aguas de obra transversal. | Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia con 9 módulos de una longitud promedio de 7.80m y un ancho promedio de 3.00m, con canal disipador con un ancho de 1.20m y y cada uno de los escalones de 1.85m. | NO                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                        |  | 28+600                                                                               | Perdida de banca por confinamiento lateral                                                                                                                                                                                                                                                                | Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con la construcción de dos módulos con |

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                                           |                                                                                                                               |                    |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b>                                                               |                                           | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                          |                    |                   |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                                           | Versión: 02                                                                                                                   |                    |                   |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                                           | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                            |                    |                   |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                                           | una longitud de 7.87 y un ancho promedio de 4.10m.                                                                            |                    |                   |  |
|                                                                                                                                               |   | 0+000 - 44+200<br><br>Pavimento - Parcheo | Mantenimiento a lo largo del corredor (Ver anexo)                                                                             | SI                 |                   |  |
|                                                                                                                                               |  | 21+400<br><br>Señalización                | Se tiene la necesidad de demarcar las zonas de cruce peatonal para brindar seguridad a los habitantes de la vereda el Brasil. | NO                 |                   |  |
| <b>CÓDIGO :</b>                                                                                                                               | <b>62AN21-2-1</b>                                                                   | <b>VÍA:</b>                               | <b>El Mango - Amalfi</b>                                                                                                      |                    |                   |  |
| <b>Subregión operativa</b>                                                                                                                    | <b>NORDESTE</b>                                                                     | <b>Total (km) odómetro</b>                |                                                                                                                               | <b>23.6</b>        | <b>MITIGACION</b> |  |
| <b>Id</b>                                                                                                                                     | <b>Foto</b>                                                                         | <b>Pr(s)</b>                              | <b>Necesidades de mantenimiento</b>                                                                                           | <b>descripción</b> |                   |  |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                |                                                   |                                                                                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <div></div> <div>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</div> <div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> | ACTA DE RECIBO                                                                      |                | Código: FO-M7-P6-013                              |                                                                                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                | Versión: 02                                       |                                                                                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                |                                                                                                                                                                                                           |     |
| 62AN21-2-1                                                                                                                                                        |    | 0+000 - 23+600 | Mantenimiento manual - Roceria.                   | Mantenimien to manual a lo largo del corredor                                                                                                                                                             | N/A |
|                                                                                                                                                                   |  | 0+500          | Perdida de banca por falta de contención lateral. | Muro canal en concreto ciclópeo con diseño de la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 8 módulos de un largo promedio de 6.76m y un ancho de 3.18m. | NO  |
|                                                                                                                                                                   |  | 1+500          | Obra transversal sin estructura de descole.       | Canal disiparor escalonado diseño de cartilla obras de drenaje y protección de carreteras de la gobernación de Antioquia.                                                                                 | NO  |

|                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b>                                                               |                                                   | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                   | Versión: 02                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                   | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |            |
|                                                      | 2+500                                                                               | Perdida de banca por falta de contención lateral. | Muro en concreto ciclópeo con canal disipador, diseño de la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 12 módulos de un largo promedio de 10.58m y un ancho de 1.2m, canal disipador con escalones de longitud promedio de 2.3m y ancho de 1.20m. | NO                                                |            |
|                                                                                                                                        |  | 0+000 - 23+600                                    | Pavimento - Parcheo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mantenimiento a lo largo del corredor (Ver anexo) | SI         |
| <b>CÓDIGO :</b>                                                                                                                        | 62AN21-4                                                                            | <b>VÍA:</b>                                       | Amalfi - Portachuelo - Chorritos - Playas                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |            |
| Subregión operativa                                                                                                                    |                                                                                     | NORDESTE                                          | Total (km) odometro                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | 52.0       |
| Id                                                                                                                                     | Foto                                                                                | Pr(s)                                             | Necesidades de mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                       | descripción                                       | MITIGACION |

|                                                                                                                                               |                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b> | Código: FO-M7-P6-013               |
|                                                                                                                                               |                       | Versión: 02                        |
|                                                                                                                                               |                       | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

62AN21-4



50+500

Perdida de banca por falta de confinamiento lateral y pbra transversal para el correcto manejo de aguas de escorrentía.

Muro en pilas diseño de la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, muro cimentado en 7 pilas, con viga cabezal de 20.70ml y vastago. Complementado con canal dissipador con 18 modulos de un ancho de 0.90m y longitud de 2.30m. Instalación de tubería de 36" para obra transversal y poceta.

NO

|                            |                                                                                     |                            |                                       |                                              |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>CÓDIGO :</b>            | <b>25AN12-1-1</b>                                                                   | <b>VÍA:</b>                | <b>Anorí - Ye de Anorí - El Mango</b> |                                              |                   |
| <b>Subregión operativa</b> | <b>NORDESTE</b>                                                                     | <b>Total (km) odometro</b> |                                       | <b>55.5</b>                                  | <b>MITIGACION</b> |
| <b>Id</b>                  | <b>Foto</b>                                                                         | <b>Pr(s)</b>               | <b>Necesidades de mantenimiento</b>   | <b>descripción</b>                           |                   |
| 25AN12-1-1                 |  | 0+000 - 55+500             | Mantenimiento manual - Roceria.       | Mantenimiento manual a lo largo del corredor | N/A               |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                |                                               |                                                                                                                                                                |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <div></div> <div>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</div> <div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> |                                                                                    | ACTA DE RECIBO |                                               | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                           |       |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                |                                               | Versión: 02                                                                                                                                                    |       |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                |                                               | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                             |       |            |
|                                                                                                                                                                   |   | 0+000 - 55+500 | Mantenimiento mecánico - Remoción.            | Remoción de material que ha caído en la vía, generando obstrucción parcial o total, a lo largo del corredor con disposición de material en sitios autorizados. | N/A   |            |
|                                                                                                                                                                   |  | 35+505         | Desnivel presentado en el Pr35+505.           | Adición y compactación de mezcla asfáltica MDC-19 para nivelación.                                                                                             | SI    |            |
| CÓDIGO :                                                                                                                                                          | 25AN15-1                                                                           | VÍA:           | Cáceres - El Tigre - Alto Tamaná - La Chilona |                                                                                                                                                                |       |            |
| Subregión operativa                                                                                                                                               |                                                                                    | NORTE          | Total (km) odometro                           |                                                                                                                                                                | 86.6  | MITIGACION |
| Id                                                                                                                                                                | Foto                                                                               | Pr(s)          | Necesidades de mantenimiento                  | descripción                                                                                                                                                    | SI/NO |            |

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b>                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Código: FO-M7-P6-013               |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Versión: 02                        |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |
| 25AN15-1                                                                                                                                      |   | 0+015 - 0+025<br>Mantenimiento mecánico - Conformación | Con el objetivo de rellenar baches y surcos, así como mejorar la superficie de rodadura, se adiciona material proveniente de la zona, conforme a la solicitud de la Administración Municipal. Este material se distribuye y compacta de manera uniforme para garantizar una mejor transitabilidad y durabilidad de la vía. | SI                                           |                                    |
| CÓDIGO :                                                                                                                                      | 25AN18                                                                              | VÍA:                                                   | Campo Alegre (Ruta 25 - Caucasia) - Colorado - Nechí                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                    |
| Subregión operativa                                                                                                                           | NORTE                                                                               |                                                        | Total (km) odometro                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65.8                                         | MITIGACION                         |
| Id                                                                                                                                            | Foto                                                                                | Pr(s)                                                  | Necesidades de mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                               | descripción                                  | SI/NO                              |
| 25AN18                                                                                                                                        |  | 0+000 - 65+800                                         | Mantenimiento manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mantenimiento manual a lo largo del corredor | N/A                                |
| CÓDIGO :                                                                                                                                      | 25AN17-1                                                                            | VÍA:                                                   | Partidas a Zaragoza - El Bagre                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                    |

|                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                                                                   | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                                                   | Versión: 02                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                                                   | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| Subregión operativa                                                                                                                    |                                                                                     | NORTE                 | Total (km) odometro                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.5                |
| Id                                                                                                                                     | Foto                                                                                | Pr(s)                 | Necesidades de mantenimiento                                      | descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MITIGACION<br>SI/NO |
| 25AN17-1                                                                                                                               |    | 0+000 - 65+800        | Mantenimiento mecanico - Remoción                                 | Remoción de material que cae sobre la vía e interrumpe parcial o total a lo largo del corredor con disposición de material en sitios autorizados.                                                                                                                                                      | SI                  |
|                                                                                                                                        |  | 3+000                 | Perdida de banca y falta de caja para obra transversal existente. | Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 7 módulos de una longitud promedio de 5.60m y un ancho promedio de 3.88m, bordillo de 10.30m. Cconstrucción de caja de para poceta de obra transversal, | NO                  |

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b>                                                               | Código: FO-M7-P6-013                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                                                                                                                                               |                                                                                     | Versión: 02                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                                                                                                                                               |                                                                                     | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                                                                                                                                               |   | 6+200<br>Perdida de banca.                                               | Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 4 módulos de una longitud promedio de 6.2m y un ancho promedio de 2.76m                                 | NO |
|                                                                                                                                               |  | 7+500<br>Falta de obra transversal, lo que ha generado pérdida de banca. | Construcción de muro en concreto ciclópeo según la cartilla de obras de drenaje y protección de carreteras de la Gobernación de Antioquia, con 8 módulos de una longitud promedio de 4.68m y un ancho promedio de 3.11m, realizan bordillo de 6.67m de | NO |

|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                                                                               |                                                                                                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA |                                                                                     | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                                                                                                                                               | Código: FO-M7-P6-013                                                                                       |                            |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                                                                               | Versión: 02                                                                                                |                            |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                                                                               | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                         |                            |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                                                                               | longitud.<br>Instalación de<br>tubería de 36"<br>y<br>construcción<br>de caja para<br>obra<br>transversal. |                            |
| <b>CÓDIGO</b><br>:                                                                                                                            | 25AN17-2                                                                            | <b>VÍA:</b>           | Zaragoza (incluye variante Segovia) - Fraguas - La Cruzada - Remedios                                                                         |                                                                                                            |                            |
| <b>Subregión operativa</b>                                                                                                                    |                                                                                     | <b>NORTE</b>          | <b>Total (km) odometro</b>                                                                                                                    |                                                                                                            | <b>69.9</b>                |
| <b>Id</b>                                                                                                                                     | <b>Foto</b>                                                                         | <b>Pr(s)</b>          | <b>Necesidades de mantenimiento</b>                                                                                                           | <b>descripción</b>                                                                                         | <b>MITIGACION</b><br>SI/NO |
| 25AN17-2                                                                                                                                      |  | 0+000 - 2+500         | Se identifican afectación superficial y profundo de algunos sectores que fueron evidenciados y priorizados por la interentoría y contratista. | Mantenimiento a lo largo del corredor (Ver anexo)                                                          | SI                         |

- Que las actividades objeto del contrato/convenio que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que no se reciben a satisfacción por detalles constructivos pendientes durante la ejecución y que no han sido atendidos por el contratista, son las siguientes:

#### PENDIENTES POR DETALLES CONSTRUCTIVOS

| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b> |                                         | Código: FO-M7-P6-013                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |                       |                                         | Versión: 02                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                        |                       |                                         | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                                                                                                                                       |
| CORREDOR                                                                                                                               | Pr                    | OBRA EJECUTADA                          | Observaciones                                                                                                                                                            |
| <b>SUBREGION NORDESTE</b>                                                                                                              |                       |                                         |                                                                                                                                                                          |
| 62AN20 Molino Viejo - Santo Domingo                                                                                                    | Pr8+370               | Muro en concreto ciclópeo               | Perfilar material en llave de confinamiento                                                                                                                              |
|                                                                                                                                        | Pr12+200              | Canal Disipador                         | Retirar baños portátiles, y realizar revegetalización                                                                                                                    |
|                                                                                                                                        | Pr8+900               | Muro en concreto ciclópeo               | Realizar ajuste al parcheo carril derecho a lo largo del muro                                                                                                            |
| 62AN21 Porcesito - Puente Gavino - La Cortada - Yolombó - Yalí - Playas - Vegachí                                                      | Pr10+700              | Canal Box Culvert                       | Falta realizar sello de juntas en placas de garantía                                                                                                                     |
|                                                                                                                                        | Pr67+000              | Muro en concreto ciclópeo               | Perfilar material en llave de confinamiento, lleno en laterales de muros canal                                                                                           |
| 62AN21-2-1 El Mango - Amalfi                                                                                                           | Pr0+500               | Muro en concreto ciclópeo               | Se requiere paisajear los costados del talud, retirar señalización, retirar costales que estan en la parte inferior del muro en ciclópeo, perfilar los costados del muro |
| 62AN21-4 Amalfi - Portachuelo - Chorrillos - Playas                                                                                    | Pr50+500              | Muro en pilas y canal disipador         | Se requiere ajustar cuneta a los dos costados de la vía, aproximadamente 25.30 m; para el lado del muro y 11.50 m para el lado opuesto                                   |
| <b>SUBREGION NORTE</b>                                                                                                                 |                       |                                         |                                                                                                                                                                          |
| 25AN13 San Fermín (Ruta 25) - Briceño                                                                                                  | Pr21+500              | Muro en concreto ciclopeo y bolsacretos | Cortar acero de refuerzo usado como soporte para formaleta.                                                                                                              |
| 25AN12 Yarumal - La Eze - Campamento                                                                                                   | Pr2+700               | Muro en concreto ciclópeo               | Recoger material sobrante y acondicionar trincho construido                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                           |                       |       |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA                                                             | <b>ACTA DE RECIBO</b> |       | Código: FO-M7-P6-013                              |
|                                                                                                                                                                                                           |                       |       | Versión: 02                                       |
|                                                                                                                                                                                                           |                       |       | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024                |
| 62AN21-1<br>Puente Gavino -<br>Gómez Plata - El<br>Guayabo -<br>Carolina del<br>Príncipe - La<br>Herradura -<br>Partidas a<br>Guadalupe -<br>Guadalupe. (No<br>incluye tramo<br>urbano de<br>Gómez Plata) | Pr8+800               | ZODME | Adecuar zodme, instalar<br>cerco y revegetalizar. |

- Que las actividades objeto del contrato/convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

Dado lo anterior las partes,


#### ACUERDAN:


- El contratista CONSORCIO NORANTIOQUIA realiza entrega parcial de las obras de CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VÍAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA, quien recibe el objeto del contrato No. 4600014620 de 2022, correspondientes a las actividades arriba detalladas.
  - El contratista/asociado deberá en el término de 45 días subsanar, reparar, modificar, ajustar, corregir las obras, bienes o servicios correspondientes a las actividades arriba detalladas.
  - El Contratista/Asociado deberá en el término de 45 días ajustar la calidad de la obra, bien o servicio, de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las especificaciones técnicas exigidas.

|                                                                                                                                               |                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE RECIBO</b> | Código: FO-M7-P6-013               |
|                                                                                                                                               |                       | Versión: 02                        |
|                                                                                                                                               |                       | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al contratista del cumplimiento de las obligaciones del contrato principal
- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor y/o interventor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 28 DIC 2024

  
**NOMBRE**  
**SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZÓN**  
**APODERADA**  
**RJ&P INGENIERÍA S.A.S**  
**INTERVENTOR**

  
**NOMBRE**  
**ÁNGELA MARÍA HOYOS CASTRO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO NORANTIOQUIA**  
**CONTRATISTA**