

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No. 12		
Contrato N°		SA-EDU-0002-2023		
Nombre del Supervisor		Dra. ANGELLY CRIALES ANIBAL		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato		Prestación de Servicios ☒ Otro: Contrato de Obra ☐		
Nombre del contratista		Consorcio YDN-ARN		
Objeto del contrato		CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
Plazo		18 MESES		
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 186.881'916.144		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 186.881'916.144		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)		Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	
23-octubre-2023		23-abril-2025		
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-05-2025
Anticipo	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-05-2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-01-2030
Salarios y prestaciones	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-01-2028
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Descripción		Valor		
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 186.881'916.144		
Adición No. 1		\$		
Adición No. 2		\$		
Adición No. 3		\$		
Valor Total del contrato		\$ 186.881'916.144		
Porcentaje del Anticipo	30 %	\$ 56.064.574.843		
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 48.452.223.014		
Valor Amortizado a la Fecha		\$ 14.535.666.904		
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 4.006.804.536		
No. Factura o Cuenta de Cobro		✓		

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
SUMINISTROS	Suministro de tubería HD 1000 mm C25 Standard
	Suministro de tubería HD 1000 mm C25 o superior Acerrojada
	Codo 11.25° HD
	Tee acerojada 1000 mm con derivación de 150 mm para ventosas
	Tubería de GRP de 900 mm Biaxial PN16
	Acople Biaxial 900 ml PN16 GRP
	Tee GRP DN 900 x 900 x 100 mm PN10
	Acople 900 ml PN10 GRP
	Tubería de GRP de 900 mm PN10
OBRA CIVIL	Excavación a máquina
	Excavación a máquina en roca
	Demolición con rotomartillo
	Entibado tipo 6
	Instalación de tubería HD 1000 mm Standard
	Instalación de tubería HD 1000 mm Acerrojada
	Cimentación de tubería con arena
	Relleno de zanjas con material seleccionado de cantera
	Demolición de pavimento asfáltico
	Tubería GRP de 900 mm
	Tubería GRP de 600 mm
	Tubería GRP de 600 mm biaxial
	Subbase granular
	Tubería PEAD de 500 mm
	Base de suelo cemento

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Preacta 12, Acta de obra 12, Acta de reajuste 10, Carteras Topográficas, Registro Fotográfico, Ensayos de calidad.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN


Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de noviembre de 2024. /

ANGELLY CRIALES ANIBAL, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de enero de 2025.



ANGELLY CRIALES ANIBAL