

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. 12631- 01

OBJETO: CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO -ELOY VALENZUELA- EN RELACIÓN CON LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. OBRA PÚBLICA-01

Valor Fiscal Actual:	\$1,381,394,442.06	Contratista:	CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S
Fecha de Iniciación:	10/03/2020	Fecha de Inicio Actual:	10/03/2020
Supervisor:	COEDCO S.A.S.	Fecha de Entrega:	09/06/2020
Nueva Fecha de Entrega	24/07/2020	Acta No.	5
Plazo Inicial:	3 mes(es)	Plazo Actual:	4 Mes(Es) Y 14 Día(S)
Fecha:	24/07/2020	Días Suspendidos:	0

ACTA DE PAGO FINAL

En Bucaramanga, **A Los Veinticuatro (24) Día(S) Del Mes De Julio Del Año Dos Mil Veinte (2020)**, se reunieron **Edgar Leonardo Gómez Roncancio**, representante legal de **CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S** y **Edith Constanza Toloza Rojas**, representante legal de **COEDCO S.A.S.**, Contratista y Supervisor de la CDMB respectivamente, con el fin de evaluar la cantidad de obra ejecutada durante el periodo comprendido entre el día **Diez (10) de junio de 2020** al **Veinticuatro (24) de julio de 2020**, para efecto de su pago de acuerdo a la siguiente relación:

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	Campamento	m2	0,00	\$ 250.789,96	\$ -
1,2	Vallas y señales especiales, valla tipo 1A-CDMB (5,0x2,8 metros)	unidad	0,00	\$ 1.945.088,00	\$ -
1,3	Remoción y cargue de material granular húmedo de rio hasta sitio de disposición autorizado	m3	0,00	\$ 58.082,00	\$ -
1,4	remoción y cargue de material granular húmedo de lago hasta sitio de disposición autorizado	m3	0,00	\$ 38.812,00	\$ -
2,1	Suministro e instalación de geomembrana HDPE 30/0,75 mm	m2	0,00	\$ 59.913,00	\$ -
3,1	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi de espesor de 10 cm	m2	720,00	\$ 134.690,00	\$ 96.976.800,00
4,1	Gaviones con malla electrosoldada de cuerpo (2,00x1,00x1,00 m)	m3	731,95	\$ 162.674,52	\$ 119.069.611,99

4,2	Construcción baranda metálica en tubería de 2" tipo pesado con malla eslabonada	ml	0,00	\$ 177.682,00	\$ -
5,1	Construcción de canaleta en concreto	ml	63,00	\$ 260.990,00	\$ 16.442.370,00
5,2	Muro divisorio en mampostería y reja	m2	11,00	\$ 82.389,00	\$ 906.279,00
5,3	Establecimiento de jardines	m2	5573,85	\$ 807,00	\$ 4.498.096,95
ITEM NO PREVISTOS					
6,1	Concreto Ciclópeo (Concreto de 21 Mpa 60% y 40% piedra Bolo)	m3	76,16	\$ 478.428,00	\$ 36.437.076,48
6,2	Geotextil Tipo Nt-2500 No Tejido O Similar	m2	255,80	\$ 9.306,00	\$ 2.380.474,80
6,3	Limpieza Y Retiro Manual De Material Sedimentado Para Canaleta De Concreto	ml	251,07	\$ 22.728,00	\$ 5.706.318,96
6,4	Demolición En Roca	m3	135,00	\$ 71.737,00	\$ 9.684.495,00
6,5	Demolición De Sendero En Piedra Barichara Y Ladrillo De Arcilla (Incluye Cargue Y Retiro).	m2	200,00	\$ 18.013,00	\$ 3.602.600,00
6,6	Construcción De Sendero Peatonal En Piedra Barichara Y Ladrillo De Arcilla	m2	200,00	\$ 48.711,00	\$ 9.742.200,00
6,7	Suministro E instalación De Luminarias Tipo Hongo Con Bombillo Led De 40-50 W Con Poste De 3 Mts + Base De Concreto	Und	10,00	\$ 1.114.948,00	\$ 11.149.480,00
6,8	Canalización De Tubería Y Cableado Para Luminaria Sector Del Lago	ml	153,25	\$ 31.806,00	\$ 4.874.269,50
6,9	Acometida Eléctrica Cafetería (Incluye Canalización De Tubería Y Cableado)	ml	106,00	\$ 29.252,00	\$ 3.100.712,00
	Presupuesto Costos directos				\$ 324.570.784,68
	Administración:				\$ 74.651.280,48
	Imprevistos				\$ 3.245.707,85
	Utilidades:				\$ 19.474.247,08
	A.I.U.:				\$ 97.371.235,41
	I.V.A.				\$ 3.700.106,95
	Presupuesto total				\$ 425.642.127,04

NOTA: SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA.

POR APROXIMACION SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLON(ES) SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON CERO CUATRO CENTAVOS MCTE (\$425,642,127.04).

Valor fiscal del contrato	1,381,394,442.06
Valor Bruto a pagar	421,942,020.09
Valor IVA (19.00%)	3,700,106.95
Total, ejecutado en esta acta	425,642,127.04
Valor amortizado	.00
Neto	425,642,127.04
% Valor ejecutado	100.00

% tiempo transcurrido

100.00

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Veinticuatro (24) Día(S) Del Mes De Julio Del Año Dos Mil Veinte (2020)**



EDITH CONSTANZA TOLOZA ROJAS
SUPERVISOR
c.c. 901,109,221
Contratista o Representante Legal



EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
CONTRATISTA
c.c. 901,173,035
Contratista o Representante Legal



CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 91,496,579