





INFORME SEMANAL			
Semana Número:	6	Del:	29 de noviembre de 2024
Al:	5 de diciembre de 2024		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 42 Días			
ENTIDAD CONTRATANTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	SEDE	MEDELLIN ZONA NORTE
SUPERVISOR	CESAR A. MARTINEZ HERNANDEZ		
OBJETO:			
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).			
SEMANAL Obra programada (%) 0,00% Valor básico de la Obra \$ -		ACUMULADO Obra Física Ejecutada (%) 0,00% Valor básico de la Obra \$ -	
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista: BALER INGENIERIA S.A.S - BIC Contrato No. 2343 de 2024 Valor Inicial: \$ 142.476.528,00 Valor Actualizado: N/A Plazo Inicial: 2 MESES Y 7 DIAS Plazo Actualizado: N/A Fecha de Iniciación: 25-10-24 Fecha de Vencimiento: 31-12-24		Interventor: JVM INGENIERIA S.A.S. BIC Contrato No. 2365 DE 2024 Valor Inicial: \$ 110.605.055,00 Valor Actualizado: N/A Plazo Inicial: 2 MESES Y 7 DIAS Plazo Actualizado: N/A Fecha de Iniciación: 25-10-24 Fecha de Vencimiento: 31-12-24	
IMAGEN OFICINA		IMAGEN OFICINA	
			
AVANCE			

Este frente no fue iniciado en la fecha tentativa del día 2 de Diciembre. El contratista hace envío de balance a Interventoría posterior a la mesa de trabajo realizada el día Lunes 2 de diciembre el cual está en proceso de revisión por la Interventoría. El contratista iniciará trabajos en esta ORIP el día Martes 10 de diciembre.

IMAGENES AVANCE	
	
N/A	N/A
	
N/A	N/A

N/A

N/A

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	<div>Firma </div> <div>Nombre : JOSE PADILLA DE LA PEÑA</div> <div>Matrícula No.: 13202-21700 DE BOLIVAR</div>