

INFORME SEMANAL

Semana Número: 7 Del: 6 de diciembre de 2024 Al: 12 de diciembre de 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 49 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE Manizales SUPERVISOR CESAR A. MARTINEZ HERNANDEZ

OBJETO:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)	6,43%		12,44%	Obra Física Ejecutada (%)	40,82%		57,05%
Valor básico de la Obra	\$ 4.455.039,13	\$	8.619.080,37	Valor básico de la Obra	28.282.223,54		39.527.213,45
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
Contratista: BALER INGENIERIA S.A.S - BIC				Interventor: JVM INGENIERIA S.A.S. BIC			
Contrato No.	2343 de 2024			Contrato No.	2365 DE 2024		
Valor Inicial:	\$ 69.285.212,00			Valor Inicial:	\$ 110.605.055,00		
Valor Actualizado:	N/A			Valor Actualizado:	N/A		
Plazo Inicial:	2 MESES Y 7 DIAS			Plazo Inicial:	2 MESES Y 7 DIAS		
Plazo Actualizado:	N/A			Plazo Actualizado:	N/A		
Fecha de Iniciación:	25-10-24			Fecha de Iniciación:	25-10-24		
Fecha de Vencimiento:	31-12-24			Fecha de Vencimiento:	31-12-24		



Comentario: Demolicion de muro para instalacion de ducto de ventilación.



Comentario: Suministro e instalacion de ducto de ventilacion.



Comentario: Suministro e instalacion de ducto de ventilacion.



Comentario: Proteccion de elementos de ORIP.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	 Firma _____ Nombre : JOSE PADILLA DE LA PEÑA Matricula No.: 13202-21700 DE BOLIVAR