

1. FECHA ELABORACIÓN:

1

2

2025

2. ACTA No.

No.1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL:

RECIBO PARCIAL DE OBRA

X

MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:

SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 1

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:

Localidades de Usaquen, Suba, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:

9360 de 2024

7. FECHA CONTRATO:

28

11

2024

8. VALOR CONTRATO:

\$

1,344,189,000

9. FECHA ACTA INICIO:

11

12

2024

10. FECHA DE TERMINACIÓN:

24

2

2025

11. PLAZO:

Hasta el 24/02/2025

Meses/días

12. PRORROGAS:

N.A.

13. SUSPENSIONES:

N.A.

Meses/días

14. ADICIONES:

\$

-

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA:

CONSORCIO INGENAR XXI

17. CONTRATO INVENTENTORIA No:

9354 de 2024

18. FECHA CONTRATO:

28

11

2024

19. VALOR CONTRATO:

\$

365,580,190

20. FECHA ACTA INICIO:

11

12

2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN:

24

2

2025

22. PLAZO:

Hasta el 24/02/2025

Meses/días

23. PRORROGAS:

#¿NOMBRE?

24. SUSPENSIONES:

N.A.

Meses/días

25. ADICIONES:

\$

-

26. INVENTENTORIA:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 091

27. SUPERVISOR SDIS:

JHONNY EDWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C.: a los

1

 días del mes de FEBRERO del año 2025 se reunieron

MARÍA XIMENA ROJAS NIETO

 representante legal del contratista y

OMAR GARCÍA CUBILLOS

 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de ENERO/FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	EL NOGAL												
1	PRELIMINARES				\$ 10,284,383.17								
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC., CORRIDOS, PÓYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y DESMONTES Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M	3.20	\$ 30,722.38	\$ 98,311.61							-	
1.3.5	DEMONTES Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	UN	2	\$ 20,366.44	\$ 40,732.89							-	
1.3.23	DEMONTES Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	430.39	\$ 19,221.40	\$ 8,272,700.41			248.02	\$ 4,767,292.82			248.02	\$ 4,767,292.82
1.3.30	DEMONTES Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M	204	\$ 8,578.26	\$ 1,749,964.63							-	
1.3.34	DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO (INCLUYE BORDILLOS), CONCRETO ASFALTICO, ESCALAS SOBRE TERRENO Y PISOS DE CIMENTACION	M2	6.57	\$ 18,671.79	\$ 122,673.63							-	
2	PRELIMINARES				\$ 370,919.68								
2.4.3	MESONES EN CONCRETO ENCHAPADOS EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M. DESPENSAS A=0.45 M. COCINA A=0.60 M. ALLAS MANPOSTERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	3.2	\$ 115,912.40	\$ 370,919.68							-	
3	PRELIMINARES				\$ 40,413,975.58								
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1211.72	\$ 20,669.88	\$ 25,046,107.48							-	
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	540	\$ 28,459.02	\$ 15,367,868.10							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).				\$ 67,740,553.50								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).												
7.1.7	MEDICACIÓN EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	7.88	\$ 14,166.05	\$ 111,628.50							-	
7.2.34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU MANTENIMIENTO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M	2700	\$ 25,047.75	\$ 67,628,925.00			2735.27	\$ 68,512,359.14			2735.27	\$ 68,512,359.14
8	PRELIMINARES				\$ 635,691.86								
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	6	\$ 105,948.64	\$ 635,691.86							-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).				\$ 838,951.72								
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LINEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE #4 Y PANETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	1	\$ 838,951.72	\$ 838,951.72							-	
13	PRELIMINARES				\$ 65,659,452.32								
13.1.7	ESTUCCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PANETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M2	86.72	\$ 24,648.89	\$ 2,137,552.12			86.72	\$ 2,137,552.12			86.72	\$ 2,137,552.12
13.2.1	VINOLO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1665	\$ 10,261.47	\$ 17,085,342.22			1398.72	\$ 14,352,918.84			1398.72	\$ 14,352,918.84
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M2	86.72	\$ 20,520.07	\$ 1,779,500.56							-	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	570	\$ 43,070.68	\$ 24,550,287.37							-	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	37.8	\$ 41,773.92	\$ 1,579,054.24							-	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	207.9	\$ 25,638.40	\$ 5,330,223.32			581.43	\$ 14,906,934.80			581.43	\$ 14,906,934.80
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCERAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M	350	\$ 37,707.12	\$ 13,197,492.40							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).				\$ 60,524,452.18								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	430.39	\$ 130,797.92	\$ 56,294,116.44			248.02	\$ 32,440,499.92			248.02	\$ 32,440,499.92
17.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANETE IMPERMEABILIZADO SOBRE FACHADA EN ALTURAS SUPERIORES A 6 MTS. INCLUYE ANDAMIO TIPO ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	M2	111.72	\$ 37,865.52	\$ 4,230,335.74							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				\$ 2,763,124.65								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	550	\$ 5,023.86	\$ 2,763,124.65							-	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO EL NOGAL					\$ 249,231,504.66		\$ 0		\$ 137,117,557.64		\$ 0		\$ 137,117,557.64
	ARCO IRIS												
1	PRELIMINARES				\$ 9,960,201.05				\$ 9,960,201.05				
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTES DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE PANETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	322	\$ 30,932.30	\$ 9,960,201.05			322	\$ 9,960,201.05			322.00	\$ 9,960,201.05
13	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).				\$ 25,974,550.58				\$ 25,974,550.58				
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).												
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCERAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M	688.85	\$ 37,707.12	\$ 25,974,550.58			688.85	\$ 25,974,550.58			688.85	\$ 25,974,550.58
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).				\$ 82,249,391.62				\$ 76,074,157.98				
17.1.1	FLANQUE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	124.5	\$ 49,600.27	\$ 6,175,233.64							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA E CORROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE SAUJES Y CABLES SEGUN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	322	\$ 236,255.15	\$ 76,074,157.98			322	\$ 76,074,157.98			322.00	\$ 76,074,158
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				\$ 1,941,170.42								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	386.39	\$ 5,023.86	\$ 1,941,170.42							-	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO ARCO IRIS					\$ 120,125,313.67		\$ 0		\$ 112,008,909.61		\$ 0		\$ 112,008,910
	CORINCON												
1	PRELIMINARES				\$ 1,131,812.91				\$ 1,131,812.91				\$ 1,131,812.91
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTES DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE PANETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	36.59	\$ 30,932.30	\$ 1,131,812.91			36.59	\$ 1,131,812.91			36.59	\$ 1,131,812.91
13	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).				\$ 5,203,582.75				\$ 5,203,582.75				\$ 5,203,582.75
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).												

13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	138	\$	37,707.12	\$ 5,203,582.75			138	\$ 5,203,582.75			138.00	\$ 5,203,582.75
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 12,609,711.11				\$ 6,374,163.92				\$ 6,374,163.92
17.1.1	PLACAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	4	\$	49,600.27	\$ 198,401.08							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BALANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	26.95	\$	236,255.15	\$ 6,367,076.27			26.98	\$ 6,374,163.92			26.98	\$ 6,374,163.92
17.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROF TRASLUCIDA OPAL PC 37	M2	11.55	\$	54,289.21	\$ 627,040.36							-	
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	27.6	\$	196,275.12	\$ 5,417,193.40							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL					\$ 332,077.34				\$ 0.00				\$ 0.00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	66.1	\$	5,023.86	\$ 332,077.34							-	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						\$ 19,277,184.11	\$ 0			\$ 12,709,559.58	\$ 0			\$ 12,709,560
JUAN XXIII														
1	PRELIMINARES					\$ 4,720,116.33								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS													
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	60.00	\$	10,183.22	\$ 610,993.34							-	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC. (INCLUYE CARGUE DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METALICA O DE RETIRO DE MANTO DE ALUMINO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	66.00	\$	30,932.30	\$ 2,041,531.89			66	\$ 2,041,531.89			66.00	\$ 2,041,532
1.3.23	DEMOLICIÓN ALFAJIA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM	M	72.00	\$	22,144.12	\$ 1,594,376.60							-	
2	CIMENTACIÓN					\$ 10,745,400.24								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS													
2.1.9	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	7.20	\$	96,208.17	\$ 692,698.82							-	
2.2	CONCRETOS													
2.2.11	CONSTRUCCIÓN DE PLACA E=0.15M CONCRETO ACELERADO DE 3000PSI (CIERRES VACIOS), INCLUYE DEMOLICIÓN PERIMETRAL DE 0.2 M.Y PUENTE ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA	M2	36.00	\$	271,759.98	\$ 9,783,359.16							-	
2.5	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	81.96	\$	3,286.26	\$ 269,342.26							-	
3	MAPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 6,582,020.07								
3.1	MAPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
3.1.4	MURO EN LADRILLO TOLETE RUGOSO 24.5X12X6CM	M2	18.00	\$	201,237.92	\$ 3,622,282.51							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	104.00	\$	28,459.02	\$ 2,959,737.56							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 2,160,708.61								
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 80 X 60CM DE INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	UN	6.00	\$	175,999.33	\$ 1,055,995.96							-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	UN	6.00	\$	176,537.50	\$ 1,059,224.98							-	
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	1.00	\$	45,487.67	\$ 45,487.67							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 10,572,791.72								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	32.00	\$	39,621.25	\$ 1,267,879.89							-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
7.2.5	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO SOBRE MESONES, INCLUYE DILATAACIONES EN BRONCE	M	72.00	\$	34,439.94	\$ 2,479,675.72							-	
7.2.17	PISO EN DUROPOISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDIESELIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	M2	56.00	\$	67,678.54	\$ 3,789,998.43							-	
7.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	36.00	\$	84,312.16	\$ 3,035,237.68							-	
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LINEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	2.00	\$	838,951.72	\$ 1,677,903.45							-	
11.1.9	INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	1.00	\$	109,438.15	\$ 109,438.15							-	
13	PANETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 9,564,176.22								
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	104.00	\$	10,261.47	\$ 1,067,192.55							-	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	197.28	\$	43,070.68	\$ 8,496,983.67							-	
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 349,558.52								
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
15.2.1	ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM	M2	5.39	\$	64,853.16	\$ 349,558.52							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 18,535,793.01				\$ 15,592,839.83				
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	22.5	\$	130,797.92	\$ 2,942,953.18				\$ 0.00			-	\$ 0.00
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BALANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	66.00	\$	236,255.15	\$ 15,592,839.83			66	\$ 15,592,839.83			66.00	\$ 15,592,840
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL					\$ 1,255,965.75				\$ 0				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	250.00	\$	5,023.86	\$ 1,255,965.75							-	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JUAN XXIII						\$ 66,273,872.07	\$ 0			\$ 16,613,605.78	\$ 0			\$ 17,634,372
CD MARIA GORETTI														
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 1,439,709.80				\$ 415,800.67				\$ 415,800.67
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	58.17	\$	24,750.04	\$ 1,439,709.80			16.8	\$ 415,800.67			16.80	\$ 415,800.67
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 7,022,913.97				\$ 7,022,913.97				\$ 7,022,913.97
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 BENCILLA, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS,	M2	2.67	\$	315,261.00	\$ 841,746.87			2.67	\$ 841,746.87			2.67	\$ 841,746.87
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO, CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	14.05	\$	419,066.51	\$ 5,887,884.47			14.05	\$ 5,887,884.47			14.05	\$ 5,887,884.47
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGOE), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERIA	M2	2.15	\$	136,410.52	\$ 293,282.63			2.15	\$ 293,282.63			2.15	\$ 293,282.63
13	PANETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 759,553.77				\$ 0.00				\$ 0.00
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	74.02	\$	10,261.47	\$ 759,553.77				\$ 0.00			-	\$ 0.00
	DIFERENCIA CTO VS PPTO INICIAL CD MARIA GORETTI					\$ 170,217,074.80								
SUBTOTAL COSTO DIRECTO CD MARIA GORETTI						\$ 179,439,252.34	\$ 0			\$ 7,438,714.64	\$ 0			\$ 7,438,715
JI MARIA GORETTI														
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 13,317,894.28				\$ 12,310,320.17			-	\$ 12,310,320.17
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	63.71	\$	24,750.04	\$ 1,576,825.02			23.00	\$ 569,250.91			23.00	\$ 569,250.91
7.2.38	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDIESELIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO	M2	89.1	\$	131,774.07	\$ 11,741,069.26			89.10	\$ 11,741,069.26			89.10	\$ 11,741,069.26
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 20,862,639.95				\$ 27,991,458.29			-	\$ 27,991,458.29
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 BENCILLA, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS,	M2	3.36	\$	315,261.00	\$ 1,059,276.96			3.35	\$ 1,056,124.35			3.35	\$ 1,056,124.35
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO, CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	23.09	\$	419,066.51	\$ 9,676,245.72			19.25	\$ 8,067,030.32			19.25	\$ 8,067,030.32
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGOE), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERIA	M2	74.24	\$	136,410.52	\$ 10,127,117.27			64.08	\$ 8,741,186.35			138.32	\$ 18,868,303.62
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGOE), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERIA	M2	74.24	\$	136,410.52	\$ 10,127,117.27			64.08	\$ 8,741,186.35			138.32	\$ 18,868,303.62
13	PANETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 955,342.56				\$ 0.00			-	\$ 0.00
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												-	

13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	93.1	\$	10,261.47	\$ 955,342.56	\$	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JI MARIA GORETTI						\$ 35,135,876.79	\$ 8,741,186	\$ 40,301,778.46	\$ 0	-	\$ 40,301,778
JI LUGAR DEL RECREO											
1	PRELIMINARES					\$ 12,388,195.39		\$ 12,245,630.28			\$ 12,245,630.28
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS									-	
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14	\$	10,183.22	\$ 142,565.11		\$ 0.00		-	\$ 0.00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SANDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	300	\$	40,818.77	\$ 12,245,630.28	300.00	\$ 12,245,630.28	300.00	\$ 12,245,630.28	
3	OTROS DEL CAPÍTULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 13,610,761.29		\$ 16,648,523.78		-	\$ 16,648,523.78
3.2	OTROS DEL CAPÍTULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	390	\$	20,669.88	\$ 8,061,253.36		\$ 0.00		-	\$ 0.00
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	195	\$	28,450.02	\$ 5,549,507.93	585.00	\$ 16,648,523.78	585.00	\$ 16,648,523.78	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 353,796.37		\$ 0.00		-	\$ 0.00
4.1	TUBERÍA									-	
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	2	\$	176,898.18	\$ 353,796.37		\$ 0.00		-	\$ 0.00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 2,365,389.28		\$ 600,550.58		-	\$ 600,550.58
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									-	
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	24	\$	52,114.59	\$ 1,250,750.09		\$ 0.00		-	\$ 0.00
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	20	\$	3,429.39	\$ 68,587.90		\$ 0.00		-	\$ 0.00
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	20	\$	24,750.04	\$ 495,000.79	2.00	\$ 49,500.08	2.00	\$ 49,500.08	
7.2.34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU MANTENIMIENTO	M	22	\$	25,047.75	\$ 551,050.50	22.00	\$ 551,050.50	22.00	\$ 551,050.50	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 1,483,281.00		\$ 0.00		-	\$ 0.00
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	14	\$	105,948.64	\$ 1,483,281.00		\$ 0.00		-	\$ 0.00
9	CARPINTERÍA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 311,015.99		\$ 0.00		-	\$ 0.00
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									-	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGE), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	2.28	\$	136,410.52	\$ 311,015.99		\$ 0.00		-	\$ 0.00
13	PANETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 23,118,795.81		\$ 8,216,493.68		-	\$ 8,216,493.68
13.1	PANETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									-	
13.1.2	PANETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	14	\$	75,170.92	\$ 1,052,392.91	14.00	\$ 1,052,392.91	14.00	\$ 1,052,392.91	
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	585	\$	10,261.47	\$ 6,002,958.08	585.00	\$ 6,002,958.08	585.00	\$ 6,002,958.08	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	36	\$	19,531.52	\$ 703,134.71	36.00	\$ 703,134.71	36.00	\$ 703,134.71	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	22.32	\$	20,520.07	\$ 458,007.98	22.32	\$ 458,007.98	22.32	\$ 458,007.98	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	318.5	\$	43,070.68	\$ 13,718,011.45		\$ 0.00		-	\$ 0.00
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									-	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	28.35	\$	41,773.92	\$ 1,184,290.68		\$ 0.00		-	\$ 0.00
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 6,669,601.08		\$ 0.00		-	\$ 0.00
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLUCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ASESORES	M2	31.75	\$	210,066.18	\$ 6,669,601.08		\$ 0.00		-	\$ 0.00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL					\$ 4,019,090.40		\$ 0.00		-	\$ 0.00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	800	\$	5,023.86	\$ 4,019,090.40		\$ 0.00		-	\$ 0.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO LUGAR DEL RECREO						\$ 64,319,926.81	\$ 0	\$ 37,711,198.32	\$ 0	-	\$ 37,711,198
VERBENAL											
1	PRELIMINARES					\$ 31,319,519.76		\$ 21,021,665.31			\$ 21,021,665.31
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS									-	
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.64	\$	23,400.80	\$ 38,377.31		\$ 0.00		-	\$ 0.00
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.26	\$	17,506.71	\$ 57,071.87		\$ 0.00		-	\$ 0.00
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	37	\$	17,834.95	\$ 659,893.23		\$ 0.00		-	\$ 0.00
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METALICA TROQUELADA	M	61.8	\$	8,578.26	\$ 530,136.34		\$ 0.00		-	\$ 0.00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SANDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE CIMENTACIÓN	M2	735.79	\$	40,818.77	\$ 30,034,041.01	515.00	\$ 21,021,665.31	515.00	\$ 21,021,665.31	
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS					\$ 2,556,308.06		\$ 0.00		-	\$ 0.00
2.1	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO									-	
2.1.9	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	20.76	\$	96,208.17	\$ 1,997,281.59		\$ 0.00		-	\$ 0.00
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO									-	
2.4.4	LAVADERO PREFABRICADO RESINA POLIESTER DE 80 X 60 CM	UN	1	\$	341,475.74	\$ 341,475.74		\$ 0.00		-	\$ 0.00
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA									-	
2.5.1	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	66.2	\$	3,286.26	\$ 217,550.73		\$ 0.00		-	\$ 0.00
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 172,232.91		\$ 0.00		-	\$ 0.00
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									-	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRADO No 5	M2	3.65	\$	47,187.10	\$ 172,232.91		\$ 0.00		-	\$ 0.00
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 10,648,213.91		\$ 0.00		-	\$ 0.00
4.1	TUBERÍA									-	
4.1.1	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	M	74.16	\$	79,486.77	\$ 5,894,738.74		\$ 0.00		-	\$ 0.00
4.1.67	SIFON DE PISO 4" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	24	\$	60,755.82	\$ 1,458,139.74		\$ 0.00		-	\$ 0.00
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	12	\$	176,898.18	\$ 2,122,778.21		\$ 0.00		-	\$ 0.00
4.2	CAJAS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									-	
4.2.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	UN	2	\$	586,278.61	\$ 1,172,557.22		\$ 0.00		-	\$ 0.00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 22,067,832.90		\$ 0.00		-	\$ 0.00
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	1.64	\$	39,621.25	\$ 64,978.84		\$ 0.00		-	\$ 0.00
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									-	
7.2.3	GUARDA ESCOBA EN MADERA CEDRO PARA AREA DE PISO EN CAUCHO H = 0.10 M	M	63.3	\$	20,702.32	\$ 1,310,457.06		\$ 0.00		-	\$ 0.00
7.2.6	PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI ESCOBADO INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO CON CERÁMICA COLOR	M2	31.53	\$	101,721.54	\$ 3,207,280.06		\$ 0.00		-	\$ 0.00
7.2.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	107.8	\$	40,525.83	\$ 4,368,684.28		\$ 0.00		-	\$ 0.00
7.2.12	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	113.67	\$	115,390.45	\$ 13,116,432.66		\$ 0.00		-	\$ 0.00
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 1,025,582.86		\$ 0.00		-	\$ 0.00
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	9.68	\$	105,948.64	\$ 1,025,582.86		\$ 0.00		-	\$ 0.00
9	CARPINTERÍA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 1,810,855.13		\$ 0.00		-	\$ 0.00
9.2	CARPINTERÍA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									-	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	3.26	\$	419,066.51	\$ 1,366,156.82		\$ 0.00		-	\$ 0.00
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGE), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	3.26	\$	136,410.52	\$ 444,698.31		\$ 0.00		-	\$ 0.00
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGE), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	3.26	\$	136,410.52	\$ 444,698.31		\$ 0.00		-	\$ 0.00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 763,375.27		\$ 0.00		-	\$ 0.00
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UN	24	\$	31,807.30	\$ 763,375.27		\$ 0.00		-	\$ 0.00
13	PANETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 38,093,395.66		\$ 8,872,529.70		-	\$ 8,872,529.70
13.1	PANETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									-	
13.1.2	PANETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	9.68	\$	75,170.92	\$ 727,654.52		\$ 0.00		-	\$ 0.00

13.1.7	ESTUCCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	179.1	\$	24,648.89	\$ 4,414,616.99		110.00	\$ 2,711,378.38		110.00	\$ 2,711,378.38
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										-	
13.2.3	PINTURA TIPO KÖRASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	398	\$	20,520.07	\$ 8,166,988.26		300.25	\$ 6,161,151.32		300.25	\$ 6,161,151.32
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	657.28	\$	37,707.12	\$ 24,784,135.89			\$ 0.00		-	\$ 0.00
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 249,141.62			\$ 0.00		-	\$ 0.00
15.1	CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										-	
15.1.2	CERRADURA DE SOBREPONER	UN	1	\$	249,141.62	\$ 249,141.62			\$ 0.00		-	\$ 0.00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL					\$ 1,934,187.26			\$ 0.00		-	\$ 0.00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	385	\$	5,023.86	\$ 1,934,187.26			\$ 0.00		-	\$ 0.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO VERBENAL						\$ 110,640,645.34	\$ 0	\$ 29,894,195.01	\$ 0	\$ 29,894,195		
AURES												
1	PRELIMINARES					\$ 393,017.72			\$ 279,582.12			\$ 279,582.12
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS										-	
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS)	UN	8.00	\$	26,084.01	\$ 208,672.09			\$ 0.00		-	\$ 0.00
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CARPINTERÍA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	10.53	\$	17,506.71	\$ 184,345.63		15.97	\$ 279,582.12		15.97	\$ 279,582.12
9	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 12,328,599.68			\$ 3,524,788.84		-	\$ 3,524,788.84
9.2	CARPINTERÍA METÁLICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										-	
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERNADA, INCLUYE VIDRIO DE 4MM INCOLORO CON PELÍCULA DE OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5.43	\$	220,713.14	\$ 1,198,472.35		15.97	\$ 3,524,788.84		15.97	\$ 3,524,788.84
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA FLOTANTE CON PERFILES VERTICALES EN ALUMINIO ANCLADOS A ESTRUCTURA NUEVA DE CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	10.53	\$	1,056,992.15	\$ 11,130,127.33			\$ 0.00		-	\$ 0.00
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 249,141.62			\$ 0.00		-	\$ 0.00
15.1	CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										-	
15.1.2	CERRADURA DE SOBREPONER	UN	1.00	\$	249,141.62	\$ 249,141.62			\$ 0.00		-	\$ 0.00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL					\$ 60,286.36			\$ 0.00		-	\$ 0.00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	12.00	\$	5,023.86	\$ 60,286.36			\$ 0.00		-	\$ 0.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO AURES						\$ 13,031,045.38	\$ 0	\$ 3,804,370.96	\$ 0	\$ 3,804,371		
NASQUA												
1	PRELIMINARES					\$ 1,272,673.79			\$ 0.00			\$ 0.00
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS										-	
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE VENTILACIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	40	\$	31,816.84	\$ 1,272,673.79			\$ 0.00		-	\$ 0.00
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE VENTILACIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN					\$ 881,102.45			\$ 0.00		-	\$ 0.00
4.1	TUBERÍA										-	
4.1.11	TUBERÍA PVC/RD 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	M	40	\$	14,464.72	\$ 578,588.71			\$ 0.00		-	\$ 0.00
4.1.26	REGISTRO CORTINA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1	\$	74,589.81	\$ 74,589.81			\$ 0.00		-	\$ 0.00
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	0.3	\$	759,746.44	\$ 227,923.93			\$ 0.00		-	\$ 0.00
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 2,118,972.86			\$ 0.00		-	\$ 0.00
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	20	\$	105,948.64	\$ 2,118,972.86			\$ 0.00		-	\$ 0.00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 540,352.96			\$ 0.00		-	\$ 0.00
11.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN	1	\$	540,352.96	\$ 540,352.96			\$ 0.00		-	\$ 0.00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 3,144,882.90			\$ 0.00		-	\$ 0.00
13.1	PAÑETE Y ESTUCCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										-	
13.1.7	ESTUCCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	36	\$	24,648.89	\$ 887,360.20			\$ 0.00		-	\$ 0.00
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										-	
13.2.1	VINOLO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	220	\$	10,261.47	\$ 2,257,522.70			\$ 0.00		-	\$ 0.00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL					\$ 1,004,772.60			\$ 0.00		-	\$ 0.00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	200	\$	5,023.86	\$ 1,004,772.60			\$ 0.00		-	\$ 0.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO NASQUA						\$ 8,962,757.56	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0	\$ 0		
JI SAN LUIS												
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 529,612.49			\$ 0.00		-	\$ 0.00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	3	\$	176,537.50	\$ 529,612.49			\$ 0.00		-	\$ 0.00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 1,888,592.33			\$ 0.00		-	\$ 0.00
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										-	
7.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECIKLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	22.4	\$	84,312.16	\$ 1,888,592.33			\$ 0.00		-	\$ 0.00
13	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 3,495,473.15			\$ 0.00		-	\$ 0.00
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										-	
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	250	\$	13,981.89	\$ 3,495,473.15			\$ 0.00		-	\$ 0.00
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 2,652,282.87			\$ 0.00		-	\$ 0.00
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										-	
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	28	\$	94,724.39	\$ 2,652,282.87			\$ 0.00		-	\$ 0.00
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 22,348,747.59			\$ 0.00		-	\$ 0.00
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	90	\$	236,255.15	\$ 21,262,963.41			\$ 0.00		-	\$ 0.00
17.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF TRASLUCIDA OPAL PC 37	M2	20	\$	54,289.21	\$ 1,085,784.18			\$ 0.00		-	\$ 0.00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL					\$ 251,193.15			\$ 0.00		-	\$ 0.00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	50	\$	5,023.86	\$ 251,193.15			\$ 0.00		-	\$ 0.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						\$ 31,165,901.58	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0	\$ 0		
JI HELVETIA												
1	PRELIMINARES					\$ 270,657.64			\$ 0.00			\$ 0.00
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS										-	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	8.75	\$	30,932.30	\$ 270,657.64			\$ 0.00		-	\$ 0.00
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 38,536.32			\$ 0.00		-	\$ 0.00
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2	\$	19,268.16	\$ 38,536.32			\$ 0.00		-	\$ 0.00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 139,818.93			\$ 0.00		-	\$ 0.00
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										-	
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	10	\$	13,981.89	\$ 139,818.93			\$ 0.00		-	\$ 0.00
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 2,392,114.32			\$ 0.00		-	\$ 0.00
17.1.1	FLANQUEO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	6.55	\$	49,600.27	\$ 324,881.77			\$ 0.00		-	\$ 0.00
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	8.75	\$	236,255.15	\$ 2,067,232.55			\$ 0.00		-	\$ 0.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						\$ 2,841,127.21	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0	\$ 0		
JI TIBABITA												
1	PRELIMINARES					\$ 5,133,179.36			\$ 0.00			\$ 0.00
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS										-	
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CARPINTERÍA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	21.56	\$	17,506.71	\$ 377,444.61			\$ 0.00		-	\$ 0.00
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELEADA	M	11.4	\$	8,578.26	\$ 97,792.14			\$ 0.00		-	\$ 0.00
1.3.41	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	11.4	\$	22,560.15	\$ 257,185.72			\$ 0.00		-	\$ 0.00
1.3.42	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO, (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, NO INCLUYE PINTURA)	M2	21.56	\$	204,116.74	\$ 4,400,756.89			\$ 0.00		-	\$ 0.00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 11,956,872.00			\$ 0.00		-	\$ 0.00
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										-	
7.2.12	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	95.13	\$	115,390.45	\$ 10,977,093.68			\$ 0.00		-	\$ 0.00
7.2.24	GUARDA ESCOBA EN PVC	M	78.52	\$	12,478.07	\$ 979,778.32			\$ 0.00		-	\$ 0.00

9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 9,921,462.94			\$ 0.00		-	\$ 0.00
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										-	
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VORIO DE 4 MM INCOLORO, CON PELICULA DE OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	21.56	\$	419,066.51	\$ 9,035,073.96		\$ 0.00			-	\$ 0.00
9.3	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2	21.56	\$	41,112.66	\$ 886,388.98		\$ 0.00			-	\$ 0.00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 1,043,769.65		\$ 0.00			-	\$ 0.00
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										-	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	11.4	\$	43,070.68	\$ 491,005.75		\$ 0.00			-	\$ 0.00
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										-	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERIA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	21.56	\$	25,638.40	\$ 552,763.90		\$ 0.00			-	\$ 0.00
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 879,248.16		\$ 0.00			-	\$ 0.00
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11.4	\$	77,127.03	\$ 879,248.16		\$ 0.00			-	\$ 0.00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL					\$ 482,290.85		\$ 0.00			-	\$ 0.00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	96	\$	5,023.86	\$ 482,290.85		\$ 0.00			-	\$ 0.00

SUBTOTAL COSTO DIRECTO						\$ 29,416,822.96	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0	\$ 0
------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------	---------	------	------

CDA SIMON BOLIVAR												
1	PRELIMINARES					\$ 26,497,448.31		\$ 0.00				\$ 0.00
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS)	UN	1	\$	26,084.01	\$ 26,084.01		\$ 0.00			-	\$ 0.00
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	1	\$	17,834.95	\$ 17,834.95		\$ 0.00			-	\$ 0.00
1.3.42	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO, (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, NO INCLUYE PINTURA)	M2	129.6	\$	204,116.74	\$ 26,453,529.35		\$ 0.00			-	\$ 0.00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 381,360.34		\$ 0.00			-	\$ 0.00
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACORRE Y SIFÓN)	UN	1	\$	381,360.34	\$ 381,360.34		\$ 0.00			-	\$ 0.00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 407,285.96		\$ 0.00			-	\$ 0.00
12.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLORES ELÉCTRICO DE 20X20 CM	UN	1	\$	407,285.96	\$ 407,285.96		\$ 0.00			-	\$ 0.00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 5,581,960.08		\$ 0.00			-	\$ 0.00
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	129.6	\$	43,070.68	\$ 5,581,960.08		\$ 0.00			-	\$ 0.00
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 1,654,937.76		\$ 0.00			-	\$ 0.00
16.1.9	CONCERTINA SOBRE MURO O REJA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	64.8	\$	25,539.16	\$ 1,654,937.76		\$ 0.00			-	\$ 0.00

SUBTOTAL COSTO DIRECTO						\$ 34,522,992.45	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0	\$ 0
------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------	---------	------	------

CDA SIMON BOLIVAR												
1	PRELIMINARES					\$ 9,914,690.91		\$ 0.00				\$ 0.00
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS										-	
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS)	UN	9	\$	26,084.01	\$ 234,756.10		\$ 0.00			-	\$ 0.00
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO, (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	M2	88.65	\$	30,932.30	\$ 2,742,148.52		\$ 0.00			-	\$ 0.00
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	5	\$	17,834.95	\$ 89,174.76		\$ 0.00			-	\$ 0.00
1.3.36	DESMONTE MALLA EMBLONADA, INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL, DE MATERIAL, SOBRIANTE EN PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM, (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBO METÁLICO REDONDO 1-1/2 H=1.35 M DISTANCIAMIENTO CADA METRO, (NO INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES) (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	13.8	\$	15,330.18	\$ 211,556.45		\$ 0.00			-	\$ 0.00
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM, (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBO METÁLICO REDONDO 1-1/2 H=1.35 M DISTANCIAMIENTO CADA METRO, (NO INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES) (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	7	\$	31,816.84	\$ 222,717.91		\$ 0.00			-	\$ 0.00
1.3.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4	M	13.8	\$	464,807.04	\$ 6,414,337.17		\$ 0.00			-	\$ 0.00
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 6,085,815.71		\$ 0.00			-	\$ 0.00
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12	UN	2	\$	215,138.70	\$ 430,277.41		\$ 0.00			-	\$ 0.00
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UN	1	\$	62,392.28	\$ 62,392.28		\$ 0.00			-	\$ 0.00
5.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMIT CONDUIIT DE 1" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	M	47.65	\$	47,447.60	\$ 2,260,877.90		\$ 0.00			-	\$ 0.00
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4	UN	9	\$	262,499.47	\$ 2,362,495.19		\$ 0.00			-	\$ 0.00
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA	UN	2	\$	216,537.56	\$ 433,075.12		\$ 0.00			-	\$ 0.00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11"	UN	2	\$	43,877.93	\$ 87,755.87		\$ 0.00			-	\$ 0.00
5.1.94	INCrustar, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A FUTP L/H	CAJA	19.65	\$	11,007.65	\$ 216,300.35		\$ 0.00			-	\$ 0.00
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORÍA 6A, INCLUYE PONCHADO EN LAS DOS PUNTAS	UN	2	\$	116,320.80	\$ 232,641.59		\$ 0.00			-	\$ 0.00
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 4,766,496.28		\$ 0.00			-	\$ 0.00
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										-	
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED USA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA	M2	5.27	\$	315,261.00	\$ 1,661,425.47		\$ 0.00			-	\$ 0.00
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA SIN MARCO EN TUBO CUADRADO DE 3/4" TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR	M2	13.8	\$	225,005.13	\$ 3,105,070.81		\$ 0.00			-	\$ 0.00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 672,597.35		\$ 0.00			-	\$ 0.00
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	26.85	\$	24,648.89	\$ 661,822.81		\$ 0.00			-	\$ 0.00
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										-	
13.2.1	VINOLO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1.05	\$	10,261.47	\$ 10,774.54		\$ 0.00			-	\$ 0.00
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 13,571,169.38		\$ 0.00			-	\$ 0.00
14.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA)	M2	88.65	\$	153,087.08	\$ 13,571,169.38		\$ 0.00			-	\$ 0.00
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					\$ 5,204,220.11		\$ 0.00			-	\$ 0.00
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	88.65	\$	58,705.25	\$ 5,204,220.11		\$ 0.00			-	\$ 0.00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL					\$ 401,909.04		\$ 0.00			-	\$ 0.00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	80	\$	5,023.86	\$ 401,909.04		\$ 0.00			-	\$ 0.00

SUBTOTAL COSTO DIRECTO SIMON BOLIVAR						\$ 40,616,898.78	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0	\$ 0
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------	---------	------	------

TOTAL COSTO DIRECTO SIMON BOLIVAR						\$ 1,005,001,121.51	\$ 0	\$ 397,599,889.99	\$ 0	\$ 397,599,889.99
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	------	-------------------	------	-------------------

35. DESCRIPCIÓN	36. VALOR CONTRACTUAL								
ADMINISTRACIÓN	27.75%	\$	278,887,811.22	\$ 0	\$ 110,333,969.47	\$ 0	\$ 110,333,969.47		
IMPREVISTO	2.00%	\$	20,100,022.43	\$ 0	\$ 7,951,997.80	\$ 0	\$ 7,951,997.80		
UTILIDAD	4.00%	\$	40,200,044.86	\$ 0	\$ 15,903,995.60	\$ 0	\$ 15,903,995.60		
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+H+U)			\$ 339,187,878.51	\$ 0	\$ 134,189,962.87	\$ 0	\$ 134,189,962.87		
ANTICIPO	0%		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
AJUSTE AL PESO			-\$ 0.02	\$ 0	\$ 0.14		-\$ 0.14		
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO			\$ 1,344,189,000.00	\$ 0	\$ 531,789,853.00	\$ 0	\$ 531,789,853.00		

C. OBSERVACIONES

En cuanto a la unidad Operativa CD Maria Goreti, se aclara que se esta analizando el alcance de la intervención dadas las necesidades actuales.												

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					

FACTURA				
FORMATO MC 14				

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los _____ días del mes de _____ del año _____

Nombre: _____
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: _____
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista