

ALCALDÍA DE MANIZALES 		ALCALDÍA DE MANIZALES				SERVICIOS JURÍDICOS				ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA				PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05	
ACTA N°		DOS (2)													
FECHA		OCTUBRE 22 DE 2024													
CONTRATO N°		2407100867													
OBJETO		"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 - CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE"													
FECHA DE INICIO		JULIO 22 DE 2024													
FECHA DE TERMINACIÓN		NOVIEMBRE 21 DE 2024													
PLAZO (MESES O DÍAS)		CUATRO (4) MESES, APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL AC TA DE INICIO PREVIA APROBACIÓN DE LAS GRANTIAS EXIGIDAS													
VALOR		\$ 950.059.921,5													
FORMA DE PAGO		PRECIOS UNITARIOS/ACTAS PARCIALES													
PRORROGAS															
SUSPENSIONES															
ADICIONES															
VALOR ANTICIPO		\$ 190.011.984,3													
CONTRATISTA		V&M INGENIERIA S.A.S													
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR		CINTE S.A.S													
TIPO DE OBRA															
VIAS		x		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO									
PARQUES				ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD									
OTROS				CUALES		OBSERVACIONES									
CONTROL FÍSICO															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO															
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	CONDICIONES ACTUALIZADAS	Acta No.DOS (2)	ACUMULADO CONTRACTUAL	% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM				
PRELIMINARES															
029.014-1	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO	M3	357,00	\$ 179.374,00	\$ 64.036.518	17,00	-15,70	1,30 \$ 233.186,0	0,00 \$ 0	1,30 \$ 233.186	100,0%				
029.007	DEMOLICION DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO	M3	23,00	\$ 127.802,00	\$ 2.939.446	10,60	-5,40	5,20 \$ 664.570,0	2,00 \$ 255.604	3,30 \$ 421.747	63,5%				
002.016-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	20,00	\$ 41.779,00	\$ 835.580	1.400,00	-170,80	1.229,20 \$ 51.354.747,0	152,10 \$ 6.354.586	1.113,30 \$ 46.512.561	90,6%				
002.017-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	357,00	\$ 60.991,00	\$ 21.773.787	0,00	0,00	0,00 \$ 0,0	0,00 \$ 0	0,00 \$ 0	0,0%				
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	120,00	\$ 12.444,00	\$ 1.493.280	620,00	-120,00	500,00 \$ 6.222.000,0	170,00 \$ 2.115.480	500,00 \$ 6.222.000	100,0%				
BASES															
023.008-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES	M3	20,00	\$ 188.000,00	\$ 3.760.000	20,00	-15,20	4,80 \$ 902.400,0	0,00 \$ 0	0,00 \$ 0	0,0%				
023.012-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	357,00	\$ 217.520,00	\$ 77.654.640	207,00	-40,30	166,70 \$ 36.260.584,0	41,90 \$ 9.114.088	166,70 \$ 36.260.584	100,0%				

62

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO																
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	Acta No.DOS (2)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM		
CAPA DE RODADURA								+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL			
023.006-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (Rutas de alto tráfico)	M3	300.50	\$ 1.316.953.00	\$ 395.744.377	30.50			-17,30	13,20	\$ 17.383.780,0	0,00	\$ 0	13,20	\$ 17.383.780	100,0%
023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M2	50,00	\$ 6.288,00	\$ 314.400	1.820,00	217,20			2.037,20	\$ 12.809.914,0	2.037,20	\$ 12.809.914	2.037,20	\$ 12.809.914	100,0%
023.004-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido y compactado (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	25,00	\$ 1.403.096,00	\$ 35.077.400	105,00	57,00			162,00	\$ 227.301.552,0	162,00	\$ 227.301.552	162,00	\$ 227.301.552	100,0%
023.031-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	25,00	\$ 1.549.456,00	\$ 38.736.400	50,00			-42,50	7,50	\$ 11.620.920,0	7,50	\$ 11.620.920	7,50	\$ 11.620.920	100,0%
ANDENES Y SARDINELES						0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,0			\$ 0			
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	200,00	\$ 105.091,00	\$ 21.018.200	30,00	52,80			82,80	\$ 8.701.535,0	19,80	\$ 2.080.802	19,80	\$ 2.080.802	23,9%
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	100,00	\$ 79.400,00	\$ 7.940.000	320,00	27,30			347,30	\$ 27.575.620,0	272,50	\$ 21.636.500	272,50	\$ 21.636.500	78,5%
CORTES Y SELLOS						0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,0			\$ 0			
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	930,00	\$ 12.622,00	\$ 11.738.460	430,00	186,80			616,80	\$ 7.785.250,0	210,50	\$ 2.656.931	531,50	\$ 6.708.593	86,2%
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	187,00	\$ 10.229,00	\$ 1.912.823	7,00	39,40			46,40	\$ 474.626,0	25,00	\$ 255.725	25,00	\$ 255.725	53,9%
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1.117,00	\$ 11.420,00	\$ 12.756.140	567,00		-297,90		269,10	\$ 3.073.122,0	232,80	\$ 2.658.576	232,80	\$ 2.658.576	86,5%
ACERO						0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,0			\$ 0			
023.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	467,00	\$ 21.227,00	\$ 9.913.009	253,90		-67,90		186,00	\$ 3.948.222,0	0,00	\$ 0	162,00	\$ 3.438.774	87,1%
023.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	6.257,00	\$ 18.549,00	\$ 116.061.093	1.101,49		-212,09		889,40	\$ 16.497.481,0	27,80	\$ 515.662	778,20	\$ 14.434.832	87,5%
023.045-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	2.255,00	\$ 10.739,00	\$ 24.216.445	1.295,62		-361,52		934,10	\$ 10.031.300,0	144,00	\$ 1.546.416	656,90	\$ 7.054.449	70,3%
VIARIOS						0,00				0,00						
024.112-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO (NO INCLUYE REJA)	UND	1,00	\$ 997.060,00	\$ 997.060	4,00		-4,00		0,00	\$ 0,0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,0%

2

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO											
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)		MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CANT.		+	-	CANT.	
024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00	\$ 136.332,00	\$ 136.332	6,00			-6,00	0,00	\$ 0,0
023.040-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	357,00	\$ 145.047,00	\$ 51.781.779	14,47		2,43		16,90	\$ 2.451.294,0
002.055	RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	400,00	\$ 45.573,00	\$ 18.629.200	1.250,00			-19,50	1.230,50	\$ 57.308.077,0
ADI-33.169	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	120,00	\$ 131.681,00	\$ 15.801.720	120,00			-42,00	78,00	\$ 10.271.118,0
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	M2	54,00	\$ 136.952,00	\$ 7.395.408	54,00			-54,00	0,00	\$ 0,0
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	ML	453,00	\$ 15.975,00	\$ 7.396.425	100,00			-100,00	0,00	\$ 0,0
ITEMS NO PREVISTOS											
NP-01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2		\$ 6.229,00		2.000,00		692,50		2.692,50	\$ 16.771.583,0
NP-02.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML		\$ 17.499,00		800,00			-89,00	711,00	\$ 12.434.679,0
NP-03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 x 1.00 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ML		\$ 182.678,00		65,80		0,00		65,80	\$ 12.020.212,0
NP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO AREA >600 m2	M3		\$ 301.754,00		336,00			-4,60	331,40	\$ 100.001.276,0
NP-05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 24" PARA ALCANTARILLADO	ML		\$ 664.091,00		24,00		0,00		24,00	\$ 15.938.184,0
NP-06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCIÓN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M3		\$ 1.619.289,00		0,00		0,20		0,20	\$ 323.858,0
NP-07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO CICLOPEO PLACA CONTRAPISO (60% CONCRETO 3000 PSI Y 40% PIEDRA MEDIA ZONGA)	M3		\$ 722.428,00		5,70		0,00		5,70	\$ 4.117.840,0
NP-08	TRANSPORTE POR DIA LABORADO VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA		\$ 289.531,00		80,00			-24,00	56,00	\$ 16.213.736,0
NP-09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO 250 MM Tipo Novaforti o similar. (Incluye accesorios, nivelación y cinta de demarcación)	ML		\$ 150.879,00		54,00			-8,40	45,60	\$ 6.880.082,0

ef


CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)		MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. DOS (2)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
NP-10	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3		\$ 92.313,00		140,00		-6,10	133,90	\$ 12.360.711,0	10,80	\$ 996.980	133,90	\$ 12.360.711,0	100,0%			\$ 12.360.711	133,90	100,0%
NP-11	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3		\$ 46.282,00		42,00	85,10		127,10	\$ 5.882.442,0	75,60	\$ 3.498.919	105,40	\$ 4.878.123	82,9%			\$ 4.878.123	105,40	82,9%
NP-12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3		\$ 1.198.873,00		124,00	5,30		129,30	\$ 155.014.279,0	6,00	\$ 7.193.238	106,50	\$ 127.679.975	82,4%			\$ 127.679.975	106,50	82,4%
NP-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 315 M.M. (12") PARA ALCANTARILLADO	ML		\$ 218.109,00		30,00		-20,50	9,50	\$ 2.072.036,0	0,00	\$ 0	9,50	\$ 2.072.036	100,0%			\$ 2.072.036	9,50	100,0%
NP-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3		\$ 1.175.618,00		1,70		-1,30	0,40	\$ 470.247,0	0,00	\$ 0	0,40	\$ 470.247	100,0%			\$ 470.247	0,40	100,0%
NP-15	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3		\$ 210.313,00		0,20	0,80		1,00	\$ 210.313,0	0,00	\$ 0	0,10	\$ 21.031	10,0%			\$ 21.031	0,10	10,0%
NP-16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME A CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONCRETO CLASE II	UND		\$ 144.895,00		5,00	2,00		7,00	\$ 1.014.265,0	0,00	\$ 0	4,00	\$ 579.580	57,1%			\$ 579.580	4,00	57,1%
NP-17	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO	M3		\$ 146.120,00		100,00	52,20		152,20	\$ 22.239.464,0	57,60	\$ 8.416.512	151,60	\$ 22.151.792	99,6%			\$ 22.151.792	151,60	99,6%
NP-18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO CICLOPEO DE PROPORCION 60% DE CONCRETO 3000 PSI 40% PIEDRA	M3		\$ 998.019,00		3,50	11,70		15,20	\$ 15.169.889,0	11,70	\$ 11.676.822	15,20	\$ 15.169.889	100,0%			\$ 15.169.889	15,20	100,0%
NP-19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 0,7 MT)	ML		\$ 35.013,00		12,10	0,00		12,10	\$ 423.657,0	-7,73	\$ -270.677	12,10	\$ 423.657	100,0%			\$ 423.657	12,10	100,0%
NP-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL TR 3000	M2		\$ 14.756,00		81,90	0,00		81,90	\$ 1.208.516,0	0,00	\$ 0	81,90	\$ 1.208.516	100,0%			\$ 1.208.516	81,90	100,0%
NP-21	NIVELACION Y LIMPIEZA	M2		\$ 10.299,00		0,00	1.085,00		1.085,00	\$ 11.174.415,0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,0%			\$ 0	0,00	0,0%
NP-22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFON EN CONCRETO CLASE II-TAPA HF	UND		\$ 2.567.235,00		0,00	5,00		5,00	\$ 12.836.175,0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,0%			\$ 0	0,00	0,0%
NP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA SIN SIFON EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA	UND		\$ 1.343.308,00		0,00	2,00		2,00	\$ 2.686.616,0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,0%			\$ 0	0,00	0,0%

of

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)		MODIFICACIÓN N DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.DOS (2)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM N
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM N	
NP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.65 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	UND		\$ 1.867.146,00		0,00	3,00		3,00	\$ 5.601.438,0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,0%	
NP-25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PIEDRA MEDIA ZONGA PARA PIEDRAPLEN	M3		\$ 170.636,00		0,00	16,37		16,37	\$ 2.792.865,5	16,20	\$ 2.764.303	16,20	\$ 2.764.303	16,20	\$ 2.764.303	16,20	\$ 2.764.303	99,0%	
NP-26	LIMPIEZA DE SUMIDEROS SIMPLES	UND		\$ 15.705,00		0,00	9,00		9,00	\$ 141.345,0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	0,0%	
NP-27	CONCRETO A NIVEL DEL TERRENO (ANCHO HASTA 0.60 MTS)	ML		\$ 4.754,00		0,00	250,00		250,00	\$ 1.188.500,0	250,00	\$ 1.188.500	250,00	\$ 1.188.500	250,00	\$ 1.188.500	250,00	\$ 1.188.500	100,0%	
TOTAL					\$ 950.059.921,5					\$ 950.059.921,5		\$ 383.209.637		\$ 383.209.637		\$ 852.214.690		\$ 852.214.690	89,70%	
RESUMEN DEL CONTRATO										RESUMEN DEL ANTICIPO										
VALOR DEL CONTRATO		\$ 950.059.921,5		\$ 950.059.921,5		VALOR ANTICIPO		\$ 190.011.984,3												
VALOR ACTAS ANTERIORES		\$ 469.005.053,00				AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES				\$ 93.801.010,7										
VALOR PRESENTE ACTA		\$ 383.209.637,00				AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA				\$ 96.210.973,6										
SALDO POR EJECUTAR		\$ 97.845.231,50				SALDO POR AMORTIZAR				\$ 0,0										
VALOR ADICIONES		\$ 0,00																		
SUMAS IGUALES		\$ 950.059.921,50		\$ 950.059.921,5		SUMAS IGUALES		\$ 190.011.984,3		\$ 190.011.984,3										
VALOR PRESENTE ACTA		\$ 383.209.637,00				VALOR A PAGAR EN LETRAS				DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE										
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$ 96.210.973,6																		
VALOR A PAGAR		\$ 286.998.663,40																		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.


FIRMA
NOMBRE: Y&M INGENIERIA SAS
NIT: 901.109.165-5
REP.LEGAL: YERSON FERNANDO CAMACHO
C.C. 7.713.933 NEIVA
CONTRATISTA


FIRMA
NOMBRE: CINTE S.A.S
NIT: 800018654-8
REP.LEGAL: JUAN MANUEL SALAZAR TORO
C.C. 10.238.740
INTERVENTOR/SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería

FIRMA
NOMBRE: V&M INGENIERIA SAS
NIT: 901.109.165-5
REP.LEGAL: YERSON FERNANDO CAMACH
C.C. 7.713.933 NEIVA
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: CINTE S.A.S
NIT: 800018654-8
REP.LEGAL: JUAN MANUEL SALAZAR TORO
C.C. 10.238.740
INTERVENTOR/SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería. Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 887.9700, a la línea gratuita 018000958988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

of