

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA
ORDEN DE PAGO - PDA

Versión No. 6 /Enero/2023

ESPACIO PARA RADICACIÓN
CONSORCIO FIA

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO		VALLE DEL CAUCA		NIT		890399029	
DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO				FECHA (DD/MM/AA)		ORDEN No.	
				13/02/2025		4000.47.0034	
BENEFICIARIO DEL PAGO							
NIT O CC		NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO		CONTRATO No.	
901648319		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		CALI, CR 100 5 169 UNICENTRO Tel: 6024837200		2000.13.05.003-2022	
FORMA DE PAGO		ENTIDAD BANCARIA		TIPO CUENTA		NÚMERO DE CUENTA	
ABONO EN CUENTA		BANCO DE OCCIDENTE		CORRIENTE		045905486	
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:		No. CDR 13039		No. CDR 13040		No. CDR 16430	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:		FUENTE REC CRÉDITO		FUENTE SGP		FUENTE SGP	
		VALOR 16.517.850.980,00		VALOR 13.207.132.362,00		VALOR 2.278.244.207,00	
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:		No. CDR -		No. CDR -		No. CDR -	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:		FUENTE -		FUENTE -		FUENTE -	
		VALOR -		VALOR -		VALOR -	
DATOS ADICIONALES							
CONCEPTO / OBSERVACIÓN				ANEXOS			
pago 12 contrato de obra				factura y soportes			
LIQUIDACIÓN DEL PAGO							
FACTURA O CUENTA DE COBRO							
VALOR ANTES DE IVA				690.349.724,00			
IMPUESTO AL CONSUMO				-			
VALOR IVA				0,00			
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO				690.349.724,00			
RETENCIONES				VALOR A RETENER			
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE				13.807.000,00			
VALOR RETENCIÓN DE IVA				-			
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 7 X 1000 MUNICIPIO GINEBRA				1.513.000,00			
TOTAL VALOR RETENCIONES				15.320.000,00			
OTROS DESCUENTOS				VALOR DESCUENTO			
(1) Estampilla Pro Univalle				13.806.994,00			
(2) Pro Desarrollo				13.806.994,00			
(3) Pro Uceva				3.451.749,00			
(4) Pro Cultura				6.903.497,00			
(5) Pro Hospitales				6.903.497,00			
(6) Pro deportes				17.258.743,00			
(7) Pro electrificación Rural				1.380.699,00			
(8) Pro U Pacifico				3.451.749,00			
9. VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 10 X 1000 GUACARI				4.743.000,00			
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA				24.162.240,00			
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO				-			
EMBARGOS				-			
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS				207.104.917,00			
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS				302.974.079,00			
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO				372.055.645,00			
FIRMAS AUTORIZADAS							
Firma Electrónica 2025-02-13 14:11:03 -05:00 Moises Cepeda Restrepo CC. 14705330 https://301.fyi/9G8AMJK				Firma Electrónica 2025-02-13 14:38:39 -05:00 EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ CC. 16254057 RL. CONSORCIO INTERGUACARI NIT. 901652925 https://301.fyi/9G8AMJK			
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)				FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO			
MOISES CEPEDA RESTREPO				EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ			
GERENTE GENERAL				REPRESENTANTE LEGAL			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO				NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO			
(1) A (10) OTROS DESCUENTOS POR EJEMPLO ESTAMPILLAS (IDENTIFICAR SI SON MUNICIPALES O DEPARTAMENTALES)(*)APLICA EN LOS CASOS EN LOS QUE HAYA SIDO OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA PARA LA FIRMA							

Factura Electrónica De Venta No**FVE No. 62**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764084698458 que habilita desde FVE 61 hasta FVE 100. Vence 2026-12-04

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**Nit 901648319****IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 301-0 3.30 X 1000**


CLIENTE	VALLECAUCANAS DE AGUAS S.A E.S.P.			OBSERVACIONES AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA : \$ 207.104.917 INTEGRANTES DEL CONSORCIO: CONINGENIERIA S.A.S- NIT 805.030.454-9 - 1% DE PARTICIPACIÓN CARLOS ANDRÉS LEYVA BERNAL - NIT 89.008.184-7 - 49% DE PARTICIPACIÓN ALDO GUTIERREZ FRANCO - NIT 79.699.673 - 50% DE PARTICIPACION
NIT	900333452 1			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
AV 8N 24AN 147		Cali	6026653810	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		
12/02/2025		07/03/2025		

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ADMINISTRACION 27,20%	1	Und.	139.921.852	0%	0	139.921.852
2	IMPREVISTO 1%	1	Und.	5.144.186	0%	0	5.144.186
3	UTILIDAD 6%	1	Und.	30.865.114	0%	0	30.865.114
4	ACTA N° 12 CONTRATO DE OBRA N 200.13.05.003-2022	1	Und.	514.418.572	0%	0	514.418.572

Total líneas o ítems: 4

Valor en LetrasSEISCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	690.349.724
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	690.349.724
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	690.349.724

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 05/02/2025 16:08:31

CR 100 B 11 A 19 TO PANCE OF 501 CC HOLGUINES TRADE CENTER Teléfono 6 0 2 4 8 3 7 2 0 0 Cali
Correo Electrónico notificaciones@grupocal.co

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI										Código: FO-INF 2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021					
OBRAS:		ACTA DE AVANCE DE OBRA										12					
CONTRATO:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										2000.13.05.003.2022					
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE										FECHA DE CORTE:					
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTERGUACARI										ENERO 31 DE 2025					
ITEM	DESCRIPCION	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM. ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 12		VR. TOTAL HASTA ACTA No. 12		
		UN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	Vr. TOTAL O. COMPLE.	Vr. TOTAL O. ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA. CANT. ACUMUL.	NVA. VR. ACUMUL.	% CONTRATO CANT.
1. PRELIMINARES																	
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO ACUEDUCTO	ML	12.200,00	\$ 2.110	\$ 25.742.000,00		0,00	0,00	12.200,00	25.742.000,00	12.200,00	\$ 25.742.000,00	0,00	12.200,00	25.742.000,00	100,00%	100,00%
	TOTAL CAPITULO				\$ 25.742.000,00			0,00		25.742.000,00		\$ 25.742.000,00					
2. BOCATOMA																	
2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	M2	245,00	\$ 4.512	\$ 1.105.440,00		0,00	0,00	245,00	1.105.440,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
2.2	EXCAVACIÓN MATERIAL BAJO AGUA	M3	943,00	\$ 35.795	\$ 33.754.685,00		0,00	0,00	943,00	33.754.685,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
2.3	EXCAVACIÓN ROCA BAJO AGUA	M3	1.175,00	\$ 180.850	\$ 212.137.050,00		0,00	0,00	1.175,00	212.137.050,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
2.4	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM	M3	1.208,00	\$ 31.385	\$ 37.913.080,00	-1.208,00	0,00	-37.913.080,00	0,00	0,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
2.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	863,00	\$ 16.114	\$ 13.906.382,00		0,00	0,00	863,00	13.906.382,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
2.6	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	198,00	\$ 575.389	\$ 113.927.022,00		0,00	0,00	198,00	113.927.022,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
2.7	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	81,00	\$ 960.296	\$ 79.404.138,00		0,00	0,00	81,00	79.404.138,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
2.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	19.021,00	\$ 8.900	\$ 169.286.900,00		0,00	0,00	19.021,00	169.286.900,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
2.9	ENTIBADO METALICO DE TIPO DESLIZANTE	M2	1.052,00	\$ 101.105	\$ 106.362.460,00		0,00	0,00	1.052,00	106.362.460,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
2.10	DESVIACION TEMPORAL CAUCE	ML	150,00	\$ 160.208	\$ 24.031.200,00		0,00	0,00	150,00	24.031.200,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
2.11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC 80C40P	M3	324,00	\$ 498.800	\$ 161.630.640,00		0,00	0,00	324,00	161.630.640,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
	TOTAL CAPITULO				\$ 953.458.997,00			-37.913.080,00		915.545.917,00		\$ 0,00					8,60%
3. LINEA DE ADUCCION																	
3.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	M2	55,00	\$ 4.512	\$ 248.160,00		0,00	0,00	55,00	248.160,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
3.2	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	16,00	\$ 20.664	\$ 330.624,00		0,00	0,00	16,00	330.624,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
3.3	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM	M3	4,50	\$ 31.386	\$ 141.237,00		0,00	0,00	4,50	141.237,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
3.4	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	12,00	\$ 15.123	\$ 181.476,00		0,00	0,00	12,00	181.476,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
3.5	SOLDADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	10,00	\$ 38.786	\$ 387.860,00		0,00	0,00	10,00	387.860,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
3.6	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI ING. FORMALETA	M3	3,00	\$ 538.924	\$ 1.616.772,00		0,00	0,00	3,00	1.616.772,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
3.7	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	2,15	\$ 1.074.144	\$ 2.309.567,00		0,00	0,00	2,15	2.309.567,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
3.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.431,00	\$ 8.901	\$ 12.737.331,00		0,00	0,00	1.431,00	12.737.331,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
3.9	ANCLAJE SOPORTE TUBERIA 1.1/2"x1/8"	UNO	20,00	\$ 1.118	\$ 22.360,00		0,00	0,00	20,00	22.360,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
3.10	ABRIGADERA PLATINA 4"x3/8"	KLS	16,00	\$ 25.530	\$ 408.480,00		0,00	0,00	16,00	408.480,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
3.11	NEOPRENO 4"x3/8"	UNO	10,00	\$ 64.099	\$ 640.990,00		0,00	0,00	10,00	640.990,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
3.12	INSTALACIÓN TUBERIA PEAD DN=450MM PN 10	ML	5,00	\$ 50.362	\$ 251.810,00		0,00	0,00	5,00	251.810,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
	TOTAL CAPITULO				\$ 22.021.449,00			0,00		22.021.449,00		\$ 0,00					2,31%
4. DESARENADOR																	
4.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	M2	430,00	\$ 4.512	\$ 1.940.160,00		0,00	0,00	430,00	1.940.160,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.2	EXCAVACIÓN MATERIAL BAJO AGUA	M3	1.384,00	\$ 35.795	\$ 49.340.280,00		0,00	0,00	1.384,00	49.340.280,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.3	EXCAVACIÓN ROCA BAJO AGUA	M3	2.216,00	\$ 180.850	\$ 400.763.600,00		0,00	0,00	2.216,00	400.763.600,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.4	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM	M3	1.831,00	\$ 31.386	\$ 57.467.786,00	-1.764,68	0,00	-55.386.198,00	66,32	2.081.588,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	868,00	\$ 15.123	\$ 13.126.384,00		0,00	0,00	868,00	13.126.384,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.6	SOLDADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	429,00	\$ 38.786	\$ 16.639.134,00		0,00	0,00	429,00	16.639.134,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.7	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	239,00	\$ 575.390	\$ 137.510.210,00		0,00	0,00	239,00	137.510.210,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.8	CINTA PVC V.18	ML	126,00	\$ 38.824	\$ 4.891.824,00		0,00	0,00	126,00	4.891.824,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	67.310,00	\$ 8.901	\$ 599.126.310,00		0,00	0,00	67.310,00	599.126.310,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.10	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE LAMINA ALFALOR 3/16 CON MARCO EN ANGULO	M2	45,10	\$ 745.157	\$ 33.606.581,00		0,00	0,00	45,10	33.606.581,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.11	ALICATA ESQUINARAL ESCALERA GIATO	KLS	73,00	\$ 25.615	\$ 1.869.495,00		0,00	0,00	73,00	1.869.495,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.12	INSTALACION ACCESORIOS BRIDADOS DN 450 MM	UNO	4,00	\$ 402.804	\$ 1.611.576,00		0,00	0,00	4,00	1.611.576,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.13	INSTALACION NIPLE PASAMURO PEAD ISO PN10 DN450 mm L=1000 mm Z=500 mm	UNO	3,00	\$ 402.804	\$ 1.208.682,00		0,00	0,00	3,00	1.208.682,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.14	INSTALACION TEE SENCILLA PEAD DE100 PN10	UNO	1,00	\$ 105.358	\$ 105.358,00		0,00	0,00	1,00	105.358,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.15	INSTALACION ACCESORIOS TERMOFUNDIBLES DN 450MM	UNO	4,00	\$ 81.175	\$ 324.700,00		0,00	0,00	4,00	324.700,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.16	INSTALACION ACCESORIOS ELECTROFUNDIBLES DN 450MM	UNO	3,00	\$ 66.667	\$ 200.001,00		0,00	0,00	3,00	200.001,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.17	INSTALACION TUBERIA PEAD DN=250MM PN 10	ML	3,00	\$ 18.883	\$ 56.649,00		0,00	0,00	3,00	56.649,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.17-A	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC 80C40P	M3	548,59	\$ 498.861	\$ 273.670.156,00		0,00	0,00	548,59	273.670.156,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI										Código: FO-INF 2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021					
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".															
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022															
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPs VALLE															
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTERGUACARI															
		FECHA DE CORTE: ENERO 31 DE 2025															
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE		CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM. ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 12		VR. TOTAL HASTA		ACTA No. 12	
		UN	Cantidad	V. Unitario	V. Total	CANT.	Vr. TOTAL O. COMPLE.	Vr. TOTAL O. ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT. ACUMUL.	NVO.VR. ACUMUL.	% CONTRATO
4.18	MACROMEDIDOR LOCALIZACIÓN, REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	M2	10,00	\$ 4.517	\$ 45.120,00	0,00	0,00	0,00	10,00	45.120,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.19	EXCAVACIÓN MATERIAL BAJO AGUA	M3	80,00	\$ 35.725	\$ 2.863.600,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2.863.600,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.20	EXCAVACIÓN ROCA BAJO AGUA	M3	39,00	\$ 180.850	\$ 7.053.150,00	0,00	0,00	0,00	39,00	7.053.150,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.21	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM	M3	39,00	\$ 31.386	\$ 1.224.054,00	0,00	0,00	0,00	39,00	1.224.054,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.22	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	30,00	\$ 16.114	\$ 483.420,00	0,00	0,00	0,00	30,00	483.420,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.23	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	11,00	\$ 38.786	\$ 426.646,00	0,00	0,00	0,00	11,00	426.646,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.24	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	3,00	\$ 575.390	\$ 1.726.170,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.726.170,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.25	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO	M3	7,00	\$ 1.091.339	\$ 7.639.373,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7.639.373,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.26	LOSA CONCRETO TANQUE 4000 PSI	M3	7,00	\$ 912.778	\$ 6.389.432,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6.389.432,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.27	CINTA PVC V-15	ML	13,00	\$ 38.824	\$ 504.712,00	0,00	0,00	0,00	13,00	504.712,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.28	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.014,00	\$ 8.901	\$ 9.025.614,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	9.025.614,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.29	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE LAMINA ALFAJOR 3/16 CON MARCO EN ANGULO	M2	1,00	\$ 745.157	\$ 745.157,00	0,00	0,00	0,00	1,00	745.157,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
4.30	INSTALACION MACROMEDIDOR 1P	UND	1,00	\$ 55.134.402	\$ 55.134.402,00	0,00	0,00	0,00	1,00	55.134.402,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
TOTAL CAPITAL					\$ 1.686.035.776,00					\$ 1.686.035.776,00							- 0,00%
5	LINEA DE CONDUCCION																- 0,00%
5.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	8.768,00	\$ 8.895	\$ 80.455.360,00	0,00	0,00	0,00	8.768,00	80.455.360,00	8.315,48	\$ 57.335.096,00	0,00	8.315,48	57.335.096,00	0,95	94,84%
5.2	FILTRO GRANULAR	M3	2.510,22	\$ 92.391	\$ 234.472.836,00	0,00	0,00	0,00	2.510,22	244.472.836,00	2.510,22	\$ 244.472.836,00	0,00	2.510,22	244.472.836,00	1,00	100,00%
5.3	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	5.324,78	\$ 16.114	\$ 85.803.505,00	0,00	0,00	0,00	5.324,78	85.803.505,00	5.232,27	\$ 84.312.799,00	0,00	5.232,27	84.312.799,00	0,98	98,26%
5.4	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA	M3	1.419,16	\$ 5.313	\$ 7.539.967,00	0,00	0,00	0,00	1.419,16	7.539.967,00	785,42	\$ 4.172.936,00	0,00	785,42	4.172.936,00	0,55	55,34%
5.5	INSTALACION TUBERIA PEAD DN=450MM PN 10	ML	3.450,00	\$ 20.272	\$ 70.378.400,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	173.783.400,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.6	ANCLAJE TUBERIA 450MM	UND	0,00	\$ 1.467.655	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.7	INSTALACION ACCESORIOS ELECTROFUNDIBLES DN 450MM	UND	50,00	\$ 66.666	\$ 3.333.300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3.333.300,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.8	INSTALACION VALVULA PURGA 100MM	UND	10,00	\$ 96.675	\$ 966.750,00	0,00	0,00	0,00	10,00	966.750,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.9	INSTALACION VALVULA VENTOSA 1" 2" O 3" DOBLE EFECTO	UND	46,00	\$ 60.759	\$ 2.794.914,00	0,00	0,00	0,00	46,00	2.794.914,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.10	INSTALACION TUBERIA PEAD DN=250MM PN 10	ML	750,00	\$ 18.852	\$ 14.139.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	14.139.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.11	INSTALACION TUBERIA PEAD DN=350MM PN 10	ML	8.000,00	\$ 35.022	\$ 280.176.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	280.176.000,00	5.774,00	\$ 202.217.928,00	0,00	5.774,00	202.217.928,00	0,72	72,18%
5.12	VIADUCTOS																- 0,00%
5.12	LOCALIZACION, REPLANTEO ACUEDUCTO-	ML	6,90	\$ 2.110	\$ 60.968,00	0,00	0,00	0,00	6,90	60.968,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.13	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	24,90	\$ 13.526	\$ 101.151,00	0,00	0,00	0,00	24,90	101.151,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.14	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM	M3	3,51	\$ 31.386	\$ 110.165,00	0,00	0,00	0,00	3,51	110.165,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.15	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	3,46	\$ 15.123	\$ 52.326,00	0,00	0,00	0,00	3,46	52.326,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.16	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	2,88	\$ 38.787	\$ 111.707,00	0,00	0,00	0,00	2,88	111.707,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.17	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI INC. FORMALETA	M3	2,20	\$ 336.923	\$ 741.130,00	0,00	0,00	0,00	2,20	741.130,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.18	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI	M3	1,24	\$ 597.137	\$ 740.450,00	0,00	0,00	0,00	1,24	740.450,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.19	MUERTO EN CONCRETO 3000PSI	M3	6,74	\$ 426.644	\$ 2.876.280,00	0,00	0,00	0,00	6,74	2.876.280,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.20	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	281,22	\$ 8.901	\$ 2.503.139,00	0,00	0,00	0,00	281,22	2.503.139,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.21	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36	KLS	215,00	\$ 20.395	\$ 4.384.925,00	0,00	0,00	0,00	215,00	4.384.925,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.22	CONSTRUCCION E INSTALACION VIADUCTO CABLE ALMA DE ACERO 6x19 5/8"	ML	0,00	\$ 540.236	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.22-A	ACCESORIOS O HERRAJES	KLS	0,00	\$ 100.540	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.23	LOCALIZACION, REPLANTEO ACUEDUCTO-	ML	35,00	\$ 2.107	\$ 73.745,00	0,00	0,00	0,00	35,00	73.745,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.24	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,46	\$ 43.890	\$ 281.529,00	0,00	0,00	0,00	6,46	281.529,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.25	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM	M3	3,51	\$ 31.386	\$ 110.165,00	0,00	0,00	0,00	3,51	110.165,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.26	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	3,46	\$ 15.123	\$ 52.326,00	0,00	0,00	0,00	3,46	52.326,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.27	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	2,88	\$ 38.787	\$ 111.707,00	0,00	0,00	0,00	2,88	111.707,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.28	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI INC. FORMALETA	M3	2,20	\$ 336.923	\$ 741.130,00	0,00	0,00	0,00	2,20	741.130,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.29	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI	M3	1,24	\$ 597.137	\$ 740.450,00	0,00	0,00	0,00	1,24	740.450,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.30	MUERTO EN CONCRETO 3000PSI	M3	6,74	\$ 426.645	\$ 2.874.037,00	0,00	0,00	0,00	6,74	2.874.037,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.31	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	313,03	\$ 8.901	\$ 2.786.280,00	0,00	0,00	0,00	313,03	2.786.280,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.32	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36	KLS	241,60	\$ 16.585	\$ 4.006.936,00	0,00	0,00	0,00	241,60	4.006.936,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.33	CONSTRUCCION E INSTALACION VIADUCTO CABLE ALMA DE ACERO 6x19 5/8"	ML	38,51	\$ 540.236	\$ 20.807.028,00	-38,51	0,00	-20.807.028,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.33-A	ACCESORIOS O HERRAJES	KLS	0,00	\$ 100.540	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.34	LOCALIZACION, REPLANTEO ACUEDUCTO-	ML	51,78	\$ 2.107	\$ 109.106,00	0,00	0,00	0,00	51,78	109.106,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.35	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	11,21	\$ 15.658	\$ 175.526,00	0,00	0,00	0,00	11,21	175.526,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.36	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM	M3	9,69	\$ 31.386	\$ 304.130,00	0,00	0,00	0,00	9,69	304.130,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%
5.37	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	3,46	\$ 15.123	\$ 52.326,00	0,00	0,00	0,00	3,46	52.326,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00%

 	
--	--

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI										Código: FO-INF 2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021										
OBRAS:		ACTA DE AVANCE DE OBRA										ACTA No.: 12										
CONTRATO:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										FECHA DE CORTE : 12										
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAP VALLE										FECHA DE CORTE : 12										
INTERVENIORE:		CONSORCIO INTERGUACARI										FECHA DE CORTE : 12										
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE				CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM. ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 12		VR. TOTAL HASTA		ACTA No. 12				
		UN	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	CANT.	VR. TOTAL Q. COMPLE.	VR. TOTAL Q. ADICIONAL		CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	IVA CANT. ACUMUL.	IVA VR. ACUMUL.	% CONTRATO				
10.2	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	0,00	\$ 8,084	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%				
10.3	INSTALACION TUBERIA HD DN=350MM	ML	0,00	\$ 86,478	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%				
10.4	RETIRO SOBANTES MAQUINA <=10KM	M3	0,00	\$ 18,735	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%				
10.5	RETIRO MATERIAL SITO COMPACTADO 90% PM	M3	0,00	\$ 18,113	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%				
10.6	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT	M3	0,00	\$ 37,955	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%				
10.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	0,00	\$ 38,787	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%				
10.8	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M3	0,00	\$ 575,390	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%				
10.9	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO	M3	0,00	\$ 980,299	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%				
10.10	LOSA CONCRETO TANQUE 4000 PSI	M3	0,00	\$ 912,776	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%				
10.11	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	0,00	\$ 1,074,153	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%				
10.12	CINTA PVC V-15	ML	0,00	\$ 38,823	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%				
10.13	ACERO REFUERZO FLEADO 80000 PSI 420Mpa	KL5	0,00	\$ 8,901	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%				
10.14	TRATAMIENTO Y RECUBRIMIENTO ESTRUCTURAS	M2	0,00	\$ 431,873	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%				
TOTAL CAPITULO			0,00	\$	\$ -		-	-	-	0,00	-		-		0,00	-	-	0,00%				
11	MANEJO SALUD OCUPACIONAL CALIDAD																					
11.1	CERRAMIENTO TELA FIBRADA H=2.10M-SINB	ML	1,000,00	\$ 23,062	\$ 23,062,000.00		-800.00	0,00	-18,452,000.00	206.00	4,813,000.00		77.50		\$ 1,787,538.00		0,00	77.50	1,787,538.00	0.38	38.75%	
11.2	PROTECCION PLASTICO CRUJOSO SUPERFICIES	M2	150.00	\$ 8,296	\$ 1,244,400.00			0,00		150.00	942,900.00		150.00		\$ 942,900.00		0,00	150.00	942,900.00	1.00	100.00%	
11.3	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS	UND	50.00	\$ 164,021	\$ 8,201,050.00			0,00		50.00	8,201,050.00		38.00		\$ 6,232,786.00		0,00	38.00	6,232,786.00	0.76	76.00%	
11.4	SEÑAL TIPO SP-101 IVA EN CONTRUCCION	DA	0,00	\$ 5,265	\$ 0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0.00	0.00%	
11.5	TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO-SUMINISTRO	UND	2,00	\$ 559,741	\$ 1,119,482.00			0,00		2,00	1,119,482.00		0,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0.00	0.00%	
11.6	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	4,00	\$ 2,638,444	\$ 10,553,776.00			0,00		4,00	10,553,776.00		4,00		\$ 10,553,776.00		0,00	4,00	10,553,776.00	1.00	100.00%	
TOTAL CAPITULO				\$	\$ 43,882,708.00			-	-18,452,000.00	0,00	25,430,708.00				18,517,812.00		-		18,517,812.00	76.19%		
OTRAS MODIFICACIONES																						
OBRAS EN PROGRESO																						
INP-01	RECTIVO ECOMBROG Y MATERIAL SOBRIANTE A MAQUINA >10KM. (INCLUYENDO DISPOSICION FINAL EN SITO AUTORIZADO	M3	11,762.89	\$ 86,877.00	\$ 1,021,924,168.00		793.96	0,00	68,976,863.00	12,556.85	1,090,901,031.00		11,762.89		\$ 1,021,924,515.00		793.96	68,976,863.00	12,556.85	1,090,901,378.00	1.00	100.00%
INP-02	INSTALACION DE SENAL REFLECTIVA MOVIL	UND	30.00	\$ 286,840.00	\$ 8,605,200.00			0,00	0,00	30.00	8,605,200.00		30.00		\$ 8,605,200.00		0,00	30.00	8,605,200.00	1.00	100.00%	
INP-03	TRASLADO DE LUMINARIAS (8mm900W Y	UND	10.00	\$ 844,427.00	\$ 8,444,270.00			0,00	0,00	10.00	8,444,270.00		10.00		\$ 8,444,270.00		0,00	10.00	8,444,270.00	1.00	100.00%	
INP-04	CARGO DE MATERIAL <= 5KM	M3	125,751	\$ 49,550.00	\$ 6,200,127.00			0,00	0,00	125,751	6,200,127.00		0,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0.38	37.50%	
INP-05	BOMBEO PARA CONCRETO PREMEZCLADO	M3	787.08	\$ 92,738.00	\$ 73,007,967.00			0,00	0,00	787.08	73,007,967.00		488.76		\$ 43,481,240.00		7.42	687,859.00	476.18	44,169,099.00	0.60	60.50%
INP-06	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M- CONCRETO PREMEZCLADO	M3	281.06	\$ 227,680.00	\$ 64,000,880.00			0,00	0,00	281.06	64,000,880.00		272.76		\$ 263,009,176.00		7.42	6,878,862.00	280.18	280,888,038.00	1.00	98.69%
INP-07	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI- CONCRETO PREMEZCLADO	M3	351.04	\$ 1,302,541.00	\$ 457,895,253.00			0,00	0,00	351.04	457,895,253.00		137.81		\$ 179,633,429.00		0,00	137.81	179,633,429.00	0.39	39.22%	
INP-08	LOSA SUPERIOR TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M- CONCRETO PREMEZCLADO	M3	150.86	\$ 1,359,383.00	\$ 205,070,538.00			0,00	0,00	150.86	205,070,538.00		58.09		\$ 78,966,558.00		0,00	58.09	78,966,558.00	0.39	38.51%	
INP-09	ERRADICACION DE ARBOL	UND	8.00	\$ 1,427,306.00	\$ 11,417,648.00			0,00	0,00	8.00	11,417,648.00		7.00		\$ 9,990,442.00		0,00	7.00	9,990,442.00	0.88	87.50%	
INP-10	ACTIVIDADES IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1.00	\$ 191,840,709.00	\$ 191,840,709.00			0,00	0,00	1.00	191,840,709.00		1.00		\$ 191,840,709.00		0,00	1.00	191,840,709.00	1.00	100.00%	
INTERVENCIONES PTAP GINEBRA															\$ 0,00							
SISTEMA DE DOSIFICACION																						
INP-11	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE MEDICION STREAMING CURRENT- MEDIDOR DE CARGAS POSITIVAS Y NEGATIVAS PARA DOSIFICACION DE COAGULANTE LIQUIDO	UND	1,00	\$ 103,061,938	\$ 103,061,938.00			0,00	0,00	1,00	103,061,938.00		1,00		\$ 103,061,938.00		0,00	1,00	103,061,938.00	1.00	100.00%	
SISTEMA DE FLOCULACION																						
INP-12	IMPERMEABILIZACION Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIK 101 MORTERO O SIMILAR	M2	270.84	\$ 212,062	\$ 57,436,061.00			0,00	0,00	270.84	57,436,061.00		265.15		\$ 56,227,948.00		0,00	265.15	56,227,948.00	0.98	97.90%	
SISTEMA DE FILTRACION																						
INP-13	DEMOLICION Y RETIRO FALSO FONDO EXISTENTE	M3	11.38	\$ 50,431.23	\$ 573,907.00			0,00	0,00	11.38	573,907.00		0,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0.00	0.00%	
INP-14	DEMOLICION DE CANALETAS Y MUROS	M3	0.81	\$ 231,665.56	\$ 187,649.00			0,00	0,00	0.81	187,649.00		0,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0.00	0.00%	
INP-12	IMPERMEABILIZACION Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIK 101 MORTERO O SIMILAR	M2	144.26	\$ 212,062.86	\$ 30,592,159.00			0,00	0,00	144.26	30,592,159.00		0,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0.00	0.00%	
INP-15	RELLENO ESTRUCTURAL DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFORMAR CANAL CENTRAL DE FILTROS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA #15	M3	5.49	\$ 990,212.51	\$ 5,436,267.00			0,00	0,00	5.49	5,436,267.00		0,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0.00	0.00%	
INP-16	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON ADHERENTE SIK DUR 32 O SIMILAR	M2	28.46	\$ 114,339.12	\$ 3,254,091.00			0,00	0,00	28.46	3,254,091.00		0,00		\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0.00	0.00%	
INP-17	MATERIAL FILTRANTE FILTRALITE NC 1.5-2.5, CU 1.3	M3	22.77	\$ 9,311,327.45	\$ 212,018,926.00			0,00	0,00	22.77	212,018,926.00		22.77		\$ 212,018,926.00		0,00	22.77	212,018,926.00	1.00	100.00%	

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SUG - MECI										Código: FO-INF 2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021						
OBRA:		ACTA DE AVANCE DE OBRA										12						
CONTRATO:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										FECHA DE CORTE :						
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE										ENERO 31 DE 2025						
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTERGUACARI																
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM. ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERÍODO - ACTA PARCIAL No. 12		VR. TOTAL HASTA		ACTA No. 12	
		UN	Cantidad	V. Unitario	V. total	CANT.	V. TOTAL O. COMPLE.	V. TOTAL O. ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA. CANT. ACUMUL.	NVO. VR. ACUMUL.	% CONTRATO	Cant.
INP-16	ARENA (TAMAÑO EFECTIVO DE 0.45 MM A 0.55 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 1.5)	M3	5,60	\$ 1.380.641,31	\$ 7.855.849,00		0,00	0,00	5,60	7.855.849,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-19	GRAVA GRADADA 5 ESTRATOS	M3	5,60	\$ 1.380.641,31	\$ 7.855.849,00		0,00	0,00	5,60	7.855.849,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-20	VÁLVULA DE GLOBO PARA CONTROL DE CAUDAL EN LINEA DE LAVADO DE FILTROS BXB EN HD DN 250 MM ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 47.017.952,80	\$ 47.017.953,00		0,00	0,00	1,00	47.017.953,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-21	VÁLVULA DE GLOBO PARA CONTROL DE CAUDAL EN LINEA DE LAVADO DE FILTROS BXB EN HD DN 150 MM ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 23.102.974,80	\$ 23.102.975,00		0,00	0,00	1,00	23.102.975,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-22	UNIÓN BXA DN 250 MM HD ANSI CL 150	UND	2,00	\$ 765.952,20	\$ 1.531.904,00		0,00	0,00	2,00	1.531.904,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-23	UNIÓN BXA DN 150 MM HD ANSI CL 150	UND	2,00	\$ 268.420,60	\$ 536.841,00		0,00	0,00	2,00	536.841,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-24	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN 250 MM HD ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 3.256.552,75	\$ 3.256.553,00		0,00	0,00	1,00	3.256.553,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-25	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN 150 MM HD ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 1.337.302,75	\$ 1.337.303,00		0,00	0,00	1,00	1.337.303,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-26	SUMINISTRO E INSTALACION CAÑALITA EN U ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 1/8" BORDE LISO, Ø 12" EN EL FONDO CON ALARGUE DE 25 CM	ML	7,80	\$ 6.610.663,37	\$ 43.762.316,00		0,00	0,00	7,80	43.762.316,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-27	DESMONTE DE VÁLVULAS DE 6" PARA CONTROL DE ENTRADA DE AGUA A FILTROS DESDE CANAL COMÚN	UND	3,00	\$ 168.691,20	\$ 506.074,00		0,00	0,00	3,00	506.074,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS MARIPOSA TIPO LUG DE 6" PARA CONTROL DE ENTRADA DE AGUA A FILTROS DESDE CANAL COMÚN	UND	3,00	\$ 1.444.045,12	\$ 4.332.135,00		0,00	0,00	3,00	4.332.135,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-29	DESMONTE DE VÁLVULAS DE 6" PARA EVACUACION DE AGUA DE LAVADO DE FILTROS	UND	3,00	\$ 126.518,40	\$ 379.555,00		0,00	0,00	3,00	379.555,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS MARIPOSA TIPO LUG DE 8" PARA EVACUACION DE AGUA DE LAVADO DE FILTROS	UND	3,00	\$ 2.306.076,25	\$ 6.918.229,00		0,00	0,00	3,00	6.918.229,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-31	SOPLADORES PARA LAVADO DE FILTROS SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPLADORES PARA LAVADO CON AIRE (16 HP, 201 ECFM, 14.2 PSIG) - INCLUYE CABINA TIPO INTEMPERIE, VÁLVULA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE CONTROL	UND	2,00	\$ 111.377.756,00	\$ 222.755.512,00		0,00	0,00	2,00	222.755.512,00	2,00	\$ 222.755.512,00		0,00	2,00	222.755.512,00	1,00	100,00%
INP-32	VÁLVULAS DE MARIPOSA 3" TIPO WAFER	UND	6,00	\$ 857.115,12	\$ 5.142.691,00		0,00	0,00	6,00	5.142.691,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-33	TUBERÍA ACERO AL CARBÓN 3"	M	42,00	\$ 919.559,12	\$ 38.970.944,00		0,00	0,00	42,00	38.970.944,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-34	CODO 90° ACERO AL CARBÓN 3" SUM E INST INCLUYE SOLDADURA	UND	13,00	\$ 507.729,12	\$ 6.600.466,00		0,00	0,00	13,00	6.600.466,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-35	TEE ACERO AL CARBÓN 3" SUM E INST INCLUYE SOLDADURA	UND	6,00	\$ 545.230,12	\$ 3.271.381,00		0,00	0,00	6,00	3.271.381,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-36	BRIDA DE 3" SUM E INST	UND	10,00	\$ 338.528,17	\$ 3.385.281,00		0,00	0,00	10,00	3.385.281,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-37	CORTE DE TUBO DE ACERO 3" CON PULIDORA	UND	13,00	\$ 111.199,35	\$ 1.445.592,00		0,00	0,00	13,00	1.445.592,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-38	UNIÓN UNIDIRECCIONAL 3"	UND	1,00	\$ 378.299,12	\$ 378.299,00		0,00	0,00	1,00	378.299,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-39	VÁLVULA DE CHEQUE HORIZONTAL 3" TIPO WAFER	UND	2,00	\$ 2.657.576,12	\$ 5.315.152,00		0,00	0,00	2,00	5.315.152,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-40	VÁLVULA DE ALMIO 3"	UND	2,00	\$ 1.268.895,12	\$ 2.537.790,00		0,00	0,00	2,00	2.537.790,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-41	MÚLTIPLE DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN ACERO INOXIDABLE 304 DN 6" EN T CON ACOPLE DE SALIDA LATERAL EN CENTRAL (15 CM EN 6") L=2,30 M CON 2 TAPA CIEGA EN EXTREMOS PARA MÚLTIPLE DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN LOS FILTROS CON 8 SALIDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" DE L=0,75 M	UND	3,00	\$ 8.982.482,12	\$ 26.947.446,00		0,00	0,00	3,00	26.947.446,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-42	SOPORTERÍA PARA TUBERÍA DN 6" UNIDADES DE SEDIMENTACIÓN	UND	19,00	\$ 979.730,28	\$ 17.635.145,00		0,00	0,00	19,00	17.635.145,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-43	REALCE DE MUROS CON BLOQUE ESTRUCTURAL 20X20X40 CM, CON RECUBRIMIENTO DE UNA CAPA CON SIKKA MORTERO IMPERMEABLE	M2	14,40	\$ 196.400,33	\$ 2.809.009,00		0,00	0,00	14,40	2.809.009,00	10,56	\$ 2.095.107,00		0,00	10,56	2.095.107,00	0,73	73,03%

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI												Código: FO-INF 2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021				
		ACTA DE AVANCE DE OBRA																
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".												ACTA No.:				
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022												12				
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE												FECHA DE CORTE :				
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTERGUACARI												ENERO 31 DE 2025				
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM. ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 12		VR. TOTAL HASTA		ACTA No. 12	
		UN	Cantidad	V. Unitario	V. Total	CANT.	Vt. TOTAL O. COMPLE.	Vt. TOTAL O. ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA. CANT. ACUMUL.	NVO. VR. ACUMUL.	% CONTRATO	
INP-44	MORTERO DE NIVELACIÓN CON PENDIENTE HACIA CANAL DE DRENAJE DE 1%	M3	21,47	\$ 368.001,37	\$ 7.900.989,00		0,00	0,00	21,47	7.900.989,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-14	DEMOLICIÓN DE CANALETAS Y MUROS PASILLO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	M3	15,11	\$ 231.665,56	\$ 3.500.467,00		0,00	0,00	15,11	3.500.467,00	14,89	\$ 3.450.445,00		0,00	14,89	3.450.445,00	0,99	98,57%
INP-45	ANTIDESILANTE Y GALVANIZADA CON PASAMANOS EN TUBERÍA GALVANIZADA 1 1/2"	ML	48,37	\$ 3.331.739,12	\$ 161.156.221,00		0,00	0,00	48,37	161.156.221,00	4,60	\$ 15.326.000,00	33,31	110.980.230,00	37,91	126.306.230,00	0,78	78,38%
INP-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO HD, DN 200 MM BVL, L= 0,50M, Z=0,08 M	UND	3,00	\$ 1.772.854,12	\$ 5.318.562,00		0,00	0,00	3,00	5.318.562,00	0,00	\$ 0,00	1,00	1.772.854,00	1,00	1.772.854,00	0,33	33,33%
INP-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA HD, DN 200 MM TIPO LUG, INCLUYE VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE L=4,50 M, PEDESTAL Y VOLANTE DE MANIOBRA	UND	3,00	\$ 24.631.590,68	\$ 73.894.772,00		0,00	0,00	3,00	73.894.772,00	0,00	\$ 0,00	1,00	24.631.591,00	1,00	24.631.591,00	0,33	33,33%
INP-48	SISTEMA SUMERGIBLE GINEBRA PARA REMOCIÓN DE LODOS. INCLUYE EQUIPOS, CONEXIONES Y PUESTA EN MARCHA	UND	3,00	\$ 414.358.000,00	\$ 1.243.074.000,00		0,00	0,00	3,00	1.243.074.000,00	0,00	\$ 1.243.074.000,00		0,00	3,00	1.243.074.000,00	1,00	100,00%
INP-40	INSTALACIÓN DE SISTEMA SUMERGIBLE GINEBRA PARA REMOCIÓN DE LODOS, CONEXIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	3,00	\$ 43.680.000,00	\$ 131.040.000,00		0,00	0,00	3,00	131.040.000,00	2,00	\$ 87.360.000,00		0,00	2,00	87.360.000,00	0,67	66,67%
INP-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DE RECOLECCIÓN CENTRAL DE AGUA SEDIMENTADA EN ACERO INOXIDABLE, B=0,30 M H= 0,40 M, SEGÚN PLANO DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE SOPORTERÍA	ML	95,40	\$ 5.046.046,00	\$ 481.392.788,00		0,00	0,00	95,40	481.392.788,00	95,40	\$ 481.392.788,00		0,00	95,40	481.392.788,00	1,00	100,00%
INP-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	ML	19,30	\$ 211.289,50	\$ 3.232.730,00		0,00	0,00	19,30	3.232.730,00	10,00	\$ 2.112.896,00		0,00	10,00	2.112.896,00	0,65	65,36%
INP-12	IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIKKA 101 MORTERO O SIMILAR	M2	474,58	\$ 212.062,66	\$ 100.640.697,00		0,00	0,00	474,58	100.640.697,00	474,580	\$ 100.640.697,00		0,00	474,580	100.640.697,00	1,00	100,00%
INP-16	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON ADHESIVO SIKA DUR 32 O SIMILAR	M2	25,08	\$ 114.339,12	\$ 2.867.625,00		0,00	0,00	25,08	2.867.625,00	6,70	\$ 766.072,00		0,00	6,70	766.072,00	0,27	26,71%
INP-52	CASITA DE SOPLOADORES Y ELÉCTRICA	M2	108,00	\$ 170.957,21	\$ 18.463.379,00		0,00	0,00	108,00	18.463.379,00	30,10	\$ 5.145.812,00		0,00	30,10	5.145.812,00	0,28	27,87%
INP-53	LOSAS CONCRETO MACIZO C-20CM	M3	25,00	\$ 246.973,36	\$ 6.174.334,00		0,00	0,00	25,00	6.174.334,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-54	LOSAS CONCRETO ARMADO 3000 PSI	M3	2,28	\$ 1.158.938,32	\$ 2.619.201,00		0,00	0,00	2,28	2.619.201,00	2,26	\$ 2.619.201,00		0,00	2,26	2.619.201,00	1,00	100,00%
INP-55	LOSAS CONCRETO ARMADO 3000 PSI	M3	1.600,00	\$ 20.697,20	\$ 44.645.800,00		0,00	0,00	1.600,00	44.645.800,00	157,77	\$ 4.685.327,00		0,00	157,77	4.685.327,00	0,11	10,52%
INP-56	PUERTA CORRIDA EN MALLA ESLABONADA 2,00X2,00	UND	1,00	\$ 2.544.622,90	\$ 2.544.623,00		0,00	0,00	1,00	2.544.623,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-57	TEJA FC PLUS (UPVC) 3,0 MM CUBIERTA	M2	29,40	\$ 183.513,79	\$ 5.395.305,00		0,00	0,00	29,40	5.395.305,00	29,40	\$ 5.395.305,00		0,00	29,40	5.395.305,00	1,00	100,00%
INTERVENIONES PTAP GUACARI																		
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN																		
INP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN STREAMING CURRENT. MEDIDOR DE CARGAS POSITIVAS Y NEGATIVAS PARA DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE LÍQUIDO	UND	1,00	\$ 103.061.938,00	\$ 103.061.938,00		0,00	0,00	1,00	103.061.938,00	1,00	\$ 103.061.938,00		0,00	1,00	103.061.938,00	1,00	100,00%
SISTEMA DE FLOCULACIÓN																		
INP-14	DEMOLICIÓN DE CANALETAS Y MUROS EXISTENTES	M3	9,12	\$ 231.665,56	\$ 2.112.790,00		0,00	0,00	9,12	2.112.790,00	9,12	\$ 2.112.790,00		0,00	9,12	2.112.790,00	1,00	100,00%
INP-58	SUMINISTRO DE FLOCULADOR MECÁNICO DE EJE VERTICAL 0,75 HP A 1750 RPM, EJE EN ACERO INOXIDABLE CON PALETAS EN PFRV	UND	6,00	\$ 35.533.321,00	\$ 213.199.926,00		0,00	0,00	6,00	213.199.926,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-43	REALCE DE MUROS CON BLOQUE ESTRUCTURAL 20X20X40 CM, CON RECUBRIMIENTO DE UNA CARA CON SIKKA MORTERO IMPERMEABLE	ML	16,20	\$ 198.400,33	\$ 3.214.085,00		0,00	0,00	16,20	3.214.085,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-12	IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIKKA 101 MORTERO O SIMILAR	M2	331,72	\$ 212.062,66	\$ 70.345.426,00		0,00	0,00	331,72	70.345.426,00	331,72	\$ 70.345.426,00		0,00	331,72	70.345.426,00	1,00	100,00%
INP-18	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON ADHESIVO SIKA DUR 32 O SIMILAR	M2	43,32	\$ 114.339,12	\$ 4.953.171,00		0,00	0,00	43,32	4.953.171,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
SISTEMA DE FILTRACIÓN																		
INP-14	DEMOLICIÓN DE CANALETAS Y MUROS EXISTENTES	M3	3,49	\$ 231.665,56	\$ 808.513,00		0,00	0,00	3,49	808.513,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI										Código: FO-INF 2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021						
ACTA DE AVANCE DE OBRA																		
EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".												ACTA No.:		12				
CONTRATO: 2000.13.05.003.2022												FECHA DE CORTE :		ENERO 31 DE 2023				
CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE																		
INTERVENIORE: CONSORCIO INTERGUACARI																		
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM. ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 12		VR. TOTAL HASTA		ACTA No. 12	
		UN	Cantidad	V. Unitario	V. total	CANT.	Vi. TOTAL O. COMPLE	Vi. TOTAL O. ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA. CANT. ACUMUL.	NVO. VR. ACUMUL.	% CONTRATO Cert. Vr.	
INP-12	IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIKI 101 MORTERO O SIMILAR	M2	292,77	\$ 212.062,66	\$ 62.085.585,00		0,00	0,00	292,77	62.085.585,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-15	REFUERZO ESTRUCTURAL DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFORMAR CANAL CENTRAL DE FILTROS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA #16	M3	11,44	\$ 990.212,51	\$ 11.328.031,00		0,00	0,00	11,44	11.328.031,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-16	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON ADHERENTE SIKI DUR 32 O SIMILAR	M2	47,18	\$ 114.339,12	\$ 5.394.520,00		0,00	0,00	47,18	5.394.520,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-17	MATERIAL FILTRANTE FILTRAITE NO 1,5-2,5, CU 1,3	M3	41,06	\$ 9.311.327,45	\$ 382.323.105,00		0,00	0,00	41,06	382.323.105,00	41,06	\$ 382.323.105,00		0,00	41,06	382.323.105,00	1,00 100,00%	
INP-18	ARENA (TAMANO EFECTIVO DE 0,43 MM A 0,35 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 1,5)	M3	10,26	\$ 1.380.641,31	\$ 14.165.380,00		0,00	0,00	10,26	14.165.380,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-19	GRAVA GRADADA 5 ESTRATOS	M3	12,84	\$ 1.380.641,31	\$ 17.727.434,00		0,00	0,00	12,84	17.727.434,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-20	VALVULA DE GLOBO PARA CONTROL DE CAUDAL EN LINEA DE LAVADO DE FILTROS 8X8 EN HD DN 250 MM ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 47.017.953,80	\$ 47.017.953,00		0,00	0,00	1,00	47.017.953,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-21	VALVULA DE GLOBO PARA CONTROL DE CAUDAL EN LINEA DE LAVADO DE FILTROS 8X8 EN HD DN 150 MM ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 23.102.974,80	\$ 23.102.975,00		0,00	0,00	1,00	23.102.975,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-22	UNION 8X4 DN 250 MM HD ANSI CL 150	UND	2,00	\$ 785.952,70	\$ 1.531.904,00		0,00	0,00	2,00	1.531.904,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-23	UNION 8X4 DN 150 MM HD ANSI CL 150	UND	2,00	\$ 258.420,60	\$ 536.841,00		0,00	0,00	2,00	536.841,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-24	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN 250 MM HD ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 3.256.552,75	\$ 3.256.553,00		0,00	0,00	1,00	3.256.553,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-25	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN 150 MM HD ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 1.337.302,75	\$ 1.337.303,00		0,00	0,00	1,00	1.337.303,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-26	SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA EN U ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 1/8" BORDE LISO, Ø 12" EN EL FONDO CON ALARGUE DE 25 CM	ML	26,85	\$ 5.610.553,37	\$ 150.643.358,00		0,00	0,00	26,85	150.643.358,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-59	MONTAJE DE GALERIA DE FILTRACIÓN 2 DESMONTAJE Y EXTRACCIÓN DE NIPLERIA VALVULAS Y ACCESORIOS DE GALERIA DE FILTRACIÓN 2	UND	1,00	\$ 113.648,10	\$ 113.648,00		0,00	0,00	1,00	113.648,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-60	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO DE COMUNICACIÓN DE AGUA FILTRADA CON TANQUE DE INTEGRACION EN TUBERIA PEAD DE 160 MM PN 8 ARMADO EN SITIO	UND	4,00	\$ 184.304,49	\$ 737.218,00		0,00	0,00	4,00	737.218,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-61	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE ACCESORIOS DE DESCARGA DE AGUA DE LAVADO CON TUBERIA PEAD DE 315 MM PN 8 ARMADO EN SITIO	UND	1,00	\$ 441.491,92	\$ 441.492,00		0,00	0,00	1,00	441.492,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-62	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE ACCESORIOS DE DESCARGA DE AGUA DE DRENAJE DE FILTROS CON TUBERIA PEAD DE 110 MM PN 8 ARMADO EN SITIO	UND	3,00	\$ 141.062,17	\$ 423.187,00		0,00	0,00	3,00	423.187,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-63	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS MARIPOSA TIPO WAFER DE 150 MM	UND	6,00	\$ 1.256.790,55	\$ 7.540.743,00		0,00	0,00	6,00	7.540.743,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-64	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS MARIPOSA TIPO LUG DE 100 MM	UND	3,00	\$ 1.132.986,70	\$ 3.398.960,00		0,00	0,00	3,00	3.398.960,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-65	SOPLOADORES PARA LAVADO DE FILTROS																	
INP-66	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPLOADORES PARA LAVADO CON AIRE (25 HP - 306SCFM, 15,7 PSIG) - INCLUYE CABINA TIPO INTEMPERIE, VALVULA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE CONTROL CON PLC DISPONIBLE PARA MODBUS TCP O RTU O ETHERNET, SENSOR DE TEMPERATURA Y HMI	UND	2,00	\$ 126.232.931,00	\$ 252.465.862,00		0,00	0,00	2,00	252.465.862,00	2,00	\$ 252.465.862,00		0,00	2,00	252.465.862,00	1,00 100,00%	
INP-32	VALVULAS DE MARIPOSA 3" TIPO WAFER	UND	6,00	\$ 857.115,12	\$ 5.142.691,00		0,00	0,00	6,00	5.142.691,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-33	TUBERIA ACERO AL CARBON 3"	M	37,78	\$ 918.539,12	\$ 34.702.408,00		0,00	0,00	37,78	34.702.408,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	
INP-34	CODO 90° ACERO AL CARBON 3" 61MM F INST INCLUYE SOLDADURA	UND	12,00	\$ 507.728,12	\$ 6.092.737,00		0,00	0,00	12,00	6.092.737,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	- 0,00%	

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIGU - MECI										Código: FO-INF 2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021					
OBRAS:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.:	12				
CONTRATO:		2006.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE :	ENERO 31 DE 2025				
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE															
INTERVENIORE:		CONSORCIO INTERGUACARI															
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE		CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUMULANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 12		VR. TOTAL HASTA		ACTA No. 12	
		UN	Cantidad	V. Unitario	V. total	CANT.	Vi. TOTAL O. COMPLE	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA. CANT. ACUMUL.	NVO. VR. ACUMUL.	% CONTRATO	
INP-35	TEE ACERO AL CARBON 3" SUM E INST INCLUYE SOLDADURA	UND	6,00	\$ 646.230,12			6,00	3.271.381,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-36	BRIDA DE 3" SUM E INST	UND	10,00	\$ 338.529,12		0,00	10,00	3.385.291,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-37	CORTE DE TUBO DE ACERO 3" CON PULIDORA	UND	13,00	\$ 111.199,35		0,00	13,00	1.445.592,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-38	UNIÓN UNIVERSAL 3"	UND	1,00	\$ 378.299,12		0,00	1,00	378.299,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-39	VALVULA DE CHEQUE HORIZONTAL 3" TIPO WAFFER	UND	2,00	\$ 2.657.576,12		0,00	2,00	5.315.152,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-40	VALVULA DE ALMIVO 3"	UND	2,00	\$ 1.268.895,12		0,00	2,00	2.537.790,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-66	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE 304 DN 6" EN T CON ACOPLE DE SALIDA LATERAL EB CENTRAL (15 CM EN 6"), L=3,50 M, 2 TAPA CIEGA EN EXTREMOS PARA MULTIPLE DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN LOS FILTROS CON 9 SALIDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" DE L=0,75 M	UND	3,00	\$ 10.642.386,80		0,00	3,00	31.927.160,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-67	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE 304 DN 6" EN T CON ACOPLE DE SALIDA LATERAL EB CENTRAL (15 CM EN 6"), L=2,10 M, 2 TAPA CIEGA EN EXTREMOS PARA MULTIPLE DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN LOS FILTROS CON 9 SALIDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" DE L=0,75 M	UND	3,00	\$ 8.901.324,00		0,00	3,00	26.703.972,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-42	SOPORTERÍA PARA TUBERÍA UN 6"	UND	19,00	\$ 979.730,28		0,00	19,00	17.635.145,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
UNIDADES DE SEDIMENTACIÓN																	
INP-14	DEMOLICIÓN DE CANALETAS Y MUROS EXISTENTES	M3	16,42	\$ 231.665,56		0,00	16,42	3.803.948,00	8,52	\$ 1.972.690,00		0,00	8,52	1.972.690,00	0,52	51,86%	
INP-43	REALCE DE MUROS CON BLOQUE ESTRUCTURAL 20X20X40 CM, CON RECUBRIMIENTO DE UNA CAPA CON SIKA MORTERO IMPERMEABLE	M2	4,10	\$ 198.400,33		0,00	4,10	813.441,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-44	MORTERO DE NIVELACIÓN CON PENDIENTE HACIA CANAL DE DRENAJE DE 1%	M3	38,77	\$ 368.001,37		0,00	38,77	14.267.413,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-68	SISTEMA SUMERGIBLE GUACARÍ PARA REMOCION DE LODOS. INCLUYE EQUIPOS, CONEXIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	3,00	\$ 389.885.650,00		0,00	3,00	1.169.656.950,00	3,00	\$ 1.169.656.950,00		0,00	3,00	1.169.656.950,00	1,00	100,00%	
INP-69	INSTALACIÓN SISTEMA SUMERGIBLE GUACARÍ PARA REMOCION DE LODOS. INCLUYE EQUIPOS, CONEXIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	3,00	\$ 43.680.000,00		0,00	3,00	131.040.000,00	2,00	\$ 87.360.000,00		0,00	2,00	87.360.000,00	0,67	66,67%	
INP-70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA DE RECOLECCIÓN DE AGUA SEDIMENTADA EN ACERO INOXIDABLE, SEGUN PLANO DE CONSTRUCCION, INCLUYE SOPORTERÍA EN GUACARÍ	ML	98,40	\$ 5.555.511,00		0,00	98,40	546.662.282,00	98,40	\$ 546.662.282,00		0,00	98,40	546.662.282,00	1,00	100,00%	
INP-12	IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIKA 101 MORTERO O SIMILAR	M2	329,13	\$ 212.062,06		0,00	329,13	69.796.163,00	145,40	\$ 30.833.911,00		0,00	145,40	30.833.911,00	0,44	44,10%	
INP-16	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON ADHERENTE SIKA DUR 32 O SIMILAR	M2	163,55	\$ 114.339,12		0,00	163,55	18.700.163,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-18	CABESITA DE SOPRADORES Y ELECTRICA											\$ 0,00					
INP-52	MURO BLOQUE ESTRUCT. CERAMICO 10X12X29	M2	108,00	\$ 170.957,21		0,00	108,00	18.483.379,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-53	LOSA CONCRETO MAGIZA F20CM	M2	25,00	\$ 246.973,96		0,00	25,00	6.174.334,00	0,00	\$ 0,00	8,05	1.988.136,00	8,05	1.988.136,00	0,32	32,20%	
INP-54	LOSA CONCRETO ARENERA 3000 PSI	M3	1,41	\$ 1.158.538,32		0,53	0,00	614.237,00	1,97	2.283.108,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-55	ESTRUCTURA METALICA	KLS	1.500,00	\$ 29.897,20		0,00	0,00	1.500,00	44.545.800,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-56	PUERTA CORREDIZA EN MALLA ESLABONADA 2.00X2.00	UND	1,00	\$ 2.544.622,90		0,00	0,00	2.544.623,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-57	TEJA FC PLUS (UPVC) 3.0 MM CUBIERTA	M2	25,00	\$ 183.513,79		0,00	25,00	4.587.845,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
TOTAL CAPITULO					\$ 9.060.880.385,00		69.591.100,00	\$ 9.130.471.485,00		\$ 9.991.085.030,00		\$ 244.308.335,00		\$ 7.235.393.365,00		79,24%	
ITEMS DESGLOSADOS DE APUS																	
PTAP GINEBRA																	

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI										Codigo: FO-INF 2.1-7 Version: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021								
ACTA DE AVANCE DE OBRA																				
EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".																				
CONTRATO: CONTRATISTA: INTERVENTOR:														ACTA No.: 12						
CONSORCIO REDES Y PTAP VALLE CONSORCIO INTERGUACARI														FECHA DE CORTE : ENERO 31 DE 2025						
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM. ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 12		VR. TOTAL HASTA		ACTA No. 12			
		UN	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT.	VI. TOTAL O. COMPLE.	VI. TOTAL O. ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA. CANT. ACUMUL.	NVO. VR. ACUMUL.	% CONTRATO	Cant.	VR.	
7.1	RETRO DEFLECTORES EXISTENTES FLOCULADORES Y 2	UND	195.00	\$ 300.000.00	\$ 50.500.000.00		0.00	0.00	195.00	\$ 50.500.000.00	195.00	\$ 50.500.000.00			195.00	\$ 50.500.000.00	1.00	100.00%		
7.1	INSTALACION DE PANTALLAS DEFLECTORAS CON PERFIL DE ALUMINIO	UND	136.00	\$ 723.000.00	\$ 98.800.000.00		0.00	0.00	136.00	\$ 98.800.000.00	136.00	\$ 98.800.000.00			136.00	\$ 98.800.000.00	1.00	100.00%		
	SISTEMA DE FILTRACION				\$ 0.00					0.00										
7.1	RETRO MEDIO FILTRANTE ACTUAL	UND	1.00	\$ 7.500.000.00	\$ 7.500.000.00		0.00	0.00	1.00	\$ 7.500.000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	-	0.00%	
7.1	TRANSPORTE MATERIALES	GBL	1.00	\$ 5.998.822.00	\$ 5.998.822.00		0.00	0.00	1.00	\$ 5.998.822.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	-	0.00%	
7.1	INSTALACION DEL MEDIO FILTRANTE	GBL	1.00	\$ 8.000.000.00	\$ 8.000.000.00		0.00	0.00	1.00	\$ 8.000.000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	-	0.00%	
7.1	INSTALACION FALSOS FONDOS		20.40	\$ 540.000.00	\$ 11.308.400.00		0.00	0.00	20.40	\$ 11.308.400.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	-	0.00%	
	UNIDADES DE SEDIMENTACION				\$ 0.00					0.00										
5.2	FILTRO GRANULAR	M3	47.40	\$ 97.391.00	\$ 4.616.333.00	5.45	0.00	530.781.00	52.85	\$ 5.147.114.00	47.40	\$ 4.616.333.00	5.45	\$ 530.781.00	52.85	\$ 5.147.114.00	1.00	100.00%		
7.1	RETRO DE PLACAS INCLINADAS EN ASBESTO CEMENTO	UND	1.00	\$ 7.800.000.00	\$ 7.800.000.00		0.00	0.00	1.00	\$ 7.800.000.00	0.30	\$ 2.340.000.00	0.00	\$ 0.30	0.30	\$ 2.340.000.00	0.30	30.00%		
7.12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 40000PSI	KLS	2.254.92	\$ 8.901.00	\$ 20.071.043.00	0.00	0.00	2.254.92	20.071.043.00	\$ 20.071.043.00	2.254.92	\$ 20.071.043.00	0.00	\$ 2.254.92	20.071.043.00	1.00	100.00%			
8.4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 40000PSI	M3	28.82	\$ 980.299.00	\$ 28.252.217.00	0.00	0.00	28.82	28.252.217.00	\$ 28.252.217.00	8.48	\$ 8.312.936.00	0.00	\$ 8.48	8.312.936.00	0.29	29.42%			
8.5	ANCLAJE HIERRO 1/2" PERF. 5/8" 10-15C	UND	762.00	\$ 23.485.00	\$ 17.880.330.00	0.00	0.00	762.00	17.880.330.00	\$ 17.880.330.00	762.00	\$ 17.880.330.00	0.00	\$ 762.00	17.880.330.00	1.00	100.00%			
7.1	SUMINISTRO DE MODULOS DE SEDIMENTACION DE ALTA TASA	M2	96.07	\$ 1.454.500.00	\$ 139.733.815.00	0.00	0.00	96.07	139.733.815.00	\$ 139.733.815.00	96.07	\$ 139.733.815.00	0.00	\$ 96.07	139.733.815.00	1.00	100.00%			
7.1	SOPORTERIA PARA MODULOS DE SEDIMENTACION	GBL	1.00	\$ 25.600.000.00	\$ 25.600.000.00	0.00	0.00	1.00	25.600.000.00	\$ 25.600.000.00	1.00	\$ 25.600.000.00	0.00	\$ 1.00	25.600.000.00	1.00	100.00%			
7.1	INSTALACION DE MODULOS DE SEDIMENTACION DE ALTA TASA	GBL	1.00	\$ 24.600.000.00	\$ 24.600.000.00	0.00	0.00	1.00	24.600.000.00	\$ 24.600.000.00	0.66	\$ 16.236.000.00	0.00	\$ 0.66	16.236.000.00	0.66	66.00%			
	CASITA DE SOPLADORES				\$ 0.00					0.00										
7.6	VIGA CEMENTO ENLACE H=20.40 CMS	M3	2.97	\$ 964.102.00	\$ 2.863.383.00	0.00	0.00	2.97	2.863.383.00	\$ 2.863.383.00	2.97	\$ 2.863.383.00	0.00	\$ 2.97	2.863.383.00	1.00	100.00%			
7.7	COLUMNA AMARRE MURO TIZON 25CM X 25CM	M3	3.50	\$ 1.180.660.00	\$ 4.132.310.00	0.00	0.00	3.50	4.132.310.00	\$ 4.132.310.00	3.50	\$ 4.132.310.00	0.00	\$ 3.50	4.132.310.00	1.00	100.00%			
7.12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA PTAP GUACARI	KLS	2.385.67	\$ 9.901.00	\$ 21.234.849.00	713.04	0.00	6.346.769.00	3.098.71	\$ 27.581.618.00	2.385.67	\$ 21.234.849.00	713.04	\$ 6.346.769.00	3.098.71	\$ 27.581.618.00	1.00	100.00%		
	SISTEMA DE FLOCULACION				\$ 0.00					0.00										
8.1	INSTALACION FLOCULADOR MECANICO CON MOTOREDUCTOR	UND	6.00	\$ 8.810.000.00	\$ 52.860.000.00	0.00	0.00	6.00	52.860.000.00	\$ 52.860.000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	-	0.00%	
8.5	ANCLAJE HIERRO 1/2" PERF. 5/8" 10-15C		374.00	\$ 23.485.00	\$ 8.775.910.00	0.00	0.00	374.00	\$ 8.775.910.00	\$ 8.775.910.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	-	0.00%	
	SISTEMA DE FILTRACION				\$ 0.00					0.00										
8.1	RETRO DE MATERIAL FILTRANTE Y FALSO FONDO EXISTENTE	UND	1.00	\$ 7.500.000.00	\$ 7.500.000.00	0.00	0.00	1.00	7.500.000.00	\$ 7.500.000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	-	0.00%	
8.1	TRANSPORTE MATERIAL	GBL	1.00	\$ 6.773.455.00	\$ 6.773.455.00	0.00	0.00	1.00	6.773.455.00	\$ 6.773.455.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	-	0.00%	
8.1	INSTALACION DEL MEDIO FILTRANTE	GBL	1.00	\$ 10.000.000.00	\$ 10.000.000.00	0.00	0.00	1.00	10.000.000.00	\$ 10.000.000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	-	0.00%	
8.1	INSTALACION FALSOS FONDOS	M2	51.34	\$ 540.000.00	\$ 27.723.600.00	0.00	0.00	51.34	27.723.600.00	\$ 27.723.600.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	-	0.00%	
	UNIDADES DE SEDIMENTACION				\$ 0.00					0.00										
8.1	SUMINISTRO DE MODULOS DE SEDIMENTACION DE ALTA TASA	M2	104.28	\$ 1.454.500.00	\$ 151.675.260.00	0.00	0.00	104.28	151.675.260.00	\$ 151.675.260.00	104.28	\$ 151.675.260.00	0.00	\$ 104.28	151.675.260.00	1.00	100.00%			
8.1	SOPORTERIA PARA MODULOS DE SEDIMENTACION	GBL	1.00	\$ 34.800.000.00	\$ 34.800.000.00	0.00	0.00	1.00	34.800.000.00	\$ 34.800.000.00	1.00	\$ 34.800.000.00	0.00	\$ 1.00	34.800.000.00	1.00	100.00%			
8.1	INSTALACION DE MODULOS DE SEDIMENTACION DE ALTA TASA	GBL	1.00	\$ 25.000.000.00	\$ 25.000.000.00	0.00	0.00	1.00	25.000.000.00	\$ 25.000.000.00	0.66	\$ 16.500.000.00	0.00	\$ 0.66	16.500.000.00	0.66	66.00%			
	CASITA DE SOPLADORES				\$ 0.00					0.00										
7.6	VIGA CEMENTO ENLACE H=20.40 CMS	M3	1.68	\$ 964.102.00	\$ 1.619.691.00	1.97	0.00	1.899.281.00	3.65	\$ 3.518.972.00	1.68	\$ 1.619.691.00	1.97	\$ 1.899.281.00	3.65	\$ 3.518.972.00	1.00	100.00%		
7.7	COLUMNA AMARRE MURO TIZON 25CM X 25CM	M3	3.50	\$ 1.180.660.00	\$ 4.132.310.00	0.00	0.00	3.50	4.132.310.00	\$ 4.132.310.00	0.00	\$ 0.00	2.19	\$ 2.385.942.00	2.19	\$ 2.385.942.00	0.53	53.71%		
7.12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA TOTAL CAPITULO	KLS	1.193.00	\$ 9.901.00	\$ 10.618.893.00	0.00	0.00	1.193.00	10.618.893.00	\$ 10.618.893.00	233.73	\$ 2.080.431.00	0.00	\$ 233.73	2.080.431.00	0.20	19.59%			
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL				\$ 15.143.169.967	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.143.169.967	\$ 15.143.169.967	\$ 8.151.526.213	\$ 8.151.526.213	\$ 1.028.637.144.00	\$ 9.665.944.785.00						
	Mas. Administracion		27.20%		\$ 4.116.942.231	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.116.942.231	\$ 4.116.942.231	0.00	\$ 2.489.215.130	\$ 139.921.852.00	\$ 2.629.136.982.00						
	Mas. Imprevistos		1%		\$ 151.431.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.431.700	\$ 151.431.700	0.00	\$ 91.515.260	\$ 5.144.186.00	\$ 96.659.446.00						
	Mas. Unidad		6%		\$ 908.590.198	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 908.590.198	\$ 908.590.198	0.00	\$ 549.091.571	\$ 30.865.114.00	\$ 579.956.685.00						
	SUB-TOTAL LIQUIDADO OBRA CIVIL				\$ 20.322.134.096	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.322.134.096	\$ 20.322.134.096	\$ 12.281.348.174	\$ 690.349.724.00	\$ 12.971.697.898.00	\$ 63.83%						
	SUMINISTRO DE MATERIALES									0.00										
	LINEA DE ADUCCION									0.00										
1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	ML	6.00	\$ 707.940	\$ 4.247.640.00	0.00	0.00	6.00	\$ 4.247.640.00	\$ 4.247.640.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	-	0.00%	
	TOTAL CAPITULO				\$ 4.247.640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.247.640.00	\$ 4.247.640.00		\$ -		\$ -		\$ -				
	DESARMEADOR									0.00										
2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	ML	90.00	\$ 708.043	\$ 63.723.870.00	0.00	0.00	90.00	\$ 63.723.870.00	\$ 63.723.870.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	-	0.00%	

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI										Código: FO-INF 2.1-7 Version: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021						
OBRA:		ACTA DE AVANCE DE OBRA																
CONTRATO:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".																
CONTRATISTA:		2000.13.05.003.2022																
INTERVENIOR:		CONSORCIO REDOS Y PTAP VALLE CONSORCIO INTERGUACARI																
		FECHA DE CORTE : ENEKO 31 DE 2025																
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 12		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 12	
		UN	Cantidad	V.UNITARIO	V.Total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADJUDICACIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL	NVO.VR ACUMUL.	% CONTRATO	
2.2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 250MM	ML	3,00	\$ 273.773	\$ 836.319,00		0,00	0,00	3,00	836.319,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.3	NIPLE PASAMURO PEAD ISO PN10 DN450 MM L=1000 MM 7x4000 MM	ML	3,00	\$ 12.987.421	\$ 38.962.263,00		0,00	0,00	3,00	38.962.263,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.4	TEE PEAD DN 450MM PN10	UND	1,00	\$ 11.987.421	\$ 11.987.421,00		0,00	0,00	1,00	11.987.421,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.5	VALVULA MARIPOSA HD DN 450MM	UND	2,00	\$ 27.012.579	\$ 54.025.158,00		0,00	0,00	2,00	54.025.158,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.6	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD DN 450MM	UND	2,00	\$ 3.836.478	\$ 7.672.956,00		0,00	0,00	2,00	7.672.956,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.7	CODO 90° PEAD DN 450MM PN10	UND	4,00	\$ 6.025.157	\$ 24.100.628,00		0,00	0,00	4,00	24.100.628,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.8	UNION ELECTROFUSION DN 450MM 18"	UND	4,00	\$ 4.712.404	\$ 18.849.656,00		0,00	0,00	4,00	18.849.656,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
	TOTAL CAPITULO				220.157.671,00		-	-		220.157.671,00		-		-	-	-	0,00%	
3	LÍNEA DE CONDUCCIÓN																	
3.1	SUMINISTRO TUB PEAD UN 450MM PN10	ML	3.450,00	\$ 708.043	\$ 2.442.749.799,00		0,00	0,00	3.450,00	2.442.749.799,00	3.450,00	\$ 2.442.749.799,00		0,00	3.450,00	2.442.749.799,00	100,00%	
3.2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 250MM PN10	ML	750,00	\$ 278.773	\$ 209.079.810,00		0,00	0,00	750,00	209.079.810,00	750,00	\$ 209.079.810,00		0,00	750,00	209.079.810,00	100,00%	
3.3	SUMINISTRO TUB PEAD UN 250MM PN10	ML	8.000,00	\$ 250.003	\$ 2.000.024.000,00		0,00	0,00	8.000,00	2.000.024.000,00	8.000,00	\$ 2.000.024.000,00		0,00	8.000,00	2.000.024.000,00	100,00%	
3.4	VALVULA VENTOSA DOBLE CAMARA 1"	UND	1,00	\$ 1.086.613	\$ 1.086.613,00		0,00	0,00	1,00	1.086.613,00	0,00	\$ 1.086.613,00		0,00	1,00	1.086.613,00	100,00%	
3.5	VALVULA VENTOSA DOBLE CAMARA 2"	UND	3,00	\$ 1.193.524	\$ 3.577.510,00		0,00	0,00	3,00	3.577.510,00	0,00	\$ 3.577.510,00		0,00	3,00	3.577.510,00	100,00%	
3.6	VALVULA VENTOSA 1"	UND	39,00	\$ 1.378.886	\$ 53.788.734,00		0,00	0,00	39,00	53.788.734,00	0,00	\$ 53.788.734,00		0,00	39,00	53.788.734,00	100,00%	
3.7	VALVULA PURGA DN 250MM	UND	1,00	\$ 3.400.847	\$ 3.400.847,00		0,00	0,00	1,00	3.400.847,00	0,00	\$ 3.400.847,00		0,00	1,00	3.400.847,00	100,00%	
3.8	VALVULA DE MARIPOSA EUROSTOP DN 450 PN16 BRIDAS ANSI C150 OPERACION	UND	2,00	\$ 26.979.914	\$ 51.059.828,00		0,00	0,00	2,00	51.059.828,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.9	VALVULA DE MARIPOSA EUROSTOP DN 350 PN16 BRIDAS ANSI C150 OPERACION	UND	3,00	\$ 16.012.640	\$ 48.037.920,00		0,00	0,00	3,00	48.037.920,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
	TOTAL CAPITULO				7.362.685.294,00					7.362.685.294,00		7.195.854.569,00		-		7.195.854.569,00	97,73%	
4	CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL																	
4.1	LAMINA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	M2	3,00	\$ 585.692	\$ 1.757.076,00		0,00	0,00	3,00	1.757.076,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM PN10	ML	60,00	\$ 34.080.180	\$ 2.044.800,00		0,00	0,00	60,00	2.044.800,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
	TOTAL CAPITULO				35.837.256,00					35.837.256,00		-		-		-	0,00%	
5	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA																	
5.1	PANTALLA DEFLECTORA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	M2	200,46	\$ 2.437.107	\$ 488.542.469,00		0,00	0,00	200,46	488.542.469,00	200,46	\$ 488.542.470,00		200,46	488.542.470,00	1,00	100,00%	
5.2	CANALETA FIBRA DE VIDRIO	ML	0,00	\$ 8.224.717	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.3	FALSO FONDO TIPO LEOPOLD	M2	28,46	\$ 12.971.698	\$ 369.174.525,00		0,00	0,00	28,46	369.174.525,00	28,46	\$ 369.174.525,00		28,46	369.174.525,00	1,00	100,00%	
	TOTAL CAPITULO				857.716.994,00					857.716.994,00		857.716.995,00		-		857.716.995,00	100,00%	
6	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARI																	
6.1	PANTALLA DEFLECTORA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	M2	0,00	\$ 2.437.107	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
6.2	CANALETA FIBRA DE VIDRIO	ML	0,00	\$ 8.224.717	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
6.3	FALSO FONDO TIPO LEOPOLD	M2	51,34	\$ 12.971.698	\$ 665.966.975,00		0,00	0,00	51,34	665.966.975,00	51,34	\$ 665.966.975,00		51,34	665.966.975,00	1,00	100,00%	
	TOTAL CAPITULO				665.966.975,00					665.966.975,00		665.966.975,00		-		665.966.975,00	100,00%	
7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA																	
7.1	SUMINISTRO TUBERIA HD DN 250MM	ML	15,00	\$ 443.495	\$ 6.652.425,00		0,00	0,00	15,00	6.652.425,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.2	VALVULA MARIPOSA HD DN 250MM + ACTUADOR	UND	0,00	\$ 15.149.973	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.3	UNION UNIVERSAL DN 250MM	UND	0,00	\$ 871.765	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.4	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD 250MM	UND	2,00	\$ 2.950.810	\$ 5.901.620,00		0,00	0,00	2,00	5.901.620,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.5	SUMINISTRO TEE REDUCCION 250 X 200 EXTREMOS LISO	UND	2,00	\$ 1.584.120	\$ 3.168.240,00		0,00	0,00	2,00	3.168.240,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.6	NIPLE PASAMURO DN 250MM L=1000MM, Z=0.50M 8x8	UND	0,00	\$ 5.162.030	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.7	SUMINISTRO CODO 90° HD DN 250MM 8x8	UND	10,00	\$ 2.091.544	\$ 20.915.440,00		0,00	0,00	10,00	20.915.440,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
	TOTAL CAPITULO				36.637.741,00					36.637.741,00		-		-		-	0,00%	
8	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GUACARI																	
8.1	SUMINISTRO TUBERIA HIERRO DUCTIL DN 350MM	ML	0	\$ 747.148	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
8.2	VALVULA MARIPOSA HD DN 350MM + ACTUADOR	UND	0,00	\$ 18.733.146	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
8.3	SUMINISTRO TEE HD DN 350MM	UND	0,00	\$ 2.471.487	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI										Código: FO-INF 2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021						
VALLEDUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		ACTA DE AVANCE DE OBRA																
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".										ACTA No.: 12						
CONTRATO:		2000.13.05.003.2022										FECHA DE CORTE :						
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE										ENERO 31 DE 2025						
INTERVENIOR:		CONSORCIO INTERGUACARI																
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM. ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 12		VR. TOTAL HASTA		ACTA No. 12	
		UN	Cantidad	V. Unitario	V. total	CANT.	V. TOTAL O. COMPLE.	V. TOTAL O. ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA. CANT. ACUMUL.	NVO. VR. ACUMUL.	% CONTRATO	
8.4	NIPLE PASAMURO DIÁMETRO 350MM L=1000MM 2x0.50M	UND	0.00	\$ 0.359.980	\$ 0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00%
8.5	SUMINISTRO CODO 90° HD DN 350MM 8X8	UND	0.00	\$ 3.822.946	\$ 0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00%
8.6	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD DN 350MM	UND	0.00	\$ 4.455.360	\$ 0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00%
8.7	UNIÓN UNIVERSAL DN 350MM	UND	0.00	\$ 2.042.040	\$ 0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00%
8.8	TUB PVC 18"	ML	0.00	\$ 727.443	\$ 0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00%
8.9	CODO PVC 18"	UND	0.00	\$ 2.707.322	\$ 0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00%
8.10	SUMINISTRO TEE 250MM HD	UND	0.00	\$ 3.584.128	\$ 0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00%
	TOTAL CAPITULO							-						-				
	TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS				9.183.248.571					9.183.248.571		8.719.538.539		0		8.719.538.539		94.95%
	Mas. Administración 27.20%				2.497.843.883					2.497.843.883		2.371.714.482		0		2.371.714.482		8.00%
	Mas. Imprevistos																	0.00%
	Mas. Utilidad																	0.00%
	SUB-TOTAL LIQUIDADO SUMINISTROS				11.681.092.454					11.681.092.454		11.091.253.021		0		11.091.253.021		94.95%
	VALOR TOTAL LIQUIDADO																	
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA + SUMINISTRO				24.326.419.538	0	0	0	24.326.419.538		17.871.064.752		514.418.572			18.385.483.324		
	VALOR TOTAL ADMINISTRACION OBRA + SUMINISTRO				6.616.786.114	0	0	0	6.616.786.114		\$ 4.860.929.612		\$ 139.921.852			\$ 5.000.851.464		
	VALOR TOTAL IMPREVISTOS OBRA + SUMINISTRO				151.431.700	0	0	0	151.431.700		\$ 91.515.260		\$ 5.144.186.00			\$ 96.659.446		
	VALOR TOTAL UTILIDAD OBRA + SUMINISTRO				908.590.198	0	0	0	908.590.198		\$ 549.091.571		\$ 30.865.114.00			\$ 579.956.685		
	VALOR TOTAL OBRA + SUMINISTRO				\$ 32.003.227.549	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.003.227.549		\$ 23.372.601.195		\$ 690.349.724			\$ 24.062.950.919		75.19%
	Menos: Amortización del Anticipo										\$ 7.011.780.363		\$ 207.104.917			\$ 7.218.885.280		
	VALOR TOTAL A PAGAR											\$ 483.264.907						

NOTA: VALLECAUCANA DE AGUAS TRAMITA LA PRESENTE ACTA DE OBRA, TENIENDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON QUE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA LAS CUALES REALIZARON Y REVISARON EL CONTROL DE CALIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS. LAS MEDICIONES EN CAMPO Y MEDICION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

NOTA 2: FAVOR INCLUIR EN EL ACTA LOS ITEMS NO PREVISTOS (NP)

CARLOS ANDRÉS LEYVA BERNAL
R.L. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
CONTRATISTA

EDUARDO SALDANHA RODRIGUEZ
R.L. CONSORCIO INTERGUACARI
INTERVENIOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)	Código: FO-PDA.2.1-1
		Versión: 3
		Fecha de Vigencia: 05/06/2015
		Página: 1 de 4

ACTA PARCIAL No. 012

CONTRATO No.	2000.13.05.003.2022
FECHA DEL CONTRATO:	OCTUBRE 31 DE 2022
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	CONSORCIO INTERGUACARI
VALOR CONTRATO:	\$ 29.432.080.933,00
ANTICIPO:	\$ 8.829.624.279,90
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 207.104.917,00
FECHA ACTA DE INICIO:	01 DICIEMBRE 2022
VALOR ADICIONADO:	\$ 2.571.146.616,00
VALOR TOTAL:	\$ 32.003.227.549,00
PLAZO:	13 MESES
PLAZO ADICIONADO:	9 MESES
PORCENTAJE EJECUTADO:	75,19 %
FECHA DE TERMINACIÓN 1	01 ENERO 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	27 JULIO 2023
FECHA DE REINICIO	10 ENERO 2024
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	14 JUNIO 2024
PRORROGA	NUEVE (9) MESES
NUEVA FECHA TERMINACIÓN PRORROGA:	MARZO 14 DE 2025

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)	Código: FO-PDA.2.1-1
		Versión: 3
		Fecha de Vigencia: 05/06/2015
		Página: 2 de 4

En Santiago de Cali, el día 03 de Febrero de 2025, en las instalaciones de CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, se reunieron: **CARLOS ANDRÉS LEYVA BERNAL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 89.008.184 de Armenia (Quindío), en representación de la firma CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE en calidad de Contratista, y **EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.254.057 de Palmira (Valle), en representación del CONSORCIO INTERGUACARI, en calidad de Interventor del Contrato No.2000.13.05.003.2022, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta parcial, en los siguientes términos:

1. En mi calidad de Interventor del Contrato No. 2000.13.05.003.2022, manifiesto que he recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado de la obra realizada conforme a las obligaciones del contrato, dentro del período comprendido entre el 01/12/2024 hasta 31/01/2025, equivalentes al 75.19 % de ejecución del contrato. El detalle de liquidación de la presente acta parcial se encuentra en el paquete de informe de interventoría y en el acta de avance de obra.
2. Que el Contratista ha entregado los informes de avance correspondiente a los períodos comprendidos entre 01/12/2024 hasta 31/12/2024 y 01/01/2025 hasta 31/01/2025. (Ver anexo).
3. Que al Contratista se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje ejecución	Amortización del anticipo
Anticipo	23/01/2023	\$ 8.829.624.279.90	--	--
Acta pago parcial No. 1	30/04/2023	\$ 8.371.066.842	26,16%	\$ 2.511.320.053
Acta pago parcial No. 2	30/06/2023	\$ 886.015.856	2.76%	\$ 265.804.757
Acta pago parcial No. 3	31/01/2024	\$ 907.712.127	2.84%	\$272.313.639

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)	Código: FO-PDA.2.1-1
		Versión: 3
		Fecha de Vigencia: 05/06/2015
		Página: 3 de 4

Acta pago parcial No. 4	31/03/2024	\$ 503.892.952	1.58%	\$ 151.167.886
Acta pago parcial No. 5	30/04/2024	\$ 369.286.058	1.15%	\$ 110.785.818
Acta pago parcial No. 6	31/05/2024	\$ 7.371.115.364	23.03%	\$ 2.211.334.610
Acta pago parcial No. 7	31/07/2024	\$ 604.131.566	1,89%	\$ 181.239.470
Acta pago parcial No. 8	31/08/2024	\$ 385.455.620	1,20%	\$ 115.636.686
Acta pago parcial No. 9	30/09/2024	\$ 689.009.943	2,16%	\$ 206.702.983
Acta pago parcial No. 10	31/10/2024	\$ 1.216.561.098	3,8%	\$ 364.968.330
Acta pago parcial No. 11	02/12/2024	\$ 2.068.353.769	6,46%	\$ 620.506.131
Acta pago parcial No. 12	03/02/2025	\$ 690.349.724	2.16%	\$ 207.104.917
TOTALES		\$ 24.062.950.919	75.19 %	\$ 7.218.885.280

NOTA: El valor total del contrato corresponde al valor inicial del contrato más el valor de la adición generado por la reformulación No. 1.

4. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de Seguridad Social y Parafiscales mediante las planillas de pago.

5. Que, a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de Interventor, autorizar el pago, por valor de **SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$ 690.349.724.00)**, al CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE con NIT. 901.648.319-4.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)	Código: FO-PDA.2.1-1
		Versión: 3
		Fecha de Vigencia: 05/06/2015
		Página: 4 de 4

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 03 de Febrero de 2025.



CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL
CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Contratista



EDUARDO CARDENAS RODRÍGUEZ
CONSORCIO INTERGUACARI
Interventor del Contrato



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

b61f5b98061bed9e207309b3756d760d8fd8c5a6da384a5a9e8fac58c5a0b850264464493f6fd6a6875d921fec3c36e

Número de Factura: FVE-62

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 12/02/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 14/03/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Nombre Comercial: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Nit del Emisor: 901648319

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Valle del Cauca

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Cali

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 100 B 11 A 19 TO PANCE OF 501 CC
HOLGUINES TRADE CENTER

Actividad Económica: 4220

Teléfono / Móvil: 6 0 2 4 8 3 7 2 0 0

Correo: facturacioncal2020@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: VALLECAUCANAS DE AGUAS S.A E.S.P.

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900333452

Departamento: Valle del Cauca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Cali

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV 8N 24AN 147

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 6026653810

Correo: contacto@eva.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ADMON VENTA	ADMINISTRACION VENTA	NIU	1,00	\$ 139.921.852,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 139.921.852,00
2	IMPRE VENTA	IMPREVISTOS VENTA	NIU	1,00	\$ 5.144.186,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.144.186,00
3	UTIL VENTA	UTILIDAD VENTA	NIU	1,00	\$ 30.865.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.865.114,00
4	SERV VTA GRAVADA 003	ACTA DE OBRA GRAVADA	NIU	1,00	\$ 514.418.572,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 514.418.572,00

Notas Finales

AMORTIZACIoN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA : \$ 207.104.917 INTEGRANTES DEL CONSORCIO: CONINGENIERIA S.A.S- NIT 805.030.454-9 - 1% D E PARTICIPACIoN CARLOS ANDReS LEYVA BERNAL - NIT 89.008.184-7 - 49% DE PARTICIPACIoN ALDO GUTIERREZ FRANCO - NIT 79.699.673 - 50% DE PARTICIPACION

Datos Totales



Documento generado el:
12/02/2025 15:39:50
Documento validado por la
DIAN:
12/02/2025 15:49:51
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	690.349.724,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	690.349.724,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	690.349.724,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$690.349.724,00
\$	

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084698458 Rango desde: 61 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-12-04