

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Espacio para registro					
Número:	CO1.PCCNTR.4762508	de	2023		
Objeto: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, EN SEDES EDUCATIVAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SU POLÍTICA, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE CUMBRE AGRARIA Y OLA INVERNAL					
Contratista:	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	20	de	Febrero	de	2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	17	de	Marzo	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	17	de	Marzo	de	2023
Duración total:	16 meses				
Fecha de terminación:	16	de	Julio	de	2024

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	1	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCNTR.4762508 de 2023 hasta el 16 de diciembre de 2024			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		16	de	diciembre	de 2024

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	1	Adicionar el valor del contrato en la suma de NOVECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$905.665.519,00), incluido IVA.
Valor total:		TREINTA Y CINCO MIL UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$35.001.322.987,00), incluido IVA.

Suspensiones					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N.A.	N.A.			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N.A.	de	N.A.	de N.A.

Modificaciones		
Cláusula N.º		Breve descripción de la modificación
1	N.A.	N.A.

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI No_X_

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	--	---------	--	----------------	--------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	N.A.
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	N.A.
% de Ejecución contrapartida a la fecha	N.A.

Quando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI ☒ No ☐

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
1/04/23 al 30/04/23	\$139.265.990,30	12/07/2023	SI
1/05/23 al 31/05/23	\$308.585.477,86	12/07/2023	SI
1/06/23 al 30/06/23	\$280.062.889,70	12/07/2023	SI
1/07/23 al 31/07/23	\$309.714.961,68	11/08/2023	SI
1/08/23 al 31/08/23	\$440.023.641,79	08/09/2023	SI
1/09/23 al 30/09/23	\$359.965.348,33	11/10/2023	SI
1/10/23 al 31/10/23	\$299.389.555,47	03/11/2023 14/11/2023	SI
1/11/23 al 30/11/23	\$451.103.553,09	17/12/2023	SI
1/12/23 al 31/12/23	\$477.698.541,06	11/01/2024	SI
1/01/24 al 31/01/24	\$291.082.033,38	14/02/2024	SI
1/02/24 al 29/02/24	\$302.601.864,92	11/03/2024	SI
1/03/24 al 31/03/24	\$311.510.958,70	11/04/2024	SI
1/04/24 al 30/04/24	\$193.334.321,25	15/05/2024	SI
1/05/24 al 31/05/24	\$239.118.278,91	13/06/2024	SI
1/06/24 al 30/06/24	\$199.247.019,15	15/07/2024	SI
1/07/24 al 31/07/24	\$ 237.958.678,90	13/08/2024	SI
1/08/24 al 31/08/24	\$ 248.097.962,71	12/09/2024	SI
1/09/24 al 30/09/24	\$ 181.069.856,45	PND	NO

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI	NO
Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	58.00%
--	--------



La ejecución física presenta el siguiente estado:

Grupo	Valor Millones	No Sedes	% Programado	% Avance	Fecha de terminación	Proyectos en gestión
Grupo 01 - Cesar	\$ 5.236,64	7	100%	100%	20/05/2024	7 Entregadas
Grupo 02- Cesar	\$ 4.113,15	6	100%	100%	8/05/2024	6 Entregadas
Grupo 03- Vichada	\$ 6.539,60	2	5,80%	1,78%	6/06/2025	2 Suspendidos
Grupo 04- Vichada	\$ 8.550,65	2	18%	4%	30/05/2025	2 Suspendidos
Grupo 05- Nariño	\$ 6.263,99	2	58,99%	39,79%	8/12/2024	2 En Ejecucion
Grupo 06- Quindío	\$ 682,56	3	100%	100%	31/03/2024	3 Entregadas
Grupo 07- Bahía Solano	\$ 692,40	3	0	0	POR DEFINIR	3 En Contratación
Grupo 08- Cesar La Paz	\$ 117,13	1	0	0	POR DEFINIR	1 en Contratación
Grupo 09- Uribia	\$ 897,41	3	0	0	POR DEFINIR	3 En Contratación

De manera detalla sede a sede se tiene lo siguiente:

INFORMACIÓN GENERAL									FECHAS DE ENTREGA	
ITEM	GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	PORCENTAJE PROGRAMADO	% EJECUTADO	ESTADO SEDE	MES	FECHA DE ENTREGA
1	1	CESAR	Valledupar	I.E. SAN ISIDRO LABRADOR	ESCUELA NUEVA LAS FLORES	100%	100%	ENTREGADO	Junio	14/06/2024

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 6

2	1	CESAR	Valledupar	I.E. GUATAPURI DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ - CHEMESQUEMENA	ESCUELA RURAL MIXTA DE CHEMESQUEMENA	100%	100%	ENTREGADO	Junio	14/06/2024
3	1	CESAR	Valledupar	I.E. GUATAPURI DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ - CHEMESQUEMENA	I.E. GUATAPURI DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ - CHEMESQUEMENA - SEDE PRINCIPAL	100%	100%	ENTREGADO	Junio	14/06/2024
4	1	CESAR	Valledupar	I.E. GUATAPURI DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ - CHEMESQUEMENA	ESCUELA NUEVA GUATAPURI y PRINCIPAL	100%	100%	ENTREGADO	Junio	14/06/2024
5	1	CESAR	Valledupar	I.E. SAN ISIDRO LABRADOR	CONC ESC LUCILA CARRILLO DE DIAZ	100%	100%	ENTREGADO	Junio	14/06/2024
6	1	CESAR	Valledupar	I.E. SAN ISIDRO LABRADOR	LICEO SAN ISIDRO LABRADOR	100%	100%	ENTREGADO	Junio	14/06/2024
7	1	CESAR	Valledupar	I.E. SAN ISIDRO LABRADOR	ESCUELA NUEVA PONTON	100%	100%	ENTREGADO	Junio	14/06/2024
8	2	CESAR	Valledupar	INSTITUTO AGRICOLA LA MINA	INSTITUTO AGRICOLA LA MINA	100%	100%	ENTREGADO	Junio	14/06/2024
9	2	CESAR	Valledupar	INSTITUTO AGRICOLA LA MINA	ESCUELA RURAL MIXTA EL MOJAO	100%	100%	ENTREGADO	Junio	14/06/2024
10	2	CESAR	Valledupar	INSTITUTO AGRICOLA LA MINA	ESC NUEVA HATICO NO 1	100%	100%	ENTREGADO	Junio	14/06/2024
11	2	CESAR	Valledupar	INSTITUTO AGRICOLA LA MINA	ESCUELA NUEVA RAMALITO	100%	100%	ENTREGADO	Junio	14/06/2024
12	2	CESAR	Valledupar	INSTITUTO AGRICOLA LA MINA	ESCUELA NUEVA RANCHO DE LA GOYA	100%	100%	ENTREGADO	Junio	14/06/2024
13	2	CESAR	Valledupar	INSTITUTO AGRICOLA LA MINA	SAN FERNANDO DE RIO SECO	100%	100%	ENTREGADO	Junio	14/06/2024
14	3	VICHADA	Cumaribo	I.E. INTERNADO SANTA TERESITA DEL TUPARRO	I.E. INTERNADO SANTA TERESITA DEL TUPARRO - SEDE PRINCIPAL	2,99%	1,37%	SUSPENDIDO	Julio	1/07/2025*
15	3	VICHADA	Cumaribo	I.E. INTERNADO RAYA - BAKATSOL OWA	I.E. INTERNADO RAYA - BAKATSOL OWA - SEDE PRINCIPAL	2,99%	1,37%	SUSPENDIDO	Julio	1/07/2025*
16	4	VICHADA	Cumaribo	I.E. INTERNADO CADANAPAY	I.E. INTERNADO CADANAPAY - SEDE PRINCIPAL	12,32%	3,28%	SUSPENDIDO	Julio	1/07/2025*
17	4	VICHADA	Cumaribo	CENTRO EDUCATIVO VILLALUZ	C.E. VILLALUZ - SEDE PRINCIPAL	12,32%	3,28%	SUSPENDIDO	Julio	1/07/2025*
18	5	NARIÑO	Tumaco	IE ALTO MIRA FRONTERA	SEDE # 10 LA BALSA	80,00%	80,00%	EN EJECUCIÓN	Diciembre	31/12/2024
19	5	NARIÑO	El Charco	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL TAPAJE	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL TAPAJE FASE 1	53,30%	25,62%	EN EJECUCIÓN	Diciembre	31/12/2024

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 6

20	6	QUINDIO	Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA RIO VERDE BAJO	LA CABAÑA	100%	100%	ENTREGADO	Abril	12/04/2024
21	6	QUINDIO	Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA RIO VERDE BAJO	LOS SAUCES	100%	100%	ENTREGADO	Abril	12/04/2024
22	6	QUINDIO	Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA RIO VERDE BAJO	EL BALSO	100%	100%	ENTREGADO	Abril	12/04/2024
23	7	CHOCO	Bahía Solano	CE INDÍGENA MARIA AUXILIADORA DEL BRAZO	CE INDÍGENA MARIA AUXILIADORA DEL BRAZO - SEDE PRINCIPAL	0,00%	0,00%	EN ESTRUCTURACION	Abril	14/04/2025*
24	7	CHOCO	Bahía Solano	CE INDÍGENA MARIA AUXILIADORA DEL BRAZO	SEDE INDÍGENA SANTA MARIA	0,00%	0,00%	EN ESTRUCTURACION	Abril	14/04/2025*
25	7	CHOCO	Bahía Solano	CE INDÍGENA MARIA AUXILIADORA DEL BRAZO	SEDE INDÍGENA DUMA	0,00%	0,00%	EN ESTRUCTURACION	Abril	14/04/2025*
26	8	CESAR	La Paz	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE SAN JOSE DE ORIENTE	EL MIRADOR	0,00%	0,00%	EN ESTRUCTURACION	Abril	14/04/2025*
27	9	LA GUAJIRA	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE NAZARETH	SAMUTPANÁ	0,00%	0,00%	EN ESTRUCTURACION	marzo	1/03/2025*
28	9	LA GUAJIRA	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE NAZARETH	SAN BENITO	0,00%	0,00%	EN ESTRUCTURACION	marzo	1/03/2025*
29	9	LA GUAJIRA	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE NAZARETH	KAJASHIWOU	0,00%	0,00%	EN ESTRUCTURACION	marzo	1/03/2025*

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
N.º	Obligaciones Específicas de Findeter	Estado de avance de la obligación
1	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción el contrato interadministrativo, debe presentar ante EL MINISTERIO el cronograma de ejecución.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Findeter presentó el respectivo cronograma mediante el radicado No.2023-ER-238574 del 31 de marzo de 2023, en donde se viene realizando seguimiento en cada comité efectuado en el contrato interadministrativo. Soporte presentado en el informe de Supervisión # 1. Entrega producto Si__ No_ <u>X</u> Ubicación:
2	Crear una vez suscrito y legalizado el contrato interadministrativo, una cuenta contable para manejo exclusivo de los recursos de este contrato interadministrativo dentro del patrimonio autónomo constituido para tal fin por FINDETER.	% de Avance:100% Descripción del avance: Una vez creado el patrimonio autónomo constituido para el presente contrato, se creó la cuenta ahorros en el Banco Popular No.220-040-26751-0 denominada PA-FINDETER-MEN-CUMBRE AGRARIA Y OLA INVERNAL, aperturadas el 30 de marzo de 2023, para el manejo del contrato interadministrativo. Soporte presentado en el informe de Supervisión # 1. Entrega producto Si__ No_ <u>X</u> Ubicación:
		% de Avance: 58,00%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 6

3	Administrar los recursos que transfiera EL MINISTERIO a FINDETER a través del Patrimonio Autónomo constituido para cumplir con el objeto del presente contrato.	Descripción del avance: Se ha dado cumplimiento a la presente obligación, dado que Findeter suscribió con FUDUCIARIA POPULAR, el contrato de fiducia mercantil No.3.1-113042 cuyo objeto es “Constituir un PATRIMONIO AUTÓNOMO con los recursos transferidos por Findeter o el Ministerio de Educación Nacional – MEN o Entidades Territoriales en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO No,PCCNTR.4762508 de 2023, a título de fiducia mercantil, para su administración, inversión, pago y celebración de los contratos que se derivan del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitados”. Findeter remite los informes financieros de los meses de junio, julio, agosto y septiembre dentro de los cuales se evidencia la administración de dichos recursos. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: <u>89 IDS 06 4762508 SOPORTES INFORMES FINANCIEROS</u>
4	Suscribir los contratos y/o convenios con las Entidades Territoriales certificadas en educación en cuya jurisdicción se desarrollen los proyectos de infraestructura, en los cuales se deben incluir las obligaciones a cargo de éstas.	% de Avance: 58,00% Descripción del avance: Al mes de junio 2023, se dio cumplimiento a esta obligación, dado que se suscribieron los siguientes contratos: - Con la ETC Vichada el No.0050, el 26 de mayo de 2023 - Con la ETC de Valledupar el No.0062, el 23 de junio de 2023 - Con la ETC de Tumaco el No.0083, el 28 de junio de 2023. Debido a que se tienen proyectos ubicados en los departamentos de Chocó, Cesar y La Guajira los cuales se encuentran en estructuración, Findeter aún no procede suscribir contratos y/o convenios con las correspondientes ETC. Para el presente trimestre no se realizó ninguna suscripción. Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación:
5	Administrar los recursos que llegaran a transferir las Entidades Territoriales en calidad de aportes a los proyectos priorizados por el Ministerio, en cuentas independientes a la del presente contrato y, por tanto, dichos aportes no aumentaran el valor del mismo.	% de Avance: N.A. Descripción del avance: A la fecha, en el presente contrato interadministrativo no se tiene previsto el aporte de recursos por parte de las ETC, por lo anterior, el MEN priorizó el 100% de los recursos para la atención de las sedes educativas. Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación:
6	El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter.	% de Avance: 58,00% Descripción del avance: De acuerdo con el reporte del informe de ejecución financiera de Findeter, con corte al mes de septiembre de 2024 se han reintegrado por rendimientos financieros un valor de \$ 5.088.761.077,20, quedando en saldo por reintegrar por rendimientos \$ 181.069.856,45 correspondientes al mes de septiembre de 2024 Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Los soportes se encuentran anexos en el informe financiero de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2024, ver el siguiente enlace: <u>89 IDS 06 4762508 SOPORTES INFORMES FINANCIEROS</u>
	Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la	% de Avance: 58,00% Descripción del avance: Para el cumplimiento de este compromiso, a la fecha, Findeter realiza el seguimiento a los proyectos en ejecución como a los procesos de estructuración y contratación, los cuales se describen a continuación:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 6

7	calidad y entrega de los proyectos de infraestructura educativa focalizados por EL MINISTERIO que atienden los compromisos de Cumbre Agraria y la afectación por la temporada de lluvias 2022.	De manera general el contrato presenta un avance físico global del 58,00% y un avance financiero del 30,48%. A continuación, se detalla la ejecución de las obras de infraestructura de las 29 sedes educativas establecidas en la Cumbre Agraria: 29 Proyectos viabilizados: • 4 en el Departamento de Vichada (Suspendidos) • 2 en el Departamento de Nariño (2 En ejecución) • 14 en el Departamento de Cesar (13 Entregados y 1 en Estructuración) • 3 en el Departamento de Chocó (3 En estructuración) • 3 en el Departamento de Quindío (3 Entregados) • 3 en el Departamento de La Guajira (3 En Estructuración) Para lo anterior Findeter cuenta con los siguientes contratos: <table><tr><th colspan="9">CUMBRE AGRARIA GRUPOS DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><th rowspan="2">GRUPOS</th><th rowspan="2">ESTADO</th><th rowspan="2">AVANCE GENERAL</th><th colspan="3">Obra</th><th colspan="3">Interventoría</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr><tr><th>Contrato N°</th><th>Contratista</th><th>Valor Contrato (Inicial + Adiciones)</th><th>Contrato N°</th><th>Contratista</th><th>Valor Contrato (Inicial + Adiciones)</th></tr><tr><td>GRU PO 1</td><td>Entregado</td><td>100,00%</td><td>PAF-MEN4-O-030-2023</td><td>Occidental de Colombia</td><td>\$ 4.890.271.298,27</td><td>PAF-MEN4-I-028-2023</td><td>Construobras C&M S.A.S</td><td>\$ 346.370.429,66</td><td>\$ 5.206.891.727,93</td></tr><tr><td>GRU PO 2</td><td>Entregado</td><td>100,00%</td><td>PAF-MEN4-O-032-2023</td><td>Occidental de Colombia</td><td>\$ 3.851.487.984,00</td><td>PAF-MEN4-I-031-2023</td><td>Consortorio Interventoría CC 2023</td><td>\$ 261.661.437,00</td><td>\$ 4.113.149.421,00</td></tr><tr><td>GRU PO 3</td><td>Suspendido</td><td>1,78%</td><td>PAF-ATME N4-O-073-2023</td><td>SITTCA Construcciones S.A.S</td><td>\$ 6.192.557.694,00</td><td>PAF-ATMEN 4-I-008-2023</td><td>Consortorio Interventores GC 039</td><td>\$ 347.044.698,00</td><td>\$ 6.539.602.392,00</td></tr><tr><td>GRU PO 4</td><td>Suspendido</td><td>4,00%</td><td>PAF-ATME N4-O-121-2023</td><td>SITTCA Construcciones S.A.S</td><td>\$ 8.085.659.173,00</td><td>PAF-ATMEN 4-I-039-2023</td><td>Consortorio Interventores GC 039</td><td>\$ 464.991.834,00</td><td>\$ 8.550.651.007,00</td></tr><tr><td>GRU PO 5</td><td>Suspendido</td><td>39,79%</td><td>PAF-MEN4-O-033-2023</td><td>Occidental de Colombia</td><td>\$ 5.855.641.390,00</td><td>PAF-MEN4-I-033-2023</td><td>Arinco</td><td>\$ 355.308.895,00</td><td>\$ 6.210.950.285,00</td></tr><tr><td>GRU PO 6</td><td>Entregado</td><td>100,00%</td><td>PAF-MEN4-O-070-2023</td><td>Consortio Buenavista</td><td>\$ 598.954.500,00</td><td>PAF-ATMEM N4-I-073-2023</td><td>Consortio Cafetero 073</td><td>\$ 83.607.170,01</td><td>\$ 682.561.670,01</td></tr><tr><td>GRU PO 7</td><td>Estructuración</td><td>0,00%</td><td>Por definir</td><td>Por definir</td><td>\$ 539.409.600,00</td><td>Por definir</td><td>Por definir</td><td>\$ 57.360.171,00</td><td>\$ 596.769.771,00</td></tr><tr><td>GRU PO 8</td><td>Estructuración</td><td>0,00%</td><td>Por definir</td><td>JAC Mirador La Paz</td><td>\$ 117.159.915,00</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>\$ 117.159.915,00</td></tr><tr><td>GRU PO 9</td><td>Convocatoria</td><td>0,00%</td><td>Por definir</td><td>Por definir</td><td>\$ 815.862.940,45</td><td>Por definir</td><td>Por definir</td><td>\$ 81.586.294,06</td><td>\$ 897.449.234,51</td></tr></table> Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: <u>89 IDS 06 4762508 SOPORTES</u> <u>INFORMES DE GESTION TECNICA</u> <u>COMITES DE SEGUIMIENTO</u>	CUMBRE AGRARIA GRUPOS DE EJECUCIÓN									GRUPOS	ESTADO	AVANCE GENERAL	Obra			Interventoría			TOTAL	Contrato N°	Contratista	Valor Contrato (Inicial + Adiciones)	Contrato N°	Contratista	Valor Contrato (Inicial + Adiciones)	GRU PO 1	Entregado	100,00%	PAF-MEN4-O-030-2023	Occidental de Colombia	\$ 4.890.271.298,27	PAF-MEN4-I-028-2023	Construobras C&M S.A.S	\$ 346.370.429,66	\$ 5.206.891.727,93	GRU PO 2	Entregado	100,00%	PAF-MEN4-O-032-2023	Occidental de Colombia	\$ 3.851.487.984,00	PAF-MEN4-I-031-2023	Consortorio Interventoría CC 2023	\$ 261.661.437,00	\$ 4.113.149.421,00	GRU PO 3	Suspendido	1,78%	PAF-ATME N4-O-073-2023	SITTCA Construcciones S.A.S	\$ 6.192.557.694,00	PAF-ATMEN 4-I-008-2023	Consortorio Interventores GC 039	\$ 347.044.698,00	\$ 6.539.602.392,00	GRU PO 4	Suspendido	4,00%	PAF-ATME N4-O-121-2023	SITTCA Construcciones S.A.S	\$ 8.085.659.173,00	PAF-ATMEN 4-I-039-2023	Consortorio Interventores GC 039	\$ 464.991.834,00	\$ 8.550.651.007,00	GRU PO 5	Suspendido	39,79%	PAF-MEN4-O-033-2023	Occidental de Colombia	\$ 5.855.641.390,00	PAF-MEN4-I-033-2023	Arinco	\$ 355.308.895,00	\$ 6.210.950.285,00	GRU PO 6	Entregado	100,00%	PAF-MEN4-O-070-2023	Consortio Buenavista	\$ 598.954.500,00	PAF-ATMEM N4-I-073-2023	Consortio Cafetero 073	\$ 83.607.170,01	\$ 682.561.670,01	GRU PO 7	Estructuración	0,00%	Por definir	Por definir	\$ 539.409.600,00	Por definir	Por definir	\$ 57.360.171,00	\$ 596.769.771,00	GRU PO 8	Estructuración	0,00%	Por definir	JAC Mirador La Paz	\$ 117.159.915,00	N/A	N/A	N/A	\$ 117.159.915,00	GRU PO 9	Convocatoria	0,00%	Por definir	Por definir	\$ 815.862.940,45	Por definir	Por definir	\$ 81.586.294,06	\$ 897.449.234,51
CUMBRE AGRARIA GRUPOS DE EJECUCIÓN																																																																																																																					
GRUPOS	ESTADO	AVANCE GENERAL	Obra			Interventoría			TOTAL																																																																																																												
			Contrato N°	Contratista	Valor Contrato (Inicial + Adiciones)	Contrato N°	Contratista	Valor Contrato (Inicial + Adiciones)																																																																																																													
GRU PO 1	Entregado	100,00%	PAF-MEN4-O-030-2023	Occidental de Colombia	\$ 4.890.271.298,27	PAF-MEN4-I-028-2023	Construobras C&M S.A.S	\$ 346.370.429,66	\$ 5.206.891.727,93																																																																																																												
GRU PO 2	Entregado	100,00%	PAF-MEN4-O-032-2023	Occidental de Colombia	\$ 3.851.487.984,00	PAF-MEN4-I-031-2023	Consortorio Interventoría CC 2023	\$ 261.661.437,00	\$ 4.113.149.421,00																																																																																																												
GRU PO 3	Suspendido	1,78%	PAF-ATME N4-O-073-2023	SITTCA Construcciones S.A.S	\$ 6.192.557.694,00	PAF-ATMEN 4-I-008-2023	Consortorio Interventores GC 039	\$ 347.044.698,00	\$ 6.539.602.392,00																																																																																																												
GRU PO 4	Suspendido	4,00%	PAF-ATME N4-O-121-2023	SITTCA Construcciones S.A.S	\$ 8.085.659.173,00	PAF-ATMEN 4-I-039-2023	Consortorio Interventores GC 039	\$ 464.991.834,00	\$ 8.550.651.007,00																																																																																																												
GRU PO 5	Suspendido	39,79%	PAF-MEN4-O-033-2023	Occidental de Colombia	\$ 5.855.641.390,00	PAF-MEN4-I-033-2023	Arinco	\$ 355.308.895,00	\$ 6.210.950.285,00																																																																																																												
GRU PO 6	Entregado	100,00%	PAF-MEN4-O-070-2023	Consortio Buenavista	\$ 598.954.500,00	PAF-ATMEM N4-I-073-2023	Consortio Cafetero 073	\$ 83.607.170,01	\$ 682.561.670,01																																																																																																												
GRU PO 7	Estructuración	0,00%	Por definir	Por definir	\$ 539.409.600,00	Por definir	Por definir	\$ 57.360.171,00	\$ 596.769.771,00																																																																																																												
GRU PO 8	Estructuración	0,00%	Por definir	JAC Mirador La Paz	\$ 117.159.915,00	N/A	N/A	N/A	\$ 117.159.915,00																																																																																																												
GRU PO 9	Convocatoria	0,00%	Por definir	Por definir	\$ 815.862.940,45	Por definir	Por definir	\$ 81.586.294,06	\$ 897.449.234,51																																																																																																												
8	Realizar la viabilización técnica y jurídica	% de Avance: 100%																																																																																																																			

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 6

	de los predios priorizados por EL MINISTERIO, en los cuales se propone llevar a cabo las intervenciones de infraestructura educativa, con el fin de que éstos cumplan con el uso y la normatividad vigente en materia de ordenamiento territorial.	Descripción del avance: Findeter avanzó con la viabilidad técnica y jurídica de las 29 sedes educativas, priorizadas en los municipios de Valledupar - Cesar, Cumaribo - Vichada, Tumaco - Nariño, El Charco - Nariño, Buenavista - Quindío, Bahía Solano – Chocó, La Paz – Cesar y Uribia – Guajira, solicitadas por el MEN. Para este periodo, no hubo la necesidad de realizar viabilizaciones técnicas y jurídicas de predios priorizados por el Ministerio.
		Entrega producto Si__ No <u>X</u> Ubicación:
9	Recibir para revisión, estudio y ejecución los proyectos que se requieran para atender emergencias educativas relacionadas con la infraestructura y los proyectos que, por su importancia estratégica, considere necesarios EL MINISTERIO.	% de Avance: 100 % Descripción del avance: El Ministerio de Educación Nacional – MEN, remitió a Findeter para revisión, estudio y ejecución seis (6) sedes educativas por emergencia educativas, afectadas por ola invernal, de las cuales 3 sedes educativas se ubican en el municipio de Buenavista – Quindío las cuales se encuentran terminadas y las otras 3 sedes educativas se ubican en el municipio de Bahía Solano - Chocó, las cuales fueron priorizadas para la atención y mejoramientos de la infraestructura educativa y están en proceso de estructuración para su contratación a través de la Junta de acción Comunal. También Findeter adelantó la revisión y estudio de los proyectos ubicados en los municipios de Uribia (3 proyectos) La Paz Cesar (1 proyecto) dichos proyectos se encuentran etapa de estructuración para su contratación.
		Entrega producto Si__ No <u>X</u> Ubicación:
10	Presentar Informes mensuales y un informe final de ejecución financiera y técnica del presente Contrato, conforme los recursos aportados por EL MINISTERIOy, en el caso que aplique, de las entidades territoriales, como requisito para el pago de la asistencia técnica y administración de recursos.	% de Avance: 58.00% Descripción del avance: Findeter ha remitido mensualmente los informes financieros y los informes de gestión técnica con corte al mes de septiembre 2024.
		Entrega producto Si <u>X</u> No__ Ubicación: 89 IDS 06 4762508 SOPORTES INFORMES DE GESTION TECNICA INFORMES FINANCIEROS
11	Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes, garantizando que se acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo las respectivas garantías que ampare los siguientes riesgos: anticipo, calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según corresponda.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante el presente periodo Findeter, elaboró todos los estudios previos y términos de referencia para los 29 proyectos priorizados a la fecha, para la contratación de las obras e interventorías de los 9 grupos de contratación, conforme a los requisitos establecidos en el manual de contratación de Findeter, que incluyen las respectivas garantías. Cabe destacar que se elaboraron los estudios previos con el enfoque de contratación para los Consejos Comunitarios con el apoyo de la alcaldía de Bahía Solano, la cual gestionó y envió la documentación necesaria. Los estudios previos e insumos precontractuales se adjuntaron en los comités técnicos, desarrollados en el trimestre anterior desde el No. 26 al No. 33, éstos fueron anexados en el informe de gestión No.34.
		Entrega producto Si__ No <u>X</u> Ubicación:
12	Evaluar los proponentes, así como las propuestas presentadas para la	% de Avance: 75.86%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 6

	construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de dichos procesos.	Descripción del avance: Actualmente Findeter ha evaluado las propuestas de los 6 grupos contratados, tanto de las obras como de la interventoría. Estos grupos ya cuentan con proyectos terminados como es el caso de los ubicados en Valledupar y Buenavista Quindío y otros en ejecución de obras como es el caso de Cumaribo - Vichada y Tumaco y El Charco en Nariño Los grupos de los proyectos faltantes se encuentran en estructuración y viabilización del operador Findeter, es decir los ubicados en Uribia La Guajira, La Paz Cesar y Bahía Solano Chocó. Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación:																					
13	Ejercer la supervisión de los contratos de obra e interventoría que se deriven del presente contrato.	% de Avance: 58.00% Descripción del avance: A la fecha se ejerce la supervisión en todos los grupos contratados en ejecución y legalización de contratos, para ello Findeter ha contratado interventorías derivadas y a dispuestos profesionales especializados de Findeter para su ejecución: <table border="1"> <thead> <tr> <th>GRUPO</th><th>INTERVENTORÍA</th><th>SUPERVISOR FINDETER</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grupo 1 – Cesar.</td><td>Construobras C&M S.A.S.</td><td>Katy Lorena Gómez Zuluaga</td></tr> <tr> <td>Grupo 2 – Cesar.</td><td>Consorcio Interventorías CC 2023</td><td>Marcella Patricia Pérez Mendoza</td></tr> <tr> <td>Grupo 3 – Vichada.</td><td>Consorcio Interventores GC 08</td><td>Christian Camilo León del Río</td></tr> <tr> <td>Grupo 4 – Vichada.</td><td>Consorcio Interventores GC 39</td><td>Christian Camilo León del Río</td></tr> <tr> <td>Grupo 5 – Nariño.</td><td>Arquitectura e Ingeniería de Consulta Arinco S.A.S.</td><td>Sebastian Ramírez Henao</td></tr> <tr> <td>Grupo 6 – Quindío.</td><td>Consorcio Cafetero 073</td><td>Katy Lorena Gómez Zuluaga</td></tr> </tbody> </table> Entrega producto Si <u>X</u> No ___ Ubicación: 89 IDS 06 4762508 SOPORTES INFORMES DE GESTION TECNICA COMITES DE SEGUIMIENTO	GRUPO	INTERVENTORÍA	SUPERVISOR FINDETER	Grupo 1 – Cesar.	Construobras C&M S.A.S.	Katy Lorena Gómez Zuluaga	Grupo 2 – Cesar.	Consorcio Interventorías CC 2023	Marcella Patricia Pérez Mendoza	Grupo 3 – Vichada.	Consorcio Interventores GC 08	Christian Camilo León del Río	Grupo 4 – Vichada.	Consorcio Interventores GC 39	Christian Camilo León del Río	Grupo 5 – Nariño.	Arquitectura e Ingeniería de Consulta Arinco S.A.S.	Sebastian Ramírez Henao	Grupo 6 – Quindío.	Consorcio Cafetero 073	Katy Lorena Gómez Zuluaga
GRUPO	INTERVENTORÍA	SUPERVISOR FINDETER																					
Grupo 1 – Cesar.	Construobras C&M S.A.S.	Katy Lorena Gómez Zuluaga																					
Grupo 2 – Cesar.	Consorcio Interventorías CC 2023	Marcella Patricia Pérez Mendoza																					
Grupo 3 – Vichada.	Consorcio Interventores GC 08	Christian Camilo León del Río																					
Grupo 4 – Vichada.	Consorcio Interventores GC 39	Christian Camilo León del Río																					
Grupo 5 – Nariño.	Arquitectura e Ingeniería de Consulta Arinco S.A.S.	Sebastian Ramírez Henao																					
Grupo 6 – Quindío.	Consorcio Cafetero 073	Katy Lorena Gómez Zuluaga																					
14	Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo que para el efecto se adopte.	% de Avance: 100.00% Descripción del avance: Se dio cumplimiento a esta obligación, dado que en el Comité Fiduciario No. 1 del veintisiete (27) de abril de 2023 se realizó la aprobación del Manual Operativo del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN CUMBRE AGRARIA Y OLA INVERNAL. Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación:																					

N.º	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Transferir al Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER los recursos para la ejecución de los proyectos objeto del presente Contrato. NOTA: Para la transferencia de recursos se requiere la presentación del documento de cobro correspondiente, la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la constancia o certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y riesgos laborales. Todo pago está sujeto a la disposición del Programa Anual de Caja- PAC de EL MINISTERIO.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio transfirió la totalidad de los recursos del contrato al patrimonio autónomo constituido por Findeter el día 19 de abril de 2023 mediante las órdenes de pago No.103023223 y 103018523.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 6

2	Designar la supervisión del presente contrato interadministrativo.	Descripción del cumplimiento: De conformidad con la Clausula Octava del contrato, a la fecha de presentación del presente informe, la supervisión es ejercida por la Ing. Diana Milena Maldonado Torres, profesional especializado de la Oficina de Infraestructura Educativa. mediante comunicado No 2024-EE-269101 del 19 de septiembre de 2024,
3	Asistir a los Comités Técnicos Operativos y a los Comités Fiduciarios, cuando se requiera, previa convocatoria por parte de la FIDUCIARIA que determine FINDETER.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio ha participado en los comités cuando ha sido requerido. Para el periodo reportado en el presente informe, la participación se realiza por los siguientes profesionales: - Comité Fiduciario: Delegado por parte del Ordenador del Gasto: Dr. Javier Bolaños Zambrano y Dra. Olga Lucía Fuentes hasta el mes de agosto de 2024, directora de Cobertura y Equidad y Luz Adriana Quintero Sánchez como directora e n c a r g a d a de Cobertura y Equidad . - Comité Técnico: Delegado de la directora de Cobertura y Equidad: Camilo Ernesto Ordoñez Gómez y la delegada por parte del ordenador del gasto: John Alexander Vega hasta el mes de agosto de 2024 y Cristian Sua en el mes de septiembre de 2024.
4	Entregar a FINDETER la priorización de los establecimientos educativos a atender bajo este contrato.	Descripción del cumplimiento: Los proyectos enmarcados en la línea de Cumbre Agraria se establecieron en el estudio previo del contrato, los demás se han venido informando a Findeter teniendo a la fecha 29 proyectos priorizados como se muestra en la parte inicial de este informe.
5	Elaborar y suscribir el acta de liquidación del presente Contrato.	Descripción del cumplimiento: El contrato se encuentra en ejecución hasta el 16 de diciembre de 2024.
6	Informar en un plazo no superior a quince (15) días hábiles contados desde la terminación del plazo del presente Contrato, la cuenta bancaria para el reintegro a la Dirección al Tesoro Nacional de los recursos desembolsados por el MINISTERIO, que no fueron ejecutados, incluyendo los rendimientos financieros.	Descripción del cumplimiento: El contrato se encuentra en ejecución hasta el 16 de diciembre de 2024, fecha en la cual se hará exigible esta obligación.
7	Realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes para solicitar la exoneración de asumir los costos que se generen por concepto del impuesto del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) u otros gravámenes que con posterioridad se generen por la expedición de nuevas disposiciones legales.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional como resultado de la gestión adelantada ante el Ministerio de Hacienda y conforme lo anotado en la comunicación con radicado No.2-2023-032078 del 26 de junio de 2023 de Minhacienda, señala de manera puntual que la cuenta denominada PAFDTMENCUMBREAGRYOLA CO1PCCNTR4762508/23 FIDUPOPULAR ha sido exenta del GMF a partir del 23 de junio de 2023.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

N.º	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones para implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
-----	---	---------------	---

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 6

1	Demoras en la etapa de estructuración de los procesos de contratación de las obras e interventorías.	Findeter se ha tomado mayores tiempos a los establecidos en el cronograma inicial.	La Supervisión del Ministerio requirió a Findeter, durante las reuniones de seguimiento, tomar las acciones necesarias para que agilizaran los procesos de contratación y adjudicación de los contratos de obra e interventoría.
2	Declaratorias desiertas de las convocatorias públicas y privadas.	Se ha presentado falta de publicidad y por los requerimientos mínimos exigidos a los proponentes, son de altos estándares para el cumplimiento de firmas regionales.	El MEN ha requerido en los comités técnicos y de seguimiento, ajustar los requerimientos exigidos a los proponentes, debido a los montos de los proyectos y su ubicación y ajustar los cupos créditos bancarios, como las experiencias de los proponentes.

OBSERVACIONES			
1	La Supervisión realizó reuniones de seguimiento mensual y visitas a terreno con Findeter, para verificar los avances de los proyectos.		
2	La Supervisión continuará haciendo seguimiento a la contratación y legalización de contratos a fin de que estos inicien a la mayor brevedad y se dé cumplimiento al cronograma presentado por Findeter.		
3	Findeter se ha demorado más tiempo del habitual para contratar las 3 sedes educativas de Bahía Solano, ya que pretende adjudicarlo a la Junta de Acción Comunal de las comunidades indígenas, para brindar trabajo a las personas de la comunidad y para que la ejecución de los proyectos sea ágil y se logren culminar a pesar de las dificultades de orden público de la región.		
4	Se han presentado alertas, debido a la temporada de lluvias en el territorio nacional, presentado dificultades en el acceso de materiales a las zonas de los proyectos, por el estado de las vías terciarias, la cual han generado prórrogas de los contratos derivados y atrasos en la entrega de los proyectos.		

Se anexan en medio digital al informe los documentos relacionados a continuación:

- Presentación del estado y seguimiento proyectos en el comité de seguimiento realizado en el mes de septiembre 2024.
- Certificado Parafiscales Findeter a septiembre 2024.
- Informe de gestión y ejecución mensual No.15 mes de junio 2024.
- Informe de gestión y ejecución mensual No.16 mes de julio 2024.
- Informe de gestión y ejecución mensual No.17 mes de agosto 2024.
- Informe de gestión y ejecución mensual No.18 mes de septiembre 2024.
- Informe de gestión financiera del mes de junio 2024.
- Informe de gestión financiera del mes de julio 2024.
- Informe de gestión financiera del mes de agosto 2024.
- Informe de gestión financiera del mes de septiembre 2024.
- Soportes del Comité Técnico No.41
- Soportes del Comité Técnico No.42
- Soportes del Comité Técnico No.43
- Soportes del Comité Técnico No.44
- Soportes del Comité Técnico No.45
- Soportes del Comité Técnico No.46
- Soportes del Comité Técnico No.48 (47)

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 23 de junio 2024 y el 22 de septiembre de 2024. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 15 días del mes de octubre de 2024.

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 6

Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	x
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

Por la Supervisión:



Nombre: CRISTIAN EMILIO SUA SUAREZ

Cargo: Apoyo a la Supervisión



INTERVENTORA/SUPERVISORA

Nombre: DIANA MILENA MALDONADO TORRES

Cargo: Profesional Especializado Oficina de Infraestructura Educativa MEN

Fecha: 15/10/2024

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor