

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN
Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023
Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME No.	13		
Contrato N°	SA-EDU-0002-2023			
Nombre del Supervisor	Dra. ANGELLY CRIALES ANIBAL			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: Contrato de Obra		
Nombre del contratista	Consorcio YDN-ARN			
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
Plazo	18 MESES			
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 186.881'916.144		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 186.881'916.144		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
23-octubre-2023	23-abril-2025			
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)



FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN
Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-05-2025
Anticipo	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-05-2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-01-2030
Salarios y prestaciones	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	17-07-2023	17-01-2028

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 186.881'916.144
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$ 186.881'916.144
Porcentaje del Anticipo	30 %	\$ 56.064.574.843
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 53.361.833.173
Valor Amortizado a la Fecha		\$ 16.008.549.952
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 3.351.536.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
	Suministro de tubería HD 1000 mm C25 o superior Acerrojada
	Tubería de GRP de 900 mm Biaxial PN16
	Acople Biaxial 900 ml PN16 GRP
	Codo GRP d = 900 mm (31° a 60°)
	Acople 900 ml PN10 GRP
	Tubería de GRP de 900 mm PN10
OBRA CIVIL	Acero de refuerzo
	Muro de concreto e=0.20 m
	Concreto para losas superiores e=0.20 m.
	Entibado tipo 6
	Cinta flexible para sellar juntas
	Instalación de tubería HD 1000 mm Acerrojada
	Demolición de pavimento asfáltico
	Excavación a maquina
	Relleno de zanjas con material seleccionado de cantera
	Demolición de pavimento asfáltico
	Tubería GRP de 900 mm

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19


Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Preacta 13, Acta de obra 13, Acta de reajuste 11, Carteras Topográficas, Registro Fotográfico, Ensayos de calidad.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2024.

ANGELLY CRIALES ANIBAL, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de febrero de 2025.



ANGELLY CRIALES ANIBAL