



| DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.</b>             | CONTRATO NO. 455-2024 DEL PROCESO MIC-052-2024                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NOMBRE CONTRATISTA</b>                        | CARLOT SAS ZOMAC NIT NO 901.379.301                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL Y NUMERO DE CEDULA</b>    | ANDREA KARIMEN DELGADO ROMO – C.C. 53.012.246                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>      | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO, MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 26 UBICADA ENTRE LA CARRERA 27 Y 28; CALLE 27: ENTRE CARRERA 27 Y 28, CARRERA 27: ENTRE CALLES 26 Y 27, DEL BARRIO EL PRADO, MUNICIPIO PUERTO ASÍS, PUTUMAYO. |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</b> | VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 21.468.382,00) M/CTE                                                                                                                                                                                      |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>       | DOS (02) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                           | 22 DE OCTUBRE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>              | 21 DE DICIEMBRE DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PERIODO EJECUTADO</b>                         | 21 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA 21 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                      | 21 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FECHA DE LA PRESENTE ACTA</b>                 | 30 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                          |

En Puerto Asís, Putumayo a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2024, se reunieron, en el Despacho Municipal, las siguientes personas: **JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ**, Alcalde Municipal de Puerto Asís Putumayo y **Andrea Karímen Delgado Romo** C.C. 53.012.246, Representante Legal de CARLOT SAS ZOMAC con NIT 901.379.301, en condición de contratista, con el fin de LIQUIDAR el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 455-2024 DEL PROCESO MIC-052-2024

| ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA |                  |                    |         |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|---------|
| VALORES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA      |                  |                    |         |
| VALOR INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA    | \$ 21.468.382,00 | ADICIONES EN VALOR | \$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  | \$ 21.468.382,00 |                    |         |

| PLAZOS DE EJECUCION        |                       |                          |                         |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN | Tres (02) meses       | PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN | Dos (2) meses           |
| FECHA DE INICIO            | 22 de octubre de 2024 | FECHA DE TERMINACIÓN     | 21 de diciembre de 2024 |
| PRORROGA NO 01             | N/A                   | PRORROGA NO 02           | N/A                     |
| SUSPENSIÓN NO 01           | N/A                   | REINICIO NO 01           | N/A                     |



**POLIZA CONTRACTUAL**

| GARANTÍA                                 | ASEGURADORA            | VIGENCIA        |                      | VALOR ASEGURADO |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                          |                        | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO |                 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 18/10/2024      | 18/06/2025           | \$ 2.146.838,20 |
| CALIDAD DEL SERVICIO                     | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 18/12/2024      | 18/12/2029           | \$ 2.146.838,20 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 18/10/2024      | 18/12/2027           | \$ 1.073.419,10 |

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101237687 – ANEXO 0: EMISION ORIGINAL**

**POLIZA ACTA DE INICIO**

| GARANTÍA                                 | ASEGURADORA            | VIGENCIA        |                      | VALOR ASEGURADO |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                          |                        | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO |                 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 22/10/2024      | 22/06/2025           | \$ 2.146.838,20 |
| CALIDAD DEL SERVICIO                     | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 22/12/2024      | 22/12/2029           | \$ 2.146.838,20 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 22/10/2024      | 22/12/2027           | \$ 1.073.419,10 |

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101237687 – ANEXO 1: ANEXO TRASLADO DE VIGENCIAS SEGÚN ACTA DE INICIO**

| GARANTÍA                                 | ASEGURADORA            | VIGENCIA        |                      | VALOR ASEGURADO |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                          |                        | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO |                 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 22/10/2024      | 22/06/2025           | \$ 2.146.838,20 |
| CALIDAD DEL SERVICIO                     | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 22/12/2024      | 22/12/2029           | \$ 2.146.838,20 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 22/10/2024      | 22/12/2027           | \$ 1.073.419,10 |

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101237687 – ANEXO 2: ANEXO TRASLADO DE VIGENCIAS SEGÚN ACTA DE INICIO**



| BALANCE FINANCIERO                         |                |                |                  |                       |               |                             |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |                |                | VALOR            | REGISTRO PRESUPUESTAL |               | VALOR                       |
| Inicial                                    | No. 2024000851 | del 12/08/2024 | \$384.469.457,89 | Inicial               | No.2024001441 | del 18/10/2024 \$21.468.382 |

| CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS |                |                 |          |                                 |    |                 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------|----|-----------------|
| ACTA No                     | Fecha del acta | Valor ejecutado | Concepto | Valor pagado (Marque con una x) |    | Valor cancelado |
|                             |                |                 |          | SI                              | NO |                 |
| N/A                         | N/A            | N/A             | N/A      |                                 |    | \$ 0,00         |

| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |                                                                                                                          |                                         | Recibo a satisfacción (Marque con una X) |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| NO                        | DOCUMENTO QUE LO CERTIFICA                                                                                               |                                         | SI / NO                                  | APROBADO EN SECOP II |
| 1                         | Acta de recibo final de 21 de Diciembre DE 2024, en la cual certifica recibo a satisfacción y cumplimiento del contrato. |                                         | X                                        |                      |
| 2                         | Factura de venta No FEDV-1 del 27 de noviembre de 2024                                                                   |                                         | X                                        |                      |
| 3                         | acta de supervisión e informe de interventoría de fecha 21 diciembre de 2024                                             |                                         | X                                        |                      |
| Supervisor                |                                                                                                                          | Luis Eduardo Gallego Barrera            |                                          |                      |
| Dependencia               |                                                                                                                          | Secretaria de Infraestructura Municipal |                                          |                      |

| ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Que el Municipio de Puerto Asís suscribió el contrato de interventoría No. 455 -2024, con CARLOT SAS ZOMAC, con Nit No. 901379301-8 y representada legalmente por ANDREA DELGADO ROMO, Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 53.012.246 de Bogotá, cuyo objeto fue "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO, MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 26 UBICADA ENTRE LA CARRERA 27 Y 28; CALLE 27: ENTRE CARRERA 27 Y 28" con un plazo de ejecución de dos (02) meses.</li><li>- Que en fecha 22 de octubre de 2024 se suscribe acta de inicio del contrato.</li><li>- Que para efectos de liquidación del contrato la oficina de Infraestructura municipal radica mediante oficio de fecha 21 de diciembre de 2024, los siguientes documentos;<ul style="list-style-type: none"><li>a) Acta de cumplimiento de fecha 21 DE DICIEMBRE DE 2024, suscrito por el secretario de Infraestructura Municipal Luis Eduardo Gallego Barrera supervisor, en la cual deja constancia que "(...) se dio cumplimiento al contrato como se verifica en el informe final que hace parte integral del acta el cual consta de DOS (2) folios, correspondiente a la ejecución del contrato".</li><li>b) Acta de supervisión de fecha 21 DE DICIEMBRE DE 2024, el cual consta de cuatro (04) folios, en la cual registra el seguimiento realizado al contrato.</li><li>c) Informe de ejecución de actividades con fecha de radicación 21 de diciembre de 2024, en la cual la contratista hace entrega a la Oficina de secretaria de Infraestructura Municipal los soportes (registros fotográficos) sobre la ejecución del contrato.</li><li>d) Planillas de seguridad social del periodo ejecutado</li><li>e) Factura No FEDV-10 del 28 de diciembre de 2024, presentada por la contratista</li></ul></li><li>- Que teniendo en cuenta que el supervisor recibe a entera satisfacción el contrato de INTERVENTORIA No 455 de 18 de octubre de 2024, se procede a la liquidación del contrato.</li></ul> |  |



| SALVEDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ninguna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| El acta de liquidación de mutuo acuerdo no contiene salvedades, es una expresión de las partes de que el contrato de interventoría ha sido terminado y que se ha dado cabal cumplimiento de las obligaciones que se encontraban estipuladas a la fecha, Una vez liquidado el contrato sin salvedades, las partes no pueden alegar los mismos hechos en los que constan los acuerdos del acta de liquidación. |

Que el art. 11 de la ley 1150 de 2007, reza. "La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.....".

Con fundamento en lo anterior, se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, artículo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, artículo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo las anteriores justificaciones.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

**ACUERDAN:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de interventoría No. 455 del 18 de octubre de 2024, suscrito entre el Municipio de Puerto Asís y CARLOT SAS ZOMAC con NIT: 901.379.301, la cual quedará de la siguiente manera:

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.455-2024                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| CONCEPTO                                                              | VALOR            |
| VALOR CONTRATO INICIAL                                                | \$ 21.468.382,00 |
| VALOR ADICIONAL                                                       | \$ 0,00          |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO                                              | \$ 21.468.382,00 |
| BALANCE FINANCIERO EJECUTADO DEL CONTRATO No. 455-2024                |                  |
| VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO                                    | \$ 21.468.382,00 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO                                    | 100%             |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA                        | \$ 21.468.382,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS                 | \$ 0.00          |
| VALORES PAGADOS AL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA                       |                  |
| VALOR CANCELADO DE ANTICIPO CONTRATO INICIAL - 50%                    | \$ 0.00          |
| PORCENTAJE DE INTEVENTORIA EJECUTADA FINAL                            | 100%             |
| VALOR SALDO PENDIENTE A FAVOR DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA - 100% | \$ 21.468.382,00 |

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista acepta las sumas allí relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista un pago por valor de veintiún millones cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos ochenta y dos PESOS (\$ 21.468.382,00) M/CTE, suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

**ARTICULO SEGUNDO:** Comunicar a la secretaria de Hacienda Municipal para conocimiento y fines pertinentes.

**ARTICULO TERCERO:** Las partes se declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto, UNA VEZ EL



MUNICIPIO REALICE EL PAGO FINAL aquí referido, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato No 455 del 18 de octubre de 2024, según informes y acta de recibo final que hacen parte integral de la presente acta. Así mismo declaran satisfechas todas sus obligaciones y que no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación al contrato.

En consecuencia, de lo anterior, las partes declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento son veraces y precisas; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos. La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito para su cobro.

Se expide a los 30 días del mes de diciembre de 2024

POR EL MUNICIPIO

POR EL CONTRATISTA

**JORGE HERLINTO GARCIA**

Alcalde Municipal de Puerto Asís Putumayo

**ANDREA KARIMEN DELGADO ROMO**

C.C. 53.012.246

Rep. Legal CARLOT SAS ZOMAC

**LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA**

Secretario de Infraestructura Municipal  
Supervisor del contrato de interventoría  
455-2024 Proceso MIC-052-2024

|         | NOMBRE Y APELLIDO           | CARGO                                           | FIRMA |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| Elaboró | Jose Sebastian Prieto Perez | Apoyo Profesional secretaria de Infraestructura |       |
| Reviso  | Ana Maria Silva Valencia    | Jefe Oficina Juridica Municipal                 |       |