

Fecha

2024-11-25

AAAA MM DD

Zipa

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

ALCALDIA MAYOR

BOGOTÁ D.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción Cable aéreo San Cristóbal, de 2,8 kilómetros de longitud, con una estación de transferencia intermodal en el Portal 20 de Julio, una estación intermedia en inmediaciones del Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria y una estación de retorno en el Barrio Altamira cercana al Colegio Distrital Altamira.

CONTRATO No. IDU-1404-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Paola Constanza Romero Martinez - Apoyo Principal, Cristhian Camilo Florez Azuero - Apoyo Principal, Jhon Emerson Jaimes Nova - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	32.64%
% EJECUTADO	32.21%
% VARIACIÓN	-0.43%

ESTADO DEL CONTRATO

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría en cada uno de los componentes, como consta en los informes mensuales revisados, verificados y aprobados correspondientes al período comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2024, informe No. 18 radicado 202534600001891 del 2 de enero de 2025.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	UNIÓN TEMPORAL CABLE SAN CRISTÓBAL	Contratista	HMV SERVICIOS SAS
Contrato No.	IDU-1319-2023	Contrato No.	IDU-1404-2023
Valor Inicial	\$ 341.838.822.928,00	Valor Inicial	\$ 22.503.518.459,00
Total Contrato	\$ 341.838.822.928,00	Total Contrato	\$ 22.503.518.459,00
Valor Pagado	\$ 141.729.252.145,00	Valor Pagado	\$ 5.968.223.006,00
Plazo Inicial	1260 días	Plazo Inicial	1260 días
Plazo Actualizado	1260 días	Plazo Actualizado	1260 días
Fecha de Iniciación	2023-06-01	Fecha de Iniciación	2023-06-01
Fecha de Terminación Actual	2026-12-01	Fecha de Terminación Actual	2026-12-01
No. Empleos generados	364	No. Empleos generados	50

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	HMV SERVICIOS SAS
Contrato No.	IDU-1404-2023
Valor Inicial	\$ 22.503.518.459,00
Total Contrato	\$ 22.503.518.459,00
Valor Pagado	\$ 5.968.223.006,00
Plazo Inicial	1260 días
Plazo Actualizado	1260 días

Fecha de Iniciación	2023-06-01
Fecha de Terminación Actual	2026-12-01
No. Empleos generados	50

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 4.229.701.841,00	\$ 4.229.701.841,00
Construcción	32,27	31,83	\$ 107.330.927.446,00	\$ 105.873.353.142,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
REVISIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y ELABORACIÓN DE COMPONENTES	100.0	95.0	-5.0	
Recuperación URBANISMO ESTACIONES LA VICTORIA y ALTAMIRA	67.0	70.0	3.0	
Construcción Estación de Transferencia 20 de Julio	38.0	41.0	3.0	
Construcción Estación La Victoria	34.0	38.0	4.0	
Construcción Estación Altamira	34.0	32.0	-2.0	
Construcción Torre 8	52.0	75.0	23.0	
Construcción Torre 9	63.0	75.0	12.0	
Construcción Torre 20	56.0	56.0	0.0	
Construcción Torre 1	51.0	39.0	-12.0	
Construcción Torre 2	32.0	42.0	10.0	
Construcción Torre 3	23.0	36.0	13.0	
Construcción Torre 10	37.0	21.0	-16.0	
Construcción Torre 11	88.0	54.0	-34.0	
Construcción Torre 17	55.0	63.0	8.0	
Construcción Torre 19	65.0	63.0	-2.0	
Construcción Torre 21	59.0	59.0	0.0	

METAS FÍSICAS			
META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Espacio Público	17.808,00	800,78	m2