

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 14

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO.
Periodo:	del 01 al 31 del mes de julio de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 2166 de fecha 23 junio de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: URGENCIA MANIFIESTA EL TARRITA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2187-2023		
CONTRATISTA:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	NIT:	830.094.920-5
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	26/06/2023	No. de Oficio:	SGR-36179 DE 26-06-23
Valor Inicial:	\$16.699.814.457		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 14

Adición 2:	
Adición 3:	-
Adición 4:	-
Adición 5:	-
Valor Actual:	\$16.699.814.457
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Total, Prórrogas:	-
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	-
Prórroga 3:	-
Prórroga 4:	-
Prórroga 5:	-
Fecha de Fin:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
689623	2023	21	C-2401-0600-71-0-2401026-02	\$ 16.699.814.457	\$3.467.761.352	\$13.232.053.105

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 1	\$ 1.256.377.887	\$ 9.181.223	\$ 1.265.559.110
Acta de Obra No. 2	\$2.186.225.975	\$ 15.976.267	\$ 2.202.202.242
Acumulado	\$ 3.442.603.862	\$ 25.157.490	\$ 3.467.761.352

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 14

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el acta parcial de obra No. 2 de fecha 31 julio 2023, para el periodo JULIO 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 11.329.496.628,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$1.450.661.564,00	12.80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 3.467.761.352,00	30,61%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 3.467.761.352,00	20,77%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 12,80%:

Meta física ejecutada 20,77%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
30/07/2023	1

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	14

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: / /

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$1.669.981.446,00	NB-100266383 Anexo No.1	26-6-2023	30-4-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$3.339.962.892,00	NB-100266383 Anexo No.1	26-6-2023	30-4-2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	14

Buen Manejo Anticipo	\$8.349.907.228,50	NB-100266383 Anexo No.1	26-6-2023	31-12-2026
Estabilidad de la obra	\$ 4.652.944.338,00	NB-100266383 Anexo No.1	31-12-2023	31-12-2028
Calidad de estudios y diseños	\$ 357.000.000,00	NB-100266383 Anexo No.1	31-12-2023	31-12-2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$ 834.990.723,00	NB-100064125 ANEXO 1	17-6-2023	31-12-2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
Consecutivo de Origen	Fecha Recibido	Asunto
KMA-INV2187-013-2023	5/07/2023	Remisión documentación Hojas de Vida Personal Básico.
KMA-INV2187-005-2023	5/07/2023	Remisión documentación Requerida en el inicio de la ejecución del contrato de obra del asunto
KMA-INV2187-014-2023	5/07/2023	Respuesta a sus oficios 158-1360-0596-2023 "Solicitud equipo mínimo requerido en obra" y 158-1360-0595-2023 "Reiteración a solicitud de Documentación de Inicio Contrato de obra No. 2187 de 2023 mediante oficio 158-1360-0581-2023 de 27 de junio de 2023"
KMA-INV2187-015-2023	5/07/2023	Respuesta correo electrónico del veintinueve (29) de junio de 2023 con asunto "URGENTE SOLICITUD"
KMA-INV2187-016-2023	5/07/2023	Remisión documentación Requerida en el inicio de la ejecución del contrato de obra 2187 PLAN DE CALIDAD, PROGRAMA DE OBRA, DESAGREGACIÓN DE LA A
KMA-INV2187-017-2023	5/07/2023	Remisión documentación Hojas de Vida Personal Básico.
KMA-INV2187-018-2023	5/07/2023	Remisión Plantillas para Diagnostico o Visita de especialistas.
KMA-INV2187-019-2023	6/07/2023	Remisión documentación Requerida en el inicio de la ejecución del contrato de obra 2187 análisis de precios unitarios - APU de ítems contractuales y programa de inversiones

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 14

KMA-INV2187-020-2023	6/07/2023	Remisión documentación Hojas de Vida Personal Básico.
KMA-INV2187-021-2023	7/07/2023	Remisión documentación Requerida en el inicio de la ejecución del contrato de obra 2187 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO – PMT
KMA-INV2187-022-2023	10/07/2023	Remisión documentación Hojas de Vida Personal Básico.
KMA-INV2187-023-2023	10/07/2023	Respuesta oficio 158-1360-0613-2023. “Remisión Plantillas para Diagnostico o Visita de especialistas”
KMA-INV2187-024-2023	10/07/2023	Alcance comunicado KMA-INV2187-023-2023 “Respuesta oficio 158-1360-0613-2023 “Remisión Plantillas para Diagnostico o Visita de especialistas”
KMA-INV2187-025-2023	12/07/2023	Entrega del paquete de Ítems No. 1 No Previstos V.0 del Contrato de obra 2178 de 2023
KMA-INV2187-026-2023	17/07/2023	Presentación de garantías del contrato
KMA-INV2187-027-2023	18/07/2023	Contrato de fiducia mercantil.
KMA-INV2187-031-2023	26/07/2023	Respuesta oficio 158-1360-0653-2023 “Respuesta oficio KMA-INV2187-026-2023 “Presentación de garantías del contrato”
KMA-INV2187-034-2023	26/07/2023	Remisión Memorando técnico – Diagnostico conceptual 1ra Visita - El Tarrita.
KMA-INV2187-033-2023	26/07/2023	"Respuesta a las comunicaciones 158-1360-0630-2023 “Solicitud entrega Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA” 158-1360-0646-2023 “Apremio cumplimiento entrega del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA. “Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial (Versión 2022)” y 158-1360-0666-2023 “Entrega documentación Requisitos Ambientales contrato de obra”."
KMA-INV2187-036-2023	28/07/2023	Remisión Memorando técnico – Diagnostico conceptual 1ra Visita - El Tarrita.
KMA-INV2187-037-2023	28/07/2023	Respuesta oficio 158-1360-0662-2023 “Remisión de resolución e instructivo para valla informativa.”
KMA-INV2187-039-2023	28/07/2023	Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los materiales usados para la construcción de los terraplenes.
KMA-INV2187-041-2023	28/07/2023	Respuesta comunicado DT-OCA-40747 “Traslado oficio 0784-MDN-COGFM-COEJCSECEJ-JEMCF-COING-BRING-BIOPE-CP-B-38.1 Compromisos para instalación Puente”.
KMA-INV2187-042-2023	28/07/2023	Entrega de Plantilla, Propuesta técnica y Económica para los Estudios y Diseños Vías de acceso para los puentes El Tarrita K51+937. L=150 metros y puente El Turco K49+270
KMA-INV2187-032-2023	31/07/2023	"Respuesta a los oficios 158-1360-0581-2023 “Solicitud Documentación de Inicio Contrato de obra No. 2187 de 2023.” 158-1360-0595-2023 “Reiteración a solicitud de Documentación de Inicio Contrato de obra No. 2187 de 2023 mediante oficio 158- 1360-0581-2023 de 27 de junio de 2023” 158-1360-0637-2023 “Respuesta comunicado KMA-INV2187-019-2023 Remisión documentación Requerida en el inicio de la ejecución del contrato de obra 2187 análisis de precios unitarios - APU de ítems contractuales y programa de inversiones.” 158-1360-0661-2023 “Reiteración solicitud de documentación inicial.” 158-1360-0671-2023 “Reiteración solicitud de documentación inicial.”"
KMA-INV2187-045-2023	31/07/2023	"Entrega de Plantilla, Propuesta técnica y Económica para los Estudios y Diseños Vías de acceso para los puentes El Tarrita K51+937. L=150 metros y puente El Turco K49+270 en Versión 1"
KMA-INV2187-044-2023	31/07/2023	Repuesta oficio 158-1360-0647-2023 “Respuesta oficio KMA-INV2187-016-2023 “Remisión documentación Requerida en el inicio de la ejecución del contrato de obra 2187 PLAN DE CALIDAD, PROGRAMA DE OBRA, DESAGREGACIÓN DE LA AIU”

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	14

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 14

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2188-2023		
CONTRATISTA:	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS	NIT:	890.929.122-8
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	26/06/2023	No. de Oficio:	SGR-36181 de 26/06/2023
Valor Inicial:	\$1.799.891.422,00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Total, Prórrogas:	-		
Prórroga 1:			
Prórroga 2:	-		
Prórroga 3:	-		
Prórroga 4:	-		
Prórroga 5:	-		
Fecha de Fin:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	9	DE	14

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
690123	2023	21	C-2401-0600-71-0-2401026-02	\$1.799.891.422,00	\$ 175.789.871,00	\$1.624.101.551

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 1	\$ 33.507.830,00	\$ 6.366.488,00	\$ 39.874.318,00
Acta de costos No. 2	\$ 114.214.750,00	\$ 21.700.803,00	\$ 135.915.553,00
Acumulado	\$ 147.722.580,00	\$ 28.067.291,00	\$ 175.789.871,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 2 de fecha 31 de JULIO 2023 para el período JULIO 2023 el contrato reporta un avance de 9,77 %:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$ 23,62%
Total, inversión ejecutada: \$ 9,77%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
13/07/2023	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	14

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 179.989.142,20	M-100201274 ANEXO 0	17-06-2023	30-06-2024
Buen Manejo Anticipo	\$ 756.256.900,00	M-100201274 ANEXO 0	17-06-2023	30-06-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 359.978.284,00	M-100201274 ANEXO 0	17-06-2023	31-12-2026
Estabilidad y calidad de la Obra	\$ 539.967.426,60	M-100201274 ANEXO 0	31-12-2023	31-12-2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	14

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Consec.	Fecha de Envío	Dirigido A (Razón Social)	Asunto
0596	3/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud equipo mínimo requerido en obra.
0597	3/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud limpieza de corredor vial.
0601	5/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV2187-013-2023 del 04 de julio, asunto "Remisión documentación Hojas de Vida Personal Básico"
0602	5/07/2023	INVIAS	Remisión hoja de vida Profesional Ambiental interventoría
0605	5/07/2023	INVIAS	Remisión hoja de vida Profesional social de interventoría
0606	6/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV2187-017-2023 del 05 de julio, asunto "Remisión documentación Hojas de Vida Personal Básico"
0620	7/07/2023	INVIAS	
0621	8/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud levantamiento topográfico sector puente El Tarrita PR51+918.
0623	10/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV2187-023-2023 "Remisión Plantillas para Diagnostico o Visita de especialistas".
0629	11/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV2187-020-2023 del 05 de julio, asunto "emisión documentación Hojas de Vida Personal Básico"
0630	11/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud entrega Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA
0637	13/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta comunicado KMA-INV2187-019-2023 "Remisión documentación Requerida en el inicio de la ejecución del contrato de obra 2187 análisis de precios unitarios - APU de ítems contractuales y programa de inversiones.
0638	13/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Conformación de Veeduría ciudadana.
0640	14/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Aseguramiento escaleras – adecuación de terreno (escalones acceso escaleras) hacia gálibo seguridad
0642	14/07/2023	INVIAS	Presentación oficinas y camioneta Interventoría.
0643	15/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV2187-025-2023 "Entrega del paquete de ítems No. 1 No Previstos V.O del Contrato de obra 2178 de 2023"
0644	15/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra.
0645	15/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Solicitud de documentación general para materiales de construcción a utilizar en obra.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 14

0646	15/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Apremio cumplimiento entrega del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA. “Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. (Versión 2022)”
0647	15/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Respuesta oficio KMA-INV2187-016-2023 “Remisión documentación Requerida en el inicio de la ejecución del contrato de obra 2187 PLAN DE CALIDAD, PROGRAMA DE OBRA, DESAGREGACIÓN DE LA AIU”
0659	21/07/2023	INVIAS	Informe semanal No.04
0661	21/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Reiteración solicitud de documentación inicial.
0662	21/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Remisión de resolución e instructivo para valla informativa.
0663	24/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Traslado oficio SGR 42152 del 21 de julio de 2023 de INVIAS “Listado de elementos faltantes para puente tipo ACROW Bailey”
0665	24/07/2023	INVIAS	Solicitud aclaración de dudas para instalación de puentes provisionales.
0666	25/07/2023	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Entrega documentación Requisitos Ambientales contrato de obra.
0671	25/07/2023	Menzel Amin Avendaño	Reiteración solicitud de documentación inicial.
0674	28/07/2023	Elías Jaimes Fernández	Informe semanal No.05.
0678	28/07/2023	Roberto Miguel Castaño Díaz	Respuesta comunicado KMA-INV 2187-036-2023 Diagnóstico conceptual 1ra visita – El Tarrita.
0679	29/07/2023	Menzel Amin Avendaño	Respuesta oficio KMA-INV2187-038-2023 del 28 de julio, asunto “emisión documentación Hojas de Vida Personal Básico”
0680	28/07/2023	Menzel Amin Avendaño	Solicitud implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra.
0677	31/07/2023	Menzel Amin Avendaño	Solicitud entrega de los soportes con los cuales se evidencie la legalización de permisos ambientales, explotación canteras y acopios temporales.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL INVIAS		
Consecutivo de Origen	Fecha Recibido	Asunto
DT-OCA 37631	4/07/2023	Respuesta aprobación de paquete 2 hojas de vida interventoría
DT-OCA 37612	4/07/2023	Solicitud de acciones para agilizar los tiempos en los procesos que se adelantan.
DT-OCA 37637	4/07/2023	Solicitud Visita Técnica Especialistas
DT-OCA 37632	4/07/2023	Solicitud
DT-OCA 37634	4/07/2023	Traslado resolución para las gestiones de socialización y cumplimiento por parte del contratista de obra.
DT-OCA 38188	6/07/2023	Respuesta aprobación hoja de vida Profesional Ambiental interventoría Oficio 158-1360-0622-2023
DT-OCA 33557	7/07/2023	Solicitud de Permiso Intervención de cause para la Atención de emergencia vial registrada entre el PR47+0500 y el PR52+0500 de la vía Ocaña – Alto del Pozo, Ruta Nacional 7008, en el Departamento de Norte de Santander
DT-OCA 38511	7/07/2023	Respuesta aprobación hoja de vida Profesional Social interventoría Oficio 158-1360-0605-2023
DT-OCA 38581	7/07/2023	Solicitud presentación cronograma de Estudios y Diseños.
DT-OCA 38584	7/07/2023	Plan de Manejo de Trafico – Señalización de Obra
CORREO ELECTRÓNICO	10/07/2023	Resolución

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 14

DT-OCA 40851	19/07/2023	Solicitud evaluar Jornadas de Trabajo 24 Horas Diarias 7 Días
DT-OCA 41843	21/07/2023	Respuesta a Entrada No. 63381 con Fecha 29/06/202
DT-OCA 40747	24/07/2023	Traslado Oficio 0784-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-BRING-BIOPE-CP-B-38.1 Compromisos Para Instalación Puente.
SGR 42152	25/07/2023	Solicitud de elementos faltantes de puentes para atender la UM Contrato No. 2188 DE 2023. INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Hasta el momento no se presentan inconvenientes en el área técnica.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Hasta el momento no se presentan inconvenientes en el área jurídica.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Hasta el momento no se presentan inconvenientes en el área jurídica.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad durante la ejecución del proyecto.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo se realizaron las comisiones en los días 21 y 22 de julio de 2023.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 14

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza comité de obra semanal en el cual se hace seguimiento a la ejecución de los trabajos en obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Realizar seguimiento a los compromisos y observaciones realizadas en cada comité de obra, con el fin de subsanar los posible a trazos presentados en la ejecución del proyecto.

Cordialmente,



Firmado
digitalmente por
ELÍAS JAIMES
FERNANDEZ

ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA