

### CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO

NIT: 800.187.615-4

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JORGE EDUARDO ALVAREZ GALLEG0

NIT: 75.073.453-9

CONTRATO N°: ACEPTACION DE OFERTA DE LA INVITACION PUBLICA N° IP 16 SRAEC DE OCTUBRE 17 DE 2017.

OBJETO: La Fiscalía General de la Nación, Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero, requiere contratar, bajo la modalidad de precio unitario fijo y plazo fijo, obras de mantenimiento y adecuaciones locativas, con dotación de mobiliario de oficina abierta, para la Sección de Criminalística del CTI Risaralda en el Palacio de Justicia de Pereira, de conformidad con los diseños y presupuestos estimados, según cantidades y especificaciones contenidas en los anexos técnicos.

FECHA SUSCRIPCION: NOVIEMBRE 7 DE 2017

FECHA DE INICIACION: NOVIEMBRE 15 DE 2017

FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 15 DE 2017

PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (1) MES


ESTADO DEL CONTRATO: EJECUTADO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C (\$65.233.838,00)

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: SI CUMPLIO ☒ NO CUMPLIO ☐

LA EMPRESA HA SIDO SANCIONADA: SI ☐ NO ☒

Se expide en la ciudad de Pereira (Ris.), el nueve (9) de febrero de dos mil dieciocho a solicitud escrita vía correo electrónico del interesado.

  
**SANTIAGO DE JESÚS VÁSQUEZ IDÁRRAGA**  
Subdirector Regional de Apoyo Eje Cafetero

Proyectó: Elcy Fabiola Villaneda Largo  
Revisó: Jesús María Cháux Hernández

|                                                                                                                           |                                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Código<br>FGN-12.5- F-07     |
|                                                                                                                           | <b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN</b> | Versión: 02<br>Página 1 de 5 |

**ACEPTACIÓN DE OFERTA** ☒ **No. IP N.° 16 DE 2017 del 07/11/2017**  
**CONTRATO** ☐ **Oficio No. SGC-31120-085 del 07/11/2017**  
**No.**

En la ciudad de Pereira , a los **16 MAR 2018** , se reunieron las siguientes personas:  
 ALEXÁNDER BOTERO RAMÍREZ, en su calidad de Supervisor del Contrato IP N.°  
 16 DE 2017 y JORGE EDUARDO ALVAREZ GALLEG0, identificado con CC  
 75.073.453 en su condición de contratista, para liquidar la aceptación de oferta N°  
 IP N.° 16 de 2017, escrito SGC-31120-085 del 07/11/2017, cuyas condiciones se  
 señalan a continuación:

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

*Cuadro No. 1*

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto                                                                                    | La Fiscalía General de la Nación, Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero, requiere contratar, bajo la modalidad de precio unitario fijo y plazo fijo, obras de mantenimiento y adecuaciones locativas, con dotación de mobiliario de oficina abierta, para la Sección de Criminalística del CTI Risaralda en el Palacio de Justicia de Pereira, de conformidad con los diseños y presupuestos estimados, según cantidades y especificaciones contenidas en los anexos técnicos. |
| Fecha de Suscripción del Contrato                                                         | 7/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución                                                    | 15/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fecha de Terminación del plazo de ejecución                                               | 15/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ubicación (dirección completa incluyendo localidad) (Solo para contratos de Obra Pública) | Sección de Criminalística del CTI Risaralda en el Palacio de Justicia de Pereira- Bloque D Calle 42 Carrera 7 Esquina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de Construcción (Solo para contratos de Obra)                                        | Obras de mantenimiento y adecuaciones locativas, con dotación de mobiliario de oficina abierta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Área cubierta construida (Solo para contratos de Obra Pública)                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Área exteriores construida (Solo para contratos de Obra Pública)                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                           |                                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Código<br>FGN-12.5- F-07     |
|                                                                                                                           | <b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN</b> | Versión: 02<br>Página 2 de 5 |

## 2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

Cuadro No. 2

| Ítem | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | VALOR           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1    | Valor inicial del contrato<br>(De conformidad con el contrato)                                                              | \$65.233.838,00 |
| 2    | Valor de las adiciones<br>(Sumatoria adiciones)                                                                             | 0               |
| 3    | Valor total del Contrato<br>(suma del ítem 1 + ítem 2)                                                                      | \$65.233.838,00 |
| 4    | Valor final del contrato, incluidas las adiciones<br>(Ítem No. 3 expresado en s.m.m.l.v al año de terminación del contrato) | 88.42           |
| 5    | VALOR EJECUTADO                                                                                                             | \$65.233.838,00 |
| 6    | VALOR PAGADO                                                                                                                | \$65.233.838,00 |
| 7    | DIFERENCIA VALOR TOTAL<br>(Valor Total Contratado – Valor Ejecutado)                                                        | 0               |

A. El valor "No" ejecutado expiro el 31 de Diciembre de \_\_\_\_\_ ☐  
(Decreto 111 de 1996, ART. 14).

B. El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo ☐  
(Decreto 111 de 1996, ART. 14).

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN

### 3.1 INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

Cuadro No.3

| DESCRIPCIÓN                                                                                    | PLAZO<br>SEGÚN<br>CONTRATO<br>(Dado en días) | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Plazo Inicial de Ejecución<br>(Según acta de inicio o cumplimiento de requisitos de ejecución) | 30 Días                                      | Ninguna       |
| Prórroga 1                                                                                     | N/A                                          |               |
| <b>PLAZO FINAL TOTAL</b><br>(Inicial + Prórroga(s))                                            | N/A                                          |               |

### 3.2 ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN (N/A)

Cuadro No.4

| DESCRIPCIÓN        | FECHA DE<br>SUSCRIPCIÓN | TIEMPO /<br>DÍAS | OBSERVACIONES |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| Acta de Suspensión | N/A                     | N/A              | N/A           |

112

|                                                                                                                           |                                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Código<br>FGN-12.5- F-07     |
|                                                                                                                           | <b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN</b> | Versión: 02<br>Página 2 de 5 |

## 2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

Cuadro No. 2

| Ítem | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | VALOR           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1    | Valor inicial del contrato<br>(De conformidad con el contrato)                                                              | \$65.233.838,00 |
| 2    | Valor de las adiciones<br>(Sumatoria adiciones)                                                                             | 0               |
| 3    | Valor total del Contrato<br>(suma del ítem 1 + ítem 2)                                                                      | \$65.233.838,00 |
| 4    | Valor final del contrato, incluidas las adiciones<br>(Ítem No. 3 expresado en s.m.m.l.v al año de terminación del contrato) | 88.42           |
| 5    | VALOR EJECUTADO                                                                                                             | \$65.233.838,00 |
| 6    | VALOR PAGADO                                                                                                                | \$65.233.838,00 |
| 7    | DIFERENCIA VALOR TOTAL<br>(Valor Total Contratado – Valor Ejecutado)                                                        | 0               |

A. El valor "No" ejecutado expiro el 31 de Diciembre de \_\_\_\_\_ ☐  
 (Decreto 111 de 1996, ART. 14).

B. El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo ☐  
 (Decreto 111 de 1996, ART. 14).

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN

### 3.1 INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

Cuadro No.3

| DESCRIPCIÓN                                                                                    | PLAZO<br>SEGÚN<br>CONTRATO<br>(Dado en días) | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Plazo Inicial de Ejecución<br>(Según acta de inicio o cumplimiento de requisitos de ejecución) | 30 Días                                      | Ninguna       |
| Prórroga 1                                                                                     | N/A                                          |               |
| <b>PLAZO FINAL TOTAL</b><br>(Inicial + Prórroga(s))                                            | N/A                                          |               |

### 3.2 ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN (N/A)

Cuadro No.4

| DESCRIPCIÓN        | FECHA DE<br>SUSCRIPCIÓN | TIEMPO /<br>DÍAS | OBSERVACIONES |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| Acta de Suspensión | N/A                     | N/A              | N/A           |

112

|                                                                                                                           |                                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Código<br>FGN-12.5- F-07     |
|                                                                                                                           | <b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN</b> | Versión: 02<br>Página 4 de 5 |

## 7. PÓLIZAS

Cuadro No.10

| DESCRIPCIÓN PÓLIZA                                                           | ASEGURADORA        | No. PÓLIZA      | VIGENCIA                  | CUANTÍA         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo                                | N/A                | N/A             | N/A                       | N/A             |
| Devolución del Pago Anticipado                                               | N/A                | N/A             | N/A                       | N/A             |
| Cumplimiento                                                                 | Seguros del Estado | 42-44-101104158 | 09/11/2017 al 09/04/2018  | \$13.046.767,60 |
| Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales | Seguros del Estado | 42-44-101104158 | 09/11/2017 al 09/12/2020  | \$3.261.691,90  |
| Estabilidad y Calidad de la Obra                                             | Seguros del Estado | 42-44-101104158 | 5 años, 0 meses y 0 días  | \$13.046.767,60 |
| Calidad del Servicio                                                         | N/A                | N/A             | N/A                       | N/A             |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes                              | Seguros del Estado | 42-44-101104158 | 2 años, 0 meses y 30 días | \$13.046.767,60 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual                                       | Seguros del Estado | 42-44-101104158 |                           |                 |

## 8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

Cuadro No.11

| CAUSA                                           | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Vencimiento del plazo de ejecución del contrato |               |

## 9. OBSERVACIONES: Ninguna

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto del Contrato de obra adjudicado mediante Aceptación de oferta IP N.º 16 de 2017 Oficio No. SGC-31120-085 del 07/11/2017

*[Firma]*

|                                                                                   |                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> | Código<br>FGN-12.5- F-07     |
|                                                                                   | <b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN</b> | Versión: 02<br>Página 5 de 5 |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de liquidación del contrato IP N.º 016 de 2017 en la ciudad de Pereira, a los 16 MAR 2018 por los que en ella intervinieron

## 10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

Cuadro No.12

| DOCUMENTOS                                                                                         | SÍ | NO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería                                   | X  |    |
| Informe Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios                                    | X  |    |
| Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato                                                   | X  |    |
| Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas                            | X  |    |
| Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales | X  |    |

### SUPERVISOR

Firma:

Nombre:

CC:

Cargo:

  
**ALEXÁNDER BOTERO RAMÍREZ**  
 10.006.555 de Pereira  
 Técnico Investigador II

### CONTRATISTA


Firma:

Nombre:

C.C


  
**JORGE EDUARDO ALVAREZ GALLEGÓ**  
 75.073.453 Manizales

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO  
 Nombre.  
 Cargo:

  
**SANTIAGO DE J. VASQUEZ IDÁRRAGA**  
 Subdirector Regional de Apoyo Eje Cafetero

### SALVEDADES:

|           |                                 |                                   |                   |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Revisó:   | Jesús María Chaux Hernández     | Cargo: Profesional de Gestión III | Fecha: 06/03/2018 |
| Proyectó: | Alexander de J. Botero Ramirez  | Cargo: Técnico Investigador II    | Fecha: 05/03/2018 |
| Aprobó:   | Santiago de J. Vásquez Idárraga | Cargo: Subdirector Regional       | Fecha: 06/03/2018 |



**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO**  
**IP N° 16 SRAEC DE 2017**  
**OBRA CIVIL CON DOTACIÓN DE MOBILIARIO OFICINA ABIERTA SECCIÓN CRIMINALÍSTICA C.T.I.**  
**ACTA DE MAYORES Y MENORES**

| OBRA CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND    | CANT. | Cantidad<br>ejecutada | VALOR UNIT.  | VALOR TOTAL  | Valor Cantidad<br>Ejecutada |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Desmonte de puertas, Incluye retiro de marcos, incluye resane de carteras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | und    | 4     | 4                     | \$ 96.299    | \$ 385.196   | \$ 385.196                  |
| Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado 10 mm, incluye perfilera en acero inoxidable de anclaje, visagras, chapas, manijas, recibidores. 1m x 2.20m                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und    | 1     | 1                     | \$ 1.220.098 | \$ 1.220.098 | \$ 1.220.098                |
| Demolicion de muros en mamposteria, muro en vidrio tipo vitrolit. Incluye trasego de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 30,04 | 26,7                  | \$ 7.495     | \$ 225.150   | \$ 200.117                  |
| Fabricacion de buque en estructura liviana para instalacion de vitrolit de 2m x 1.2m. Incluye suministro e instalacion de vitrolit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | und    | 1     | 1                     | \$ 471.939   | \$ 471.939   | \$ 471.939                  |
| Pintura plástica con textura lisa, color a definir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 130   | 196,88                | \$ 10.356    | \$ 1.346.280 | \$ 2.038.889                |
| Reparacion cielo raso y muros afectados por demoliciones de muros y buques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ml     | 20    | 30,08                 | \$ 11.303    | \$ 226.060   | \$ 339.994                  |
| Solera de concreto armado de 5 cm de espesor, realizada con concreto $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$ (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y vertido con medios manuales, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada tipo D 50 sobre separadores homologados, para base de un piso. Incluye la formacion de pendiente y acabado en granito pulido, destroncado, sellado y brillado. | ml     | 15    | 15,21                 | \$ 71.518    | \$ 1.072.770 | \$ 1.087.789                |
| Cargue y retiro de escombros incluye recibos de botadero con licencia vigente y autorizado por la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | viaje  | 1     | 1                     | \$ 179.471   | \$ 179.471   | \$ 179.471                  |
| <b>OBRA ELECTRICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                       |              |              |                             |
| Desmonte y adecuacion de puntos electricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Global | 1     | 1                     | \$ 288.063   | \$ 288.063   | \$ 288.063                  |
| Suministro e instalacion de panel led 60x60. Incluye salidas de iluminacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und    | 10    | 11                    | \$ 185.707   | \$ 1.857.070 | \$ 2.042.777                |
| Desmonte, sellamiento y reubicacion de lamparas ojos de buey. Desmonte, sellamiento y reubicacion de lamparas 60 x 60. Incluye resanes en cielo raso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | und    | 19    | 19                    | \$ 56.288    | \$ 1.069.472 | \$ 1.069.472                |
| Suministro e instalacion de puesto de trabajo completo. Salidas completas NRVD. Incluye, canaleta metalica, Patch cord, Cable utp cat 6A, Jack, Face plate, tomas, troqueles y todo lo necesario para la instalacion. 50m promedio                                                                                                                                                                                                                                      | und    | 5     | 3                     | \$ 544.179   | \$ 2.720.895 | \$ 1.632.537                |
| <b>ADECUACIONES TELEMATICA 1 y TELEMATICA 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |                       |              |              |                             |
| <b>OBRA CIVIL Y ELECTRICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                       |              |              |                             |
| Apertura de buques de 2.2m x 1.8m. Incluye resane, carteras y construccion de dintel de 2,4m de ancho, incluye acero de refuerzo y concretos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | und    | 2     | 3                     | \$ 252.720   | \$ 505.440   | \$ 758.160                  |

**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO**  
**IP N° 16 SRAEC DE 2017**  
**OBRA CIVIL CON DOTACIÓN DE MOBILIARIO OFICINA ABIERTA SECCIÓN CRIMINALÍSTICA C.T.I.**  
**ACTA DE MAYORES Y MENORES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |          |            |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------|---------------|---------------|
| Pintura plástica con textura lisa, color a definir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).                                                        | m2  | 220   | 205,1769 | \$ 10.356  | \$ 2.278.320  | \$ 2.124.812  |
| Desmante de canaletas 10x4. Incluye manejo de cableado existente, se deberá garantizar la estabilidad de conexiones en puestos de trabajo                                                                                                                                                                 | m   | 20,5  | 20,5     | \$ 16.213  | \$ 332.367    | \$ 332.367    |
| Suministro e instalación de puesto de trabajo completo. Salidas completas NRVD. Incluye, canaleta metálica, Patch cord, Cable utp cat 6A, Jack, Face plate, tomas, troqueles y todo lo necesario para la instalación. 40m promedio                                                                        | und | 4     | 6        | \$ 462.943 | \$ 1.851.772  | \$ 2.777.658  |
| Levantado con recuperación del material de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo, situada en fachada, entre 3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. Incluye gestión de residuos y equipos de protección.           | m2  | 11    | 9,46     | \$ 68.238  | \$ 750.618    | \$ 645.531    |
| Suministro e instalación de Carpintería de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 300x120 cm, serie básica, formada por cuatro hojas, y con premarco. Incluye papel reflectante u opalizado. Incluye gestión de residuos y equipos de protección. | m2  | 13,85 | 11,87    | \$ 159.590 | \$ 2.210.322  | \$ 1.894.333  |
| Suministro e instalación de panel led 60x60. Incluye salidas de iluminación                                                                                                                                                                                                                               | und | 23    | 28       | \$ 185.707 | \$ 4.271.261  | \$ 5.199.796  |
| Sellamiento de puerta existente, con equipos necesarios, incluye papel opalizado                                                                                                                                                                                                                          | und | 1     | 1        | \$ 150.707 | \$ 150.707    | \$ 150.707    |
| Desmante, sellamiento y reubicación de lámparas ojos de buey. Desmante, sellamiento y reubicación de lámparas 60 x 60. Incluye resanes en cielo raso                                                                                                                                                      | und | 10    | 10       | \$ 56.288  | \$ 562.880    | \$ 562.880    |
| <b>ADECUACIONES CORREDOR ENTRADA PRINCIPAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |          |            |               |               |
| Preparación y aplicación de Hidrofugo en muros en ladrillo a la vista, con Sikatransparente 10 años                                                                                                                                                                                                       | m2  | 158   | 130      | \$ 21.894  | \$ 3.459.252  | \$ 2.846.220  |
| Escarificación, estuco y Pintura plástica con textura lisa, color a definir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).                               | m2  | 40    | 0        | \$ 20.613  | \$ 824.520    | \$ -          |
| <b>ZONA PATIO DETENIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |          |            |               |               |
| Suministro e instalación de estructura para malla, en tubería de 3 x 1 1/2 cal. 20. Incluye Malla                                                                                                                                                                                                         | m2  | 25    | 25       | \$ 110.519 | \$ 2.762.975  | \$ 2.762.975  |
| Suministro e instalación de concertina para cerramiento                                                                                                                                                                                                                                                   | ml  | 8     | 8        | \$ 29.640  | \$ 237.120    | \$ 237.120    |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |          |            | \$ 31.260.018 | \$ 31.248.901 |
| <b>ADMIN 20%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |          |            | \$ 6.252.004  | \$ 6.249.780  |

**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO**  
**IP N° 16 SRAEC DE 2017**  
**OBRA CIVIL CON DOTACIÓN DE MOBILIARIO OFICINA ABIERTA SECCIÓN CRIMINALÍSTICA C.T.I.**  
**ACTA DE MAYORES Y MENORES**

|                           |  |  |    |                   |    |                   |
|---------------------------|--|--|----|-------------------|----|-------------------|
| <b>IMPREVISTOS 1%</b>     |  |  | \$ | 312.600           | \$ | 312.489           |
| <b>UTILIDAD 5%</b>        |  |  | \$ | 1.563.001         | \$ | 1.562.445         |
| <b>IVA SOBRE UTILIDAD</b> |  |  | \$ | 296.970           | \$ | 296.865           |
| <b>TOTAL OBRA CIVIL</b>   |  |  | \$ | <b>39.684.593</b> | \$ | <b>39.670.480</b> |

**DOTACIÓN MOBILIARIO SECCIÓN CRIMINALÍSTICA C.T.I. RISARALDA**  
**PALACIO DE JUSTICIA, PEREIRA**

| DESCRIPCIÓN MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | CANT. | Cantidad ejecutada | VALOR UNIT.  | VALOR TOTAL   | Valor Cantidad Ejecutada |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| ESCRITORIO EN "L" DE 1,50 (TIPOLOGÍA ASISTENTE), SEGÚN FICHA TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 6,00  | 6                  | \$ 451.104   | \$ 2.706.624  | \$ 2.706.624             |
| MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO - CAJONERA METÁLICA 2X1, SEGÚN FICHA TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 6,00  | 6                  | \$ 311.104   | \$ 1.866.624  | \$ 1.866.624             |
| SILLA DE OFICINA OPERATIVA CON BRAZOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 6,00  | 6                  | \$ 241.104   | \$ 1.446.624  | \$ 1.446.624             |
| MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO - ARCHIVADOR 0,90 m x 0,50 m H=2,00 m (Folderama), SEGÚN FICHA TÉCNICA                                                                                                                                                                                                         | UND | 1,00  | 2                  | \$ 937.012   | \$ 937.012    | \$ 1.874.024             |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO MINI SPLIT 18,000 BTU/H CON TECNOLOGÍA INVERTER, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-1 410 A. TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DEBIDAMENTE AISLADO Y SOPORTADO, CABLE DE CONTROL, BASE METÁLICA, SISTEMA DE DESAGÜE (BOMBA DE CONDENSADO), ACOMETIDA ELÉCTRICA, PROTECCIÓN ELÉCTRICA | UND | 1,00  | 0                  | \$ 3.119.626 | \$ 3.119.626  | \$ -                     |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                    |              | \$ 10.076.510 | \$ 7.893.896             |
| <b>IVA (19%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                    |              | \$ 1.914.537  | \$ 1.499.840             |
| <b>TOTAL MOBILIARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                    |              | \$ 11.991.047 | \$ 9.393.736             |

**ADICIONALES PROYECTO**

| OBRA CIVIL                                                                                                                                                                                   | UND | CANT. | Cantidad ejecutada | VALOR UNIT.  | VALOR TOTAL | Valor Cantidad Ejecutada |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE EN SECO. Incluye terminado en Vinilo Tipo 1                                                                                                     | m2  | 0     | 23                 | \$ 39.721    | \$ -        | \$ 913.583               |
| SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN SISTEMA LIVIANO PLACA YESO. DOBLE CARA. Incluye 1 mano pintura Tipo II, 2 Manos pintura tipo 1                                                   | m2  | 0     | 23,92              | \$ 94.209    | \$ -        | \$ 2.253.479             |
| SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE EXTRACTOR INDUSTRIAL 10", . Incluye sistema electrico, ducto de ventilacion flexible en aluminio, demolicion muro existente, cambio de vidiro ventana | Und | 0     | 1                  | \$ 1.336.717 | \$ -        | \$ 1.336.717             |
| SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO 9,96, X 2,10. Incluye marco, chapa con llave ambos lados, pelicula opalizada y demolicion de vaho en muro macizo            | Und | 0     | 1                  | \$ 804.093   | \$ -        | \$ 804.093               |
| SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA PLEGABLE 7,70 X 2,00                                                                                                                              | Und | 0     | 1                  | \$ 127.313   | \$ -        | \$ 127.313               |

**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO**  
**IP N° 16 SRAEC DE 2017**  
**OBRA CIVIL CON DOTACIÓN DE MOBILIARIO OFICINA ABIERTA SECCIÓN CRIMINALÍSTICA C.T.I.**  
**ACTA DE MAYORES Y MENORES**

|                           |  |      |                     |
|---------------------------|--|------|---------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>           |  | \$ - | \$ <b>5.435.185</b> |
| <b>ADMIN 20%</b>          |  | \$ - | \$ <b>1.087.037</b> |
| <b>IMPREVISTOS 1%</b>     |  | \$ - | \$ <b>54.352</b>    |
| <b>UTILIDAD 5%</b>        |  | \$ - | \$ <b>271.759</b>   |
| <b>IVA SOBRE UTILIDAD</b> |  | \$ - | \$ <b>51.634</b>    |
| <b>TOTAL OBRA CIVIL</b>   |  | \$ - | \$ <b>6.899.967</b> |

| <b>DOTACION MOBILIARIO SECCIÓN CRIMINALÍSTICA C.T.I. RISARALDA</b>                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |                           |                    |                    |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN MOBILIARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>UND</b> | <b>CANT.</b> | <b>Cantidad ejecutada</b> | <b>VALOR UNIT.</b> | <b>VALOR TOTAL</b> | <b>Valor Cantidad Ejecutada</b> |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO MINI SPLIT 24,000 BTU/H CON TECNOLOGÍA INVERTER, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-1 410 A. TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DEBIDAMENTE AISLADO Y SOPORTADO, CABLE DE CONTROL, BASE METÁLICA, SISTEMA DE DESAGÜE (BOMBA DE CONDENSADO), ACOMETIDA ELÉCTRICA, PROTECCIÓN ELÉCTRICA | UND        | 0,00         | 1,00                      | \$ 3.989.626       | \$ -               | \$ 3.989.626                    |
| SOFA 3 PUESTOS EN CUERO SINTETICO                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND        | 0,00         | 1,00                      | \$ 3.800.000       | \$ -               | \$ 3.800.000                    |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |                           |                    | \$ -               | \$ <b>7.789.626</b>             |
| <b>IVA (19%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |                           |                    | \$ -               | \$ <b>1.480.029</b>             |
| <b>TOTAL MOBILIARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |                           |                    | \$ -               | \$ <b>9.269.655</b>             |

| <b>RESUMEN COSTOS OBRA CIVIL + DOTACION MOBILIARIO OFICINA ABIERTA + adicionales</b> |  |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>SUBTOTAL OBRA CIVIL</b>                                                           |  | \$ <b>31.260.018</b> | \$ <b>36.684.086</b> |
| <b>ADMIN 20%</b>                                                                     |  | \$ <b>6.252.004</b>  | \$ <b>7.336.817</b>  |
| <b>IMPREVISTOS 1%</b>                                                                |  | \$ <b>312.600</b>    | \$ <b>366.841</b>    |
| <b>UTILIDAD 5%</b>                                                                   |  | \$ <b>1.563.001</b>  | \$ <b>1.834.204</b>  |
| <b>IVA SOBRE UTILIDAD</b>                                                            |  | \$ <b>296.970</b>    | \$ <b>348.499</b>    |
| <b>TOTAL OBRA CIVIL</b>                                                              |  | \$ <b>39.684.593</b> | \$ <b>46.570.447</b> |
| <b>SUBTOTAL MOBILIARIO</b>                                                           |  | \$ <b>10.076.510</b> | \$ <b>15.683.522</b> |
| <b>IVA (19%)</b>                                                                     |  | \$ <b>1.914.537</b>  | \$ <b>2.979.869</b>  |
| <b>TOTAL MOBILIARIO OFICINA ABIERTA</b>                                              |  | \$ <b>11.991.047</b> | \$ <b>18.663.391</b> |
| <b>TOTAL OBRA CIVIL + DOTACION MOBILIARIO OFICINA ABIERTA+ adicionales</b>           |  | \$ <b>51.675.640</b> | \$ <b>65.233.838</b> |

NOMBRE Y FIRMA PSUPERVISOR CONTRATO  
 ALEXANDER BOTERO RAMIREZ  
 C.C. No. 10.006.555 de Pereira  
 Tecnico Investigador II

NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA  
 JORGE EDUARDO ALVAREZ GALLEGOS  
 C.C. No. 75.073.463 de Manizales