

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	al 31 de MAYO de 2023.

CONTRATO 1619 DEL 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.



INFORME MENSUAL No. 1

MAYO DEL 2023

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1		FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

Contrato de Obra No. LC-003-CO-007-2023 Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023
 Contrato de Interventoría No. 1619 del 2022 Interventoría: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Objeto Contrato de Obra:
 MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION Y EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

INFORME MENSUAL No. 1 MES O PERIODO: may-23

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIOS
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	X		
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	X		
1	INTRODUCCIÓN				
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				
2.1	Localización		X		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		X		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		X		
2.4	Características técnicas del proyecto		X		
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA				
3.1	Información general del contrato		X		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		
3.3	Seguimiento ítems no previstos		X		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA				
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	X		
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	X		
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	X		
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	X		
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	X		
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	X		
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	X		
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14			
4.9	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2			
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2			
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1			
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2			
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
5.1	Información general del contrato		X		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		
5.3	Informes especialistas y profesionales				
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC				
5.5	Informe matriz de riesgos.				
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría				
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.				
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	X		
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	X		
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	X		
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	X		
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15			
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		X		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2			
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2			
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3			
7	Conclusiones y recomendaciones				
8	Anexos		X		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		
8.2	Registro fotográfico y vídeo del avance de las obras		X		
8.3	Registro fotográfico y vídeo de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		X		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		X		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por
 ELIAS JAIMES FERNANDEZ
 Firma: _____
 Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial


	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	31 DE MAYO de 2023.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																							
			VERSION 1																																																							
			PÁGINA																																																							
			FECHA 14/06/2023 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA	DIRECCION TERRITORIAL: OCAÑA NORTE DE SANTANDER	PERIODO MES: MAYO DE 2023																																																								
CONTRATO DE OBRA No.: LC-003.CO-007-2023																																																										
OBJETO: AJUSTAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES FECHA DE INICIO: 24 DE MAYO DEL 2023 FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/05/2023 FECHA DE REANUDACIÓN: 23/06/2023 FECHA DE VENCIMIENTO: TRES (03) MESES PLAZO ACUMULADO:																																																								
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023		VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 475.175.326,50 VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): N/A VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): N/A ANTICIPO CONCEDIDO: N/A ANTICIPO AMORTIZADO: N/A																																																								
CONTRATO DE INTERVENCIÓN: 1619 del 2022		INTERVENITOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENCIÓN: ELIAS JAMES FERNANDEZ																																																								
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																																										
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Subbase</td><td>Extensión Compactación</td><td>M3 237</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Muros de contención Alcantarillas Puentes</td><td>UNIDAD 1</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>M2</td><td>12084,59</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td>Concreto M3</td><td>173</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Subbase	Extensión Compactación	M3 237	Estructuras	Muros de contención Alcantarillas Puentes	UNIDAD 1	Mantenimiento	M2	12084,59	Otros (Especificar cuáles)	Concreto M3	173																																								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																								
Subbase	Extensión Compactación	M3 237																																																								
Estructuras	Muros de contención Alcantarillas Puentes	UNIDAD 1																																																								
Mantenimiento	M2	12084,59																																																								
Otros (Especificar cuáles)	Concreto M3	173																																																								
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																										
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Subbase</td><td>Extensión Compactación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Muros de contención Alcantarillas Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Subbase	Extensión Compactación			Estructuras	Muros de contención Alcantarillas Puentes			Mantenimiento				Otros (Especificar cuáles)																																						
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																							
Subbase	Extensión Compactación																																																									
Estructuras	Muros de contención Alcantarillas Puentes																																																									
Mantenimiento																																																										
Otros (Especificar cuáles)																																																										
AVANCE FINANCIERO																																																										
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES																																																										
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>453.293.994,50</td><td></td><td>453.293.994,50</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>9.620.492,00</td><td></td><td>9.620.492,00</td></tr><tr><td>IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD</td><td>812.495,00</td><td></td><td>812.495,00</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>9.620.492,00</td><td>1.827.893,00</td><td>11.448.385,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>473.347.433,50</td><td></td><td>475.175.326,50</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	453.293.994,50		453.293.994,50	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	9.620.492,00		9.620.492,00	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	812.495,00		812.495,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	9.620.492,00	1.827.893,00	11.448.385,00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	473.347.433,50		475.175.326,50																											
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																							
OBRAS	453.293.994,50		453.293.994,50																																																							
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	9.620.492,00		9.620.492,00																																																							
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	812.495,00		812.495,00																																																							
ESTUDIOS Y DISEÑOS	9.620.492,00	1.827.893,00	11.448.385,00																																																							
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD																																																										
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	473.347.433,50		475.175.326,50																																																							
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																										
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																										
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>5.724.192,50</td><td></td><td></td><td>5.724.192,50</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>5.724.192,50</td><td></td><td></td><td>5.724.192,50</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS				0,00	AJUSTES					OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES					JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					ESTUDIOS Y DISEÑOS	5.724.192,50			5.724.192,50	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)					VALOR EJECUTADO	5.724.192,50			5.724.192,50
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																						
OBRAS				0,00																																																						
AJUSTES																																																										
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																										
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																										
ESTUDIOS Y DISEÑOS	5.724.192,50			5.724.192,50																																																						
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																										
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																										
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																										
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																										
VALOR EJECUTADO	5.724.192,50			5.724.192,50																																																						
INVERSIÓN EN OBRA																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 475.175.326,50																																																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 0,00%																																																										
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%																																																										
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																										
MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																										
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																										
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																										
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																										
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																										
<div></div>																																																										
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE LA VÍA CONSTRUIR LA PLACA HUELLA																																																										
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE LA VÍA CONSTRUIR LA PLACA HUELLA																																																										
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																										
Firma: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 54302-35679NTS Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																																										

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

CONTROL DE APROBACION

Nombre del documento:		Informe Mensual de interventoría No 1
Código del documento:		
Versión:	1	

ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN			
Actividad	Fecha	Nombre del ejecutor	Firma
Elaboración	13/05/2023	Jesús Orlando Vivas	
Revisión			
Verificación			
Aprobación			

DISTRIBUCIÓN		
Persona a quien se envía	Cargo	Organización
Elías Jaimes Fernández	Supervisor	INVIAS

CONTROL DE VERSIONES		
Versión	Fecha	Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior
1		
2		

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	31 DE MAYO de 2023.

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCION	8
2.	DESCRIPCION DEL PROYECTO.....	9
2.1	LOCALIZACION.....	9
2.2	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA	10
2.3	CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO	10
3.	INFORMACION CONTRATO DE OBRA	11
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	11
3.1.1	Información contractual.....	11
3.2	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	12
3.3	SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.....	12
3.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	12
3.4.1	Modificaciones y adiciones al contrato	12
3.4.2	Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra.	12
3.4.3	Estado de pólizas	13
4.	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA	14
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	14
	4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA	15
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.....	18
4.3	PERSONAL CONTRATO DE OBRA.....	19
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA ..	20
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	21
4.6	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.....	22
4.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	23
5.	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA	25
5.1	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	25
5.1.1	Aspectos legales del contrato	25
5.2	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.....	27
6.	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	28
6.1	EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	28

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

6.2	PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	29
6.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	30
6.4	SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	31
6.5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA 32	
6.6	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....	32
6.6.1	Seguimiento a la inversión del anticipo	32
8.	ANEXOS	34

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	31 DE MAYO de 2023.

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato	11
Tabla 2. Póliza de cumplimiento.....	13
Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual; Error! Marcador no definido.	
Tabla 4. Aspectos legales del contrato de interventoría	25
Tabla 5. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría.....	26
Tabla 6. Personal Activo de la Interventoría.	29
Tabla 7. Relación de la correspondencia recibida	34
Tabla 8. Relación de la correspondencia enviada	35

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del proyecto	9
---	---

LISTA DE ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo	34
Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras	41

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

1. INTRODUCCION

El presente informe describe las actividades realizadas durante el período comprendido entre el 24 al 31 de mayo del 2023, para el proyecto **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.”**

Las actividades corresponden principalmente a labores de seguimiento, control y verificación a los trabajos correspondientes al contrato No. LC_003_CO_007-2023 cuyo objeto es: **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”**

El seguimiento a la ejecución del proyecto se ha realizado periódicamente a través de recorridos conjuntos con funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander y especialistas, a diario con Ingenieros Directores, Residentes e inspector de Obra e Interventoría para dar cumplimiento a lo estipulado en el pliego de condiciones y anexo técnico del Contrato 01946 de 2019 y en las Especificaciones Técnicas de INVIAS.

El presente informe se remite a INVÍAS, a la Dirección Territorial Ocaña, al despacho del Supervisor del Contrato de interventoría N° 1110 de 2022, Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	31 DE MAYO de 2023.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION




Imagen 1. Localización del proyecto

El área del proyecto se encuentra ubicada El municipio de Teorama forma parte de la subregión occidental departamento Norte de Santander. en el departamento de Norte de Santander, En la actualidad la vía que comunica la Cabecera Municipal de Teorama con el corregimiento de San Juancito se encuentra deterioradas, en muy mal estado, afectando la movilidad de tránsito vehicular. Algunas de los tramos de las vías presentan deterioro de la superficie de rodadura. Otros factores que influyen en el deterioro, son las fuertes lluvias que generan grandes torrentes de agua que se extiendena lo largo del ancho de la vía, arrastrando todo tipo de sedimentos y materiales sólidos, que van eliminando la superficie de rodadura. Las situaciones anteriores, generan aumento de los tiempos de viaje lo que conlleva al amento de los costos de transporte de carga y pasajeros, inoportuno acceso a los servicios médicos e incremento en el riesgo de deserción escolar, igualmente, tiene efectos en la baja comercialización de productos del municipio, lo que incide en el bajo desarrollo socioeconómico de la zona por el incremento en los precios de los alimentos y pérdidas de las cosechas, al existir una deficiencia en el intercambio de productos y víveres, la economía se ve afectada, incrementando los índices de pobreza y las malas condiciones de bienestar de la población.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía Teorama con el corregimiento de San Juancito, se encuentra en mal estado debido a la falta de intervención y debido al tráfico constante de vehículos de carga pesada hacia los sectores de producción agrícola que se encuentran en la zona, además de condiciones de inestabilidad en la banca que conducen a un aumento de tiempos de viaje, altos fletes de carga y excesivos costos de operación vehicular.

2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El Alcance del proyecto será el mejoramiento y conformación de la calzada y construcción de una placa. La Carretera Teorama con el corregimiento de San Juancito tiene una longitud de 45 KM que se encuentran en muy mal estado por las condiciones de su superficie de rodadura que en parte está constituida parcialmente de base estabilizada con emulsión asfáltica y afirmado. Además de la inestabilidad de la calzada, lo cual se complica aún más, en los tiempos de lluvia. Esta situación genera altos costos de operación y aumento en los tiempos de recorrido.

El departamento norte de Santander realiza inversiones con periodicidad anual en mantenimiento, pero en muchos de los casos se terminan atendiendo situaciones de emergencia por lo limitado de los recursos.

De acuerdo con lo indicado en los pliegos de condiciones, el objeto de esta intervención es efectuar obras de mejoramiento de vía secundaria comprendida entre los municipios de teorama y convención y las obras complementarias que garanticen la estabilidad de la vía, según los estudios y diseños entregados por la gobernación de norte de Santander.

Los estudios y diseños contienen capítulos estructurales, hidráulicos, geotécnicos, pavimentos, diseño geométrico, que determinan la ejecución de las obras contempladas en el alcance del proyecto.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3.1.1 Información contractual

Tabla 1. Información general del contrato

CONTRATO No.	LC-003-CO-007-2023
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Planeación e Infraestructura
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023
C.C. o N.I.T.	901710090-8
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ
C.C. o N.I.T	1.052.948.815
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005.24.008
CDP No.	1602-1
VALOR DEL CONTRATO	\$ 75.175.326,50
PLAZO O DURACIÓN	TRES (3) meses.
LUGAR DE EJECUCIÓN	TEORAMA-SAN JUANCITO
SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO PALLAREZ PRADO secretario de Planeación e Infraestructura – Supervisor del Contrato por parte del municipio
INTERVENTOR (Externo)	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
FECHA ACTA DE INICIO	Mayo 24 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:	Agosto 23 de 2023

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo correspondiente del 24 al 31 de mayo del 2023 de ejecución del contrato LC_003_CO_007-2023, luego de su reanudación, el pasado 24 de mayo de 2023. El Contratista CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023, realizó las siguientes actividades.

- Entrega de pólizas actualizadas con la fecha de reinicio.
- Programación de obra actualizada con la fecha de reinicio.

Se adelantan las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Se realizan recorridos periódicos por el corredor vial a intervenir y en ejecución y toma de registro fotográfico al inicio y durante la ejecución de los trabajos en el tramo.
- ✓ Durante está ejecutando los ajustes a los estudios y diseños del proyecto

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato

A la fecha se no han presentado modificaciones de cantidades.

3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra.

En el formato de Acta de recibo parcial y/o final de obra se relacionan los conceptos: información principal del contrato de obra, las condiciones originales, las condiciones actualizadas a traer de la última acta de modificación de cantidades de obra aprobada, la obra ejecutada en cada mes y el acumulado de ejecución de estos hasta el mes de la correspondiente acta.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	31 DE MAYO de 2023.

A la fecha no se han presentado actas de recibo parcial.

3.4.3 Estado de pólizas

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presento la actualización de la póliza de cumplimiento No 21-44-101412163 y la póliza ESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS No. 21-40101210629 con respecto a la fecha de reinicio, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, y aprobada por la alcaldía Municipal de Teorama. A continuación, se relacionan los amparos actualizados de esta póliza.

Tabla 2. Póliza de cumplimiento

DESCRIPCION GARANTIAS PRESENTADAS	NO. DE PÓLIZA	COMPANIA ASEGURADORA	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
	21-44-101412163	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/05/2023	08/02/2024	\$47.517.532,65
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPATA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		\$47.517.532,65
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/05/2023	08/08/2026	\$23.758.766,33
	21-40-101210629	SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	08/05/2023	08/08/2023	\$232.000.000,00
			CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	08/05/2023	08/08/2023	\$232.000.000,00
			VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	08/05/2023	08/08/2023	\$232.000.000,00

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	31 DE MAYO de 2023.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 24 al 31 mayo de 2023, la información se relaciona en el Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEPI-MN-15-FR-2
				VERSION 1
				PÁGINA
				FECHA 30/05/2023 (24/156/175)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA NORTE DE SANTANDER		PERIODO MES: MAYO DE 2023
CONTRATO DE OBRA No.: LC003-CO-007-2023		PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES FECHA DE INICIO: 24 DE MAYO DEL 2023		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 475.175.326,50
OBJETO: ALINEAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/05/2023 FECHA DE REANUDACIÓN: 23/05/2023 FECHA DE VENCIMIENTO: 23/05/2023		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/A VALOR ACUMULADO (incluido IVA): N/A ANTICIPO CONCEDIDO: N/A
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023		PLAZO ACUMULADO: TRES (03) MESES		ANTICIPO AMORTIZADO: N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1619 del 2022		INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Subbase	Extensión	M2	237	Subbase	Extensión		
	Compactación	M3			Compactación		
Estructuras	Muros de contención	UNIDAD	1	Estructuras	Muros de contención		
	Alcantarillas				Alcantarillas		
	Puentes				Puentes		
Mantenimiento		M2	12094,59	Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Concreto	M3	173	Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO				
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL	
OBRAS	453.293.994,50		453.293.994,50	
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	9.620.492,00		9.620.492,00	
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	812.455,00		812.455,00	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	9.620.492,00	1.827.893,00	11.448.385,00	
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	473.347.433,50		475.175.326,50	
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				0,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO DE HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	5.724.192,50		5.724.192,50	5.724.192,50
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	5.724.192,50		5.724.192,50	5.724.192,50

INVERSIÓN EN OBRA INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 475.175.326,50 INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 0,00% AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES MANO DE OBRA CALIFICADA: 0 MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0	
--	--	---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO






TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE LA VÍA CONSTRUIR LA PLACA HUELLA

TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE LA VÍA CONSTRUIR LA PLACA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)



Firma
 Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No. 54030-35679N75
Original: Informe Mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RM-MS, Copia: Interventor, Dirección Territorial

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

El desarrollo semanal del contrato de obra se encuentra relacionado en el formato denominado MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Los Informes Semanales están suscritos por el Director de Interventoría y contienen la información relacionada con: I. Información general, II. Información presupuestal y avance financiero, III. Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. gestión predial, VI. Gestión social, VII. Actividades realizadas en la semana, VIII. Actividades que realizar en la siguiente semana, IX. Esquema gráfico alcance del contrato, X. registro fotográfico y XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de obra.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto.

Informe N°1

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1		FECHA: Del 24 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022		31 DE MAYO de 2023.

FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO: SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESION DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACION DE CAUCES: SI NO N/A VESTIMENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual): SI NO N/A													
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:													
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO:		OBSERVACIONES:													
V. GESTIÓN SOCIAL <table border="1"> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td>OBRA</td> <td>INTER</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	1	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER													
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	1													
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:															
VI. GESTIÓN PREDIAL TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVALES APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS:		OBSERVACIONES:													
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD															
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS Durante la etapa de obra, el equipo de trabajo del contratista ha estado en la zona o via realizando las siguientes actividades: Se realiza un reconocimiento del sitio a intervenir en campaña del municipio de teorama, contratista e interventoria Se inicia el levantamiento topografico del sitio a intervenir para adelantar los trabajos de ajustes a los diseños															
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA continuar con la realización de los ajustes a los diseños															
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS TRAMO VAL K38+100 AL K38+350															
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP-MNC-24-15 del Manual de Interventoría.															
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO															
 INICIO DE ACTIVIDADES TOPOGRAFIA K38+100 AL K38+350		 INICIO DE ACTIVIDADES TOPOGRAFIA K38+100 AL K38+350													
 INICIO DE ACTIVIDADES TOPOGRAFIA K38+100 AL K38+350															
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.															
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA													
1. Hacer acompañamiento y seguimiento a las actividades del contratista orientando y recomendando los trabajos a realizar de acuerdo a la ruta critica del proyecto 2. Acompañamiento en los ajustes y diseños de acuerdo a los trabajos de campo y la información del proyecto 3. Exigir que las obras se realicen de acuerdo a la normatividad vigente en todas las actividades 4. Realizar acompañamiento en campo para la supervisión de todas las actividades realizando las observaciones pertinentes a que haya lugar. 5. Solicitar la información semanalmente recolectada en campo		FIRMA:  NOMBRE: ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA Matrícula Profesional No. 54202-35679 NTS													

Original Informe Mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del SIVIS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO


A continuación, se relaciona el estado general del tiempo en el periodo comprendido entre el el 24 al 31 mayo de 2023, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 denominado “Estado general del tiempo”

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	14/06/2023 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA NORTE DE SANTANDER																													
CONTRATO DE OBRA No: LC-003-CO-007-2023			CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO 2023			AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO																													
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1619 del 2022			PROYECTO: DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER																													
			INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																									24	24	24	24	24	24	24	192
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas																									24	24	24	24	24	24	24	192
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Firma Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO Director de obra Matricula Profesional No.: 54202 – 086216 NDS </div> <div style="width: 45%;">  Firma Nombre: JEISON ANWAR RINCON VERGEL Residente de Interventoría Matricula Profesional No.: 54202-145216NTS </div> </div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	31 DE MAYO de 2023.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo comprendido entre el 24 al 31 mayo de 2023, se realizó la toma de muestras cilíndricas de concreto de acuerdo a las actividades a ejecutar, Esta información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 denominado “Resumen ensayos laboratorio”, cuando aplique en la ejecución de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
						FECHA	14/06/2023 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA						DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA NORTE DE SANTANDER			
CONTRATO DE OBRA No.: LC-003-CO-007-2023						CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO 2023						AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL PROYECTO: MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1619 del 2022						INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
NO SE PRESENTA ENSAYOS DE LABORATORIO DE OBRA POR QUE EL PROYECTO ESTA EN ESTAPA DE AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma:  Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO Director de obra Matricula Profesional No.: 54202 - 086216 NDS					Firma:  Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 54202-35679NTS				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	31 DE MAYO de 2023.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, correspondiente al SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS del contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-12 VERSION: 1 PAGINA: 1																																						
	UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA		FECHA: 24 DE MAYO DE 2023 (Día) (Mes) (Año)																																						
	DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA NORTE, SANTANDER																																								
CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CD-007-2023 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS TEOGRAMA 2023																																									
OBJETO DEL CONTRATO: ALINAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEOGRAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER																																									
FECHA DE INICIO: 24/05/2023 PLAZO ACTUAL: TRES (3) MESES. PLAZO DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23 DE AGOSTO DEL 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																									
VALOR INICIAL: \$ 475.175.326,50 VALOR ACUMULADO: \$ 475.175.330,00 (Incluye IVA)																																									
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$																																									
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 1110 DE 2022 INTERVENIENTE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 47.517.532,65</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inserción del anticipo</td> <td>0%</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>10%</td> <td>\$ 47.517.533,00</td> </tr> <tr> <td>Cantidad de Estudios y Diseños</td> <td>0%</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>0%</td> <td>\$ 23.768.766,50</td> </tr> </tbody> </table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 47.517.532,65	Buen manejo y correcta inserción del anticipo	0%	\$ -	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 47.517.533,00	Cantidad de Estudios y Diseños	0%	\$ -	Estabilidad y/o Calidad de Obra	0%	\$ 23.768.766,50	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8 5 2023</td> <td>8 2 2024</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 5 2023</td> <td>8 8 2026</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 8 2023</td> <td>2 8 2026</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde	Hasta	Desde	Hasta	8 5 2023	8 2 2024			8 5 2023	8 8 2026			2 8 2023	2 8 2026		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																							
Cumplimiento	10%	\$ 47.517.532,65																																							
Buen manejo y correcta inserción del anticipo	0%	\$ -																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 47.517.533,00																																							
Cantidad de Estudios y Diseños	0%	\$ -																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	0%	\$ 23.768.766,50																																							
VIGENCIA																																									
Desde	Hasta	Desde	Hasta																																						
8 5 2023	8 2 2024																																								
8 5 2023	8 8 2026																																								
2 8 2023	2 8 2026																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101412163 Certificado de modificación o anexo No. 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES</td> <td>49%</td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS</td> <td>49%</td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS</td> <td>49%</td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	49%	\$ 232.000.000,00	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	49%	\$ 232.000.000,00	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	49%	\$ 232.000.000,00	Otros			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8 5 2023</td> <td>8 8 2023</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 5 2023</td> <td>8 8 2023</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 5 2023</td> <td>8 8 2023</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde	Hasta	Desde	Hasta	8 5 2023	8 8 2023			8 5 2023	8 8 2023			8 5 2023	8 8 2023					
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																							
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	49%	\$ 232.000.000,00																																							
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	49%	\$ 232.000.000,00																																							
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	49%	\$ 232.000.000,00																																							
Otros																																									
VIGENCIA																																									
Desde	Hasta	Desde	Hasta																																						
8 5 2023	8 8 2023																																								
8 5 2023	8 8 2023																																								
8 5 2023	8 8 2023																																								
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101210629 OTRAS PÓLIZAS No.																																									
Certificado de modificación o anexo No. 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																									
ADICIONAL No. 1 PRÓRROGA No. 1		MODIFICACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inserción del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cantidad de Estudios y Diseños</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inserción del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Cantidad de Estudios y Diseños			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde	Hasta	Desde	Hasta												
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																							
Cumplimiento																																									
Buen manejo y correcta inserción del anticipo																																									
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																									
Cantidad de Estudios y Diseños																																									
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																									
VIGENCIA																																									
Desde	Hasta	Desde	Hasta																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.																																									
Certificado de modificación o anexo No. 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																									
Razón Social Compañía Aseguradora:																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																									
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																									
ADICIONAL No. 1 PRÓRROGA No. 1		MODIFICACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 1																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año																	
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																							
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																																									
Otros																																									
VIGENCIA																																									
Desde	Hasta	Desde	Hasta																																						
Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año																																						
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.																																									
Certificado de modificación o anexo No. 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																									
Razón Social Compañía Aseguradora:																																									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																									
OBSERVACIONES:																																									
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (llenar las casillas que se requieran).																																									
Firmado: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA Director de Intervenciones Matrícula Profesional No. 54202-35679NTS Original Informe mensual de Intervención. Archivo de Gestión del RCVIS. Copias: Intervención y Dirección Técnica																																									

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Seguimiento al plan de calidad contrato de obra FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-14

Nota: A la fecha se está revisando los documentos del plan de calidad presentado por el contratista de obra a la anterior interventoría.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

- Seguimiento a la inversión de anticipo N/A

N/A debido a que no se realiza anticipo.

Formatos MEPI-MN-IN-2-FR-1y MEPI-MN-IN-2-FR-2

- Seguimiento programa de obra
- Seguimiento programa de inversiones

En este periodo por ser tan corto no se realizaron comités de obra.

Durante el presente mes no se realizaron socializaciones con la comunidad

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Aspectos legales del contrato

Tabla 3. Aspectos legales del contrato de interventoría

CONTRATO:	1619 DEL 2022
CONTRATISTA:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	21 DICIEMBRE 2022
FECHA REINICIO:	24 DE MAYO 2023
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	23 DE AGOSTO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 44.280.000

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

5.1.2 Pólizas y seguros

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías, gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual. La aprobación de la el anexo modificadorio N°5 de la póliza seguro de cumplimiento N° CCT-100004493 de Mundial de Seguros S.A fue indicada mediante en la plataforma SECOP II.

Tabla 4. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL								
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 4.428.000,00	24	5	2023	23	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 8.856.000,00	24	5	2023	23	8	2026
Calidad del servicio	30%	\$ 13.284.000,00	23	8	2023	23	8	2028

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 24 al 31 de Mayo de 2023, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra N° 01946 de 2019.

Dentro de las actividades administrativas se encuentran:

- ✓ Elaboración Informes Semanales y Mensuales de interventoría.
- ✓ Comités de seguimiento de la ejecución del contrato de obra.
- ✓ Revisión de las cantidades ejecutadas en obra, en base a los diseños y documentos técnicos.
- ✓ Realización y revisión de avance de acuerdo a la programación presentada y flujo de intraversiones.
- ✓ Control y trazabilidad del proyecto a través de la bitácora de obra.

Dentro de las actividades técnicas se realizaron:

- ✓ Se realizaron recorridos periódicos por el corredor vial intervenido y toma de registro fotográfico a los sitios del proyecto y de las actividades ejecutadas.
- ✓ Se hace control y trazabilidad del proyecto a través de la bitácora de obra.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1		FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022		

6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías del INTERVENOR (Garantía única), gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA		
			FECHA	14/06/2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1619 del 2022			INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - TERRITORIAL OCAÑA.					
FECHA DE INICIO: 24/05/2022 PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/08/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 44.280.000,00 VALOR ACUMULADO: (Incluye adicionales)					
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
Amparo		% Amparo	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA
Cumplimiento		10%	\$ 4.428.000,00		Desde: 20 12 2022 Hasta: 12 01 2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		20%	\$ 8.856.000,00		Desde: 20 12 2022 Hasta: 12 01 2025
Calidad del servicio		30%	\$ 13.284.000,00		Desde: 12 01 2023 Hasta: 12 01 2028
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.: CCT-100004493 Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21-12-2022					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIIONES					
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.					
Amparo		% Amparo	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA
Cumplimiento		10%	\$ 4.428.000,00		Desde: 24 5 2023 Hasta: 23 2 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		20%	\$ 8.856.000,00		Desde: 24 5 2023 Hasta: 23 8 2026
Calidad del servicio		30%	\$ 13.284.000,00		Desde: 23 8 2023 Hasta: 23 8 2028
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.: CCT-100004493 Certificado de modificación o anexo No.: 5 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 7-06-2023					
OBSERVACIONES:					
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).					
Firma:  Nombre: ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.			Firma:  Nombre: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS		

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se elevará consulta ante el INVIAS para establecer las condiciones y la forma de presentación del plan de calidad para su aprobación.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo

El contrato de interventoría No 1619-2022 no pactó anticipo.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato de obra No. LC_003_CO_007-2023, completa al finalizar este primer período luego del reinicio, comprendido entre el 24 al 31 de mayo del 2023, presenta una inversión del presente periodo se llega al 1,20 % de ejecución.

El CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023, respecto de la programación mensual para el periodo 1 obtuvo el siguiente rendimiento en obra:

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	OBRA	\$ 5.724.192,50	1,20%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (B):	OBRA	\$ 5.724.192,50	1,20%

Se requiere por parte del contratista, acatar todas las recomendaciones dadas por la interventoría, así mismo la entrega de oportuna de la documentación solicitada, con el fin de evitar inconvenientes que desenfunden en multas y sanciones, de acuerdo a las cláusulas establecidas en el contrato de obra

Se recomienda al contratista continuar con la entrega de soportes de la afiliación del personal y toda la información relacionada con pagos de seguridad social.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

8. ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Tabla 6. Relación de la correspondencia recibida

Nota: no se recibió correo en este periodo del 24 al 31 de mayo del 2023.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

Tabla 7. Relación de la correspondencia enviada

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.				
RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DESDE EL DEL 24 AL 31 MAYO DEL 2023				
FECHA	No DE OFICIO	DESTINATARIO	ENTIDAD/EMPRESA	ASUNTO
16 DE MAYO DE 2023	Oficio-001-2023	INVIAS	Director Territorial Ocaña y Supervisor	PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA
24 DE MAYO DE 2023	Oficio-002-2023	INVIAS	Director Territorial Ocaña y Supervisor	SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN JEISON RINCON VERGEL DEL CONTRATO 1110 DE 2022.
24 DE MAYO DE 2023	Oficio-003-2023	MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ	CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023	SOLICITUD DE REQUISITOS PARA INICIOS DE TRABAJOS
30 DE MAYO DE 2023	Oficio-004-2023	INVIAS	Director Territorial Ocaña y Supervisor	ENVIO POLIZAS ACTUALIZADAS CON FECHA REINICIO

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	31 DE MAYO de 2023.

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato N° 1619 de 2022

Oficio-001-2023

San José de Cúcuta, 16 de mayo de 2023

Ingeniero
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña y Supervisor.
ejaimes@invias.gov.co

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

Apreciado ingeniero de acuerdo con las obligaciones contractuales de la interventoría, comedidamente remitimos para su respectiva revisión y si lo considera pertinente aprobación, las hojas de vida de los siguientes profesionales:

- Laura Bautista Carrillo - Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad
- Jesús Orlando Vivas - Noguera Especialista en Estructuras
- Carolina Jácome - Especialista Geología y/o Geotecnia
- Esleide Yliana Barbosa - Especialista en hidráulica e Hidrología
- Jeison Anwar Rincón - Vergel Residente de interventoría

Atentamente,



JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista en Estructuras
Interventoría
Celular No. 302 372 25 64
Correo: interventoria1110de2022@gmail.com

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al 31 DE MAYO de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato N° 1619 de 2022

Oficio-002-2023

San José de Cúcuta, 24 de mayo de 2023

Ingeniero
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña y Supervisor.
ejaimes@invias.gov.co

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.

ASUNTO: Solicitud de desvinculación Jeison Rincon Vergel del contrato 1110 de 2022.

Cordial saludo,

Apreciado ingeniero la presente es solicitar la desvinculación del ingeniero Jeison Anwar Rincón – Vergel al contrato 1110 del 2022. Debido que el ingeniero Jeison Rincon vergel va a laborar en el contrato N° 1619 de 2022 de interventoría municipio de Teorama Norte de Santander.

Atentamente,

JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista en Estructuras
Director de Interventoría
Celular No. 302 372 25 64
Correo: interventoria1110de2022@gmail.com

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	31 DE MAYO de 2023.

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato N° 1619 de 2022

Oficio-003-2023

San José de Cúcuta, 25 de mayo de 2023

Ingeniera
MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ
Representante Legal del
CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023
CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023, TIENE COMO OBJETO "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

ASUNTO: SOLICITUD DE REQUISITOS PARA INICIOS DE TRABAJOS

Respetados señores:

De acuerdo a nuestras obligaciones contractuales de seguimiento y control en la ejecución del proyecto derivado del contrato en referencia me permito solicitar siguientes requisitos para el inicio de la obra.

- a. **Requisitos administrativos**
 - Actualización de Pólizas orden inicio
- b. **Requisitos técnicos documentales**
 - Diseño de las obras ejecutar
 - Memoria de cálculo de cantidades
 - Plan de calidad y toma de muestras de laboratorio
 - Análisis de precios unitarios aprobados
 - Especificaciones técnicas aprobadas
 - Programación de obra y flujo de inversión
- c. **Requisitos de Personal**
 - Hojas de vida del personal Profesional
 - Soporte de afiliación al sistema de seguridad social para inicio del contrato
 - Plan de salud y seguridad en el trabajo
 - Plan de bioseguridad
 - Soporte de entrega elementos de protección personal
- d. **Relación del equipo mínimo obligatorio de acuerdo al anexo técnico**
 - Retroexcavadora
 - Cargador tipo bob cat
 - Dos volquetas
 - Mezcladora tipo trompo a 1 bulto
 - Compactador tipo canguro

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	31 DE MAYO de 2023.

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato N° 1619 de 2022

e. Plan de manejo de tránsito-PMT actualizado.

f. Requisitos cantera

- Soportes de autorización de la cantera (Licencia ambiental y título minero) o permiso temporal de exploración y explotación de autoridad ambiental.
- Ensayo de granulometría y límites al material Sub base

Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos.

Cordialmente,



JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista en
Estructuras
Director de Interventoría
Celular No. 302 372 25 64

Copias

- a) ELIAS JAIMES FERNANDEZ, Director Territorial Ocaña y Supervisor de Interventoría. Correo: ejaimes@invias.gov.co
- b) GUSTAVO ADOLFO PALLAREZ PRADO, Secretario de Planeación e Infraestructura Municipio Teorama. Correo: Secretariadeplaneacion@teorama-nortedesantander.gov.co

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	31 DE MAYO de 2023.

JESÚS ORLANDO VIVAS
NOGUERA
Interventor contrato N°
1619 de 2022



Oficio-004-2023

San José de Cúcuta, 30 de mayo de 2023

Ingeniero
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña y Supervisor.
ejaimes@invias.gov.co

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.

ASUNTO: ENVIO POLIZAS ACTUALIZADAS CON FECHA REINICIO

Cordial saludo,

Apreciado ingeniero de acuerdo con las obligaciones contractuales de la interventoría, envió pólizas actualizadas con el reinicio de fecha 24 de mayo del 2023 para su revisión y aprobación.

Atentamente,


JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista en Estructuras
Director de Interventoría
Celular No. 302 372 25 64
Correo: interventoria1110de2022@gmail.com

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 1	FECHA: Del 24 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	31 DE MAYO de 2023.

Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras





Firma

Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS