

 INVIA <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	al 30 de junio de 2023.

CONTRATO 1619 DEL 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.



INFORME MENSUAL No. 2

JUNIO DEL 2023

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2		FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

Contrato de Obra No. LC-003-CO-007-2023 Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023
 Contrato de Interventoría No. 1619 del 2022 Interventoría: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Objeto Contrato de Obra:
 MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION Y EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

INFORME MENSUAL No. 2 MES O PERIODO: jun-23

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIOS
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	X		
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	X		
1	INTRODUCCIÓN				
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				
2.1	Localización		X		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		X		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		X		
2.4	Características técnicas del proyecto		X		
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA				
3.1	Información general del contrato		X		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		
3.3	Seguimiento ítems no previstos		X		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA				
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	X		
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	X		
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	X		
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	X		
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	X		
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	X		
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	X		
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14			
4.9	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2			
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1			
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2			
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1 MEPI-MN-IN-14-FR-2			
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
5.1	Información general del contrato		X		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		
5.3	Informes especialistas y profesionales				
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC				
5.5	Informe matriz de riesgos.				
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría				
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.				
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	X		
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	X		
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	X		
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	X		
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15			
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		X		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2			
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2			
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3			
7	Conclusiones y recomendaciones				
8	Anexos		X		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		X		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		X		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por
 ELIAS JAIMES FERNANDEZ
 Firma: _____
 Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial


	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	30 de junio de 2023.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO: MEP-MN-IN-15-FR-2 VERSION: 1 PÁGINA: 19/07/2023 (26/18617/26)
FECHA: 19/07/2023		
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA NORTE DE SANTANDER	PERIODO MES: JUNIO DE 2023
CONTRATO DE OBRA No.: LC-003-CC-007-2023		
OBJETO: ALINAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023		
CONTRATO DE INTERVENCIÓN: 1619 del 2022 INTERVENOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENCIÓN: ELIAS JAMES FERNANDEZ		
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES		
INVERSIÓN EN OBRA		
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
TOMA DE DENSIDADES Y FIGURADO DE HIERRO E INSTALACION DE SUB BASE		
TRABAJOS DE EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE LA SUB BASE		
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)		
Firma: JRVN2 Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA Director de Intervención Matrícula Profesional No. 54202-35679NTS Original: Informe mensual de Intervención. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial		

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

CONTROL DE APROBACION

Nombre del documento:		Informe Mensual de interventoría No 2
Código del documento:		
Versión:	1	

ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN			
Actividad	Fecha	Nombre del ejecutor	Firma
Elaboración	13/05/2023	Jesús Orlando Vivas	
Revisión			
Verificación			
Aprobación			

DISTRIBUCIÓN		
Persona a quien se envía	Cargo	Organización
Elías Jaimes Fernández	Supervisor	INVIAS

CONTROL DE VERSIONES		
Versión	Fecha	Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior
1		
2		

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCION	8
2.	DESCRIPCION DEL PROYECTO.....	9
2.1	LOCALIZACION.....	9
2.2	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA	10
2.3	CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO	10
3.	INFORMACION CONTRATO DE OBRA	11
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	11
3.1.1	Información contractual.....	11
3.2	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	12
3.3	SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.....	12
3.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	12
3.4.1	Modificaciones y adiciones al contrato	12
3.4.2	Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra.	12
3.4.3	Estado de pólizas	13
4.	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA	14
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	14
	4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA	15
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.....	21
4.3	PERSONAL CONTRATO DE OBRA.....	22
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA ..	23
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	24
4.6	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.....	25
4.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	26
5.	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA	28
5.1	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	28
5.1.1	Aspectos legales del contrato	28
5.2	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.....	30
6.	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	31
6.1	EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	31

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

6.2	PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	32
6.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	33
6.4	SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	34
6.5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA	35
6.6	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....	35
6.6.1	Seguimiento a la inversión del anticipo	35
8.	ANEXOS	37

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato	11
Tabla 2. Póliza de cumplimiento.....	13
Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual; Error! Marcador no definido.	
Tabla 4. Aspectos legales del contrato de interventoría	28
Tabla 5. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría.....	29
Tabla 6. Personal Activo de la Interventoría.	32
Tabla 7. Relación de la correspondencia recibida	37
Tabla 8. Relación de la correspondencia enviada	41

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del proyecto	9
---	---

LISTA DE ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo	37
Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras	51

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

1. INTRODUCCION

El presente informe describe las actividades realizadas durante el período comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2023, para el proyecto **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.”**

Las actividades corresponden principalmente a labores de seguimiento, control y verificación a los trabajos correspondientes al contrato No. LC_003_CO_007-2023 cuyo objeto es: **“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”**

El seguimiento a la ejecución del proyecto se ha realizado periódicamente a través de recorridos conjuntos con funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander y especialistas, a diario con Ingenieros Directores, Residentes e inspector de Obra e Interventoría para dar cumplimiento a lo estipulado en el pliego de condiciones y anexo técnico del Contrato 01946 de 2019 y en las Especificaciones Técnicas de INVIAS.

El presente informe se remite a INVÍAS, a la Dirección Territorial Ocaña, al despacho del Supervisor del Contrato de interventoría N° 1110 de 2022, Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION




Imagen 1. Localización del proyecto

El área del proyecto se encuentra ubicada El municipio de Teorama forma parte de la subregión occidental departamento Norte de Santander. en el departamento de Norte de Santander, En la actualidad la vía que comunica la Cabecera Municipal de Teorama con el corregimiento de San Juancito se encuentra deterioradas, en muy mal estado, afectando la movilidad de tránsito vehicular. Algunas de los tramos de las vías presentan deterioro de la superficie de rodadura. Otros factores que influyen en el deterioro, son las fuertes lluvias que generan grandes torrentes de agua que se extiendena lo largo del ancho de la vía, arrastrando todo tipo de sedimentos y materiales sólidos, que van eliminando la superficie de rodadura. Las situaciones anteriores, generan aumento de los tiempos de viaje lo que conlleva al amento de los costos de transporte de carga y pasajeros, inoportuno acceso a los servicios médicos e incremento en el riesgo de deserción escolar, igualmente, tiene efectos en la baja comercialización de productos del municipio, lo que incide en el bajo desarrollo socioeconómico de la zona por el incremento en los precios de los alimentos y pérdidas de las cosechas, al existir una deficiencia en el intercambio de productos y víveres, la economía se ve afectada, incrementando los índices de pobreza y las malas condiciones de bienestar de la población.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía Teorama con el corregimiento de San Juancito, se encuentra en mal estado debido a la falta de intervención y debido al tráfico constante de vehículos de carga pesada hacia los sectores de producción agrícola que se encuentran en la zona, además de condiciones de inestabilidad en la banca que conducen a un aumento de tiempos de viaje, altos fletes de carga y excesivos costos de operación vehicular.

2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El Alcance del proyecto será el mejoramiento y conformación de la calzada y construcción de una placa. La Carretera Teorama con el corregimiento de San Juancito tiene una longitud de 45 KM que se encuentran en muy mal estado por las condiciones de su superficie de rodadura que en parte está constituida parcialmente de base estabilizada con emulsión asfáltica y afirmado. Además de la inestabilidad de la calzada, lo cual se complica aún más, en los tiempos de lluvia. Esta situación genera altos costos de operación y aumento en los tiempos de recorrido.

El departamento norte de Santander realiza inversiones con periodicidad anual en mantenimiento, pero en muchos de los casos se terminan atendiendo situaciones de emergencia por lo limitado de los recursos.

De acuerdo con lo indicado en los pliegos de condiciones, el objeto de esta intervención es efectuar obras de mejoramiento de vía secundaria comprendida entre los municipios de teorama y convención y las obras complementarias que garanticen la estabilidad de la vía, según los estudios y diseños entregados por la gobernación de norte de Santander.

Los estudios y diseños contienen capítulos estructurales, hidráulicos, geotécnicos, pavimentos, diseño geométrico, que determinan la ejecución de las obras contempladas en el alcance del proyecto.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3.1.1 Información contractual

Tabla 1. Información general del contrato

CONTRATO No.	LC-003-CO-007-2023
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Planeación e Infraestructura
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023
C.C. o N.I.T.	901710090-8
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ
C.C. o N.I.T	1.052.948.815
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005.24.008
CDP No.	1602-1
VALOR DEL CONTRATO	\$ 75.175.326,50
PLAZO O DURACIÓN	TRES (3) meses.
LUGAR DE EJECUCIÓN	TEORAMA-SAN JUANCITO
SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO PALLAREZ PRADO secretario de Planeación e Infraestructura – Supervisor del Contrato por parte del municipio
INTERVENTOR (Externo)	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
FECHA ACTA DE INICIO	Mayo 24 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:	Agosto 23 de 2023

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo correspondiente del 01 al 30 de junio del 2023 de ejecución del contrato LC_003_CO_007-2023, luego de su reanudación, el pasado 24 de mayo de 2023. El Contratista CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023, realizó las siguientes actividades.

- Entrega de pólizas actualizadas con la fecha de reinicio.
- Programación de obra actualizada con la fecha de reinicio.

Se adelantan las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Se realizan recorridos periódicos por el corredor vial a intervenir y en ejecución y toma de registro fotográfico al inicio y durante la ejecución de los trabajos en el tramo.
- ✓ Realizo conformación de la calzada
- ✓ Instalación de la sub base y compactación en le tramo a construir de la placa huella.

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato

A la fecha se no han presentado modificaciones de cantidades.

3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra.

En el formato de Acta de recibo parcial y/o final de obra se relacionan los conceptos: información principal del contrato de obra, las condiciones originales, las condiciones actualizadas a traer de la última acta de modificación de cantidades de

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

obra aprobada, la obra ejecutada en cada mes y el acumulado de ejecución de estos hasta el mes de la correspondiente acta.

A la fecha no se han presentado actas de recibo parcial.

3.4.3 Estado de pólizas

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presento la actualización de la póliza de cumplimiento No 21-44-101412163 y la póliza ESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS No. 21-40101210629 con respecto a la fecha de reinicio, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, y aprobada por la alcaldía Municipal de Teorama. A continuación, se relacionan los amparos actualizados de esta póliza.

Tabla 2. Póliza de cumplimiento

DESCRIPCION GARANTIAS PRESENTADAS	NO. DE PÓLIZA	COMPANIA ASEGURADORA	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
	21-44-101412163	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/05/2023	08/02/2024	\$47.517.532,65
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPATA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		\$47.517.532,65
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/05/2023	08/08/2026	\$23.758.766,33
	21-40-101210629	SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	08/05/2023	08/08/2023	\$232.000.000,00
			CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	08/05/2023	08/08/2023	\$232.000.000,00
			VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	08/05/2023	08/08/2023	\$232.000.000,00

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	30 de junio de 2023.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 al 30 junio de 2023, la información se relaciona en el Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PUBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CODIGO	MEPI-MN-15-FR-2																																																																																			
				VERSION	1																																																																																			
				PAGINA																																																																																				
				FECHA	30/07/2023 (EN VALORES)																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA		DIRECCION TERRITORIAL:	OCAÑA NORTE DE SANTANDER																																																																																				
			PERIODO MES:	JUNIO DE 2023																																																																																				
CONTRATO DE OBRA No.:	LC003-CD-007-2023		PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES																																																																																				
OBJETO:	ALINAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		FECHA DE INICIO:	24 DE MAYO DEL 2023																																																																																				
			FECHA DE SUSPENSIÓN:	24/06/2023																																																																																				
			FECHA DE REALIZACIÓN:	29/06/2023																																																																																				
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023		PLAZO ACUMULADO:	TRES (03) MESES																																																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORA:	1619 del 2022		INTERVENOR:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA																																																																																				
			SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORA:	ELIAS JAMES FERNANDEZ																																																																																				
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																					
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Subbase</td><td>Extensión</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Compactación</td><td>237</td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Muros de contención</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Alcantarillas</td><td>1</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Pavimentos</td><td>12084.59</td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td>Concreto</td><td>173</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Subbase	Extensión			Compactación	237	Estructuras	Muros de contención			Alcantarillas	1	Mantenimiento	Pavimentos	12084.59	Otros (Especificar cuáles)	Concreto	173	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Subbase</td><td>Extensión</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Compactación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Muros de contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Pavimentos</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Subbase	Extensión				Compactación			Estructuras	Muros de contención				Alcantarillas			Mantenimiento	Pavimentos			Otros (Especificar cuáles)																																					
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																						
Subbase	Extensión																																																																																							
	Compactación	237																																																																																						
Estructuras	Muros de contención																																																																																							
	Alcantarillas	1																																																																																						
Mantenimiento	Pavimentos	12084.59																																																																																						
Otros (Especificar cuáles)	Concreto	173																																																																																						
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																					
Subbase	Extensión																																																																																							
	Compactación																																																																																							
Estructuras	Muros de contención																																																																																							
	Alcantarillas																																																																																							
Mantenimiento	Pavimentos																																																																																							
Otros (Especificar cuáles)																																																																																								
AVANCE FINANCIERO																																																																																								
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																					
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>453.293.994,50</td><td></td><td>453.293.994,50</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>9.620.492,00</td><td></td><td>9.620.492,00</td></tr><tr><td>IMPLEMENTACION PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD</td><td>812.455,00</td><td></td><td>812.455,00</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>9.620.492,00</td><td>1.927.893,00</td><td>11.448.385,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>473.347.433,50</td><td></td><td>475.175.326,50</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	453.293.994,50		453.293.994,50	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	9.620.492,00		9.620.492,00	IMPLEMENTACION PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	812.455,00		812.455,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	9.620.492,00	1.927.893,00	11.448.385,00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	473.347.433,50		475.175.326,50	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td>46.021.974,40</td><td>46.021.974,40</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>9.620.492,00</td><td></td><td></td><td>9.620.492,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>9.620.492,00</td><td></td><td></td><td>57.642.466,40</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS			46.021.974,40	46.021.974,40	AJUSTES					OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES					JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					ESTUDIOS Y DISEÑOS	9.620.492,00			9.620.492,00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)					VALOR EJECUTADO	9.620.492,00			57.642.466,40
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																					
OBRAS	453.293.994,50		453.293.994,50																																																																																					
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	9.620.492,00		9.620.492,00																																																																																					
IMPLEMENTACION PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	812.455,00		812.455,00																																																																																					
ESTUDIOS Y DISEÑOS	9.620.492,00	1.927.893,00	11.448.385,00																																																																																					
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD																																																																																								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	473.347.433,50		475.175.326,50																																																																																					
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																				
OBRAS			46.021.974,40	46.021.974,40																																																																																				
AJUSTES																																																																																								
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																								
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																								
ESTUDIOS Y DISEÑOS	9.620.492,00			9.620.492,00																																																																																				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																								
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																								
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																																								
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																																																								
VALOR EJECUTADO	9.620.492,00			57.642.466,40																																																																																				
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																								
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 475.175.326,50			MNO DE OBRA CALIFICADA: 7																																																																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 46.021.974,40			MNO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																																																					
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 10,11%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																																																					
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7																																																																																					
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																								
																																																																																								
TOMA DE DENSIDADES Y FIGURADO DE HIERRO E INSTALACION DE SUB BASE			TRABAJOS DE EXTENSION Y COMPACTACION DE LA SUB BASE																																																																																					
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCION (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																																								
Firma: 																																																																																								
Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 54203-35679NTS Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																																																								

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	30 de junio de 2023.

4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA




El desarrollo semanal del contrato de obra se encuentra relacionado en el formato denominado MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Los Informes Semanales están suscritos por el Director de Interventoría y contienen la información relacionada con: I. Información general, II. Información presupuestal y avance financiero, III. Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. gestión predial, VI. Gestión social, VII. Actividades realizadas en la semana, VIII. Actividades que realizar en la siguiente semana, IX. Esquema gráfico alcance del contrato, X. registro fotográfico y XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de obra.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto.

Informe N°2

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL, No. 2		CÓDIGO VERSIÓN NÚMERO	MEPI-MN1-FR-3 1 1																																																																																																
				FECHA	13 DE JUNIO DE 2023 (DD-ME-AÑOS)																																																																																																
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																					
PROYECTO: AUMAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER																																																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA SEMANA No. 2 DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2023 (Numeración consecutiva)																																																																																																					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. ELIAS JAMES FERNANDEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:																																																																																																					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUMAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER																																																																																																					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): AUMAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER																																																																																																					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Construcción de 250 m de placa hueca Construcción de 1 acanalada y Conformación de 2,43 kilómetros																																																																																																					
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																		
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023 INTEGRANTES: CONTRATO No. LC-001-CD-357-2023 VALOR INICIAL: \$ 475.175.327,00 FECHA DE INICIO: 24-may-23 VALOR ADICIONES: N/A VALOR ACUMULADO: \$ 475.175.327,00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 23/08/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 44.280.000,00 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: N/A VALOR AMORTIZADO: N/A SALDO POR AMORTIZAR: N/A			INTERVENIENTE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA INTEGRANTES: CONTRATO No. 1619 DEL 2022 VALOR INICIAL: \$ 44.280.000,00 FECHA DE INICIO: 24/05/2023 VALOR ADICIONES: N/A VALOR ACUMULADO: \$ 44.280.000,00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 23/08/2023 VALOR ACUMULADO: N/A FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: N/A VALOR AMORTIZADO: N/A SALDO POR AMORTIZAR: N/A																																																																																																		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																					
CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024																																																																																																
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 475.175.327																																																																																																		
	EJECUTADO POR LA VIGENCIA		\$ 475.175.327																																																																																																		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 44.280.000																																																																																																		
	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 44.280.000																																																																																																		
INTERVENTORIA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 44.280.000																																																																																																		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 44.280.000																																																																																																		
	(Balanceo de la semana corresponde al valor total ejecutado acumulado)																																																																																																				
	(Indicar valores en pesos)																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">OBRA</th> <th colspan="4">INTERVENTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)</td> <td>\$</td> <td>475.175.327,00</td> <td></td> <td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td> <td>\$</td> <td>4.198.153,00</td> <td>0,39%</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td> <td>\$</td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$</td> <td>4.198.153,00</td> <td>0,39%</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)</td> <td>\$</td> <td></td> <td></td> <td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td> <td>\$</td> <td>4.198.153,00</td> <td>0,39%</td> </tr> <tr> <td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td> <td>\$</td> <td></td> <td></td> <td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td> <td>\$</td> <td>4.198.153,00</td> <td>0,39%</td> </tr> <tr> <td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td> <td>\$</td> <td>6.413.051,33</td> <td>1,35%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Relativos y Directos, gestión ambiental, social, ambiental y otras)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td> <td>\$</td> <td>6.413.051,33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$</td> <td>6.413.051,33</td> <td>1,35%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td> <td>\$</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td> <td>\$</td> <td>3.208.830,87</td> <td>0,87%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td> <td>\$</td> <td>3.208.830,87</td> <td>0,87%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						OBRA				INTERVENTORIA				VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$	475.175.327,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	4.198.153,00	0,39%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	4.198.153,00	0,39%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	\$			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	4.198.153,00	0,39%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	4.198.153,00	0,39%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	6.413.051,33	1,35%					(Relativos y Directos, gestión ambiental, social, ambiental y otras)								TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	6.413.051,33						TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	6.413.051,33	1,35%					AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$							INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	3.208.830,87	0,87%					INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	3.208.830,87	0,87%				
OBRA				INTERVENTORIA																																																																																																	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$	475.175.327,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	4.198.153,00	0,39%																																																																																														
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	4.198.153,00	0,39%																																																																																														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	\$			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	4.198.153,00	0,39%																																																																																														
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	4.198.153,00	0,39%																																																																																														
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	6.413.051,33	1,35%																																																																																																		
(Relativos y Directos, gestión ambiental, social, ambiental y otras)																																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	6.413.051,33																																																																																																			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	6.413.051,33	1,35%																																																																																																		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$																																																																																																				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	3.208.830,87	0,87%																																																																																																		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	3.208.830,87	0,87%																																																																																																		
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO X No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A PERÍODO FACTURADO: N/A VALOR FACTURA: N/A (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) Observaciones:																																																																																																					

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	30 de junio de 2023.

<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Obligado \$</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>NA</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>NA</td></tr></table>		ANTICIPOS		Obligado \$	NA	Amortizado \$	NA	Saldo \$	NA	<table><tr><td>En el mes:</td><td>1.30</td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td>0.00</td></tr></table>	En el mes:	1.30	Acumulado:	0.00	<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Obligado \$</td><td>NA</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>NA</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>NA</td></tr></table>	ANTICIPOS		Obligado \$	NA	Amortizado \$	NA	Saldo \$	NA																																																																																		
ANTICIPOS																																																																																																									
Obligado \$	NA																																																																																																								
Amortizado \$	NA																																																																																																								
Saldo \$	NA																																																																																																								
En el mes:	1.30																																																																																																								
Acumulado:	0.00																																																																																																								
ANTICIPOS																																																																																																									
Obligado \$	NA																																																																																																								
Amortizado \$	NA																																																																																																								
Saldo \$	NA																																																																																																								
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																									
Meta Física Programada % <u>1.35%</u> Avance o Atrás Físico % <u>1.35%</u>																																																																																																									
<table><tr><td colspan="2">Meta Física Programada / Ejecutada</td><td colspan="2">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contratada</th><th>Unidad</th><th>Quant</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector 3</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Otra Física y otros</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>2 jun</td><td>8 may</td><td>Prog</td><td>\$ 6.413.861.33</td><td></td><td></td><td>\$ 6.413.861.33</td><td>1.35%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>\$ 6.413.861.33</td><td></td><td></td><td>\$ 6.413.861.33</td><td>100.00%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Meta Física Programada / Ejecutada		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		Descripción de la Meta Física Contratada	Unidad	Quant	Vigencia	Vigencia (n)	Avance físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%	Otra Física y otros	Unidad	1	2 jun	8 may	Prog	\$ 6.413.861.33			\$ 6.413.861.33	1.35%						Ejec	\$ 6.413.861.33			\$ 6.413.861.33	100.00%						Prog											Ejec											Prog											Ejec											Prog											Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																							
Descripción de la Meta Física Contratada	Unidad	Quant	Vigencia	Vigencia (n)	Avance físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%																																																																																															
Otra Física y otros	Unidad	1	2 jun	8 may	Prog	\$ 6.413.861.33			\$ 6.413.861.33	1.35%																																																																																															
					Ejec	\$ 6.413.861.33			\$ 6.413.861.33	100.00%																																																																																															
					Prog																																																																																																				
					Ejec																																																																																																				
					Prog																																																																																																				
					Ejec																																																																																																				
					Prog																																																																																																				
					Ejec																																																																																																				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y al avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																									
TRAMO Y/O SECTOR 1: <u>K38+100 AL K38+350</u> TRAMO Y/O SECTOR 2: _____																																																																																																									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																									
<table><tr><td>FUENTES DE MATERIALES</td><td>PERMISO MINERO</td><td>SI</td><td>DISPONIBLE</td><td>NO</td></tr><tr><td>UBICACIÓN: _____</td><td>LICENCIA AMBIENTAL</td><td>SI</td><td>NO</td><td>NO</td></tr><tr><td>UBICACIÓN: _____</td><td>PERMISO MINERO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL</td><td>SI</td><td>NO</td><td>NO</td></tr></table>			FUENTES DE MATERIALES	PERMISO MINERO	SI	DISPONIBLE	NO	UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	NO	UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO	SI	NO	NO		LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	NO																																																																																			
FUENTES DE MATERIALES	PERMISO MINERO	SI	DISPONIBLE	NO																																																																																																					
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	NO																																																																																																					
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO	SI	NO	NO																																																																																																					
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	NO																																																																																																					
OBSERVACIONES: _____																																																																																																									
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																																									
ESTADO: _____																																																																																																									
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																									
<table><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>			TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	1	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																																													
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER																																																																																																							
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	1																																																																																																							
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																																																																									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																																																									
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: <u>1</u>																																																																																																									
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____																																																																																																									
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____																																																																																																									
OBSERVACIONES: _____																																																																																																									
VI. GESTIÓN FISCAL																																																																																																									
TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR: _____																																																																																																									
FICHAS PRESUPUESTALES APROBADAS: _____																																																																																																									
AVALUOS APROBADOS: _____																																																																																																									
PRECIOS ADQUIRIDOS: _____																																																																																																									
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																																																																									
OBSERVACIONES: _____																																																																																																									
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																																																									
Durante la etapa de obra, el equipo de trabajo del contrato ha estado en la zona o via realizando las siguientes actividades:																																																																																																									
SE CONTINUA CON LA REALIZACIÓN DE LOS AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA FINAL A LA INTERVENTORIA, REALIZANDO EL BALANCE DE OBRA Y LOS DEMÁS COMPONENTE QUE SE DEBEN ENTREGAR																																																																																																									
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																									
ENTREGA DE LOS AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN																																																																																																									
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																																																																									
TRAMO VIAL K38+100 AL K38+350																																																																																																									
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																																																									
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo SIEM-0010, Pá. 10 del Manual de Interventoría.																																																																																																									
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																									
																																																																																																									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe son responsabilidad exclusiva del Interventor.																																																																																																									
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA																																																																																																									
<table><tr><td>1. Hacer acompañamiento y seguimiento a las actividades del contratista orientando y recomendando los trabajos a realizar de acuerdo a la ruta crítica del proyecto.</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>2. Acompañamiento en los diseños y planos de acuerdo a los trabajos de campo y a la información del proyecto.</td></tr><tr><td>3. Hacer que las obras se realicen de acuerdo a la normatividad vigente en todas las actividades.</td></tr><tr><td>4. Realizar acompañamiento en campo para la supervisión de todas las actividades realizando las observaciones pertinentes a que haga lugar.</td></tr><tr><td>5. Subir la información semanalmente recopilada en campo.</td></tr></table>			1. Hacer acompañamiento y seguimiento a las actividades del contratista orientando y recomendando los trabajos a realizar de acuerdo a la ruta crítica del proyecto.		2. Acompañamiento en los diseños y planos de acuerdo a los trabajos de campo y a la información del proyecto.	3. Hacer que las obras se realicen de acuerdo a la normatividad vigente en todas las actividades.	4. Realizar acompañamiento en campo para la supervisión de todas las actividades realizando las observaciones pertinentes a que haga lugar.	5. Subir la información semanalmente recopilada en campo.																																																																																																	
1. Hacer acompañamiento y seguimiento a las actividades del contratista orientando y recomendando los trabajos a realizar de acuerdo a la ruta crítica del proyecto.																																																																																																									
2. Acompañamiento en los diseños y planos de acuerdo a los trabajos de campo y a la información del proyecto.																																																																																																									
3. Hacer que las obras se realicen de acuerdo a la normatividad vigente en todas las actividades.																																																																																																									
4. Realizar acompañamiento en campo para la supervisión de todas las actividades realizando las observaciones pertinentes a que haga lugar.																																																																																																									
5. Subir la información semanalmente recopilada en campo.																																																																																																									
Firma: _____		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																																																							
Nombre: <u>JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA</u>																																																																																																									
Matrícula Profesional No. <u>54302-38579-NTC</u>																																																																																																									
Página: 40 del total de 40 páginas de 40 páginas de 40 páginas.																																																																																																									
Otras: Unas copias, algunas de las cuales son de carácter confidencial, reservadas y de carácter técnico.																																																																																																									

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	30 de junio de 2023.

Informe N°3

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PÚBLICAS INFORME SEMANAL No. 3		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEP/MI-1415-FB3 1 1
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023 (Día/Mes/Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: AUMAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER					
SEMANA N° 2 DE INTERVENTORIA Y SEMANA N° 2 DE OBRA					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA		SEMANA No. 3 DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2023 (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. ELIAS JAMES FERNANDEZ					
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUMAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): AUMAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Construcción de 250 ml de plaza hueta Construcción de 1 acanilla y Conformación de 2,43 kilómetros					
II. CONTRATO DE OBRA					
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023			INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		
CONTRATO No. LC_003_CO_007-2023			CONTRATO No. 1619 DEL 2022		
VALOR INICIAL: \$			VALOR INICIAL: \$ 44.280.000,00		
VALOR ADICIONES: N/A			VALOR ADICIONES: \$		
VALOR ACUMULADO: \$			VALOR ACUMULADO: \$ 44.280.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 23/08/2023			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 23/08/2023		
FECHA DE VENCIMIENTO VIDENTE: \$			FECHA DE VENCIMIENTO VIDENTE: N/A		
VALOR ACUMULADO: \$			VALOR ACUMULADO: N/A		
VALOR ACUMULADO: \$			VALOR ACUMULADO: N/A		
VALOR ACUMULADO: \$			VALOR ACUMULADO: N/A		
III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO VIGENCIA 2021 2022 2023 2024					
OBRA RECURSOS POR VIGENCIA 475.175.327					
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 475.175.327					
SALDO DE VIGENCIA 44.280.000					
INTERVENCIÓN RECURSOS POR VIGENCIA 44.280.000					
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 44.280.000					
SALDO DE VIGENCIA 44.280.000					
(Indicador de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
IV. OBRA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A) 475.353.958,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: 11.448.385,00					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B) 11.448.385,00					
INVERSIÓN O ATRASO DE OBRA: 0,41% 0,41%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (B) 0,41% 0,41%					
(B) Subsidios y Desechos, gestión pedida, social, ambiental y otras					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 11.448.385,00					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 11.448.385,00					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: 0,41% 0,41%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: 2.862.099,25					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: 2.862.099,25					
RADIO FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERÍODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: N/A					
Observaciones: No se radica factura en el periodo anterior, debido que este en el periodo inicial					
V. ANTECIPOS					
Obligado \$ N/A					
Antecipado \$ N/A					
Saldo \$ N/A					
VI. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 2,41%					
Meta Física Ejecutada % 2,41%					
VII. MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obras) Línea Base					
Descripción de la Meta Física Contratada					
Unidad Cantidad Vigencia (M) Año Financiero					
Obras Fijas y otros					
Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector 3 Total %					
Tramo y/o sector 1: K33+100 AL K33+300					
Tramo y/o sector 2:					
VIII. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
ESTADO:					
IX. GESTIÓN SOCIAL					
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1					
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 1					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1					
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 1					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1					
X. GESTIÓN FISCAL					
TOTAL ESTIMADO PRECIOS A ADQUIRIR: 1					
FICHAS PREDALES APROBADA: 1					
ANÁLISIS APROBADO: 1					
PRECIOS ADQUIRIDOS: 1					
XI. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD					

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2		FECHA: Del 01 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022		30 de junio de 2023.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
Durante la etapa de obra, el equipo de trabajo del contratista ha estado en la zona o vía realizando las siguientes actividades: 1. Se realizó figura y armado de acero de las vigas rectas. 2. Se instaló la sub base y se comenzó para su compactación. 3. Llegada de material granular y maquinaria. 4. Se realizó la conformación de la sección de corte. 5. La Interventoría ha mantenido evaluando los trabajos realizados por el contratista así como estudiando la información suministrada por la entidad para comparar con la realidad en campo.	
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
Continuar con los trabajos de evaluación y armado de acero para la placa fuente.	
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS Y METAS FISICAS EJECUTADAS	
TRAMO VIAL K38+100 AL K38+350	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada en meta física ejecutada del contrato de obra a según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.	
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Toma de elevaciones y figurado de acero para la placa fuente.	INSTALACION DE SUB BASE TRAMO VIAL K38+100 AL K38+350
	
COMPACTACION DE LA SUB BASE TRAMO VIAL K38+100 AL K38+350	
NOTA: Las condiciones y valores asignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del Interventor.	
AL DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
1. Llevar acompañamiento y seguimiento a las actividades de control de calidad, orientando y recomendando los trabajos a realizar de acuerdo a la ruta crítica del proyecto. 2. Acompañamiento en las obras y chequeo de acuerdo a los trabajos de campo y la información del proyecto. 3. Chequear que las obras se realicen de acuerdo a la normatividad vigente en todos los aspectos. 4. Realizar acompañamiento en campo para la supervisión de todos los aspectos realizando las obras rectrices pertinentes a que haya lugar. 5. Corroborar la información suministrada por el contratista.	FIRMA:  NOMBRE: JOSÉ CARLOS VILA MONTANO Matrícula Profesional No. 54202-145216NTS
Firma:  Nombre: JOSÉ CARLOS VILA MONTANO Matrícula Profesional No. 54202-145216NTS	

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona la maquinaria y equipo en el periodo comprendido entre 01 al 30 de junio de 2023, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 denominado anexo “Maquinaria y Equipo Del Contratista”. En el presente informe no se reporta maquinaria y equipos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-4
			VERSIÓN 1
			PÁGINA 1
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA NORTE DE SANTANDER	
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA			
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO 2023		PROYECTO: AJUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	
CONTRATO No. LC-003-00-007-2023		CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023	
CONTRATO INTERVENTORIA No. 1619 del 2022		INTERVENTORIA: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		DÍAS DEL MES	
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN
MOTONIVELADORA	DAEWOO MG300	1.2 M3	OBRA
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC CA 121D	8 TON	OBRA
VOLQUETAS (2)	DOGE	7M3	OBRA
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL ACTIVO TOTAL EN REPARACIÓN TOTAL INACTIVO			
RESUMEN PERIODO / MES		No. %	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		3	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		0	
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En")			
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:			
LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.			
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la Interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.			
Firma:  Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTANO Director de obra Matrícula Profesional No. 54202 - 086216 NDS		Firma:  Nombre: JERSON AMWAR RINCON VERGEL Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202-145216NTS	
Original Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventoría Dirección Territorial.			

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	30 de junio de 2023.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado general del tiempo en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 denominado “Estado general del tiempo”

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																													
			VERSIÓN	1																													
			PÁGINA																														
			FECHA	19/07/2023 (Día / Mes / Año)																													
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA NORTE DE SANTANDER																														
CONTRATO DE OBRA No: LC-003-CO-007-2023			CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023																														
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2023			AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1619 del 2022			INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA																														
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																	
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
Seco	24	22	24	22	24	24	24	21	24	24	24	22	24	24	24	22	24	24	24	24	23	24	24	23	24	23	24	22	24	24	24	24	705
Lluvias moderadas		2		2				3				2				2					1			1		2							15
Lluvias intensas																																	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																	
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																	
OBSERVACIONES:																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Firma Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO Director de obra Matrícula Profesional No.: 54202 - 086216 NDS </div> <div style="width: 45%;">  Firma Nombre: JEISON ANWAR RINCON VERGEL Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202-145216NTS </div> </div>																																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																	

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2		FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022		

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023, se realizó la toma de muestras cilíndricas de concreto de acuerdo a las actividades a ejecutar, Esta información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 denominado “Resumen ensayos laboratorio”, cuando aplique en la ejecución de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
						FECHA	19/07/2023 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA						DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA NORTE DE SANTANDER			
CONTRATO DE OBRA No.: LC-003-CO-007-2023						CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2023						AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL PROYECTO: MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1619 del 2022						INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	29-06-223	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO DE ARENA	INV-E-161-2013	OBRA	3	Gci(90)>=95%	96,82	SI	
OBSERVACIONES:									
NOTAS:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma:  Nombre: LUIS CARLOS VILA MONTAÑO Director de obra Matricula Profesional No.: 54202 – 086216 NDS					Firma:  Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA Director de Interventoría Matricula Profesional No.: 54202-35679NTS				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2		FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022		

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, correspondiente al SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS del contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA		14	6	2023
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA NORTE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 24/05/2023
PLAZO ACTUAL: TRES (3) MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23 DE AGOSTO DEL 2023 (incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 475.175.326,50
VALOR ACUMULADO: \$ 475.175.330,00 (incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1110 DE 2022 INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 47.517.532,65	8	5	2023	8	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	\$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 47.517.533,00	8	5	2023	8	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños	0%	\$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	5%	\$ 23.758.766,50	2	6	2023	2	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101412163

Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	49%	\$ 232.000.000,00	8	5	2023	8	8	2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	49%	\$ 232.000.000,00	8	5	2023	8	8	2023
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	49%	\$ 232.000.000,00	8	5	2023	8	8	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101210629 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma: 
 Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS
 Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Seguimiento al plan de calidad contrato de obra FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-14

Nota: A la fecha se está revisando los documentos del plan de calidad presentado por el contratista de obra a la anterior interventoría.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

- Seguimiento a la inversión de anticipo N/A

N/A debido a que no se realiza anticipo.

Formatos MEPI-MN-IN-2-FR-1y MEPI-MN-IN-2-FR-2

- Seguimiento programa de obra
- Seguimiento programa de inversiones

En este periodo por ser tan corto no se realizaron comités de obra.

Durante el presente mes no se realizaron socializaciones con la comunidad

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Aspectos legales del contrato

Tabla 3. Aspectos legales del contrato de interventoría

CONTRATO:	1619 DEL 2022
CONTRATISTA:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	21 DICIEMBRE 2022
FECHA REINICIO:	24 DE MAYO 2023
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	23 DE AGOSTO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 44.280.000

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

5.1.2 Pólizas y seguros

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías, gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual. La aprobación de la el anexo modificadorio N°5 de la póliza seguro de cumplimiento N° CCT-100004493 de Mundial de Seguros S.A fue indicada mediante en la plataforma SECOP II.

Tabla 4. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL											
Amparo			% Amparo	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
						Desde		Hasta			
Cumplimiento			10%	\$	4.428.000,00	20	12	2022	12	01	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			20%	\$	8.856.000,00	20	12	2022	12	01	2025
Calidad del servicio			30%	\$	13.284.000,00	12	1	2023	12	01	2028

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2023, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra N° 01946 de 2019.

Dentro de las actividades administrativas se encuentran:

- ✓ Elaboración Informes Semanales y Mensuales de interventoría.
- ✓ Comités de seguimiento de la ejecución del contrato de obra.
- ✓ Revisión de las cantidades ejecutadas en obra, en base a los diseños y documentos técnicos.
- ✓ Realización y revisión de avance de acuerdo a la programación presentada y flujo de intraversiones.
- ✓ Control y trazabilidad del proyecto a través de la bitácora de obra.

Dentro de las actividades técnicas se realizaron:

- ✓ Se realizaron recorridos periódicos por el corredor vial intervenido y toma de registro fotográfico a los sitios del proyecto y de las actividades ejecutadas.
- ✓ Se hace control y trazabilidad del proyecto a través de la bitácora de obra.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	30 de junio de 2023.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías del INTERVENOR (Garantía única), gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																					
			VERSIÓN	1																																					
			PÁGINA																																						
			FECHA	14/06/2023 (Día / Mes / Año)																																					
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1619 del 2022			INTERVENOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA																																						
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.																																									
FECHA DE INICIO: 24/05/2022 PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/06/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 44.280.000,00 VALOR ACUMULADO: (Incluye adiciones)																																									
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 4.428.000,00</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 8.856.000,00</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 13.284.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 4.428.000,00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 8.856.000,00	Calidad del servicio	30%	\$ 13.284.000,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>12</td> <td>2022</td> <td>12</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>12</td> <td>2022</td> <td>12</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>1</td> <td>2023</td> <td>12</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA					Desde			Hasta		20	12	2022	12	01	20	12	2022	12	01	12	1	2023	12	01
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																							
Cumplimiento	10%	\$ 4.428.000,00																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 8.856.000,00																																							
Calidad del servicio	30%	\$ 13.284.000,00																																							
VIGENCIA																																									
Desde			Hasta																																						
20	12	2022	12	01																																					
20	12	2022	12	01																																					
12	1	2023	12	01																																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004493 Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/12/2022																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10%</td> <td>\$ 4.428.000,00</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20%</td> <td>\$ 8.856.000,00</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td>30%</td> <td>\$ 13.284.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 4.428.000,00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 8.856.000,00	Calidad del servicio	30%	\$ 13.284.000,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="2">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td>5</td> <td>2023</td> <td>23</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>5</td> <td>2023</td> <td>23</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>8</td> <td>2023</td> <td>23</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA					Desde			Hasta		24	5	2023	23	2	24	5	2023	23	8	23	8	2023	23	8
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																							
Cumplimiento	10%	\$ 4.428.000,00																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 8.856.000,00																																							
Calidad del servicio	30%	\$ 13.284.000,00																																							
VIGENCIA																																									
Desde			Hasta																																						
24	5	2023	23	2																																					
24	5	2023	23	8																																					
23	8	2023	23	8																																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCT-100004493 Certificado de modificación o anexo No.: 5 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 7/06/2023																																									
OBSERVACIONES:																																									
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).																																									
Firma:  Nombre: ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.			Firmado digitalmente por: : ELIAS JAIMES FERNANDEZ Nombre: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS																																						

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se elevará consulta ante el INVIAS para establecer las condiciones y la forma de presentación del plan de calidad para su aprobación.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo

El contrato de interventoría No 1619-2022 no pactó anticipo.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato de obra No. LC_003_CO_007-2023, completa al finalizar este primer período luego del reinicio, comprendido entre el 01 al 30 junio del 2023, presenta una inversión del presente periodo se llega al 10,11 % de ejecución.

El CONSORCIO PAVIMENTOS TEORAMA 2023, respecto de la programación mensual para el periodo 2 obtuvo el siguiente rendimiento en obra:

TOTAL, INVERSIÓN	\$	
PROGRAMADA:	48.021.974,40	10,11%
TOTAL, INVERSIÓN	\$	
EJECUTADA:	48.021.974,40	10,11%

Se requiere por parte del contratista, acatar todas las recomendaciones dadas por la interventoría, así mismo la entrega de oportuna de la documentación solicitada, con el fin de evitar inconvenientes que desenfunden en multas y sanciones, de acuerdo a las cláusulas establecidas en el contrato de obra

Se recomienda al contratista continuar con la entrega de soportes de la afiliación del personal y toda la información relacionada con pagos de seguridad social.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	30 de junio de 2023.


8. ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo



Tabla 6. Relación de la correspondencia recibida

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, HACARI Y LA PLAYA DEL ACUERDO 11 DEL OCAD PAZ, LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.					
RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESDE EL 01 al 30 de junio 2023					
FECHA	CORREO	REMITENTE	ENTIDAD	DESTINATARIO	ASUNTO
08 DE JUNIO DE 2023		EDUARDO ESTEBAN ALVAREZ ZUÑIGA	CONTRATISTA	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	Respuesta a la Solicitud de información para Valla contrato. LC_003_CO_007-2023 Teorama
13 DE JUNIO DE 2023		EDUARDO ESTEBAN ALVAREZ ZUÑIGA	CONTRATISTA	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	Respuesta Solicitud de documento para el inicio actividades del contrato obra No. LC-003-CO-007-2023, municipio de Teorama
14 DE JUNIO DE 2023		EDUARDO ESTEBAN ALVAREZ ZUÑIGA	CONTRATISTA	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	Programación y flujo de fondos contrato
20 DE JUNIO DE 2023		EDUARDO ESTEBAN ALVAREZ ZUÑIGA	CONTRATISTA	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	POLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS
26 JUNIO DE 2023		EDUARDO ESTEBAN ALVAREZ ZUÑIGA	CONTRATISTA	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	Certificados y carnet de trabajadores



	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	



	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	



	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	



	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

Tabla 7. Relación de la correspondencia enviada

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIP IO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMB IA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.				
RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DESDE EL DEL 01 AL 30 JUNIO DEL 2023				
FECHA	No DE OFICIO	DESTINATARIO	ENTIDAD/EMPRESA	ASUNTO
5 DE JUNIO DE 2023	Oficio-005-2023	MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ	CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL	solicitud de información para la valla del proyecto
9 DE JUNIO DE 2023	Oficio-006-2023	INVIAS	Director Territorial Ocaña y Supervisor	solicitud de revisión y aprobación para acta de costos n° 1
15 DE JUNIO DE 2023	Oficio-007-2023	MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ	CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023	entrega del informe mensual no. 1 del contrato de obra lc-003-co007- 2023 municipio de teorama norte de Santander.
15 DE JUNIO DE 2023	Oficio-008-2023	MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ	CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL	solicitud de pago de seguridad del mes mayo del 2023
20 DE JUNIO DE 2023	Oficio-009-2023	MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ	CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL	respuesta a los entregables del oficio, 13 de junio de 2023
21 DE JUNIO DE 2023	Oficio-010-2023	INVIAS	Director Territorial Ocaña y Supervisor	solicitud de activación de ingeniero residente de interventoría e inspector.
21 DE JUNIO DE 2023	Oficio-011-2023	INVIAS	Director Territorial Ocaña y Supervisor	respuesta al radicado dt-oca 35677 de fecha 23 de junio de 2023.
30 DE JUNIO DE 2023	Oficio-012-2023	INVIAS	Director Territorial Ocaña y Supervisor	presentación de hoja de vida personal de interventoría

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

JESÚS ORLANDO VIVAS
NOGUERA
Interventor contrato N°
1619 de 2022

Oficio-005-2023

San José de Cúcuta, 5 de Junio de 2023

Ingeniera
MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ
Representante Legal del
CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023
CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023, TIENE COMO OBJETO "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION PARA LA VALLA DEL PROYECTO

Respetados señores:

De acuerdo a nuestras obligaciones contractuales de seguimiento y control en la ejecución del proyecto derivado del contrato en referencia me permito solicitar siguiente información para el trámite de la valla del proyecto en referencia:

Descripción de la obra

Breve descripción de la obra (máx. 8 palabras)
Ejemplo: Mantenimiento y mejoramiento vial

Nombre del tramo a intervenir

Nombre de la vía que beneficia la intervención
Ejemplo: Pasto – Popayán

Longitud del tramo a intervenir

Longitud del tramo en km (solo en los casos en los que aplique)
Ejemplo: 10 km

Fecha de entrega

El formato es mes y año, sin día exacto de entrega
Ejemplo: Septiembre de 2023

Inversión total

Costo total de la obra
Ejemplo: Pasto – Popayán

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

JESÚS ORLANDO VIVAS
NOGUERA
Interventor contrato N°
1619 de 2022

Objeto del contrato

Descripción detallada de la obra (objeto del contrato)

Nombre del contratista

Nombre del contratista, unión temporal o entidad que figure en el contrato de obra

Logo del contratista

El logo debe ser entregado en alta resolución (300 ppi) con transparencia en alguno de los siguientes formatos .png, .ai, .pdf, o .eps. Es importante tener en cuenta que el logo se aplicará sobre fondo oscuro, por lo que el texto y logos deben ser claros.

Nombre y logos de otras entidades financiadoras del proyecto

La resolución de vallas contempla la inclusión de entidades, alcaldías o gobernaciones que participen en la financiación del proyecto, así como la inclusión de la imagen de un programa del Gobierno Nacional en el que esté enmarcado el proyecto vial, como es el caso de Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Atentamente,



JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Ingeniero civil – Especialista en Estructuras
Director de
Interventoría
Celular No. 302 372 25 64
Correo: interventoria1110de2022@gmail.com

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato N° 1619 de 2022

Oficio-006-2023

San José de Cúcuta, 09 de junio de 2023

Ingeniero
ELIAS JAIME FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña y Supervisor.
ejaimes@invias.gov.co

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.

ASUNTO: SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION PARA ACTA DE COSTOS N° 1

Cordial saludo,

Apreciado ingeniero, comedidamente remitimos a usted la SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION PARA ACTA DE COSTOS N° 1 correspondiente al periodo del 24 al 31 del mes mayo 2023, el cual están debidamente diligenciados.

Anexo:

1. Acta de Costos N° 01 del periodo del 24 al 31 de mayo 2023

Atentamente,



JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista en Estructuras
Director de Interventoría
Celular No. 302 372 25 64

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato N° 1619 de 2022

Oficio-002-2023

San José de Cúcuta, 15 de junio de 2023

Ingeniero
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña y Supervisor.
ejaimes@invias.gov.co

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.

ASUNTO: Entrega del informe mensual No. 1 del contrato de obra LC-003-CO-007-2023 municipio de Teorama Norte de Santander.

Cordial saludo,

Apreciado ingeniero la presente es la entrega del informe mensual No. 1 del contrato de obra LC-003-CO-007-2023 municipio de Teorama Norte de Santander, para su revisión y aprobación.

Atentamente,



JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista en Estructuras
Director de Interventoría
Celular No. 302 372 25 64
Correo: interventoria1110de2022@gmail.com

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato N° 1619 de 2022

Oficio-008-2023

San José de Cúcuta, 16 de junio de 2023

Ingeniera
MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ
Representante Legal del
CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023
CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023, TIENE COMO OBJETO "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

ASUNTO: solicitud de pago de seguridad del mes mayo del 2023

Cordial saludo,

De acuerdo a nuestras obligaciones contractuales de seguimiento y control en la ejecución del proyecto derivado del contrato en referencia me permito solicitar solicitud de pago de seguridad del mes mayo del 2023, del personal que está laborando en obra.

Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos.

Cordialmente,



JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista en
Estructuras
Director de Interventoría
Celular No. 302 372 25 64

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	30 de junio de 2023.

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato N° 1619 de 2022

Oficio-009-2023

San José de Cúcuta, 20 de junio de 2023


Ingeniera
MARIA VICTORIA ATENCIA BOHORQUEZ
Representante Legal del
CONSORCIO PAVIMENROS TEORAMA 2023
CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. LC-003-CO-007-2023, TIENE COMO OBJETO “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”.

ASUNTO: RESPUESTA A LOS ENTREGABLES DEL OFICIO, 13 DE JUNIO DE 2023

Cordial saludo,

De manera respetuosa, sobre la información allegada en el oficio del asunto, nos permitimos informar que adjunto al correo, recibimos dos archivos, así como se muestra a continuación:



Nombre

a. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS	1. PLAN CALIDAD
b. REQUISITOS TÉCNICOS DOCUMENTALES	2. HOJAS DE VIDA
c. REQUISITOS PERSONAL	3. PLAN MANEJO AMBIENTAL
d. RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO	4. TOPOGRAFIA
e. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT - ACTUALIZADO	5. ANALISIS HIDROLOGICO E HIDRAULICO
f. REQUISITO DE CANTERA	6. COMPONENTE PRESUPUESTAL
g. OFICIOS	7. DISEÑO GEOMETRICO PLACA HUELLA

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato 1619 de 2022 de INVÍAS

Oficio-010-2023

San José de Cúcuta, 21 junio de 2023

Ingeniero
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña y Supervisor.
ejaimes@invias.gov.co

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.

ASUNTO: SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA E INSPECTOR.

Cordial saludo,

Apreciado ingeniero la presente es para solicitar la activación de la Jeison Anwar Rincón Vergel identificado con cédula de ciudadanía No.5.470.909 la cual cumple con los requisitos ingeniero residente de Interventoría con una participación del 100% y Wilmer Lopez Avendaño identificado con cédula de ciudadanía No.88.276.646 la cual cumple con los requisitos como inspector con una participación del 100%. Ya que se inicia la etapa constructiva del contrato de obra No. LC_003_CO_007-2023 Teorama Norte de Santander.

Atentamente,



JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Celular No. 302 372 25 64
Correo: teorama2022interventoria@gmail.com

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato 1619 de 2022 de INVÍAS

Oficio-010-2023

San José de Cúcuta, 21 junio de 2023

Ingeniero
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña y Supervisor.
ejaimes@invias.gov.co

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.

ASUNTO: RESPUESTA AL RADICADO DT-OCA 35677 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2023.

Cordial saludo,

Apreciado ingeniero la presente es para comunicar que la persona encargada de la firma conjunta para el manejo de los recursos de los convenios interadministrativos a cargo de esta interventoría será el señor **FABRIANY MAURICIO ASCANIO CONTRERAS** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.091.653.811 de Ocaña norte de Santander.

Atentamente,



JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Celular No. 302 372 25 64
Correo: teorama2022interventoria@gmail.com

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato N° 1619 de 2022

Oficio-012-2023

San José de Cúcuta, 30 de junio de 2023

Ingeniero
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña y Supervisor.
ejaimes@invias.gov.co

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -TERRITORIAL OCAÑA.

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE HOJA DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

Apreciado ingeniero de acuerdo con las obligaciones contractuales de la interventoría, comedidamente remitimos para su respectiva revisión y si lo considera pertinente aprobación, la hoja de vida del siguiente profesional:

- HERMES ALFONSO GARCÍA QUINTERO - Especialista en hidráulica e Hidrología

Atentamente,




JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista en Estructuras Director de
Interventoría
Celular No. 302 372 25 64
Correo: interventoria1110de2022@gmail.com

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	VERSION: 01
	INFORME MENSUAL No. 2	FECHA: Del 01 al 30 de junio de 2023.
	CONTRATO No. 1619 DEL 2022	

Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras





Firma

Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS