

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 9

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
SUBDIRECTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de octubre al 31 del mes de octubre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LONGITUD DEL CORREDOR: 8.2 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	1458 DE 2022		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE EL TARRA	NIT:	800000681-8
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
Fecha de Inicio:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	No. de Oficio:	SVR 72171
Valor Inicial:	\$900.000.000,00		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Valor Actual:	\$900.000.000,00		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Plazo Inicial:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2022		
Total Prórrogas:	12 MESES		
Prórroga 1:	12 MESES		
Fecha de Fin:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 9

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO: 100% DESEMBOLSADO AL MUNICIPIO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1173922	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$864.000.000,00	\$864.000.000,00	\$0,00
1173922	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$36.000.000,00	\$36.000.000,00	\$0,00
TOTAL			\$900.000.000,00	\$900.000.000,00	\$0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO: N.A.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

1.4. AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO: CONTRATO DE OBRA DERIVADO

Según el informe de interventoría No. 6, para el periodo de octubre, se reporta un avance financiero para el contrato de obra derivado del convenio 1458-2022, relacionado a continuación:

- El Tarra, Cto de obra No. MT-LP-002-2023, por valor de \$899.999.173,00
- % avance financiero: 90,00%

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO: CTO DE OBRA DERIVADO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA (BASICO)	\$869.798.973,00	100
INVERSIÓN OBRA FACTURADA ACUMULADA	\$782.819.075,70	90,00
INVERSIÓN OBRA PENDIENTE FACTURAR	\$86.979.897,30	10,00

1.4.2. ANTICIPO: N.A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO: CONTRATO DE OBRA DERIVADO

% Básico programado acumulado: 100,00 %
 % Básico ejecutado acumulado: 100,00 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 9

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
...			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

PRORROGA AL CONVENIO 1458-2022

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Diciembre/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ o NO _

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO: N.A.

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	-	-	-	-
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	-	-	-	-

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	9

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	-	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-	-

Póliza de RC y RCE: N.A.

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
-	-	-	-	-

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 9

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1667 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSTRUCOLING S.A.S.	NIT:	901506138-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.		
FECHA DE INICIO:	26 de diciembre de 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-OCA 79472
VALOR INICIAL:	\$ 76.160.000,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0,00		
ADICIÓN 2:	-----		
VALOR ACTUAL:	\$ 76.160.000,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	6 días		
TOTAL PRÓRROGAS:	3 meses y 11 días		
PRÓRROGA 1:	2 meses y 18 días		
PRÓRROGA 2:	23 días		
TOTAL SUSPENSIONES:	4 meses y 19 días		
SUSPENSION 1:	2 meses		
AMPL 1. SUSP 1	2 meses y 19 días		
AMPL 2. SUSP 1	-----		
SUSPENSION 2:	-----		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	08 de octubre de 2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 9

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1328422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 76.160.000,00	\$ 73.751.440,00	\$ 2.408.560,00
TOTAL				\$ 76.160.000,00	\$ 73.751.440,00	\$ 2.408.560,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5 – Sep.	\$22.000.000,00	\$4.180.000,00	N.A.	\$26.180.000,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 6 - período octubre el contrato reporta un avance de: 100,00% ejecutado acumulado

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: N.A.
Total inversión ejecutada: \$76.160.000,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
.....	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 9

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 7.616.000,00	No. 400-47-994000088581 ANEXO 3 del 06-09-2023	20/12/2022	12/04/2024
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 15.232.000,00	No. 400-47-994000088581 ANEXO 3 del 06-09-2023	20/12/2022	12/10/2026
Calidad del servicio	\$ 22.848.000,00	No. 400-47-994000088581 ANEXO 3 del 06-09-2023	31/12/2022	12/10/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/10/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/09/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ o NO ☒

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	9

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N.A.**

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
....					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-TAR-049	02-10-2023	Ing. Elías Jaimes Fernandez Director Territorial Ocaña Supervisor cto de interventoría	INFORME SEMANAL No.18.
INT-TAR-051	06-10-2023	Ing. Elías Jaimes Fernandez Director Territorial Ocaña Supervisor cto de interventoría	INFORME MENSUAL No.5 para el mes de SEPTIEMBRE.
INT-TAR-052	07-10-2023	Ing. Elías Jaimes Fernandez Director Territorial Ocaña Supervisor cto de interventoría	ACTA No.5 DE INTERVENTORIA.
INT-TAR-053	25-10-2023	Ing. Elías Jaimes Fernandez Director Territorial Ocaña Supervisor cto de interventoría	ACTA FINAL DE INTERVENTORIA.
INT-TAR-054	27-10-2023	Ing. Elías Jaimes Fernandez Director Territorial Ocaña Supervisor cto de interventoría	INFORME MENSUAL No.6 para el mes de OCTUBRE.

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
....			

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se tienen novedades

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 9

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Contrato de obra derivado terminado el 8 de oct. 2023. Se encuentra en proceso de liquidación. Las obligaciones de la interventoría van hasta la liquidación del contrato de obra y liquidación del convenio interadministrativo 1458 de 2022.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Falta por cancelar la última acta al contratista de obra derivado la cual va hasta la liquidación (10%), según parámetros de la entidad contratante.

Por parte de la interventoría la cual termino el 08 de oct 2023, queda por el trámite del acta final periodo del 01 al 08 de oct de 2023 y la entrega de toda la documentación contractual de la ejecución de los contratos.

Luego de la liquidación del contrato de obra se procederá en apoyo con el interventor en liquidar el convenio, adelantando la devolución de saldo no ejecutado si lo hubo y los rendimientos financieros a las arcas de la nación.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se tienen novedades

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

✓ NO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

✓ NO

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

✓ NO

Cordialmente,



Firmado
digitalmente por
ELIAS JAIMES
FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ

MP No. 54202-099505 NTS