



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		4	03	2025	9:20AM	10:00 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Gestión Gerencial | ☒ Ejecución y control de proyectos | ☐ Gestión de Talento Humano |
| ☐ Gestión Estratégica | ☐ Gestión Jurídica | ☐ Gestión de Evaluación y Control |
| ☐ Gestión de Proyectos | ☐ Gestión Documental | ☐ Tecnología de la Información |
| ☐ Gestión de Contratación | ☐ Gestión Financiera | ☐ Gestión Logística |

Marque el proceso al que corresponde

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Obra | ☐ Convenio Solidario | ☐ Mínima Cuantía |
| ☐ Interventoría | ☐ Convenio Interadministrativo | ☐ Urgencia Manifiesta |
| ☐ Prestación de Servicios | ☐ Consultoría | ☐ Contratación Directa |

Marque el contrato al que corresponde

CONTRATO N°: 774 DE 2022

PROYECTO BPIN. 2021005500304

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022

"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."

OBJETO DEL PROYECTO: BPIN. 2021005500304

"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
YECID MAURICIO REINA BRAVO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		4	03	2025	9:20AM	10:00 AM

III. OBJETIVO

SOLICITAR PRORROGA PARA EL PROYECTO BPIN. 2021005500304 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA POR DOS (02) MESES

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1	N.A.	N.A.	N.A.

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 y del proyecto son:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR DEL CONTRATO:	\$27.816.678.109,00
VALOR DE ADICIÓN:	\$ 9.280.219.314,16
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 37.096.897.423,16
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/03/2024
FECHA DE PRORROGA N°1:	01/03/2024
TIEMPO DE PRORROGA N°1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN PRORROGA N°1:	13/08/2024
FECHA DE PRORROGA N°2:	19/04/2024
TIEMPO DE PRORROGA N°2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN PRORROGA N°2:	05/09/2024
FECHA DE PRORROGA N°3:	05/08/2024

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		4	03	2025	9:20AM	10:00 AM

TIEMPO DE PRORROGA N°3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N°3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°1:	2 MESES Y 1 DÍA
FECHA DE REINICIO N°1:	30/12/2024
FECHA DE PRORROGA N°4:	30/12/2024
TIEMPO DE PRORROGA N°4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	06/06/2025
19 meses	23 días

• **PROYECTO BPIN 2021005500304**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR	\$ 684.072.727,00
VALOR ADICIÓN:	\$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIACIÓN:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023
FECHA DE PRORROGA N°1:	04/12/2023
TIEMPO DE PRORROGA N°1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA N°1:	05/03/2024
FECHA DE PRORROGA N°2:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA N°2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N° 2:	05/08/2024
FECHA DE PRORROGA N° 3:	05/08/2024
TIEMPO DE PRORROGA N° 3:	2 MESES



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		4	03	2025	9:20AM	10:00 AM

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 3	05/10/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	30/09/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°1:	3 MESES
FECHA DE REINICIO N°1:	30/12/2024
FECHA DE PRORROGA N°4:	30/12/2024
TIEMPO DE PRORROGA N°4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	05/03/2025
15 MESES	0 DIAS

El contratista de obra solicita una prórroga para el proyecto BPIN 2021005500304 por un plazo de dos (2) meses, de acuerdo a los siguientes inconvenientes y problemas que se han generado y han ocasionado atrasos en la ejecución:

Una vez superadas las causales que dieron origen a la suspensión del proyecto, se firmó acta de reinicio el día 30 de diciembre de 2024, con lo cual, se procedió a la socialización del reinicio de la obra con la comunidad, coordinando con las autoridades municipales las actividades necesarias, en cumplimiento de los requisitos correspondientes para el inicio de actividades físicas en campo; lo cual se llevó a cabo el día 20 de febrero del año en curso, acordándose con la comunidad realizar la verificación de las actas de vecindad inicialmente realizadas con los propietarios de los predios circundantes, para de esta manera proceder a la ejecución de las actividades, obligando a la disposición de tiempo adicional a la programación de la obra.

Así mismo, después de tres (3) meses de no desarrollo de actividades en obra, por suspensión suscrita, se evidencia en campo que, parte de las labores de estructura de pavimento (sub base granular) en la que se dejó la vía intervenida, presenta algunas condiciones técnicas de deterioro por acción de lluvia y tránsito de vehículos, que deben ser verificadas y atendidas, por lo cual, ha sido necesario proceder al chequeo con la topografía, con el fin de establecer y cuantificar la variación de las condiciones en los niveles de instalación del material de sub-base granular, garantizando las condiciones y especificaciones técnicas según el diseño establecido para la vía.

Por lo tanto, estas labores de chequeo y verificación por la topografía y el personal en campo, las cuales son necesarias, tanto para la estabilidad de la obra, como para dar continuidad a las demás actividades requeridas en la ejecución del proyecto, han generado una afectación en la programación de obra, siendo necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes conforme a los procesos constructivos.

Partiendo de los inconvenientes mencionados, que soportan la presente solicitud, el contratista de obra solicita la viabilidad y aprobación de la Prorroga No. 5 al proyecto BPIN 2021005500304 que hace parte del contrato de obra No. 774 de 2022, por un término de dos (2) meses contados desde el día Seis (06) de marzo de 2025 al día cinco (05) de mayo de 2025, por lo que, la interventoría, aprueba la solicitud de la prórroga No. 5 hecha por el contratista de obra; quedando la cronología del proyecto de la siguiente manera:





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		4	03	2025	9:20AM	10:00 AM

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	
VALOR	\$ 684.072.727,00	
VALOR ADICIÓN:	\$ 342.028.603,91	
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91	
FECHA DE INICIACIÓN:	06/09/2023	
PLAZO INICIAL:	3 MESES	
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023	
FECHA DE PRORROGA N°1:	04/12/2023	
TIEMPO DE PRORROGA N°1:	3 MESES	
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA N°1:	05/03/2024	
FECHA DE PRORROGA N°2:	01/03/2024	
TIEMPO PRORROGA N°2:	5 MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N° 2:	05/08/2024	
FECHA DE PRORROGA N° 3:	05/08/2024	
TIEMPO DE PRORROGA N° 3:	2 MESES	
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 3	05/10/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	30/09/2024	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°1:	3 MESES	
FECHA DE REINICIO N°1:	30/12/2024	
FECHA DE PRORROGA N°4:	30/12/2024	
TIEMPO DE PRORROGA N°4:	2 MESES	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No 4:	05/03/2025	
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	2 MESES	
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	05/05/2025	
17 MESES	0	DÍAS





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		4	03	2025	9:20AM	10:00 AM

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
VII. PRÓXIMA REUNIÓN			
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR : Por Definir.			
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: Por Definir.			

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
YECID MAURICIO REINA BRAVO	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	

