




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE EL PASO
NIT: 800096592-2
ACTA DE REINICIO N°2



MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA
N° DEL PROCESO DE SELECCIÓN	LP – 007 - 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	2 DE MAYO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 2022
NIT	901587752-8
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	91.497.022
TELÉFONO	3174337686
CORREO ELECTRONICO	Byb.soluciones@hotmail.com
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLOES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$8.999.322.870)
PLAZO DE CONTRATO	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	19 DE MAYO DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	19 DE ENERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N°1	12 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN REINICIO 1	2 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2	15 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N°2	6 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIO N°2	23 DE MAYO DE 2023
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	EL MUNICIPIO OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO, ES DECIR, MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L (\$1.349.898.430,50) PREVIA CONSTITUCIÓN DE LA FIDUCIA O PATRIMONIO AUTONOMO IRREVOCABLE, PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS COMO ANTICIPO. EL VALOR RESTANTE SE CANCELARÁ PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS ACTAS DE PAGO PARCIALES APROBADAS POR EL INTERVENTOR AMORTIZANDO EL ANTICIPO, DE ACUERDO A LO PACTADO, Y CORRESPONDERAN AL VALOR QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LAS CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS POR LOS PRECIOS UNITARIOS, HASTA EL 90% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. EL 10% RESTANTE SOLO SE CANCELARÁ CON LA TERMINACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y CON EL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE EL PASO
NIT: 800096592-2
ACTA DE REINICIO N°2



INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
SEGUROS DEL ESTADO S. A	96-44-101173847	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$899.932.287	15/06/2022	02/05/2023
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	\$1.349.898.430,50	15/06/2022	02/05/2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$449.966.143,50	15/06/2022	02/01/2026
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$899.932.287	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DIAS	

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN


En el municipio de El Paso Cesar, siendo los seis (6) días del mes de febrero de 2023, se reunieron, **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA** representante legal de **CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22** en su calidad de contratista de obra, **YESICA ALEJANDRA SANCHEZ ARIAS**, representante legal de **CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO** en calidad de contratista de Interventoría, **LAURA SOFIA ZULETA AMARA** Representante legal de la empresa **CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERÍA S.A.S** en calidad de Supervisor Delegado, y, **YURIS Y. CAMPO BELTRAN**, en su calidad de Secretaria de Planeación Municipal, con el fin de suscribir formalmente la presente acta de reinicio del contrato de obra LP-007-2022 que tiene por objeto "**CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR**" con fundamento en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día Dos (02) de mayo de 2022, el **MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR** celebró con el **CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22**, el contrato de obra N° 007 de 2022, por un valor inicial de \$8.999.322.870, que tiene por objeto la **CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR**.
2. Que el plazo inicial pactado entre las partes para la ejecución del referido contrato es de OCHO (08) meses contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
3. Que la interventoría externa del contrato de obra N.º 007 de 2022, celebrado entre el **MUNICIPIO DE EL PASO** y **CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22**, está a cargo de **CONSORCIO INTERESCENARIOS EL PASO** representado legalmente por la señora **YESICA ALEJANDRA SANCHEZ ARIAS**.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE EL PASO
NIT: 800096592-2
ACTA DE REINICIO N°2



4. Que el día 19 de mayo de 2022, el **MUNICIPIO DE EL PASO** y el **CONTRATISTA**, suscribieron el acta de inicio del contrato N.º 007 de 2022 del 02 de mayo de 2022.
5. Que el día 15 de diciembre de 2022 se firmó acta de suspensión N°2 por 21 días al contrato de obra N° 007 – 2022 debido a la necesidad de realizar ajustes funcionales a algunos de los componentes de la obra incluyendo un balance de menores y mayores cantidades para la correcta ejecución de las actividades contratadas, requiriendo una revisión y cuantificación por un grupo interdisciplinario que implica revisión de memorias, planos arquitectónicos, estructurales, sanitarios y de aguas lluvias.
6. Que al encontrar inconsistencias en la funcionalidad de los diseños iniciales de la gradería del patinódromo y de las redes para la recolección y evacuación de aguas lluvias, se hizo necesario estudiar unas nuevas alternativas que permitieran una correcta ejecución del objeto contractual, por lo anterior, se otorga la ampliación solicitada por el contratista de obra a través de OFICIO INTERDEPORTIVOS2023-01-06-INTER el día 6 de enero de 2023. Dicha ampliación se da por el termino de 31 días comprendidos del 6 de enero al 6 de febrero de 2023
7. Que, para la fecha, el contratista de obra ha presentado la documentación solicitada, necesaria para la formalización y aprobación del acta modificatoria N° 1 que incluye balance de mayores y menores cantidades, así como ítems no previstos, de esta manera se consideran superadas las causas por las cuales se originó la suspensión N° 2 y la ampliación de la misma al contrato de obra N° 007-2022

Por lo tanto, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar a partir del día 6 de febrero de 2023 la ejecución del contrato de obra N.º 007 de 2022 del 2 de mayo de 2022, celebrado entre el **MUNICIPIO DE EL PASO** y el **CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 2022**, que tiene por objeto la **CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR.**

SEGUNDO: Que la nueva fecha de finalización del contrato de obra N° 007-2022 es el veintiuno (23) de mayo de 2023.

TERCERO: Que el contratista presentará ante la compañía de seguros la presente acta para actualizar la vigencia de las pólizas a partir de la fecha.

CUARTO: Que el contratista de obra deberá presentar la reprogramación para la ejecución de las actividades, la cual será base para el seguimiento y control de la obra.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta de reinicio por lo que en ella intervinieron, a los seis (6) días del mes de febrero de 2023.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE EL PASO
NIT: 800096592-2
ACTA DE REINICIO N°2




JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
R/L Consorcio Interescenarios 72
Contratista de Obra


YESICA ALEJANDRA SANCHEZ ARIAS
R/L CONSORCIO INTERESCENARIOS EL PASO
INTERVENTORIA


YURYS Y. CAMPO BELTRAN
SECRETARIA DE PLANEACION M/PAL


LAURA ZULETA AMARA
CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S
R/L LAURA SOFIA ZULETA AMARA
SUPERVISOR DELEGADO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN