



CONTRATO ESPECÍFICO N.º 2210723 DE 2021
INFORME No. 10 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 22 DE FEBRERO DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) ALCALDIA DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	ALCALDIA DE EL PASO. DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VALOR APORTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)		\$9.600.000.000,00
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		\$9.600.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECISEIS (16) MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE NOVIEMBRE DE 2021		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	YURIS CAMPO BELTRAN		
SUPERVISORES ANTERIORES	NOMBRE	DESDE	HASTA
	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	29 DE DICIEMBRE DE 2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	29 DE ABRIL DE 2023		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	\$8.999.904.640	VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA	\$600.095.360

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
496-47-994000015252	16/12/2021	CUMPLIMIENTO	\$960.000.000	12/11/2021	17/11/2023



2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	19/12/2021	15/03/2022	\$ 960.000000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	22/07/2022	\$960.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	N/A	
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	N/A	
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio	N/A	N/A	
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
02/2022 A 03/2022	\$577.846,83	\$577.846,83
03/2022 A 04/2022	\$1.020.578,30	\$1.020.578,30
04/2022 A 05/2022	\$1.055.763,72	\$1.055.763,72
05/2022 A 06/2022	\$1.020.535,86	\$1.020.535,86
07/2022	\$1.394.494,66	\$1.394.494,66
08/2022	\$1.052.878,70	\$1.052.878,70
09/2022	\$576.457,95	\$576.457,95
10/2022	\$527.245,15	\$527.245,15
11/2022	\$510.622,76	\$510.622,76
12/2022	\$527.810,24	\$527.810,24
01/2023	\$528.076,82	\$528.076,82



INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

➤ CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN			OBJETO			VALOR TOTAL CONTRATO	
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001-2022			INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.			\$600.095.360	
Nombre contratista			CONSORCIO INTERESCENARIOS EL PASO- R.L YESICA ALEJANDRA SANCHEZ ARIAS				
Fecha Firma del contrato			23/03/2022				
Plazo contrato			8 MESES				
Fecha del acta de inicio del contrato			19 DE MAYO DE 2022				
Suspensión N°1			29/09/2022				
Ampliación a la suspensión N° 1			12/11/2022				
Reinicio N°1			12/12/2022				
Suspensión N° 2			15/12/2022				
Ampliación a la suspensión N° 2			6/01/2023				
Reinicio N°2			6/02/2023				
Fecha de Terminación del contrato según acta de reinicio N°2			23 DE MAYO DE 2023				
	CONCEPTO		% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)		%15	%15	\$90.014.304	#1391	09/08/2022
	PRIMER PAGO						
	SEGUNDO PAGO						
	(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO CON LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)						
	PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)						
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					\$90.014.304	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					7.003%	
	POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO						
PÓLIZA No.		FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		
					FECHA INICIO	FECHA FINAL	
21-44-101379053		11/07/2022	CUMPLIMIENTO	\$60.009.536	19/05/2022	19/05/2023	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE EL PASO
NIT: 800096592-2



RESOLUCION DE APROBACION N° 032 DE 18 DE MAYO DE 2022		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$60.009.536	19/05/2022	19/01/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$60.009.536	19/01/2023	19/01/2028
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$90.014.304	19/05/2022	19/05/2023

POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE REINICIO N°2					
POLIZA N°	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
21-44-101379053	21/02/2023	CUMPLIMIENTO	\$60.009.536,00	19/05/2022	23/09/2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$60.009.536,00	19/05/2022	23/05/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$60.009.536,00	19/01/2023	19/01/2028
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	\$ 90.014.304,00	19/05/2022	23/09/2023

• CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR TOTAL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA N° 007 DE 2022		CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$8.999.322.870
Nombre contratista	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 22		
Fecha Firma del contrato	02 DE MAYO DE 2022		
Plazo contrato	OCHO (8) MESES		
Fecha del acta de inicio del contrato	19 DE MAYO DE 2022		
Suspensión N°1	29/09/2022		
Ampliación a la suspensión N° 1	12/11/2022		
Reinicio N° 1	12/12/2022		
Suspensión N°2	18/12/2022		
Ampliación a la suspensión N° 2	06/01/2023		
Reinicio N° 2	06/02/2023		



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE EL PASO
NIT: 800096592-2



Fecha de Terminación del contrato de acuerdo a acta de reinicio N° 2		23 DE MAYO DE 2023				
	CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO	ANTICIPO	15%	15%	\$1.349.898.430,50	1392	09/08/2022
	PRIMER PAGO					
	SEGUNDO PAGO					
	(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
	PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
	VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				\$1.349.898.430,50	
	% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				15%	

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
96-44-101173847	25/07/2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$899.932.287	15/06/2022	02/05/2023
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$1.349.898.430,50	15/06/2022	02/05/2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$449.966.143,50	15/06/2022	02/01/2026
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$899.932.287	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DIAS	

POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE REINICIO N°2

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
96-44-101173847	20/02/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$899.932.287	15/06/2022	23/09/2023
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$1.349.898.430,50	15/06/2022	23/09/2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$449.966.143,50	15/06/2022	23/05/2026
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$899.932.287	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DIAS	



• **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFICIO: EL CONTRATO SE NCUENTRA SUSPENDIDO.

El día 6 de febrero de 2023 se firmó acta de reinicio N° 2 para el contrato de obra N°007-2022 y contrato de interventoría N° 001-2022 (ver anexo actas de reinicio N° 2) ya que se habían superado las causas por las cuales se originó. El contratista de obra entregó ante la interventoría los documentos requeridos para la aprobación y formalización del acta modificatoria N° 1 la cual incluye balance de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, teniendo en cuenta la revisión realizada a los diseños iniciales de la gradería en donde se hizo necesario un ajuste al diseño de las mismas el cual se sustenta en el informe de justificación presentado por el contratista de obra, y ante la revisión realizada a los diseños de recolección y evacuación de aguas lluvias que por la topografía del terreno natural no es posible evacuar por gravedad dichas aguas hacia las calles aledañas al área del proyecto fue necesario recurrir a una nueva alternativa en la cual se contempló la construcción de un tanque para almacenamiento de las aguas lluvias; el contratista de obra hizo entrega del informe de justificación de mayores y menores cantidades, pactación de ítems no previstos, APU de ítems nuevos, diseños estructurales de acuerdo a las modificaciones requeridas, documentos de los profesionales, memorial de responsabilidad y planos. Dicha información fue revisada y avalada por la interventoría y supervisión quedando así aprobada el acta modificatoria N° 1 del contrato de obra N° 007-2022. a partir de la cual se reinician las actividades para el alcance del objeto de proyecto que es CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

De acuerdo a lo anterior el contratista reinició las actividades en el sitio de obra el día 6 de febrero de 2023. Las actividades ejecutadas en el presente periodo hasta el día 22 de febrero de 2023 fueron:

PISTA DE VELOCIDAD 200M

- CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.
- ACERO DE REFUERZO PDR-60; $f'y=420$ Mpa PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.

PISTA DE RUTA 400M

- CONFORMACIÓN EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.
- NIVELACIÓN DE TERRENO CON MÁQUINA, ESPESOR – E= 0.30m.

**GRADERÍAS PISTAS DE PATINAJE: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
MOVIMIENTO DE TIERRAS**

- EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO.
- RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.

CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

- COLUMNAS EN CONCRETO $f'c=3.500$ PSI. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. INCLUYE FORMALETA.
- ACERO DE REFUERZO PDR-60; $f'y=420$ Mpa PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.

Alcanzando hasta el día 22 de febrero de 2023 un porcentaje de ejecución de 4.19% Y un porcentaje acumulado de 11.16%

PORCENTAJE DE AVANCE POR MES Y PORCENTAJE ACUMULADO		
MES	% EJECUTADO	%PROGRAMADO
MAYO	0,22%	0,37%
JUNIO	1,18%	0,88%
JULIO	0,22%	2,81%
AGOSTO	2,34%	8,31%
SEPTIEMBRE	3,01%	2,75%
FEBRERO	4,19%	
ACUMULADO	11.16%	15,12%

REGISTRO FOTOGRAFICO







YURYS CAMPO BELTRAN
SUPERVISOR