

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión
Informe de Supervisión

CONVENIO SOLIDARIO
CONVENIO SOLIDARIO

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	24	de	FEBRERO	de	2025
FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA							
EJECUCION	del	3	de	FEBRERO	de	2025	AL
						24	de
				FEBRERO			de
							2025

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VOLADOR PARA EJECUTAR LABORES CONSTRUCTIVAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS.						
N° Convenio	3	Fecha de firma del convenio	enero 28, 2025	Fecha Posible de Terminación contrato	junio 2, 2024		
N° CDP	2025010058	Fecha CDP	21/01/2025	RP	2025010052	Fecha RP	febrero 28, 2025
Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA			Identificación:	80.853.426		

INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VOLADOR DEL MUNICIPIO DE MACANAL	Identificación:	900157369-1
Teléfono:	3134242522	Dirección:	Vrda Volador

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

				CONTRATO		
				DD	MM	AAAA
FECHA DE INICIO CONTRATO				3	2	2025
PLAZO INICIAL				CUATRO (04) MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL				2	6	2025
FECHA DE PRORROGA				N/A		
PLAZO PRORROGA				N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)				2	6	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	100,00%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%
<div><div></div></div>					
80,00% 90,00% 100,00%					
■ % PAGOS AUTORIZADOS ■ % TIEMPO TRANSCURRIDO ■ % DE AVANCE CTO					

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	\$ 18.000.000,00
Valor adicional:	\$ 0,00
Valor total del contrato:	\$ 18.000.000,00
Valor Pagado	\$ 0,00
Valor Ejecutado	\$ 18.000.000,00
Valor a pagar en el periodo:	\$ 18.000.000,00
Saldo:	0
Total desembolso realizado	\$ 0,00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas No. 9479616988 - 9481607830													
DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES												Valor Total Pagado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Salud		\$ 138.300,00											\$ 138.300,00
CCF		\$ 78.000,00											\$ 78.000,00
PARAFISCALES		\$ 32.500,00											\$ 32.500,00
ARL		\$ 45.300,00											\$ 45.300,00
Valor pagado por periodo		\$ 294.100,00											\$ 294.100,00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN					
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VOLADOR PARA EJECUTAR LABORES CONSTRUCTIVAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON VALOR EJECUTADO	MES	1	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00

EVIDENCIAS (Si aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (Si aplica)

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	X		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	X		
ESTAMPILLAS		X	
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		

FIRMA:

VoBo

NOMBRE:

Supervisor

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA