



GOBIERNO DE COLOMBIA

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Superintendencia de Notariado y Registro

Calle 25 No. 13-49 Int. 201 - PBX (1)328-2121

Bogotá D.C. - Colombia

http://www.supernotariado.gov.co

LUGAR DE EJECUCIÓN

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

VALOR INICIAL ORIP CONVENCION (Norte de Santander)

INTERVENTOR

SUPERVISOR

LUGAR DE EJECUCION ORIP CONVENCION (Norte de Santander)

2150 DE 2024

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS

HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

OCTUBRE 21 DEL 2024

\$ 1,437,349,435.00

\$ 105,053,125.11

CONSORCIO REGIONES PRIA

ING. BAYARDO BUSTOS LINARES - ARQ. LUIS ALEJANDRO CHAPARRO - SUPERNOTARIADO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2147 DE 2024

PRÓRROGAS		SUSPENSIONES		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRORROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICION No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	HASTA DIC 18 DEL 2024
1	NA	1	NA	1	NA	FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 12 DEL 2024
2	NA	2	NA	2	NA	VALOR ACTUAL	\$ 105,053,125.11

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: NIXON CARREÑO CARVAJALINO - RESIDENTE DE OBRA Y JONATHAN NOEL TÉLLEZ MENESES - RESIDENTE DE INTERVENTORÍA CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	PRELIMINARES						
1.04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	224.81	100%			
1.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	0				
1.10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	33.00	100%			
1.11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	239.30	100%			
1.21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	0				
1.31	DESMONTE DE MANTO EN VIGA CANAL	m	0				
1.39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	2.94	100%			
1.55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	33.00	100%			
1.57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	m²	150.00	100%			
1.66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	m²	2.83	100%			
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN YDEMOLICIONES EN GENERAL	m³	6.00	100%			
1.73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	0				
2	CARPINTERÍA EN MADERA						
2.14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	0				
2.18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	0				
2.20	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG	un	0				
6	CUBIERTAS						
6.21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	26.16	100%			
11	IMPERMEABILIZACIÓN						
11.04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	0				
13	PINTURAS						
13.01	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	331.35	100%			
13.10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	0				
16	RED HIDRÁULICA						
16.08	PUNTO DE AGUA FRIA LAVADERO/TRAPERO	un	1.00	100%			
16.23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1.00	100%			
19	ASEO-SEÑALIZACIÓN						
19.01	ASEO GENERAL DE OBRA	m²	151.67	100%			
NP	NO PREVISTAS						
NP01	CABALLETE LISO	m	40.71	100%			
NP 6,22 NEIVA	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2.2 MM	m²	239.30	100%			
NP 4,05 SAN JOSE GUAVIARE	CIELORRASO EN TABILLA DE PVC	m²	224.81	100%			
NP 6,16 SAN JOSE GUAVIARE	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	331.35	100%			
NP 7,06 NEIVA	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	m²	0.55	100%			
NP 19,02 SAN JOSE GUAVIARE	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON P	m²	1.04	100%			
NP 16,19 SAN JOSE GUAVIARE	LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye Grifería	un	0				
NP 17,28 SAN JOSE GUAVIARE	SANITARIO TIPO AHORRADOR	un	0				
NP 12,10 MATRIZ	MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO	m²	0				

OBSERVACIÓN: SE DEBERÁ DAR PRIORIDAD PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO LA REALIZACIÓN DEL CAMBIO DEL ACABADO DE PISO DEL BAÑO PMR, DADO QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO SE AGOTÓ.

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA ☒ CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA DEL MES DE DEL AÑO

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA DEL MES DE DEL AÑO

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO

FIRMA
NOMBRE NIXON CARREÑO CARVAJALINO
RESIDENTE DE OBRA - SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

FIRMA
NOMBRE JONATHAN NOEL TÉLLEZ MENESES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - CONSORCIO REGIONES PRIA

