

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	_____	CONVENIO:	_____X
INTERVENTORÍA:	_____	SUPERVISIÓN	_____X
PARCIAL	_____X	FINAL	_____

INFORME No:	19	FECHA:	11	de	FEBRERO	de	2025			
PERIODO:	DEL 13	de	ENERO	de	2025	AL 12	de	FEBRERO	de	2025
NO. CONTRATO O CONVENIO	2339	DE		FECHA:	24	de	MAYO	de	2023	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 9.814.696.060,00		RPC		4620					
REGISTRO BP y P No.	2022000050029									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP									

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUI, TÓPAGA, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEDO		
Teléfono:	3219966328	Dirección:	CARRERA 11 No. 20-96
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO	
		dd	mm
FECHA DE INICIACIÓN		13	06
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES Y CERO (0) DIAS		
PLAZO CON ADICIONES	QUINCE (15) MESES Y CERO (0) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		12	03
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		12	09

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021
INFORME ADMINISTRATIVO		

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)			
CONTRATO O CONVENIO			
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)		OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	13	06	2023

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)		VALOR
ADICIONAL EN PLAZO No.1	12	03	2024
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	13	09	2025
N.A			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			\$ 0,00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO			
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A		
	N.A.		
	N.A.		

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Costo de derecho de Conexión que se apoyará con recursos del SGR. Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de sstrato 1 y 2 según Resolución CREF 059 DE 2012, PARA LOS Municipios de: TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO.	Se han instalado derechos de conexión a 1.777 Usuarios		X		

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

Costo de instalación interna que se apoyará con recursos del SGR. Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de estrato 1 y 2 según Decreto No. 2140 de 2016 cap 8 art. 2.2.2.8.2. Para los Municipios de : TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO.	Se han instalado derechos de conexión a 1.777 Usuarios		x		
---	--	--	---	--	--

INFORME TÉCNICO

MUNICIPIO DE OICATA: La red de distribución avanza en un 81%, las inscripciones 100% y construcción de instalaciones internas en un 66%. Puesta en servicio el 43% para un total de 258 usuarios.

MUNICIPIO TÓPAGA- VADO CASTRO: La red de distribución avanza en un 82% , las inscripciones 90% y construcción de instalaciones internas en un 52%. Puesta en servicio 46%. Para un total de 207 usuarios.

MUNICIPIO DE MONGUI: La red de distribución avanza en un 82%, las inscripciones 69% y la construcción de instalaciones internas en un 41%. Puesta en servicio el 40% para un total de 301 usuarios.

MUNICIPIO DE MONGUA: La Red de distribución avanza en un 82%, las inscripciones en 65 % y la construcción de instalaciones internas en un 57%. Puestas en servicio el 53% para un total de 29 8 usuarios.

MUNICIPIO CUCAITA- VEREDA PIJAOS: La red de distribución avanza en un 74%, las inscripciones 64 % y construcción de instalaciones internas en un 64%. Puesta en servicio 45% para un total de 104 usuarios.


MUNICIPIO DE SAMACÁ: La red de distribución avanza en un 100%, las inscripciones 78% y construcción de instalaciones internas en un 78 %. Puesta en servicio 77% para un total de 306 usuarios.

MUNICIPIO CALDAS - NARIÑO: La red de distribución avanza en un 51%, las inscripciones 68% y construcción de instalaciones internas en un 54%. puesta en servicio 42%. para un total de 93 usuarios.

MUNICIPIO DE TUNJA: La red de distribución avanza en un 28%, las inscripciones 64% y construcción de instalaciones internas en 28% Puesta en servicio el 28%. Para un total de 210 usuarios.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	37,00%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	78,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%
					

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

<p>el convenio se encuentra en ejecución. Su avance es: 31%</p>

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.		FIDUCIA No.:		BANCO:	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)		VALOR	
ACTA PARCIAL No.					
ACTA PARCIAL No.					
TOTAL					\$ 0,00

INFORME JURÍDICO
<p align="center">SE RECONOCE Y APRUEBA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE FECHAS 30 DE ENERO DE 2024 , A FAVOR DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ</p>
<p>OBSERVACIONES:</p>


LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEDO
 Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

