

INFORME # 4
CONTRATO GGC-075-2024
Fecha: 20 octubre 2024

1. Encabezado de la semana

- Semana: 4
- No de informe: 4
- Periodo: 14 de octubre de 2024 al 20 octubre de 2024

2. Datos Generales del Proyecto

- Objeto: DISEÑOS, MEMORIAS DE CÁLCULOS Y APROBACIÓN DE PROYECTO ANTE OPERADOR DE RED ENEL PARA LA NORMALIZACIÓN DE DOS (2) SUBESTACIONES ELÉCTRICAS LOCALIZADAS EN LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS-LANIP Y LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO LNDV.
- Supervisor: KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
- plazo contrato: 30 de diciembre de 2024
- plazo restante del contrato: 71 días calendario

3. Datos contractuales: Contratista

- No. Contrato: GGC-075-2024
- Valor inicial: \$27.518.750
- Valor actualizado: \$27.518.750
- Fecha de Inicio: 17 septiembre de 2024
- Fecha de Vencimiento: 30 diciembre de 2024
- Prorrogas:
- Suspensiones:

4. Actividades realizadas en la semana

- 14 al 18 de octubre de 2024 se realizan la mayoría de las actividades del capítulo de ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SISTEMA (LANIP Y LNDV)
- 16 de octubre reunión INGESKO con equipo técnico revisión de avances del diseño.
- 17 de octubre de 2024 el equipo de diseño de INGESKO S.A.S. continua con procesamiento de datos para la ejecución de los diseños.
- 18 de octubre de 2024 allegamos informes semana 3.

5. Resumen Ejecutivo del contrato

En este periodo se cumple con lo establecido en el cronograma en cuanto a realizar un 95% del capítulo de los ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SISTEMA (LANIP Y LNDV). Con este avance se inicia también el capítulo CÁLCULOS (LANIP Y LNDV).

6. Personal y equipo

- Ing. JAIME ALFONZO ROA.
- Ing. Omar Yobani Ruiz A. Rep.
- Ing. PABLO NICOLAS GARCIA FERNANDEZ
- Ing. VICTOR JULIO BORRAY SAAVEDRA

7. Gestión de los tramites contractuales

- allegamos informe semana 3

Cordial saludo,

Cordialmente,



Yobani Arciniegas
Gerente
INGESKO S.A.S.
Tel: 302 265 9058