

ACTA DE REINICIO No. 01

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

NIT. 901.526.561-7

CONTRATO N.º: 029-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

OBJETO: "REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

FECHA DE INICIO	25 DE OCTUBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES
FECHA SUSPENSIÓN No. 01	25 DE ENERO DE 2023
FECHA DE PRESENTE ACTA	11 DE ABRIL DE 2023

En el Municipio de El Bagre, a los once (11) días del mes de abril de 2023, se reunieron, **CHARLES STIVEN CANO OCHOA** Gerente General y Representante Legal de la EDTB, **JANER ZAPA ALEAN** con cedula de ciudadanía N°1.040.492.597, quien comparece en nombre propio y en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE** como contratista, **DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ** en calidad de Supervisor de la EDTB, **ING. JORGE**

ELIECER MORALES ALEMAN quien comparece en calidad de Representante Legal de la Interventoría CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022, con el fin de elaborar la presente Acta de Reinicio N°1 del contrato 029 de 2022, de acuerdo a las siguientes consideraciones:


1. Que el contrato antes identificado fue suspendido temporalmente durante el periodo comprendido entre el veinticinco (25) de enero de 2023 hasta el veinticuatro (24) de febrero de 2023, con una ampliación n°1 abarcado del veinticinco (25) de febrero de 2023 al once (11) de marzo de 2023, ampliación n°2 del doce (12) de marzo 2023 al veintiséis (26) de marzo de 2023 y una ampliación n°3 del veintisiete (27) de marzo de 2023 al diez (10) de abril de 2023 para un total de setenta y seis (76) días como consta en la suspensión N°1 suscrita por la partes el día veinticinco (25) de enero de 2023 con sus respectivas ampliaciones.
2. El CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE, a través del comité de obra # 10, en la cual exponen con la suspensión del paro minero aquejado en el bajo Cauca Antioqueño, el estado de la vía de acceso al Municipio fue habilitada, para el ingreso de materiales e insumos a los ejes en ejecución del contrato y en consecuencia la cadena de suministros ha mejorado; permitiendo de esta manera restablecer el desplazamiento de vehículos de carga.
3. Que la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB y el CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022, dadas las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato se encuentran superadas, por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución a partir del día once (11) del mes de abril de 2023, por las partes.
4. Que el contratista con la suscripción de este documento manifiesta que posee los recursos y además se obliga a mantener el flujo de caja necesario, la maquinaria, equipos, personal y suministros de insumos oportunos para la terminación satisfactoria de la obra.

Para lo cual, las partes acordaron lo siguiente:

1. Reiniciar la ejecución del contrato de obra N° 029 de 2022, dada la suspensión prolongada por un periodo de setenta y seis (76) días, a partir del día once (11) del mes de abril de 2023 y en consecuencia asignando como fecha de terminación final el día ocho (8) de septiembre de 2023.

2. El contratista se compromete trasladar las vigencias y cobertura de las pólizas constituidas inicialmente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, por el tiempo que duro la suspensión del contrato y allegarlas dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes a la firma del presente documento al contratante para su revisión y aprobación.

Para constancia, se firma a los once (11) días del mes de abril de 2023, por los que en la presente intervinieron:




JANER ZAPA ALEAN
Representante Legal
CONTRATISTA



CHARLES STIVEN CANO OCHOA
Representante Legal
EDTB



DOIVER NISPERUZA
Supervisor
EDTB



JORGE ELIECER MORALES ALEMAN
Interventoría
CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO																														
		VERSIÓN	1																													
		PÁGINA	1	DE	3																											
		FECHA	10	4	2023																											
			(Día)	(Mes)	(Año)																											
<p align="center">(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)</p>																																
<p>ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. <u>10</u> (La numeración será consecutiva)</p>																																
<p>CONTRATO DE OBRA No. <u>029</u> DE <u>2022</u></p> <p>CONTRATISTA: <u>CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE</u></p> <p>OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: _____</p> <p>REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METRÓPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No.1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45 ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No. 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57C. EJE No.301 EN LA CL 57a ENTRE CR 48 Y CR 46a. EJE No.4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No. 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48a ENTRE 50 Y 49. EJE No.403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No.405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No.5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No. 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49a. EJE No.601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.</p>																																
<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>035</u> DE <u>2022</u></p> <p>INTERVENTOR: <u>CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022</u></p>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTICIPANTES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Doiver Nisperuza</td></tr> <tr><td>Jorge Ivan Valencia Carvajal</td></tr> <tr><td>Julian Angel Rincón</td></tr> <tr><td>Janer Zapa Alian</td></tr> <tr><td>Edwin Fernando Valencia Pinzón</td></tr> <tr><td>Isaac Sosa Camargo</td></tr> <tr><td>Carlos Andres Arrieta</td></tr> <tr><td>Jhon Hallmark Ramos Correa</td></tr> </tbody> </table>		PARTICIPANTES	Doiver Nisperuza	Jorge Ivan Valencia Carvajal	Julian Angel Rincón	Janer Zapa Alian	Edwin Fernando Valencia Pinzón	Isaac Sosa Camargo	Carlos Andres Arrieta	Jhon Hallmark Ramos Correa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Director Técnico</td></tr> <tr><td>Supervisor de Apoyo</td></tr> <tr><td>Residente de Obra</td></tr> <tr><td>Representante Legal</td></tr> <tr><td>Director de Interventoría</td></tr> <tr><td>Supervisor de Obras Civiles</td></tr> <tr><td>Secretario Obras Publicas</td></tr> <tr><td>Secretario de Gobierno</td></tr> </tbody> </table>		CARGO	Director Técnico	Supervisor de Apoyo	Residente de Obra	Representante Legal	Director de Interventoría	Supervisor de Obras Civiles	Secretario Obras Publicas	Secretario de Gobierno	<table border="1"> <thead> <tr> <th>EMPRESA O ENTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EDTB</td></tr> <tr><td>EDTB</td></tr> <tr><td>CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE</td></tr> <tr><td>CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE</td></tr> <tr><td>CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022</td></tr> <tr><td>CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022</td></tr> <tr><td>SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL</td></tr> <tr><td>ALCALDIA MUNICIPAL</td></tr> </tbody> </table>		EMPRESA O ENTIDAD	EDTB	EDTB	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022	SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
PARTICIPANTES																																
Doiver Nisperuza																																
Jorge Ivan Valencia Carvajal																																
Julian Angel Rincón																																
Janer Zapa Alian																																
Edwin Fernando Valencia Pinzón																																
Isaac Sosa Camargo																																
Carlos Andres Arrieta																																
Jhon Hallmark Ramos Correa																																
CARGO																																
Director Técnico																																
Supervisor de Apoyo																																
Residente de Obra																																
Representante Legal																																
Director de Interventoría																																
Supervisor de Obras Civiles																																
Secretario Obras Publicas																																
Secretario de Gobierno																																
EMPRESA O ENTIDAD																																
EDTB																																
EDTB																																
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE																																
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE																																
CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022																																
CONSORCIO INTERPLACAS EL BAGRE 2022																																
SUPERVISOR ALCALDIA MUNICIPAL																																
ALCALDIA MUNICIPAL																																
<table border="1"> <tr> <td>OBJETIVOS DE LA REUNIÓN</td> </tr> <tr> <td>REINICIO CONTRATO DE OBRA 029 DE 2022</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td>LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS</td> </tr> </table>						OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	REINICIO CONTRATO DE OBRA 029 DE 2022				LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS																					
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN																																
REINICIO CONTRATO DE OBRA 029 DE 2022																																
LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS																																

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3
		FECHA	10	4	2023
			(Día)	(Mes)	(Año)
TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA					
DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA					
<p>Se da inicio con la lectura al acta anterior.</p> <p>El CONTRATISTA expresa con la suspensión del paro minero aquejado en el bajo Cauca Antioqueño, con ello el estado de la vía de acceso al Municipio fue habilitada, para el ingreso de materiales e insumos a los ejes en ejecución del contrato; permitiendo de esta manera restablecer el desplazamiento de vehículos de carga. CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE solicita el reinicio del contrato de obra 029/2022 el día 11 de abril.</p> <p>Los representantes de la EDTB y la Interventoría, exponen que las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato se encuentran superadas, por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución del contrato 029/2022.</p> <p>La Interventoría, solicita que el contratista allegue una reprogramación de tal forma de cumplir con el objeto contractual.</p> <p>El contratista se compromete trasladar las vigencias y cobertura de las pólizas constituidas inicialmente.</p> <p>Se reanuda el contrato de la Interventoria 035 de 2022 y del apoyo a la supervicion 041 de 2022a partir del 11 de abril de 2023</p>					
COMPROMISOS PACTADOS		FECHA DE CUMPLIMIENTO		RESPONSABLES	
Los presentes en el acta					



ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

1

DE

3

FECHA

10

4

2023

(Día)

(Mes)

(Año)

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

(Día)

(Mes)

(Año)

NOTAS

- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventora suscritos.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA

Doiver Nisperuza

Doiver Nisperuza

Jorge Ivan Valencia Carvajal

J. Valencia

Julian Angel Rincón

Julian Angel

Janer Zapa Allan

Janer Zapa

Edwin Fernando Valencia Pinzón

Edwin F. Valencia

Isaac Sosa Camargo

Isaac A. Sosa

Carlos Andres Arrieta

Carlos Andres Arrieta

Jhon Hallmark Ramos Correa

Jhon Hallmark Ramos Correa