
	ALCALDÍA MUNICIPAL CUCAITA NIT. 891.802.089-1		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1.0	F-CP-21	20-04-2021
ACTA DE RECIBO FINAL		Página 1 de 2	

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO No. MC-CMC-073-2024

CIUDAD Y FECHA	CUCAITA, 12 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO LLUVIOSOS PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA".
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	MANUEL EDUARDO BARROS BAQUERO C.C. No. 77'091.421
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL	651 DE FECHA 10/07/2024 746 DE FECHA 20/12/2024
	No. 651 denominada: 5696 40031400 - Acueductos optimizados - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial - PROD: Servicio de Alcantarillado.
	5602 40031400 Acueductos Optimizados - FTE: R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO - DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial de fecha 12/11/2024.
	5356 40031400 Acueductos optimizados - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial - PROD: Acueductos optimizados
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.	1830 de 03/12/2024 1916 de 23/12/2024
VALOR INICIAL	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 34,124,277.90) M/CTE.
VALOR ADICIONAL	OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS. (\$ 8.993.637,80) M/CTE.
VALOR TOTAL	CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON SETENTA. (\$43.117.915,70) M/CTE.
DURACIÓN DEL CONTRATO	QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	02 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	12 DE FEBRERO DE 2025
SUPERVISOR	LUIS ADELMO NEISA RODRÍGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas

En Cucaita, a los veintiséis (12) días Del mes FEBRERO de dos mil veinticuatro (2025) los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final del **CONTRATO No. MC-CMC-073-2024**

ÍTEM	DETALLE	VALORES
1	VALOR INICIAL	\$34,124,277.90
	* APOORTE ALCALDÍA	

	ALCALDIA MUNICIPAL CUCAITA		
	NIT. 891.802.089-1		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
Versión 1.0	F-CP-21	20-04-2021	
ACTA DE RECIBO FINAL		Página 2 de 2	

	* APOORTE ENTIDAD CONVENIENTE	\$ 0,00
2	VALOR ADICIONADO	\$8.993.637,80
3	VALOR TOTAL (1+2)	\$43.117.915,70
4	VALOR PRESENTE ACTA	\$6.484.878,93
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$36.633.036,77
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	\$43.117.915,70
7	SALDO NO EJECUTADO (3-6)	\$ 00

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo establecido, por lo tanto, se procede a cancelar la presente acta, y evidenciando las actividades realizadas en el siguiente cuadro.

CONDICIONES INICIALES			CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL A EJECUTAR
1				
CERRAMIENTO PERIMETRAL				
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	144	\$ 903.421,44
1.02	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	1,42	\$ 140.253,88
1.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	13,81	\$ 706.371,28
1.04	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	4,25	\$ 2.155.389,97
1.05	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa SECCION RECTANGULAR	M3	2,95	\$ 2.409.841,34
1.06	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	0,98	\$ 1.032.740,83
1.07	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA	M3	0,82	\$ 1.186.059,63
1.08	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	708,56	\$ 4.885.549,54
1.09	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	M2	33,7	\$ 3.980.966,17
1.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO 1 1/2 x 3/16	M2	53,81	\$ 14.247.112,81
2				
ITEMS NO CONTEMPLADOS				
2.01	PUERTA EN TUBO DE AGUA NEGRA 2" INCLUYE PINTURA	M2	4,72	\$ 1.519.920,57
SUBTOTAL COSTO DIRECTO TOTAL C. DIRECTO				\$ 33.167.627,46
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACION				\$ 7.628.554,32
IMPREVISTOS IMPREVISTO				\$ 663.352,55
UTILIDAD UTILIDAD				\$ 1.658.381,37
TOTAL TOTAL				\$ 43.117.915,70

En constancia se firma a los doce (12) días del mes febrero de dos mil veinticinco (2025)


MANUEL EDUARDO BARROS BAQUERO
 C.C. No. 77.091.421 de Valledupar (Cesar)
CONTRATISTA


LUIS ADELMO NEISA RODRIGUEZ
 Secretario de Planeación y obras públicas.
SUPERVISOR

	ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE	ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA	LUIS ADELMO NEISA RODRIGUEZ	LUIS ADELMO NEISA RODRIGUEZ
CARGO	Apoyo Planeación y Obras Públicas	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Secretario de Planeación y Obras Públicas